Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
190240037042
930240000723

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» ,Казахстан,Актюбинская область,г.Актобе,проспект Санкибай батыра, д.10**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное общество «АК Актюбводстрой», 030006, Республика Казахстан, г. Актобе, улица Асау-Барак 44а**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 218 от 06.05.2020 года.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер документа	Дата составления
0000000047	28.08.2020г

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей сетевого района №3 (9 объектов) города Актобе за август 2020 год..	28.08.2020				43930330,71	43930330,71
				Итого		х	43930330,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
_____.
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал
(Исполнитель)гл.бухгалтер/ _____ /
должность подпись
Аренжанова Ш.Д.
расшифровка подписи

М.П.

Принял
(Заказчик)_____ / _____ /
должность подпись
_____
расшифровка подписи

М.П.

Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.
Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе "
Генподрядчик: АО "АК Актюбводстрой"
Подрядные работы: «Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей сетевого района №3 (9 объектов) города Актобе

Справка №2

о стоимости выполненных работ за август 2020г.

Код заказчика		Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организац.правовая форма наименование	Организац.правовая форма код
				№218	06.05.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	103 887 400,63								12 466 488,08	
в т.ч. август 2020г.	**43 930 330,71**	**39 223 509,56**	39 223 509,56						4 706 821,15	43 930 330,71

Заказчик:
И.о. Руководитель
ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе "
_____ Ажибаев М.А.

Технический надзор:
Инженер технического надзора ТОО " Курылысмаркетинг"
_____ Бирмагамбетов Б.К.

Подрядчик:
Генеральный директор
АО "АК Актюбводстрой"
_____ Бердинбаев С.К.

Авторский надзор:
Главный инженер проекта ТОО " STROYCONSALTING"
_____ Шукеев А.Н.

Программный комлекс АВС-4 (редакция 2018)

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе

Форма 4

ПОДРЯДЧИК: АО "АК Актюбводстрой"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- «Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей сетевого района №3 (9 объектов) города Актобе

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Тепловые сети

ДОГОВОР:№218 06.05.2020г.

Акт выполненных работ №2
за Август 2020 года

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		РАЗДЕЛ 1. Тепловые сети от ТК32 до ТК33 проспект Победы									
		Демонтажные работы									
1	1218-0101-1206 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм НР-72%; СП-8%	м2 покрытия	36	77,63	73,621	2794,51	2650,36	0	631,53	3700,13
					4	20,36	144,15	732,98	–	274,08	
2	1201-0101-0501 РСНБ РК 2015	Грунт Разработка механизированная в стесненных условиях. Экскаваторами НР-72%; СП-8%	м2 основания	36	1980,92	593,46	71313,12	21364,56	0	41516,13	121855,59
					1387,46	214,24	49948,56	7712,73	–	9026,34	
3.	1204-0101-1001 РСНБ РК 2015	Снятие плит НР-72%; СП-8%	м2 сборных конструкций	29	1296,92	198,65	37610,77	5760,88	1811,97	22421,86	64835,25

					1035,79	38,05	30037,93	1103,55	–	4802,61	
4.	1216-0101-1503 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах кранс л НР-72%; СП-8%	м трубопровода	48	418,66	89,83	20095,92	4311,95	233,27	12329,4	35919,34
					323,97	32,78	15550,7	1573,46	–	2594,03	
5.	1216-0101-2402 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж НР-72 %; СП-8%	задвижка	2	1320,74	248	2641,48	496,00	–	1703,58	4692,66
					1072,74	110,3	2145,48	220,6	–	347,6	
6.	1216-0101-2402 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 80 мм. Демонтаж НР-72 %; СП-8%	задвижка	4	1320,74	248	5282,96	992	–	3407,16	9385,32
					1072,74	110,3	4290,96	441,2	–	695,21	
7.	1216-0101-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж фланцев Ф100 НР-72 %; СП-8%	прокладка	4	341,39	24,8	1365,56	99,2	–	943,54	2493,83
					316,59	11,03	1266,36	44,12	–	184,73	
8.	1216-0101-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж фланцев Ф80 НР-72 %; СП-8%	прокладка	8	341,39	24,8	2731,11	198,4	0	1887,09	4987,65
					316,59	11,03	2532,71	88,24	–	369,46	
9.	1216-0101-0501 РСНБ РК 2015	Демонтаж теплоизоляционной камеры НР-72 %; СП-8%	м3	15	18135,85	2308,01	272037,75	34620,15	106289,1	103603,54	405692,59
					8741,9	851,02	131128,5	12765,3	–	30051,3	

"Канальная прокладка"

19.	2301-0402-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 10 Ø х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	48	10765	–	516720	–	516720	–	558057,6
					–	–	–	–	–	41337,6	
		Итого по разделу 1					**1 210 719,96**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					237 045,35				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					70 493,50				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					24 682,18				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					625 054,34				
		Накладные расходы, тенге					188 443,82				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					89 682,96				

РАЗДЕЛ 4. Тепловые сети от ТК97 до ТК99 до дома 9а по ул. Тлеу батыра

121.	1218-0101-1206 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм НР-72%; СП-8%	м2 покрытия	28	77,63	73,621	2173,51	2061,39	0	491,19	2877,88
					4	20,36	112,12	570,1	–	213,18	
122.	1201-0101-0501 РСНБ РК 2015	Грунт Разработка механизированная в стесненных условиях. Экскаваторами НР-72%; СП-8%	м2 основания	132,5	1980,92	593,46	262471,90	78633,45	0	152802,43	448496,27
					1387,46	214,24	183838,45	28387,14	–	33221,95	
123.	1204-0101-1001 РСНБ РК 2015	Снятие плит НР-72%; СП-8%	м2 сборных конструкций	43,2	1296,92	198,65	56027,08	8581,72	2699,21	33400,85	96582,16

					1035,79	38,05	44746,15	1643,91	–	7154,23	
124.	1216-0101-1504 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж в непроходных каналах кранов НР-72%; СП-8%	м трубопровода	181	459,92	102,08	83245,47	18476,48	1619,17	50314,88	144245,1
					348,89	37,19	63149,81	6731,97	–	10684,83	
125.	1216-0101-1501 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж в непроходных каналах кранов НР-72%; СП-8%	м трубопровода	8	287,37	78,02	2298,92	624,16	20,75	1355,2	3946,4
					206,75	28,53	1654,02	228,2	–	292,33	
126.	1216-0101-2402 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж НР-72%; СП-8%	задвижка	2	1320,74	248	2641,48	496,00	–	1703,58	4692,6
					1072,74	110,3	2145,48	220,6	–	347,6	
127.	1216-0101-2402 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 80 мм. Демонтаж НР-72%; СП-8%	задвижка	6	1320,74	248	7924,44	1488	–	5110,73	14077,9
					1072,74	110,3	6436,44	661,8	–	1042,81	
128.	1216-0101-2402 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж НР-72%; СП-8%	задвижка	2	1320,74	248	2641,48	496	–	1703,58	4692,6
					1072,74	110,3	2145,48	220,6	–	347,60	
129.	1216-0101-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж фланцев Ф100 НР-72%; СП-8%	прокладка	4	341,39	24,8	1365,56	99,2	–	943,54	2493,8
					316,59	11,03	1266,36	44,12	–	184,73	
130.	1216-0101-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж фланцев Ф80 НР-72%; СП-8%	прокладка	12	341,39	24,8	4096,67	297,6	0	2830,63	7481,4
					316,59	11,03	3799,07	132,36	–	554,18	

131.	1216-0101-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж фланцев Ф50 НР-72 %; СП-8%	прокладка	4	341,39	24,8	1365,56	99,2	0	943,54	2493,83
					316,59	11,03	1266,36	44,12	–	184,73	
132.	1216-0101-0501 РСНБ РК 2015	Демонтаж теплорикационной камеры НР-72 %; СП-8%	м3	14,78	18135,85	2308,01	268047,86	34112,39	104730,19	102084,02	399742,43
					8741,9	851,02	129205,28	12578,08	–	29610,55	
		Итого по разделу 4					**1 131 822,82**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					439 765,01				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					145 465,59				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					51 463,00				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					109 069,32				
		Накладные расходы, тенге					353 684,17				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					83 838,73				

РАЗДЕЛ 6. Тепловые сети от ТК40 до ТК59 по ул. Красногорского

"Канал из сборных ЖБ элементов КЛ 90х45"

249.	1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные однонейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство НР-118%; СП-8%	м3 сборных конструкций	80,64	8714	2377,77	702696,82	191743,11	278916,95	339021,98	1125056,3
					2877,44	685,39	232036,76	55270	–	83337,5	
250.	2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	72,9	46657	–	3401295,3	–	3401295,3	–	3673398,92
					–	–	–	–	–	272103,62	

251.	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	106	1048	–	111088	–	111088	–	119975,04
					–	–	–	–	–	8887,04	
252.	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	7,74	57136	–	442232,64	–	442232,64	–	477611,25
					–	–	–	–	–	35378,61	
					"Канальная прокладка"						
257.	1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР-99%; СП-8%	км трубопровода	0,715	1028656,66	438699,2	735489,51	313669,93	17040,92	475783,57	1308174,93
					566124	106029,1	404778,66	75810,81	–	96901,85	
260.	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	4,81	424980	–	2044153,8	–	2044153,8	–	2207686,10
					–	–	–	–	–	163532,30	
261.	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	3,88	424980	–	1648922,4	–	1648922,4	–	1780836,19
					–	–	–	–	–	131913,79	

263.	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка НР-9% ; СП-8%	шт.	5	11605,11	3075,04	58025,56	15375,19	705,27	45817,55	112150,56
					8389,02	867,05	41945,09	4335,26	–	8307,45	
264.	2304-0601-0206 РСНБ РК 2015	Вентили запорные 15с65жн фланцевые для воды и пара, PN16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	30014	–	150070	–	150070	–	162075,6
					–	–	–	–	–	12005,6	
268.	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка НР-9% ; СП-8%	шт.	24	14525,83	4045,56	348619,85	97093,5	5516,41	269978,39	668086,09
					10250,41	1112,31	246009,93	26695,51	–	49487,86	
269.	2304-0902-3606 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от - 40°С до +200°С, PN 40 DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7973	–	15946	–	15946	–	17221,68
					–	–	–	–	–	1275,68	

270.	2304-0902-3609 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от - 40°С до +200°С, PN 25 DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	16312	–	36624	–	36624	–	39553,92
					–	–	–	–	–	2929,92	
271.	2304-0902-3604 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от - 40°С до +200°С, PN 40 DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	6065	–	109170	–	109170	–	117903,6
					–	–	–	–	–	8733,6	
272.	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство НР-1[illegible]3%; СП-8%	м3 конструкции	43,8	29973,44	1088,25	1312836,66	47665,26	925907,11	413557,69	1864505,9
					7745,76	255,9	339264,29	11208,33	–	138111,55	
274.	1312-1001-0604 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 108 мм. Присоединение к действующей магистрали НР-6[illegible]%; СП-8%	присоединение	4	16018,35	209,61	64073,4	838,44	1074,96	37917,6	110150,28
					15540	–	62160	–	–	8159,28	
276.	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР-9[illegible]%; СП-8%	м трубопровода	710	74,73	1,04	53055,32	734,85	2663,35	48663,97	109856,84
					69,94	–	49657,12	–	–	8137,54	

277.	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР-93%; СП-8%	м3 основания	4,97	4156,96	867,45	20660,09	4311,23	13065,38	4611,61	27293,44
					660,66	337,07	3283,48	1675,24	–	2021,74	
278.	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР - 69%; СП - 8%	м2	1130	139,01	2,21	157080,53	2498,99	97132	39812,18	212644,13
					50,84	0,2206	57449,54	249,28	–	15751,42	
279.	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой НР - 69%; СП - 8%	м2	1130	105,38	2,21	119078,59	2498,99	59130,06	39812,18	171602,04
					50,84	0,2206	57449,54	249,28	–	12711,26	
280.	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР - 69%; СП - 8%	м2	426	2423,82	77,22	1032548,19	32895,72	532338,99	331643,68	1473327,23
					1096,98	31,29	467313,48	13329,54	–	109135,35	
281.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	3,66	19434,89	1046,86	71131,69	3831,52	63480,77	4141,68	81295,24
					1043,55	199,97	3819,39	731,9	–	6021,87	

Итого по разделу 6	**15 860 405,29**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 965 167,27
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	713 156,73
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	189 555,15
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 956 474,31
Накладные расходы, тенге	2 050 762,09
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 174 844,84

РАЗДЕЛ 9. Тепловые сети от ТК47 до 49 "Алакай"

Демонтажные работы

404.	1201-0101-0501 РСНБ РК 2015	Грунт Разработка механизированная в стесненных условиях. Экскаваторами НР-72%; СП-8%	м2 основания	291,6	1980,92	593,46	577636,27	173052,94	–	336280,66	987030,29
					1387,46	214,24	404583,34	62473,14	–	73113,35	
405.	1204-0101-1001 РСНБ РК 2015	Снятие плит НР-72%; СП-8%	м2 сборных конструкций	683	1296,92	198,65	885798,55	135678,63	42674,93	528073,57	1526981,89
					1035,79	38,05	707444,98	25990,54	–	113109,77	
406.	1216-0101-1503 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР-72%; СП-8%	м трубопровода	210	418,66	89,83	87919,63	18864,76	1020,54	53941,11	153209,6
					323,97	32,78	68034,33	6883,88	–	11348,86	
407.	1216-0101-1501 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР-72%; СП-8%	м трубопровода	114	287,37	78,02	32759,64	8894,22	295,69	19311,55	56236,89
					206,75	28,53	23569,73	3251,87	–	4165,7	
408.	1216-0101-2402 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж НР-72%; СП-8%	задвижка	2	1320,74	248	2641,48	496	–	1703,58	4692,66
					1072,74	110,3	2145,48	220,6	–	347,6	
409.	1216-0101-2401 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж НР-72%; СП-8%	задвижка	4	822,01	248	3288,04	992	–	1970,81	5679,56
					574,01	110,3	2296,04	441,2	–	420,71	
410.	1216-0101-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж фланцев Ф100 НР-72%; СП-8%	прокладка	4	375,54	24,8	1502,16	99,2	0	1041,9	2747,58
					350,74	11,03	1402,96	44,12	–	203,52	

411.	1216-0101-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж фланцев Ф50 НР-72%; СП-8%	прокладка	8	341,39	24,8	2731,11	198,4	0	1887,09	4987,65
					316,59	11,03	2532,71	88,24	–	369,46	
412.	1216-0101-0501 РСНБ РК 2015	Демонтаж теплоизоляционной камеры НР-72%; СП-8%	м3	8,66	18135,85	2308,01	157056,46	19987,37	61364,24	59813,77	234219,85
					8741,9	851,02	75704,85	7369,83	–	17349,62	
		"Канал из сборных ЖБ элементов КЛ 60х45"									
413.	1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные однонитейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство НР-118%; СП-8%	м3 сборных конструкций	16,08	8714	2377,77	140121,09	38234,49	55617,37	67602,6	224341,58
					2877,44	685,39	46269,24	11021,1	–	16617,9	
414.	2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	10,08	46657	–	470302,56	–	470302,56	–	507926,76
					–	–	–	–	–	37624,2	
415.	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	102	1048	–	106896	–	106896	–	115447,68
					–	–	–	–	–	8551,68	
		"Канал из сборных ЖБ элементов КЛ 90х45"									
418.	2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	34,2	46657	–	1595669,4	–	1595669,4	–	1723323

				–	–	–	–	–	127653,55	
419. 2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	86	705	–	60630	–	60630	–	65480,4
				–	–	–	–	–	4850,4	
	Угол поворота УПК 90х45									
422. 2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	1,8	46657	–	83982,6	–	83982,6	–	90701,21
				–	–	–	–	–	6718,61	
	Угол поворота УПК 60х45									
426. 2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	3	46657	–	139971	–	139971	–	151168,68
				–	–	–	–	–	11197,68	
	"Ниша компенсаторная НК 90х45"									
430. 2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	6,3	46657	–	293939,1	–	293939,1	–	317454,23
				–	–	–	–	–	23515,13	
	"Канальная прокладка"									

433.	1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР-95%; СП-8%	км трубопровода	0,205	1028656,66	438699,2	210874,61	89933,34	4885,86	136413,47	375071,13
					566124	106029,1	116055,42	21735,97	–	27783,05	
434.	2301-0402-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 10х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	205	10765	–	2206825	–	2206825	–	2383371
					–	–	–	–	–	176546	
435.	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР-95%; СП-8%	км трубопровода	0,13	884071,6	396864,04	114929,31	51592,33	1382,1	74410,41	204486,9
					476576	101593,49	61954,88	13207,15	–	15147,18	
436.	2301-0402-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	130	5372	–	698360	–	698360	–	754228,8
					–	–	–	–	–	55868,8	
437.	1124-0105-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П - образные диаметром труб 100 мм. Установка НР-95%; СП-8%	компенсатор	12	9275,97	5174,47	111311,63	62093,64	4881,83	63007,36	188264,51
					3694,68	1608,97	44336,16	19307,64	–	13945,52	

438.	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие								
			т	2,33	424980	–	990203,4	–	990203,4	–	1069419,67
					–	–	–	–	–	79216,27	
439.	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные								
			т	1,53	424980	–	650219,4	–	650219,4	–	702236,95
					–	–	–	–	–	52017,55	
440.	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка НР-99%; СП-8%								
			шт.	12	14525,83	4045,56	174309,92	48546,75	2758,21	134989,19	334043,05
					10250,41	1112,31	123004,97	13347,75	–	24743,93	
441.	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка НР-99%; СП-8%								
			шт.	2	11605,11	3075,04	23210,22	6150,08	282,11	18327,02	44860,22
					8389,02	867,05	16778,04	1734,11	–	3322,98	

442.	2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отвод ы крутоизогнутые приваоные бесшовные из углер дистой и низко легированной стали, 90°, н ружным диаметром 57 мм толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
			шт.	2	530	–	1060	–	1060	–	1144,8
					–	–	–	–	–	84,8	
443.	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отвод ы крутоизогнутые приваоные бесшовные из углер дистой и низко легированной стали, 90°, н ружным диаметром 108 м м, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
			шт.	12	1466	–	17592	–	17592	–	18999,36
					–	–	–	–	–	1407,36	
444.	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012								
			т	0,04	461704	–	18468,16	–	18468,16	–	19945,61
					–	–	–	–	–	1477,45	
445.	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка НР-95%; СП-8%								
			шт.	6	14525,83	4045,56	87154,96	24273,38	1379,1	67494,6	167021,52

				10250,41	1112,31	61502,48	6673,88	–	12371,96	
446.	2304-0902-3606 РСНБ РК 2015	Кран шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от - 40°С до +200°С, PN 40 DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	7973	–	31892	–	31892	–	34443,36
					–	–	–	–	–	2551,36	
447.	2304-0902-3609 РСНБ РК 2015	Кран шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от - 40°С до +200°С, PN 25 DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	18312	–	73248	–	73248	–	79107,84
					–	–	–	–	–	5859,84	
448.	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство НР-18%; СП-8%	м3 конструкции	7,33	29973,44	1088,25	219705,31	7976,86	154952,04	69209,54	312028,04
					7745,76	255,9	56776,42	1875,73	–	23113,19	
450.	1312-1001-0604 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 108 мм. Присоединение к действующей магистрали НР-61%; СП-8%	присоединение	4	16018,35	209,61	64073,4	838,44	1074,96	37917,6	110150,28
					15540	–	62160	–	–	8159,28	
452.	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР-98%; СП-8%	м трубопровода	335	74,73	1,04	25033,14	346,73	1256,65	22961,17	51833,86

				69,94	–	23429,77	–	–	3839,55	
453. 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР-9[illegible]%; СП-8%	м3 основания	3,89	4156,96	867,45	16170,57	3374,38	10226,23	3609,49	21362,47
				660,66	337,07	2569,87	1311,2	–	1582,4	
454. 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР - [illegible]9%; СП - 8%	м2	640	139,01	2,21	88965,96	1415,36	55012,81	22548,49	120435,61
				50,84	0,2206	32537,79	141,18	–	8921,16	
455. 1113-0301-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой НР - [illegible]9%; СП - 8%	м2	640	105,38	2,21	67442,74	1415,36	33489,59	22548,49	97190,53
				50,84	0,2206	32537,79	141,18	–	7199,3	
	Итого по разделу 9					**13 261 275,01**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 967 627,3				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					693 039,27				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					197 260,34				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 871 812,88				
	Накладные расходы, тенге					1 745 063,50				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					982 316,67				

РАЗДЕЛ 10. Тепловые сети от ТК68 до ТК73 по ул. Махамбетова

Демонтажные работы

462. 1218-0101-1206 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм НР-7[illegible]%; СП-8%	м2 покрытия	36	77,63	73,62	2794,51	2650,36	0	631,53	3700,13
				4	20,36	144,15	732,98	–	274,08	

463.	1201-0101-0501 РСНБ РК 2015	Грунт Разработка механизированная в стесненных условиях. Экскаваторами НР-72%; СП-8%	м2 основания	487,8	1980,92	593,46	966292,78	289489,79	–	562543,58	1651143,26
					1387,46	214,24	676802,99	104507,54	–	122306,91	
464.	1204-0101-1001 РСНБ РК 2015	Снятие плит НР-72%; СП-8%	м2 сборных конструкций	327,6	1296,92	198,65	424872,04	65078,07	20468,97	253289,76	732414,74
					1035,79	38,05	339325	12466,33	–	54252,94	
465.	1216-0101-1504 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР-72%; СП-8%	м трубопровода	422	459,92	102,08	194086,11	43077,76	3775,09	117308,73	336306,44
					348,89	37,19	147233,27	15695,53	–	24911,59	
					"Канальная прокладка"						
497.	2301-0402-0109 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	430	16219	–	6974170	–	6974170	–	7532103,6
					–	–	–	–	–	557933,6	

Итого по разделу 10	**10 255 668,17**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1163505,41
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	400295,98
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	133402,37
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 998 414,06
Накладные расходы, тенге	933773,60
Сметная прибыль (8 %), тенге	759 679,12
ИТОГО по смете	**41 719 891,26**

в т м числе		
- за плата рабочих-строителей, тенге		5 773 110,39
- за раты на эксплуатацию машин, тенге		2 022 451,06
- в т ч. зарплата машинистов, тенге		596 363,04
- ма ериалы, изделия и конструкции, тенге		25 560 824,91
Накла дные расходы, тенге		5 271 727,18
Смет ая прибыль (8 %), тенге		3 090 362,32
ИТОГ О по акту		**41 719 891,26**
Врем нные здания и сооружения 1,3%	тенге	542 358,59
Итого		42 262 249,85
Допол нительные затраты при производстве строи ельно-монтажных работ (ремонтно-строи ельных работ)в зимнее время 1,1%	тенге	464 884,75
Итого		42 727 134,6
Непр двиденные работы и затраты 2%	тенге	854 542,69
ИТОГ О СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	тенге	43 581 677,29
Пони ающий коэффициент согласно догов ору К=0,90	тенге	39 223 509,56
Нало на добавленную стоимость 12%	тенге	4 706 821,15
ВСЕГ О ПО АКТУ:	**тенге**	**43 930 330,71**

Заказчик: И.о руководитель ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе _____ **Ажибаев М.А.**

Технический надзор: Инженер технического надзора ТОО " Курылысмаркетинг" _____ **Бирмагамбетов Б.К.**

Подрядчик: Генеральный директор АО "АК Актюбводстрой" _____ **Бердинбаев С.К.**

Авторский надзор: Главный инженер проекта ТОО " STROYCONSALTING" _____ **Шукеев А.Н.**