Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.
Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе "
Генподрядчик: АО "АК Актюбводстрой"
Подрядные работы: «Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей сетевого района №3 (9 объектов) города Актобе

Справка №3
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2020г.

Код заказчика		Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организац.правовая форма наименование	Организац.правовая форма код
				№218	06.05.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	175 148 204,75								18 765 879,09	
в т.ч. сентябрь 2020г.	**71 260 804,12**	**63 625 717,96**	63 625 717,96						7 635 086,16	71 260 804,12

Заказчик:
И.о. Руководитель
ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе "
_____Ажибаев М.А.

Технический надзор:

Инженер технического надзора ТОО " Курылысмаркетинг"

_____Бирмагамбетов Б.К.

Подрядчик:
Генеральный директор
АО "АК Актюбводстрой"

_____Бердинбаев С.К.

Авторский надзор:

Главный инженер проекта ТОО " STROYCONSALTING"

_____Шукеев А.Н.

Программный комлекс АВС-4 (редакция 2018)
ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе
ПОДРЯДЧИК: АО "АК Актюбводстрой"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- «Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей сетевого района №3 (9 объектов) города Актобе
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Тепловые сети
ДОГОВОР:№218 06.05.2020г.

Форма 4

Акт выполненных работ №3
за Сентябрь 2020 года

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		РАЗДЕЛ 4. Тепловые сети от ТК97 до ТК99 до дома 9а по ул. Тлеу батыра									
		"Канал из сборных ЖБ элементов КЛ 60х45"									
133.	1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство НР-118%; СП-8%	м3 сборных конструкций	1,49	8714	2377,77	12983,86	3542,87	5153,6	6264,17	20787,87
					2877,44	685,39	4287,39	1021,23	–	1539,84	
134.	2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	1,44	46657	–	67186,08	–	67186,08	–	72560,97
					–	–	–	–	–	5374,89	
135.	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	24	1048	–	25152	–	25152	–	27164,16

				–	–	–	–	–	2012,16	
136. 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,04	57136	–	2285,44	–	2285,44	–	2468,28
				–	–	–	–	–	182,84	
			"Канал из сборных ЖБ элементов КЛ 90х45"							
137. 1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные однощелевые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство НР-118%; СП-8%	м3 сборных конструкций	13,32	8714	2377,77	116070,46	31671,85	46071,1	55999,17	185835,19
				2877,44	685,39	38327,5	9129,42	–	13765,57	
138. 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	10,35	46657	–	482899,95	–	482899,95	–	521531,95
				–	–	–	–	–	38632	
139. 2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	72	1048	–	75456	–	75456	–	81492,48
				–	–	–	–	–	6036,48	
140. 2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	4	705	–	2820	–	2820	–	3045,6
				–	–	–	–	–	225,6	

141. 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92									
		м3	2,97	57136	–	169693,92	–	169693,92	–	183269,43
				–	–	–	–	–	13575,51	
				"Ниша компенсаторная НК 90х45"						
142. 1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство НР-118%; СП-8%	м3 сборных конструкций	7,99	8714	2377,77	69624,85	18998,36	27635,74	33591,09	111473,21
				2877,44	685,39	22990,75	5476,28	–	8257,27	
143. 2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92									
		м3	6,3	46657	–	293939,1	–	293939,1	–	317454,23
				–	–	–	–	–	23515,13	
144. 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92									
		м3	1,69	57136	–	96559,84	–	96559,84	–	104284,63
				–	–	–	–	–	7724,79	
145. 2104-0304-0101 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм СТ РК 937-92									
		шт.	4	–	–	–	–	–	–	–

					"Канальная прокладка"					
146.	1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР-9?%; СП-8%	км трубопровода	0,181	1028656,66	438699,2	186186,85	79404,56	4313,86	120443,11	331160,37
					566124	106029,1	102468,44	19191,27	–	24530,4	
148.	1124-0105-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П - образные диаметром труб 100 мм. Установка НР-9?%; СП-8%	компенсатор	10	9275,97	5174,47	92759,69	51744,7	4068,19	52506,14	156887,09
					3694,68	1608,97	36946,8	16089,7	–	11621,27	
149.	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	2,73	424980	–	1160195,4	–	1160195,4	–	1253011
					–	–	–	–	–	92815,63	
150.	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	1,119	424980	–	475552,62	–	475552,62	–	513596,83
					–	–	–	–	–	38044,21	
151.	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка НР-9?%; СП-8%	шт.	8	14525,83	4045,56	116206,62	32364,5	1838,8	89992,8	222695,36
					10250,41	1112,31	82003,31	8898,5	–	16495,95	

152.	1124-0108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка НР-95%; СП-8%	шт.	4	13181,53	3511,5	52726,14	14045,98	797,85	41399,93	101656,15
					9470,58	983,95	37882,3	3935,81	–	7530,09	
153.	2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	530	–	2120	–	2120	–	2289,6
					–	–	–	–	–	169,6	
154.	2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	3661	–	29288	–	29288	–	31631,04
					–	–	–	–	–	2343,04	
155.	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборо-сварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,0034	461704	–	1569,79	–	1569,79	–	1695,38

				–	–	–	–	–	125,58	
156. 1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка НР-9%; СП-8%	шт.	10	14525,83	4045,56	145258,27	40455,63	2298,5	112490,99	278369,2
				10250,41	1112,31	102504,14	11123,13	–	20619,94	
157. 2304-0902-3711 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от - 40°С до +200°С, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	53390	–	106780	–	106780	–	115322,4
				–	–	–	–	–	8542,4	
158. 2304-0902-3609 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от - 40°С до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	18312	–	73248	–	73248	–	79107,84
				–	–	–	–	–	5859,84	
159. 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство НР-1?8%; СП-8%	м3 конструкции	8,5	29973,44	1088,25	254774,24	9250,11	179685,17	80256,63	361833,34
				7745,76	255,9	65838,96	2175,13	–	26802,47	

160. 2104-0302-9902 РСНБ РК 2015	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	м3	8,5	–	–	–	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	
161. 1312-1001-0604 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 108 мм. Присоединение к действующей магистрали НР-67%; СП-8%	присоединение	4	16018,35	209,61	64073,4	838,44	1074,96	37917,6	110150,28
				15540	–	62160	–	–	8159,28	
162. 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка НР-98%; СП-8%	комплект	2	2477,36	–	4954,73	–	4435,36	508,98	5900,8
				259,68	–	519,37	–	–	437,1	
163. 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР-98%; СП-8%	м трубопровода	181	74,73	1,04	13525,37	187,34	678,97	12405,89	28005,76
				69,94	–	12659,07	–	–	2074,5	
164. 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР-98%; СП-8%	м3 основания	1,23	4156,96	867,45	5113,06	1066,96	3233,49	1141,3	6754,71
				660,66	337,07	812,61	414,6	–	500,35	
165. 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР - 89%; СП - 8%	м2	329	139,01	2,21	45734,07	727,58	28280,02	11591,33	61911,43

				50,84	0,2206	16726,46	72,58	–	4586,03	
166.	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	329	105,38	2,21	34669,78	727,58	17215,74	11591,33	49962,01
		НР - 69%; СП - 8%									
					50,84	0,2206	16726,46	72,58	–	3700,89	
167.	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	141	2423,82	77,22	341758,91	10888,02	176196,71	109769,39	487650,56
		НР - 69%; СП - 8%									
					1096,98	31,29	154674,18	4411,89	–	36122,26	
168.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3	19434,89	1046,861	5830,47	314,06	5203,34	339,48	6663,54
		НР - 91%; СП - 8%									
					1043,55	199,971	313,06	59,99	–	493,6	
169.	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	28	136,79	90,78	3830	2541,93	250,37	1889,58	6177,15
		НР - 108%; СП - 8%									
					37,06	25,43	1037,7	711,91	–	457,57	
172.	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,206	65645,18	20990,52	13522,91	4324,05	1566,81	6244,63	21348,94
		НР - 69%; СП - 8%									
					37048,8	6884,151	7632,05	1418,14	–	1581,4	
		Итого по разделу 4					**5 865 148,81**				
		в том числе									
		- заработная плата рабочих-строителей, тенге					766 510,54				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					303 094,52				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					84 202,15				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 574 744,72				
		Накладные расходы, тенге					786 343,54				

		Сметная прибыль (8 %), тенге				434 455,47				
		РАЗДЕЛ 5. Тепловые сети от ТК25 до ТК31 по ул. Есет Батыра								
173.	1218-0101-1206 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм НР-72%; СП-8%	м2 покрытия	47,2	77,63	73,6212	3663,92	3474,92	0	828,01	4851,28
					4	20,36	189	961,02	–	359,35	
174.	1201-0101-0501 РСНБ РК 2015	Грунт Разработка механизированная в стесненных условиях. Экскаваторами НР-72%; СП-8%	м2 основания	331,2	1980,92	593,46	656080,7	196553,95	0	381948,41	1121071,44
					1387,46	214,24	459526,75	70957,15	–	83042,33	
175.	1204-0101-1001 РСНБ РК 2015	Снятие плит НР-72%; СП-8%	м2 сборных конструкций	10,8	1296,92	198,65	14006,77	2145,43	674,8	8350,21	24145,54
					1035,79	38,05	11186,54	410,98	–	1788,56	
176.	1216-0101-1503 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах кранами НР-72%; СП-8%	м трубопровода	280	418,66	89,83	117226,17	25153,02	1360,72	71921,49	204279,47
					323,97	32,78	90712,44	9178,51	–	15131,81	
177.	1216-0101-1502 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах кранами НР-72%; СП-8%	м трубопровода	101	405,81	89,83	40987,29	9073,05	404,87	25070,54	71342,46
					311,97	32,78	31509,37	3310,82	–	5284,63	
178.	1216-0101-2402 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж НР-72%; СП-8%	задвижка	2	1320,74	248	2641,48	496,00	–	1703,58	4692,66

					1072,74	110,3	2145,48	220,6	–	347,6	
179.	1216-0101-2402 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж НР-7% ; СП-8%	задвижка	6	1320,74	248	7924,44	1488	–	5110,73	14077,99
					1072,74	110,3	6436,44	661,8	–	1042,81	
180.	1216-0101-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж фланцев Ф100 НР-7% ; СП-8%	прокладка	4	341,39	24,8	1365,56	99,2	0	943,54	2493,83
					316,59	11,03	1266,36	44,12	–	184,73	
181.	1216-0101-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж фланцев Ф50 НР-7% ; СП-8%	прокладка	12	341,39	24,8	4096,67	297,6	0	2830,63	7481,48
					316,59	11,03	3799,07	132,36	–	554,18	
182.	1216-0101-0501 РСНБ РК 2015	Демонтаж теплоизоляционной камеры НР-7% ; СП-8%	м3	13,99	18135,85	2308,01	253720,54	32289,06	99132,3	96627,56	378375,95
					8741,9	851,02	122299,18	11905,77	–	28027,85	
		"Канал из сборных ЖБ элементов КЛ 60х45"									
184.	2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	8,64	46657	–	403116,48	–	403116,48	–	435365,8
					–	–	–	–	–	32249,32	
185.	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	140	1048	–	146720	–	146720	–	158457,6
					–	–	–	–	–	11737,6	

186. 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92									
		м3	0,11	57136	–	6284,96	–	6284,96	–	6787,76
				–	–	–	–	–	502,8	
		"Канал из сборных ЖБ элементов КЛ 90х45"								
188. 2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92									
		м3	6,35	46657	–	296271,95	–	296271,95	–	319973,71
				–	–	–	–	–	23701,76	
189. 2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	56	705	–	39480	–	39480	–	42638,4
				–	–	–	–	–	3158,4	
190. 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92									
		м3	1,69	57136	–	96559,84	–	96559,84	–	104284,63
				–	–	–	–	–	7724,79	
		"Ниша компенсаторная НК 90х45"								

192.	2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	6,3	46657	–	293939,1	–	293939,1	–	317454,23
					–	–	–	–	–	23515,13	
193.	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,69	57136	–	96559,84	–	96559,84	–	104284,63
					–	–	–	–	–	7724,79	
194.	2104-0304-0101 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм СТ РК 937-92	шт.	4	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	
		"Ниша компенсаторная НК 60х45"									
196.	2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	0,9	46657	–	41991,3	–	41991,3	–	45350,6
					–	–	–	–	–	3359,3	
197.	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	5,1	57136	–	291393,6	–	291393,6	–	314705,09

				–	–	–	–	–	23311,49	
198. 2104-0304-0101 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм СТ РК 937-92	шт.	4	–	–	–	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	
	Угол поворота УПК 90х45									
200. 2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	6,35	46657	–	296271,95	–	296271,95	–	319973,71
				–	–	–	–	–	23701,76	
201. 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	56	57136	–	3199616	–	3199616	–	3455585,28
				–	–	–	–	–	255969,28	
202. 2104-0304-0101 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм СТ РК 937-92	шт.	4	–	–	–	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	
	"Канальная прокладка"									
203. 1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР-9[illegible]%; СП-8%	км трубопровода	0,38	1028656,66	438699,2	390889,53	166705,7	9056,71	252864	695253,81

					566124	106029,1	215127,12	40291,06	–	51500,28	
205.	1124-0105-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П - образные диаметром труб 100 мм. Установка НР-95%; СП-8%	компенсатор	14	9275,97	5174,47	129863,57	72442,58	5695,47	73508,59	219641,93
					3694,68	1608,97	51725,52	22525,58	–	16269,77	
206.	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	2,67	424980	–	1134696,6	–	1134696,6	–	1225472,33
					–	–	–	–	–	90775,73	
207.	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	1,36	424980	–	577972,8	–	577972,8	–	624210,62
					–	–	–	–	–	46237,82	
208.	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборочно-сварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,0077	461704	–	3555,12	–	3555,12	–	3839,53
					–	–	–	–	–	284,41	
209.	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка НР-95%; СП-8%	шт.	6	11605,11	3075,04	69630,67	18450,23	846,32	54981,06	134580,67
					8389,02	867,05	50334,11	5202,31	–	9968,94	

210. 2304-0601-0206 РСНБ РК 2015	Вентили запорные 15с65жн фланцевые для воды и пара, PN16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	30014	–	180084	–	180084	–	194490,72
				–	–	–	–	–	14406,72	
211. 1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка НР-9%; СП-8%	шт.	8	14525,83	4045,56	116206,62	32364,5	1838,8	89992,8	222695,36
				10250,41	1112,31	82003,31	8898,5	–	16495,95	
212. 2304-0902-3606 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от - 40°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	7973	–	47838	–	47838	–	51665,04
				–	–	–	–	–	3827,04	
213. 2304-0902-3609 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от - 40°С до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	18312	–	36624	–	36624	–	39553,92
				–	–	–	–	–	2929,92	
214. 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство НР-1?8%; СП-8%	м3 конструкции	9,33	29973,44	1088,25	279652,19	10153,35	197230,9	88093,45	397165,3

215. 2104-0302-9902 РСНБ РК 2015	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92			7745,76	255,9	72267,94	2387,53	–	29419,65	
		м3	9,33	–	–	–	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	
216. 1312-1001-0604 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 108 мм. Присоединение к действующей магистрали НР-6[illegible]%; СП-8%	присоединение	4	16018,35	209,61	64073,4	838,44	1074,96	37917,6	110150,28
				15540	–	62160	–	–	8159,28	
217. 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка НР-9[illegible]%; СП-8%	комплект	2	2477,36	–	4954,73	–	4435,36	508,98	5900,8
				259,68	–	519,37	–	–	437,1	
218. 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР-9[illegible]%; СП-8%	м трубопровода	381	74,73	1,04	28470,53	394,34	1429,21	26114,05	58951,34
				69,94	–	26646,99	–	–	4366,77	
219. 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР-9[illegible]%; СП-8%	м3 основания	2,28	4156,96	867,45	9477,87	1977,79	5993,78	2115,59	12520,93
				660,66	337,07	1506,3	768,52	–	927,48	
220. 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	610	139,01	2,21	84795,69	1349,02	52434,09	21491,53	114790,2

	НР - 9%; СП - 8%									
				50,84	0,2206	31012,58	134,57	–	8502,98	
221. 1113-0301-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	610	105,38	2,21	64281,36	1349,02	31919,76	21491,53	92634,73
	НР - 9%; СП - 8%									
				50,84	0,2206	31012,58	134,57	–	6861,83	
222. 1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	260	2423,82	77,22	630193,73	20077,2	324901,73	202411,64	899213,8
	НР - 9%; СП - 8%									
				1096,98	31,29	285214,8	8135,4	–	66608,43	
223. 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,98	19434,89	1046,86	38481,08	2072,79	34342,06	2240,58	43979,39
	НР - 91%; СП - 8%									
				1043,55	199,97	2066,23	395,95	–	3257,73	
224. 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	47,2	136,79	90,78	6456,28	4284,96	422,05	3185,3	10412,91
	НР - 108%; СП - 8%									
				37,06	25,43	1749,27	1200,08	–	771,33	
226. 1147-0112-0102 РСНБ РК 2015	Восстановление/ Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли	м2	20	133,5	–	2669,94	–	–	2349,55	5421,05
	НР - 8%; СП - 8%									
				133,5	–	2669,94	–	–	401,56	
227. 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,45	65645,18	20990,52	29540,33	9445,73	3422,64	13641,18	46636,04
	НР - 9%; СП - 8%									
				37048,8	6884,151	16671,96	3097,87	–	3454,52	

	Итого по разделу 5				**12 666 854,21**					
	в том числе									
	- заработная плата рабочих-строителей, тенге				1 661 758,66					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				612 975,87					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				190 955,05					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 965 592,07					
	Накладные расходы, тенге				1 488 242,12					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				938 285,50					
	РАЗДЕЛ 6. Тепловые сети от ТК40 до ТК59 по ул. Красногорского									
	"Канал из сборных ЖБ элементов КЛ 60х45"									
243.	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	277	1048	–	290296	–	290296	–
					–	–	–	–	–	23223,68
										313519,68
244.	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,04	57136	–	59421,44	–	59421,44	–
					–	–	–	–	–	4753,7
										64175,16
	"Ниша компенсаторная НК 60х45"									
245.	1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные однокамерные, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство НР-118%; СП-8%	м3 сборных конструкций	8,42	8714	2377,77	73371,86	20020,8	29123,02	35398,87
					2877,44	685,39	24228,04	5771	–	8701,66
										117472,4

246.	2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	5,18	46657	–	241683,26	–	241683,26	–	261017,92
					–	–	–	–	–	19334,66	
247.	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	3,24	57136	–	185120,64	–	185120,64	–	199930,29
					–	–	–	–	–	14809,65	
248.	2104-0304-0101 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм СТ РК 937-92	шт.	4	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	
		"Ниша компенсаторная НК 90х45"									
253.	1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство НР-118%; СП-8%	м3 сборных конструкций	10,69	8714	2377,77	93152,64	25418,33	36974,48	44942,27	149142,51
					2877,44	685,39	30759,83	7326,84	–	11047,59	
254.	2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	9	46657	–	419913	–	419913	–	453506,04
					–	–	–	–	–	33593,04	

255. 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92									
		м3	1,69	57136	–	96559,84	–	96559,84	–	104284,63
				–	–	–	–	–	7724,79	
256. 2104-0304-0101 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм СТ РК 937-92									
		шт.	4	–	–	–	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	
				"Канальная прокладка"						
259. 1124-0105-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П - образные диаметром труб 100 мм. Установка НР-95%; СП-8%	компенсатор	34	9275,97	5174,47	315382,95	175931,98	13831,85	178520,86	533416,11
				3694,68	1608,97	125619,12	54704,98	–	39512,3	
262. 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборочно сварочных операций ГОСТ 23118-2012									
		т	0,3	461704	–	138511,2	–	138511,2	–	149592,1
				–	–	–	–	–	11080,90	

265.	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка НР-9%; СП-8%								
			шт.	16	14525,83	4045,56	232413,23	64729	3677,61	179985,59	445390,73
					10250,41	1112,31	164006,62	17797	–	32991,91	
266.	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
			шт.	16	1466	–	23456	–	23456	–	25332,48
					–	–	–	–	–	1876,48	
267.	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборо-сварочных операций ГОСТ 23118-2012								
			т	0,005	461704	–	2308,52	–	2308,52	–	2493,2
					–	–	–	–	–	184,68	
273.	2104-0302-9902 РСНБ РК 2015	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92								
			м3	43,8	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	

275.	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка НР-98%; СП-8%	комплект	2	2477,36	–	4954,73	–	4435,36	508,98	5900,8
					259,68	–	519,37	–	–	437,1	

Итого по разделу 6	**2 825 174,03**
в том числе	
- заработная плата рабочих-строителей, тенге	344 613,61
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	286 100,11
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	85 599,83
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 545 312,22
Накладные расходы, тенге	439 356,57
Сметная прибыль (8 %), тенге	209 272,15

РАЗДЕЛ 7. Тепловые сети от ТК46 до ТК52 по ул. Чекалина

Демонтажные работы

285.	1218-0101-1206 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм НР-72%; СП-8%	м2 покрытия	20	77,63	73,62	1552,51	1472,42	0	350,85	2055,63
					4	20,36	80,08	407,21	–	152,27	
286.	1201-0101-0501 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка механизированная в стесненных условиях. Экскаваторами НР-72%; СП-8%	м2 основания	188,4	1980,92	593,46	373205,33	111807,86	0	217267,75	637710,93
					1387,46	214,24	261397,46	40363,31	–	47237,85	
287.	1204-0101-1001 РСНБ РК 2015	Снятие плит НР-72%; СП-8%	м2 сборных конструкций	349,2	1296,92	198,65	452885,58	69368,93	21818,57	269990,18	780705,82

					1035,79	38,05	361698,08	13288,28	–	57830,06	
288.	1216-0101-1503 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР-72%; СП-8%	м трубопровода	508	418,66	89,83	212681,77	45634,76	2468,73	130486,12	370621,32
					323,97	32,78	164578,28	16652,44	–	27453,43	
289.	1216-0101-1501 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР-72%; СП-8%	м трубопровода	150	287,37	78,02	43104,79	11702,92	389,07	25409,94	73995,91
					206,75	28,53	31012,8	4278,78	–	5481,18	
290.	1216-0101-2403 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж НР-72%; СП-8%	задвижка	2	1998,26	248	3996,52	496,00	–	2679,21	7209,78
					1750,26	110,3	3500,52	220,6	–	534,06	
291.	1216-0101-2401 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж НР-72%; СП-8%	задвижка	16	822,01	248	13152,16	3968	–	7883,25	22718,24
					574,01	110,3	9184,16	1764,8	–	1682,83	
292.	1216-0101-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж фланцев Ф150 НР-72%; СП-8%	прокладка	32	375,54	24,8	12017,28	793,6	–	8335,18	21980,66
					350,74	11,03	11223,68	352,96	–	1628,2	
293.	1216-0101-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж фланцев Ф50 НР-72%; СП-8%	прокладка	6	341,39	24,8	2048,33	148,8	0	1415,31	3740,74
					316,59	11,03	1899,53	66,18	–	277,09	
294.	1216-0101-0501 РСНБ РК 2015	Демонтаж теплофикационной камеры НР-72%; СП-8%	м3	9,15	18135,85	2308,01	165943,03	21118,29	64836,35	63198,16	247472,48
					8741,9	851,02	79988,38	7786,83	–	18331,29	

"Канал из сборных ЖБ элементов КЛ 60х45"

296. 2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	30,2	46657	–	1409041,4	–	1409041,4	–	1521764,71
				–	–	–	–	–	112723,31	
297. 2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	142	1048	–	148816	–	148816	–	160721,28
				–	–	–	–	–	11905,28	
298. 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,92	57136	–	109701,12	–	109701,12	–	118477,21
				–	–	–	–	–	8776,09	
	"Канал из сборных ЖБ элементов КЛ 90х45"									
300. 2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	40,5	46657	–	1889608,5	–	1889608,5	–	2040777,18
				–	–	–	–	–	151168,68	
301. 2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	56	705	–	39480	–	39480	–	42638,4
				–	–	–	–	–	3158,4	

302. 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92									
		м3	4,77	57136	–	272538,72	–	272538,72	–	294341,82
				–	–	–	–	–	21803,1	
				Угол поворота УПК 90х45						
304. 2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92									
		м3	0,9	46657	–	41991,3	–	41991,3	–	45350,6
				–	–	–	–	–	3359,3	
305. 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92									
		м3	56	57136	–	3199616	–	3199616	–	3455585,28
				–	–	–	–	–	255969,28	
306. 2104-0304-0101 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм СТ РК 937-92									
		шт.	4	–	–	–	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	
				Угол поворота УПК 60х45						

308.	2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92								
			м3	1,54	46657	–	71851,78	–	71851,78	–	77599,92
					–	–	–	–	–	5748,14	
309.	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92								
			м3	10	57136	–	571360	–	571360	–	617068,8
					–	–	–	–	–	45708,8	
310.	2104-0304-0101 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм СТ РК 937-92								
			шт.	4	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	
					"Ниша компенсаторная НК 90х45"						
312.	2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92								
			м3	6,3	46657	–	293939,10	–	293939,10	–	317454,23
					–	–	–	–	–	23515,13	
313.	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92								
			м3	1,69	57136	–	96559,84	–	96559,84	–	104284,63

				–	–	–	–	–	7724,79	
314. 2104-0304-0101 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм СТ РК 937-92	шт.	4	–	–	–	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	

"Канальная прокладка"

322. 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	3,987	424980	–	1694395,26	–	1694395,26	–	1829946,88
				–	–	–	–	–	135551,62	
323. 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	2,66	424980	–	1130446,8	–	1130446,8	–	1220882,54
				–	–	–	–	–	90435,74	
325. 2304-0601-0206 РСНБ РК 2015	Вентили запорные 15с65жн фланцевые для воды и пара, PN16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	30014	–	240112	–	240112	–	259320,96
				–	–	–	–	–	19208,96	
326. 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,015	461704	–	6925,56	–	6925,56	–	7479,6
				–	–	–	–	–	554,04	

328. 2304-0902-3603 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от - 40°С до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	5764	–	34584	–	34584	–	37350,72
				–	–	–	–	–	2766,72	
329. 2304-0902-3606 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от - 40°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	7973	–	127568	–	127568	–	137773,44
				–	–	–	–	–	10205,44	
	Итого по разделу 7					**14 457 029,73**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					924 562,99				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					266 511,58				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					85 181,39				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					11 468 048,10				
	Накладные расходы, тенге					727 015,95				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 070 891,09				

РАЗДЕЛ 9. Тепловые сети от ТК47 до 49 "Алакай"

Демонтажные работы

403. 1218-0101-1206 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм НР-7%; СП-8%	м2 покрытия	60	77,63	73,62	4657,52	4417,27	0	1052,55	6166,88

			4	20,36	240,25	1221,63	–	456,81		
				"Канал из сборных ЖБ элементов КЛ 60х45"						
416.	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92								
			м3	6	57136	–	342816	–	342816	–	370241,28
					–	–	–	–	–	27425,28	
				"Канал из сборных ЖБ элементов КЛ 90х45"						
417.	1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство НР-118%; СП-8%	м3 сборных конструкций	37,26	8714	2377,77	324683,57	88595,59	128874,57	156646,32	519836,28
					2877,44	685,39	107213,41	25537,7	–	38506,39	
420.	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92								
			м3	3,06	57136	–	174836,16	–	174836,16	–	188823,05
					–	–	–	–	–	13986,89	
				Угол поворота УПК 90х45						
421.	1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство НР-118%; СП-8%	м3 сборных конструкций	3,91	8714	2377,77	34071,73	9297,07	13523,88	16438,19	54550,72
					2877,44	685,39	11250,79	2679,88	–	4040,79	

423.	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92								
			м3	54	57136	–	3085344	–	3085344	–	3332171,52
					–	–	–	–	–	246827,52	
424.	2104-0304-0101 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм СТ РК 937-92								
			шт.	2,11	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	
					Угол поворота УПК 60х45						
425.	1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство НР-118%; СП-8%	м3 сборных конструкций	2,3	8714	2377,77	20042,2	5468,86	7955,22	9669,53	32088,66
					2877,44	685,39	6618,11	1576,4	–	2376,94	
427.	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92								
			м3	32	57136	–	1828352	–	1828352	–	1974620,16
					–	–	–	–	–	146268,16	
428.	2104-0304-0101 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм СТ РК 937-92								
			шт.	1,2	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	

"Ниша компенсаторная НК 90х45"

429. 1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство НР-118%; СП-8%	м3 сборных конструкций	7,99	8714	2377,77	69624,85	18998,36	27635,74	33591,09	111473,21
				2877,44	685,39	22990,75	5476,28	–	8257,27	
431. 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,69	57136	–	96559,84	–	96559,84	–	104284,63
				–	–	–	–	–	7724,79	
432. 2104-0304-0101 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм СТ РК 937-92	шт.	4	–	–	–	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	

"Канальная прокладка"

449. 2104-0302-9902 РСНБ РК 2015	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	м3	7,33	–	–	–	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	
451. 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка НР-98%; СП-8%	комплект	2	2477,36	–	4954,73	–	4435,36	508,98	5900,8
				259,68	–	519,37	–	–	437,1	

456.	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	240	2423,82	77,22	581717,29	18532,8	299909,29	186841,51	830043,51
		НР - 69%; СП - 8%			1096,98	31,29	263275,2	7509,6	–	61484,7	
457.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,98	19434,89	1046,86	38481,08	2072,79	34342,06	2240,58	43979,39
		НР - 91%; СП - 8%			1043,55	199,98	2066,23	395,95	–	3257,73	
460.	1147-0112-0102 РСНБ РК 2015	Восстановление/ Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли	м2	110	133,5	–	14684,68	–	–	12922,52	29815,78
		НР - 68%; СП - 8%			133,5	–	14684,68	–	–	2208,58	
461.	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,31	65645,19	20990,52	20350,01	6507,06	2357,82	9397,26	32127,05
		НР - 69%; СП - 8%			37048,8	6884,151	11485,13	2134,09	–	2379,78	

Итого по разделу 9	**7 636 122,92**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	440 343,9
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	153 889,80
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 531,53
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 046 941,94
Накладные расходы, тенге	429 308,53
Сметная прибыль (8 %), тенге	565 638,73

РАЗДЕЛ 10. Тепловые сети от ТК68 до ТК73 по ул. Махамбетова

Демонтажные работы

466.	1216-0101-1502 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах кранам НР-72%; СП-8%	м трубопровода	120	405,81	89,83	48697,78	10779,86	481,03	29786,78	84763,32
					311,97	32,78	37436,88	3933,65	–	6278,76	
467.	1216-0101-2402 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж НР-72%; СП-8%	задвижка	2	1320,74	248	2641,48	496,00	–	1703,58	4692,66
					1072,74	110,3	2145,48	220,6	–	347,6	
468.	1216-0101-2402 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 80 мм. Демонтаж НР-72%; СП-8%	задвижка	10	1320,74	248	13207,4	2480	–	8517,89	23463,31
					1072,74	110,3	10727,4	1103	–	1738,02	
469.	1216-0101-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж фланцев Ф100 НР-72%; СП-8%	прокладка	4	375,54	24,8	1502,16	99,2	0	1041,9	2747,58
					350,74	11,03	1402,96	44,12	–	203,52	
470.	1216-0101-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж фланцев Ф80 НР-72%; СП-8%	прокладка	20	375,54	24,8	7510,80	496,0	0	5209,49	13737,91
					350,74	11,03	7014,80	220,60	–	1017,62	
471.	1216-0101-0501 РСНБ РК 2015	Демонтаж теплофикационной камеры НР-72%; СП-8%	м3	12,76	18135,85	2308,01	231413,45	29450,21	90416,59	88132,07	345109,16
					8741,9	851,02	111546,64	10859,02	–	25563,64	
		"Канал из сборных ЖБ элементов КЛ 60х45"									
472.	1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство НР-118%; СП-8%	м3 сборных конструкций	12,38	8714	2377,77	107879,3	29436,75	42819,84	52047,27	172720,7
					2877,44	685,39	35622,71	8485,15	–	12794,13	

473. 2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	10,5	46657	–	489898,5	–	489898,5	–	529090,38
				–	–	–	–	–	39191,88	
474. 2104-0309-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	172	1048	–	180256	–	180256	–	194676,48
				–	–	–	–	–	14420,48	
475. 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,88	57136	–	107415,68	–	107415,68	–	116008,93
				–	–	–	–	–	8593,25	
	"Канал из сборных ЖБ элементов КЛ 90х45"									
476. 1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство НР-118%; СП-8%	м3 сборных конструкций	46,62	8714	2377,77	406246,6	110851,48	161248,86	195997,08	650423,18
				2877,44	685,39	134146,25	31952,97	–	48179,49	
477. 2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	40,55	46657	–	1891941,35	–	1891941,35	–	2043296,66
				–	–	–	–	–	151355,31	

478. 2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	68	705	–	47940	–	47940	–	51775,2
				–	–	–	–	–	3835,2	
479. 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	6,12	57136	–	349672,32	–	349672,32	–	377646,11
				–	–	–	–	–	27973,79	
	Угол поворота УПК 90х45									
480. 1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство НР-118%; СП-8%	м3 сборных конструкций	6,01	8714	2377,77	52371,13	14290,38	20787,34	25266,89	83849,06
				2877,44	685,39	17293,41	4119,21	–	6211,04	
481. 2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	6,35	46657	–	296271,95	–	296271,95	–	319973,71
				–	–	–	–	–	23701,76	
482. 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	56	57136	–	3199616	–	3199616	–	3455585,28

483. 2104-0304-0101 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм СТ РК 937-92			–	–	–	–	–	255969,28	
		шт.	1,69	–	–	–	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	

Угол поворота УПК 60х45

484. 1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство НР-118%; СП-8%	м3 сборных конструкций	6,01	8714	2377,77	52371,13	14290,38	20787,34	25266,89	83849,06
				2877,44	685,39	17293,41	4119,21	–	6211,04	
485. 2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	6,35	46657	–	296271,95	–	296271,95	–	319973,71
				–	–	–	–	–	23701,76	
486. 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	56	57136	–	3199616	–	3199616	–	3455585,28
				–	–	–	–	–	255969,28	
487. 2104-0304-0101 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм СТ РК 937-92	шт.	1,69	–	–	–	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	

"Ниша компенсаторная НК 90х45"

488.	1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство НР-118%; СП-8%	м3 сборных конструкций	8,17	8714	2377,77	71193,37	19426,35	28258,33	34347,84	113984,5
					2877,44	685,39	23508,68	5599,65	–	8443,3	
489.	2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	6,3	46657	–	293939,1	–	293939,1	–	317454,23
					–	–	–	–	–	23515,13	
490.	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,87	57136	–	106844,32	–	106844,32	–	115391,87
					–	–	–	–	–	8547,55	
491.	2104-0304-0101 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм СТ РК 937-92	шт.	4	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	
		"Ниша компенсаторная НК 60х45"									
492.	1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство НР-118%; СП-8%	м3 сборных конструкций	16,56	8714	2377,77	144303,81	39375,82	57277,59	69620,59	231038,35
					2877,44	685,39	47650,41	11350,09	–	17113,95	

493. 2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	5,76	48857	–	268744,32	–	268744,32	–	290243,87
				–	–	–	–	–	21499,55	
494. 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	10,8	57136	–	617068,8	–	617068,8	–	666434,3
				–	–	–	–	–	49365,5	
495. 2104-0304-0101 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм СТ РК 937-92	шт.	4	–	–	–	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	
				"Канальная прокладка"						
496. 1124-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка НР-99%; СП-8%	км трубопровода	0,43	1509395,93	671786,22	649040,25	288868,07	18420,22	404065,17	1137353,86
				794772	154406,23	341751,96	66394,68	–	84248,43	
498. 1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР-99%; СП-8%	км трубопровода	0,12	916917,06	408144,49	110030,05	48977,34	1705,51	71129,28	195652,08
				494560	104171,33	59347,2	12500,56	–	14492,75	

499. 2301-0402-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	120	8519	–	1022280	–	1022280	–	1104062,4
				–	–	–	–	–	81782,4	
500. 1124-0105-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П - образные диаметром труб 100 мм. Установка НР-99%; СП-8%	компенсатор	17	9275,97	5174,47	157691,47	87965,99	6915,92	89260,43	266708,06
				3694,68	1608,97	62809,56	27352,49	–	19756,15	
501. 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	3,67	424980	–	1559676,6	–	1559676,6	–	1684450,73
				–	–	–	–	–	124774,13	
502. 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	2,56	424980	–	1087948,8	–	1087948,8	–	1174984,7
				–	–	–	–	–	87035,9	
503. 1124-0108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР-99%; СП-8%	шт.	14	19423,26	6107,64	271925,64	85507,01	5647,75	201176,21	510950
				12912,21	1602,67	180770,87	22437,42	–	37848,15	

504.	1124-0108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка НР-9%; СП-8%								
			шт.	2	13181,53	3511,5	26363,07	7022,99	398,93	20699,97	50828,08
					9470,58	983,95	18941,15	1967,9	–	3765,04	
505.	2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
			шт.	2	758	–	1516	–	1516	–	1637,28
					–	–	–	–	–	121,28	
506.	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
			шт.	14	1466	–	20524	–	20524	–	22165,92
					–	–	–	–	–	1641,92	
507.	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборо-сварочных операций ГОСТ 23118-2012								
			т	0,2	461704	–	92340,8	–	92340,8	–	99728,06

					–	–	–	–	–	7387,26	
508.	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка НР-9[illegible]%; СП-8%	шт.	32	14525,83	4045,56	464826,46	129458	7355,21	359971,18	890781,46
					10250,41	1112,31	328013,24	35594,01	–	65983,81	
509.	2304-0902-3604 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от - 40°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	6065	–	109170	–	109170	–	117903,6
					–	–	–	–	–	8733,6	
510.	2304-0902-3711 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от - 40°С до +200°С, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	53390	–	106780	–	106780	–	115322,4
					–	–	–	–	–	8542,4	
511.	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство НР-1[illegible]8%; СП-8%	м3 конструкции	14,5	29973,44	1088,25	434614,88	15779,6	306521,76	136908,37	617245,1
					7745,76	255,9	112313,52	3710,52	–	45721,86	

512. 2104-0302-9902 РСНБ РК 2015	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	м3	14,5	–	–	–	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	
513. 1312-1001-0604 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 108 мм. Присоединение к действующей магистрали НР-61%; СП-8%	присоединение	4	16018,35	209,61	64073,4	838,44	1074,96	37917,6	110150,28
				15540	–	62160	–	–	8159,28	
514. 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка НР-98%; СП-8%	комплект	2	2477,36	–	4954,73	–	4435,36	508,98	5900,8
				259,68	–	519,37	–	–	437,1	
515. 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР-98%; СП-8%	м трубопровода	550	74,73	1,04	41099,19	569,25	2063,16	37697,44	85100,37
				69,94	–	38466,78	–	–	6303,73	
516. 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР-98%; СП-8%	м3 основания	6,38	4156,96	867,45	26521,4	5534,33	16772,06	5919,93	35036,64
				660,66	337,07	4215,01	2150,51	–	2595,31	
517. 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР - 69%; СП - 8%	м2	1200	139,01	2,21	166811,18	2653,8	103149,02	42278,43	225816,78

					50,84	0,2206	61008,36	264,72	–	16727,17	
518.	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	1200	105,38	2,21	126455,14	2653,8	62792,98	42278,43	182232,25
		НР - 69%; СП - 8%									
					50,84	0,2206	61008,36	264,72	–	13498,69	
519.	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	400	2423,82	77,22	969528,82	30888	499848,82	311402,52	1383405,85
		НР - 69%; СП - 8%									
					1096,98	31,29	438792	12516	–	102474,51	
520.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,98	19434,89	1046,86	57915,97	3119,65	51686,53	3372,19	66191,21
		НР - 91%; СП - 8%									
					1043,55	199,97	3109,78	595,92	–	4903,05	
524.	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,75	65645,19	20990,52	49233,89	15742,89	5704,4	22735,3	77726,73
		НР - 69%; СП - 8%									
					37048,8	6884,16	27786,6	5163,12	–	5757,54	

Итого по разделу 10	**24 224 849,41**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2246802,81
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	997051,60
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	272919,83
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 862 302,00
Накладные расходы, тенге	2324259,69
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 794 433,29

ИТОГО по смете	**67 675 179,11**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 384 592,52
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 619 623,48

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		765 389,79
- материалы, изделия и конструкции, тенге		47 462 941,05
Накладные расходы, тенге		6 194 526,41
Сметная прибыль (8 %), тенге		5 012 976,23
ИТОГО по акту		**67 675 179,11**
Временные здания и сооружения 1,3%	тенге	879 777,33
Итого		68 554 956,44
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных работ)в зимнее время 1,1%	тенге	754 104,52
Итого		69 309 061,0
Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге	1 386 181,22
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	тенге	70 695 242,18
Понижающий коэффициент согласно договору К=0,90	тенге	63 625 717,96
Налог на добавленную стоимость 12%	тенге	7 635 086,16
ВСЕГО ПО АКТУ:	**тенге**	**71 260 804,12**

Заказчик: И.о руководитель ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе _____ **Ажибаев М.А.**

Технический надзор: Инженер технического надзора ТОО " Курылысмаркетинг" _____ **Бирмагамбетов Б.К.**

Подрядчик: Генеральный директор АО "АК Актюбводстрой" _____ **Бердинбаев С.К.**

Авторский надзор: Главный инженер проекта ТОО " STROYCONSALTING" _____ **Шукеев А.Н.**