Заказчик : ТОО "СК-ТРИУМФ 2030"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 14, 15 домам в мкр.3 район г.Сарань, карагандинской области

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2020 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод						
		Земляные работы						
	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	33,6337		191,48	6440	59,1 / 1036
		Итого оплата труда:				52,14	1754	
		Итого эксплуатация машин:				130,73	4397	
		Итого материалов:				0,12	4	
2	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3	м3 грунта	1366,7972		130,35	178161	59,1 / 30011
		Итого оплата труда:				37,15	50780	
		Итого эксплуатация машин:				85,75	117201	
3	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	105,3178		2499,03	263192	59,1 / 86843
		Итого оплата труда:				1395,22	146942	
4	С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	64,9584		467,64	30377	
5	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	36,0631		22,03	795	59,1 / 141
		Итого оплата труда:				6,60	238	
		Итого эксплуатация машин:				13,22	477	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				0,12	4	
6	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1366,7972		30,53	41723	59,1 6501
		Итого оплата труда:				8,05	10999	
		Итого эксплуатация машин:				22,36	30560	
7	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1366,7972		198,51	271322	59,1 74873
		Итого оплата труда:				92,69	126689	
		Итого эксплуатация машин:				51,62	70551	
8	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	102,8824		1194,94	122938	59,1 40565
		Итого оплата труда:				667,14	68637	
				Трубопроводы				
9	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	25,6800		3272,24	84031	62,1 12449
		Итого оплата труда:				780,63	20046	
		Итого эксплуатация машин:				120,14	3085	
		Итого материалов:				1551,42	39840	
10	Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,2370		343187,61	81335	62,1 24457
		Итого оплата труда:				166172,86	39383	
		Итого эксплуатация машин:				49171,14	11654	
		Итого материалов:				2612,39	619	
11	Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	13,0000		1510,82	19641	62,1 5919
		Итого оплата труда:				733,23	9532	
		Итого эксплуатация машин:				13,20	172	
		Итого материалов:				141,71	1842	
12	С123-010501-1007 23-010501-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	264,6400		450,70	119273	
13	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		1493,11	1493	62,1 441

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				710,67	711	
		Итого эксплуатация машин:				18,12	18	
		Итого материалов:				164,82	165	
14	С123-040201-1501 23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000		22266,75	22267	
15	Е11-221201-0101 11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2,0000		643,55	1287	62,1 397
		Итого оплата труда:				319,51	639	
		Итого эксплуатация машин:				33,70	67	
		Итого материалов:				20,02	40	
16	С123-020103-0107 23-020103-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		775,03	1550	
17	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8,0000		1333,28	10666	62,1 2546
		Итого оплата труда:				512,45	4100	
		Итого эксплуатация машин:				527,50	4220	
18	С123-020302-2407 23-020302-2407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		1207,18	2414	
19	С123-020302-5914 23-020302-5914 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		1177,29	1177	
20	С123-020302-8015 23-020302-8015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		3386,34	10159	
21	С123-020301-1909 23-020301-1909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланец компрессионный присоединительный DN 220х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		9549,85	28650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Футляры				
22	Е11-220301-0108 11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0130		1494943,06	19434	62,1 4953
		Итого оплата труда:				613552,68	7976	
		Итого эксплуатация машин:				414204,37	5385	
		Итого материалов:				62420,61	811	
23	С123-010201-0237 23-010201-0237 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,1000		12323,65	161440	
24	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,0000		10295,24	10295	62,1 1371
		Итого оплата труда:				2208,23	2208	
		Итого эксплуатация машин:				799,11	799	
		Итого материалов:				4780,97	4781	
25	Е11-220601-0308 11-220601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0130		4447823,32	57822	62,1 2714
		Итого оплата труда:				336179,12	4370	
		Итого эксплуатация машин:				186718,50	2427	
		Итого материалов:				3252996,02	42289	
				Изоляция футляров и чугунных труб				
26	Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГТ 760 ИН за один раз	м2	11,4400		100,07	1145	54,2 181
		Итого оплата труда:				29,25	335	
		Итого эксплуатация машин:				1,06	12	
		Итого материалов:				42,90	491	
27	Е11-260301-0801 11-260301-0801 РСНБ РК 2015	Два слоя поливинилхлоридной изоляционной ленты типа ПВХ-БК. Установка	м2 поверхности покрытия	11,4400		2580,03	29516	55,3 4797
		Итого оплата труда:				758,19	8674	
		Итого эксплуатация машин:				4,53	52	
		Итого материалов:				1111,91	12720	
28	Е11-260301-0701 11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия	11,4400		600,91	6874	55,3 1599

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				252,77	2892	
		Итого эксплуатация машин:				10,77	123	
		Итого материалов:				134,52	1539	
29	С121-130810-0303 21-130810-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм	м2	13,2000		471,95	6230	
						Кододцы водопроваодные D=1,5 м (2 шт)		
30	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	1,7600		38454,36	67680	62,1 10185
		Итого оплата труда:				9319,16	16402	
		Итого эксплуатация машин:				5985,35	10534	
		Итого материалов:				15403,20	27110	
31	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000		24042,77	24043	
32	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000		17794,27	17794	
33	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000		14715,50	14715	
34	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000		20232,99	40466	
35	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,0000		4035,12	12105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000		11281,72	11282	
37	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0237		337690,04	8003	
38	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки вокруг колодцев	м3	0,2198		21774,41	4786	48,5 118
		Итого оплата труда:				1105,62	243	
		Итого эксплуатация машин:				663,46	146	
		Итого материалов:				17193,30	3779	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1280137	312097
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1280137	
	Материалы -		Тенге				136035	
	Всего заработная плата -		Тенге				523548	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				427760	
	Транспортные расходы -		Тенге				26983	
		Накладные расходы -	Тенге				379607	
		Сметная прибыль -	Тенге				132780	
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1792524	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				690	
		Сметная заработная плата -	Тенге				523548	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1792524	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				690	
		Сметная заработная плата -	Тенге				523548	

РАЗДЕЛ 2. Вертикальная планировка

Растительный грунт для озеленения

39	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1080,0300		26,66	28791	59,1 4083
		Итого оплата труда:				6,40	6908	
		Итого эксплуатация машин:				19,90	21491	
40	Е11-010104-0109 11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1080,0300		138,01	149057	59,1 23224
		Итого оплата труда:				36,38	39296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				101,09	109178	
				Перевозка лишнего растительного грунта				
41	Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	226,2800		156,79	35477	59,1 5708
		Итого оплата труда:				42,68	9658	
		Итого эксплуатация машин:				107,09	24232	
		Итого материалов:				0,09	20	
42	С341-020101-1001 41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	317,2750		95,65	30346	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				183430	33015
			В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				183430	
Материалы -			Тенге				20	
Всего заработная плата -			Тенге				55862	
Транспортные расходы -			Тенге				26956	
		Накладные расходы -	Тенге				42191	
		Сметная прибыль -	Тенге				18050	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				243671	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				55	
		Сметная заработная плата -	Тенге				55862	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				243671	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				55	
		Сметная заработная плата -	Тенге				55862	
		РАЗДЕЛ 3. Покрытия						
				Асфальтобетонные покрытия Тип 1				
43	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3**	м3 материала основания в плотном теле	201,0000		2925,46	588017	60,3 29956
		Итого оплата труда:				247,15	49678	
		Итого эксплуатация машин:				792,78	159348	
		Итого материалов:				1552,80	312113	
44	Е11-270602-0706 11-270602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 основания	1340,0000		1206,92	1617275	60,3 49564
		Итого оплата труда:				61,34	82196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				78,95	105792	
		Итого материалов:				917,69	1229704	
45	Е11-270602-0707 11-270602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706	м2 основания	1340,0000		245,14	328490	60,3 1985
		Итого оплата труда:				2,46	3292	
		Итого эксплуатация машин:				5,54	7421	
		Итого материалов:				210,29	281782	
46	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1340,0000		1787,68	2395485	60,3 38789
		Итого оплата труда:				48,01	64327	
		Итого эксплуатация машин:				67,02	89810	
		Итого материалов:				1462,83	1960186	
47	Е11-270602-0303 11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1340,0000		1675,87	2245661	60,3 38789
		Итого оплата труда:				48,01	64327	
		Итого эксплуатация машин:				67,02	89810	
		Итого материалов:				1363,51	1827104	
48	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	1340,0000		767,14	1027961	60,3 252
		Итого оплата труда:				0,31	418	
		Итого эксплуатация машин:				0,06	86	
		Итого материалов:				680,85	912344	
49	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 300х150 мм при других видах покрытия бетон класса В15	м бортового камня	500,0000		2040,35	1020177	60,3 162492
		Итого оплата труда:				538,95	269473	
		Итого эксплуатация машин:				20,18	10089	
		Итого материалов:				935,70	467851	
50	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	22,5000		42757,36	962040	

Тротуар. Тип 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном	24,5000		2925,46	71674	60,3 3651
		Итого оплата труда:				247,15	6055	
		Итого эксплуатация машин:				792,78	19423	
		Итого материалов:				1552,80	38044	
52	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	49,0000		3657,55	179220	60,3 7490
		Итого оплата труда:				253,48	12421	
		Итого эксплуатация машин:				817,72	40068	
		Итого материалов:				2174,33	106542	
53	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	24,5000		3408,21	83501	60,3 3651
		Итого оплата труда:				247,15	6055	
		Итого эксплуатация машин:				792,78	19423	
		Итого материалов:				1981,61	48550	
54	Е11-270701-0302 11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	490,0000		544,87	266988	60,3 85675
		Итого оплата труда:				289,96	142081	
		Итого эксплуатация машин:				28,19	13811	
		Итого материалов:				0,71	346	
55	С121-040509-0404 21-040509-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	490,0000		1952,21	956585	
56	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	750,0000		1890,96	1418221	60,3 243739
		Итого оплата труда:				538,95	404210	
		Итого эксплуатация машин:				20,18	15134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				803,00	602252	
57	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	12,0000		42757,36	513088	
						Асфальтобетонные покрытия Тип 3		
58	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	15,6525		3657,55	57250	60,3 2392
		Итого оплата труда:				253,48	3968	
		Итого эксплуатация машин:				817,72	12799	
		Итого материалов:				2174,33	34034	
59	Е11-270403-1202 11-270403-1202 РСНБ	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство под покрытием из сборных железобетонных плит	м2 поверхност	104,3500		1191,78	124362	60,3 1888
		Итого оплата труда:				30,01	3131	
		Итого эксплуатация машин:				0,54	57	
		Итого материалов:				1010,23	105418	
60	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	104,3500		1628,79	169965	60,3 3021
		Итого оплата труда:				48,01	5009	
		Итого эксплуатация машин:				67,02	6994	
		Итого материалов:				1321,70	137919	
61	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	13,8400		1890,96	26171	60,3 4498
		Итого оплата труда:				538,95	7459	
		Итого эксплуатация машин:				20,18	279	
		Итого материалов:				803,00	11114	
62	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,2214		42757,36	9468	
						Покрытие детских площадок Тип 4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	17,5700		2925,46	51400	60,3 2619
		Итого оплата труда:				247,15	4342	
		Итого эксплуатация машин:				792,78	13929	
		Итого материалов:				1552,80	27283	
64	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	175,7000		875,91	153897	60,3 7636
		Итого оплата труда:				72,08	12664	
		Итого эксплуатация машин:				159,72	28063	
		Итого материалов:				550,58	96736	
65	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	175,7000		-240,93	-42331	60,3 -1341
		Итого оплата труда:				-12,66	-2224	
		Итого эксплуатация машин:				-43,25	-7598	
		Итого материалов:				-163,13	-28662	
66	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	175,7000		1787,68	314095	60,3 5086
		Итого оплата труда:				48,01	8435	
		Итого эксплуатация машин:				67,02	11776	
		Итого материалов:				1462,83	257018	
67	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	175,7000		411,57	72313	60,3 17
		Итого оплата труда:				0,16	27	
		Итого эксплуатация машин:				0,03	6	
		Итого материалов:				365,30	64183	
68	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	53,6000		1890,96	101356	60,3 17419
		Итого оплата труда:				538,95	28888	
		Итого эксплуатация машин:				20,18	1082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				803,00	43041	
69	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,8576		42757,36	36669	
						Спортивная площадка тип 5		
70	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	116,5000		935,31	108964	60,3 5063
		Итого оплата труда:				72,08	8397	
		Итого эксплуатация машин:				159,72	18608	
		Итого материалов:				603,35	70290	
71	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	116,5000		-521,46	-60750	60,3 -1779
		Итого оплата труда:				-25,32	-2950	
		Итого эксплуатация машин:				-86,49	-10076	
		Итого материалов:				-361,43	-42107	
72	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	116,5000		1181,21	137611	60,3 5063
		Итого оплата труда:				72,08	8397	
		Итого эксплуатация машин:				159,72	18608	
		Итого материалов:				821,77	95736	
73	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=12	Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	116,5000		-822,47	-95818	60,3 -2134
		Итого оплата труда:				-30,38	-3540	
		Итого эксплуатация машин:				-103,79	-12091	
		Итого материалов:				-608,46	-70886	
74	Е11-270403-0801 11-270403-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке смеси с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	116,5000		293,89	34239	60,3 6189
		Итого оплата труда:				88,11	10264	
		Итого эксплуатация машин:				170,32	19842	
		Итого материалов:				0,55	64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	Е11-270403-0804 11-270403-0804 РСНБ РК 2015 К=11	Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке смеси с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0801, 11-270403-0802, 11-270403-0803	м2 покрытия	116,5000		-126,01	-14681	60,3 -1957
		Итого оплата труда:				-27,85	-3245	
		Итого эксплуатация машин:				-95,14	-11084	
76	Е11-271001-0504 11-271001-0504 РСНБ РК 2015	Смесь из грунта, глины и песка. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	4,6600		722,81	3368	60,3 521
		Итого оплата труда:				185,25	863	
		Итого эксплуатация машин:				488,81	2278	
77	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,3300		1587,79	3700	
78	С121-010102-0101 21-010102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Глина	м3	0,4660		1482,98	691	
79	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	27,7975		1890,96	52564	60,3 9034
		Итого оплата труда:				538,95	14981	
		Итого эксплуатация машин:				20,18	561	
		Итого материалов:				803,00	22321	
80	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,6938		42757,36	29663	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				12548981	729268
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				12548981	
	Материалы -		Тенге				8092767	
	Всего заработная плата -		Тенге				1209403	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2231233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Местные материалы -	Тенге				517554	
		Накладные расходы -	Тенге				1292268	
		Сметная прибыль -	Тенге				1107300	
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				14948549	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1530	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1209403	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14948549	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1530	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1209403	
		РАЗДЕЛ 4. МАФ						
81	84-020302-0101	**Скамья, тип 1С-1А**	**шт.**	**20,0000**		**21203,91**	**424078**	
		Итого оплата труда рабочих:						**99285**
		Итого эксплуатация машин:				**6570,00**	**131400**	
		Итого материалов:				**179,00**	**3580**	
81.1	У84-020302-0101 84-020302-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Скамья, тип 1С-1А**	**шт.**	**20,0000**		**7920,00** **21203,91**	**158400** **424078**	**75** **99285**
		Итого оплата труда рабочих:				**6570,00**	**131400**	
		Итого эксплуатация машин:				**179,00**	**3580**	
		Итого материалов:				**7920,00**	**158400**	
82	84-020303-0101	**Урна, тип 1**	**шт.**	**20,0000**		**12007,71**	**240154**	
		Итого оплата труда рабочих:				**3419,00**	**68380**	
		Итого эксплуатация машин:				**1358,00**	**27160**	
		Итого материалов:				**3471,00**	**69420**	
82.1	У84-020303-0101 84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Урна, тип 1**	**шт.**	**20,0000**		**12007,71**	**240154**	**75** **57405**
		Итого оплата труда рабочих:				**3419,00**	**68380**	
		Итого эксплуатация машин:				**1358,00**	**27160**	
		Итого материалов:				**3471,00**	**69420**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**458340**	**313380**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**458340**	
		Материалы -	Тенге				**227820**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**208920**	
		Накладные расходы -	Тенге				**156690**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**49202**	
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**664232**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**208920**	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	**664232**
Сметная заработная плата -	Тенге	**208920**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОИ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**14470888**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**1671990**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**1111770**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**325742**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**11633189**
- перевозка грузов	Тенге	**53939**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**1231071**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**15701959**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**639686**
ИТОГО:	Тенге	**16341644**
Сметная прибыль	Тенге	**1307332**
ИТОГО по смете:	Тенге	**17648977**

Временные здания и сооружения 1,3%	229 436,70
Итого	17 878 413,62
Допзатрты при производстве работ в зимнее время 2,04%	364 719,64
Итого	18 243 133,26
В том числе в текущих ценах на 2018 г к=1,0599383	19 336 595,65
НДС 12%	2 320 391,48
Итого	21 656 987,13
Всего к оплате с понижающим коэф. К=0,899999	19 491 266,76

Принял:
ТОО "СК-ТРИУМФ 2030"

Айтимов А.С.

Сдал:
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

Жайнаков Ж.Т