Цены региона Павлодарская обл.

Ген.подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" г.Павлодар, И.Байзакова,147
Субподрядчик: ТОО "Respect Stroy Project LTD"
Стройка: Капитальный ремонт полноразмерного футбольного поля и беговой дорожки ГУ "Средняя общеобразовательная школа №4 имени К.Макпалеева города Павлодара по ул.Гагарина, 58(завершение строительства) Заказ 3
Объект: Капитальный ремонт полноразмерного футбольного поля и беговой дорожки ГУ "Средняя общеобразовательная школа №4 имени К.Макпалеева города Павлодара
Договор подряда №13 от 01.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 25.07.2019 года

за июль 2019 года
на Ремонтно-строительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-1-1 Капитальный ремонт футбольного поля и беговой дорожки									
	Раздел 2 Футбольное поле									
1	11-270403-0301	Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см.	4050	516,15	114,36	2090425	463161	136497	0,033	133,65
		м2 основания		23,1	32,79	93558	132805	60,3	0,03236	131,059
2	11-270403-0304	Основания из щебня фракции 10-20 мм.Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя (на толщину 3 см)К=-12,000;	-48600	33,7	8,51	-1637909	-413416	-70613	0	0
		м2 основания		0	2,41	0	-117103	60,3	0,00251	-121,986
3	11-270403-0301	Основания из щебня фракции 0,5 мм однослойные, толщиной 15 см.	4050	346,68	114,36	1404046	463161	136497	0,033	133,65
		м2 основания		23,1	32,79	93558	132805	60,3	0,03236	131,059
4	11-270403-0304	Основания из щебня фракции 0,5 мм. Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя (на толщину 2 см)К=-13,000;	-52650	22,4	8,51	-1179541	-447868	-76497	0	0
		м2 основания		0	2,41	0	-126861	60,3	0,00251	-132,1515
5	11-110101-3607	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках	434,07	319,48	13,6	138677	5903	81792	0,422	183,17754
		м2 покрытия		305,81	6,68	132743	2900	60,9	0,0085	3,689595

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	11-270602-1001	Внесение песчано-фракционной смеси (примен)К=0,015;	7,90965	134,42	134,42	1063	1063	157	0	0
		м3 добавок в рыхлом состоянии		0	32,84	0	260	60,3	0,0481	0,380454165
		Итого прямые затраты по разделу 1				**816761**	**72005**			**450**
										12
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				319 859				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				72 005				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				24 805				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				424 897				
		Накладные расходы I уровня, тенге				207 833				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 024 594				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				36 885				
		Итого, тенге				1 061 479				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				84 918				
		Итого по акту, тенге				**1 146 398**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				17 196				
		Итого				1 163 594				
		Итого в текущих ценах 2018 года, (Иинф=1,060)				**1 233 409**				
		Итого с понижающим коэффициентом	0,90486716			**1 116 071**				
		НДС (12 %)				133 929				
		Итого по акту				**1 250 000**				

Генеральный подрядчик:
ТОО "ЛОГОТЕК KZ"
Директор_____Магмуров С.М.

Субподрядчик:
ТОО "Respect Stroy Project LTD"
Руководитель_____Рахметов Р.К.