Наименование стройки: Строительство двухквартирного жилого дома в г. Зайсан по ул. Габитова дом 59 кв. 1, кв. 2

Ф-2

Наименование объекта: Строительство двухквартирного жилого дома в г. Зайсан по ул. Габитова дом 59 кв. 1, кв. 2

Заказчик: Абжанова Ляззат Кульбаевна

Подрядчик: ТОО "СМУ-Шыгыс"

Акт №12 от 26 октября 2020г.
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2020 г

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуат	Всего	эксплуата-	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Фундаменты										
12	1106-0101-0101	Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	5,32	19751,88	1094,55	105080	5823	92298	7548	121638
					1308,08	250,94	6959	1335	–	9010	
13	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона В15F100 НР = 91 %	м3	53,57	25694,94	1961,17	1376478	105060	1034981	236191	1741683
					4413,61	431,45	236437	23113	–	129014	
14	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2323	229990		283417		283417	–	306090
					–		–		–	22673	
15	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1506	230520		34716		34716	–	37493
					–		–		–	2777	

16 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	35,71	1005,71	11,09	35914	396	19721	14875	54852
				442,37	5,54	15797	198	–	4063	
17 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	239,5	879,58	18,78	210659	4498	136956	64977	297687
				288,96	2,77	69205	663	–	22051	
18 1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	1,855	55670,62	1243,67	103269	2307	53404	36808	151283
				25637,74	470,62	47558	873	–	11206	
	Итого по разделу 2					**2 710 726**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					375 956				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					118 084				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					26 182				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 655 493				
	- накладные расходы, тенге					360 399				
	в т.ч. зарплата, тенге					32 436				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					200 794				
Раздел 3 Стены и перегородки										
19 1108-0301-0101	Стены из пескоблоков. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	74,23	22181,99	2650,11	1646569	196718	1123735	345327	2151248
				4393,32	608,96	326116	45203	–	159352	
20 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,19196	71389,87	2245,26	13704	431	–	12477	28275
				69144,61	744,95	13273	143	–	2094	

21	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16464	229990		37866		37866	–	40895
					–		–		–	3029	
22	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,02732	228091		6231		6231	–	6729
					–		–		–	498	
23	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	16,8	28447,14	2409,23	477912	40475	356495	83925	606784
					4817,98	553,57	80942	9300	–	44947	
24	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	470,75	253,25	1883	1013	157	1122	3245
					178,25	59,5	713	238	–	240	
25	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	14	2315,93	1301	32423	18214	505	21109	57815
					978,86	298,93	13704	4185	–	4283	
26	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	3,128	73868		231059		231059	–	249544
					–		–		–	18485	
27	1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР = 93 % К=-1,000;	м2 стен (без вычета проемов)	-220	303,1	–	-66681	–	–	-62013	-138990
					303,1	–	-66681	–	–	-10296	
28	1106-1701-0201	Стены. Установка арматуры над отверстиями (п.3 АС32) НР = 91 %	т арматуры	0,0026	264230,77	3076,92	687	8	599	74	822
					30769,23	384,62	80	1	–	61	

29	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство из бетона В15 НР = 91 %	м3	7,7	34380,39	4631,56	264729	35663	149723	79250	371497
					10304,29	1005,84	79343	7745	–	27518	
30	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1071	230520		24689		24689	–	26664
					–		–		–	1975	
31	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,238	229990		54738		54738	–	59117
					–		–		–	4379	
32	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,10924	862266,57	1345,66	94194	147	66534	25095	128832
					251858,29	585,87	27513	64	–	9543	
33	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3	92,33	2,33	277	7	131	96	403
					46,33	–	139	–	–	30	
34	1113-0301-1502	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1189 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3	253,33	3,67	760	11	586	114	944
					54,33	0,67	163	2	–	70	
35	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	55,55	3454,83	28,23	191916	1568	119363	64457	276883
					1277,86	11,41	70985	634	–	20510	

36	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	45,65	3768,78	31,26	172045	1427	108986	55980	246267
					1350,1	12,44	61632	568	–	18242	
		Итого по разделу 3					**4 116 974**				
		- в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					607 922				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					295 682				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					68 083				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 281 397				
		- накладные расходы, тенге					627 013				
		в т.ч. зарплата, тенге					56 431				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					304 960				
	Раздел 4 Перекрытие										
37	1110-0104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР = 90 %	м2 перекрытия	159,4	1694,83	136,8	270156	21806	43299	192803	499996
					1286,39	57,55	205051	9174	–	37037	
38	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	22	227		4994		4994	–	5394
					–		–		–	400	
39	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,245	47218		106004		106004	–	114484
					–		–		–	8480	
40	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4	49369		197476		197476	–	213274
					–		–		–	15798	

41	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	159,4	208,1	12,34	33171	1967	17885	12723	49566
					83,56	3,2	13319	510	–	3672	
42	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	24,72	11113		274713		274713	–	296690
					–		–		–	21977	
43	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	159,4	208,1	12,34	33171	1967	17885	12723	49566
					83,56	3,2	13319	510	–	3672	
44	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00713	229990		1640		1640	–	1771
					–		–		–	131	
45	1110-0102-0401	Установка ходовых досок НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,75	34188	1054,67	25641	791	5967	17331	46410
					25177,33	498,67	18883	374	–	3438	
46	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,75	49369		37027		37027	–	39989
					–		–		–	2962	
47	1110-0104-0203	Потолки. Подшивка гипсокартоном толщиной 9 мм НР = 90 %	м2 потолков	159,4	1287,21	15,03	205182	2396	76469	114757	345534

				792,45	7,47	126317	1191	–	25595	
48	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	280	389,13	2,71	108955	759	98420	9108	127508
					34,91	1,23	9776	344	–	9445	

Итого по разделу 4 **1 790 182**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 386 665
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 29 686
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 12 103
- материалы, изделия и конструкции, тенге 881 779
- накладные расходы, тенге 359 445
  в т.ч. зарплата, тенге 32 350
- сметная прибыль (8 %), тенге 132 607

Раздел 5 Кровля

49	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,843	99355,61	1438,62	282468	4090	209265	63740	373905
					24309,88	601,13	69113	1709	–	27697	
50	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка из древесины 1 сорта (прогон, кобылка) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,577	93863,08	1051,99	54159	607	39025	13333	72891
					25176,78	497,4	14527	287	–	5399	
51	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,0152	96420,14	1054,32	290726	3179	211632	69675	389233
					25177,43	498,14	75915	1502	–	28832	

52	1112-0101-0705	Покрытие кровельное из профлиста без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	305	5203,19	99,97	1586972	30492	940529	574731	2334639
					2019,51	28,71	615951	8757	–	172936	
53	2107-0201-0107	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,030;	м3	0,54075	65783		35572		35572	–	38418
					–		–		–	2846	
54	2107-0203-0107	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,030;	м3	0,39758	62277		24760		24760	–	26741
					–		–		–	1981	
55	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой пленки Ютакон-130 НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	305	388,6	12,34	118523	3764	89274	24345	154297
					83,56	3,2	25485	977	–	11429	
56	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой вдоль наружных стен из рубероида РКП-350 НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	44	363,32	12,34	15986	543	11766	3513	21059
					83,57	3,2	3677	141	–	1560	
57	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,06318	594808,48	6030,39	37580	381	33177	4852	45827
					63659,39	1424,5	4022	90	–	3395	

58	1115-0403-1004	Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2	932	1	1864	2	278	1268	3383
					792	0,5	1584	1	–	251	
59	1110-0102-0603	Фронтон. Обшивка плитами OSB-3 влагостойкими НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	20	2454,95	13,65	49099	273	30694	16441	70783
					906,6	6,8	18132	136	–	5243	
60	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80(конек, ендовы) К=6,470;	т	0,16822	314949		52981		52981	–	57219
					–		–		–	4238	
61	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (узлы прохода) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	12,5	4932,4	14	61655	175	47410	12988	80614
					1125,6	3,76	14070	47	–	5971	
62	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	7,35	8871,56	58,37	65206	429	58006	6269	77193
					921,22	26,53	6771	195	–	5718	
63	2204-1003-0302	Состав огнезащитный ЩИТ-1 К=4,700;	кг	34,545	703		24285		24285	–	26228
					–		–		–	1943	

64	1126-0101-1101	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(вентканалы и канализационные трубы) НР = 76 %									
			м3 изоляции	0,7	32644,29	1420	22851	994	8213	10745	36284
					19491,43	705,71	13644	494	–	2688	
65	1126-0301-0601	Покрытие сталью оцинкованной 0,55 мм НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	24	1905,67	103,58	45736	2486	648	32645	84651
					1775,08	14,67	42602	352	–	6270	
66	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 К=1,220;	т	0,1262	326614		41219		41219	–	44517
					–		–		–	3298	

Итого по разделу 5	**3 937 882**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	905 493
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	47 415
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 688
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 858 734
- накладные расходы, тенге	834 545
в т.ч. зарплата, тенге	75 109
- сметная прибыль (8 %), тенге	291 695

Всего по СМР	**12 555 764**
Оборудование	0
Итого в текущих ценах с 01.10.19 года	**12 555 764**

- в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 100 % (Иинф = 1,00)	12 555 764
Итого с учетом скидки по договору (К=0,8)	10 044 611
Налог на добавленную стоимость	1 205 353
Всего по акту	**11 249 965**

(одиннадцать миллионов двести сорок девять тысяч девятьсот шестьдесят пять тенге 00 тиын)

Заказчик:
Абжанова Ляззат Кульбаевна
ВКО, Зайсанский район,
г.Зайсан, ул.Жаксылыкова 40

_____ **Абжанова Л.К.**

Подрядчик:
ТОО "СМУ-Шыгыс"
РК, ВКО, г.Зайсан, ул.Спамбетова,12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ **Д.К. Абжанов**