Ген.подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" г.Павлодар, И.Байзакова,147
Субподрядчик: ТОО "Respect Stroy Project LTD"
Стройка: Капитальный ремонт мягкой кровли здания ГККП "Ясли-сад №126" города Павлодара-детский центр эстетического развития отдела образования города Заказ 3
Объект: Капитальный ремонт мягкой кровли ГККП "Ясли-сад №126" города Павлодара-детский центр эстетического развития отдела образования города
Договор подряда №10 от 01.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 12.08.2019 года

за август 2019 года
на общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы								
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий *м2 кровли*	1542,3	116,69 / 116,4	0,29 / –	179978 / 179526	452 / 0	0 / 0	0,1741 / 0	268,514 / 0,000
2	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; ктрм2=0; *м2 стяжки*	1542,3	183,64 / 129,97	53,67 / 14,34	283231 / 200459	82772 / 22113	0 / 0	0,1944 / 0,0194	299,823 / 29,921
3	11-120101-1402	Покрытия. Демонтаж керамзитом ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; *м3 утеплителя*	178,03	2382,42 / 1449,5	932,92 / 224,43	424142 / 258054	166088 / 39955	0 / 0	2,168 / 0,34	385,969 / 60,530
4	11-160801-0101	Воронки водосточные. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0; *воронка*	5	978 / 864,2	113,8 / 7,8	4890 / 4321	569 / 39	0 / 0	1,032 / 0,02	5,160 / 0,100
5	11-070512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; *шт. сборных конструкций*	42	637,26	392,18	26765	16472	0	0,3112	13,070

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				245,08	161,64	10293	6789	0	0,2186	9,181
6	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	36,18036	416		15050				
		т								
7	41-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	36,18036	553,44		20024				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**954080**				**973**
										100
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				652 654				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				266 352				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				68 896				
		- перевозка грузов, тенге				35 074				
		Накладные расходы I уровня, тенге								
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				954 080				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				34 347				
		Итого, тенге				988 427				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				79 074				
		Итого по акту, тенге				**1 067 501**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %), к=0,8				12 810				
		Итого				1 080 311				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				26 144				
		Итого				1 106 454				
		Итого в текущих ценах 2018 года, (Иинф=1,060)				**1 172 842**				
		Итого с понижающим коэффициентом	0,6851489			**803 571**				
		НДС (12 %)				96 429				
		Итого по акту				**900 000**				

Генеральный подрядчик:
ТОО "ЛОГОТЕК KZ"
Директор _____ Магмуров С.М.

Субподрядчик:
ТОО "Respect Stroy Project LTD"
Руководитель _____ Рахметов Р.К.