Подрядчик: ИП "НУРБОСИНОВ ОРЫНГАЛИ ШЫНИБАЕВИЧ"
Субподрядчик: ТОО "ЖАН-ОТ"
Наименование объекта: "Строительство одного 48-квартирного жилого дома в городе Форт-Шевченко. (Наружные инженерные сети) 2 очередь"
И его адрес: г.Форт-Шевченко

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	Дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12 %	Всего
	С начало года по отчетный месяц включит.	За отчетный месяц	Из гр 1					
			Строительно – монтажные работы (в текущих ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат не выходящих в состав СМР (в базисных ценах)		
				За отчетный месяц	По монтажу оборудования			
Строительство одного 48-квартирного жилого дома в городе Форт-Шевченко. (Наружные инженерные сети) 2 очередь								6333149,13
За текущий месяц		6333149,13						6333149,13
К оплате		6333149,13						**6333149,13**

ПОДРЯДЧИК: ИП "НУРБОСИНОВ ОРЫНГАЛИ ШЫНИБАЕВИЧ"

Руководитель _____ **Нурбосинов О.Ш.**

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖАН-ОТ"

Директор _____ **Нугманова Т.**

Подрядчик: ИП "НУРБОСИНОВ ОРЫНГАЛИ ШЫНИБАЕВИЧ"
Субподрядчик: ТОО "ЖАН-ОТ"
Наименование объекта: «Строительство одного 48-квартирного жилого дома в городе Форт-Шевченко. (Наружные инженерные сети) 2 очередь»

Акт о стоимости выполненных работ №01 от 30.06.2020г.
За июнь месяц 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ограждение КТПН						
5	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка** Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Навеска панелей на столбы с закреплением 5. Укладка кирпичных подкладок под столбы	м оград	15,0000		4007,58	60113,76	62,1 17959,84
6	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей** Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Навеска ворот и калиток со сваркой	шт.	1,0000		1328,51	1328,51	62,1 430,43
7	21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	0,5600		18853,14	10557,76	
		Наружное освещение						
59	13-080305-0409 РСНБ РК 2015	**Светильник. Установка на кронштейнах на крыше дома** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильника 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание 6. Оснастка кронштейнов	шт.	10,0000		5729,02	57290,20	42,8 9636,53
60	13-080205-0301 РСНБ РК 2015 прим	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1.для светильников** Состав работ: 1. Установка кронштейнов 2. Затягивание проводов в кронштейны 3. Окраска кронштейнов	шт.	10,0000		13071,66	130716,57	42,8 23644,75

61	23-070103-0407 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Светильники, тип ЖКУ 02-250-003 ГОСТ 8045-82	шт.	10,0000	10039,37	100393,74	
62	23-070104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Лампы , модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	10,0000	783,61	7836,08	
				Кабельные линии			
63	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3 грунта	92,3440	123,65	11418,42	59,1 1979,28
64	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	2,8560	3159,81	9024,41	59,1 2977,68
65	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3 грунта	95,2000	32,15	3060,75	59,1 572,5
66	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели** Состав работ: 1. Устройство постели	м кабеля	866,0000	492,77	426741,96	42,8 71851,02
67	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	866,0000	347,62	301038,53	42,8 59994,75
70	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3** Состав работ: 1. Разметка трассы (заготовка и установка колышков и вех, промер трассы) 2. Подготовка к прокладке кабеля в траншеях: погрузка и разгрузка барабана на тележку, размотка кабеля с тележки вдоль траншеи, подноска кабеля к траншее 3. Прокладка кабеля в траншеях: укладка кабеля на дно траншеи, установка	км кабеля	0,1700	26825,00	4560,25	42,8 777,66

		временных знаков на стыках и поворотах					
71	ПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная ЛСЭ-150	м	170,0000	40,21	6835,17	
				Транспорт			
72	41-010303-3130 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 130 км	т	3,7855	5085,78	19251,98	
				Радиографический контроль			
29	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) Состав работ: 1. Контроль сварных швов и обработка результатов	стык	3,0000	16623,84	49871,51	58,7 7342,8
38	11-250127-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 80 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа Состав работ: 1. Монтаж и демонтаж инвентарных узлов подключения (патрубков со сферическими заглушками) 2. Монтаж и демонтаж трубопровода и арматуры присоединения компрессорных установок 3. Заполнение трубопровода воздухом и испытание 4. Наблюдение за состоянием трубопровода в период всего испытания	км трубопровода	0,4000	1113605,19	445442,07	58,7 79823,12
				Антикоррозийная защита			
39	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	75,0000	186,26	13969,62	54,2 2925,85
40	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	75,0000	130,08	9755,85	54,2 1808,44
41	11-240201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ввод цокольный газопровода диаметром 80 мм в здания. Устройство Состав работ: 1. Перерезка и гнутье труб 2. Прокладка подземной части цокольного ввода, сварка стыков трубопровода 3. Стыковка и приварка фланцевых соединений, соединение фланцевых стыков 4. Установка арматуры муфтовой 5. Установка запорной арматуры фланцевой (краны) 6. Заделка концов футляров битумом и каболкой 7. Окраска надземной части трубопровода за два раза	газовый ввод	1,0000	41417,93	41417,93	62,1 6127,81
				Стальной ковер			

42	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Бетонная подушка кл.В12,5** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	0,0139	22938,66	318,21	48,5 9,41
43	21-050101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97**	т	0,0014	150634,88	212,40	
44	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном	т	0,0000	690454,72	29,69	48,5 6,1
45	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	**Установка ковера** Состав работ: 1. Вырезка отверстия в кожухе трубопровода 2. Установка и приварка контрольной трубки 3. Установка ковера	шт.	1,0000	9133,67	9133,67	62,1 2207,01
		Вертикальная планировка					
1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты выемки 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	2107,6000	39,25	82725,39	59,1 15473,49
2	11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	2107,6000	109,02	229764,72	59,1 42976,69
3	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	4479,2000	171,58	768563,51	59,1 134191,35
4	41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	7390,6800	251,96	1862181,66	
5	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты выемки 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	4479,2000	39,25	175813,04	59,1 32885,21
6	11-010104-0109	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).**	м3 грунта	4479,2000	109,02	488309,99	59,1

	РСНБ РК 2015 К=3	**Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					**91336,68**
7	**11-010201-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**6586,8000**	**117,95**	**776925,57**	**59,1 139385,24**
8	**11-010201-0205 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 15 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**6586,8000**	**79,06**	**520752,62**	**59,1 90181,12**
9	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** Состав работ: 1. Полив водой	**м3 уплотненного грунта**	**6586,8000**	**84,03**	**553469,97**	**59,1 90946,04**
10	**11-010104-0701 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.73 Кэм=1,34**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34** Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**11400,0000**	**1,87**	**21327,17**	**59,1 3989,17**
		Покрытие					
2	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 8 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня	**м2 основания**	**1200,0000**	**659,32**	**791188,66**	**60,3 65945,04**
3	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**0,9600**	**112631,46**	**108126,21**	**60,3 423,87**
4	**11-270602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**1200,0000**	**1296,23**	**1555471,52**	**60,3 43921,7**

5	11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303** Состав работ:	м2 покрытия	1200,0000	568,22	681862,05	60,3 285,57
6	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	м2 покрытия	1200,0000	1305,67	1566808,65	60,3 43921,7
7	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	м бортового камня	210,0000	2357,13	494996,57	60,3 86291,94
10	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий с заполнением швов песком	м2 покрытия	723,0000	2737,51	1979217,68	60,9 439807,6
11	11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86** Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	м бортового камня	475,0000	3032,71	1440538,89	60,3 195184,14
15	11-110101-3603 РСНБ РК 2015	**Искуственное покрытие. Устройство** Состав работ: 1. Покрытие линолеума насухо	м2 покрытия	486,0000	296,94	144312,98	60,9 47353,54
МАФ							
1	1-8-1	**Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа I, строительные работы**	скамья	16,0000	33967,73	543483,61	
2	1-8-1	**Урна типа I, строительные работы**	урна	16,0000	12736,46	203783,28	
3	1-8-1	**Качалка тип I, строительные работы**	качалка	2,0000	23129,14	46258,27	
4	1-8-1	**Качели, строительные работы**	качели	2,0000	3552,80	7105,59	
5	1-8-1	**Качели, монтаж металлоконструкций**	качели	2,0000	90668,34	181336,67	
6	1-8-1	**Горка-скат тип IIА, строительные работы**	горка	1,0000	35309,21	35309,21	
7	1-8-1	**Горка-скат тип IIА, монтаж металлоконструкций**	горка	1,0000	60483,80	60483,80	
8	1-8-1	**Песочница деревянная типа I, строительные работы**	песочн.	1,0000	31361,84	31361,84	
9	1-8-1	**Ворота футбольные, строительные работы**	ворота	2,0000	67673,07	135346,14	
10	1-8-1	**Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций**	ворота	2,0000	58935,88	117871,75	
Площадка под контейнер							

11	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	м2 покрытия	36,0000	4287,06	154334,13	60,9 12606,23
12	11-270601-0103 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство** Состав работ: 1. Укладка плит 2. Заделка швов цементным раствором 3. Заливка швов между плитами и швов расширения битумной мастикой 4. Заделка гнезд между плитами, правка и сварка выпусков арматуры	м3 сборных железобетоинных плит	1,4400	6189,54	8912,94	60,3 1830,85
13	21-040501-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты железобетонные для сборных покрытий городских дорог ГОСТ 21924.0-84**	м3	1,4400	49514,96	71301,54	
14	ПРАЙС	**Контейнер для мусора**	контейнер	4,0000	16585,33	66341,31	
15	41-010301-3120 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 120 км**	тенге за 1 тонну	10,0800	8139,35	82044,67	

Озеленение

1	11-470102-0317 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%** Состав работ: 1. Копание ям вручную 2. Отвозка грунта на тачках 3. Подвозка на тачках растительной земли и перегноя 4. Приготовление смеси 5. Подготовка ям к посадке	яма	18,0000	6471,81	116492,57	56,4 32230,41
2	11-470103-0104 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка** Состав работ: 1. Установка деревьев в ямы автокраном 2. Засыпка земли с трамбованием 3. Установка кольев и укрепление деревьев 4. Полив 5. Обрезка крон	шт.	18,0000	4544,97	81809,52	56,4 22722,93
3	25-010302-0401 РСНБ РК 2015	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81**	шт.	18,0000	--	--	
4	11-470102-0402 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%** Состав работ: 1. Копание ям вручную 2. Отвозка грунта на тачках	яма	24,0000	5857,05	140569,16	56,4 38404,75

		3. Подготовка смеси 4. Подготовка ям к посадке					
5	11-470107-0101 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м** Состав работ: 1. Временная прикопка на месте посадки 2. Установка кустарников, засыпка земли с трамбованием и устройством лунок 3. Полив 4. Обрезка крон	**шт.**	**24,0000**	**351,97**	**8447,29**	**56,4** **2457,23**
6	25-010302-0203 РСНБ РК 2015	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (спирея, крушина) с комом земли 0,3 м х 0,3 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**24,0000**	--	--	

Итого	Тенге	13852660,65
-Временные здания и сооружения - 1,3%	Тенге	180084,59
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	14032745,24
Дополнительные затраты:		
-зимнее время - 0,2916%	Тенге	40919,49
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2016 г.	**Тенге**	14073664,73
итого в ценах 2016г. К~1(100%)	Тенге	14073664,73
итого по сметному расчету с понижающим коэффициентом, К~0,45	Тенге	6333149,13
итого без НДС	Тенге	6333149,13

Итоги стоимость выполненных работ за июнь месяц 2020 года	**Тенге**	6333149,13
Всего к оплате	**Тенге**	6333149,13

ПОДРЯДЧИК: ИП "НУРБОСИНОВ ОРЫНГАЛИ ШЫНИБАЕВИЧ"

Руководитель _____ **Нурбосинов О.Ш.**

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖАН-ОТ"

Директор _____ **Нугманова Т.**