Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Кербулакского района"

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:
«Строительство средней школы на 80 мест в с.Косагаш Кербулакского района Алматинской области»

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
от июль **2019 года**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		№17	09.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	Другие доп.расходы		
Выполнено по стройке:	95 100 000	20 147 748							2 417 730	**22 565 478**
Итого к оплате	**95 100 000**	**20 147 748**							**2 417 730**	**22 565 478**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел
строительства Кербулаксого района" _____

МП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Риголит" _____

МП

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Кербулакского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Риголит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство средней школы на 80 мест в с.Косагаш Кербулакского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект: Здание школы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 09.04.2019

Акт приемки выполненных работ №5
за июль месяц 2019 года
Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.2018 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Перекрытие Блок 1. Каркас									
			Ригели									
1	84	Е11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		10,5397385	47731,51	6142,9	503079	64745	279581	155810	711599
				м3		15062,4	1182,67	158754	12466		52711	
2	85	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,6912815	191531		323933		323933		349847
				т							25915	
3	86	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3878046	198284		76895		76895		83047
				т							6152	
4	87	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014		0,0478908	195324		9354		9354		10103
				т							748	
5	88	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0092403	387656,25	1250	3582	11	1510	1879	5898
				т		222968,75	468,75	2060	5		437	
6	89	Е11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		10,5397385	47731,51	6142,88	503079	64745	279581	155810	711599
				м3		15062,4	1182,67	158754	12466		52711	
7	90	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,6760494	191531		321015		321015		346697
				т							25681	
8	91	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3878046	198284		76895		76895		83047
				т							6152	
9	92	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0069302	387604,17	1250	2686	8	1133	1409	4423
				т		222916,67	520,83	1545	4		328	
10	93	Е11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		16,2427477	47731,73	6142,93	775293	99778	430860	240118	1096643
				м3		15062,4	1182,71	244655	19211		81233	
11	94	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		2,7331347	191531		523480		523480		565358
				т							41878	
12	95	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,5000167	198284		99145		99145		107077
				т							7932	
13	96	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0415814	387621,53	1215,28	16118	51	6797	8456	26540
				т		222951,39	520,83	9270	22		1966	
14	97	Е11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		0,8662799	47730,83	6142,5	41349	5321	22979	12806	58488
				м3		15062,5	1182,5	13048	1025		4332	
15	98	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,1269461	191531		24314		24314		26259
				т							1945	
16	99	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0281902	198284		5590		5590		6037
				т							447	
17	100	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0028876	387750	1250	1119	4	472	587	1843

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	101	Е11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	т	21,0794771	223000	500	644	2		137	
						47731,68	6142,91	1006158	129489	559161	311619	1423199
19	102	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	м3	2,0363064	15062,4	1182,74	317508	24931		105422	
						191531		390016		390016		421217
20	103	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7756093						31201	
						198284		153791		153791		166094
21	104	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0138605	387604,17	1197,92	5373	17	2266	12303	
						222968,75	520,83	3090	7		2819	8847
22	105	Е11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	т	16,2427477						655	
						47731,73	6142,93	775293	99778	430860	240118	1096643
23	106	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	м3	1,7778662	15062,4	1182,71	244655	19211		81233	
						191531		340516		340516		367758
24	107	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6086482						27241	
						198284		120685		120685		130340
25	108	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0415814	387621,53	1215,28	16118	51	6797	9655	
						222951,39	520,83	9270	22		8456	26540
26	109	Е11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	т	0,8662799						1966	
						47730,83	6142,5	41349	5321	22979	12806	58488
27	110	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	м3	0,0757345	15062,5	1182,5	13048	1025		4332	
						191531		14506		14506		15666
28	111	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0281902						1160	
						198284		5590		5590		6037
29	112	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0028876	387750	1250	1119	4	472	447	
						223000	500	644	2		587	1843
			Колонны	т							137	
30	113	Е11-060501-0111	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство		2,8875996	50044,25	6893,75	144510	19907	61192	61266	222238
				м3		21959,5	1355,75	63411	3915		16462	
31	114	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,4959741	191531		94994		94994		102594
				т							7600	
32	115	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1807926	198284		35848		35848		38716
				т							2868	
33	116	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0092403	387656,25	1250	3582	11	1510	1879	5898
				т		222968,75	468,75	2060	5		437	
34	117	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,0410039	232177		9520		9520		10282
				т							762	
35	118	Е11-060501-0111	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство		24,5445966	50044,94	6894,15	1228333	169214	520130	520762	1889023
				м3		21959,6	1355,74	538990	33277		139928	
36	119	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		3,1036642	191531		594448		594448		642004
				т							47556	
37	120	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,746348	198284		346273		346273		373975
				т							27702	
38	121	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0785427	387628,68	1222,43	30445	96	12838	15972	50131
				т		222950,37	523,9	17511	41		3713	
39	122	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,3485333	232177		80921		80921		87395
				т							6474	
			Перекрытие 1-го этажа									
40	123	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		54	6029,53	1283,67	325595	69318	82903	221769	591153
				шт. сборных конструкций		3210,62	269,75	173373	14566		43789	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	124	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	358,4	6447,99		2310960		2310960	184877	2495836
42	125	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	38	3979,11	961,79	151205	36548	37561	99872	271162
43	126	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	181,46	6447,99	2028,84	1170052	198,45	1170052	20086	1263656
44	127	Е11-060701-0201	Сейсмопояс. Устройство	м3	21,3	31275,92	4638,32	666177	98796	373029	93604	929116
45	128	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,26515	197175	9124,5	249456	890,19	249456	194115	269412
46	129	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37278	198284	194352	73916	18961	73916	68823	79830
47	130	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21038	197175		41482		41482	19956	44800
48	131	Е11-060801-0110	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	3,5	36732	3103,14	128565	10863	79628	5913	178284
49	132	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19535	221252	10878,29	43222	585,71	43222	36512	46679
50	133	Е11-060801-0110	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	1	36731	3103	36733	3104	22751	13206	50938
51	134	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0586	221252	10878	12965	585	12965	3458	14003
52	135	Е11-060801-0110	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	3,3	36733,33	3103,94	121219	10242	75078	3773	168096
53	136	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17583	221252	10878,48	38903	585,45	38903	34426	42015
54	137	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2	37027,5	1795	74054	3590	53603	1037	97310
55	138	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1004	191531	8431	19230	387	19230	12452	20768
56	139	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01213	198284	16862	2405	774	2405	1538	2598
57	140	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11278	221252	7208	24953		24953	192	26949
58	141	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,5	15862	1546	7931	774	5393	1996	10619
59	142	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1	3530	514	1765	258	26802	1901	48655
60	143	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0272	191531	37028	5210	1795	5210	787	5626
61	144	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00154	198284	8431	305	386	305	8024	330
62	145	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05417	221252	8431	11985	387	11985	3604	12944
63	146	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,3	15863,33	1546,67	4759	464	3236	417	6371
											24	
											959	
											1141	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3 изоляции		3530	513,33	1059	155		472	
64	147	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		2,3	37026,96	1795,22	85162	4128	61643	18455	111907
				м3		8430,87	386,96	19391	890		8289	
65	148	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,1464	191531		28040		28040		30283
				т							2243	
66	149	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01793	198284		3555		3555		3840
				т							284	
67	150	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,11722	221252		25935		25935		28010
				т							2075	
68	151	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		0,6	15863,33	1546,67	9518	928	6472	2281	12743
				м3 изоляции		3530	515	2118	309		944	
69	152	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		1,3	37026,15	1793,85	48135	2333	34842	10431	63252
				м3		8430,77	386,15	10960	503		4685	
70	153	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,052	191531		9960		9960		10756
				т							797	
71	154	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00615	198284		1219		1219		1317
				т							98	
72	155	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,07903	221252		17486		17486		18884
				т							1399	
73	156	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		0,4	15862,5	1547,5	6345	619	4314	1521	8495
				м3 изоляции		3530	515	1412	206		629	
			Итого по разделу: Перекрытие Блок 1. Каркас									14539978,56
			ИТОГО:					14 539 978	902 061	11 247 341	2 410 087	18 306 070
								2 390 587	176 753		1 356 004	
			В том числе:									
			Накладные расходы									2 410 086
			Сметная прибыль									1 356 005
			Итого с временными			1,5 %				274 591		18 580 661
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %				250 839		18 831 500
											1 356 004	
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									19 771 117
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									20 147 747
			Итого с НДС			12 %				2 417 730		22 565 478

Принял
Заказчик
ГУ «Отдел строительства Кербулакского района»

Сдал
Подрядчик
ТОО «Риголит»

Технадзор
ТОО «УКС»