Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма №3

Подрядчик: ТОО "ТАБЫС-Стройсервис"
Субподрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ"
Наименование строительства и его адрес : Строительство разводящих сетей в отделении Белогорский ХПП Майского района Павлодарской области с подключением к Майскому групповому водоводу, II очередь, I пусковой комплекс. Корректировка
Договор подряда (контракт) № 4 от 20 мая 2020г

СПРАВКА № 1 от 20 июля 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		4	20.05.2020г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство разводящих сетей в отделении Белогорский ХПП Майского района Павлодарской области с подключением к Майскому групповому водоводу, II очередь, I пусковой комплекс. Корректировка	25 374 748,00	22 656 025,00							2 718 723,00	25 374 748,00
за месяц	25 374 748,00	22 656 025,00							2 718 723,00	25 374 748,00
		-							-	
удержание аванса 20%	7 612 424,40	6 796 807,50							815 616,90	7 612 424,40
удержание 5 %	-	-							-	-
К оплате:	17 762 323,60	15 859 217,50							1 903 106,10	17 762 323,60

К оплате: семнадцать миллионов семьсот шестьдесят две тысячи триста двадцать три тенге 60 тиын

Подрядчик
ТОО "ТАБЫС-Стройсервис"
БИН 040240001804

Директор_____ Мукашев К.А.

Субподрядчик
ТОО "ЛОГОТЕК KZ"
БИН 090340005601

Директор_____ Магмуров С.М.

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "ТАБЫС-Стройсервис" БИН 040240001804 г.Павлодар, Кирова, 157/7
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601 г.Павлодар, И.БАЙЗАКОВА, 147 кв.2
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство разводящих сетей в отделении Белогорский ХПП Майского района Павлодарской области с подключением к Майскому групповому водоводу, II очередь, I пусковой комплекс. Корректировка
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 4 от 20 мая 2020г

Акт приемки выполненных работ №1 от 20.07.2020г
за июль 2020г
на Наружные сети водопровода

Основание: Лок.смета №6-1-2
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 6-1-2. Наружные сети водопровода НВ1										
			Раздел 1 Земляные работы										
1	5	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	21244,5	152,92	144,87	3248708	3077601	0	669342	4231494	
						8,05	35,71	171107	758535	0	313444		

2	6 1101-0101-0308										
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - мокрый грунт НР = 72 %	м3 грунта	9104,7	152,92	144,87	1392291	1318960	0	286858	1813481
					8,05	35,7	73331	325083	0	134332	
3	7 1101-0205-0208										
		Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	640,9927	3099,12	0	1986513	0	0	1430289	3690146
					3099,12	0	1986513	0	0	273344	
4	8 1101-0205-0208										
		Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	938,6	4276,79	0	4014191	0	0	2890218	7456762
					4276,79	0	4014191	0	0	552353	
5	12 1123-0101-0101										
		Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	433,9	3243,99	157,71	1407567	68430	899214	454994	2011566
					1013,88	45,33	439923	19667	0	149005	
	Раздел 2 Водопровод										
6	14 1122-0501-0103										
		Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,095	347122,37	105607,31	380099	115640	2533	291432	725253

					239201,83	29634,7	261926	32450	0	53722	
	Раздел 4 Круглые колодцы										
7	57 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	51,376	43940,93	9261,15	2257509	475801	901190	1058181	3580945
					17138,7	3666,15	880518	188352	0	265255	

Итого	**23 509 647**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 827 509
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 056 432
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 324 087
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 802 937
- накладные расходы, тенге	7 081 314
в т.ч. зарплата, тенге	637 318
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 741 455
Всего	**23 509 647**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	305 625
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	864 494
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**493 595**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**25 173 361**
Итого по смете с понижающим коэффициентом к=0,900000004	**22656025,00**
НДС (12 %)	2 718 723,00
Итого	**25 374 748,00**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ЛОГОТЕК KZ"
БИН 090340005601

Директор_____Магмуров С.М.

Принял (Подрядчик)
ТОО "ТАБЫС-Стройсервис"
БИН 040240001804

Директор_____Мукашев К.А.