Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«30» декабря 2020 года

Технический надзор: ТОО "НЦ "Курылысконсалтинг" Амангельди Иманов РК, город Нур-Султан, район Сарыарка.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице эксперта: Таскарин Амангельды Сагадатович аттестат эксперта № KZ39VJE00039362 от 05.07.2018г., № KZ76VJE00039181 от 26.06.2018г.,
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

по объекту: «Строительство участка тепловой магистрали ТМ-5 от ТК-213 до ТК-216 диаметром трубы 700 мм к школе на 350 мест в микрорайоне «Затонский» город Павлодар»
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: ГУ«Отдел строительства города Павлодара»" руководитель Кайдаров_О.Ш._ г. Павлодар ул. Кривенко 25._
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Компания НурайСтрой», в лице директора Акмагамбетова Ж.К. Акмолинская область , Целиноградский район , с. Косша , квартал 16, участок 4340
наименование организации, № лицензии и дата получения

б) Субподрядчики:

ТОО «КазЕвроСтрой» . г.Экибастуз,Энергетиков 2А,БИН 050940013378.

ТОО «Строй-Заст» г.Павлодар, ул. Камзина 58/1 к.144 БИН 060840006602
наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2020 года;
месяц, год

окончание работ декабрь 2020 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, 5 месяц:

по норме или по проекту организации строительства 5 месяца;

фактически 5 месяца.

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации): всего 850 359,379 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 807 459,706 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 100 060,629 тысяч тенге

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 850 359,379 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 726 713,735 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 90 054,566 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией): ТОО «Архпроект PLUS», город_Павлодарв лице директора Шакирова Р.К. Лицензия 15-ГСЛ №016259

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным утвержден(а) ГУ «Отдел строительства города Павлодара» _№11 от 11.04.2019

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация ТОО "НЦ "Курылысконсалтинг" Таскарин А.С_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору Таскарин А.С_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата М.П.