Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрболат"
Субподрядчик: ТОО "ЖАН-ОТ"
Наименование объекта: "Строительство центральной библиотеки в селе Шетпе Мангистауского района "
И его адрес: с.Шетпе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	Дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12 %	Всего
	С начало года по отчетный месяц включит.	За отчетный месяц	Из гр 1					
			Строительно – монтажные работы (в текущих ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат не выходящих в состав СМР (в базисных ценах)		
				За отчетный месяц	По монтажу оборудования			
Строительство центральной библиотеки в селе Шетпе Мангистауского района		9241854,64						9241854,64
Итого выполненных работ за май месяц		9241854,64						9241854,64
Всего к оплате		9241854,64						9241854,64

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нұрболат"

Директор _____ **Нурбосинов Н.О.**

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖАН-ОТ"

Директор _____ **Нугманова Т.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрболат"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАН-ОТ"

Наименование объекта: "Строительство центральной библиотеки в селе Шетпе Мангистауского района"

Акт о стоимости выполненных работ (форма №2) №01 от 26.05.2020г.
За май месяц 2020г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФЛм-1					
16	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3		77,7	25514,33	1982464
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФЛм-2					
19	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3		3,11	25514,33	79350
		СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕТ СФм-1; СФм-2; СФм-3 (10шт)					
22	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		15,1	29199,95	440919
		СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕТ СФм-4					
27	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		0,72	29199,95	21024
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ					
33	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3		20	25514,33	510287
35	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2		546,886	777,57	425242
36	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2		43,2	1823,07	78756
		КОЛОННА КМ1 (3шт)					
37	11-060501-0111 РСНБ РК 2015	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотойм3 более 6 м, периметром до 2 м. Устройство			3	46472,76	139418
		КОЛОННА КМ2 (6шт)					
41	11-060501-0111 РСНБ РК 2015	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотойм3 более 6 м, периметром до 2 м. Устройство			6	46472,76	278837
		КОЛОННА КМ3 (1шт)					
44	11-060501-0111 РСНБ РК 2015	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотойм3 более 6 м, периметром до 2 м. Устройство			1	46472,76	46473
		КОЛОННА КМ4 (1шт)					
48	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотойм3 до 4 м, периметром до 2 м. Устройство			0,48	34789,36	16699

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

		==========				
81	11-080301-0201 РСНБ РК 2015	-Кладка обычная из известняка стен наружных толщ.390мм, при высоте этажа до 4 м	м3	137,9102	6354,67	876374
82	11-080301-0201 РСНБ РК 2015	-Кладка обычная из известняка стен внутренних толщ.190мм, при высоте этажа до 4 м	м3	63,4068	6354,67	402929
		ПЕРЕМЫЧКИ				
87	11-070104-0101 РСНБ РК 2015	-Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м	шт. сборных конструкций	25	2416,04	60401
88	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	21	332,85	6990
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ				
		==========				
		ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КОМПЛЕКТНОЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ КТПН-100/10/0,4-У1				
1	13-080101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1	62162,84	62163
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПН				
4	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	55	451,06	24808
5	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	2416,55	14499
		ПЛОЩАДКА ПОД КТПН				
6	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,624	1126,45	703
7	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	м2	6,24	2636,48	16452
8	11-270601-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	0,88	4644,87	4087
11	11-330208-0101 РСНБ РК 2015	-Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	9	7214,04	64926
12	11-330208-0103 РСНБ РК 2015	-Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	11578,86	23158
13	13-080103-0601 РСНБ РК 2015	-Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2	5407,02	10814
14	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	6945,22	13890
15	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	14246,85	42741
16	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	21992,35	21992
17	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	-Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 10 кВ. Установка	шт.	13	1912,31	24860
18	11-080101-0307 РСНБ	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой	м2 поверхности	45,1	777,57	35068

	РК 2015	кладки, кирпичу, бетону				
19	11-330204-0206 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,1333333	123196,74	16426
20	11-330106-0101 РСНБ РК 2015	-Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,2568	6240,7	1603
21	11-330106-0102 РСНБ РК 2015	-Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,065153	4789,81	312
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВЛ-0,4 кВт				
85	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж	км линии	0,16	20715,6	3314
86	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	5	6945,22	34726
88	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14	777,57	10886
89	11-330204-0102 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,22	28939,65	6367
91	11-330106-0101 РСНБ РК 2015	-Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,0015	6240,7	9
92	11-330106-0102 РСНБ РК 2015	-Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,00713	4789,81	34
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	230,9376	75,34	17398
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,1424	1351,74	9655
3	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство	м3 основания	48,02	1078,27	51778
4	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	189,8	20,67	3923
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	189,8	145,07	27534
6	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	189,8	63,72	12093
		ВОДОПРОВОД В1				
7	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0835	230613,48	19256
8	23-010501-1304 РСНБ РК 2015 в ценах	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,197 КГ	м	18,5	179,06	3313

	IV квартала 2016 года					
9	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17м - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,456 КГ		65	402,65	26172
10	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0403	823287,65	33178
12	11-220601-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0403	1918365,99	77310
13	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	-Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	120	1082,95	129954
14	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Концы футляра . Заделка битумом и прядью	футляр	1	4832,14	4832
15	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка (в колодцах)	км трубопровода	0,002	352880,23	706
16	23-010101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 1,66 КГ	м	0,5	305	153
17	23-010101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 1,72 КГ	м	1	336,91	337
18	23-010101-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 3,84 КГ	м	0,5	758	379
20	23-020302-8016 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 2,233 КГ	шт.	2	3645,85	7292

	2016 года					
21	23-020302-8006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,11 КГ	шт.	8	613,17	4905
22	23-020302-8004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,07 КГ	шт.	1	521,31	521
23	23-020302-2406 РСНБ РК 2015 в ценах IV	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,16 КГ	шт.	5	858,03	4290
24	23-020302-2404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,102 КГ	шт.	2	574,4	1149
25	23-020302-5913 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 75x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,195 КГ	шт.	1	973,34	973
26	23-020302-5918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,326 КГ	шт.	1	1207,06	1207
27	23-020302-5944 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 225x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,65 КГ	шт.	1	8653,85	8654
35	23-040203-0105 РСНБ РК 2015 прим.	-Задвижки стальные фланцевые клиновые , Т 120°С, PN 10, DN 40 ГОСТ 5762-2002 1,8 КГ	шт.	5	-	-
36	11-220901-0204 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6288,69	6289
37	23-040201-1505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86 0,14 Т	шт.	1	100292,32	100292
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ВК-1				
55	11-110101-	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	2,89	2910,03	8410

	1303 РСНБ РК 2015 К=2	толщ.100мм				
56	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройством в грунтах сухих	3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,47	29532,15	43412
63	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,2	777,57	6376
64	11-460302-0402 РСНБ РК 2015	-Стены колодцев. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	3	485,15	1455
65	11-161201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Гильзы. Заделка при проходе труб через стены колодца диаметром труб до 100 мм	сальник	3	2558,09	7674
66	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм под отмостку	м2	5,3	2910,03	15423
2	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "СПМНУ"	-Стоимость блочно-модульной котельной теплопроизводительностью 0,093 МВт	Блочно-модульная котельная к-т	1	7330420,32	7330420

Итого	Тенге	13766527,16
-Временные здания и сооружения - 1,5%	Тенге	206497,91
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	13973025,07
Дополнительные затраты:		
-зимнее время - 0,84%	Тенге	117373,41
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 кв. 2017 г.	**Тенге**	**14090398,48**
итого в ценах 2017г. К~1,0697784 (33,33%)	Тенге	5220864,66
итого в ценах 2018г. К~1,1338991 (66,67%)	Тенге	10443295,74
итого по сметному расчету с понижающим коэффицентом, К~0,59	Тенге	9241854,64
итого без НДС	Тенге	9241854,64

Итоги стоимость выполненных работ за май месяц 2020 года	**Тенге**	9241854,64
Всего к оплате	**Тенге**	9241854,64

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нұрболат"

Нурбосинов Н.О.

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖАН-ОТ"

Директор **Нугманова Т.**