Заказчик: ГУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНЯЯ ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА»
Подрядчик: ТОО «ҚАЛДЫҒАЙТА»

форма №3-КС

Наименование объекта и его адрес: «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ.М.ЖУНУСОВА" В П.ЖАНА КАЗАН ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО»

# СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

| Код заказчик | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 93 | 06.05.2020. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за июль) без НДС | из графы 1 | | | | | | НДС | Итого | Удержание 5% | Аванс 30% | Всего к оплате |
| | | | строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | Дополнительные затраты | | | | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудование | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 10 |
| **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ.М.ЖУНУСОВА" В П.ЖАНА КАЗАН ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО** | 58992889 | 58992889 | - | 58992889 | - | - | - | - | 7079146,68 | 66072035,68 | - | 19821610,71 | 46250424,97 |

М.П.

**Заказчик**

**Руководитель ГУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНЯЯ ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА»**
**Ғұмар Р.Қ.** _____
(подпись)

М.П.

**Подрядчик**

**Директор: ТОО «ҚАЛДЫҒАЙТА»**
**Сарсенгалиев Е.Н.** _____
( подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНЯЯ ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КАЛДЫГАЙТА"
ДОГОВОР № 93 ОТ 06.05.2020 ГОДА.

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ.М.ЖУНУСОВА" В П.ЖАНА КАЗАН ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО".

# А К Т
# ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
# ЗА ИЮЛЬ 2020 ГОДА

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы** | | | | | |
| 1 | 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** | **шт.** | **31,0000** | | **1136,58** | **35234** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1110,18** | **34416** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **48,81** | **1513** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **--** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 799,33 | 24779 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 154,87 | 4801 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2090,78** | **64814** |
| 2 | 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015 | **Переплеты оконные остекленные. Снятие** | **м2** | **31,1100** | | **393,90** | **12254** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **384,82** | **11972** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **17,64** | **549** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **--** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 277,07 | 8620 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 53,68 | 1670 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **724,65** | **22544** |
| 3 | 1206-0101-0302 РСНБ РК 2015 | **Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие** | **м2** | **23,7600** | | **774,96** | **18413** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **774,96** | **18413** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **--** | **--** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 557,97 | 13257 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 106,63 | 2534 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1439,56** | **34204** |
| 4 | 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015 | **Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** | **шт.** | **62,0000** | | **1696,90** | **105208** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1643,31** | **101885** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **97,30** | **6033** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **--** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1183,19 | 73358 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 230,41 | 14285 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3110,50** | **192851** |
| **5** | **1206-0101-1001 РСНБ РК 2015** | **Полотна дверные. Снятие** | **м2** | **110,4600** | | **290,60** | **32100** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **290,60** | **32100** |
| | | **Итого материалов:** | | | | -- | -- |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 209,23 | 23112 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 39,99 | 4417 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **539,82** | **59629** |
| **6** | **1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5** | **Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5** | **т конструкций** | **0,0100** | | **29250,13** | **293** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **26029,64** | **260** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1688,92** | **17** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1810,04** | **18** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 17960,45 | 180 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3776,85 | 38 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **50987,43** | **510** |
| **7** | **1209-0101-0601 РСНБ РК 2015** | **Поручни деревянные. Разборка прямой части** | **м поручня** | **13,2000** | | **79,03** | **1043** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **79,03** | **1043** |
| | | **Итого материалов:** | | | | -- | -- |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 56,90 | 751 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,87 | 144 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **146,81** | **1938** |
| **8** | **1209-0101-0601 РСНБ РК 2015** | **Поручни деревянные. Разборка прямой части** | **м поручня** | **24,0000** | | **79,03** | **1897** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **79,03** | **1897** |
| | | **Итого материалов:** | | | | -- | -- |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 56,90 | 1366 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,87 | 261 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **146,81** | **3523** |
| **9** | **1207-0101-0207 РСНБ РК 2015** | **Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** | **м2** | **189,6000** | | **670,82** | **127187** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **656,77** | **124523** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **27,32** | **5179** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | -- |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 472,87 | 89656 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 91,50 | 17347 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1235,19** | **234191** |
| **10** | **1207-0101-0201 РСНБ РК 2015** | **Полы дощатые. Разборка покрытия** | **м2** | **1542,8000** | | **275,37** | **424841** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **266,98** | **411891** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **16,31** | **25170** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **--** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 192,22 | 296562 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 37,41 | 57712 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **505,00** | **779115** |
| **11** | **1219-0101-0901 РСНБ РК 2015** | **Помещения. Очистка от строительного мусора** | **т** | **35,2700** | | **1652,41** | **58280** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1652,41** | **58280** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **--** | **--** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1189,73 | 41962 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 227,37 | 8019 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3069,51** | **108262** |
| **12** | **4131-0104-0601 РСНБ РК 2015** | **Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка** | **т** | **35,2700** | | **429,00** | **15131** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 34,32 | 1210 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **463,32** | **16341** |
| **13** | **4102-0102-1003 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км** | **т** | **35,2700** | | **104,00** | **3668** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8,32 | 293 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **112,32** | **3962** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | **1521884** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **988** |
| | | Сметная заработная плата - | тенге | | | | **796681** |

## РАЗДЕЛ 2. Ремонтно- строительные работы

Фасад

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | **1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,25;К=1,15;К=1,25** | **Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов** | **м2** | **1647,0000** | | **8622,07** | **14200542** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3324,07** | **5474751** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **245,40** | **404178** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5250,08** | **8646882** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 2393,33 | 3941821 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 881,23 | 1451389 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **11896,63** | **19593752** |
| **15** | **1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4)** | **Цоколь. Окраска эмалью** | **м2 окрашиваемой** | **145,0000** | | **389,07** | **56416** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **184,39** | **26736** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,43** | **207** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **203,90** | **29565** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 147,51 | 21389 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 42,93 | 6224 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 579,51 | 84029 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | 19677780 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 4531 |
| | | Сметная заработная плата - | тенге | | | | 5501487 |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Проемы** | | | | | |
| | | | Окно | | | | |
| 16 | 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9К=1,25;К=1,15;К=1,25 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | м2 | 6,3000 | | 2537,72 | 15988 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 983,65 | 6197 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 191,38 | 1206 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 1447,74 | 9121 |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 885,29 | 5577 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 273,84 | 1725 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 3696,85 | 23290 |
| 17 | 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9К=1,25;К=1,15;К=1,25 | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** | м2 | 12,2100 | | 3987,11 | 48683 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 1517,92 | 18534 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 194,71 | 2377 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 2358,39 | 28796 |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 1366,12 | 16680 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 428,26 | 5229 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 5781,50 | 70592 |
| 18 | 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8К=1,25;К=1,15;К=1,25 | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** | м | 39,6000 | | 1042,05 | 41265 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 226,96 | 8988 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 5,59 | 222 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 812,02 | 32156 |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 204,26 | 8089 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 99,71 | 3948 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 1346,02 | 53302 |
| 19 | 2109-0201-0303 РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99** | м2 | 6,3000 | | 19691,00 | 124053 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1575,28 | 9924 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 21266,28 | 133978 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2109-0201-0203 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 | м2 | 12,2100 | | 24398,00 | 297900 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1951,84 | 23832 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 26349,84 | 321732 |
| 21 | 2109-0205-0110 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99 | м | 39,6000 | | 2629,00 | 104108 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 210,32 | 8329 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2839,32 | 112437 |
| 22 | 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015 | Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 | шт. | 44,0000 | | 113,00 | 4972 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9,04 | 398 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 122,04 | 5370 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | 720701 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 35 |
| | | Сметная заработная плата - | тенге | | | | 33718 |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка** | | | | | |
| 23 | 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов | м2 | 2049,2000 | | 137,24 | 281228 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 137,24 | 281228 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 98,81 | 202484 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18,88 | 38697 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 254,93 | 522409 |
| 24 | 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10К=1,25;К=1,15;К=1,25 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 2049,2000 | | 817,22 | 1674656 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 513,43 | 1052113 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3,75 | 7674 |
| | | Итого материалов: | | | | 301,63 | 618102 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 369,67 | 757522 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 94,95 | 194574 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1281,84 | 2626752 |
| 25 | 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | м2 | 1867,0000 | | 175,94 | 328484 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 175,94 | 328484 |
| | | Накладные расходы | % | 84 | | 147,79 | 275927 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 25,90 | 48353 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 349,63 | 652764 |
| 26 | 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10) | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываем | 4358,3000 | | 1340,91 | 5844075 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 607,57 | 2647988 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 7,55 | 32891 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 728,94 | 3176932 |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 486,06 | 2118390 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 146,16 | 636997 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 1973,12 | 8599462 |
| **27** | **1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм** | **м2 оштукатуриваемой** | **73,8000** | | **679,56** | **50152** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 524,27 | 38691 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 37,27 | 2750 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 148,86 | 10986 |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 419,41 | 30953 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 87,92 | 6488 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 1186,89 | 87593 |
| **28** | **1110-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3** | **Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах** | **м2 потолка** | **260,4000** | | **2235,94** | **582240** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 945,37 | 246175 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 11,28 | 2937 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 1283,30 | 334172 |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 850,83 | 221557 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 246,94 | 64304 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 3333,72 | 868101 |
| **29** | **1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10К=1,25;К=1,15;К=1,25** | **Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** | **м2 отделываемой** | **260,4000** | | **817,22** | **212805** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 513,43 | 133696 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 3,75 | 975 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 301,63 | 78545 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 369,67 | 96261 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 94,95 | 24725 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 1281,84 | 333792 |
| **30** | **1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7К=1,25;К=1,15;К=1,25** | **Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону** | **м2 поверхности** | **235,4000** | | **4567,41** | **1075169** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 1819,62 | 428338 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 26,10 | 6144 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 2740,87 | 645201 |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 1455,69 | 342670 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 481,85 | 113427 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 6504,95 | 1531266 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8К=1,25;К=1,15;К=1,25 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 | м плинтусов | 692,8000 | | 285,27 | 197635 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 116,41 | 80649 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,93 | 644 |
| | | Итого материалов: | | | | 168,34 | 116628 |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 109,43 | 75810 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 31,58 | 21876 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 426,27 | 295321 |
| 32 | 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 177,0000 | | 558,87 | 98919 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 295,02 | 52219 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1,86 | 329 |
| | | Итого материалов: | | | | 262,81 | 46517 |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 277,32 | 49086 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 66,90 | 11840 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 903,08 | 159846 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | тенге | | | | 15677306 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 5219 |
| | | Сметная заработная плата - | тенге | | | | 5289581 |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Полы** | | | | | |
| 33 | 1111-0101-0205 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25 | Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 33,3000 | | 12467,69 | 415174 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 8680,11 | 289048 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3205,70 | 106750 |
| | | Итого материалов: | | | | 2302,19 | 76663 |
| | | Накладные расходы | % | 84,6 | | 7343,38 | 244534 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1584,89 | 52777 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 21395,95 | 712485 |
| 34 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 11,1000 | | 29690,78 | 329568 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3556,61 | 39478 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 9,00 | 100 |
| | | Итого материалов: | | | | 26125,17 | 289989 |
| | | Накладные расходы | % | 84,6 | | 3008,89 | 33399 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2615,97 | 29037 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 35315,64 | 392004 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9К=1,25;К=1,15;К=1,25 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 111,0000 | | 1530,81 | 169920 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1201,87 | 133408 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 82,39 | 9145 |
| | | Итого материалов: | | | | 281,84 | 31284 |
| | | Накладные расходы | % | 84,6 | | 1016,78 | 112863 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 203,81 | 22623 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2751,40 | 305406 |
| 36 | 2206-0301-1203 РСНБ РК 2015 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с многоцветным рисунком ГОСТ 6787-2001 | м2 | 113,2200 | | 1991,00 | 225421 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 159,28 | 18034 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2150,28 | 243455 |
| 37 | 1111-0101-0205 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25 | Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 140,8800 | | 12467,69 | 1756448 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 8680,11 | 1222854 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3205,70 | 451619 |
| | | Итого материалов: | | | | 2302,19 | 324333 |
| | | Накладные расходы | % | 84,6 | | 7343,38 | 1034535 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1584,89 | 223279 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 21395,95 | 3014261 |
| 38 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 93,9200 | | 32670,19 | 3068385 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3556,61 | 334036 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 9,00 | 845 |
| | | Итого материалов: | | | | 29104,59 | 2733503 |
| | | Накладные расходы | % | 84,6 | | 3008,89 | 282595 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2854,33 | 268078 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 38533,41 | 3619058 |
| 39 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 469,6000 | | 710,13 | 333478 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 342,55 | 160862 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 31,82 | 14941 |
| | | Итого материалов: | | | | 350,39 | 164542 |
| | | Накладные расходы | % | 84,6 | | 289,80 | 136089 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 79,99 | 37565 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1079,92 | 507132 |
| 40 | 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=1,25;К=1,15;К=1,25 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | м2 покрытия | 469,6000 | | 8185,40 | 3843866 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 395,30 | 185632 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 23,79 | 11170 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 7777,23 | 3652187 |
| | | Накладные расходы | % | 84,6 | | 334,42 | 157045 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 681,59 | 320073 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 9201,41 | 4320983 |
| 41 | 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25 | **Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **16,1400** | | **8890,21** | **143488** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 3769,36 | 60838 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1847,58 | 29820 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 4030,21 | 65048 |
| | | Накладные расходы | % | 84,6 | | 3188,88 | 51469 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 966,33 | 15597 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 13045,42 | 210553 |
| 42 | 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7К=1,25;К=1,15;К=1,25 | **Лаги. Укладка по кирпичным столбикам** | **м2 пола** | **161,4000** | | **1798,28** | **290243** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 481,97 | 77790 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 22,39 | 3613 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 1302,45 | 210216 |
| | | Накладные расходы | % | 84,6 | | 407,75 | 65811 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 176,48 | 28484 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 2382,51 | 384538 |
| 43 | 1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25 | **Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство** | **м2 покрытия** | **161,4000** | | **4363,61** | **704287** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 597,59 | 96451 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 41,27 | 6661 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 3742,99 | 604119 |
| | | Накладные расходы | % | 84,6 | | 505,56 | 81598 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 389,53 | 62871 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 5258,71 | 848756 |
| 44 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25 | **Слои подстилающие бетонные. Устройство** | **м3 подстилающего слоя** | **6,5200** | | **32670,19** | **213010** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 3556,61 | 23189 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 9,00 | 59 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 29104,59 | 189762 |
| | | Накладные расходы | % | 84,6 | | 3008,89 | 19618 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2854,33 | 18610 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 38533,41 | 251238 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9К=1,25;К=1,15;К=1,25 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 326,0000 | | 1530,81 | 499046 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1201,87 | 391810 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 82,39 | 26859 |
| | | Итого материалов: | | | | 281,84 | 91880 |
| | | Накладные расходы | % | 84,6 | | 1016,78 | 331471 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 203,81 | 66441 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2751,40 | 896958 |
| 46 | 2206-0301-1203 РСНБ РК 2015 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с многоцветным рисунком ГОСТ 6787-2001 | м2 | 332,5200 | | 1991,00 | 662047 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 159,28 | 52964 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2150,28 | 715011 |
| 47 | ип К- 129,2 м2 | | | -- | | -- | -- |
| 48 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 12,9200 | | 32670,19 | 422099 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3556,61 | 45951 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 9,00 | 116 |
| | | Итого материалов: | | | | 29104,59 | 376031 |
| | | Накладные расходы | % | 84,6 | | 3008,89 | 38875 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2854,33 | 36878 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 38533,41 | 497852 |
| 49 | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9К=1,25;К=1,15;К=1,25 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 129,2000 | | 1530,81 | 197781 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1201,87 | 155282 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 82,39 | 10645 |
| | | Итого материалов: | | | | 281,84 | 36414 |
| | | Накладные расходы | % | 84,6 | | 1016,78 | 131368 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 203,81 | 26332 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2751,40 | 355481 |
| 50 | 2206-0301-1203 РСНБ РК 2015 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с многоцветным рисунком ГОСТ 6787-2001 | м2 | 131,7840 | | 1991,00 | 262382 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 159,28 | 20991 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2150,28 | 283372 |
| 51 | ип Л- 472,9 м2 | | | -- | | -- | -- |
| 52 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 47,2900 | | 32670,19 | 1544974 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3556,61 | 168192 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 9,00 | 426 |
| | | Итого материалов: | | | | 29104,59 | 1376356 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 84,6 | | 3008,89 | 142290 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2854,33 | 134981 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **38533,41** | **1822245** |
| **53** | **1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **472,9000** | | **710,13** | **335822** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **342,55** | **161992** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **31,82** | **15046** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **350,39** | **165698** |
| | | Накладные расходы | % | 84,6 | | 289,80 | 137045 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 79,99 | 37829 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1079,92** | **510696** |
| **54** | **1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25 К=2** | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | **м2 стяжки** | **472,9000** | | **192,40** | **90984** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12,94** | **6120** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **10,83** | **5121** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **173,46** | **82030** |
| | | Накладные расходы | % | 84,6 | | 10,95 | 5177 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16,27 | 7693 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **219,61** | **103855** |
| **55** | **1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=1,25;К=1,15;К=1,25** | **Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** | **м2 покрытия** | **472,9000** | | **8185,40** | **3870878** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **395,30** | **186936** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **23,79** | **11249** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **7777,23** | **3677852** |
| | | Накладные расходы | % | 84,6 | | 334,42 | 158148 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 681,59 | 322322 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9201,41** | **4351348** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | тенге | | | | **24346688** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **4087** |
| | | Сметная заработная плата - | тенге | | | | **3739869** |

## РАЗДЕЛ 6. Прочие работы

Огрождение радиаторов и окон

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **56** | **1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25** | **Ограждения защитные. Монтаж** | **т конструкций** | **0,0860** | | **106925,69** | **9196** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **97584,89** | **8392** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1778,29** | **153** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **8059,80** | **693** |
| | | Накладные расходы | % | 62,1 | | 60600,22 | 5212 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13402,07 | 1153 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 180927,97 | 15560 |
| 57 | 2105-0201-0701 РСНБ РК 2015 | **Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,0860 | | 222954,00 | 19174 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17836,32 | 1534 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 240790,32 | 20708 |
| 58 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25 | **Элементы каркаса из брусьев. Установка** | м3 древесины | 0,1174 | | 93645,10 | 10994 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 23524,20 | 2762 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1178,65 | 138 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 69437,70 | 8152 |
| | | Накладные расходы | % | 81 | | 19054,60 | 2237 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9015,98 | 1058 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 121715,68 | 14289 |
| 59 | 2105-0308-0232 РСНБ РК 2015 | **Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80** | м2 | 60,6000 | | 1028,00 | 62297 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 82,24 | 4984 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 1110,24 | 67281 |
| 60 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 3,6000 | | 91,06 | 328 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 42,68 | 154 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 2,76 | 10 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 45,89 | 165 |
| | | Накладные расходы | % | 62,1 | | 26,51 | 95 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9,41 | 34 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 126,97 | 457 |
| 61 | 1113-0301-1414 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ВЛ-515** | м2 | 3,6000 | | 207,78 | 748 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 16,36 | 59 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 2,27 | 8 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 189,57 | 682 |
| | | Накладные расходы | % | 62,1 | | 10,16 | 37 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17,44 | 63 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 235,37 | 847 |
| 62 | 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10К=1,25;К=1,15;К=1,25 | **Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита** | м3 древесины в | 0,1174 | | 8278,71 | 972 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 2087,90 | 245 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 46,52 | 5 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 6163,16 | 724 |
| | | Накладные расходы | % | 81 | | 1691,20 | 199 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 797,59 | 94 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 10767,51 | 1264 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **63** | **1115-0404-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=1,25;К=1,15;К=1,25** | **Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза** | **м2 окрашиваемой** | **5,6700** | | **710,35** | **4028** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **186,51** | **1058** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,86** | **5** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **523,37** | **2968** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 134,29 | 761 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 67,57 | 383 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **912,22** | **5172** |
| **64** | **1109-0305-0101 РСНБ РК 2015** | **Проемы ПР1. Монтаж** | **т конструкци** | **0,0400** | | **56339,02** | **2254** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **25566,69** | **1023** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **23879,19** | **955** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **14846,83** | **594** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 17641,02 | 706 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5918,40 | 237 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **79898,44** | **3196** |
| **65** | **2105-0204-0802 РСНБ РК 2015** | **Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** | **т** | **0,0347** | | **320691,00** | **11128** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 25655,28 | 890 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **346346,28** | **12018** |
| **66** | **2113-0201-0106 РСНБ РК 2015** | **Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87** | **т** | **0,0001** | | **604000,00** | **72** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 48320,00 | 6 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **652320,00** | **78** |
| **67** | **2105-0101-0403 РСНБ РК 2015** | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** | **т** | **0,0036** | | **215312,00** | **775** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17224,96 | 62 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **232536,96** | **837** |
| **68** | **2105-0308-0387 РСНБ РК 2015** | **Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82** | **м2** | **1,2300** | | **1178,00** | **1449** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 94,24 | 116 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1272,24** | **1565** |
| **69** | **1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25** | **Проемы ПР2. Монтаж** | **т конструкци** | **0,0110** | | **64950,77** | **714** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **30197,06** | **332** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **29848,99** | **328** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **14846,83** | **163** |
| | | Накладные расходы | % | 62,1 | | 18752,38 | 206 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6696,25 | 74 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **90399,40** | **994** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89** | т | 0,0110 | | 270224,00 | 2972 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 21617,92 | 238 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 291841,92 | 3210 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | тенге | | | | 147478 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 14 |
| | | Сметная заработная плата - | тенге | | | | 14024 |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Демонтажные работы** | | | | | |
| 71 | 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка** | м трубопрово | 1157,0000 | | 336,70 | 389559 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 304,20 | 351955 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 2,75 | 3188 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 30,67 | 35482 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 219,02 | 253407 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 44,46 | 51437 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 600,18 | 694404 |
| 72 | 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015 | **Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж** | шт. | 130,0000 | | 907,09 | 117922 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 885,23 | 115080 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 42,49 | 5524 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 637,37 | 82858 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 123,56 | 16062 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 1668,02 | 216842 |
| 73 | 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка** | т | 2,5500 | | 429,00 | 1094 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 34,32 | 88 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 463,32 | 1181 |
| 74 | 4102-0102-1003 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км** | т | 2,5500 | | 104,00 | 265 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8,32 | 21 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 112,32 | 286 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | тенге | | | | 912714 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 548 |
| | | Сметная заработная плата - | тенге | | | | 467035 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | тенге | | | | 46090081 |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | тенге | | | | 15104525 |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | 1215495 |
| | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | 737870 |
| | | - материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | 29749903 |
| | | - перевозка грузов | тенге | | | | 20158 |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | тенге | | | | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Накладные расходы I уровня | | тенге | | | | 12247465 |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | тенге | | | | 58337546 |
| | Накладные расходы II уровня | | тенге | | | | 0 |
| | ИТОГО: | | тенге | | | | 58337546 |
| | Сметная прибыль | | тенге | | | | 4667004 |
| | ИТОГО по смете: | | тенге | | | | 63004550 |

| | |
|---|---|
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | |
| СТОИМОСТЬ СМР: | 63004550 |
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ: | 0 |
| ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,44 % | 907 266 |
| ИТОГО: | 63 911 816 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98 % | 1 265 454 |
| ИТОГО | 65 177 269 |
| РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 1 303 545 |
| ИТОГО В ЦЕНАХ 2019 Г | 69797549 |
| ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,845 | 58992889 |
| НДС 2019 Г | 7079146,68 |
| ИТОГО В ЦЕНАХ 2019 Г | 66072035,68 |

ЗАКАЗЧИК:
РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНЯЯ ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА":

ҒҰМАР Р.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО "КАЛДЫГАЙТА:

САРСЕНГАЛИЕВ Е.Н.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Сектор строительных услуг "Сенімді Сапа":

УТЕГАЛИЕВ Г.Б.