Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«28» декабре 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ТМ-Монтаж» г.Нур-Султан, район Сарыарка ул. М. Габдуллина дом 6Б,ВП2
(наименование организации, юридический адрес)
в лице *директора по строительству Ваганова Александра Анатольевича*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту:*«Строительство пристройки к школе-лицею №60 с расширением территории, расположенный по улице Кубрина, № 21/1» в г. Нур-Султан*
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является*ГУ «Управление строительства г. Нур-Султан» в лице руководителя Сарсенгалиева С.А*
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
Субподрядные организации: : ТОО «ADS Center», ТОО «Б&МСпецСтройГрупп», ТОО «Акжол-II».ТОО «СтандартГрупп-2017», ИП «DS-group». ТОО «ОДВ Строй».
наименовании организации
3.Проект (проектно-сметная документацияТОО "НИИТЭП (институт жилища) проект№9646
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) РГП «Госэкспертиза» №01-0386/18 от 04.10.2018г
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Учащийся	Мест	550		550	

Существующее здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически С экспертизы
Общая площадь	м2	12740,26	12740,26
Число этажей	этаж	1,2,3	1,2,3
Общий строительный объем	м3	49908,79	49908,79

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Пространственная жесткость каркаса обеспечивается совместной работой колонн, диафрагм жесткости, горизонтальных дисков междуэтажных перекрытий, горизонтальных и вертикальных связей покрытия и жестким защемлением колонн в фундаменты.

Здание состоит из 5-ти блоков в 1-2-3 этажа,функционально и планировочно связанных между собой в единый комплекс.

Фундаменты - свайные из забивных железобетонных свай и монолитного железобетонного ростверка.

Наружные стены (заполнение каркаса) – из легкобетонных блоков толщиной300 мм ГОСТ 21520-89 на цементно-песчаном растворе марки 75. Стены утеплены снаружной стороны под облицовочным слоем двумя слоями минплиты общей толщиной100 мм. Стены устраиваются по монолитным перекрытиям.Колонны – монолитные железобетонные сечением 400х400 и 400х600 мм (крайниеколонны) из бетона класса В25.

Диафрагмы жёсткости - монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетонакласса В25 с армированием вертикальными вязаными сетками по обеим плоскостям.

Плиты перекрытия и покрытия - монолитные железобетонные толщиной 200 мм избетона класса В25.

Лестницы: лестничные марши - из сборных железобетонных ступеней ГОСТ 8717.1-84 по металлическим косоурам, оштукатуренным по сетке цементно-песчаным растворомтолщиной 30 мм. Лестничные площадки - монолитные железобетонные по типу плит перекрытия.

Перегородки - из легкобетонных блоков толщиной 100 и 200 мм плотностью600 кг/м3 на клеевом растворе, в санузлах – кирпичные толщиной 120 мм из керамическогокирпича марки 100 на растворе марки 50.

Крыша – совмещённая. Утепление принято минераловатными плитами общей толщиной 200 мм ,основанием кровельного ковра служит профнастил Н114-600-0,9.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектомвыполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *май2019 года;*

месяц, год

окончание работ *ноябрь 2020 года.*

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 18;

фактически, месяц: 19;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземныхинженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Астана-РЭК» Председатель Правления Балкишиев С.Т.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

ГКП «Астана Су Арнасы» Зейнеденов Т.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата) 14.12.2020 г

М.П.

АО «Казахтелеком» Бразко А.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

АО «Астана-Теплотранзит» Курисько В.В. 31.12.20 г

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключениемвыдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Зам. рук-ля УСЗ Скуд

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство пристройки к школе-лицею №60 с расширением территории, расположенный по улице Кубрина, № 21/1» в г. Нур-Султан готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

наименование объекта (комплекса)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор Ваганов Александр Анатольевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П