Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобильжолдары басқармасы" ММ-і

Инженер: "Орда-Құрылыс Инжиниринг" ЖШС-і

Мердігер: "Қазығұрт-Проект" ЖШС-і

Құрылыс атауы: "Шымкент қаласының Енбекші ауданындағы Таймануылы көшесін орташа жөндеу"

2020 жылғы 16 мамырдағы №396 келісім шарт бойынша құны - 128 981 154,40 теңге

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2020 жылғы 29 шілде айындағы № 2 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс береуші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
		№396 келісім шарт	16.05.2020	Жергілікті бюджет	015	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге								
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда	Төлеу сомасы
		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	3	4	5	6	7	8	9	10
"Шымкент қаласының Енбекші ауданындағы Таймануылы көшесін орташа жөндеу"	86 781 054	40 634 808						4 876 177	45 510 985
Аванс устау30%	26 034 316	12 190 442						1 462 853	13 653 296
Ұстап қалу 5%	4 339 053	2 031 740						243 809	2 275 549
Толенетін сомасы	**56 407 685**	**26 412 625**						**3 169 515**	**29 582 140**

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і бастығының орынбасары міндетін атқарушы

Баймендиев Қ.

Инженер:

"Орда-Құрылыс Инжиниринг" ЖШС-нің директоры

Еламан А. Ә.

Мердігер:

"Қазығұрт-Проект"ЖШС-нің директоры

Ермекбаев С. А.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент»
организация, адрес, телефон, факс

Инженер: ТОО "Орда-Құрылыс Инжиниринг"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Қазығұрт-Проект"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование объекта: "Средний ремонт улицы Тайманулы в г.Шымкент в Енбекшинском районе."
наименование, адрес

Договор: №396 от 16.05.2020 г.

А К Т №1
о приемке выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2020 год

Форма 4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда									
1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 /Бордюр 100.30.15/**	м бортового камня	423	1549,40	30,44	655398	12877	338409	333661	1068183
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	304112	4833		79125	
2	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	18,189	38123,00	–	693419	–	693419	–	748893
		СП - 8%			–	–	--	–		55474	
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	4,15275	102876,36	1725,21	427220	7164	420056	3897	465606
		НР - 108%; СП - 8%			–	868,84	--	3608		34489	
4	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	м2 покрытия	11865	2869,52	99,06	34046809	1175298	32608260	621241	37441495
		НР - 108%; СП - 8%			22,19	26,29	263251	311972		2773444	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				35822846	1195340	34060144	958799	39724177
							567363	320414	–	2942532	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				35822846				
		Материалы	Тенге				33366725				
		Всего заработная плата	Тенге					887777			
		Местные материалы	Тенге				693419				
		Накладные расходы	Тенге				958799				
		Сметная прибыль	Тенге				2942532				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				39724177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								733
		Сметная заработная плата	Тенге					887777			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				39724177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								733
		Сметная заработная плата	Тенге					887777			
		РАЗДЕЛ 2. Лотки									
5	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	**Лотки из сборногожелезобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором**	м3 сборных конструкций	2,64	10803,24	3971,26	28521	10484	794	19057	51384
		НР - 91%; СП - 8%			6531,32	1401,30	17243	3699		3806	
6	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92/Л3/**	м3	1,98	42170,00	–	83497	–	83497	--	90176
		СП - 8%			–	–	--	–		6680	
7	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	**Лотки из сборногожелезобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором**	м3 сборных конструкций	9,84	10803,24	3971,26	106304	39077	2959	71032	191523
		НР - 91%; СП - 8%			6531,32	1401,30	64268	13789		14187	
8	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92/Л2/**	м3	9,84	42170,00	–	414953	–	414953	--	448149
		СП - 8%			–	–	--	–		33196	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				633274	49561	502203	90089	781232
							81511	17488	–	57869	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				633274				
		Материалы	Тенге				3752				
		Всего заработная плата	Тенге					98999			
		Местные материалы	Тенге				498449				
		Накладные расходы	Тенге				90089				
		Сметная прибыль	Тенге				57869				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				781232				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					98999			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				781232				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					98999			
		РАЗДЕЛ 3. Водопропускные трубы									
9	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка**	км трубопровода	0,017	1527169,38	616919,38	25962	10488	–	18225	47722
		НР - 99%; СП - 8%			910250,00	172639,90	15474	2935		3535	
10	2301-0201-0257 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	17	22998,00	–	390966	–	390966	--	422243
		СП - 8%			–	–	--	–		31277	
11	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка**	км трубопровода	0,039	1192232,14	499232,14	46497	19470	–	32153	84942
		НР - 99%; СП - 8%			693000,00	139768,56	27027	5451		6292	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2301-0201-0246 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**39**	**19735,00**	**--**	**769665**	**--**	**769665**	**--**	**831238**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**61573**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1233090**	**29958**	**1160631**	**50378**	**1386145**
							42501	**8386**	**--**	**102677**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**72459**				
	Всего заработная плата		Тенге					**50887**			
		Накладные расходы	Тенге				**50378**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9827**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**132664**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**40**
		Сметная заработная плата	Тенге					**50887**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1160631**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1160631**				
		Сметная прибыль	Тенге				**92850**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1253481**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1386146**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**40**
		Сметная заработная плата	Тенге					**50887**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**41891554**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**691375**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1274858**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**346288**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**35722978**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1099266**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3103078**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**41891554**
		- Коэффициент договорной стоимости (0,97000000925)	Тенге								**40 634 808**
		- Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								**4 876 177**
		- ИТОГО с НДС	Тенге								**45 510 985**

Тех. надзор:
Директор ТОО "Орда-Құрылыс Инжиниринг"

Еламан А. Ә.

Инженер-эксперт
ТОО "Орда-Құрылыс Инжиниринг"

Джуматаев Е.

Подрядчик :
Директор ТОО "Қазығурт-Проект"

Ермекбаев С. А.

Начальник участка
ТОО "Қазығурт-Проект"

Турсынбаев Б.