Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобильжолдары басқармасы" ММ-і

Инженер: "Орда-Құрылыс Инжиниринг" ЖШС-і

Мердігер: "Қазығұрт-Проект" ЖШС-і

Құрылыс атауы: "Шымкент қаласының Енбекші ауданындағы Тайманұлы көшесін орташа жөндеу"

2020 жылғы 16 мамырдағы №396 келісім шарт бойынша құны - 128 981 154,40 теңге

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2020 жылғы 25 Қазан айындағы № 3 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс береуші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
		№396 келісім шарт	16.05.2020	Жергілікті бюджет	015	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге								
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда	Төлеу сомасы
		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	3	4	5	6	7	8	9	10
"Шымкент қаласының Енбекші ауданындағы Тайманұлы көшесін орташа жөндеу"	128 981 154,40	37 678 661,07						4 521 439,33	42 200 100,40
Аванс устау30%									38 694 346,32
Ұстап қалу 5%	6 449 057,72	1 883 933,05						226 071,97	2 110 005,02
Толенетін сомасы	**122 532 096,68**	**35 794 728,02**						**4 295 367,36**	**1 395 749,06**

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і бастығының орынбасары міндетін атқарушы

Баймендиев Қ.

Инженер:

"Орда Құрылыс Инжиниринг" ЖШС-нің директоры

Еламан А. Ә.

Мердігер:

"Қазығұрт-Проект"ЖШС-нің директоры

Ермекбаев С. А.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент»
организация, адрес, телефон, факс

Инженер: ТОО "Орда-Құрылыс Инжиниринг"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Қазығұрт-Проект"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование объекта: "Средний ремонт улицы Тайманулы в г.Шымкент в Енбекшинском районе."
наименование, адрес

Договор: №396 от 16.05.2020 г.

А К Т №1
о приемке выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2020 год

Форма 4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда									
1	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	2100	712,54	--	1496340	--	--	1616048	3361379
		НР - 108%; СП - 8%			712,54	--	1496340	--		248991	
2	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	216,72	94,00	--	20372	--		--	22001
		СП - 8%			--	--	--	--		1630	
3	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	216,72	386,00	--	83654	--		--	90346
		СП - 8%			--	--	--	--		6692	
4	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 /БОРДЮР 100.30.15/**	м бортового камня	40	1549,40	30,44	61976	1218	32000	31552	101010
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	28758	457		7482	
5	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,72	38123,00	--	65572	--	65572	--	70817
		СП - 8%			--	--	--	--		5246	
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	2,31	102876,36	1725,21	237644	3985	233659	2168	258997
		НР - 108%; СП - 8%			--	868,84	--	2007		19185	
7	1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	тсмеси	410,85	12194,55	1087,19	5010133	446673	4463172	252880	5684053

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			244,10	325,81	100288	133860		421041	
8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	3,0101348	102876,36	1725,21	309672	5193	304479	2825	337496
		НР - 108%; СП - 8%			--	868,84	--	2615		25000	
9	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	м2 покрытия	8603	2869,52	99,06	24686447	852178	23643393	450446	27147845
		НР - 108%; СП - 8%			22,19	26,29	190876	226203		2010951	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				31971810	1309247	28742275	2355919	37073944
							1816262	365143	--	2746218	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				31971810				
	Материалы		Тенге				28676704				
	Всего заработная плата		Тенге					2181405			
	Местные материалы		Тенге				65572				
	Транспортные расходы		Тенге				104026				
		Накладные расходы	Тенге				2355917				
		Сметная прибыль	Тенге				2746218				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37073945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2112
		Сметная заработная плата	Тенге					2181405			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				37073945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2112
		Сметная заработная плата	Тенге					2181405			
		РАЗДЕЛ 2. Лотки									
10	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92/Л3/**	м3	9,24	-42170,00	--	-389651	--	-389651	--	-420823
		СП - 8%			--	--	--	--		-31172	
11	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Фундаменты монолитные. Устройство. / ИЗ БЕТОНА В15/**	м3 бетона вделе	2,75	24789,81	3407,72	68172	9371	50435	8826	83157
		НР - 84%; СП - 8%			3042,15	778,46	8366	2141		6160	
12	1137-0401-0212 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий изсборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	м3 сборных конструкций	2,4	6889,67	2733,15	16535	6560	1501	9841	28487
		НР - 91%; СП - 8%			3530,73	975,41	8474	2341		2110	
13	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытийидниц для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТРК 937-92. /Плита ПП 1мх0,8м.0,12м/ /В15/**	м3	2,4	34990,00	--	83976	--	83976	--	90694
		СП - 8%			--	--	--	--		6718	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-220968	15931	-253739	18667	-218485
							16840	4482	--	-16184	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-220968				
	Материалы		Тенге				51937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					21321			
	Местные материалы		Тенге				-305675				
		Накладные расходы	Тенге				18667				
		Сметная прибыль	Тенге				-16184				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-218485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					21321			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-218485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					21321			
		РАЗДЕЛ 3. Разметка									
14	1127-0903-0213 РСНБ РК 2015	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-33 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная**	км линии	5	308547,84	7260,41	1542739	36302	1484050	41879	1711388
		НР - 108%; СП - 8%			4477,33	3278,11	22387	16391		126769	
15	1127-0903-0214 РСНБ РК 2015	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-33 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	км линии	0,5	164717,76	7260,41	82359	3630	76490	4188	93471
		НР - 108%; СП - 8%			4477,33	3278,11	2239	1639		6924	
16	1127-0903-0204 РСНБ РК 2015	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	км линии	0,6	238439,73	4295,18	143064	2577	137801	4444	159308
		НР - 108%; СП - 8%			4477,33	2380,26	2686	1428		11801	
17	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	м2 разметки	19,328	858,83	30,91	16600	597	10494	5950	24353
		НР - 108%; СП - 8%			285,04	--	5509	--		1804	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1784761	43107	1708835	56461	1988520
							32821	19458	--	147298	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1784761				
	Материалы		Тенге				1708834				
	Всего заработная плата		Тенге					52279			
		Накладные расходы	Тенге				56461				
		Сметная прибыль	Тенге				147298				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1988520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					52279			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1988520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					52279			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**38 843 980,11**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1865923**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1368284**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**389082**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**30197371**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**104026**				
		- Накладные расходы	Тенге							**2431047**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2877332**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**38 843 980,11**
		- Коэффициент договорной стоимости (0,97000000925)	Тенге								**37 678 661,07**
		- Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								**4 521 439,33**
		- ИТОГО с НДС	Тенге								**42 200 100,40**

Тех. надзор:
Директор ТОО "Орда-Құрылыс Инжиниринг"

_____ Елиман А. Ә.

Инженер-эксперт
ТОО "Орда-Құрылыс Инжиниринг"

_____

Подрядчик :
Директор ТОО "Қазығұрт-Проект"

_____ Ермекбаев С. А.

Начальник участка
ТОО "Қазығұрт-Проект"

_____ Турсынбаев Б.