Наименование стройки: Жилой дом – 109,1 м2, сени – 5,2 м2, уборная – 1,0 м2, забор с воротами ВКО, г. Зайсан ул. 15 условный №28

Ф-2

Наименование объекта: Жилой дом – 109,1 м2, сени – 5,2 м2, уборная – 1,0 м2, забор с воротами ВКО, г. Зайсан ул. 15 условный №28

Заказчик: Далабаев Ильдар Манатулы

Подрядчик: ТОО "СМУ-Шыгыс"

Акт №3 от 02 сентября 2020г.
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2020 г

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуат	Всего	эксплуата-	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Фундаменты										
12	1106-0101-0101	Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	2	19751,88	1094,55	105080	5823	92298	7548	121638
					1308,08	250,94	6959	1335	–	9010	
13	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона В15F100 НР = 91 %	м3	25	25694,94	1961,17	1376478	105060	1034981	236191	1741683
					4413,61	431,45	236437	23113	–	129014	
14	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8	229990		283417		283417	–	306090
					–		–		–	22673	
15	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1506	230520		34716		34716	–	37493
					–		–		–	2777	

16	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	35,71	1005,71	11,09	35914	396	19721	14875	54852
					442,37	5,54	15797	198	–	4063	
17	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	239,5	879,58	18,78	210659	4498	136956	64977	297687
					288,96	2,77	69205	663	–	22051	
18	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	1,855	55670,62	1243,67	103269	2307	53404	36808	151283
					25637,74	470,62	47558	873	–	11206	
		Итого по разделу 1					**2 710 726**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					375 956				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					118 084				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					26 182				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 655 493				
		- накладные расходы, тенге					360 399				
		в т.ч. зарплата, тенге					32 436				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					200 794				
	Раздел 2 Стены и перегородки										
19	1108-0301-0101	Стены из пескоблоков. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	74,23	22181,99	2650,11	1646569	196718	1123735	345327	2151248
					4393,32	608,96	326116	45203	–	159352	
20	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,19196	71389,87	2245,26	13704	431	–	12477	28275
					69144,61	744,95	13273	143	–	2094	

21	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16464	229990		37866		37866	–	40895
					–		–		–	3029	
22	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,02732	228091		6231		6231	–	6729
					–		–		–	498	
23	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	16,8	28447,14	2409,23	477912	40475	356495	83925	606784
					4817,98	553,57	80942	9300	–	44947	
24	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	470,75	253,25	1883	1013	157	1122	3245
					178,25	59,5	713	238	–	240	
25	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	14	2315,93	1301	32423	18214	505	21109	57815
					978,86	298,93	13704	4185	–	4283	
26	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	3,128	73868		231059		231059	–	249544
					–		–		–	18485	
27	1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР = 93 % К=-1,000;	м2 стен (без вычета проемов)	-220	303,1	–	-66681	–	–	-62013	-138990
					303,1	–	-66681	–	–	-10296	
28	1106-1701-0201	Стены. Установка арматуры над отверстиями (п.3 АС32) НР = 91 %	т арматуры	0,0026	264230,77	3076,92	687	8	599	74	822
					30769,23	384,62	80	1	–	61	

29	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство из бетона В15 НР = 91 %	м3	7,7	34380,39	4631,56	264729	35663	149723	79250	371497
					10304,29	1005,84	79343	7745	–	27518	
30	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1071	230520		24689		24689	–	26664
					–		–		–	1975	
31	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,238	229990		54738		54738	–	59117
					–		–		–	4379	
32	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,10924	862266,57	1345,66	94194	147	66534	25095	128832
					251858,29	585,87	27513	64	–	9543	
33	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3	92,33	2,33	277	7	131	96	403
					46,33	–	139	–	–	30	
34	1113-0301-1502	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1189 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3	253,33	3,67	760	11	586	114	944
					54,33	0,67	163	2	–	70	
35	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	55,55	3454,83	28,23	191916	1568	119363	64457	276883
					1277,86	11,41	70985	634	–	20510	
	Итого по разделу 2						**4 116 974**				
	в том числе										

- зарплата рабочих-строителей, тенге	607 922
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	295 682
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	68 083
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 281 397
- накладные расходы, тенге	627 013
в т.ч. зарплата, тенге	56 431
- сметная прибыль (8 %), тенге	304 960
Всего по СМР	**6 827 700**
Оборудование	0
Итого в текущих ценах с 01.10.19 года	**6 827 700**
- в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 100 % (Иинф = 1,00)	6 827 700
Итого с учетом скидки по договору (К=0,8)	5 462 160
Налог на добавленную стоимость	655 459
Всего по акту	**6 117 619**

(шесть миллионов сто семьнадцать тысячи шестьсот девятьнадцать тенге 00 тиын)

Заказчик:
Далабаев Ильдар Манатулы
ВКО, Зайсанский район,
г.Зайсан, ул.Желтоксан 91
ИИН 900722300886

_____ **Далабаев И.М.**

Подрядчик:
ТОО "СМУ-Шыгыс"
РК, ВКО, г.Зайсан, ул.Спамбетова,12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ **Д.К. Абжанов**