Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«05» ноябрь 2020 года

Технический надзор ТОО «Жана Консалтинг ЛТД», Наурыз Ақтілек Ахметұлы, г.Уральск, Сарайшық, 55, 114б

наименование организации, ФИО (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Жангазиева Тимура Жораевича аттестат эксперта №KZ69VJE00024660 от 04.04.2017 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании №24 от 28.05.2010г.

№ договора и дата

по объекту: «Строительство инжиниринговых сетей электроснабжения к 150 земельным участкам жилого массива «Темирауыл» в с. Каратобе Каратобинского район, ЗКО». ЗКО, Каратобинский район, с. Каратобе

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района», руководитель отдела Жаледденов Нұрбол Сакенұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
   1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ПК «Ерзат» № 19011329 от 22.05.2019г.

      наименование организации, № лицензии и дата получения

      в лице Аликулов Каржаубай Койшыбайулы

      фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

   начало работ 06.2020;

   месяц, год

   окончание работ 11.2020;

   месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 5 месяцев;

фактически 5 месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **122 146,076** тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **90 837,548** тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря **10 890,179** тысяч тенге.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **113 935,054** тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **102 541,548** тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря **10 890,179** тысяч тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Инженер+»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района» №193 от 27.11.2018 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
ТОО «Жана Консалтинг ЛТД», директор Наурыз Ақтілек Ахметұлы,

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ 05.11.2020

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт (ы) по техническому надзору Жангазиева Тимура Жораевича аттестат эксперта №KZ69VJE00024660 от 04.04.2017 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

_____ 05.11.2020

подпись, дата Место печати (при наличии)