Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО «Respect Stroy Project LTD»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10-06/20 от 2020-09-01

Акт приемки выполненных работ № 21
от 28.12.2020 года за декабрь 2020 года

(локальная смета 6-1-2)

на ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	105,7065	198,77 / 9,74	189,03 / 43,2	21011 / 1030	19982 / 4567	—	4029 / 2003	27043

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2,3955	266,25	256,93	638	615	0	128	827
					9,23	64,97	22	156	–	61	
5	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3,952575	202		798	0			862
										64	
8	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	35	1092,52	1092,52	38238	38238		18306	61068
						726,44	0	25425		4524	
9	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1,708	3212,27	153,79	5487	263	3605	1674	7733
					947,58	42,35	1618	72		573	
10	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	150,041	33,80	33,80	5072	5072		1259	6837
						11,65	0	1749		506	
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	150,041	148,58	72,00	22292	10804		11703	36715
					76,57	31,76	11489	4766		2720	
12	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,89355	785,38		1487	0		1071	2763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					785,38		1487	0		205	
		Раздел 2 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ , L=522,2 м									
		2.1 Круглые водопроводные колодцы д.1500мм (3шт), д.2000 мм (2шт)									
13	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2014,78	82,27	4030	165	596	3228	7838
					1634,64	12,1	3269	24		581	
14	2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	977		1954		1954		2892
										938	
17	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1142,36	25,92	1142	26	173	946	3090
					943,36	12,1	943	12		1002	
18	2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	23909		23909	0	23909		25822
										1913	
21	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1369		5476	0	5476		5914
										438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2623		10492	0	10492		11331
23	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,втулки. Установка НР = 99 %	шт.	2	1352,73	892,36	2705	1785		1366	4397
					460,37	229,34	921	459		326	
24	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3037		6074	0	6074		6560
25	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	1502,35	108,03	3005	216	186	2601	6053
					1301,4	12,1	2603	24		448	
26	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 (свободный)	шт.	2	4471		8942	0	8942		9657
32	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,005	1308125,58	496254,34	6541	2481	1799	2911	14895
					452164,2	135840,96	2261	679		5444	

2.1 Круглые водопроводные колодцы д.1500мм (3шт), д.2000 мм (2шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,42	19125,77	8848,29	27159	12565	1359	17895	68177
					9320,72	3408,98	13235	4841		23123	
47	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,075	16474		1236		1236		1334
										99	
49	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22502		45004		45004		48604
										3600	
52	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16977		33954		33954		36670
										2716	
53	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9,КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22565		45130		45130		48740
										3610	
54	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9672		9672		9672		10446
										774	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1, 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20749		41498		41498		44818
										3320	
57	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2456		4912		4912		5305
										393	
58	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4731		9462		9462		10219
										757	
59	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,302	33101,46	2113,2	9997	638	7632	1728	14523
					5717,95	435,6	1727	132		2798	
60	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарныелестницы ГОСТ 25772-83 (стремянки)	т	0,017	544342		9254		9254		9994
										740	
61	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21806		21806		21806		23550
										1744	

Итого **564 681**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 40 605
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 92 849
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 42 905
- материалы, изделия и конструкции, тенге 294 123
- оборудование, тенге

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- перевозка грузов, тенге					798				
		Накладные расходы, тенге					68 845				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					67 461				
		Всего					**564 681**				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)					7 341				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					20 764				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**11 856**				
		Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.					**604 642**				
		Итого					**604 642**				
		итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9					**544 178**				
		затраты генподрядчика 10%					**54 418**				
		Итого					489 760				
		Налог на добавленную стоимость 12%					58771				
		Всего по акту					**548 532**				

Генподрядчик
ТОО "Компания НурайСтрой"

Директор_____Ж.К.Акмагамбетов

Субподрядчик
ТОО «Respect Stroy Project LTD»

Руководитель_____Р.К.Рахметов