Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.
Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: АО "АК Актюбводстрой"

Строительно-монтажные работы "Строительство водопровода жилого массива "Подхоз" в г. Алга Алгинского района Актюбинской области"

Справка № 2

о стоимости выполненных работ за июль 2020г.

Код заказчика		Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.правовая форма	
				номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№ 48	06 мая 2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	50 765 740,48									
в т.ч. июль 2020г.	19 627 836,48	17 524 854,00							2 102 982,48	**19 627 836,48**

Заказчик:
И.о. Руководителя
ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Пиримжанов Ж.О.

Подрядчик:
Генеральный директор
АО "АК Актюбводстрой"

Бердинбаев С.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: АО "АК Актюбводстрой"
Наименование стрс "Строительство водопровода жилого массива"Подхоз" в с.Алга Алгинского района Актюбинской области"
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения
Договор № 48 от 06 июня 2020 г.

Акт выполненных работ № 2
за Июль 2020 г.

(Локальная смета 2-1)

Составлен(а) 22-1-1Сети водовода180100-Т-Строй Проект.НВ01в текущих ценах 4-го квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Всего	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ СЕТИ В1									
		Трубопроводная арматура,фасонные части и оборудование									
1	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	3	2 867,11	184,24	8 601	553	1 407	6 834	16 670
		НР - 99%; СП - 8%			2 213,71	87,36	6 641	262		1 235	
2	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	11	1 954,68	78,96	21 501	869	3 601	17 270	41 873
		НР - 99%; СП - 8%			1 548,40	37,44	17 032	412		3 102	
3	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	7	1 172,69	26,32	8 209	184	1 212	6 831	16 243
		НР - 99%; СП - 8%			973,28	12,48	6 813	87		1 203	
9	1122-1001-0103 РСНБ РК	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	7	2 632,11	175,70	18 425	1 230	3 882	13 687	34 680
		НР - 99%; СП - 8%			1 901,90	73,10	13 313	512		2 569	
11	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,33	1 327 400,27	501 131,66	438 042	165 373	118 708	198 212	687 154
		НР - 99%; СП - 8%			466 548,40	140 161,24	153 961	46 253		50 900	
12	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Колодцы. Установка указателя на стене**	шт.	12	615,49	--	7 386		0	5 613	14 039
		НР - 76%; СП - 8%			615,49	--	7 386			1 040	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Патрубки. Установка**	т фасонных частей	0,15536	1 327 400,27	501 131,66	206 225	77 856	55 886	93 316	323 504
		НР - 99%; СП - 8%			466 548,40	140 161,24	72 483	21 775		23 963	
15	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	фланец	21	1 551,80	116,08	32 588	2 438	1 951	28 176	65 625
		НР - 99%; СП - 8%			1 342,80	12,48	28 199	262		4 861	
16	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	122	1 019,81	63,36	124 417	7 730	7 472	108 122	251 142
		НР - 99%; СП - 8%			895,20	--	109 214			18 603	
17	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	2	530,24	31,68	1 060	63	42	945	2 166
		НР - 99%; СП - 8%			477,44	--	955			160	
24	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	71	1 375,37	900,51	97 651	63 936	0	50 024	159 489
		НР - 99%; СП - 8%			474,86	236,82	33 715	16 814		11 814	
28	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	фланец	10	1 551,80	116,08	15 518	1 161	929	13 417	31 250
		НР - 99%; СП - 8%			1 342,80	12,48	13 428	125		2 315	
29	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	67	1 019,81	63,36	68 327	4 245	4 104	59 379	137 922
		НР - 99%; СП - 8%			895,20	--	59 978			10 216	
33	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,5	23 294,47	1 133,41	11 647	567	8 520	2 443	15 218
		НР - 91%; СП - 8%			5 120,50	249,82	2 560	125		1 127	
		Водомерный узел.									
34	1116-0901-0501 РСНБ РК	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	47	542,27	26,32	25 487	1 237	952	23 406	52 804
		НР - 98%; СП - 8%			495,69	12,48	23 297	587		3 911	
35	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	шт.	47	3 194,00	--	150 118		150 118	0	162 127
		СП - 8%			--	--				12 009	
36	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	47	1 098,64	150,26	51 636	7 062	678	45 175	104 556
		НР - 98%; СП - 8%			933,95	46,83	43 896	2 201		7 745	
37	2304-1013-0703 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	47	614,00	--	28 858		28 858	0	31 167
		СП - 8%			--	--				2 309	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	47	2 071,89	87,92	97 379	4 132	14 000	78 236	189 664
		НР - 98%, СП - 8%			1 686,09	12,48	79 246	587		14 049	
39	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	47	770,00	--	36 190		36 190	0	39 085
		СП - 8%			--	--				2 895	
40	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,011938	1 327 400,27	501 131,66	15 847	5 983	4 294	7 170	24 858
		НР - 99%, СП - 8%			466 548,40	140 161,24	5 570	1 673		1 841	
41	2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67**	шт.	3	3 167,00	--	9 501		9 501	0	10 261
		СП - 8%			--	--				760	
42	2302-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	4	2 594,00	--	10 376		10 376	0	11 206
		СП - 8%			--	--				830	
43	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0156	1 480 121,12	682 092,27	23 090	10 641	1 686	13 949	40 002
		НР - 99%, СП - 8%			689 976,00	213 217,13	10 764	3 326		2 963	
44	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	13,6	14 553,00	--	197 921		197 921	0	213 754
		СП - 8%			--	--				15 834	
45	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	м2	38,2	164,05	2,57	6 267	98	4 948	852	7 688
		НР - 69%, СП - 8%			31,96	0,37	1 221	14		570	
46	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76**	м2	38,2	90,09	1,64	3 441	63	2 446	651	4 419
		НР - 69%, СП - 8%			24,43	0,25	933	10		327	
		Строительные изделия и конструкции									
47	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	59,577	19 496,09	8 960,13	1 161 519	533 818	54 453	774 956	2 091 392
		НР - 99%, СП - 8%			9 621,96	3 517,06	573 248	209 536		154 918	
59	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	1,8	23 294,47	1 133,41	41 930	2 040	30 673	8 797	54 785

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			5 120,50	249,82	9 217	450		4 058	
60	2102-0101-0501 РСНБ РК	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	5,51	15 705,00	--	86 535		86 535	0	93 457
		СП - 8%			--	--				6 923	
61	1106-0101-0101 РСНБ РК	**Отмостка бетонная. Устройство**	м3	18,15	19 924,86	1 079,64	361 636	19 595	320 626	23 225	415 650
		НР - 91%; СП - 8%			1 179,90	226,26	21 415	4 107		30 789	
62	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,72912	544 426,00	--	396 952		396 952	0	428 708
		СП - 8%			--	--				31 756	
		Крышка									
63	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,1254	93 814,30	1 004,30	11 764	126	8 791	2 613	15 527
		НР - 90%; СП - 8%			22 702,50	449,28	2 847	56		1 150	
64	1110-0107-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с одной стороны**	м2	8,415	2 128,88	11,07	17 915	93	9 945	7 124	27 042
		НР - 90%; СП - 8%			936,00	4,64	7 876	39		2 003	
65	2113-0816-2907 РСНБ РК	**Пенопласт ФРП-1**	м3	0,42075	37 635,00	--	15 835		15 835	0	17 102
		СП - 8%			--	--				1 267	
66	1110-0116-0101 РСНБ РК 2015	**Стены. Антисептирование водными растворами**	м2 стен (за вычетом проемов)	8,415	89,48	3,29	753	28	200	483	1 335
		НР - 90%; СП - 8%			62,39	1,41	525	12		99	
67	2113-0814-2211 РСНБ РК	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт.	33	827,00	--	27 291		27 291	0	29 474
		СП - 8%			--	--				2 183	
		Изоляционные работы									
68	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	339,5	853,43	19,95	289 741	6 772	194 512	83 053	402 617
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	88 456	848		29 823	
		Земляные работы									
69	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	м3 грунта	947,1	111,43	106,32	105 534	100 700		18 922	134 412
		НР - 72%; СП - 8%			5,10	22,64	4 834	21 446		9 956	
70	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	94,5	6,75	6,75	638	638	0	120	818
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,76		167		61	
71	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	739,2	17,89	17,89	13 221	13 221	0	3 606	18 174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,78		5 009		1 346	
72	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	208,6	32,06	32,06	6 687	6 687	0	1 823	9 191
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,14		2 532		681	
73	1108-0101-0201 РСНБ РК	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	8,4	3 615,82	989,30	30 373	8 310	15 779	8 823	42 332
		НР - 93%; СП - 8%			748,02	381,44	6 283	3 204		3 136	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4 284 030	1 047 448	1 831 274	1 707 254	6 470 587
							1 405 308	342 430		479 303	
		ИТОГО прямые затраты:	Тенге				4 284 030				
		Заработная плата	Тенге				1 747 738				
		Материалы	Тенге				1 831 274				
		Оборудование	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				1 707 254				
		Сметная прибыль	Тенге				479 303				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6 470 587				
		РАЗДЕЛ 3.Мокрые колодцы									
		Строительные изделия и конструкции									
118	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,84	19 000,92	8 960,13	91 964	43 367	2 027	62 957	167 315
		НР - 99%; СП - 8%			9 621,96	3 517,06	46 570	17 023		12 394	
119	2101-0601-0101 РСНБ РК	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	2,54	1 472,00	--	3 739		3 739	0	4 038
		СП - 8%			--	--				299	
120	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	4	11 208,00	--	44 832		44 832	0	48 419
		СП - 8%			--	--				3 587	
121	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	4	8 049,00	--	32 196		32 196	0	34 772
		СП - 8%			--	--				2 576	
122	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	10 889,00	--	21 778		21 778	0	23 520
		СП - 8%			--	--				1 742	
123	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	5 281,00	--	10 562		10 562	0	11 407
		СП - 8%			--	--				845	
124	2303-0101-0201 РСНБ РК	**Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х**	комплект	2	26 505,00	--	53 010		53 010	0	57 251
		СП - 8%			--	--				4 241	
125	1106-0101-0101 РСНБ РК	**Отмостка бетонная. Устройство**	м3	1,1	19 924,86	1 079,64	21 917	1 188	19 432	1 408	25 191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1 179,90	226,26	1 298	249		1 866	
126	1106-0101-0101 РСНБ РК	**Усиление. Устройство**	м3	0,2	21 227,40	1 079,64	4 245	216	3 794	256	4 862
		НР - 91%; СП - 8%			1 179,90	226,26	236	45		360	
127	2113-0814-2209 РСНБ РК	**Скобы ходовые**	кг	40,8	347,00	--	14 158		14 158	0	15 290
		СП - 8%			--	--				1 133	
128	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,008	1 106 409,29	512 549,33	8 851	4 100	633	5 331	15 316
		НР - 99%; СП - 8%			514 744,00	158 308,73	4 118	1 266		1 135	
129	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,8	8 980,00	--	7 184		7 184	0	7 759
		СП - 8%			--	--				575	
		Изоляционные работы									
130	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	40,2	853,43	19,95	34 308	802	23 032	9 834	47 674
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	10 474	101		3 531	
131	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	м2	0,26	164,05	2,57	43	1	34	6	52
		НР - 69%; СП - 8%			31,96	0,37	8	0		4	
132	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76**	м2	0,26	90,09	1,64	23	0	17	4	30
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	6	0		2	
		Земляные работы									
133	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	м3 грунта	144	111,43	106,32	16 046	15 311	0	2 877	20 436
		НР - 72%; СП - 8%			5,10	22,64	735	3 261		1 514	
134	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	28,6	6,75	6,75	193	193	0	36	248
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,77		51		18	
135	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	122	17,89	17,89	2 183	2 183	0	596	3 000
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,78		827		222	
136	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	22	32,05	32,05	705	705	0	192	969
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,14		267		72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				367 937	68 065	236 426	83 497	487 549
							63 446	23 089		36 115	
		ИТОГО прямые затраты:	Тенге				367 937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Заработная плата	Тенге				86 535				
		Материалы	Тенге				236 426				
		Оборудование	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				83 497				
		Сметная прибыль	Тенге				36 115				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				487 549				
		РАЗДЕЛ 4.Трубопроводы сети В1(кольцевая,тупиковая магистральные сети)									
		Трубопроводы									
138	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	1,744	339 649,88	103 984,00	592 349	181 348	9 058	447 248	1 122 766
		НР - 99%; СП - 8%			230 472,00	28 568,12	401 943	49 823		83 168	
		Земляные работы									
143	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	м3 грунта	17 070	111,43	106,32	1 902 078	1 814 950	0	341 036	2 422 563
		НР - 72%; СП - 8%			5,10	22,64	87 128	386 533		179 449	
144	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	527	1 864,63	--	982 418		0	707 341	1 824 940
		НР - 72%; СП - 8%			1 864,63	--	982 418			135 181	
145	1123-0101-0101 РСНБ РК	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	267	2 998,83	155,05	800 568	41 392	498 041	270 068	1 156 286
		НР - 99%; СП - 8%			978,18	43,68	261 135	11 661		85 651	
146	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	176	810,65	--	142 496		0	102 597	264 700
		НР - 72%; СП - 8%			810,65	--	142 496			19 607	
147	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	м3 грунта	5 102	111,43	106,32	568 544	542 501	0	101 938	724 121
		НР - 72%; СП - 8%			5,10	22,64	26 043	115 537		53 639	
148	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	5 102	152,14	73,08	776 246	372 878	0	410 775	1 281 983
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	403 369	167 152		94 962	
149	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	12 319	17,89	17,89	220 340	220 340	0	60 094	302 868
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,78		83 464		22 435	
150	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	12 319	74,41	74,41	916 695	916 695	0	244 273	1 253 846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,54		339 269		92 877	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6 901 734	4 090 103	507 098	2 685 371	10 354 073
							2 304 532	1 153 439		766 968	
		ИТОГО прямые затраты:	Тенге				6 901 734				
		Заработная плата	Тенге				3 457 971				
		Материалы	Тенге				507 098				
		Оборудование	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				2 685 371				
		Сметная прибыль	Тенге				766 968				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10 354 073				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				17 312 209				17 312 209
		в т.ч. Оборудование									
		Временные здания и сооружения 2%					346 244				
		Итого по главам 1-8:	Тенге				17 658 453				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтано-строительстных) работ в зимнее время 2,97%	Тенге				524 456				
		Итого по главам 1-9:	Тенге				18 182 909				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				363 658				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				18 546 568				
		Тоже в текущих ценах на 2020 года- 100 %, К=1,049901	Тенге				19 472 060				
		Понижающий коэффициент, согласно Договору 0,9	Тенге				17 524 854				
		Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге				2 102 982,48				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				19 627 836,48				

Заказчик: ГУ "Алтынсаринский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

И.о. Руководителя _____ **Ж.О.Пиримжанов**

Технадзор ТОО «Инженерное бюро NURTAU»

Аттестованный эксперт _____ **Р.А. Кантарбаев**

Авторский надзор ТОО «Т-Строй-Проект» ГИП _____ **М.А.Жумабаев**

Подрядчик АО "АК Актюбводстрой"

Генеральный директор _____ **С.К.Бердинбаев С.К**