Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.
Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: АО "АК Актюбводстрой"

Строительно-монтажные работы "Строительство водопровода жилого массива "Подхоз" в г. Алга Алгинского района Актюбинской области"

Справка № 3

о стоимости выполненных работ за Август 2020г.

Код заказчика		Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.правовая форма	
				номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№ 48	06 мая 2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	72 893 051,21									
в т.ч. Август 2020г.	22 127 310,73	19 756 527,44							2 370 783,29	**22 127 310,73**

Заказчик:
И.о. Руководителя
ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Пиримжанов Ж.О.

Подрядчик:
Генеральный директор
АО "АК Актюбводстрой"

Бердинбаев С.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: АО "АК Актюбводстрой"
Наименование стрс "Строительство водопровода жилого массива"Подхоз" в с.Алга Алгинского района Актюбинской области"
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения
Договор № 48 от 06 июня 2020 г.

Акт выполненных работ № 3
за Август 2020 г.

Составлен(а) 22-1-1Сети водовода180100-Т-Строй Проект.НВ01в текущих ценах 4-го квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1									
		на Наружные сети водоснабжения.Сети водовода.									
		РАЗДЕЛ 2.Прямоугольный сборно-монолитный колодец(2шт.)									
		Земляные работы									
74	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	34,54	191,36	181,57	6 610	6 271	0	1 330	8 574
		НР - 72%; СП - 8%			9,79	43,68	338	1 509		635	
75	1101-0203-0106 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3**	м2 спланированной площади	7	170,34	--	1 192		0	859	2 215
		НР - 72%; СП - 8%			170,34	--	1 192			164	
76	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	13,57	20,38	20,38	277	277	0	75	380
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,72		105		28	
77	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	20,97	36,48	36,48	765	765	0	209	1 052
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,82		290		78	
78	2102-0101-0401 РСНБ РК	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,09	15 620,00	--	1 406		1 406	0	1 518
		СП - 8%			--	--				112	
79	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,04	13 318,00	--	533		533	0	575
		СП - 8%			--	--				43	
		Конструкции колодца									
80	1108-0101-0203 РСНБ РК	**Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство**	м3 основания	1,302	4 198,65	1 677,80	5 467	2 184	2 221	1 827	7 877
		НР - 93%; СП - 8%			815,15	693,44	1 061	903		583	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1106-0101-0101 РСНБ РК	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,302	15 655,14 1 179,90	1 079,64 226,26	20 383 1 536	1 406 295	17 441	1 666 1 764	23 813
82	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,704	28 191,83 7 870,59	3 069,40 1 034,51	132 614 37 023	14 438 4 866	81 153	38 120 13 659	184 393
83	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	5 930,35 2 362,82	1 464,97 366,71	11 861 4 726	2 930 733	4 205	6 442 1 464	19 767
84	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92** *СП - 8%*	м3	2,8	47 205,00 --	-- --	132 174		132 174	0 10 574	142 748
85	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	0,8	8 035,70 3 438,71	4 262,30 1 530,15	6 429 2 751	3 410 1 224	268	4 691 890	12 009
86	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	1	4 797,00 --	-- --	4 797		4 797	0 384	5 181
87	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	6	5 281,00 --	-- --	31 686		31 686	0 2 535	34 221
88	1123-1201-0101 РСНБ РК	**Люки. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1 685,93 1 395,15	184,24 87,36	3 372 2 790	368 175	213	2 935 505	6 812
89	2303-0101-0303 РСНБ РК	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** *СП - 8%*	комплект	2	19 979,00 --	-- --	39 958		39 958	0 3 197	43 155
90	1106-0101-0101 РСНБ РК	**Отмостка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,1	19 409,76 1 179,90	1 079,64 226,26	21 351 1 298	1 188 249	18 865	1 408 1 821	24 579
91	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** *СП - 8%*	т	0,05348	544 426,00 --	-- --	29 116		29 116	0 2 329	31 445
		Трубопроводы,арматура									
92	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,254	781 107,08 492 840,00	233 055,12 76 218,34	198 401 125 181	59 196 19 359	14 024	143 095 27 320	368 816
93	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,015	495 333,00 369 630,00	108 232,48 38 797,18	7 430 5 544	1 623 582	262	6 065 1 080	14 575

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	255,016	4 358,00	--	1 111 360		1 111 360	0	1 200 269
		СП - 8%			--	--				88 909	
95	2301-0201-0187 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	15,06	2 839,00	--	42 755		42 755	0	46 176
		СП - 8%			--	--				3 420	
96	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,254	2 249 351,63	208 617,63	571 335	52 989	439 732	87 044	711 050
		НР - 99%; СП - 8%			309 504,00	36 650,40	78 614	9 309		52 670	
97	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,015	1 478 076,02	38 701,86	22 171	581	17 873	3 692	27 932
		НР - 99%; СП - 8%			247 845,00	786,96	3 718	12		2 069	
98	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	10	2 867,11	184,24	28 671	1 842	4 692	22 781	55 568
		НР - 99%; СП - 8%			2 213,71	87,36	22 137	874		4 116	
99	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	1 954,68	78,96	3 909	158	655	3 140	7 613
		НР - 99%; СП - 8%			1 548,40	37,44	3 097	75		564	
100	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	42 081,00	--	84 162		84 162	0	90 895
		СП - 8%			--	--				6 733	
101	2304-0102-1905 РСНБ РК 2015	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	10	70 775,00	--	707 750		707 750	0	764 370
		СП - 8%			--	--				56 620	
102	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	1 172,69	26,32	2 345	53	346	1 952	4 641
		НР - 99%; СП - 8%			973,28	12,48	1 947	25		344	
103	2304-0501-0105 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	2 251,00	--	4 502		4 502	0	4 862
		СП - 8%			--	--				360	
104	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	фланец	24	1 551,80	116,08	37 243	2 786	2 230	32 201	75 000
		НР - 99%; СП - 8%			1 342,80	12,48	32 227	300		5 556	
105	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	10	1 019,81	63,36	10 198	634	612	8 862	20 585
		НР - 99%; СП - 8%			895,20	--	8 952			1 525	
106	2302-0103-0112 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80**	шт.	24	3 608,00	--	86 592		86 592	0	93 519
		СП - 8%			--	--				6 927	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	10	2 345,00	--	23 450		23 450	0	25 326
		СП - 8%			--	--				1 876	
108	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	4	1 375,37	900,51	5 501	3 602	0	2 818	8 985
		НР - 99%; СП - 8%			474,86	236,82	1 899	947		666	
109	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	3 520,00	--	14 080		14 080	0	15 206
		СП - 8%			--	--				1 126	
110	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0018	1 480 121,12	682 092,27	2 664	1 228	194	1 609	4 616
		НР - 99%; СП - 8%			689 976,00	213 217,13	1 242	384		342	
111	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,8	14 553,00	--	26 195		26 195	0	28 291
		СП - 8%			--	--				2 096	
112	2302-0101-0632 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	4	5 789,00	--	23 156		23 156	0	25 008
		СП - 8%			--	--				1 852	
113	2302-0101-0621 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	3 014,00	--	3 014		3 014	0	3 255
		СП - 8%			--	--				241	
114	2302-0101-0747 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	2	5 789,00	--	11 578		11 578	0	12 504
		СП - 8%			--	--				926	
115	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,1088	1 327 400,27	501 131,66	144 421	54 523	39 138	65 350	226 553
		НР - 99%; СП - 8%			466 548,40	140 161,24	50 760	15 250		16 782	
116	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	м2	34,7	164,05	2,57	5 693	89	4 494	774	6 984
		НР - 69%; СП - 8%			31,96	0,37	1 109	13		517	
117	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76**	м2	34,7	90,09	1,64	3 126	57	2 221	591	4 014
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	848	9		297	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3 631 694	212 598	3 029 104	439 535	4 396 927
							389 992	57 486		325 698	
		ИТОГО прямые затраты:	Тенге				3 631 694				
		Заработная плата	Тенге				447 478				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				3 029 104				
		Оборудование	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				439 535				
		Сметная прибыль	Тенге				325 698				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4 396 927				
		РАЗДЕЛ 4.Трубопроводы сети В1(кольцевая,тупиковая магистральные сети)									
		Трубопроводы									
137	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	2,846	449 321,74	147 141,86	1 278 770	418 766	38 944	928 051	2 383 367
		НР - 99%; СП - 8%			288 496,00	40 887,50	821 060	116 366		176 546	
139	1122-0701-0105 РСНБ РК	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	2,846	97 021,62	--	276 124		92 326	181 960	494 730
		НР - 99%; СП - 8%			64 581,00	--	183 798			36 647	
140	1122-0701-0103 РСНБ РК	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	2,3	67 935,18	--	156 251		32 471	122 542	301 097
		НР - 99%; СП - 8%			53 817,50	--	123 780			22 303	
		Земляные работы									
143	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	м3 грунта	13801,22	111,43	106,32	1 537 850	1 467 406	0	275 731	1 958 668
		НР - 72%; СП - 8%			5,10	22,64	70 444	312 516		145 086	
144	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	425,98	1 864,63	--	794 296		0	571 893	1 475 484
		НР - 72%; СП - 8%			1 864,63	--	794 296			109 295	
145	1123-0101-0101 РСНБ РК	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	215,84	2 998,83	155,05	647 267	33 466	402 671	218 353	934 870
		НР - 99%; СП - 8%			978,18	43,68	211 130	9 428		69 250	
146	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	142,12	810,65	--	115 209		0	82 951	214 013
		НР - 72%; СП - 8%			810,65	--	115 209			15 853	
147	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	м3 грунта	4125,28	111,43	106,32	459 674	438 618	0	82 418	585 459
		НР - 72%; СП - 8%			5,10	22,64	21 056	93 413		43 367	
148	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	4125,28	152,14	73,08	627 603	301 475	0	332 116	1 036 497
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	326 128	135 144		76 778	
149	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	9959,8	17,89	17,89	178 147	178 147	0	48 587	244 872
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,78		67 482		18 139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	9959,8	74,41 --	74,41 27,54	741 158	741 158 274 302	0	197 498 75 092	1 013 748
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6 812 349 2 666 901	3 579 036 1 008 651	566 412	3 042 099 788 356	10 642 803
		ИТОГО прямые затраты:	Тенге				6 812 349				
		Заработная плата	Тенге				3 675 552				
		Материалы	Тенге				566 412				
		Оборудование	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				3 042 099				
		Сметная прибыль	Тенге				788 356				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10 642 803				
		РАЗДЕЛ 5.Сервисные линии для подключения абонентов от водопроводных колодцев до границ домовладений									
		Трубопроводы									
151	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,47	279 619,47 205 524,00	72 644,15 19 749,54	131 421 96 596	34 143 9 282	682	104 820 18 899	255 140
152	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,47	57 361,94 53 817,50	-- --	26 960 25 294		1 666	25 041 4 160	56 162
		Земляные работы									
155	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7735	111,43 5,10	106,32 22,64	861 900 39 481	822 419 175 152	0	154 536 81 315	1 097 750
156	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	239	3 002,78 3 002,78	-- --	717 665 717 665		0	516 719 98 751	1 333 135
157	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	80	810,65 810,65	-- --	64 852 64 852		0	46 693 8 924	120 469
158	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2312	111,43 5,10	106,32 22,64	257 623 11 801	245 822 52 353	0	46 191 24 305	328 119
159	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2312	152,14 79,06	73,08 32,76	351 738 182 777	168 961 75 741	0	186 133 43 030	580 901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	5582	17,89	17,89	99 843	99 843	0	27 231	137 239
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,78		37 820		10 166	
161	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	5582	74,41	74,41	415 384	415 384	0	110 688	568 158
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,54		153 734		42 086	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2 927 386	1 786 572	2 348	1 218 052	4 477 073
							1 138 466	504 082		331 635	
		ИТОГО прямые затраты:	Тенге				2 927 386				
		Заработная плата	Тенге				1 642 549				
		Материалы	Тенге				2 348				
		Оборудование	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				1 218 052				
		Сметная прибыль	Тенге				331 635				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4 477 073				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				19 516 804				19 516 804
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4 195 359				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5 578 206			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1 570 219			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3 597 864		
		- Накладные расходы	Тенге							4 699 686	
		- Сметная прибыль	Тенге							1 445 689	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				19 516 804				19 516 804
		в т.ч. Оборудование					0				
		Временные здания и сооружения 2%					390 336				
		Итого по главам 1-8:	Тенге				19 907 140				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных	Тенге				591 242				
		Итого по главам 1-9:	Тенге				20 498 382				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				409 968				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				20 908 350				
		Тоже в текущих ценах на 2020 года- 100 %, К=1,049901	Тенге				21 951 697				
		Понижающий коэффициент, согласно Договору 0,9	Тенге				19 756 527,44				
		Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге				2 370 783,29				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				22 127 310,73				

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

И.о. Руководителя _____ **Ж.О.Пиримжанов**

Авторский надзор ТОО «Т-Строй-Проект» ГИП _____ **М.А.Жумабаев**

Технадзор ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Аттестованный эксперт _____ **Р.А. Кантарбаев**

Подрядчик АО "АК Актюбводстрой"

Генеральный директор _____ **С.К. Бердинбаев С.К**