Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Наименование стройки: Строительство водозаборных сооружений, водопроводной сети и сервисных линий села Каракемер Кордайского района Жамбылской области
Договор: №74 от 12.10.2020г

С П Р А В К А №2 от 16.11.2020г.
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020 года.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
			74	13.10.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	350 000 000	-	-		-	-	-	-	16 071 429	
За отчетный период	**150 000 000**	**133 928 571**							**16 071 429**	**150 000 000**

Заказчик:
И.о. руководителя
КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата
Кордайского района Жамбылской области"

Карипбай Е. Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

Калмагамбетова Ж.Б.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ЖАМБЫЛ ЖОБА"

Тұрысбек Н.Н.

Технический надзор
Директор ТОО "САФА ИНЖИНИРИНГ"

Алтынбеков Г.Т.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
ДОГОВОР №74 от 13.10.2020г
Наименование стройки: Строительство водозаборных сооружений, водопроводной сети и сервисных линий села Каракемер Кордайского района Жамбылской области

Акт выполненных работ №2
за ноябрь 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 06-01-01										
		Посельковая сеть В1										
		Земляные работы										
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка буль,дозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/срезка растительного слоя/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	89,6		26,29 --	26,29 10,19	2355,58 --	2355,58 912,67	--	657,12 241,02	3253,72
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка буль,дозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	89,6		22,75 --	22,75 8,82	2038,65 --	2038,65 789,87	--	568,71 208,59	2815,95
3	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка буль,дозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/восстановление растительного слоя/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	89,6		45,51 --	45,51 17,63	4077,30 --	4077,30 1579,74	--	1137,41 417,18	5631,89
4	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7595,5655		213,53 9,90	203,63 77,14	1621876,54 75174,83	1546701,71 585923,44	--	475990,76 167829,38	2265696,68
5	Е11-010101-0406 1101-0101-0406 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	233,2254		294,94 13,62	281,32 106,57	68788,25 3176,53	65611,72 24855,11	--	20182,78 7117,68	96088,71
6	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	237,692		1980,72 1980,72	-- --	470801,30 470801,30	-- --	--	338976,93 64782,26	874560,49
8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1491,4681		841,75 841,75	-- --	1255446,26 1255446,26	-- --	--	903921,30 172749,40	2332117,00

9	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6374,5095	18,16	18,16	115786,59	115786,59	--	32300,10	159933,62
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,04	--	44861,25		11846,94	
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6374,5095	156,87	74,79	999945,40	476725,66	--	532858,00	1655427,67
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	523219,74	216860,81		122624,27	
11	Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	207,6494	350,33	319,77	72745,07	66401,00	19,89	22478,25	102841,19
		НР - 72%; СП - 8%			30,46	119,89	6324,17	24895,63		7617,87	
12	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	363,38645	127,00	--	46150,08	--		--	49842,09
		СП - 8%			--	--	--	--		3692,01	
13	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	207,6494	20,63	17,52	4284,26	3638,39	19,89	1465,77	6210,02
		НР - 72%; СП - 8%			3,01	6,79	625,97	1409,81		460,00	
		Трубопроводы									
15	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,883	347138,79	105411,35	1000801,13	303900,92	6721,54	767937,39	1910237,60
		НР - 99%; СП - 8%			239396,00	29662,04	690178,67	85515,66		141499,08	
16	С123-010501-1112 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2921,83	1359,00	--	3970767,00	--	3970767,00	--	4288428,33
		СП - 8%			--	--	--	--		317661,36	
17	Е11-220501-0109 1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,28962	804587,45	303618,45	233024,62	87933,98	--	168937,06	434118,61
		НР - 99%; СП - 8%			500969,00	88228,90	145090,64	25552,85		32156,93	
19	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,766015	1010711,28	507623,03	774220,00	388846,86	14336,70	477679,33	1352051,27
		НР - 99%; СП - 8%			484372,30	145516,63	371036,45	111467,92		100151,95	
20	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	252,9	2623,00	--	663356,70	--	663356,70	--	716425,24
		СП - 8%			--	--	--	--		53068,54	
24	С123-020803-0204 2302-0803-0204 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	20	245111,00	--	4902220,00	--	4902220,00	--	5294397,60
		СП - 8%			--	--	--	--		392177,60	

25	С123-020803-0302 2302-0803-0302 РСНБ РК 2015	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88 *СП - 8%*	шт.	11	250403,00 --	--	2754433,00 --	--	2754433,00	-- 220354,64	2974787,64
41	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	20	2368,00 --	--	47360,00 --	--	47360,00	-- 3788,80	51148,80
42	С123-020303-6606 2302-0303-6606 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 *СП - 8%*	шт.	10	1837,00 --	--	18370,00 --	--	18370,00	-- 1469,60	19839,60
43	С123-020103-2809 2302-0103-2809 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 *СП - 8%*	шт.	2	2915,00 --	--	5830,00 --	--	5830,00	-- 466,40	6296,40
45	С123-041001-0209 2304-1001-0209 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 33423-2015 *СП - 8%*	шт.	2	77158,00 --	--	154316,00 --	--	154316,00	-- 12345,28	166661,28
47	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	4	2630,00 --	--	10520,00 --	--	10520,00	-- 841,60	11361,60
		Колодец диам 1500мм-203 шт (15 мокрый)									
48	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	122,61	2348,53 266,42	149,43 49,55	287953,67 32665,63	18322,09 6075,47	236965,94	36416,64 25949,62	350319,93
49	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	109,9148	21928,80 9994,08	9142,72 3652,93	2410299,67 1098497,30	1004920,24 401511,07	306882,13	1485008,29 311624,64	4206932,60
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	100063 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226 24,840745	2379,00				59096,13		
26.2	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133 14,618668	13636,00				199340,16		
50	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	16	21807,00 --	--	348912,00 --	--	348912,00	-- 27912,96	376824,96
51	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 *СП - 8%*	шт.	16	22474,00 --	--	359584,00 --	--	359584,00	-- 28766,72	388350,72

52	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	185	15405,00	--	2849925,00	--	2849925,00	--	3077919,00
		СП - 8%			--	--	--	--		227994,00	
53	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	15	9825,00	--	147375,00	--	147375,00	--	159165,00
		СП - 8%			--	--	--	--		11790,00	
54	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	38	3412,00	--	129656,00	--	129656,00	--	140028,48
		СП - 8%			--	--	--	--		10372,48	
56	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	85	2004,00	--	170340,00	--	170340,00	--	183967,20
		СП - 8%			--	--	--	--		13627,20	
58	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	61	20883,00	--	1273863,00	--	1273863,00	--	1375772,00
		СП - 8%			--	--	--	--		101909,04	
64	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,045	287770,69	73632,53	12949,68	3313,46	29,53	10424,15	25243,74
		НР - 99%; СП - 8%			213482,00	20505,73	9606,69	922,76		1869,91	
65	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	438119,30	69127,28	1314,36	207,38	27,68	1140,98	2651,77
		НР - 99%; СП - 8%			359766,00	24402,92	1079,30	73,21		196,43	
66	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	444	1405,35	912,28	623976,29	405051,43	--	324816,82	1024696,55
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	218924,86	109172,94		75903,45	
67	С123-010501-1107 2301-0501-1107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	45,45	294,00	--	13362,30	--	13362,30	--	14431,28
		СП - 8%			--	--	--	--		1068,98	
68	С123-010201-0136 2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	724,00	--	2180,69	--	2180,69	--	2355,14
		СП - 8%			--	--	--	--		174,46	
69	С123-020301-0734 2302-0301-0734 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 110x2, PN 16/адаптер/	шт.	444	3148,00	--	1397712,00	--	1397712,00	--	1509529,00
		СП - 8%			--	--	--	--		111816,96	
		Колодец водопроводный 2500x2000-1шт									

75	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	2,08	53265,00	--	110791,20	--	110791,20	--	119654,50
		СП - 8%			--	--	--	--		8863,30	
76	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	4	3412,00	--	13648,00	--	13648,00	--	14739,84
		СП - 8%			--	--	--	--		1091,84	
77	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2004,00	--	4008,00	--	4008,00	--	4328,64
		СП - 8%			--	--	--	--		320,64	
78	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20883,00	--	41766,00	--	41766,00	--	45107,28
		СП - 8%			--	--	--	--		3341,28	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								37802208,38
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4901864,85				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4495813,15			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1642391,60			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19955300,84		
		- Перевозка грузов	Тенге				46150,08				
		- Накладные расходы	Тенге							5602916,79	
		- Сметная прибыль	Тенге							2800163,66	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02-01

Сервисные линии

		Земляные работы									
1	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	59155,083	213,53	203,63	12631349,38	12045879,69	--	3707067,33	17645490,04
		НР - 72%; СП - 8%			9,90	77,14	585469,69	4563234,93		1307073,34	
2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	1289,982	1980,72	--	2555093,15	--	--	1839667,07	4746341,00
		НР - 72%; СП - 8%			1980,72	--	2555093,15	--		351580,82	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9906,09	841,75	--	8338471,07	--	--	6003699,17	15489543,86
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	8338471,07	--		1147373,62	
4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	49634,623	18,16	18,16	901563,29	901563,29	--	251502,21	1245310,74
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,04	--	349308,62		92245,24	

5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	49634,623	156,87 82,08	74,79 34,02	7785997,18 4074009,86	3711987,32 1688569,87	--	4149057,41 954804,37	12889858,95
6	Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1444,35	350,33 30,46	319,77 119,89	505993,94 43989,12	461866,44 173166,88	138,37	156352,32 52987,70	715333,96
7	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т	2527,6125	127,00 --	--	321006,79 --	-- --		-- 25680,54	346687,33
8	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1444,35	20,63 3,01	17,52 6,79	29800,06 4354,08	25307,61 9806,27	138,37	10195,45 3199,64	43195,15
		Трубопроводы									
14	С123-041013-0603 2304-1013-0603 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 25, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	10	9761,00 --	--	97610,00 --	-- --	97610,00	-- 7808,80	105418,80
15	С123-041013-0604 2304-1013-0604 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 32, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	54	7118,00 --	--	384372,00 --	-- --	384372,00	-- 30749,76	415121,76
16	С123-041013-0605 2304-1013-0605 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 40, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	64	9215,00 --	--	589760,00 --	-- --	589760,00	-- 47180,80	636940,80
17	С123-041013-0606 2304-1013-0606 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 50, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	37	11360,00 --	--	420320,00 --	-- --	420320,00	-- 33625,60	453945,60
18	С123-041013-0607 2304-1013-0607 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 65, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	13	15525,00 --	--	201825,00 --	-- --	201825,00	-- 16146,00	217971,00
19	С123-020103-0304 2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	20	749,00 --	--	14980,00 --	-- --	14980,00	-- 1198,40	16178,40
20	С123-020103-0305 2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	108	1148,00 --	--	123984,00 --	-- --	123984,00	-- 9918,72	133902,72
21	С123-020103-0306 2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	128	1359,00	--	173952,00	--	173952,00	--	187868,16

		СП - 8%			--	--	--	--		13916,16	
22	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	74	1672,00	--	123728,00	--	123728,00	--	133626,24
		СП - 8%			--	--	--	--		9898,24	
23	С123-020103-0308 2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	26	2173,00	--	56498,00	--	56498,00	--	61017,84
		СП - 8%			--	--	--	--		4519,84	
24	С123-020301-0707 2302-0301-0707 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16	шт.	10	167,00	--	1670,00	--	1670,00	--	1803,60
		СП - 8%			--	--	--	--		133,60	
25	С123-020301-0710 2302-0301-0710 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 32x1/2, PN 16	шт.	54	146,00	--	7884,00	--	7884,00	--	8514,72
		СП - 8%			--	--	--	--		630,72	
26	С123-020301-0714 2302-0301-0714 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 40x1, PN 16	шт.	64	386,00	--	24704,00	--	24704,00	--	26680,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1976,32	
27	С123-020301-0718 2302-0301-0718 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 50x1, PN 16	шт.	37	480,00	--	17760,00	--	17760,00	--	19180,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1420,80	
28	С123-020301-0722 2302-0301-0722 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 63x1 1/4, PN 16	шт.	13	580,00	--	7540,00	--	7540,00	--	8143,20
		СП - 8%			--	--	--	--		603,20	
		Водомерный узел									
49	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	13,36	287770,69	73632,53	3844616,42	983730,60	8766,30	3094815,31	7494586,27
		НР - 90%; СП - 8%			213482,00	20505,73	2852119,52	273956,55		555154,54	
50	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,101	305192,19	83264,47	30824,41	8409,71	105,21	24400,25	59642,64
		НР - 90%; СП - 8%			220886,00	23140,95	22309,49	2337,24		4417,97	
52	С123-010501-1402 2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	11998,8	124,00	--	1487851,20	--	1487851,20	--	1606879,30
		СП - 8%			--	--	--	--		119028,10	

53	С123-010501-1403 2301-0501-1403 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	611,757	184,00	--	112563,29	--	112563,29	--	121568,35
		СП - 8%			--	--	--	--		9005,06	
54	С123-010501-1105 2301-0501-1105 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 40х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	527,22	200,00	--	105444,00	--	105444,00	--	113879,52
		СП - 8%			--	--	--	--		8435,52	
55	С123-010501-1107 2301-0501-1107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 50х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	226,24	294,00	--	66514,56	--	66514,56	--	71835,72
		СП - 8%			--	--	--	--		5321,16	
56	С123-010501-1109 2301-0501-1109 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	127,26	453,00	--	57648,78	--	57648,78	--	62260,68
		СП - 8%			--	--	--	--		4611,90	
57	С123-010501-1110 2301-0501-1110 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 75х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16,16	624,00	--	10083,84	--	10083,84	--	10890,55
		СП - 8%			--	--	--	--		806,71	
		Футляры									
73	С123-010501-1117 2301-0501-1117 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 200х9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	58,176	4454,00	--	259115,90	--	259115,90	--	279845,18
		СП - 8%			--	--	--	--		20729,27	
74	С123-010501-1115 2301-0501-1115 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	73,124	2854,00	--	208695,90	--	208695,90	--	225391,57
		СП - 8%			--	--	--	--		16695,67	
75	С123-010501-1113 2301-0501-1113 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 125х6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	207,353	1720,00	--	356647,16	--	356647,16	--	385178,93
		СП - 8%			--	--	--	--		28531,77	
76	С123-010501-1111 2301-0501-1111 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 90х4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	67,613	911,00	--	61595,44	--	61595,44	--	66523,08
		СП - 8%			--	--	--	--		4927,64	
		Колодец диам 1500мм-205 шт									
78	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	329,05	2348,53	149,43	772784,88	49171,22	635948,49	97731,79	940158,01
		НР - 94%; СП - 8%			266,42	49,55	87665,17	16304,82		69641,33	
80	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	164	21807,00	--	3576348,00	--	3576348,00	--	3862455,84
		СП - 8%			--	--	--	--		286107,84	

81	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	164	22474,00	--	3685736,00	--	3685736,00	--	3980594,88
		СП - 8%			--	--	--	--		294858,88	
82	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	328	15405,00	--	5052840,00	--	5052840,00	--	5457067,20
		СП - 8%			--	--	--	--		404227,20	
83	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	164	3412,00	--	559568,00	--	559568,00	--	604333,44
		СП - 8%			--	--	--	--		44765,44	
84	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	164	2004,00	--	328656,00	--	328656,00	--	354948,48
		СП - 8%			--	--	--	--		26292,48	
86	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	205	20883,00	--	4281015,00	--	4281015,00	--	4623496,20
		СП - 8%			--	--	--	--		342481,20	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								85869612,86
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18563481,14				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18187915,90			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7076685,19			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23102006,81		
		- Перевозка грузов	Тенге				321006,79				
		- Накладные расходы	Тенге							19334488,31	
		- Сметная прибыль	Тенге							6360711,92	

		Всего по акту										123 671 821
		в том числе оборудования										-
		Временные здания и сооружения (2,9 %)										3 586 483
		Итого с временными зданиями и сооружениями										127 258 303
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 0,9%										1 145 325
		Итого с зимними удорожаниями										128 403 628
		Непредвиденные работы и затраты 2%										2 568 073
		Итого с непредвиденными затратами										130 971 701
		Итого в текущих ценах 2020 года-55%										72 034 435
		Итого в текущих ценах 2021 года-45%										58 937 265
		В том числе в тек.ценах на 2020 г.-55%, К=1										72 034 435
		НДС на 2020 год, -(12 %)										8 644 132
		Итого в текущих ценах на 2020 г.										80 678 568
		в том числе в текущих ценах на 2021 г.-45% , К=1,0501698										61 894 136
		НДС на 2021 год, -(12 %)										7 427 296
		Итого в текущих ценах на 2021 г.										69 321 432
		Налог на добавленную стоимость-12%										16 071 429
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										150 000 000

Заказчик: **Подрядчик:**

И.о. руководителя
КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Кордайского района Жамбылской области"

_____ Карипбай Е. Б.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ЖАМБЫЛ ЖОБА"

_____ Турысбек Н.Н.

Директор ТОО "Байсын-А"

_____ Калмагамбетова Ж.Б.

Технический надзор
Директор ТОО "САФА ИНЖИНИРИНГ"

_____ Алтынбеков Г.Т.