**Заказчик:** ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
**Подрядчик:** ТОО "KazConstructionGroup"

**Типовая межведомственная форма №КС - 3**
**Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г. №170**

Наименование объекта: " Строительство водораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области"
Договор подряда: № 12 от 19.11.2019 года, дополнительное соглашение № 1 от 23.04.2020 года

# С П Р А В К А
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за **июнь** 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 12 | 19.11.2019 г. | | | | |

тенге

| Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | Стоимость работ и затрат | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Из графы 1 | | | | | | | | |
| | | в отчетном месяце без НДС | СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.) | Из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметн. баз. ценах 2001г.) | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего (по стройке) | 152 473 480,00 | 91 055 473,21 | | | | | | | 10 926 656,79 | 101 982 130,00 |
| в т.ч. Акт № 6 | | 91 055 473,21 | | | | | | | 10 926 656,79 | 101 982 130,00 |
| К оплате | | 91 055 473,21 | | | | | | | 10 926 656,79 | 101 982 130,00 |
| **Итого к оплате:** | **сто один миллион девятьсотвосемьдесят две тысячи сто тридцать тенге** | | | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "KazConstructionGroup"**
**БИН 021040000550**

Директор _____ Мухамбедиев М.К.

**Принял (Заказчик)**
**ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"**
**БИН 190640007124**

Руководитель _____ Танылов М.Б.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование стройки - Строительство водораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области

# Акт выполненных работ № 6

## от 16 июня за июнь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.04.2018 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-1. Эксплутационная скважина № 5 | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 п.1 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 2 | 1367,52 | -- | 2735 | -- | -- | 1969 | 5081 |
| | | | | | 1367,52 | -- | 2735 | -- | | 376 | |
| 2 | Е11-040101-0202<br>1104-0101-0202 РСНБ РК 2015 п.2<br>ТЧ 04 п.3.8 Кзтр=1,7 | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы /суглинок/, Применение долот диаметром до 450 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,7; к времени эксплуатации машин - 1,7 | м бурения | 3 | 6310,81 | 3189,66 | 18932 | 9569 | 5422 | 5962 | 26886 |
| | | | | | 1313,71 | 1024,43 | 3941 | 3073 | | 1992 | |
| 3 | Е11-040101-0202<br>1104-0101-0202 РСНБ РК 2015 п.3<br>ТЧ 04 п.3.8 Кзтр=1,7 | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы /песок кварцевый/, Применение долот диаметром до 450 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,7; к времени эксплуатации машин - 1,7 | м бурения | 16 | 6310,81 | 3189,66 | 100973 | 51035 | 28919 | 31799 | 143393 |
| | | | | | 1313,71 | 1024,43 | 21019 | 16391 | | 10622 | |
| 4 | Е11-040101-0206<br>1104-0101-0206 РСНБ РК 2015 п.4<br>ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1 | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 6 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1 | м бурения | 21 | 21470,06 | 10440,43 | 450871 | 219249 | 132450 | 136250 | 634091 |
| | | | | | 4722,50 | 2910,56 | 99172 | 61122 | | 46970 | |
| 5 | Е11-040101-0202<br>1104-0101-0202 РСНБ РК 2015 п.5<br>ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1 | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1 /песок/ | м бурения | 10 | 3458,75 | 2063,90 | 34587 | 20639 | 5448 | 12860 | 51243 |
| | | | | | 850,05 | 662,87 | 8500 | 6629 | | 3796 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е11-040101-0206<br>1104-0101-0206 РСНБ РК 2015 п.6<br>ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1 | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 6 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1 | м бурения | 5 | 21470,06<br>4722,50 | 10440,43<br>2910,56 | 107350<br>23612 | 52202<br>14553 | 31536 | 32441<br>11183 | 150974 |
| 7 | Е11-040201-0104<br>1104-0201-0104 РСНБ РК 2015 п.7<br>ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 | Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2 | м закрепленной скважины | 19 | 2490,82<br>989,52 | 1484,79<br>357,35 | 47326<br>18801 | 28211<br>6790 | 314 | 21752<br>5526 | 74604 |
| 8 | Е11-040201-0707<br>1104-0201-0707 РСНБ РК 2015 п.8 | Трубы обсадные наружным диаметром 377 мм. Сварка | сварка | 6 | 2987,50<br>1614,40 | 924,70<br>21,96 | 17925<br>9686 | 5548<br>132 | 2691 | 8345<br>2102 | 28372 |
| 9 | Е11-040401-0101<br>1104-0401-0101 РСНБ РК 2015 п.9 | Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения | м труб | 55 | 978,97<br>308,56 | 637,39<br>156,27 | 53844<br>16971 | 35057<br>8595 | 1816 | 21731<br>6046 | 81620 |
| 10 | Е11-040501-0101<br>1104-0501-0101 РСНБ РК 2015 п.10 | Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания | сутки откачки | 5 | 299872,78<br>71453,10 | 228419,68<br>62904,78 | 1499364<br>357266 | 1142098<br>314524 | -- | 571021<br>165631 | 2236016 |
| 11 | Е11-040501-0201<br>1104-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 п.11 | Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения | сутки откачки | 4 | 119088,60<br>51492,00 | 67596,60<br>17706,60 | 476354<br>205968 | 270386<br>70826 | -- | 235275<br>56930 | 768560 |
| 12 | С123-010303-0179<br>2301-0303-0179 РСНБ РК 2015 п.12 | Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 377, толщина стенки 12,0 мм | м | 19,076 | 36564,00<br>-- | --<br>-- | 697495<br>-- | --<br>-- | 697495 | --<br>55800 | 753294 |
| 13 | С123-010303-0140<br>2301-0303-0140 РСНБ РК 2015 п.13 | Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм | м | 45,18 | 13610,00<br>-- | --<br>-- | 614900<br>-- | --<br>-- | 614900 | --<br>49192 | 664092 |
| 14 | С124-030101-2801<br>2403-0101-2801 РСНБ РК 2015 прим. п.14 | Фильтры для скважин на воду, тип ТП-10Ф4В | шт. | 1 | 40118,00<br>-- | --<br>-- | 40118<br>-- | --<br>-- | 40118 | --<br>3209 | 43327 |
| 15 | Е11-040401-0301<br>1104-0401-0301 РСНБ РК 2015 п.15 | Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия | м3 | 1,56 | 14184,78<br>10476,60 | --<br>-- | 22128<br>16343 | --<br>-- | 5785 | 15892<br>2882 | 38902 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тонн | | | | 4183903<br>784016 | 1833903<br>502634 | 1566894<br>-- | 1093297<br>422257 | 5700155 |

## РАЗДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-03 - Водовод

*Снятие и восстановление ПРС*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е11-010104-0105<br>1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.13 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 3694,2 | 22,97<br>-- | 22,97<br>8,63 | 84848<br>-- | 84848<br>31879 | -- | 22953<br>8624 | 116425 |
| 17 | Е11-010104-0113<br>1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 п.14 К=2 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 3694,2 | 39,76<br>-- | 39,76<br>14,94 | 146865<br>-- | 146865<br>55180 | -- | 39729<br>14928 | 201522 |
| 18 | Е11-010104-0105<br>1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.15 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 3694,2 | 22,97<br>-- | 22,97<br>8,63 | 84848<br>-- | 84848<br>31879 | -- | 22953<br>8624 | 116425 |
| 19 | Е11-010104-0113<br>1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 п.16 К=2 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 3694,2 | 39,76<br>-- | 39,76<br>14,94 | 146865<br>-- | 146865<br>55180 | -- | 39729<br>14928 | 201522 |
| | | *Земляные работы* | | | | | | | | | |
| 20 | Е11-010101-0314<br>1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 п.17 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 9296,5 | 186,74<br>8,84 | 177,90<br>39,23 | 1736061<br>82214 | 1653847<br>364655 | -- | 321746<br>164625 | 2222431 |
| 21 | Е11-010102-0318<br>1101-0102-0318 РСНБ РК 2015 п.18 | Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 1691,6 | 653,35<br>21,96 | 631,15<br>155,17 | 1105215<br>37148 | 1067661<br>262493 | 406 | 215741<br>105676 | 1426633 |
| 22 | С341-020101-1010<br>4102-0101-1010 РСНБ РК 2015 п.19 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 3298,62 | 411,00<br>-- | --<br>-- | 1355733<br>-- | --<br>-- | | --<br>108459 | 1464191 |
| 23 | Е11-010102-0604<br>1101-0102-0604 РСНБ РК 2015 п.20 | Грунты 5-6 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 1691,6 | 47,71<br>-- | 47,50<br>17,84 | 80698<br>-- | 80343<br>30177 | 355 | 21728<br>8194 | 110620 |
| 24 | Е11-010101-0318<br>1101-0101-0318 РСНБ РК 2015 п.21 | Грунты 6 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 1268,8 | 490,75<br>23,22 | 467,52<br>103,08 | 622657<br>29466 | 593191<br>130792 | -- | 115386<br>59043 | 797087 |
| 25 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 п.22 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 23,1 | 1367,52<br>1367,52 | --<br>-- | 31590<br>31590 | --<br>-- | -- | 22745<br>4347 | 58681 |
| 26 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 п.23<br>ТП 01 табл. 11 п.3.159 К=пр 1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Дополнительно на каждые последующие 2 м глубины. Разработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда = 5,2 | м3 грунта | 85,2 | 1641,02<br>1641,02 | --<br>-- | 140636<br>140636 | --<br>-- | -- | 101258<br>19351 | 261245 |
| 27 | Е11-010205-0903<br>1101-0205-0903 РСНБ РК 2015 п.24 | Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками | м3 грунта | 109,9 | 8454,47<br>5032,71 | 3421,76<br>1504,26 | 929146<br>553095 | 376051<br>165318 | -- | 517257<br>115712 | 1562116 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Е11-010102-0318<br>1101-0102-0318 РСНБ РК 2015 п.25 | Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 109,9 | 653,35<br>21,96 | 631,15<br>155,17 | 71804<br>2413 | 69364<br>17054 | 27 | 14016<br>6866 | 92686 |
| 29 | С341-020101-1010<br>4102-0101-1010 РСНБ РК 2015 п.26 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 214,305 | 411,00<br>-- | --<br>-- | 88079<br>-- | --<br>-- | | --<br>7046 | 95126 |
| 30 | Е11-010102-0604<br>1101-0102-0604 РСНБ РК 2015 п.27 | Грунты 5-6 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 109,9 | 47,71<br>-- | 47,50<br>17,84 | 5243<br>-- | 5220<br>1961 | 23 | 1412<br>532 | 7187 |
| 31 | Е11-230101-0101<br>1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.28 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 190,3 | 2554,43<br>859,86 | 149,07<br>38,43 | 486107<br>163631 | 28367<br>7313 | 294109 | 169235<br>52427 | 707770 |
| 32 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 п.29 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 1501,3 | 649,59<br>649,59 | --<br>-- | 975229<br>975229 | --<br>-- | -- | 702165<br>134192 | 1811586 |
| 33 | С121-010401-0101<br>2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 п.30 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 1501,3 | 1405,00<br>-- | --<br>-- | 2109327<br>-- | --<br>-- | 2109327 | --<br>168746 | 2278073 |
| 34 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 п.31 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 1501,3 | 132,66<br>69,55 | 63,11<br>28,82 | 199158<br>104418 | 94740<br>43271 | -- | 106337<br>24440 | 329934 |
| 35 | Е11-010104-0405<br>1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 п.32 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 9515,3 | 15,87<br>-- | 15,87<br>5,96 | 150996<br>-- | 150996<br>56732 | -- | 40847<br>15347 | 207191 |
| 36 | Е11-010104-0406<br>1101-0104-0406 РСНБ РК 2015 п.33 прим. | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 /5 группа/ | м3 грунта | 1268,8 | 18,08<br>-- | 18,08<br>6,79 | 22943<br>-- | 22943<br>8620 | -- | 6206<br>2332 | 31481 |
| | | *Трубы полиэтиленовые* | | | | | | | | | |
| 37 | Е11-220501-0105<br>1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.73 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | 2,04 | 393775,28<br>253916,95 | 131598,96<br>35059,62 | 791488<br>510371 | 264514<br>72279 | 16603 | 576823<br>109465 | 1477777 |
| 38 | С123-010501-1015<br>2301-0501-1015 РСНБ РК 2015 п.74 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 2957,3 | 2436,00<br>-- | --<br>-- | 4935521<br>-- | --<br>-- | 4935521 | --<br>395626 | 5436939 |
| 39 | С123-010501-1316<br>2301-0501-1316 РСНБ РК 2015 п.75 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 121,32 | 3644,00<br>-- | --<br>-- | 489499<br>-- | --<br>-- | 489499 | --<br>39160 | 528658 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Проклад труб методом ГНБ* | | | | | | | | | |
| 40 | Е11-010101-0314<br>1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 п.85 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 259,38 | 186,74 | 177,90 | 48438 | 46144 | -- | 8977 | 62008 |
| | | | | | 8,84 | 39,23 | 2294 | 10174 | | 4593 | |
| 41 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 п.86 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 4,62 | 1367,52 | -- | 6318 | -- | -- | 4549 | 11736 |
| | | | | | 1367,52 | -- | 6318 | -- | | 869 | |
| 42 | Е11-010104-0405<br>1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 п.87 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 237,6 | 15,87 | 15,87 | 3770 | 3770 | -- | 1020 | 5174 |
| | | | | | -- | 5,96 | -- | 1417 | | 383 | |
| 43 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 п.88 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 26,4 | 713,45 | -- | 18835 | -- | -- | 13561 | 34988 |
| | | | | | 713,45 | -- | 18835 | -- | | 2592 | |
| 44 | ПРАЙС-ЛИСТ п.89Россия ООО "ПодземБурСтрой" | Пересечение с автомобильной дорогой (закрытым способом ГНБ) в скальных грунтах | м | 133 | 142830,00 | -- | 18996390 | -- | 18996390 | -- | 20516101 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1519711 | |
| | | | ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА № 1 | | | | | | | | |
| 45 | С123-010501-1422<br>2301-0501-1422 РСНБ РК 2015 п.109 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 355x26,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 133,532 | 20558,00 | -- | 2745151 | -- | 2745151 | -- | 2964763 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 219612 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 38619260 | 4920577 | 29597214 | 3086373 | 45042086 |
| | | | | | | | 2657659 | 1346373 | -- | 3336450 | |
| | | РАЗДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-09-1 - Резервуары. АС | | | | | | | | | |
| | | *Фундаменты* | | | | | | | | | |
| 46 | Е11-110101-0102<br>1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 п.12 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 514 | 223,08 | 27,85 | 114664 | 14315 | 69266 | 33887 | 160435 |
| | | | | | 60,47 | 9,66 | 31083 | 4966 | | 11884 | |
| 47 | Е11-060101-0115<br>1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 п.13 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 21,02 | 19732,08 | 1613,99 | 414768 | 33926 | 346264 | 37599 | 488557 |
| | | | | | 1645,01 | 320,62 | 34578 | 6739 | | 36189 | |
| 48 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 п.14 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,7749 | 166926,58 | 892,86 | 113118 | 6949 | 1972 | 97283 | 227233 |
| | | | | | 15512,72 | 266,73 | 105097 | 1897 | | 16832 | |
| 49 | СТ11-[illegible]<br>2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 п.15 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,7749 | 206623,00 | -- | 1599850 | -- | 1599850 | -- | 1711838 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 111988 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Е11-060301-0408<br>1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 п.16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,34048 | 223147,35 | 1171,35 | 75977 | 399 | 55652 | 18277 | 101794 |
| | | | | | 58522,00 | 465,93 | 19926 | 159 | | 7540 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 2118378 | 54689 | 1873004 | 187046 | 2489857 |
| | | | | | | | 190684 | 13672 | -- | 184433 | |
| | | РАЗДЕЛ 4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-12 - Наружные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть | | | | | | | | | |
| | | *Снятие и восстановление ПРС* | | | | | | | | | |
| 51 | Е11-010104-0105<br>1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.10 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 2860,8 | 22,97 | 22,97 | 65707 | 65707 | -- | 17775 | 90160 |
| | | | | | -- | 8,63 | -- | 24687 | | 6679 | |
| 52 | Е11-010104-0113<br>1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 п.11 К=2 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 2860,8 | 39,76 | 39,76 | 113733 | 113733 | -- | 30767 | 156059 |
| | | | | | -- | 14,94 | -- | 42731 | | 11560 | |
| 53 | Е11-010104-0105<br>1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.12 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 2860,8 | 22,97 | 22,97 | 65707 | 65707 | -- | 17775 | 90160 |
| | | | | | -- | 8,63 | -- | 24687 | | 6679 | |
| 54 | Е11-010104-0113<br>1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 п.13 К=2 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 2860,8 | 39,76 | 39,76 | 113733 | 113733 | -- | 30767 | 156059 |
| | | | | | -- | 14,94 | -- | 42731 | | 11560 | |
| | | *Земляные работы* | | | | | | | | | |
| 55 | Е11-010101-0313<br>1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 п.14 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 12458,3 | 147,90 | 140,90 | 1842612 | 1755335 | -- | 341503 | 2358845 |
| | | | | | 7,01 | 31,07 | 87278 | 387032 | | 174729 | |
| 56 | Е11-010205-0301<br>1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 п.15<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 157,2 | 1257,41 | -- | 197665 | -- | -- | 142318 | 367182 |
| | | | | | 1257,41 | -- | 197665 | -- | | 27199 | |
| 57 | Е11-010102-0317<br>1101-0102-0317 РСНБ РК 2015 п.16 | Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 1012,5 | 512,61 | 495,17 | 519022 | 501355 | 192 | 101341 | 669992 |
| | | | | | 17,26 | 121,75 | 17475 | 123276 | | 49629 | |
| 58 | С341-020101-1010<br>4102-0101-1010 РСНБ РК 2015 п.17 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 1971,375 | 511,07 | -- | 811468 | -- | | -- | 876386 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 64917 | |
| 59 | Е11-010102-0301<br>1101-0102-0301 РСНБ РК 2015 п.18 | Грунты 5-й группы. Работа на отвале | м3 грунта | 1012,5 | 47,71 | 47,50 | 48301 | 48089 | 212 | 13005 | 66211 |
| | | | | | -- | 17,84 | -- | 18062 | | 4905 | |
| 60 | Е11-010205-0903<br>1101-0205-0903 РСНБ РК 2015 п.19 | Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками | м3 грунта | 29,7 | 8454,47 | 3421,76 | 251098 | 101626 | -- | 139787 | 422155 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5032,71 | 1504,26 | 149471 | 44677 | | 31271 | |
| 61 | Е11-010102-0317<br>1101-0102-0317 РСНБ РК 2015 п.20 | Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 57,915 | 512,61 | 495,17 | 29688 | 28678 | 10 | 5797 | 38324 |
| | | | | | 17,26 | 121,75 | 1000 | 7051 | | 2839 | |
| 62 | С341-020101-1010<br>4102-0101-1010 РСНБ РК 2015 п.21 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 57,915 | 411,00 | -- | 23803 | -- | | -- | 25707 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1904 | |
| 63 | Е11-010101-0314<br>1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 п.22 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 705,8 | 186,74 | 177,90 | 131804 | 125562 | -- | 24427 | 168729 |
| | | | | | 8,84 | 39,23 | 6242 | 27685 | | 12498 | |
| 64 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 п.23 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 495,4 | 649,59 | -- | 321807 | -- | -- | 231701 | 597788 |
| | | | | | 649,59 | -- | 321807 | -- | | 44281 | |
| 65 | С121-010401-0101<br>2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 п.24 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 544,94 | 1405,00 | -- | 765641 | -- | 765641 | -- | 826892 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 61251 | |
| 66 | Е11-010102-0314<br>1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 п.25 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 912,2 | 248,40 | 239,93 | 226588 | 218860 | 91 | 44245 | 292500 |
| | | | | | 8,37 | 58,99 | 7637 | 53815 | | 21667 | |
| 67 | С341-020101-1005<br>4102-0101-1005 РСНБ РК 2015 п.26 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 1641,96 | 222,00 | -- | 364515 | -- | | -- | 393676 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 29161 | |
| 68 | Е11-010104-0405<br>1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 п.27 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 13411,8 | 15,87 | 15,87 | 212829 | 212829 | -- | 57574 | 292035 |
| | | | | | -- | 5,96 | -- | 79964 | | 21632 | |
| 69 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 п.28 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 495,1 | 77,27 | 66,21 | 38254 | 32780 | 1584 | 7576 | 49497 |
| | | | | | 7,86 | 13,40 | 3890 | 6632 | | 3666 | |
| 70 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 п.29 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 13411,8 | 132,66 | 63,11 | 1779169 | 846352 | -- | 949953 | 2947452 |
| | | | | | 69,55 | 28,82 | 932818 | 386562 | | 218330 | |
| 71 | Е11-220101-0101<br>1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.30 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 131,9 | 2554,42 | 139,07 | 336929 | 19662 | 203851 | 117309 | 189567 |
| | | | | | 859,86 | 38,43 | 113416 | 5069 | | 36358 | |
| 72 | Е11-010102-0317<br>1101-0102-0317 РСНБ РК 2015 п.31 | Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 385,5 | 203,44 | 196,53 | 78427 | 75784 | 31 | 15308 | 101233 |
| | | | | | 6,83 | 48,33 | 2632 | 18629 | | 7499 | |
| 73 | С341-020101-1001<br>4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 п.32 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 616,8 | 84,00 | -- | 51811 | -- | | -- | 55956 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Водопровод* | | | -- | -- | -- | -- | | 4145 | |
| 74 | Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.61 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,21488 | 880709,32 | 451324,76 | 189247 | 96981 | 4042 | 113581 | 327055 |
| | | | | | 410575,10 | 123345,05 | 88224 | 26504 | | 24226 | |
| 75 | С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015 п.62 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,16 | 3916,00 | -- | 627 | -- | 627 | -- | 677 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 50 | |
| 76 | С123-010201-0230 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015 п.63 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,8 | 6311,00 | -- | 5049 | -- | 5049 | -- | 5453 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 404 | |
| 77 | Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.64 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 1,255 | 299017,51 | 92933,19 | 375267 | 116631 | 3966 | 283339 | 711295 |
| | | | | | 202924,00 | 25124,74 | 254670 | 31532 | | 52688 | |
| 78 | Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.65 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км трубопровода | 0,1333 | 262000,23 | 73356,07 | 34925 | 9778 | 189 | 27295 | 67198 |
| | | | | | 187234,00 | 19600,95 | 24958 | 2613 | | 4978 | |
| 79 | С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015 п.67 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 1267,55 | 1141,00 | -- | 1446275 | -- | 1446275 | -- | 1561977 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 115702 | |
| 80 | С123-010501-1007 2301-0501-1007 РСНБ РК 2015 п.68 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 134,633 | 403,00 | -- | 54257 | -- | 54257 | -- | 58598 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4341 | |
| | | *Колодец водопроводный д.1500 (111 шт)* | | | | | | | | | |
| 81 | Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 п.79 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 ж/Б и бетонных конструкций колодца | 47,375 | 47580,68 | 8252,01 | 2254135 | 390939 | 1174392 | 827734 | 3328418 |
| | | | | | 14539,40 | 3109,04 | 688804 | 147291 | | 246549 | |
| 82 | С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 п.80 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W4 | шт. | 25 | 5907,00 | -- | 147675 | -- | 147675 | -- | 151389 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11211 | |
| 83 | С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 п.81 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС12 10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W4 | шт. | 25 | 11772,00 | -- | 294300 | -- | 294300 | -- | 317844 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 23544 | |
| 84 | С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 п.82 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W4 | шт. | 50 | 16431,00 | -- | 821550 | -- | 821550 | -- | 887274 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 65724 | |
| 85 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 п.84 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W4 | шт. | 25 | 13938,00 | -- | 348450 | -- | 348450 | -- | 376326 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 27876 | |
| 86 | С121-040302-0105<br>2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 п.85 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W4 | шт. | 25 | 7900,00 | -- | 197500 | -- | 197500 | -- | 213300 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 15800 | |
| 87 | С121-040302-0110<br>2104-0302-0110 РСНБ РК 2015 п.86 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W4 | шт. | 25 | 16796,00 | -- | 419900 | -- | 419900 | -- | 453492 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 33592 | |
| 88 | С121-020101-0601<br>2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 п.87т.ч.тб.6 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /W4/ | м3 | 47,375 | 359,52 | -- | 17032 | -- | 17032 | -- | 18395 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1363 | |
| 89 | С121-130814-2209<br>2113-0814-2209 РСНБ РК 2015 п.88 | Скобы ходовые | кг | 69,36 | 349,00 | -- | 24207 | -- | 24207 | -- | 26143 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1937 | |
| 90 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.90 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 546,34 | 823,76 | 19,83 | 450053 | 10833 | 313898 | 117665 | 613135 |
| | | | | | 229,38 | 2,20 | 125322 | 1200 | | 45417 | |
| | | *Колодец водопроводный д.2000 (1 шт)* | | | | | | | | | |
| 91 | Е11-221301-0102<br>1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 п.94 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 ж/Б и бетонных конструкций колодца | 2,86 | 47580,68 | 8252,01 | 136081 | 23601 | 70897 | 49970 | 200935 |
| | | | | | 14539,40 | 3109,04 | 41583 | 8892 | | 14884 | |
| 92 | С121-040301-0104<br>2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 п.95 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W4 | шт. | 1 | 5607,00 | -- | 5607 | -- | 5607 | -- | 6056 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 449 | |
| 93 | С121-040301-0115<br>2104-0301-0115 РСНБ РК 2015 п.96 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W4 | шт. | 1 | 16227,00 | -- | 16227 | -- | 16227 | -- | 17525 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1298 | |
| 94 | С121-040301-0117<br>2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 п.97 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W4 | шт. | 2 | 24602,00 | -- | 49204 | -- | 49204 | -- | 53140 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3936 | |
| 95 | С121-040302-0103<br>2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 п.99 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W4 | шт. | 1 | 25817,00 | -- | 25817 | -- | 25817 | -- | 27882 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2065 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | С121-040302-0110<br>2104-0302-0110 РСНБ РК 2015 п.100 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W4 | шт. | 1 | 16796,00<br>-- | --<br>-- | 16796<br>-- | --<br>-- | 16796 | --<br>1344 | 18140 |
| 97 | С121-040302-0105<br>2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 п.101 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W4 | шт. | 1 | 7900,00<br>-- | --<br>-- | 7900<br>-- | --<br>-- | 7900 | --<br>632 | 8532 |
| 98 | С121-020101-0601<br>2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 п.102т.ч.тб.6 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /W4/ | м3 | 2,86 | 359,52<br>-- | --<br>-- | 1028<br>-- | --<br>-- | 1028 | --<br>82 | 1110 |
| 99 | С121-130814-2209<br>2113-0814-2209 РСНБ РК 2015 п.103 | Скобы ходовые | кг | 2,72 | 349,00<br>-- | --<br>-- | 949<br>-- | --<br>-- | 949 | --<br>76 | 1025 |
| 100 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.106 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 29,39 | 823,76<br>229,38 | 19,83<br>2,20 | 24210<br>,6742 | 583<br>65 | 16885 | 6330<br>2443 | 32983 |
| | | *ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТАП №1 - ВРЕЗКИ* | | | | | | | | | |
| 101 | Е11-010104-0105<br>1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.10 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 1243,9 | 22,97<br>-- | 22,97<br>8,63 | 28570<br>-- | 28570<br>10734 | -- | 7729<br>2904 | 39202 |
| 102 | Е11-010104-0113<br>1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 п.11 К=2 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 1243,9 | 39,76<br>-- | 39,76<br>14,94 | 49452<br>-- | 49452<br>18580 | -- | 13378<br>5026 | 67856 |
| 103 | Е11-010104-0105<br>1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.12 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 1243,9 | 22,97<br>-- | 22,97<br>8,63 | 28570<br>-- | 28570<br>10734 | -- | 7729<br>2904 | 39202 |
| 104 | Е11-010104-0113<br>1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 п.13 К=2 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 1243,9 | 39,76<br>-- | 39,76<br>14,94 | 49452<br>-- | 49452<br>18580 | -- | 13378<br>5026 | 67856 |
| | | *Земляные работы* | | | | | | | | | |
| 105 | Е14-010[illegible]<br>1107-0101-0531 РСНБ РК 2015 п.14 | Грунты 4 группы. Разработка всех вид экскаваторами "Драглайн" "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 5417,15 | 147,90<br>7,01 | 140,99<br>31,07 | 801209<br>37950 | 763259<br>168290 | -- | 148493<br>75976 | 1025679 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Е11-010205-0301<br>1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 п.15<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 68,37 | 1257,41<br>1257,41 | --<br>-- | 85969<br>85969 | --<br>-- | -- | 61898<br>11829 | 159696 |
| 107 | Е11-010102-0317<br>1101-0102-0317 РСНБ РК 2015 п.16 | Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 440,27 | 512,61<br>17,26 | 495,17<br>121,75 | 225689<br>7599 | 218007<br>53605 | 83 | 44067<br>21580 | 291336 |
| 108 | С341-020101-1010<br>4102-0101-1010 РСНБ РК 2015 п.17 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 858,5265 | 411,00<br>-- | --<br>-- | 352854<br>-- | --<br>-- | | --<br>28228 | 381083 |
| 109 | Е11-010102-0604<br>1101-0102-0604 РСНБ РК 2015 п.18 | Грунты 5-6 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 440,27 | 47,71<br>-- | 47,50<br>17,84 | 21003<br>-- | 20911<br>7854 | 92 | 5655<br>2133 | 28791 |
| 110 | Е11-010205-0903<br>1101-0205-0903 РСНБ РК 2015 п.19 | Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками | м3 грунта | 12,9 | 8454,47<br>5032,71 | 3421,76<br>1504,26 | 109063<br>64922 | 44141<br>19405 | -- | 60715<br>13582 | 183360 |
| 111 | Е11-010102-0317<br>1101-0102-0317 РСНБ РК 2015 п.20 | Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 25,155 | 512,61<br>17,26 | 495,17<br>121,75 | 12895<br>434 | 12456<br>3063 | 5 | 2518<br>1233 | 16646 |
| 112 | С341-020101-1010<br>4102-0101-1010 РСНБ РК 2015 п.21 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 25,155 | 411,00<br>-- | --<br>-- | 10339<br>-- | --<br>-- | | --<br>827 | 11166 |
| 113 | Е11-010101-0314<br>1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 п.22 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 306,89 | 186,74<br>8,84 | 177,90<br>39,23 | 57310<br>2714 | 54596<br>12038 | -- | 10621<br>5434 | 73365 |
| 114 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 п.23 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 215,4 | 649,59<br>649,59 | --<br>-- | 139922<br>139922 | --<br>-- | -- | 100744<br>19253 | 259919 |
| 115 | С121-010401-0101<br>2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 п.24 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 236,9 | 1405,00<br>-- | --<br>-- | 332845<br>-- | --<br>-- | 332845 | --<br>26628 | 359472 |
| 116 | Е11-010102-0314<br>1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 п.25 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 306,9 | 240,46<br>8,33 | 239,93<br>58,99 | 98514<br>3526 | 95153<br>35595 | [illegible] | 16237<br>9320 | 127151 |
| 117 | С341-020101-1010<br>4102-0101-1010 РСНБ РК 2015 п.26 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км | т | 714 | 222,00<br>-- | --<br>-- | 158508<br>-- | --<br>-- | | --<br>12681 | 171189 |
| 118 | Е11-010104-0405<br>1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 п.27 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 5831,7 | 15,87 | 15,87 | 92542 | 92542 | -- | 25034 | 126982 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | 5,96 | -- | 34770 | | 9406 | |
| 119 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 п.28 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 215,3 | 77,27<br>7,86 | 66,21<br>13,40 | 16635<br>1692 | 14255<br>2884 | 688 | 3294<br>1594 | 21524 |
| 120 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 п.29 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 5831,7 | 132,66<br>69,55 | 63,11<br>28,82 | 773616<br>405606 | 368009<br>168084 | -- | 413057<br>94934 | 1281607 |
| 121 | Е11-230101-0101<br>1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.30 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 57,3 | 2554,43<br>859,86 | 149,07<br>38,43 | 146369<br>49270 | 8541<br>2202 | 88558 | 50957<br>15786 | 213112 |
| 122 | Е11-010102-0313<br>1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 п.31 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 167,65 | 203,44<br>6,83 | 196,53<br>48,33 | 34107<br>1144 | 32949<br>8102 | 14 | 6657<br>3261 | 44025 |
| 123 | С341-020101-1001<br>4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 п.32 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 268,2 | 84,00<br>-- | --<br>-- | 22529<br>-- | --<br>-- | | --<br>1802 | 24331 |
| | | *Водопровод* | | | | | | | | | |
| 124 | Е11-220501-0101<br>1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4прим. | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка | км трубопровода | 0,605 | 246715,19<br>180958,00 | 64870,71<br>17368,85 | 149263<br>109480 | 39247<br>10508 | 536 | 118788<br>21444 | 289495 |
| 125 | С123-010501-1502<br>2301-0501-1502 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 611,05 | 145,00<br>-- | --<br>-- | 88602<br>-- | --<br>-- | 88602 | --<br>7088 | 95690 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 19632902<br>3981653 | 6895227<br>2084218 | 6960194<br>-- | 4828782<br>1956932 | 26418617 |

## РАЗДЕЛ 5. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-01-1 - КПП. АС

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Земляные работы* | | | | | | | | | |
| 126 | Е11-010102-0318<br>1101-0102-0318 РСНБ РК 2015 п.1 | Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 21,34 | 653,35<br>21,96 | 631,15<br>155,17 | 13943<br>469 | 13469<br>3311 | 5 | 2722<br>1333 | 17997 |
| 127 | Е11-010205-0904<br>1101-0205-0904 РСНБ РК 2015 п.2 | Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками | м3 грунта | 0,66 | 10252,60<br>6006,00 | 1216,69<br>1866,60 | 6767<br>3964 | 2803<br>1232 | - | 3741<br>841 | 11248 |
| 128 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 п.3<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3 179<br>Кпр=1,2 | Грунты 4, 5 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами. Разработка грунтов естественной влажности с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 0,66 | 3925,97<br>3925,97 | --<br>-- | 2591<br>2591 | --<br>-- | -- | 1866<br>357 | 4813 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | Е11-010102-0305<br>1101-0102-0305 РСНБ<br>РК 2015 п.4 | Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | м3 грунта | 0,66 | 362,14<br>14,61 | 347,32<br>113,39 | 239<br>10 | 229<br>75 | -- | 61<br>24 | 324 |
| 130 | С341-020101-1003<br>4102-0101-1003 РСНБ<br>РК 2015 п.5 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км | т | 41,8 | 160,00<br>-- | --<br>-- | 6688<br>-- | --<br>-- | | --<br>535 | 7223 |
| 131 | Е11-010102-0604<br>1101-0102-0604 РСНБ<br>РК 2015 п.6 | Грунты 5-6 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 22 | 47,74<br>-- | 47,50<br>17,84 | 1050<br>-- | 1045<br>392 | 5 | 283<br>107 | 1439 |
| | | *Фундаменты* | | | | | | | | | |
| 132 | Е11-080101-0201<br>1108-0101-0201 РСНБ<br>РК 2015 п.12 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | 2,21 | 3073,84<br>657,54 | 866,00<br>335,62 | 6793<br>1453 | 1914<br>742 | 3426 | 2041<br>707 | 9541 |
| 133 | Е11-070501-0101<br>1107-0501-0101 РСНБ<br>РК 2015 п.13 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 2 | 1445,71<br>454,58 | 745,21<br>259,26 | 2891<br>909 | 1490<br>519 | 492 | 1685<br>366 | 4942 |
| 134 | Е11-070501-0102<br>1107-0501-0102 РСНБ<br>РК 2015 п.14 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | шт. сборных конструкций | 2 | 2045,60<br>637,94 | 1045,70<br>365,14 | 4091<br>.1276 | 2091<br>730 | 724 | 2367<br>517 | 6975 |
| 135 | Е11-070501-0103<br>1107-0501-0103 РСНБ<br>РК 2015 п.15 | Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 8 | 3099,95<br>928,57 | 1654,38<br>583,68 | 24800<br>7429 | 13235<br>4669 | 4136 | 14276<br>3126 | 42201 |
| 136 | С121-041201-9903<br>2104-1201-9903 РСНБ<br>РК 2015 п.16<br>т.ч.тб.5 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 9.4.6-т 2шт W4/ | м3 | 0,39 | 22355,34<br>-- | --<br>-- | 8719<br>-- | --<br>-- | 8719 | --<br>697 | 9416 |
| 137 | С121-041201-9903<br>2104-1201-9903 РСНБ<br>РК 2015 п.17<br>т.ч.тб.5 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 12.4.6-т 2шт W4/ | м3 | 0,53 | 22355,34<br>-- | --<br>-- | 11848<br>-- | --<br>-- | 11848 | --<br>948 | 12796 |
| 138 | С121-041201-9911<br>2104-1201-9911 РСНБ<br>РК 2015 п.18<br>т.ч.тб.5 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 24.4.6-т 8шт W4/ | м3 | 4,344 | 19228,02<br>-- | --<br>-- | 83527<br>-- | --<br>-- | 83527 | --<br>6682 | 90209 |
| 139 | С[illegible]<br>2102-0101-[illegible] РСНБ<br>[illegible] | Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 5473-2010 | м3 | [illegible] | 15928,06<br>-- | --<br>-- | 2749<br>-- | --<br>-- | 2749 | --<br>220 | 2968 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 176695<br>18190 | 36276<br>11671 | 115631<br>-- | 29042<br>16460 | 222192 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Земляные работы* | | | | | | | | | |
| 140 | Е11-010102-0317<br>1101-0102-0317 РСНБ РК 2015 | Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 26,5275 | 512,63<br>17,26 | 495,17<br>121,75 | 13599<br>458 | 13136<br>3230 | 5 | 2655<br>1300 | 17554 |
| 141 | Е11-010205-0903<br>1101-0205-0903 РСНБ РК 2015 | Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками | м3 грунта | 0,4725 | 8454,47<br>5032,71 | 3421,76<br>1504,26 | 3995<br>2378 | 1617<br>711 | -- | 2224<br>497 | 6716 |
| 142 | Е11-010205-0304<br>1101-0205-0304 РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 0,4725 | 3925,97<br>3925,97 | --<br>-- | 1855<br>1855 | --<br>-- | -- | 1336<br>255 | 3446 |
| 143 | Е11-010102-0305<br>1101-0102-0305 РСНБ РК 2015 | Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | м3 грунта | 0,4725 | 362,14<br>14,61 | 347,32<br>113,39 | 171<br>7 | 164<br>54 | -- | 44<br>17 | 232 |
| 144 | С341-020101-1003<br>4102-0101-1003 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км | т | 48,6 | 160,00<br>-- | --<br>-- | 7776<br>-- | --<br>-- | | --<br>622 | 8398 |
| 145 | Е11-010102-0604<br>1101-0102-0604 РСНБ РК 2015 | Грунты 5-6 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 27 | 47,74<br>-- | 47,50<br>17,84 | 1289<br>-- | 1282<br>482 | 7 | 347<br>131 | 1766 |
| 146 | Е11-010102-0314<br>1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 6 | 248,42<br>8,37 | 239,93<br>58,99 | 1491<br>50 | 1440<br>354 | 1 | 291<br>143 | 1924 |
| 147 | С341-020101-1003<br>4102-0101-1003 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км | т | 10,8 | 160,00<br>-- | --<br>-- | 1728<br>-- | --<br>-- | | --<br>138 | 1866 |
| 148 | Е11-010104-0402<br>1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 5,4 | 30,73<br>-- | 30,73<br>10,58 | 166<br>-- | 166<br>57 | -- | 41<br>17 | 224 |
| 149 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 0,6 | 713,45<br>713,45 | --<br>-- | 428<br>428 | --<br>-- | -- | 308<br>59 | 795 |
| 150 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 5,4 | 132,66<br>69,55 | 65,11<br>28,82 | 716<br>376 | 341<br>156 | -- | 382<br>88 | 1187 |
| | | *Фундаменты*<br>*Основание* | | | | | | | | | |
| 151 | Е11-110101-0102<br>1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 7,1 | 223,08<br>[illegible] | 27,85<br>[illegible] | 1584<br>[illegible] | 198<br>[illegible] | 957 | 468<br>161 | 2216 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | Е11-110101-1205 1111-0101-0205 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие гравийные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 1,42 | 10796,87 | 2570,09 | 15332 | 3650 | 3107 | 9892 | 27242 |
| | | | | | 6038,40 | 1372,50 | 8575 | 1949 | | 2018 | |
| | | *Кольца и плита днища ж/б* | | | | | | | | | |
| 153 | Е11-230601-0101 1123-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 1,271 | 48903,45 | 18826,40 | 62156 | 23928 | 5329 | 41245 | 111674 |
| | | | | | 25884,32 | 6894,66 | 32899 | 8763 | | 8272 | |
| 154 | С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС13.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | 16431,00 | -- | 49293 | -- | 49293 | -- | 53236 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3943 | |
| 155 | С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 13938,00 | -- | 13938 | -- | 13938 | -- | 15053 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1115 | |
| 156 | Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 к-2 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 /за 2 раза/ | м2 | 3,6 | 43,59 | 1,82 | 157 | 7 | -- | 105 | 282 |
| | | | | | 41,77 | 0,33 | 150 | 1 | | 21 | |
| 157 | С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 | кг | 4,32 | 1647,00 | -- | 7115 | -- | 7115 | -- | 7684 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 569 | |
| 158 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 1,8 | 679,89 | 25,66 | 1224 | 46 | 666 | 501 | 1863 |
| | | | | | 284,44 | 11,67 | 512 | 21 | | 138 | |
| 159 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 1,8 | 300,17 | 13,12 | 540 | 24 | 497 | 28 | 613 |
| | | | | | 10,55 | 5,79 | 19 | 10 | | 45 | |
| 160 | Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015 | Покрытия цементные. Железнение | м2 покрытия | 1,8 | 122,55 | 3,32 | 221 | 6 | 20 | 185 | 438 |
| | | | | | 108,20 | 1,03 | 195 | 2 | | 32 | |
| 161 | Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 к-2 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 /за 2 раза/ | м2 | 24 | 43,59 | 1,82 | 1046 | 44 | -- | 697 | 1883 |
| | | | | | 41,77 | 0,33 | 1003 | 8 | | 139 | |
| 162 | С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 | кг | 28,8 | 1647,00 | -- | 47434 | -- | 47434 | -- | 51228 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3795 | |
| 163 | Е11-120200-0201 1113-0200-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Стены мудрая кладка. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | 12 | 1526,23 | 63,47 | 18237 | 762 | 9615 | 2286 | 27013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 125,85 | 48,86 | 7870 | 587 | | 2001 | |
| 164 | С121-130704-3601<br>2113-0704-3601 РСНБ РК 2015 | Натрий азотистокислый (нитрит натрия) в растворе, марка А, Б, высшего сорта ГОСТ 4197-74 | т | 0,01 | 864675,00 | -- | 8647 | -- | 8647 | -- | 9338 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 692 | |
| 165 | Е11-080101-0401<br>1108-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной | м3 изолирующего слоя | 1,6 | 8606,55 | 1378,08 | 13770 | 2205 | 3038 | 8877 | 24460 |
| | | | | | 5329,17 | 636,84 | 8527 | 1019 | | 1812 | |
| | | *Монолитная плита МП-1* | | | | | | | | | |
| 166 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,11 | 22176,77 | 1054,54 | 2439 | 116 | 2209 | 124 | 2768 |
| | | | | | 1038,15 | 199,07 | 114 | 22 | | 205 | |
| 167 | Е11-060801-0101<br>1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 0,25 | 36471,22 | 1754,48 | 9118 | 439 | 6791 | 1797 | 11788 |
| | | | | | 7552,22 | 346,67 | 1888 | 87 | | 873 | |
| 168 | Е11-060801-0101<br>1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 0,25 | 18225,58 | 1754,48 | 4556 | 439 | 2229 | 1797 | 6862 |
| | | | | | 7552,22 | 346,67 | 1888 | 87 | | 508 | |
| 169 | С121-020101-0601<br>2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /F50/ | м3 | 0,25375 | 18155,76 | -- | 4607 | -- | 4607 | -- | 4976 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 369 | |
| 170 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0131 | 221092,00 | -- | 2896 | -- | 2896 | -- | 3128 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 232 | |
| 171 | С121-050309-0302<br>2105-0309-0302 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,00342 | 249245,00 | -- | 852 | -- | 852 | -- | 921 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 68 | |
| 172 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0081 | 243223,00 | -- | 1970 | -- | 1970 | -- | 2128 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 158 | |
| 173 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01295 | 206623,00 | -- | 2676 | -- | 2676 | -- | 2890 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 214 | |
| 174 | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,0128 | 361307,35 | 1471,35 | 4662 | 15 | 2692 | 2532 | 7547 |
| | | | | | 199782,00 | 465,93 | 2557 | 6 | | 560 | |
| 175 | С121-[illegible]<br>1109-0502-0570 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Стены каркасно-панельные и гарнисы стеновые, унитоскерные [illegible] в зданиях пролетом до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | 1 конструкций | 0,00736 | 75895,94 | 19568,08 | 559 | 144 | 18 | 298 | 925 |
| | | | | | 50957,50 | 4736,63 | 397 | 35 | | 69 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | [illegible] 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,00736 | 2655,58<br>1897,44 | 471,30<br>1,10 | 20<br>14 | 3<br>-- | 3 | 10<br>2 | 32 |
| 177 | С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,00736 | 439280,00<br>-- | --<br>-- | 3233<br>-- | --<br>-- | 3233 | --<br>259 | 3492 |
| 178 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 0,317216 | 173,05<br>42,98 | 3,15<br>0,44 | 55<br>14 | 1<br>-- | 40 | 10<br>5 | 70 |
| | | *Труба* | | | | | | | | | |
| 179 | Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,00588 | 75895,94<br>53957,50 | 19568,08<br>4776,63 | 446<br>317 | 115<br>28 | 14 | 238<br>55 | 739 |
| 180 | Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 1 | 2655,58<br>1897,44 | 471,30<br>1,10 | 2656<br>1897 | 471<br>1 | 288 | 1310<br>317 | 4283 |
| 181 | С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,00588 | 439280,00<br>-- | --<br>-- | 2583<br>-- | --<br>-- | 2583 | --<br>207 | 2790 |
| 182 | Е11-130801-0201 1113-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Поверхности наружные плоские. Покрытие алюминиевой проволокой диаметром до 1,5 мм при производстве работ на строительно-монтажной площадке | м2 | 0,3 | 2362,68<br>1006,20 | 867,71<br>636,84 | 709<br>302 | 260<br>191 | 147 | 340<br>84 | 1133 |
| 183 | Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | болт | 2 | 120,81<br>120,07 | 0,74<br>0,33 | 242<br>240 | 1<br>1 | -- | 166<br>33 | 440 |
| 184 | С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000032 | 404706,00<br>-- | --<br>-- | 13<br>-- | --<br>-- | 13 | --<br>1 | 14 |
| 185 | Е11-340201-0103 1134-0201-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 2,95 | 130032,00<br>130032,00 | --<br>-- | 383594<br>383594 | --<br>-- | -- | 291532<br>54010 | 729136 |
| 186 | С123-011201-1102 2301-1201-1102 РСНБ РК 2015 | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 | м | 2,95 | 1435,00<br>-- | --<br>-- | 4233<br>-- | --<br>-- | 4233 | --<br>339 | 4572 |
| 187 | [illegible] 1112-0[illegible] РСНБ РК 2015 | Подготовка поверхности под окраску грунтовками, эмалями и лаками по готовому из цветных металлов и стали. Устройство болт | м2 покрытия | 1,8 | 2604,75<br>897,27 | 13,33<br>2,96 | 4689<br>1608 | 24<br>5 | 3057 | 1484<br>194 | 6667 |
| | | *Крепка* | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | Е11-180105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 | Стропила. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,02 | 98109,03 | 1259,90 | 1962 | 25 | 1551 | 356 | 2503 |
| | | | | | 19293,30 | 476,91 | 386 | 10 | | 185 | |
| 189 | Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,05 | 91740,98 | 942,07 | 4587 | 47 | 3541 | 917 | 5944 |
| | | | | | 19980,00 | 395,28 | 999 | 20 | | 440 | |
| 190 | Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 | Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм | м2 потолков | 3,75 | 1005,15 | 13,45 | 3769 | 50 | 1361 | 2142 | 6384 |
| | | | | | 628,73 | 5,93 | 2358 | 22 | | 473 | |
| 191 | Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 | Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм | м2 потолков | 3,75 | 660,77 | 13,45 | 2478 | 50 | 70 | 2142 | 4989 |
| | | | | | 628,73 | 5,93 | 2358 | 22 | | 370 | |
| 192 | С121-130407-0302 2113-0407-0302 РСНБ РК 2015 | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95 | м2 | 3,8625 | 2223,00 | -- | 8586 | -- | 8586 | -- | 9273 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 687 | |
| | | *Стены* | | | | | | | | | |
| 193 | Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,01052 | 75895,94 | 19568,08 | 798 | 206 | 24 | 426 | 1323 |
| | | | | | 53957,50 | 4776,63 | 568 | 50 | | 98 | |
| 194 | Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,01052 | 2655,58 | 471,30 | 28 | 5 | 3 | 14 | 45 |
| | | | | | 1897,44 | 1,10 | 20 | -- | | 3 | |
| 195 | С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,01052 | 439280,00 | -- | 4621 | -- | 4621 | -- | 4991 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 370 | |
| 196 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 0,27878 | 173,05 | 3,15 | 48 | 1 | 35 | 8 | 61 |
| | | | | | 42,98 | 0,44 | 12 | -- | | 5 | |
| 197 | Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | болт | 4 | 120,81 | 0,74 | 483 | 3 | -- | 332 | 881 |
| | | | | | 120,07 | 0,33 | 480 | 1 | | 65 | |
| 198 | С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000588 | 104706,00 | -- | 238 | -- | 238 | -- | 257 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 19 | |
| 199 | Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,07 | 91740,98 | 942,07 | 13596 | 180 | 12039 | 3117 | 20210 |
| | | | | | 19980,00 | 395,28 | 3397 | 67 | | 1497 | |
| 200 | Е11-010102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 | Стены деревянные. Обшивка досками обшивки | 100 м2 стен | 11,67 | 2857,80 | 17,08 | 41571 | 162 | 19845 | 2627 | 52599 |
| | | | | | 210,13 | 6,15 | 3066 | 72 | | 3889 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Дверная коробка полотнос фрамугой* | | | | | | | | | |
| 201 | Е11-100102-0401<br>1110-0102-0401 РСНБ<br>РК 2015 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,036 | 91740,98<br>19980,00 | 942,07<br>395,28 | 3303<br>719 | 34<br>14 | 2550 | 660<br>317 | 4280 |
| 202 | Е11-100102-0601<br>1110-0102-0601 РСНБ<br>РК 2015 | Стены каркасные. Обшивка досками обшивки | м2 обшивки стен | 1,67 | 3853,80<br>340,13 | 13,90<br>6,15 | 6436<br>568 | 23<br>10 | 5845 | 520<br>557 | 7513 |
| 203 | Е11-090306-0103<br>1109-0306-0103 РСНБ<br>РК 2015 | Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж | м2 | 0,22 | 657,22<br>491,38 | 18,42<br>7,06 | 145<br>108 | 4<br>2 | 33 | 76<br>18 | 238 |
| 204 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301 РСНБ<br>РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,00451 | 243223,00<br>-- | --<br>-- | 1097<br>-- | --<br>-- | 1097 | --<br>88 | 1185 |
| | | *Деревянный стульчик* | | | | | | | | | |
| 205 | Е11-100102-0401<br>1110-0102-0401 РСНБ<br>РК 2015 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,04 | 91740,98<br>19980,00 | 942,07<br>395,28 | 3670<br>799 | 38<br>16 | 2833 | 734<br>352 | 4755 |
| 206 | Е11-100102-0601<br>1110-0102-0601 РСНБ<br>РК 2015 | Стены каркасные. Обшивка досками обшивки | м2 обшивки стен | 2,12 | 3853,80<br>340,13 | 13,90<br>6,15 | 8170<br>721 | 29<br>13 | 7420 | 661<br>706 | 9537 |
| | | *Деревянный люк* | | | | | | | | | |
| 207 | Е11-100102-0401<br>1110-0102-0401 РСНБ<br>РК 2015 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,0045 | 91740,98<br>19980,00 | 942,07<br>395,28 | 413<br>90 | 4<br>2 | 319 | 83<br>40 | 535 |
| 208 | Е11-110101-3301<br>1111-0101-3301 РСНБ<br>РК 2015 | Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство | м2 покрытия | 0,25 | 4493,37<br>502,69 | 33,16<br>14,55 | 1123<br>126 | 8<br>4 | 989 | 122<br>100 | 1344 |
| 209 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001 РСНБ<br>РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 0,96 | 930,56<br>893,27 | 13,33<br>2,96 | 893<br>858 | 13<br>3 | 22 | 792<br>135 | 1820 |
| 210 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304 РСНБ<br>РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,01508 | 301866,00<br>-- | --<br>-- | 4552<br>-- | --<br>-- | 4552 | --<br>364 | 4916 |
| 211 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101 РСНБ<br>РК 2015 Изм. в дов. выр. 19 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,7935 | 783,92<br>53,86 | 51,42<br>21,02 | 629<br>358 | 41<br>17 | 1 | 536<br>92 | 1248 |
| 212 | С122-040601-0801<br>2204-0601-0801 РСНБ<br>РК 2015 | Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +30°С. 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009 | кг | 15,776 | 399,00<br>-- | --<br>-- | 5497<br>-- | --<br>-- | 5497 | --<br>430 | 5936 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | Е11-110101-0102<br>1111-0101-0102 РСНБ<br>РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 6,6 | 278,55 | 27,85 | 1838 | 184 | 1255 | 455 | 2455 |
| | | | | | 60,47 | 9,66 | 399 | 64 | | 182 | |
| 214 | Е11-110101-0204<br>1111-0101-0204 РСНБ<br>РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 0,33 | 8013,67 | 1476,41 | 2645 | 487 | 1257 | 1035 | 3973 |
| | | | | | 2731,32 | 603,90 | 901 | 199 | | 294 | |
| 215 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209 РСНБ<br>РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 0,9 | 5101,07 | 7,68 | 4591 | 7 | 1807 | 2610 | 7777 |
| | | | | | 3085,38 | -- | 2777 | -- | | 576 | |
| 216 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301 РСНБ<br>РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /F100/ | м3 | 0,927 | 15998,70 | -- | 14831 | -- | 14831 | -- | 16017 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1186 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | - | 858719 | 52625 | 312840 | 399185 | 1358532 |
| | | | | | | | 483752 | 18541 | -- | 100633 | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2-1 - Вертикальная планировка. Скважина № 5** | | | | | | | | | |
| 217 | Е11-010104-0106<br>1101-0104-0106 РСНБ<br>РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 383,8 | 28,44 | 28,44 | 10915 | 10915 | -- | 2953 | 14977 |
| | | | | | -- | 10,68 | -- | 4101 | | 1109 | |
| 218 | Е11-010102-0314<br>1101-0102-0314 РСНБ<br>РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 254,8 | 248,40 | 239,93 | 63292 | 61133 | 26 | 12359 | 81703 |
| | | | | | 8,37 | 58,99 | 2133 | 15032 | | 6052 | |
| 219 | С341-020101-1010<br>4102-0101-1010 РСНБ<br>РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 458,64 | 411,00 | -- | 188501 | -- | | -- | 203581 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 15080 | |
| | | *Снятие и сохранение ППС* | | | | | | | | | |
| 220 | Е11-010104-0105<br>1101-0104-0105 РСНБ<br>РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 180 | 22,97 | 22,97 | 4134 | 4134 | -- | 1118 | 5673 |
| | | | | | -- | 8,63 | -- | 1553 | | 420 | |
| 221 | Е11-010102-0313<br>1101-0102-0313 РСНБ<br>РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 180 | 203,44 | 196,53 | 36619 | 35376 | 14 | 7148 | 47268 |
| | | | | | 6,83 | 48,33 | 1229 | 8699 | | 3501 | |
| 222 | Е11-010102-0601<br>1101-0102-0601 РСНБ<br>РК 2015 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 180 | 14,72 | 12,58 | 2649 | 2264 | 8 | 883 | 3815 |
| | | | | | 2,09 | 4,72 | 377 | 850 | | 283 | |
| 223 | С341-020101-1005<br>4102-0101-1005 РСНБ<br>РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 324 | 222,00 | -- | 71928 | -- | | -- | 77682 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5754 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 578038 | 113822 | 48 | 23161 | 434699 |
| | | | | | | | 3738 | 30234 | -- | 32199 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 8. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2-4 - Ограждение скв. №5 | | | | | | | | | |
| 224 | Е11-060101-0113<br>1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 24,57 | 6211,72<br>4503,10 | 1104,38<br>219,79 | 152622<br>110641 | 27135<br>5400 | 14846 | 105598<br>20658 | 278877 |
| 225 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301 РСНБ РК 2015<br>т.ч.тб.5 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /F75/ | м3 | 24,57 | 15841,85<br>-- | --<br>-- | 389234<br>-- | --<br>-- | 389234 | --<br>31139 | 420373 |
| | | ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА №1 | | | | | | | | | |
| 226 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301 РСНБ РК 2015<br>т.ч.тб.5п.2 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /F75/ | м3 | 0,4914 | 15841,85<br>-- | --<br>-- | 7785<br>-- | --<br>-- | 7785 | --<br>623 | 8407 |
| | | *ограждение из профлиста* | | | | | | | | | |
| 227 | Е11-010203-0502<br>1101-0203-0502 РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 | яма | 135 | 837,86<br>150,72 | 687,14<br>279,67 | 113111<br>20348 | 92764<br>37755 | -- | 41834<br>12396 | 167341 |
| 228 | Е11-090301-0201<br>1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Колонны(стойки) массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 5,75951 | 22196,95<br>9611,80 | 10408,62<br>2649,94 | 127844<br>55359 | 59949<br>15262 | 12536 | 48729<br>14126 | 190698 |
| 229 | С121-060801-0301<br>2106-0801-0301 РСНБ РК 2015<br>т.ч.тб.7 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 5,75951 | 487157,00<br>-- | --<br>-- | 2805786<br>-- | --<br>-- | 2805786 | --<br>224463 | 3030248 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 3596381<br>186348 | 179847<br>58418 | 3230187<br>-- | 196161<br>303405 | 4095944 |
| | | РАЗДЕЛ 9. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-3-1 - вертикальная планировка. Скважина № 13 | | | | | | | | | |
| 230 | Е11-010104-0106<br>1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 375,5 | 28,44<br>-- | 28,44<br>10,68 | 10679<br>-- | 10679<br>4012 | -- | 2889<br>1085 | 14653 |
| 231 | Е11-010102-0314<br>1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 236,5 | 248,40<br>8,37 | 239,93<br>58,99 | 58746<br>1980 | 56742<br>13952 | 24 | 11471<br>5617 | 75835 |
| 232 | С341-020101-1010<br>1102-0101-1010 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 125,7 | 411,00<br>-- | --<br>-- | 174963<br>-- | --<br>-- | -- | --<br>13997 | 188960 |
| | | *Снятие и сохранение ПТС* | | | | | | | | | |
| 233 | Е11-010104-0105<br>1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 374,8 | 22,85<br>-- | 22,07<br>8,63 | 8574<br>1681 | 8274<br>-- | -- | 1210<br>455 | 9759 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | E11-010102-0313<br>1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 | Грунты I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 194,8 | 203,44 | 196,53 | 39630 | 38285 | 15 | 7735 | 51155 |
| | | | | | 6,83 | 48,33 | 1330 | 9414 | | 3789 | |
| 235 | E11-010102-0601<br>1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 | Грунты I группы. Работа на отвале | м3 грунта | 194,8 | 14,72 | 12,58 | 2867 | 2450 | 10 | 956 | 4128 |
| | | | | | 2,09 | 4,72 | 407 | 920 | | 306 | |
| 236 | C341-020101-1005<br>4102-0101-1005 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 350,64 | 222,00 | -- | 77842 | -- | | -- | 84069 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6227 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 369201 | 112630 | 49 | 24261 | 424939 |
| | | | | | | | 3717 | 29979 | -- | 31476 | |
| | | **РАЗДЕЛ 10. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-3-4 - Ограждение скв. №13** | | | | | | | | | |
| 237 | E11-060101-0113<br>1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 24,57 | 6211,72 | 1104,38 | 152622 | 27135 | 14846 | 105598 | 278877 |
| | | | | | 4503,10 | 219,79 | 110641 | 5400 | | 20658 | |
| 238 | C121-020101-0301<br>2102-0101-0301 РСНБ РК 2015<br>т.ч тб.5 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /F75/ | м3 | 25,0614 | 15841,85 | -- | 397019 | -- | 397019 | -- | 428780 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 31762 | |
| | | **ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА №1 - ограждение из профлиста** | | | | | | | | | |
| 239 | E11-010203-0502<br>1101-0203-0502 РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 | яма | 135 | 837,86 | 687,14 | 113111 | 92764 | -- | 41834 | 167341 |
| | | | | | 150,72 | 279,67 | 20348 | 37755 | | 12396 | |
| 240 | E11-090301-0201<br>1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Колонны(стойки) массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 5,75951 | 22196,95 | 10408,62 | 127844 | 59949 | 12536 | 48729 | 190698 |
| | | | | | 9611,80 | 2649,94 | 55359 | 15262 | | 14126 | |
| 241 | C121-060801-0301<br>2106-0801-0301 РСНБ РК 2015<br>т.ч.тб.7 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 5,75951 | 487157,00 | -- | 2805786 | -- | 2805786 | -- | 3030248 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 224463 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 3596381 | 179847 | 3230187 | 196161 | 4095944 |
| | | | | | | | 186348 | 58418 | -- | 303405 | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | | 73530859 | 14379533 | 46886248 | 10064769 | 90283271 |
| | | | | | | | 8496016 | 4154157 | -- | 6687650 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 37559987 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3301847 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 12504770 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1556697 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 6552857 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 3769065 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 9964434 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3801954 | | | | |
| | ИТОГО: Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 51326375 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 12897 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 12504770 | | | |
| | Стоимость машин и механизмов | | Тенге | | | | 268301 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 25462 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 145403 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 5622009 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 100328 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 478672 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 6462072 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 135 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 145403 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 30087800 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 30087800 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2407024 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 32494824 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | | 90283271 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 13032 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 12650173 | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,3% | Тенге | | | | 1 173 683 | | | | |
| | | Итого с временными | Тенге | | | | 91 456 954 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в | Тенге | | | | 3 018 079 | | | | |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | | 94 475 033 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты - 2% | Тенге | | | | 1 889 501 | | | | |
| | | Всего: | Тенге | | | | 96 364 534 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ НА 2019 ГОД - К=1,0498961 | Тенге | | | | 101 172 748 | | | | |
| | | НДС на 2019 год | Тенге | | | | 12 140 730 | | | | |
| | | Итого с налогом на добавленную стоимость | Тенге | | | | 113 313 478 | | | | |
| | | ДОГОВОРНАЯ СКИДКА К=0,9 | Тенге | | | | 101 982 130 | | | | |
| | | **ВСЕГО К ОПЛАТЕ** | Тенге | | | | **101 982 130** | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12% | Тенге | | | | 10 926 657 | | | | |

**Заказчик**
**Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Карабалыкского района"**

_____ **Таныпов М.Б.**

**Технадзор**
**эксперт ТОО "DS&V"**

_____ Тойымбетов Б.К.

Аттестат: №KZ25VJE00038062 от 22.05.2018

**Подрядчик**
**Директор ТОО "KazConstructionGroup"**

_____ **Мухамбедиев М.К.**

**Авторский надзор**
**ГИП ТОО "Промстройпроект"**

_____ Пивоваров А.Н.

приказ № 03 от 14.02.2020 г.

Проверил: инженер-сметчик ТОО СС „КСG"