Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Типовая межведомственная форма №КС - 3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК
по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г. №170

Наименование объекта: " Строительство водораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области"
Договор подряда: № 12 от 19.11.2019 года, дополнительное соглашение № 1 от 23.04.2020 года

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		12	19.11.2019 г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		Из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметн. баз. ценах 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего (по стройке)	390,134,862.00									
в т.ч. Акт № 8		45,487,255.36							5,458,470.64	50,945,726.00
К оплате		45,487,255.36							5,458,470.64	50,945,726.00
Итого к оплате:	**пятьдесят миллионов девятьсот сорок пять тысяч семьсот двадцать шесть тенге**									

Сдал (Подрядчик)
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"
БИН 021040000550

Директор _____ Мухамбедиев М.К.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
БИН 190640007124

Руководитель _____ Танылов М.Б.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование стройки - Строительство водораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области

Акт выполненных работ № 8
от 28 июля за июль месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.04.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-03 водовод									
		Снятие и восстановление ПРС									
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.13	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	10	22,97	22,97	230	230	--	62	315
					--	8,63	--	86		23	
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 п.14 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	10	39,76	39,76	398	398	--	108	546
					--	14,94	--	149		40	
3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.15	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	10	22,97	22,97	230	230	--	62	315
					--	8,63	--	86		23	
4	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 п.16 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	10	39,76	39,76	398	398	--	108	546
					--	14,94	--	149		40	
		Земляные работы									
5	Е11-010102-0604 1101-0102-0604 РСНБ РК 2015 п.20	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,54	47,71	47,50	26	26	--	7	35
					--	17,84	--	10		3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Водопровод							
		Трубы полиэтиленовые									
6	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.69	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,5032	299017,51	92933,19	150466	46764	1591	113607	285198
					202924,00	25124,74	102111	12643		21126	
7	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015 п.70	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	553,278	1141,00	--	631290	--	631290	--	681793
					--	--	--	--		50503	
		Прокладка футляров открытым способом									
8	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015 п.92	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	44,6	1203,14	7,57	53660	338	9395	43580	105019
					984,91	2,09	43927	93		7779	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				836696	48382	642276	157534	1073767
							146038	13217	--	79537	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				205406				
	Материалы		Тенге				10986				
	Всего заработная плата		Тенге					159255			
		Накладные расходы	Тенге				157533				
		Сметная прибыль	Тенге				29035				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				391974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					159255			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				631290				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				631290				
		Сметная прибыль	Тенге				50503				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				681793				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1073767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					159255			
		РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-09-2 Резервуары - технологическое оборудование									
9	Прайс-лист п.3Казахстан ТОО Арыстан стр.10	Комплект стандартных поплавковых выключателей Grundfoss 2xMSI с кабелем повышенной стойкости из TPR 10м и кронштейном для крепления	шт	3	154330,00	--	462990	--		--	462990
					--	--	--	--	462990	--	
10	Прайс-лист п.4Казахстан ТОО Арыстан стр.10	Распределительный колодец РК1 1600 SN4-3600 с запорной арматурой /задвижка фланцевая F4 DN0100/	шт	1	1801450,36	--	1801450	--		--	1801450
					--	--	--	--	1801450	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Прайс-лист п.5Казахстан ТОО Арыстан стр.11	Распределительный колодец РК2 1600 SN4-3800 с запорной арматурой /задвижка фланцевая F4 DN0100/	шт	1	1860182,50	--	1860183	--		--	1860183
					--	--	--	--	1860183	--	
12	Прайс-лист п.6Казахстан ТОО Арыстан стр.11	Распределительный колодец РК3 1600 SN4-3800 с запорной арматурой /задвижка фланцевая F4 DN0100/	шт	1	1506615,00	--	1506615	--		--	1506615
					--	--	--	--	1506615	--	
13	Прайс-лист п.7Казахстан ТОО Арыстан стр.11	Распределительный колодец РК4 1600 SN4-3800 с запорной арматурой /задвижка фланцевая F4 DN0100/	шт	1	1860182,50	--	1860183	--		--	1860183
					--	--	--	--	1860183	--	
14	Прайс-лист п.8Казахстан ТОО Арыстан стр.11	Распределительный колодец РК5 1600 SN4-3810 с запорной арматурой /задвижка фланцевая F4 DN0100/	шт	1	1917017,14	--	1917017	--		--	1917017
					--	--	--	--	1917017	--	
15	Прайс-лист п.9Казахстан ТОО Арыстан стр.11	Мокрый колодец МК 1600 SN4-4540	шт	1	1459810,00	--	1459810	--		--	1459810
					--	--	--	--	1459810	--	
16	Прайс-лист п.10Казахстан ТОО Арыстан стр.11	Комплект обвязки резервуаров (трубы,фитинги)	комп.	1	559310,71	--	559311	--		--	559311
					--	--	--	--	559311	--	
17	Прайс-лист п.12Казахстан ТОО Арыстан стр.11	Доставка в п.Гурьяновский габаритные емк.	рейс	3	704785,71	--	2114357	--		--	2114357
					--	--	--	--	2114357	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13541915	--	--	--	13541916
							--	--	13541916	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				13541915				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				13541915				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13541915				
		РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 2-12 наружные сети водоснабжения									
		Снятие и восстановление ПРС									
18	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.10	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1812,94	22,97	22,97	41640	41640	--	11264	57136
					--	8,63	--	15645		4232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 п.11 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1812,94	39,76	39,76	72074	72074	--	19497	98897
					--	14,94	--	27080		7326	
20	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1812,94	22,97	22,97	41640	41640	--	11264	57136
					--	8,63	--	15645		4232	
21	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 п.13 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1812,94	39,76	39,76	72074	72074	--	19497	98897
					--	14,94	--	27080		7326	
		Земляные работы									
22	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 п.14	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	7895,1	147,90	140,90	1167704	1112394	--	216418	1494852
					7,01	31,07	55310	245271		110730	
23	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 п.15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	99,67	1257,41	--	125326	--	--	90235	232805
					1257,41	--	125326	--		17245	
24	Е11-010102-0317 1101-0102-0317 РСНБ РК 2015 п.16	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	641,71	512,61	495,17	328950	317753	122	64229	424633
					17,26	121,75	11075	78131		31454	
25	С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015 п.17	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1251,2845	411,00	--	514278	--		--	555420
					--	--	--	--		41142	
26	Е11-010102-0604 1101-0102-0604 РСНБ РК 2015 п.18	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	641,71	47,71	47,50	30613	30478	135	8242	41964
					--	17,84	--	11448		3108	
27	Е11-010205-0903 1101-0205-0903 РСНБ РК 2015 п.19	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	18,9	8454,47	3421,76	159789	64671	--	88955	268644
					5032,71	1504,26	95118	28431		19900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-010102-0317 1101-0102-0317 РСНБ РК 2015 п.20	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	36,77	512,61	495,17	18849	18207	7	3680	24331
					17,26	121,75	635	4477		1802	
29	С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015 п.21	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	36,77	411,00	--	15112	--		--	16321
					--	--	--	--		1209	
30	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 п.22	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	447,34	186,74	177,90	83538	79582	--	15482	106942
					8,84	39,23	3956	17547		7922	
31	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 п.23	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	313,88	649,59	--	203893	--	--	146803	378752
					649,59	--	203893	--		28056	
32	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 п.24	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	345,32	1405,00	--	485175	--	485175	--	523989
					--	--	--	--		38814	
33	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 п.25	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	578,09	248,40	239,93	143596	138699	57	28040	185367
					8,37	58,99	4840	34104		13731	
34	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015 п.26	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1040,55	222,00	--	231002	--		--	249482
					--	--	--	--		18480	
35	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 п.27	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8499,38	15,87	15,87	134875	134875	--	36486	185070
					--	5,96	--	50675		13709	
36	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 п.28	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	313,78	77,27	66,21	24245	20775	1005	4801	31370
					7,86	13,40	2465	4203		2324	
37	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 п.29	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8499,38	132,66	63,11	1127502	536353	--	602008	1867871

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					69,55	28,82	591149	244973		138361	
38	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.30	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	83,62	2554,43	149,07	213601	12465	129235	74364	311002
					859,86	38,43	71901	3214		23037	
39	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 п.31	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	244,4	203,44	196,53	49721	48033	20	9705	64180
					6,83	48,33	1668	11811		4754	
40	С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 п.32	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	391,06	84,00	--	32849	--		--	35477
					--	--	--	--		2628	
				Водопровод							
		Задвижки									
41	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 п.38	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1055,72	24,75	2111	50	349	1717	4135
					856,24	10,98	1712	22		306	
42	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015 п.39	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	9	1766,87	74,25	15902	668	2974	12431	30599
					1362,20	32,94	12260	296		2267	
43	С123-040102-1901 2304-0102-1901 РСНБ РК 2015 п.40	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	20038,00	--	40076	--	40076	--	43282
					--	--	--	--		3206	
44	С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015 п.41	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	9	35499,00	--	319491	--	319491	--	345050
					--	--	--	--		25559	
		Втулки									
45	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 п.44	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	108	1220,53	802,80	131817	86703	--	66931	214648
					417,73	208,27	45114	22493		15900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С123-020401-3102 2302-0401-3102 РСНБ РК 2015 п.45	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	29	271,00	--	7859	--	7859	--	8488
					--	--	--	--		629	
47	С123-020401-3106 2302-0401-3106 РСНБ РК 2015 п.46	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	69	771,00	--	53199	--	53199	--	57455
					--	--	--	--		4256	
		Заглушки стальные									
48	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.47	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,13044	1224153,32	451324,76	159679	58871	47253	68948	246917
					410575,10	123345,05	53555	16089		18290	
		Кресты стальные									
49	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.48	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0455634	1224153,32	451324,76	55777	20564	16506	24084	86249
					410575,10	123345,05	18707	5620		6389	
		Муфты									
50	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.49	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0144	1224153,32	451324,76	17628	6499	5217	7612	27259
					410575,10	123345,05	5912	1776		2019	
		Переходы стальные									
51	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.50	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02415	1224153,32	451324,76	29563	10899	8749	12765	45715
					410575,10	123345,05	9915	2979		3386	
		Тройники стальные									
52	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.51	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,21818	1224153,32	451324,76	267086	98470	79037	115326	413004
					410575,10	123345,05	89579	26911		30593	
53	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 п.52	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,5	88,32	2,22	1369	34	765	396	1906

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					36,79	0,22	570	3		141	
54	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 п.53 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,5	173,05	3,15	2682	49	1967	464	3398
					42,98	0,44	666	7		252	
		Фланцы									
55	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015 п.54	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	57	474,86	33,48	27067	1908	1210	23710	54839
					420,16	--	23949	--		4062	
56	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015 п.55	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	166	916,31	66,96	152108	11115	10218	129467	304101
					787,80	--	130775	--		22526	
57	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015 п.56	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	26	2200,28	199,59	57207	5189	3201	48612	114285
					1877,59	10,98	48817	285		8466	
58	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015 п.57	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	88	1151,00	--	101288	--	101288	--	109391
					--	--	--	--		8103	
59	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015 п.58	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	232	2267,00	--	525944	--	525944	--	568020
					--	--	--	--		42076	
60	С123-020103-0213 2302-0103-0213 РСНБ РК 2015 п.59	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	26	5598,00	--	145548	--	145548	--	157192
					--	--	--	--		11644	
61	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.60	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00069	1224153,32	451324,76	845	311	251	365	1306
					410575,10	123345,05	283	85		97	
62	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.61	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,90534	880709,32	451324,76	797341	408602	17029	478545	1377958
					410575,10	123345,05	371710	111669		102071	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015 п.62	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	50,96	3916,00	--	199559	--	199559	--	215524
					--	--	--	--		15965	
64	С123-010201-0230 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015 п.63	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	18,6	6311,00	--	117385	--	117385	--	126775
					--	--	--	--		9391	
65	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.64	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,2839	299017,51	92933,19	84891	26384	897	64096	160906
					202924,00	25124,74	57610	7133		11919	
66	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.65	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,3871	262000,23	73356,07	101420	28396	546	79265	195140
					187234,00	19600,95	72478	7588		14455	
67	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.66	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,2661	246715,19	64870,71	65651	17262	236	52247	127330
					180958,00	17368,85	48153	4622		9432	
68	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015 п.67	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	286,739	1141,00	--	327169	--	327169	--	353343
					--	--	--	--		26174	
69	С123-010501-1007 2301-0501-1007 РСНБ РК 2015 п.68	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	398,765	403,00	--	160702	--	160702	--	173558
					--	--	--	--		12856	
70	С123-010501-1304 2301-0501-1304 РСНБ РК 2015 п.69	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	268,761	162,00	--	43539	--	43539	--	47022
					--	--	--	--		3483	
		Колодец водопроводный д.1500 (111 шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 п.79	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	68,51	47580,68	8252,01	3259753	565345	1698314	1197004	4813297
					14539,40	3109,04	996094	213000		356540	
72	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 п.80	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W4	шт.	34	5607,00	--	190638	--	190638	--	205889
					--	--	--	--		15251	
73	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 п.81	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W4	шт.	34	11772,00	--	400248	--	400248	--	432268
					--	--	--	--		32020	
74	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 п.82	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W4	шт.	77	16431,00	--	1265187	--	1265187	--	1366402
					--	--	--	--		101215	
75	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 п.84	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W4	шт.	34	13938,00	--	473892	--	473892	--	511803
					--	--	--	--		37911	
76	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 п.85	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W4	шт.	34	7900,00	--	268600	--	268600	--	290088
					--	--	--	--		21488	
77	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015 п.86	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W4	шт.	34	16796,00	--	571064	--	571064	--	616749
					--	--	--	--		45685	
78	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 п.87т.ч.тб.6	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /W4/	м3	68,51	359,52	--	24631	--	24631	--	26601
					--	--	--	--		1970	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015 п.88	Скобы ходовые	кг	88,4	349,00	--	30852	--	30852	--	33320
					--	--	--	--		2468	
80	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.90	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	743,02	823,76	19,83	612070	14733	426900	160024	833861
					229,38	2,20	170437	1632		61767	
				Согласование №1							
		ВРЕЗКИ - Земляные работы - снятие и восстановление ПРС									
81	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.10	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1110,7	22,97	22,97	25511	25511	--	6901	35005
					--	8,63	--	9585		2593	
82	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 п.11 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1110,7	39,76	39,76	44156	44156	--	11945	60590
					--	14,94	--	16590		4488	
83	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1110,7	22,97	22,97	25511	25511	--	6901	35005
					--	8,63	--	9585		2593	
84	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 п.13 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1110,7	39,76	39,76	44156	44156	--	11945	60590
					--	14,94	--	16590		4488	
		Земляные работы									
85	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 п.14	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	4836,7	147,90	140,90	715359	681476	--	132582	915777
					7,01	31,07	33884	150258		67835	
86	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 п.15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	61,01	1257,41	--	76714	--	--	55234	142505
					1257,41	--	76714	--		10556	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Е11-010102-0317 1101-0102-0317 РСНБ РК 2015 п.16	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	393,1	512,61	495,17	201509	194650	74	39345	260122
					17,26	121,75	6785	47862		19268	
88	С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015 п.17	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	766,5	411,00	--	315032	--		--	340234
					--	--	--	--		25203	
89	Е11-010102-0604 1101-0102-0604 РСНБ РК 2015 п.18	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	393,1	47,71	47,50	18753	18670	83	5049	25706
					--	17,84	--	7013		1904	
90	Е11-010205-0903 1101-0205-0903 РСНБ РК 2015 п.19	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	11,5	8454,47	3421,76	97226	39350	--	54126	163461
					5032,71	1504,26	57876	17299		12108	
91	Е11-010102-0317 1101-0102-0317 РСНБ РК 2015 п.20	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	22,5001	512,61	495,17	11534	11141	5	2252	14889
					17,26	121,75	388	2739		1103	
92	С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015 п.21	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	22,5001	411,00	--	9248	--		--	9987
					--	--	--	--		740	
93	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 п.22	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	274,01	186,74	177,90	51170	48746	--	9483	65505
					8,84	39,23	2423	10748		4852	
94	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 п.23	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	192,3	649,59	--	124916	--	--	89940	232044
					649,59	--	124916	--		17188	
95	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 п.24	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	211,5	1405,00	--	297158	--	297158	--	320930
					--	--	--	--		23773	
96	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 п.25	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	354,1	248,40	239,93	87958	84958	35	17175	113543

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					8,37	58,99	2965	20890		8411	
97	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015 п.26	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	637,5	222,00	--	141525	--		--	152847
					--	--	--	--		11322	
98	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 п.27	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5206,9	15,87	15,87	82627	82627	--	22352	113378
					--	5,96	--	31045		8398	
99	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 п.28	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	192,2	77,27	66,21	14851	12725	616	2941	19215
					7,86	13,40	1510	2575		1423	
100	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 п.29	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5206,9	132,66	63,11	690732	328581	--	368803	1144297
					69,55	28,82	362150	150076		84763	
101	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.30	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	51,2	2554,43	149,07	130787	7632	79130	45533	190425
					859,86	38,43	44025	1968		14106	
102	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 п.31	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	149,61	203,44	196,53	30437	29404	12	5941	39288
					6,83	48,33	1021	7230		2910	
103	С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 п.32	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	239,5	84,00	--	20118	--		--	21727
					--	--	--	--		1609	
		Водопровод									
104	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4прим.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка	км трубопровода	0,5	246715,19	64870,71	123358	32435	444	98172	239252
					180958,00	17368,85	90479	8684		17722	
105	С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	505	145,00	--	73225	--	73225	--	79083
					--	--	--	--		5858	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19880452	5815498	8655028	4981599	26851016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							4130774	1752680	--	1988964	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17765468				
	Материалы		Тенге				2635286				
	Всего заработная плата		Тенге					5883454			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30852				
	Местные материалы		Тенге				3976592				
	Транспортные расходы		Тенге				1279164				
		Накладные расходы	Тенге				4981599				
		Сметная прибыль	Тенге				1819765				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24566833				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5925
		Сметная заработная плата	Тенге					5883454			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2114985				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2114985				
		Сметная прибыль	Тенге				169199				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2284184				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				26851016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5925
		Сметная заработная плата	Тенге					5883454			
		РАЗДЕЛ 4. Локальная смета 4-02 - Строительство ВЛ-10кВ									
		Железобетонные элементы ВЛ-10кВ									
106	Е11-330204-0207 1133-0204-0207 РСНБ РК 2015 п.7	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	км линии	0,125	84110,26	8613,00	10514	1077	350	7652	19619
					72697,00	3821,04	9087	478		1453	
107	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015 п.8	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,0764	968020,00	--	73957	--	73957	--	79873
					--	--	--	--		5917	
		Стальные конструкции ВЛ-10кВ									
108	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 п.9	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,121	439280,00	--	53153	--	53153	--	57405
					--	--	--	--		4252	
		Изоляторы. Линейная арматура ВЛ-10 кВ									
109	Ц13-080103-0101 1308-0103-0101 РСНБ РК 2015 п.10	**Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1**	шт.	8	617,76	80,30	4942	642	259	3063	8645
					505,08	26,67	4041	213		640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	С124-040102-0107 2404-0102-0107 РСНБ РК 2015 п.11	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	8	1933,00	--	15464	--	15464	--	16701
					--	--	--	--		1237	
111	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 п.12	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	8	51,00	--	408	--	408	--	441
					--	--	--	--		33	
112	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015 п.13	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	709,00	--	3545	--	3545	--	3829
					--	--	--	--		284	
113	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015 п.14	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	383,00	--	4596	--	4596	--	4964
					--	--	--	--		368	
114	С124-040106-0106 2404-0106-0106 РСНБ РК 2015 п.15	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	3205,00	--	38460	--	38460	--	41537
					--	--	--	--		3077	
115	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015 п.16	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	667,00	--	4002	--	4002	--	4322
					--	--	--	--		320	
116	С124-040203-0301 2404-0203-0301 РСНБ РК 2015 п.17	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2588,00	--	15528	--	15528	--	16770
					--	--	--	--		1242	
117	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015 п.18	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	911,00	--	5466	--	5466	--	5903
					--	--	--	--		437	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	С121-050307-0110 2105-0307-0110 РСНБ РК 2015 п.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,84	339,00	--	624	--	624	--	674
					--	--	--	--		50	
		Устройство ответвления УОП на промежуточной опоре ВЛ-10кВ									
119	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 п.21	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01264	439280,00	--	5552	--	5552	--	5997
					--	--	--	--		444	
		Изоляторы.Линейная арматура									
120	Ц13-080103-0101 1308-0103-0101 РСНБ РК 2015 п.22	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	3	617,76	80,30	1853	241	97	1149	3242
					505,08	26,67	1515	80		240	
121	С124-040102-0107 2404-0102-0107 РСНБ РК 2015 п.23	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	3	1933,00	--	5799	--	5799	--	6263
					--	--	--	--		464	
122	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 п.24	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	51,00	--	153	--	153	--	165
					--	--	--	--		12	
123	С121-050307-0110 2105-0307-0110 РСНБ РК 2015 п.25	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,46	339,00	--	156	--	156	--	168
					--	--	--	--		12	
124	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015 п.26	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	383,00	--	2298	--	2298	--	2482
					--	--	--	--		184	
		Установка разъеденителя КР-1 на проектируемой концевой опоре ВЛ-10кВ									
125	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 п.27	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	2	3089,98	623,80	6180	1248	540	3446	10396
					2196,00	196,78	4392	394		770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015 п.28	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	51104,00	--	102208	--		--	102208
					--	--	--	--	102208	--	
127	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.29	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2	5672,05	186,80	11344	374	2186	6403	19166
					4392,00	54,24	8784	108		1420	
128	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.30Казахстан ИНВольт стр.	Привод ПРНЗ-10У1	шт	2	3571,43	--	7143	--	7143	--	7714
					--	--	--	--		571	
129	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 п.31	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0995	439280,00	--	43708	--	43708	--	47205
					--	--	--	--		3497	
130	Ц13-080103-0101 1308-0103-0101 РСНБ РК 2015 п.32	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	8	617,76	80,30	4942	642	259	3063	8645
					505,08	26,67	4041	213		640	
131	С124-040102-0107 2404-0102-0107 РСНБ РК 2015 п.33	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	8	1933,00	--	15464	--	15464	--	16701
					--	--	--	--		1237	
132	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 п.34	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	8	51,00	--	408	--	408	--	441
					--	--	--	--		33	
133	С121-050307-0110 2105-0307-0110 РСНБ РК 2015 п.35	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,46	339,00	--	156	--	156	--	168
					--	--	--	--		12	
134	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015 п.36	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	383,00	--	2298	--	2298	--	2482
					--	--	--	--		184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015 п.37	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0023	968020,00	--	2226	--	2226	--	2405
					--	--	--	--		178	
136	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 п.38	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00088	404706,00	--	356	--	356	--	385
					--	--	--	--		28	
137	С124-040206-0701 2404-0206-0701 РСНБ РК 2015 п.39	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	869,00	--	10428	--	10428	--	11262
					--	--	--	--		834	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				453332	4224	315039	24776	508178
							31860	1486	102208	30070	
	Стоимость оборудования		Тенге				102208				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				102208				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				188743				
	Материалы		Тенге				3342				
	Всего заработная плата		Тенге					23781			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				159482				
		Накладные расходы	Тенге				17123				
		Сметная прибыль	Тенге				16469				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				222335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					23781			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				59967				
	Материалы		Тенге				350				
	Всего заработная плата		Тенге					9565			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49453				
		Накладные расходы	Тенге				7652				
		Сметная прибыль	Тенге				5409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				73028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					9565			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				102414				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				102414				
		Сметная прибыль	Тенге				8193				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				110607				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				508178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					33346			

РАЗДЕЛ 5. Локальная смета 4-03 - Монтаж ВЛИ-0,4кВ наружное освещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	Е11-330204-0102 1133-0204-0102 РСНБ РК 2015 п.4	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,369	28898,61	3019,50	10664	1114	465	7663	19793
					24619,60	1339,56	9085	494		1466	
139	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015 п.5	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,386	394601,00	--	152316	--	152316	--	164501
					--	--	--	--		12185	
		Линейная арматура									
140	С124-040207-4921 2404-0207-4921 РСНБ РК 2015 п.6	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	2329,00	--	46580	--	46580	--	50306
					--	--	--	--		3726	
141	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015 п.7	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	178,00	--	5696	--	5696	--	6152
					--	--	--	--		456	
142	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015 п.8	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	41,6	420,00	--	17472	--	17472	--	18870
					--	--	--	--		1398	
143	С124-040202-0812 2404-0202-0812 РСНБ РК 2015 п.9	Зажимы поддерживающие SO136 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	8689,00	--	86890	--	86890	--	93841
					--	--	--	--		6951	
144	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015 п.10	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1371,00	--	13710	--	13710	--	14807
					--	--	--	--		1097	
145	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015 п.11	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2123,00	--	33968	--	33968	--	36685
					--	--	--	--		2717	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015 п.12	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2123,00	--	33968	--	33968	--	36685
					--	--	--	--		2717	
147	С124-040207-3124 2404-0207-3124 РСНБ РК 2015 п.13	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2799,00	--	44784	--	44784	--	48367
					--	--	--	--		3583	
148	С124-040207-3140 2404-0207-3140 РСНБ РК 2015 п.14	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	1429,00	--	22864	--	22864	--	24693
					--	--	--	--		1829	
149	Ц13-080206-1302 1308-0206-1302 РСНБ РК 2015 п.24	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	72	172,92	2,41	12450	173	2318	7212	21235
					138,32	0,80	9959	58		1573	
150	С123-061601-0501 2306-1601-0501 РСНБ РК 2015 п.25	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	0,07344	51935,00	--	3814	--	3814	--	4119
					--	--	--	--		305	
		Установка кабельной муфты на опоре ВЛИ-0,4кВ									
151	Ц13-080101-1510 1308-0101-1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.26	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	38072,46	17485,94	114217	52458	22231	42274	169011
					13176,00	6395,37	39528	19186		12519	
152	С124-040207-4309 2404-0207-4309 РСНБ РК 2015 п.27	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.328-10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	14480,00	--	43440	--	43440	--	46915
					--	--	--	--		3475	
153	С124-040207-5317 2404-0207-5317 РСНБ РК 2015 п.28	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2906,00	--	5812	--	5812	--	6277
					--	--	--	--		465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	С124-040207-3124 2404-0207-3124 РСНБ РК 2015 п.29	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2799,00	--	8397	--	8397	--	9069
					--	--	--	--		672	
155	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015 п.30	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2123,00	--	2123	--	2123	--	2293
					--	--	--	--		170	
156	Ц13-080201-2401 1308-0201-2401 РСНБ РК 2015 п.31	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	19834,03	12746,28	19834	12746	500	7751	29792
					6588,00	4177,80	6588	4178		2207	
157	С123-061703-1601 2306-1703-1601 РСНБ РК 2015 п.32	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	10846,00	--	10846	--	10846	--	11714
					--	--	--	--		868	
		Материалы для кронштейнов КС2 на проектируемых опорах ВЛИ-0,4кВ									
158	Ц13-080201-1201 1308-0201-1201 РСНБ РК 2015 п.36	Полка-кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования	т	0,12752	687077,09	22058,30	87616	2813	72902	9086	104438
					93330,00	5627,37	11901	718		7736	
159	С123-010201-0135 2301-0201-0135 РСНБ РК 2015 п.37	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	34,224	550,00	--	18823	--	18823	--	20329
					--	--	--	--		1506	
160	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015 п.38	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,8	1043,00	--	5006	--	5006	--	5407
					--	--	--	--		401	
161	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 п.39	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0336	216050,00	--	7259	--	7259	--	7840
					--	--	--	--		581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 п.40	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,589552	88,32	2,22	670	17	374	194	933
					36,79	0,22	279	2		69	
163	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 п.41	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	15,179104	86,53	1,57	1313	24	963	227	1664
					21,49	0,22	326	3		123	
164	С121-130201-0303 2113-0201-0303 РСНБ РК 2015 п.42	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,112	213,00	--	450	--	450	--	486
					--	--	--	--		36	
165	С СТ Прайс-лист п.43Казахстан ТОО ЭлектроПромСнабKZ стр.	Проводник ЗП2	м	12,8	1352,41	--	17311	--	17311	--	18696
					--	--	--	--		1385	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				828295	69345	681282	74407	974918
							77667	24638	--	72216	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				418405				
	Материалы		Тенге				52054				
	Всего заработная плата		Тенге					92116			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				184287				
		Накладные расходы	Тенге				66323				
		Сметная прибыль	Тенге				38778				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				523506				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					92116			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				386060				
	Материалы		Тенге				1802				
	Всего заработная плата		Тенге					10189			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				373413				
		Накладные расходы	Тенге				8084				
		Сметная прибыль	Тенге				31532				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				425676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					10189			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				23830				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23830				
		Сметная прибыль	Тенге				1906				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				25736				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				974919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					102305			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. Локальная смета 4-05 - Монтаж ВЛИ-0,4кВ наружное освещение									
166	Е11-330204-0102 1133-0204-0102 РСНБ РК 2015 п.4	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,316	28898,61	3019,50	9132	954	398	6562	16950
					24619,60	1339,56	7780	423		1256	
167	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015 п.5	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,33	394601,00	--	130218	--	130218	--	140636
					--	--	--	--		10417	
		Линейная арматура									
168	С124-040207-4921 2404-0207-4921 РСНБ РК 2015 п.6	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2329,00	--	37264	--	37264	--	40245
					--	--	--	--		2981	
169	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015 п.7	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	178,00	--	4272	--	4272	--	4614
					--	--	--	--		342	
170	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015 п.8	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	31,2	420,00	--	13104	--	13104	--	14152
					--	--	--	--		1048	
171	С124-040202-0812 2404-0202-0812 РСНБ РК 2015 п.9	Зажимы поддерживающие SO136 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	8689,00	--	52134	--	52134	--	56305
					--	--	--	--		4171	
172	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015 п.10	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1371,00	--	13710	--	13710	--	14807
					--	--	--	--		1097	
173	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015 п.11	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2123,00	--	33968	--	33968	--	36685
					--	--	--	--		2717	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015 п.12	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2123,00	--	25476	--	25476	--	27514
					--	--	--	--		2038	
175	С124-040207-3124 2404-0207-3124 РСНБ РК 2015 п.13	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2799,00	--	33588	--	33588	--	36275
					--	--	--	--		2687	
176	С124-040207-3140 2404-0207-3140 РСНБ РК 2015 п.14	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1429,00	--	17148	--	17148	--	18520
					--	--	--	--		1372	
177	Ц13-080206-1302 1308-0206-1302 РСНБ РК 2015 п.24	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	54	172,92	2,41	9338	130	1739	5409	15926
					138,32	0,80	7469	43		1180	
178	С123-061601-0501 2306-1601-0501 РСНБ РК 2015 п.25	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	0,05508	51935,00	--	2861	--	2861	--	3089
					--	--	--	--		229	
		Установка кабельной муфты на опоре ВЛИ-0,4кВ									
179	Ц13-080101-1510 1308-0101-1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.26	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	38072,46	17485,94	114217	52458	22231	42274	169011
					13176,00	6395,37	39528	19186		12519	
180	С124-040207-4309 2404-0207-4309 РСНБ РК 2015 п.27	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.328-10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	14480,00	--	43440	--	43440	--	46915
					--	--	--	--		3475	
181	С124-040207-5317 2404-0207-5317 РСНБ РК 2015 п.28	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2906,00	--	5812	--	5812	--	6277
					--	--	--	--		465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	С124-040207-3124 2404-0207-3124 РСНБ РК 2015 п.29	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2799,00	--	8397	--	8397	--	9069
					--	--	--	--		672	
183	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015 п.30	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2123,00	--	2123	--	2123	--	2293
					--	--	--	--		170	
184	Ц13-080201-2401 1308-0201-2401 РСНБ РК 2015 п.31	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	19834,03	12746,28	19834	12746	500	7751	29792
					6588,00	4177,80	6588	4178		2207	
185	С123-061703-1601 2306-1703-1601 РСНБ РК 2015 п.32	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	10846,00	--	10846	--	10846	--	11714
					--	--	--	--		868	
		Материалы для кронштейнов КС2 на проектируемых опорах ВЛИ-0,4кВ									
186	Ц13-080201-1201 1308-0201-1201 РСНБ РК 2015 п.36	Полка-кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования	т	0,10764	687077,09	22058,30	73957	2374	61537	7669	88156
					93330,00	5627,37	10046	606		6530	
187	С123-010201-0135 2301-0201-0135 РСНБ РК 2015 п.37	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25,668	550,00	--	14117	--	14117	--	15247
					--	--	--	--		1129	
188	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015 п.38	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,6	1043,00	--	3755	--	3755	--	4055
					--	--	--	--		300	
189	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 п.39	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0252	216050,00	--	5444	--	5444	--	5880
					--	--	--	--		436	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 п.40	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,012	439280,00	--	5271	--	5271	--	5693
					--	--	--	--		422	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				689427	68663	549353	69665	819820
							71411	24436	--	60728	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				361271				
	Материалы		Тенге				47264				
	Всего заработная плата		Тенге					87644			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				143925				
		Накладные расходы	Тенге				63104				
		Сметная прибыль	Тенге				33950				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				458325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					87644			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				305012				
	Материалы		Тенге				398				
	Всего заработная плата		Тенге					8203			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				295880				
		Накладные расходы	Тенге				6562				
		Сметная прибыль	Тенге				24926				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				336501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					8203			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5271				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5271				
		Сметная прибыль	Тенге				422				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5693				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				17872				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17872				
		Сметная прибыль	Тенге				1430				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				19302				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				819821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					95847			
		РАЗДЕЛ 7. Локальная смета 4-09 - Монтаж ВЛИ-0,4кВ наружное освещение									
191	Е11-330204-0102 1133-0204-0102 РСНБ РК 2015 п.3	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	км линии	0,262	28898,61	3019,50	7571	791	330	5441	14053
					24619,60	1339,56	6450	351		1041	
192	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015 п.4	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,274	394601,00	--	108121	--	108121	--	116770
					--	--	--	--		8650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Линейная арматура									
193	С124-040207-4921 2404-0207-4921 РСНБ РК 2015 п.5	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	2329,00 --	-- --	34935 --	-- --	34935	-- 2795	37730
194	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	178,00 --	-- --	4272 --	-- --	4272	-- 342	4614
195	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	31,2	420,00 --	-- --	13104 --	-- --	13104	-- 1048	14152
196	С124-040202-0812 2404-0202-0812 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO136 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	8689,00 --	-- --	60823 --	-- --	60823	-- 4866	65689
197	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1371,00 --	-- --	10968 --	-- --	10968	-- 877	11845
198	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015 п.10	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2123,00 --	-- --	25476 --	-- --	25476	-- 2038	27514
199	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015 п.11	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2123,00 --	-- --	25476 --	-- --	25476	-- 2038	27514
200	С124-040207-3124 2404-0207-3124 РСНБ РК 2015 п.12	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2799,00 --	-- --	33588 --	-- --	33588	-- 2687	36275
201	С124-040207-3140 2404-0207-3140 РСНБ РК 2015 п.13	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1429,00 --	-- --	17148 --	-- --	17148	-- 1372	18520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	С124-040207-5512 2404-0207-5512 РСНБ РК 2015 п.14	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98/патрон SV 29.25	шт.	12	8498,00	--	101976	--	101976	--	110134
					--	--	--	--		8158	
203	С СТ Прайс-лист п.15Казахстан ТОО ЭлектроПромСнаб KZ стр.	Плавкая вставка ПВД	шт	12	273,21	--	3279	--	3279	--	3541
					--	--	--	--		262	
204	С124-040207-2809 2404-0207-2809 РСНБ РК 2015 п.16	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	422,00	--	1688	--	1688	--	1823
					--	--	--	--		135	
205	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015 п.17	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	41,00	--	82	--	82	--	89
					--	--	--	--		7	
206	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6п.18	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	12	475,16	4,20	5702	50	672	3592	10038
					414,96	0,80	4980	10		744	
207	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015 п.19	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01224	601866,00	--	7367	--	7367	--	7956
					--	--	--	--		589	
208	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 п.20	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	3027,25	159,66	36327	1916	25473	6758	46531
					744,80	37,34	8938	448		3447	
209	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015 п.21	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	12	4332,12	2358,95	51985	28307	209	27313	85642
					1955,73	889,38	23469	10673		6344	
210	С123-070106-0302 2307-0106-0302 РСНБ РК 2015 п.22	Светильники уличные светодиодные модели "Самурык" С 120W, 120 Вт, 15600 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	12	89112,00	--	1069344	--	1069344	--	1154892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		85548	
211	Ц13-080206-1302 1308-0206-1302 РСНБ РК 2015 п.23	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	54	172,92	2,41	9338	130	1739	5409	15926
					138,32	0,80	7469	43		1180	
212	С123-061601-0501 2306-1601-0501 РСНБ РК 2015 п.2	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	0,05508	51935,00	--	2861	--	2861	--	3089
					--	--	--	--		229	
		Установка кабельной муфты на опоре ВЛИ-0,4кВ									
213	Ц13-080101-1510 1308-0101-1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.25	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	38072,46	17485,94	114217	52458	22231	42274	169011
					13176,00	6395,37	39528	19186		12519	
214	С124-040207-4309 2404-0207-4309 РСНБ РК 2015 п.26	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.328-10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	14480,00	--	43440	--	43440	--	46915
					--	--	--	--		3475	
215	С124-040207-5317 2404-0207-5317 РСНБ РК 2015 п.27	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2906,00	--	5812	--	5812	--	6277
					--	--	--	--		465	
216	С124-040207-3124 2404-0207-3124 РСНБ РК 2015 п.28	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2799,00	--	8397	--	8397	--	9069
					--	--	--	--		672	
217	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015 п.29	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2123,00	--	2123	--	2123	--	2293
					--	--	--	--		170	
218	Ц13-080201-2401 1308-0201-2401 РСНБ РК 2015 п.30	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	19834,03	12746,28	19834	12746	500	7751	29792
					6588,00	4177,80	6588	4178		2207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	С123-061703-1601 2306-1703-1601 РСНБ РК 2015 п.31	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	10846,00	--	10846	--	10846	--	11714
					--	--	--	--		868	
		Материалы для кронштейнов КС2 на проектируемых опорах ВЛИ-0,4кВ									
220	Ц13-080201-1201 1308-0201-1201 РСНБ РК 2015 п.35	Полка-кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования	т	0,09564	687077,09	22058,30	65712	2110	54676	6814	78328
					93330,00	5627,37	8926	538		5802	
221	С123-010201-0135 2301-0201-0135 РСНБ РК 2015 п.36	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25,668	550,00	--	14117	--	14117	--	15247
					--	--	--	--		1129	
222	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015 п.37	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,6	1043,00	--	3755	--	3755	--	4055
					--	--	--	--		300	
223	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 п.38	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0252	216050,00	--	5444	--	5444	--	5880
					--	--	--	--		436	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1925128	98509	1720272	105352	2192918
							106348	35426	--	162440	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1452947				
	Материалы		Тенге				70869				
	Всего заработная плата		Тенге					100831			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1201817				
		Накладные расходы	Тенге				72599				
		Сметная прибыль	Тенге				122044				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1647589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					100831			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				454309				
	Материалы		Тенге				539				
	Всего заработная плата		Тенге					40943			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				394752				
		Накладные расходы	Тенге				32754				
		Сметная прибыль	Тенге				38965				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				526028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					40943			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				17872				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17872				
		Сметная прибыль	Тенге				1430				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				19302				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2192919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	Тенге					141774			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				38155246	6104620	12563250	5413333	45962533
							4564097	1851884	13644124	2393955	
	Стоимость оборудования		Тенге				13644123				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				13644123				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2421366				
	Материалы		Тенге				173529				
	Всего заработная плата		Тенге					304373			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1689511				
		Накладные расходы	Тенге				219148				
		Сметная прибыль	Тенге				211241				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2851755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								267
		Сметная заработная плата	Тенге					304373			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19176222				
	Материалы		Тенге				2649361				
	Всего заработная плата		Тенге					6111608			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1144350				
	Местные материалы		Тенге				3976592				
	Транспортные расходы		Тенге				1279164				
		Накладные расходы	Тенге				5194185				
		Сметная прибыль	Тенге				1949633				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26320040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6145
		Сметная заработная плата	Тенге					6111608			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				107685				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				107685				
		Сметная прибыль	Тенге				8615				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				116300				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2805849				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2805849				
		Сметная прибыль	Тенге				224468				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3030317				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				45962535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6412
		Сметная заработная плата	Тенге					6415981			
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				420 139				
		Итого с временными	Тенге				46 382 674				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,3%	Тенге				1 080 372				
		ИТОГО:	Тенге				47 463 047				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				676 378				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего:	Тенге				48 139 425				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ НА 2019 ГОД - К=1,0498961	Тенге				50 541 395				
		НДС на 2019 год	Тенге				6 064 967				
		Итого с налогом на добавленную стоимость	Тенге				56 606 362				
		ДОГОВОРНАЯ СКИДКА	0,9				50 945 726				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге				50 945 726				
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%	Тенге				5 458 470,62				

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
_____ Танылов М.Б.

Технадзор
эксперт ТОО "DS&V
_____ Тойымбетов Б.К.
Аттестат №KZ25VJE00038062 от 22.05.2018

Подрядчик
Директор ТОО "KazConstructionGroup"
_____ Мухамбедиев М.К.

Авторский надзор
ГИП ТОО "Промстройпроект"
_____ Пивоваров А.Н.
приказ № 03 от 14.02.2020 г.