Заказчик: КГУ " Областная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу" ГУ "Управление физической культуры и спорта Актюбинской области"
Генподрядчик: АО "АК Актюбводстрой"
Подрядные работы: Капитальный ремонт искусственного тренировочного поля г. Актобе ул. Есет Батыра 146 "А"

Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.
Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Справка №1

о стоимости выполненных работ за сентябрь 2020г.

Код заказчика		Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.правовая форма	
				номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№55 №55/1 №55/2	20.05.2020г 18.06.2020г 03.09.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	46 834 000,00								5 017 928,57	
в т.ч. сентябрь 2020г.	**46 834 000,00**	**41 816 071,43**	41 816 071,43						5 017 928,57	46 834 000,00

Заказчик:

Руководитель КГУ "Областная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу" ГУ "Управление физической культуры и спорта Актюбинской области"
Даржанов С.Е.

Технический надзор:

Эксперт технического надзора
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
Ернияров А.М.

Авторский надзор:

Директор ТОО "ИНШАБ"
Имагамбетов О.С.

Подрядчик:

Директор АО "АК Актюбводстрой"
Бердинбаев С.К.

Программный комлекс АВС-4 (редакция 2019)

Подрядчик : АО "АК Актюбводстрой"

Заказчик : КГУ "Областная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу" ГУ "Управление физической культуры и спорта Актюбинской области"

Наименование стройки: Капитальный ремонт искусственного тренировочного поля г. Актобе ул. Есет Батыра 146 "А" Форма 2

Наименование объекта: Капитальный ремонт искусственного тренировочного поля г. Актобе ул. Есет Батыра 146 "А"

Договор: №55 от 20.05.2020 г.,№55/1 от 18.06.2020 г., №55/2 от 03.09.2020 г.

Акт выполненных работ №1
за сентябрь месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге		Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12

Локальная смета 2-1-1

Раздел 1. "Демонтажные работы"

1.	Е11-27130 1-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,4	Покрытия спортивные. Демонтаж	м2 покрытия	8058,1	282,86	0,62	2279281	5027	–	2458910	5117247
					282,23	0,31	2274254	2514	–	379055	

2.	Е11-27030 0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	2- Покрытия и основания песчаные. Разборка								
			м3 конструкции	1619,5	431,36	313,77	698593	508145	–	318884	1098875
					117,6	64,72	190448	104815	–	81398	
		Итого по разделу 1					**6216122**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2464702				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					513172				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					107329				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					–				
		Накладные расходы, тенге					2777794				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					460453				
		Раздел 2. Покрытие, основа									
3.	Е11-27040 1-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство основания песка (без стоимости материала).	м3 материала основания в плотном теле	652,5	1443,02	1275,69	941570	832388	9232	297796	1338516
					153,18	269,41	99950	175787	–	99149	
4.	Е11-27040 1-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева. Устройство основания песка (без стоимости материала).	м3 материала основания в плотном теле	967	1443,02	1275,69	1395400	1233592	13683	441331	1983670
					153,18	269,41	148125	260515	–	146938	

5.	Е11-27040 1-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство основания песка.	м3 материала основания в плотном теле	73	1443,02	1275,69	105340	93125	1033	33317	149750
					153,18	269,41	11182	19667	–	11093	
6.	С121-0105 01-0103 2101-0501 0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	80,3	2480	–	199144	–	199144	–	215076
					–	–	–	–	–	15932	

Итого по разделу 2 **3 687 012**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 259257
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2159105
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 455969
- материалы, изделия и конструкции, тенге 223092

Накладные расходы, тенге 772444

Сметная прибыль (8 %), тенге 273 112

РАЗДЕЛ 4. Дренажные системы

14.	Прайс СТПРАЙС лист	Дренажный лоток платиковый с оцинкованной решеткой	м	369	3750	–	1383750	–	1383750	–	1494450
					–	–	–	–	–	110700	

Итого по разделу 4 **1494450**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге -

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1383750
Накладные расходы, тенге	-
Сметная прибыль (8 %), тенге	110700

Раздел 5. Система подогрева поля

15.	Е11-22030 1-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,4	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,3	493056,91	256274,67	147917	76882	–	93833	261090
					236782,24	79154,37	71035	23746	–	19340	
16.	Е11-16050 1-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 К=0,4	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж	м трубопровода	5000	657,28	9,09	3286418	45449	–	3176521	6979973
					648,19	0,08	3240969	379	–	517035	
18.	С123-0102 01-0232 2301-0201 0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	301,2	8980	–	2704776	–	2704776	–	2921158
					–	–	–	–	–	216382	

26.	Е11-16050 1-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5000	1339,03	18,87	6695129	94359	51952	3418769	14163010
					1309,76	0,19	6548818	947	–	1049112	
27.	С123-0105 07-0103 2301-0507 0103 РСНБ РК 2015	Труба из термостойкого полиэтилена PERT-1, DN 25, толщина стенки 2,5 мм, PN 10 для низкотемпературных контуров отопления СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5000	412	–	2060000	–	2060000	–	2224800
					–	–	–	–	–	164800	
28.	Е11-16110 1-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	24927,84	95,73	1,41	2386236	35054,781	81957	2223840	4978882
					91,03	–	2269224	–	–	368806	

Итого по разделу 5	**31528913**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12130046
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	251745
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25072
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4898685
Накладные расходы, тенге	11912963
Сметная прибыль (8 %), тенге	2335475

РАЗДЕЛ 6. Оборудование теплового пункта

29.	Е12-15010 1-0314 1215-0101-0314 РСНБ РК 2015	Задвижка, затвор диаметром до 200 мм. Снятие	шт. арматуры	12	1632,13	15,51	19586	186	–	14035	36310
					1616,62	7,84	19399	94	–	2690	
30.	Е12-15010 1-0301 1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	шт. арматуры	5	59,77	0,21	299	1	–	215	555
					59,57	0,1	298	1	–	41	
31.	Е11-18110 1-0102 1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4	Манометры с трехходовым комплект краном. Демонтаж	комплект	3	135,19	–	406	–	–	397	867
					135,19	–	406	–	–	64	
32.	Е11-18080 1-0301 1118-0801-0301 РСНБ РК 2015 К=0,4	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Демонтаж	теплообменник	2	1022,09	79,21	2044	158	–	1880	4238
					942,88	16,07	1886	32	–	314	

33.	Е11-18100 1-0109 1118-1001-0109 РСНБ РК 2015 К=0,4	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 150 мм. Демонтаж	фильтр	2	3234,9	510,59	6470	1021	–	5631	13069
					2724,31	148,84	5449	298	–	968	
41.	С123-0402 01-1504 2304-0201 1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	132414	–	264828	–	264828	–	286014
					–	–	–	–	–	21186	
42.	С123-0201 03-0312 2302-0103 0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	5227	–	20908	–	20908	–	22581
					–	–	–	–	–	1673	
44.	С123-0401 03-0305 2304-0103 0305 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	8	21852	–	174816	–	174816	–	188801
					–	–	–	–	–	13985	
45.	С123-0201 03-0310 2302-0103 0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	16	3083	–	49328	–	49328	–	53274
					–	–	–	–	–	3946	

47.	С123-0401 03-0307 2304-0103 0307 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	38495	–	76990	–	76990	–	83149
					–	–	–	–	–	6159	
48.	С123-0201 03-0312 2302-0103 0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	5227	–	20908	–	20908	–	22581
					–	–	–	–	–	1673	
50.	С123-0409 02-0901 2304-0902 0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	5	5720	–	28600	–	28600	–	30888
					–	–	–	–	–	2288	
51.	С123-0201 03-0202 2302-0103 0202 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	10	339	–	3390	–	3390	–	3661
					–	–	–	–	–	271	
54.	С123-0515 01-0301 2305-1501 0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	3	1682	–	5046	–	5046	–	5450
					–	–	–	–	–	404	

56.	Прайс лист	Теплообменник пластинчатый разборный.Тип Funke W 1125кВт, 7,7м3/час.соединение Ду 100Т1/Т2	шт.	1	1376190,18	–	1376190	–	–	–	1376190
					–	–	–	–	1376190	–	

Итого по разделу 6	**2127628**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	27438
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1366
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	425
- материалы, изделия и конструкции, тенге	644814
- всего, стоимость оборудования ,тенге	1376190
Накладные расходы, тенге	22158
Сметная прибыль (8 %), тенге	55662
ИТОГО ПО СМЕТЕ	**45054125**

ВСЕГО ПО АКТУ	**тенге**	**45 054 125,02**
Временные здания и сооружения 1,2 %	тенге	524 135,22
Итого	тенге	44 202 070,06
Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге	884 041,40
Итого	тенге	46 462 301,64
Итого с понижающим коэф.	тенге	41 816 071,43
Налог на добавленную стоимость-12%	**тенге**	**5 017 928,57**
ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**	**46 834 000,00**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Областная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу" ГУ "Управление физической культуры и спорта Актюбинской области"

Даржанов С.Е.

Технический надзор

Эксперт технического надзора

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

Ерниязов А.М.

Авторский надзор:

Директор ТОО "ИНШАБ"

Имагамбетов О.С.

Подрядчик:

Директор АО "АК Актюбводстрой"

Бердинбаев С.К.