Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
000740003435
930240000723

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение «Областная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу» государственное учреждение «Управление физической культуры и спорта Актюбинской области», Актюбинская область, г.Актобе, Есет батыра, 146А**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное общество «АК Актюбводстрой», 030006, Республика Казахстан, г. Актобе, улица Асау-Барак 44а**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 55 от 20.05.2020 года, доп.согл. №55/1 от 18.06.2020года и доп.соглашение № 55/2 от 03.09.2020 года.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер документа	Дата составления
0000000067	29.10.2020г

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт искусственного тренировочного поля г. Актобе, ул. Есет-батыра 146 «А» за октябрь 2020 год.	29.10.2020г				62 250 177,75	62 250 177,75
				Итого		х	62 250 177,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____.

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал
(Исполнитель)гл.бухгалтер/_____/
должность подпись

Аренжанова Ш.Д.
расшифровка подписи

М.П.

Принял
(Заказчик) _____/_____/
должность подпись

_____
расшифровка подписи

М.П.

Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.
Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Заказчик: КГУ " Областная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу" ГУ "Управление физической культуры и спорта Актюбинской области"
Генподрядчик: АО "АК Актюбводстрой"
Подрядные работы: Капитальный ремонт искусственного тренировочного поля г. Актобе ул. Есет Батыра 146 "А"

Справка №3
о стоимости выполненных работ за октябрь 2020г.

Код заказчика		Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организац.правовая форма наименование	Организац.правовая форма код
				№55 №55/1 №55/2	20.05.2020г 18.06.2020г 03.09.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	223 965 073,58								23 996 257,88	
в т.ч. октябрь 2020г.	**62 250 177,75**	**55 580 515,85**	55 580 515,85						6 669 661,90	62 250 177,75

Заказчик:

Руководитель КГУ "Областная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу" ГУ "Управление физической культуры и спорта Актюбинской области"
Даржанов С.Е.

Технический надзор:

Эксперт технического надзора
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
Ернияз ов А.М.

Авторский надзор:

Директор ТОО "ИНШАБ"
Имагамбетов О.С.

Подрядчик:

Директор АО "АК Актюбводстрой"
Бердинбаев С.К.

Программный комлекс АВС-4 (редакция 2019)

Подрядчик : АО "АК Актюбводстрой"

Заказчик : КГУ "Областная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу" ГУ "Управление физической культуры и спорта Актюбинской области"

Наименование стройки: Капитальный ремонт искусственного тренировочного поля г. Актобе ул. Есет Батыра 146 "А" Форма 2

Наименование объекта: Капитальный ремонт искусственного тренировочного поля г. Актобе ул. Есет Батыра 146 "А"

Договор: №55 от 20.05.2020 г.,№55/1 от 18.06.2020 г., №55/2 от 03.09.2020 г.

Акт выполненных работ №3
за октябрь месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета 2-1-1

РАЗДЕЛ 3. Покрытие искусственное

7.	Е11-27130 1-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные. Устройство									
			м2 покрытия	8058,1	734,11	28,53	5915563	229927	–	6223302	13109974
					705,58	9,52	5685636	76681	–	971109	

10. Прайс СТПРАЙС лист	Песок кварцевый фракционный									
		т	160	64174,11	–	10267857	–	10267857	–	11089286
				–	–	–	–	–	821429	
11. Прайс СТПРАЙС лист	Органическая засыпка GEO S	т	41	575892,86	–	23611607	–	23611607	–	25500536
				–	–	–	–	–	1888929	
	Итого по разделу 3					**49699796**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5685636				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					229927				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					76681				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					33879464				
	Накладные расходы, тенге					6223302				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					3681467				

РАЗДЕЛ 4. Дренажные системы

12. Е11-22050 1-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,4	Дренажный лоток пластиковый, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,369	131847,97	2878,69	48652	1062	–	47696	104055
				128969,28	1592,52	47590	588	–	7708	

13.	Е11-22050 1-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Дренажный лоток пластиковый, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,369	327339,85	4916,65	120788	1814	–	118953	258920
					322423,2	3198	118974	1180	–	19179	
	Итого по разделу 4						**362 975**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						166564				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						2876				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						1768				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						–				
	Накладные расходы, тенге						166649				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						26 887				

Раздел 5. Система подогрева поля

17.	Е11-22030 1-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,3	1311758,22	640686,66	393527	192206	23734	234583	678359
					591955,6	197885,91	177587	59366	–	50249	

19.	Е11-22060 1-0106 1122-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции/изол/	км трубопровода	0,3	1653093,74	153175,19	495928	45953	387409	69682	610859
					208552,5	26067,28	62566	7820	–	45249	
20.	Е11-26010 1-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	11,05	39717,55	1375,68	438879	15201	118748	237118	730077
					27595,46	639,6	304930	7068	–	54080	
21.	С121-1102 03-0101 2111-0203 0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	18,2325	4380	–	79858	–	79858	–	86247
					–	–	–	–	–	6389	
22.	Е11-26030 1-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	264	1075,21	31,5	283856	8315	122927	117457	433419
					578,08	7,33	152614	1936	–	32105	
23.	С121-1004 06-0301 2110-0406 0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,3036	438576	–	133152	–	133152	–	143804
					–	–	–	–	–	10652	

24.	Е11-22080 1-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка								
		шт.	44	1671,73	1125,64	73556	49528	–	36682	119057
				546,09	296,03	24028	13025	–	8819	
25.	С123-0203 04-2201 2302-0304 2201 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	44	2002	–	88088	–	88088	–	95135
				–	–	–	–	–	7047	
28.	Е11-16110 1-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое								
		м трубопровода	25696,16	95,73	1,41	2459784	36135,22	84484	2292382	5132338
				91,03	–	2339165	–	–	380173	

Итого по разделу 5	**8029295**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3060890
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	347338
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	89215
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1038400
Накладные расходы, тенге	2987904
Сметная прибыль (8 %), тенге	594763

РАЗДЕЛ 6. Оборудование теплового пункта

34.	Е11-01010 1-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3								
			м3 грунта	86,09	187,72	178,79	16160	15392	–	3220	20930
					8,93	43,01	768	3703	–	1550	
35.	Е11-01020 5-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м								
			м3 грунта	2,6625	2193,06	–	5839	–	–	4204	10847
					2193,06	–	5839	–	–	803	
36.	Е11-01010 4-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
			м3 грунта	48,41	46,49	46,49	2251	2251	–	474	2942
					–	13,6	–	658	–	218	
37.	Е11-01020 5-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2								
			м3 грунта	2,6625	932,25	–	2482	–	–	1787	4611
					932,25	–	2482	–	–	342	
38.	Е11-01020 1-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
			м3 уплотненного грунта	48,41	182,26	91,35	8823	4422	–	4596	14493
					90,91	40,95	4401	1982	–	1074	

39.	Е11-18100 1-0109 1118-1001-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 150 мм. Установка	фильтр	2	43379,17	1276,46	86758	2553	70583	14078	108904
					6810,78	372,1	13622	744	–	8067	
40.	Е11-16060 1-0105 1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	2	9865,76	623,1	19732	1246	2525	15943	38528
					7980,25	153,78	15961	308	–	2854	
43.	Е11-16060 1-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8	4290,22	339,1	34322	2713	4173	27429	66691
					3429,53	69,09	27436	553	–	4940	
46.	Е11-16060 1-0105 1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	2	9865,76	623,1	19732	1246	2525	15943	38528
					7980,25	153,78	15961	308	–	2854	
49.	Е11-16060 1-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	2346,79	109,9	11734	550	1489	9578	23016

				1939	15,6	9695	78	–	1705		
52.	Е11-18110 1-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	3	2535,25	–	7606	–	6592	994	9287
					337,99	–	1014	–	–	688	
53.	Е11-18110 1-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3	509,02	–	1527	–	195	1305	3059
					443,94	–	1332	–	–	227	
55.	Е11-18080 1-0305 1118-0801-0305 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой от 400 до 600 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	14292,55	608,66	28585	1217	79	27143	60187
					13644,64	204,06	27289	408	–	4458	
57.	Прайс лист	Теплообменник пластинчатый разборный.Тип Funke W 1125кВт, 6,84м3/час.соединение Ду 100Т1/Т2	м2	1	1376190,18	–	1376190	–	–	–	1376190
					–	–	–	–	1376190	–	

Итого по разделу 6	**1778213**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	125800
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31590
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8742
- материалы, изделия и конструкции, тенге	88161
- всего, стоимость оборудования ,тенге	1376190
Накладные расходы, тенге	126694
Сметная прибыль (8 %), тенге	29780
ИТОГО ПО СМЕТЕ	**59870279**

ВСЕГО ПО АКТУ	**тенге**	**59 870 279,35**
Временные здания и сооружения 1,2 %	тенге	701 929,07
Итого	тенге	59 196 018,24
Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге	1 183 920,36
Итого	тенге	61 756 128,79
Итого с понижающим коэф.	тенге	55 580 515,85
Налог на добавленную стоимость-12%	**тенге**	**6 669 661,90**
ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**	**62 250 177,75**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Областная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу" ГУ "Управление физической культуры и спорта Актюбинской области"

_____Даржанов С.Е.

Технический надзор:

Эксперт технического надзора

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____Ернияэов А.М.

Авторский надзор:

Директор ТОО "ИНШАБ"

_____Имагамбетов О.С.

Подрядчик:

Директор АО "АК Актюбводстрой"

_____Бердинбаев С.К.