Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

п.Карабалык "26" октября 2020 года

Заказчик **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района»,** в лице **руководителя Танылова Марата Борисовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «26» октября 2020г **Генеральный подрядчик ТОО «KazConstructionGroup» РК ЗКО г.Уральск, ул. Григорий Потанина, строение 1Д, нежилое помещение 1, в лице генерального директора Мухамбедиева Муратбека Кайрсапиевича ГСЛ №13021388 от 24.04.2013г.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «26» октября 2020г. Технический надзор - ТОО «DS&V» директор Кусаинов Асылбек Каирбекович, эксперт Тойымбетов Бауржан Каримович, аттестат № KZ25VJE00038062 от 22.05.2018 г, аттестат № KZ75VJE00055980 от 09.07.2020 г, аттестат № KZ74VJE00032330 от 16.11.2017 г;

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «26» октября 2020г. Авторский надзор – ТОО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» директор Когай Александр Владимирович, ГИП Пивоваров Александр Николаевич

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного генеральным подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство водораспределительных сетей в с. Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

Водопровод распределительный	**м**	**5444,0**	**6549,0**
в том числе:			
труба ПЭ 100 SDR 26 ⌀ 110 мм	м	4312,0	4312,0
труба ПЭ 100 SDR 26 ⌀ 65 мм	м	780,0	780,0
труба ПЭ 100 SDR 17 ⌀ 32 мм	м	352,0	352,0
труба ПЭ 100 SDR 11 ⌀ 25 мм	м		1105,0
Колодец смотровой ⌀ 1500 мм	шт	102	96
Колодец смотровой ⌀ 2000 мм	шт	1	1
Колодец мокрый ⌀ 1500 мм	шт	9	9
Гидрант пожарный	шт	13	13
КВС в селе Гурьяновское			
в том числе:			
Резервуары чистой воды	шт/м3	3/300	3/300
Проходная	шт	1	1
Уборная	шт	1	1
Площадь участка	м2	6214,4	5616
Площадь застройки	м2	17,7	17,7
Площадь покрытий	м2	926,8	674,8
Площадь озеленения	м2	5256,4	4848,4
Прочие покрытия (отмостка, бортовой камень)	м2	13,5	13,5
Скважина № 5			
Площадь участка	м2	10000	10000
Площадь застройки	м2	6,0	6,0
Площадь покрытий	м2	430,0	430,0
Площадь озеленения	м2	9552,0	9552,0
Прочие покрытия (отмостка, бортовой камень)	м2	12,0	12,0
Скважина № 13			
Площадь участка	м2	10000	10000
Площадь застройки	м2	6,0	6,0
Площадь покрытий	м2	463,0	463,0
Площадь озеленения	м2	9518,7	9518,7
Прочие покрытия (отмостка, бортовой камень)	м2	12,0	12,0

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-

В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Водоснабжение выполнено по Техническим условиям КГП «Жылу» № 587 от 23.11.17г. на водоснабжение с. Гурьяновское

Насосная станция 1-го подъема: состоит из двух подземных камер, сооружаемых из сборного железобетона. В первой камере размещается герметичный оголовок, пьезометр, задвижки, вантуз и трехходовый кран с манометром. Во второй камере – расходометр. Шкафы управления насосами размещаются в аппаратной модульного типа, размещаемой вблизи скважин. Фундаменты под аппаратные из бетонных блоков.

Соединительный водовод: (от скважины № 5 до точки подключения к магистральному водоводу в существующем колодце). Протяженность водовода составляет 555,2 метра, материал труб – полиэтилен. Диаметры и толщины стенок водоводов приняты по техническим условиям эксплуатирующей организации.

Магистральный водовод: (от точки врезки на Смирновском водоводе до КВС в с. Гурьяновское). На водоводе предусмотрено ответвление, с колодцем для перспективного подключения птицефабрики. Протяженность водовода составляет 6299,6 метров, материал труб – полиэтилен. Диметры и толщины стенок приняты по гидравлическому расчету. Максимальная пропускная способность водовода составляет 650 м3/сут.

КВС: площадка КВС имеет размеры 78х72 метра. На территории КВС размещаются: резервуары чистой воды (3 шт), проходная, уборная, проезды и пешеходные дорожки. Ограждение площадки глухое на высоту 2 метра, из сборных железобетонных элементов. По верху ограждения проходит насадка из колючей проволоки. В ограждении имеются ворота и калитка. Резервуары для хранения питьевой воды оснащены системой дыхания, системой перелива, патрубками входа, выхода, полного слива, полимерной лестницей, герметичными люками.

Водораспределительная сеть: водопроводная сеть выполнена объединенной хозяйственно-питьевой и противопожарной, кольцевой, на сети предусмотрены колодцы для подключения потребителей. В колодцах подключения размещается запорная арматура. Люки на колодцах предусмотрены полимер-песчаные, вокруг люков предусмотрена бетонная отмостка по уплотненному грунту. протяженность подводок к жилым домам (до границы проектирования) - 1105 м.

Видеонаблюдение: система видеонаблюдения на скважинах № 5 и № 13 аналогичны друг другу, каждая состоит из семи камер уличного исполнения, установленных на опорах. Камеры подключены к коммутатору кабелем уличного исполнения, позволяющему передавать удаленному устройству электроэнергию вместе с данными через стандартную витую пару.

Электроснабжение: источником электроснабжения скважины № 5 служит смонтированная комплектная трансформаторная подстанция КТП-40/10/0,4 кВ мощностью трансформаторов 40 кВА. КТП запитана от воздушной линии 10 кВ. Ввод выполнен от опоры № 223 существующей ВЛ-10кВ «Смирновка-Рыбкино». ВЛ-10 принята на железобетонных стойках, провод принят марки АС-50. Линия электроснабжения от РУ-0,4 кВ выполнено кабелем марки АВБбШв. Наружное освещение по периметру территории выполнено воздушной линией проводом марки СИП-4. Светильники приняты светодиодные марки Самурык-120, мощностью 120 Вт.

Источником электроснабжения скважины № 13 служит существующая комплектная трансформаторная подстанция КТП-63/10/0,4 кВ мощностью трансформаторов 63 кВА. КТП запитана от воздушной линии 10 кВ по существующей схеме. Линия электроснабжения от РУ-0,4 кВ выполнено кабелем марки АВБбШв. Наружное освещение по периметру территории выполнено воздушной линией проводом марки СИП-4. Светильники приняты светодиодные марки Самурык-120, мощностью 120 Вт.

Источником электроснабжения скважины № 5 служит смонтированная комплектная трансформаторная подстанция КТП-25/10/0,4 кВ мощностью трансформаторов 25 кВА. КТП запитана от воздушной линии 10 кВ. Ввод выполнен от опоры № 108 существующей ВЛ-10кВ «Комсомолец-Гурьяновка1». ВЛ-10 принята на железобетонных стойках, провод принят марки АС-50. Линия электроснабжения от РУ-0,4 кВ выполнено кабелем марки АВБбШв. Наружное освещение по периметру территории выполнено воздушной линией проводом марки СИП-4. Светильники приняты светодиодные марки Самурык-120, мощностью 120 Вт.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **588 957,414** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **469 520,359** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **93 763,842** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **506 955,781** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **422 568,323** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **84 387,458** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство водораспределительных сетей в с.Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ Танылов М.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор _____ Тойымбетов Б.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ Когай А.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Генеральный подрядчик _____ Мухамбедиев М.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее – км)	0,685
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	0,681
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	0,559
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	56
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	1,628
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	40
9	Арматура уличного освещения:		

	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	40
10	Кабели:		
	1) марки АВБбШв 5х10 напряжением	км	0,102
	2) марки АВБбШв 4х16 напряжением	км	0,098
	3) марки АВБбШв 5х6 напряжением	км	0,018
	2) марки ВБбШв 4х2,5 напряжением	км	0,233
	2) марки ВПВ 1х6 напряжением	км	0,416
	2) марки КВВБГ 14х2,5 напряжением	км	0,238
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	6
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик ___Танылов Марат Борисович_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор____Пивоваров Александр Николаевич_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	6299,6	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м	6299,6	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	6549,0	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	6549,0	
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	115	
	Задвижка d-150	шт	4	
	" d-100	шт	14	
	" d-50	шт	17	
	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		

	" d-	шт		
	Кран d-25	шт	246	
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт	13	
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		

	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик _Танылов Марат Борисович_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор_Пивоваров Александр Николаевич_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

п.Карабалык «26» октября 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «KazConstructionGroup» РК ЗКО г.Уральск, ул. Георгий Потанина, строение 1Д, нежилое помещение 1.**
в лице **генерального директора Мухамбедиева Муратбека Кайрсапиевича ГСЛ №13021388 от 24.04.2013г.**
по объекту: **«Строительство водораспределительных сетей в с. Гурьяновское, Карабалыкского района Костанайской области»**
заказчиком которого является **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карабалыкского района»,**
в лице **руководителя Танылова Марата Борисовича**
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
2. Субподрядные организации: **ТОО «СтройСвязьКомпани», директор Захарченко Е.М. КСЛ № II-1175 выдана 22.02.2006 г.**
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Промстройпроект», ГСЛ № 15012337 от 01.07.2015 г. ,Том 1-6, Альбомы № 1-19,** утвержден(а) **ТОО «Аулие ата инжиниринг» № ААИ-0016/18 от 13.06.2018 года**
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
«Строительство водораспределительных сетей с. Гурьяновское, Карабалыкского района Костанайской области»

Мощность, производительность	Единица измерения	По проекту	Фактически
Водопровод магистральный	**м**	**6299,6**	**6299,6**
в том числе:			
труба ПЭ 100 SDR 26 ⌀ 160 мм	м	5739,1	5739,1
труба ПЭ 100 SDR 26 ⌀ 110 мм	м	547,8	547,8
труба ПЭ 100 SDR 26 ⌀ 63 мм	м	12,7	12,7
Колодец смотровой ⌀ 1500 мм	шт	11	11
Колодец смотровой ⌀ 2000 мм	шт	1	1
Колодец мокрый ⌀ 1500 мм	шт	3	3
Водопровод соединительный			
в том числе:			
труба ПЭ 100 SDR 17 ⌀ 160 мм	м	555,2	555,2
Водопровод распределительный	**м**	**5444,0**	**6549,0**
в том числе:			
труба ПЭ 100 SDR 26 ⌀ 110 мм	м	4312,0	4312,0
труба ПЭ 100 SDR 26 ⌀ 65 мм	м	780,0	780,0

труба ПЭ 100 SDR 17 ⌀ 32 мм	м	352,0	352,0
труба ПЭ 100 SDR 11 ⌀ 25 мм	м		1105,0
Колодец смотровой ⌀ 1500 мм	шт	102	96
Колодец смотровой ⌀ 2000 мм	шт	1	1
Колодец мокрый ⌀ 1500 мм	шт	9	9
Гидрант пожарный	шт	13	13
КВС в селе Гурьяновское			
в том числе:			
Резервуары чистой воды	шт/м3	3/300	3/300
Проходная	шт	1	1
Уборная	шт	1	1
Площадь участка	м2	6214,4	5616
Площадь застройки	м2	17,7	17,7
Площадь покрытий	м2	926,8	674,8
Площадь озеленения	м2	5256,4	4848,4
Прочие покрытия (отмостка, бортовой камень)	м2	13,5	13,5
Скважина № 5			
Площадь участка	м2	10000	10000
Площадь застройки	м2	6,0	6,0
Площадь покрытий	м2	430,0	430,0
Площадь озеленения	м2	9552,0	9552,0
Прочие покрытия (отмостка, бортовой камень)	м2	12,0	12,0
Скважина № 13			
Площадь участка	м2	10000	10000
Площадь застройки	м2	6,0	6,0
Площадь покрытий	м2	463,0	463,0
Площадь озеленения	м2	9518,7	9518,7
Прочие покрытия (отмостка, бортовой камень)	м2	12,0	12,0

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Бурение скважин № 5 и № 13, сооружение на скважинах насосных станций 1-го подъема,

- Соединительный водовод от скважины № 5 до магистрального водовода,
- Магистральный водовод – от точки врезки на Смирновском водоводе до КВС в с. Гурьяновское, с ответвлением и колодцем для перспективного подключения птицефабрики,
- Поселковый КВС в с. Гурьяновское в составе: резервуаров чистой воды и проходной,
- Внешнее электроснабжение скважины № 5 и КВС,
- Система автоматизации, дистанционного управления и контроля работы скважин,
- Система видеонаблюдения за скважинами и КВС,
- Водораспределительные сети села Гурьяновское.

Насосная станция 1-го подъема: состоит из двух подземных камер, сооружаемых из сборного железобетона. В первой камере размещается герметичный оголовок, пьезометр, задвижки, вантуз и трехходовый кран с манометром. Во второй камере – расходометр. Шкафы управления насосами размещаются в аппаратной модульного типа, размещаемой вблизи скважин. Фундаменты под аппаратные из бетонных блоков.

Соединительный водовод: (от скважины № 5 до точки подключения к магистральному водоводу в существующем колодце). Протяженность водовода составляет 555,2 метра, материал труб – полиэтилен. Диаметры и толщины стенок водоводов приняты по техническим условиям эксплуатирующей организации.

Магистральный водовод: (от точки врезки на Смирновском водоводе до КВС в с. Гурьяновское). На водоводе предусмотрено ответвление, с колодцем для перспективного подключения птицефабрики. Протяженность водовода составляет 6299,6 метров, материал труб – полиэтилен. Диметры и толщины стенок приняты по гидравлическому расчету. Максимальная пропускная способность водовода составляет 650 м3/сут.

КВС: площадка КВС имеет размеры 78х72 метра. На территории КВС размещаются: резервуары чистой воды (3 шт), проходная, уборная, проезды и пешеходные дорожки. Ограждение площадки глухое на высоту 2 метра, из сборных железобетонных элементов. По верху ограждения проходит насадка из колючей проволоки. В ограждении имеются ворота и калитка. Резервуары для хранения питьевой воды оснащены системой дыхания, системой перелива, патрубками входа, выхода, полного слива, полимерной лестницей, герметичными люками.

Водораспределительная сеть: водопроводная сеть выполнена объединенной хозяйственно-питьевой и противопожарной, кольцевой, на сети предусмотрены колодцы для подключения потребителей. В колодцах подключения размещается запорная арматура. Люки на колодцах предусмотрены полимер-песчаные, вокруг люков предусмотрена бетонная отмостка по уплотненному грунту.

Видеонаблюдение: система видеонаблюдения на скважинах № 5 и № 13 аналогичны друг другу, каждая состоит из семи камер уличного исполнения, установленных на опорах. Камеры подключены к коммутатору кабелем уличного исполнения, позволяющему передавать удаленному устройству электроэнергию вместе с данными через стандартную витую пару.

Электроснабжение: источником электроснабжения скважины № 5 служит смонтированная комплектная трансформаторная подстанция КТП-40/10/0,4 кВ мощностью трансформаторов 40 кВА. КТП запитана от воздушной линии 10 кВ. Ввод выполнен от опоры № 223 существующей ВЛ-10кВ «Смирновка-Рыбкино». ВЛ-10 принята на железобетонных стойках, провод принят марки АС-50. Линия электроснабжения от РУ-0,4 кВ выполнено кабелем марки АВБбШв. Наружное освещение по периметру территории выполнено воздушной линией проводом марки СИП-4. Светильники приняты светодиодные марки Самурык-120, мощностью 120 Вт.

Источником электроснабжения скважины № 13 служит существующая комплектная трансформаторная подстанция КТП-63/10/0,4 кВ мощностью трансформаторов 63 кВА. КТП запитана от воздушной линии 10 кВ по существующей схеме. Линия электроснабжения от РУ-0,4 кВ выполнено кабелем марки АВБбШв. Наружное освещение по периметру территории выполнено воздушной линией проводом марки СИП-4. Светильники приняты светодиодные марки Самурык-120, мощностью 120 Вт.

Источником электроснабжения скважины № 5 служит смонтированная комплектная трансформаторная подстанция КТП-25/10/0,4 кВ мощностью трансформаторов 25 кВА. КТП запитана от воздушной линии 10 кВ. Ввод выполнен от опоры № 108 существующей ВЛ-10кВ «Комсомолец-Гурьяновка1». ВЛ-10 принята на железобетонных стойках, провод принят марки АС-50. Линия электроснабжения от РУ-0,4 кВ выполнено кабелем марки АВБбШв. Наружное освещение по периметру территории выполнено воздушной линией проводом марки СИП-4. Светильники приняты светодиодные марки Самурык-120, мощностью 120 Вт.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ **май 2020 г.** окончание работ **октябрь 2020 г**. при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, **шесть** месяцев: фактически, **шесть** месяцев

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные сети и коммуникации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **КГП «Жылу» акимата Карабалыкского района Костанайской области**

Директор _____ Книга В.М.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство водораспределительных сетей с. Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор
ТОО «KazConstructionGroup» _____ Мухамбедиев М.К.

Место печати

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"26" октября 2020 года

Технический надзор *Директор ТОО «DS&V», Кусаинов А.К., с.им. Ильяса Омарова, Алтынсаринский район, Костанайская область*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице *Эксперта технического надзора ТОО «DS&V», Тойымбетова Бауыржана Каримовича, аттестаты № KZ74VJE00032330 от 16.11.2017 г., KZ25VJE00038062 от 22.05.2018 г., KZ75VJE00055980 от 09.07.2020 г.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании: *Договора №9 от 26.02.2020 года*

№ договора и дата

по объекту: *«Услуги по техническому надзору по объекту «Строительство водораспределительных сетей с.Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области» по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, с.Гурьяновское.*

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является *ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карабалыкского района», в лице руководителя Танылова Марата Борисовича.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:
   - *1.1.* подрядчиком (генеральным подрядчиком) *ТОО «KazConstructionGroup» РК ЗКО г. Уральск, ул. Георгий Потанина, строение 1Д, нежилое помещение 1, в лице генерального директора Мухамбедиева Муратбека Кайрсапиевича ГСЛ №13021388 от 24.04.2013г.*
   - *1.2.* субподрядными организациями *ТОО «СтройСвязьКомпани», директор Захарченко Е.М. КСЛ № II-1175 выдана 22.02.2006 г.*

   наименование организации, № лицензии и дата получения
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

   начало работ: Май 2020 г.

   месяц, год

   окончание работ: Октябрь 2020 г.

   месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: 6 (шесть) месяцев;

фактически, месяц: 6 (шесть) месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего_____ *тысяч тенге,*

в том числе строительно-монтажных работ всего _____ *тысяч тенге,*

оборудования, инструмента и инвентаря всего _____ *тысяч тенге,*

прочее _____ *тысяч тенге;*

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего _____ *тысяч тенге,*

в том числе строительно-монтажных работ всего _____ *тысяч тенге,*

оборудования, инструмента и инвентаря всего _____ *тысяч тенге,*

прочее _____ *тысяч тенге;*

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) *ТОО «Промстройпроект», ГСЛ № 15012337 от 01.07.2015 г., Том 1-6, Альбомы № 1-19, утвержден(а) ТОО «Аулие ата инжиниринг» № ААИ-0016/18 от 13.06.2018 года*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) *ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карабалыкского района», в лице руководителя Танылова Марата Борисовича*

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: *Директор ТОО «DS&V», Кусаинов А.К.* _____.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору *ТОО «DS&V», Тоныгмоетов Бауыржан Каримович, аттестаты № KZ74VJE00032330 от 16.11.2017 г., KZ25VJE00038062 от 22.05.2018 г., KZ75VJE00055980 от 09.07.2020 г.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

П. Карабалык «26» октября 2020 г.

Авторский надзор **ТОО «Промстройпроект», директор – Когай Александр Владимирович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице ГИП Пивоварова Александра Николаевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договор № 7 от 14.02.2020 года
№ договора и дата

по объекту **«Строительство водораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района», руководитель – Танылов Марат Борисович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «KazConstructionGroup», ГСЛ №13021388 от 24.04.2013г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **генерального директора Мухамбедиева Муратбека Кайрсапиевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «СтройСвязьКомпани», Государственная лицензия КСЛ № II-1175 от 22.02.2006 год**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора – Захарченко Евгения Михайловича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2020 года;
месяц, год

окончание работ октябрь 2020 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 6 месяцев;

фактически 6 месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов
в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Промстройпроект», ГСЛ № 15012337 от 01.07.2015 г. ,Том 1-6, Альбомы № 1-19,** утвержден(а) **ТОО «Аулие ата инжиниринг» № ААИ-0016/18 от 13.06.2018 года**

Авторский надзор:
организация **ТОО «Промстройпроект», директор – Когай Александр Владимирович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата Место печати

эксперт(ы) по авторскому надзору Шивырдов Александр Николаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

_____

Руководитель ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района»

_____ Танылов М.Б.