**Заказчик:** ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
**Подрядчик:** ТОО "KazConstructionGroup"

**Типовая межведомственная форма №КС - 3**
**Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г. №170**

Наименование объекта: " Строительство водораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области"
Договор подряда: № 12 от 19.11.2019 года, дополнительное соглашение № 1 от 23.04.2020 года

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за **июль** 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 12 | 19.11.2019 г. | | | | |

тенге

| Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | Стоимость работ и затрат | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Из графы 1 | | | | | | | | |
| | | в отчетном месяце без НДС | СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.) | Из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметн. баз. ценах 2001г.) | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего (по стройке) | 339 189 136,00 | | | | | | | | | |
| в т.ч. Акт № 7 | | 166 710 407,14 | | | | | | | 20 005 248,86 | 186 715 656,00 |
| К оплате | | 166 710 407,14 | | | | | | | 20 005 248,86 | 186 715 656,00 |
| **Итого к оплате:** | **сто восемьдесят шесть миллионов семьсот пятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят шесть тенге** | | | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**
**ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"**
**БИН 021040000550**

Директор _____ Мухамбедиев М.К.

**Принял (Заказчик)**
**ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"**
**БИН 190640007124**

Руководитель _____ Танылов М.Б.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование стройки - Строительство водораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области

# Акт выполненных работ № 7
## от 10 июля за июль месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.04.2018г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-01-1 скв.№5** | | | | | | | | | |
| | | **Согласование №2** | | | | | | | | | |
| 1 | С123-010303-0140 2301-0303-0140 РСНБ РК 2015 п.13 | **Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм** | м | 10,04 | 13610,00 | – | 136644 | – | 136644 | – | 147576 |
| | | | | | – | – | – | – | | 10932 | |
| | | **Тампонаж скважины** | | | | | | | | | |
| 2 | Е11-040301-0201 1104-0301-0201 РСНБ РК 2015 п.16 | **Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный глиной буровыми установками и агрегатами роторного бурения** | м тампонажа | 55 | 5151,89 | 3241,37 | 283354 | 178275 | – | 130099 | 446529 |
| | | | | | 1910,52 | 872,34 | 105079 | 47979 | | 33076 | |
| 3 | С121-010102-0101 2101-0102-0101 РСНБ РК 2015 п.17 | **Глина** | м3 | 12,3 | 1646,00 | – | 20246 | – | 20246 | – | 21865 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1620 | |
| 4 | С121-130101-0101 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.18 | **Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85** | т | 2,83 | 18280,00 | – | 51732 | – | 51732 | – | 55871 |
| | | | | | – | – | – | – | | 4139 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | С121-130703-1404<br>2113-0703-1404<br>РСНБ РК 2015 п.19 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,2 | 170,00 | – | 34 | – | 34 | – | 37 |
| | | | | | – | – | – | – | | 3 | |
| 6 | С125-030201-0201<br>2503-0201-0201<br>РСНБ РК 2015 п.20 | Семена многолетних трав | кг | 0,6 | 2124,00 | – | 1274 | – | 1274 | – | 1376 |
| | | | | | – | – | – | – | | 102 | |
| 7 | Е11-220301-0106<br>1122-0301-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10<br>п.21 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0032 | 992688,33 | 465205,62 | 3177 | 1489 | 238 | 1877 | 5458 |
| | | | | | 453080,00 | 139308,17 | 1450 | 446 | | 404 | |
| 8 | С121-050101-0405<br>2105-0101-0405<br>РСНБ РК 2015 п.21 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 55 до 100 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0071 | 257958,00 | – | 1832 | – | 1832 | – | 1978 |
| | | | | | – | – | – | – | | 147 | |
| 9 | С123-010303-0141<br>2301-0303-0141<br>РСНБ РК 2015 п.22 | Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм | м | 3,2128 | 15675,00 | – | 50361 | – | 50361 | – | 54389 |
| | | | | | – | – | – | – | | 4029 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 548654 | 179764 | 262361 | 131976 | 735079 |
| | | | | | | | 106528 | 48424 | – | 54452 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 361649 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 238 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 154953 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 54872 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 20246 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 131975 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 39490 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 533114 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 129 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 154953 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 187005 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 187005 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 14960 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 201965 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 735079 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 129 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 154953 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-01-2 Соединительный водовод** | | | | | | | | | |
| 10 | С123-030101-0304<br>2303-0101-0304<br>РСНБ РК 2015 п.41 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 2 | -18826,00 | – | -37652 | – | -37652 | – | -40664 |
| | | | | | – | – | – | – | | -3012 | |
| | | Отмостка | | | | | | | | | |
| 11 | Е11-270403-0101<br>1127-0403-0101<br>РСНБ РК 2015 п.46 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 основания | 5,67 | -837,31 | -208,67 | -4748 | -1183 | -3407 | -560 | -5732 |
| | | | | | -27,82 | -63,64 | -158 | -361 | | -425 | |
| 12 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301<br>РСНБ РК 2015 п.47 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 5,67 | -1793,53 | -90,67 | -10169 | -514 | -9446 | -381 | -11394 |
| | | | | | -36,89 | -25,32 | -209 | -144 | | -844 | |
| 13 | Е11-270602-0401<br>1127-0602-0401<br>РСНБ РК 2015 п.48<br>К=2 | Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 покрытия | 5,67 | -415,74 | -0,04 | -2357 | – | -2356 | -1 | -2547 |
| | | | | | -0,20 | – | -1 | – | | -189 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | -54926 | -1698 | -52861 | -942 | -60337 |
| | | | | | | | -368 | -504 | – | -4470 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -17274 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | -17444 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | -872 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | -942 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | -1457 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -19674 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -1 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -872 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | -37652 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | -37652 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | -3012 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | -40664 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | -60338 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -1 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -872 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 2-02-1 скв.№13** | | | | | | | | | |
| 14 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 п.1 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 2 | 1367,52 | – | 2735 | – | – | 1969 | 5081 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1367,52 | – | 2735 | – | | 376 | |
| 15 | Е11-040101-0202 1104-0101-0202 РСНБ РК 2015 п.2 ТЧ 04 п.3.8 Кзтр=1,7, Кэм=1,7, Кмр=1,7[кроме долот] | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы /суглинок/, Применение долот диаметром до 450 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,7; к времени эксплуатации машин - 1,7 | м бурения | 3 | 6310,81 | 3189,66 | 18932 | 9569 | 5422 | 5962 | 26886 |
| | | | | | 1313,71 | 1024,43 | 3941 | 3073 | | 1992 | |
| 16 | Е11-040101-0202 1104-0101-0202 РСНБ РК 2015 п.3 ТЧ 04 п.3.8 Кзтр=1,7, Кэм=1,7, Кмр=1,7[кроме долот] | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы /песок кварцевый/, Применение долот диаметром до 450 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,7; к времени эксплуатации машин - 1,7 | м бурения | 16 | 6310,81 | 3189,66 | 100973 | 51035 | 28919 | 31799 | 143393 |
| | | | | | 1313,71 | 1024,43 | 21019 | 16391 | | 10622 | |
| 17 | Е11-040101-0206 1104-0101-0206 РСНБ РК 2015 п.4 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот] | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 6 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1 | м бурения | 16 | 22578,93 | 11389,56 | 361263 | 182233 | 96601 | 113247 | 512470 |
| | | | | | 5151,82 | 3175,16 | 82429 | 50803 | | 37961 | |
| 18 | Е11-040101-0202 1104-0101-0202 РСНБ РК 2015 п.5 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот] | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1 /песок/ | м бурения | 5 | 3700,37 | 2251,53 | 18502 | 11258 | 2607 | 7014 | 27558 |
| | | | | | 927,33 | 723,13 | 4637 | 3616 | | 2041 | |
| 19 | Е11-040101-0206 1104-0101-0206 РСНБ РК 2015 п.6 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот] | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 6 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1 | м бурения | 23 | 22578,93 | 11389,56 | 519315 | 261960 | 138863 | 162792 | 736676 |
| | | | | | 5151,82 | 3175,16 | 118492 | 73029 | | 54569 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Е11-040101-0204<br>1104-0101-0204<br>РСНБ РК 2015 п.7<br>ТЧ 04 п.3.5<br>Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот] | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2 | м бурения | 2 | 11298,95<br>2583,81 | 5971,06<br>1905,49 | 22598<br>5168 | 11942<br>3811 | 5488 | 7632<br>2418 | 32648 |
| 21 | Е11-040201-0707<br>1104-0201-0707<br>РСНБ РК 2015 п.8 | Трубы обсадные наружным диаметром 377 мм. Сварка | сварка | 6 | 2987,50<br>1614,40 | 924,70<br>21,96 | 17925<br>9686 | 5548<br>132 | 2691 | 8345<br>2102 | 28372 |
| 22 | Е11-040401-0101<br>1104-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 п.9 | Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения | м труб | 55 | 978,97<br>308,56 | 637,39<br>156,27 | 53844<br>16971 | 35057<br>8595 | 1816 | 21731<br>6046 | 81620 |
| 23 | Е11-040501-0101<br>1104-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 п.10 | Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания | сутки откачки | 5 | 299872,78<br>71453,10 | 228419,68<br>62904,78 | 1499364<br>357266 | 1142098<br>314524 | – | 571021<br>165631 | 2236016 |
| 24 | Е11-040501-0201<br>1104-0501-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 п.11 | Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения | сутки откачки | 4 | 119088,60<br>51492,00 | 67596,60<br>17706,60 | 476354<br>205968 | 270386<br>70826 | – | 235275<br>56930 | 768560 |
| 25 | С123-010303-0179<br>2301-0303-0179<br>РСНБ РК 2015 п.12 | Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 377, толщина стенки 12,0 мм | м | 19,076 | 36564,00<br>– | –<br>– | 697495<br>– | –<br>– | 697495 | –<br>55800 | 753294 |
| 26 | С124-030101-2801<br>2403-0101-2801<br>РСНБ РК 2015 п.14 прим. | Фильтры для скважин на воду, тип ТП-10Ф4В | шт. | 1 | 40118,00<br>– | –<br>– | 40118<br>– | –<br>– | 40118 | –<br>3209 | 43327 |
| 27 | Е11-040401-0301<br>1104-0401-0301<br>РСНБ РК 2015 | Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия | м3 | 1,56 | 14184,78<br>10476,60 | –<br>– | 22128<br>16343 | –<br>– | 5785 | 13892<br>2882 | 38902 |

Согласование №2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Е11-040401-0101<br>1104-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 п.9 | **Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения** | м труб | 10 | 978,97 | 637,39 | 9790 | 6374 | 330 | 3951 | 14840 |
| | | | | | 308,56 | 156,27 | 3086 | 1563 | | 1099 | |
| 29 | С123-010405-0608<br>2301-0405-0608<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 225x20,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004** | м | 65,65 | 17219,00 | – | 1130427 | – | 1130427 | – | 1220862 |
| | | | | | – | – | – | – | | 90434 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 4991764 | 1987460 | 2156562 | 1184630 | 6670505 |
| | | | | | | | 847749 | 546361 | – | 494112 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3163841 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 288871 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1394102 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 40118 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1184631 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 347878 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4696350 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1109 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1394102 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1827922 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1827922 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 146234 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1974156 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 6670506 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1109 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1394102 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Локальная смета 2-03 Водовод** | | | | | | | | | |
| | | **Снятие и восстановление ПРС** | | | | | | | | | |
| 30 | Е11-010104-0105<br>1101-0104-0105<br>РСНБ РК 2015 п.13 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | м3 грунта | 4968,77 | 22,97 | 22,97 | 114123 | 114123 | – | 30872 | 156594 |
| | | | | | – | 8,63 | – | 42878 | | 11600 | |
| 31 | Е11-010104-0113<br>1101-0104-0113<br>РСНБ РК 2015 п.14<br>К=2 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | м3 грунта | 4968,77 | 39,76 | 39,76 | 197536 | 197536 | – | 53437 | 271051 |
| | | | | | – | 14,94 | – | 74218 | | 20078 | |
| 32 | Е11-010104-0105<br>1101-0104-0105<br>РСНБ РК 2015 п.15 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | м3 грунта | 4968,77 | 22,97 | 22,97 | 114123 | 114123 | – | 30872 | 156594 |
| | | | | | – | 8,63 | – | 42878 | | 11600 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Е11-010104-0113<br>1101-0104-0113<br>РСНБ РК 2015 п.16<br>К=2 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 4968,77 | 39,76<br>-- | 39,76<br>14,94 | 197536<br>-- | 197536<br>74218 | -- | 53437<br>20078 | 271051 |
| | | Земляные работы | | | | | | | | | |
| 34 | Е11-010101-0314<br>1101-0101-0314<br>РСНБ РК 2015 п.17 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 12529,3 | 186,74<br>8,84 | 177,90<br>39,23 | 2339765<br>110803 | 2228962<br>491462 | -- | 433631<br>221872 | 2995268 |
| 35 | Е11-010102-0318<br>1101-0102-0318<br>РСНБ РК 2015 п.18 | Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 2279,4 | 653,35<br>21,96 | 631,15<br>155,17 | 1489257<br>50057 | 1438653<br>353704 | 547 | 290707<br>142397 | 1922361 |
| 36 | С341-020101-1010<br>4102-0101-1010<br>РСНБ РК 2015 п.19 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 4445,9 | 411,00<br>-- | --<br>-- | 1827265<br>-- | --<br>-- | | --<br>146181 | 1973446 |
| 37 | Е11-010102-0604<br>1101-0102-0604<br>РСНБ РК 2015 п.20 | Грунты 5-6 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 2279,4 | 47,71<br>-- | 47,50<br>17,84 | 108739<br>-- | 108261<br>40663 | 478 | 29278<br>11041 | 149058 |
| 38 | Е11-010101-0318<br>1101-0101-0318<br>РСНБ РК 2015 п.21 | Грунты 6 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 1710 | 490,75<br>23,22 | 467,52<br>103,08 | 839174<br>39713 | 799461<br>176272 | -- | 155509<br>79575 | 1074258 |
| 39 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 п.22 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 31,272 | 1367,52<br>1367,52 | --<br>-- | 42765<br>42765 | --<br>-- | -- | 30791<br>5884 | 79440 |
| 40 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 п.23<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 115,64 | 1641,02<br>1641,02 | --<br>-- | 189768<br>189768 | --<br>-- | -- | 136633<br>26112 | 352513 |
| 41 | Е11-010205-0903<br>1101-0205-0903<br>РСНБ РК 2015 п.24 | Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками | м3 грунта | 148,076 | 8454,47<br>5032,71 | 3421,76<br>1504,26 | 1251904<br>745224 | 506681<br>222745 | -- | 696937<br>155907 | 2104749 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Е11-010102-0318<br>1101-0102-0318<br>РСНБ РК 2015 п.25 | Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 145,076 | 653,35 | 631,15 | 94786 | 91565 | 35 | 18503 | 122352 |
| | | | | | 21,96 | 155,17 | 3186 | 22512 | | 9063 | |
| 43 | С341-020101-1010<br>4102-0101-1010<br>РСНБ РК 2015 п.26 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 288,756 | 411,00 | -- | 118679 | -- | | -- | 128173 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9494 | |
| 44 | Е11-010102-0604<br>1101-0102-0604<br>РСНБ РК 2015 п.27 | Грунты 5-6 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 148,076 | 47,71 | 47,50 | 7064 | 7033 | 31 | 1902 | 9683 |
| | | | | | -- | 17,84 | -- | 2642 | | 717 | |
| 45 | Е11-230101-0101<br>1123-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 п.28 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 256,508 | 2554,43 | 149,07 | 655230 | 38236 | 396433 | 228114 | 954012 |
| | | | | | 859,86 | 38,43 | 220561 | 9858 | | 70668 | |
| 46 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 п.29 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 2023,3 | 649,59 | -- | 1314315 | -- | -- | 946307 | 2441472 |
| | | | | | 649,59 | -- | 1314315 | -- | | 180850 | |
| 47 | С121-010401-0101<br>2101-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 п.30 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 2023,3 | 1405,00 | -- | 2842737 | -- | 2842737 | -- | 3070155 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 227419 | |
| 48 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 п.31 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 2023,3 | 132,66 | 63,11 | 268405 | 127680 | -- | 143310 | 444652 |
| | | | | | 69,55 | 28,82 | 140725 | 58317 | | 32937 | |
| 49 | Е11-010104-0405<br>1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2015 п.32 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 12824,08 | 15,87 | 15,87 | 203503 | 203503 | -- | 55051 | 279238 |
| | | | | | -- | 5,96 | -- | 76460 | | 20684 | |
| 50 | Е11-010104-0406<br>1101-0104-0406<br>РСНБ РК 2015 п.33 прим. | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 /5 группа/ | м3 грунта | 1710 | 18,08 | 18,08 | 30920 | 30920 | -- | 8364 | 42428 |
| | | | | | -- | 6,79 | -- | 11617 | | 3143 | |
| | | Трубы полиэтиленовые | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Е11-220501-0105<br>1122-0501-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4<br>п.73 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | 2,12919 | 393775,28 | 131598,96 | 838422 | 280199 | 17588 | 611028 | 1565407 |
| | | | | | 253916,00 | 35959,62 | 540635 | 76565 | | 115956 | |
| 52 | С123-010501-1013<br>2301-0501-1013<br>РСНБ РК 2015 п.74 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 2129,271 | 2436,00 | – | 5186904 | – | 5186904 | – | 5601856 |
| | | | | | – | – | – | – | | 414952 | |
| 53 | С123-010501-1316<br>2301-0501-1316<br>РСНБ РК 2015 п.75 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 21,21 | 3644,00 | – | 77289 | – | 77289 | – | 83472 |
| | | | | | – | – | – | – | | 6183 | |
| 54 | Е11-230101-0104<br>1123-0101-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6<br>п.76 | Основание под трубопроводы бетонное. Устройство /упор бетонный/ | м3 основания | 0,224 | 21520,34 | 1754,42 | 4821 | 393 | 4142 | 480 | 5725 |
| | | | | | 1276,30 | 889,96 | 286 | 199 | | 424 | |
| | | Согласование №1 | | | | | | | | | |
| 55 | С123-010501-1316<br>2301-0501-1316<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 60,6 | 3644,00 | – | 220826 | – | 220826 | – | 238493 |
| | | | | | – | – | – | – | | 17666 | |
| 56 | Е11-010101-0314<br>1101-0101-0314<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 259,38 | 186,74 | 177,90 | 48438 | 46144 | – | 8977 | 62008 |
| | | | | | 8,84 | 39,23 | 2294 | 10174 | | 4593 | |
| 57 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 4,62 | 1367,52 | – | 6318 | – | – | 4549 | 11736 |
| | | | | | 1367,52 | – | 6318 | – | | 869 | |
| 58 | Е11-010104-0405<br>1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 237,6 | 15,87 | 15,87 | 3770 | 3770 | – | 1020 | 5174 |
| | | | | | – | 5,96 | – | 1417 | | 383 | |
| 59 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 26,4 | 713,45 | – | 18835 | – | – | 13561 | 34988 |
| | | | | | 713,45 | – | 18835 | – | | 2592 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | СПрайс-листРоссия СТПРАЙС-ЛИСТ ООО "ПодземБурСтрой " стр. | Пересечение с автомобильной дорогой (закрытым способом ГНБ) в скальных грунтах | м | 60 | 142830,00 | – | 8569800 | – | 8569800 | – | 9255384 |
| | | | | | – | – | – | – | | 685584 | |
| 61 | С123-010501-1422 2301-0501-1422 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 355x26,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 60,24 | 20558,00 | – | 1238414 | – | 1238414 | – | 1337487 |
| | | | | | – | – | – | – | | 99073 | |
| 62 | С123-010501-1422 2301-0501-1422 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 355x26,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 44,7784 | 20558,00 | – | 920554 | – | 920554 | – | 994199 |
| | | | | | – | – | – | – | | 73644 | |
| | | Согласование №2 | | | | | | | | | |
| 63 | С123-010501-1316 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 12,12 | 3644,00 | – | 44165 | – | 44165 | – | 47699 |
| | | | | | – | – | – | – | | 3533 | |
| 64 | С123-010501-1422 2301-0501-1422 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 355x26,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 12,12 | 20558,00 | – | 249163 | – | 249163 | – | 269096 |
| | | | | | – | – | – | – | | 19933 | |
| | | Прокладка труб методом ГНБ | | | | | | | | | |
| 65 | Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 п.85 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 259,38 | 186,74 | 177,90 | 48438 | 46144 | – | 8977 | 62008 |
| | | | | | 8,84 | 39,23 | 2294 | 10174 | | 4593 | |
| 66 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 п.86 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 4,62 | 1367,52 | – | 6318 | – | – | 4549 | 11736 |
| | | | | | 1367,52 | – | 6318 | – | | 869 | |
| 67 | Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 п.87 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 237,6 | 15,87 | 15,87 | 3770 | 3770 | – | 1020 | 5174 |
| | | | | | – | 5,96 | – | 1417 | | 383 | |
| 68 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 п.88 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 26,4 | 713,45 | – | 18835 | – | – | 13561 | 34988 |
| | | | | | 713,45 | – | 18835 | – | | 2592 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.89Россия ООО "ПодземБурСтрой " стр. | Пересечение с автомобильной дорогой (закрытым способом ГНБ) в скальных грунтах | м | 44,6 | 142830,00 | – | 6370218 | – | 6370218 | – | 6879835 |
| | | | | | – | – | – | – | | 509617 | |
| 70 | СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.89Россия ООО "ПодземБурСтрой " стр. | Пересечение с автомобильной дорогой (закрытым способом ГНБ) в скальных грунтах | м | 12 | 142830,00 | – | 1713960 | – | 1713960 | – | 1851077 |
| | | | | | – | – | – | – | | 137117 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 39836853 | 6584694 | 27853284 | 4011377 | 47356090 |
| | | | | | | | 3452931 | 1800389 | – | 3507856 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 15245559 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 576844 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 5253319 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 2842737 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 1945944 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4011378 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1540555 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 20797492 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5505 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5253319 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 24591294 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 24591294 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1967304 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 26558598 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 47356089 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5505 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5253319 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Локальная смета 2-09-1 Резервуары чистой воды. АС** | | | | | | | | | |
| 71 | Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 п.17 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 4,21059 | 75895,94 | 19568,08 | 319567 | 82393 | 9981 | 170641 | 529424 |
| | | | | | 53957,50 | 4776,63 | 227193 | 20112 | | 39217 | |
| 72 | Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015 п.18 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 4,21059 | 2655,58 | 471,30 | 11182 | 1984 | 1209 | 5516 | 18033 |
| | | | | | 1897,44 | 1,10 | 7989 | 5 | | 1336 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | С121-060801-0401<br>2106-0801-0401<br>РСНБ РК 2015 п.19<br>т.ч.тб.12 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /исключить огрунтовку ГФ-021/ | т | 4,21059 | 435094,00 | – | 1832002 | – | 1832002 | – | 1978563 |
| | | | | | – | – | – | – | | 146560 | |
| 74 | Е11-090501-0301<br>1109-0501-0301<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | болт | 114 | 120,81 | 0,74 | 13773 | 85 | – | 9471 | 25103 |
| | | | | | 120,07 | 0,33 | 13688 | 38 | | 1859 | |
| 75 | С121-130201-0107<br>2113-0201-0107<br>РСНБ РК 2015 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М20 до М22 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0285 | 690526,00 | – | 19680 | – | 19680 | – | 21254 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1574 | |
| | | Согласование № 2 | | | | | | | | | |
| 76 | Е11-060101-0115<br>1106-0101-0115<br>РСНБ РК 2015 п.13 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 21,02 | 19732,08 | 1613,99 | 414768 | 33926 | 346264 | 37599 | 488557 |
| | | | | | 1645,01 | 320,62 | 34578 | 6739 | | 36189 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 2610972 | 118388 | 2209136 | 223227 | 3060934 |
| | | | | | | | 283448 | 26894 | – | 226735 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 434448 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 346264 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 41318 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 19680 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 37599 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 37764 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 509811 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 44 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 41318 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 2176523 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 11188 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 269025 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1832002 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 185627 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 188972 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 2551123 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 272 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 269025 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 3060934 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 316 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 310342 | | | |

## РАЗДЕЛ 6. Локальная смета 2-09-2 Резервуары чистой воды. ТХ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Е11-090202-0205<br>1109-0202-0205<br>РСНБ РК 2015 | Резервуары траншейного типа вместимостью до 5000 м3. Монтаж | т конструкций | 25,8 | 59454,97 | 18114,82 | 1533938 | 467362 | 206141 | 673909 | 2384475 |
| | | | | | 33350,20 | 4505,61 | 860435 | 116245 | | 176628 | |
| 78 | Прайс-листКазахстан ТОО Арыстан стр.10 | Резервуар чистой воды РЧВ 2800 SN4-17320-100 | шт | 3 | 13714858,93 | – | 41144577 | – | | – | 41144577 |
| | | | | | – | – | – | – | 41144577 | – | |
| 79 | Прайс-листКазахстан ТОО Арыстан стр.11 | Доставка в п.Гурьяновский негабаритные емк. | рейс | 3 | 2891428,57 | – | 8674286 | – | | – | 8674286 |
| | | | | | – | – | – | – | 8674286 | – | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 51352801 | 467362 | 206141 | 673909 | 52203338 |
| | | | | | | | 860435 | 116245 | 49818863 | 176628 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 49818863 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 49818863 | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 1533938 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 206666 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 976680 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 673909 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 176628 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 2384475 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 753 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 976680 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 52203338 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 753 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 976680 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. Локальная смета 2-12 Водораспределительная сеть** | | | | | | | | | |
| | | **Снятие и восстановление ПРС** | | | | | | | | | |
| 80 | Е11-010104-0105<br>1101-0104-0105<br>РСНБ РК 2015 п.10 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 4207,1 | 22,97 | 22,97 | 96629 | 96629 | – | 26140 | 132590 |
| | | | | | – | 8,63 | – | 36305 | | 9821 | |
| 81 | Е11-010104-0113<br>1101-0104-0113<br>РСНБ РК 2015 п.11<br>К=2 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 4207,1 | 39,76 | 39,76 | 167255 | 167255 | – | 45245 | 229501 |
| | | | | | – | 14,94 | – | 62841 | | 17000 | |
| 82 | Е11-010104-0105<br>1101-0104-0105<br>РСНБ РК 2015 п.12 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 4207,1 | 22,97 | 22,97 | 96629 | 96629 | – | 26140 | 132590 |
| | | | | | – | 8,63 | – | 36305 | | 9821 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Е11-010104-0113<br>1101-0104-0113<br>РСНБ РК 2015 п.13<br>К=2 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 4207,1 | 39,76<br>– | 39,76<br>14,94 | 167255<br>– | 167255<br>62841 | – | 45245<br>17000 | 229501 |
| | | Земляные работы | | | | | | | | | |
| 84 | Е11-010101-0313<br>1101-0101-0313<br>РСНБ РК 2015 п.14 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 18321 | 147,90<br>7,01 | 140,90<br>31,07 | 2709720<br>128349 | 2581370<br>569164 | – | 502210<br>256954 | 3468884 |
| 85 | Е11-010205-0301<br>1101-0205-0301<br>РСНБ РК 2015 п.15<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 231,23 | 1257,41<br>1257,41 | –<br>– | 290750<br>290750 | –<br>– | – | 209340<br>40007 | 540098 |
| 86 | Е11-010102-0317<br>1101-0102-0317<br>РСНБ РК 2015 п.16 | Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 1489 | 512,61<br>17,26 | 495,17<br>121,75 | 763283<br>25699 | 737302<br>181292 | 282 | 149034<br>72985 | 985302 |
| 87 | С341-020101-1010<br>4102-0101-1010<br>РСНБ РК 2015 п.17 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 2903,6 | 411,00<br>– | –<br>– | 1193380<br>– | –<br>– | | –<br>95470 | 1288850 |
| 88 | Е11-010102-0604<br>1101-0102-0604<br>РСНБ РК 2015 п.18 | Грунты 5-6 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 1489 | 47,71<br>– | 47,50<br>17,84 | 71033<br>– | 70720<br>26563 | 313 | 19125<br>7213 | 97371 |
| 89 | Е11-010205-0903<br>1101-0205-0903<br>РСНБ РК 2015 п.19 | Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками | м3 грунта | 43,7 | 8454,47<br>5032,71 | 3421,76<br>1504,26 | 369460<br>219929 | 149531<br>65736 | – | 205679<br>46011 | 621151 |
| 90 | Е11-010102-0317<br>1101-0102-0317<br>РСНБ РК 2015 п.20 | Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 85,3 | 512,61<br>17,26 | 495,17<br>121,75 | 43726<br>1472 | 42238<br>10386 | 16 | 8538<br>4181 | 56445 |
| 91 | С341-020101-1010<br>4102-0101-1010<br>РСНБ РК 2015 п.21 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 85,3 | 411,00<br>– | –<br>– | 35058<br>– | –<br>– | | –<br>2805 | 37863 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Е11-010101-0314<br>1101-0101-0314<br>РСНБ РК 2015 п.22 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 1037,9 | 186,74 | 177,90 | 193821 | 184642 | – | 35921 | 248121 |
| | | | | | 8,84 | 39,23 | 9179 | 40712 | | 18379 | |
| 93 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 п.23 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 728,5 | 649,59 | – | 473226 | – | – | 340723 | 879065 |
| | | | | | 649,59 | – | 473226 | – | | 65116 | |
| 94 | С121-010401-0101<br>2101-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 п.24 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 801,3 | 1405,00 | – | 1125827 | – | 1125827 | – | 1215893 |
| | | | | | – | – | – | – | | 90066 | |
| 95 | Е11-010102-0314<br>1101-0102-0314<br>РСНБ РК 2015 п.25 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 1341,5 | 248,40 | 239,93 | 333225 | 321860 | 134 | 65068 | 430157 |
| | | | | | 8,37 | 58,99 | 11231 | 79141 | | 31863 | |
| 96 | С341-020101-1005<br>4102-0101-1005<br>РСНБ РК 2015 п.26 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 2414,7 | 222,00 | – | 536063 | – | | – | 578948 |
| | | | | | – | – | – | – | | 42885 | |
| 97 | Е11-010104-0405<br>1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2015 п.27 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 19723,1 | 15,87 | 15,87 | 312982 | 312982 | – | 84667 | 429461 |
| | | | | | – | 5,96 | – | 117593 | | 31812 | |
| 98 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 п.28 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 728,1 | 77,27 | 66,21 | 56258 | 48207 | 2330 | 11141 | 72791 |
| | | | | | 7,86 | 13,40 | 5721 | 9753 | | 5392 | |
| 99 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 п.29 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 19723,1 | 132,66 | 63,11 | 2616407 | 1244626 | – | 1396980 | 4334458 |
| | | | | | 69,55 | 28,82 | 1371781 | 568469 | | 321071 | |
| 100 | Е11-230101-0101<br>1123-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 п.30 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 193,9 | 2554,43 | 149,07 | 495303 | 28904 | 299672 | 172437 | 721159 |
| | | | | | 859,86 | 38,43 | 166727 | 7452 | | 53419 | |
| 101 | Е11-010102-0313<br>1101-0102-0313<br>РСНБ РК 2015 п.31 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 567 | 203,44 | 196,53 | 115351 | 111435 | 45 | 22515 | 148896 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 6,83 | 48,33 | 3871 | 27400 | | 11029 | |
| 102 | С341-020101-1001<br>4102-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 п.32 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 907,2 | 84,00 | – | 76205 | – | | – | 82301 |
| | | | | | – | – | – | – | | 6096 | |
| | | Водопровод | | | | | | | | | |
| | | Втулки | | | | | | | | | |
| 103 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 п.44 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 79 | 1220,53 | 802,80 | 96422 | 63422 | – | 48959 | 157011 |
| | | | | | 417,73 | 208,27 | 33000 | 16453 | | 11630 | |
| 104 | С123-020401-3102<br>2302-0401-3102<br>РСНБ РК 2015 п.45 | Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 20 | 271,00 | – | 5420 | – | 5420 | – | 5854 |
| | | | | | – | – | – | – | | 434 | |
| 105 | С123-020401-3106<br>2302-0401-3106<br>РСНБ РК 2015 п.46 | Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 69 | 771,00 | – | 53199 | – | 53199 | – | 57455 |
| | | | | | – | – | – | – | | 4256 | |
| | | Тройники стальные | | | | | | | | | |
| 106 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1<br>п.51 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,156 | 1224153,32 | 451324,76 | 190968 | 70407 | 56511 | 82459 | 295301 |
| | | | | | 410575,10 | 123345,05 | 64050 | 19242 | | 21874 | |
| | | Фланцы | | | | | | | | | |
| 107 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 п.57 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 20 | 1151,00 | – | 23020 | – | 23020 | – | 24862 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1842 | |
| 108 | С123-020103-0210<br>2302-0103-0210<br>РСНБ РК 2015 п.58 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 69 | 2267,00 | – | 156423 | – | 156423 | – | 168937 |
| | | | | | – | – | – | – | | 12514 | |
| 109 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1<br>п.61 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,10404 | 880709,32 | 451324,76 | 91629 | 46956 | 1957 | 54994 | 158352 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 410575,10 | 123345,05 | 42716 | 12833 | | 11730 | |
| 110 | С123-010201-0218<br>2301-0201-0218<br>РСНБ РК 2015 п.62 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,68 | 3916,00 | – | 2663 | – | 2663 | – | 2876 |
| | | | | | – | – | – | – | | 213 | |
| 111 | Е11-220501-0103<br>1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 п.64 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 1,695 | 299017,51 | 92933,19 | 506835 | 157522 | 5357 | 382677 | 960673 |
| | | | | | 202924,00 | 25124,74 | 343956 | 42586 | | 71161 | |
| 112 | Е11-220501-0102<br>1122-0501-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 п.65 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км трубопровода | 0,259 | 262000,23 | 73356,07 | 67858 | 18999 | 365 | 53035 | 130564 |
| | | | | | 187234,00 | 19600,95 | 48494 | 5077 | | 9671 | |
| 113 | Е11-220501-0101<br>1122-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 п.66 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0866 | 246715,19 | 64870,71 | 21366 | 5618 | 77 | 17003 | 41438 |
| | | | | | 180958,00 | 17368,85 | 15671 | 1504 | | 3070 | |
| 114 | С123-010501-1010<br>2301-0501-1010<br>РСНБ РК 2015 п.67 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 1711,95 | 1141,00 | – | 1953335 | – | 1953335 | – | 2109602 |
| | | | | | – | – | – | – | | 156267 | |
| 115 | С123-010501-1007<br>2301-0501-1007<br>РСНБ РК 2015 п.68 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 261,59 | 403,00 | – | 105421 | – | 105421 | – | 113854 |
| | | | | | – | – | – | – | | 8434 | |
| 116 | С123-010501-1304<br>2301-0501-1304<br>РСНБ РК 2015 п.69 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 87,466 | 162,00 | – | 14169 | – | 14169 | – | 15303 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1134 | |
| | | Прокладка футляров открытым способом | | | | | | | | | |
| 117 | Е11-221401-0301<br>1122-1401-0301<br>РСНБ РК 2015 п.73 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 45,8 | 1088,07 | 7,08 | 49834 | 324 | 7067 | 42104 | 99292 |
| | | | | | 926,71 | 1,87 | 42443 | 85 | | 7355 | |
| | | Колодец водопроводный д.1500 (111 шт) | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Е11-221301-0102<br>1122-1301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 п.79 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 46,6 | 47580,68<br>14539,40 | 8252,01<br>3109,04 | 2217260<br>677536 | 384544<br>144881 | 1155180 | 814193<br>242516 | 3273969 |
| 119 | С121-040301-0104<br>2104-0301-0104<br>РСНБ РК 2015 п.80 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W4 | шт. | 24 | 5607,00<br>-- | --<br>-- | 134568<br>-- | --<br>-- | 134568 | --<br>10765 | 145333 |
| 120 | С121-040301-0110<br>2104-0301-0110<br>РСНБ РК 2015 п.81 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W4 | шт. | 24 | 11772,00<br>-- | --<br>-- | 282528<br>-- | --<br>-- | 282528 | --<br>22602 | 305130 |
| 121 | С121-040301-0112<br>2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 п.82 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W4 | шт. | 48 | 16431,00<br>-- | --<br>-- | 788688<br>-- | --<br>-- | 788688 | --<br>63095 | 851783 |
| 122 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 п.83 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W4 | шт. | 56 | 2072,00<br>-- | --<br>-- | 116032<br>-- | --<br>-- | 116032 | --<br>9283 | 125315 |
| 123 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 п.84 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W4 | шт. | 24 | 13938,00<br>-- | --<br>-- | 334512<br>-- | --<br>-- | 334512 | --<br>26761 | 361273 |
| 124 | С121-040302-0105<br>2104-0302-0105<br>РСНБ РК 2015 п.85 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W4 | шт. | 24 | 7900,00<br>-- | --<br>-- | 189600<br>-- | --<br>-- | 189600 | --<br>15168 | 204768 |
| 125 | С121-040302-0110<br>2104-0302-0110<br>РСНБ РК 2015 п.86 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W4 | шт. | 24 | 16796,00<br>-- | --<br>-- | 403104<br>-- | --<br>-- | 403104 | --<br>32248 | 435352 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | С121-020101-0601<br>2102-0101-0601<br>РСНБ РК 2015<br>п.87т.ч.тб.6 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /W4/ | м3 | 46,6 | 359,52<br>– | –<br>– | 16754<br>– | –<br>– | 16754 | –<br>1340 | 18094 |
| 127 | С121-130814-2209<br>2113-0814-2209<br>РСНБ РК 2015 п.88 | Скобы ходовые | кг | 66,64 | 349,00<br>– | –<br>– | 23257<br>– | –<br>– | 23257 | –<br>1861 | 25118 |
| 128 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9<br>п.90 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 524,48 | 823,76<br>229,38 | 19,83<br>2,20 | 432045<br>120307 | 10400<br>1152 | 301338 | 112957<br>43600 | 588602 |
| | | Согласование №1 | | | | | | | | | |
| 129 | Е11-010101-0314<br>1101-0101-0314<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 1037,52 | 186,74<br>8,84 | 177,90<br>39,23 | 193750<br>9175 | 184575<br>40697 | – | 35908<br>18373 | 248031 |
| 130 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 18,48 | 1367,52<br>1367,52 | –<br>– | 25272<br>25272 | –<br>– | – | 18196<br>3477 | 46945 |
| 131 | Е11-010104-0405<br>1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 950,4 | 15,87<br>– | 15,87<br>5,96 | 15082<br>– | 15082<br>5666 | – | 4080<br>1533 | 20694 |
| 132 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 105,6 | 713,45<br>713,45 | –<br>– | 75340<br>75340 | –<br>– | – | 54245<br>10367 | 139952 |
| 133 | СПрайс-листРоссия<br>СТПРАЙС-ЛИСТ ООО "ПодземБурСтрой " стр. | Пересечение с автомобильной дорогой (закрытым способом ГНБ) в скальных грунтах | м | 45,8 | 142830,00<br>– | –<br>– | 6541614<br>– | –<br>– | 6541614 | –<br>523329 | 7064943 |
| 134 | С123-010501-1422<br>2301-0501-1422<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 355x26,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 45,9832 | 20558,00<br>– | –<br>– | 945323<br>– | –<br>– | 945323 | –<br>75626 | 1020948 |
| | | Колодцы водопроводные | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | С123-030101-0504<br>2303-0101-0504<br>РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013 | комплект | 28 | 7286,00<br>-- | –<br>– | 204008<br>– | –<br>– | 204008 | –<br>16321 | 220329 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 28616144<br>4205896 | 7319433<br>2192130 | 15250109<br>– | 5086958<br>2696246 | 36399349 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 18611550 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1963269 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 6398026 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 23257 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 3391612 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 1840706 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5086956 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1895880 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 25594386 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6839 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6398026 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 10004595 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 10004595 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 800368 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 10804962 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 36399349 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6839 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6398026 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8. Локальная смета 4-02 ВЛ-10кВ** | | | | | | | | | |
| | | **Железобетонные элементы ВЛ-10кВ** | | | | | | | | | |
| 136 | Е11-330202-0101<br>1133-0202-0101<br>РСНБ РК 2015 п.1 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 1 | 6419,75<br>2922,30 | 2798,57<br>1275,54 | 6420<br>2922 | 2799<br>1276 | 699 | 3358<br>782 | 10560 |
| 137 | Е11-330202-0102<br>1133-0202-0102<br>РСНБ РК 2015 п.2 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 2 | 12878,18<br>5710,90 | 6468,40<br>2949,60 | 25756<br>11422 | 12937<br>5899 | 1397 | 13857<br>3169 | 42782 |
| 138 | С121-040405-0101<br>2104-0405-0101<br>РСНБ РК 2015 п.3 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 | шт. | 5 | 46631,00<br>-- | –<br>– | 233155<br>– | --<br>-- | 233155 | –<br>18652 | 251807 |
| 139 | Е11-330101-0110<br>1133-0101-0110<br>РСНБ РК 2015 п.4 | Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка | м3 | 0,2 | 10041,53<br>3894,74 | 6146,79<br>1550,49 | 2008<br>779 | 1229<br>310 | – | 871<br>230 | 3110 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | С121-049999-0101<br>2104-9999-0101<br>РСНБ РК 2015 п.5 | **Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)** | м3 | 0,2 | 62875,00 | – | 12575 | – | 12575 | – | 13581 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1006 | |
| 141 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 п.6 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | 7,05 | 823,76 | 19,83 | 5808 | 140 | 4051 | 1518 | 7912 |
| | | | | | 229,38 | 2,20 | 1617 | 15 | | 586 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | Тенге | | | | 285722 | 17105 | 251877 | 19604 | 329752 |
| | | | | | | | 16740 | 7500 | – | 24425 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 285722 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 6141 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 24241 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 245730 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 19605 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 24426 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 329753 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 22 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 24241 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 329753 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 22 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 24241 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9. Локальная смета 4-03 ВЛИ-0,4кВ наружное освещение** | | | | | | | | | |
| 142 | Е11-330202-0101<br>1133-0202-0101<br>РСНБ РК 2015 п.1 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** | опора | 16 | 6419,75 | 2798,57 | 102716 | 44777 | 11182 | 53732 | 168964 |
| | | | | | 2922,30 | 1275,54 | 46757 | 20409 | | 12516 | |
| 143 | С121-040405-0204<br>2104-0405-0204<br>РСНБ РК 2015 п.2 | **Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013** | шт. | 16 | 42979,00 | – | 687664 | – | 687664 | – | 742677 |
| | | | | | – | – | – | – | | 55013 | |
| 144 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 п.3 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | 37,6 | 823,76 | 19,83 | 30973 | 746 | 21602 | 8098 | 42197 |
| | | | | | 229,38 | 2,20 | 8625 | 83 | | 3126 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | Тенге | | | | 821353 | 45523 | 720448 | 61830 | 953838 |
| | | | | | | | 55382 | 20491 | – | 70655 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 821353 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 32755 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 75873 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 687664 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 61830 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 70655 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 953838 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 71 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 75873 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 953838 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 71 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 75873 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10. Локальная смета 4-05 воздушная линия ВЛИ-0,4кВ наружное освещение** | | | | | | | | | |
| **145** | **Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 п.1** | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** | **опора** | **12** | **6419,75** | **2798,57** | **77037** | **33583** | **8386** | **40299** | **126723** |
| | | | | | **2922,30** | **1275,54** | **35068** | **15306** | | **9387** | |
| **146** | **С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015 п.2** | **Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013** | **шт.** | **12** | **42979,00** | **--** | **515748** | **--** | **515748** | **--** | **557008** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **41260** | |
| **147** | **Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.3** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **28,2** | **823,76** | **19,83** | **23230** | **559** | **16202** | **6073** | **31648** |
| | | | | | **229,38** | **2,20** | **6469** | **62** | | **2344** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | **Тенге** | | | | **616015** | **34142** | **540336** | **46372** | **715379** |
| | | | | | | | **41536** | **15368** | **--** | **52991** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 616015 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 24566 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 56905 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 515748 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 46373 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 52991 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 715379 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 53 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 56905 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 715379 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 53 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 56905 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11. Локальная смета 4-08 ВЛ-10кВ** | | | | | | | | | |
| | | **Железобетонные элементы ВЛ-10кВ** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | Е11-330202-0101<br>1133-0202-0101<br>РСНБ РК 2015 п.1 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 8 | 6419,75 | 2798,57 | 51358 | 22389 | 5591 | 26866 | 84482 |
| | | | | | 2922,30 | 1275,54 | 23378 | 10204 | | 6258 | |
| 149 | Е11-330202-0102<br>1133-0202-0102<br>РСНБ РК 2015 п.2 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 2 | 12878,18 | 6468,40 | 25756 | 12937 | 1397 | 13857 | 42782 |
| | | | | | 5710,90 | 2949,60 | 11422 | 5899 | | 3169 | |
| 150 | Е11-330202-0103<br>1133-0202-0103<br>РСНБ РК 2015 п.3 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка | опора | 1 | 19706,03 | 10412,15 | 19706 | 10412 | 699 | 10675 | 32812 |
| | | | | | 8595,00 | 4749,18 | 8595 | 4749 | | 2431 | |
| 151 | С121-040405-0101<br>2104-0405-0101<br>РСНБ РК 2015 п.4 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 | шт. | 15 | 46631,00 | – | 699465 | – | 699465 | – | 755422 |
| | | | | | – | – | – | – | | 55957 | |
| 152 | Е11-330101-0110<br>1133-0101-0110<br>РСНБ РК 2015 п.5 | Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка | м3 | 0,35 | 10041,53 | 6146,79 | 3515 | 2151 | – | 1525 | 5442 |
| | | | | | 3894,74 | 1550,49 | 1363 | 543 | | 403 | |
| 153 | С121-049999-0101<br>2104-9999-0101<br>РСНБ РК 2015 п.6 | Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) | м3 | 0,35 | 62875,00 | – | 22006 | – | 22006 | – | 23767 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1761 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 821806 | 47889 | 729158 | 52923 | 944707 |
| | | | | | | | 44758 | 21395 | – | 69979 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 821806 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 7688 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 66154 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 721471 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 52923 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 69978 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 944707 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 61 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 66154 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 944707 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 61 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 66154 | | | |

## РАЗДЕЛ 12. Локальная смета 4-09 воздушная линия ВЛИ-0,4кВ наружное освещение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | Е11-330202-0101<br>1133-0202-0101<br>РСНБ РК 2015 п.1 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 12 | 6419,75 | 2798,57 | 77037 | 33583 | 8386 | 40299 | 126723 |
| | | | | | 2922,30 | 1275,54 | 35068 | 15306 | | 9387 | |
| 155 | С121-040405-0204<br>2104-0405-0204<br>РСНБ РК 2015 п.2 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 | шт. | 12 | 42979,00 | – | 515748 | – | 515748 | – | 557008 |
| | | | | | – | – | – | – | | 41260 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 592785 | 33583 | 524134 | 40299 | 683731 |
| | | | | | | | 35068 | 15306 | – | 50647 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 592785 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 8387 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 50374 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 515748 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 40299 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 50647 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 683731 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 47 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 50374 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 683731 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 47 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 50374 | | | |

## РАЗДЕЛ 13. Локальная смета 7-1-5 Ограждение территории КВС

Согласование № 2

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | Е11-010203-0502<br>1101-0203-0502<br>РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 | яма | 96 | 837,86 | 687,14 | 80435 | 65965 | – | 29749 | 118998 |
| | | | | | 150,72 | 279,67 | 14470 | 26848 | | 8815 | |
| 157 | Е11-090301-0201<br>1109-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Колонны(стойки) массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 4,09565 | 22196,95 | 10408,62 | 90911 | 42630 | 8914 | 34652 | 135608 |
| | | | | | 9611,80 | 2649,94 | 39367 | 10853 | | 10045 | |
| 158 | С121-060801-0301<br>2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015<br>т.ч.тб.7 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 4,09565 | 487157,00 | – | 1995225 | – | 1995225 | – | 2154843 |
| | | | | | – | – | – | – | | 159618 | |
| 159 | Е11-060101-0113<br>1106-0101-0113<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 23,36 | 6211,72 | 1104,38 | 145106 | 25798 | 14116 | 100397 | 265143 |
| | | | | | 4503,10 | 219,79 | 105192 | 5134 | | 19640 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301<br>РСНБ РК 2015<br>т.ч.тб.5 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /F75/ | м3 | 23,8272 | 15841,85 | – | 377467 | – | 377467 | – | 407664 |
| | | | | | – | – | – | – | | 30197 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | 2689143 | 134394 | 2395722 | 164798 | 3082256 |
| | | | | | | | 159028 | 42836 | – | 228315 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 603007 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 14115 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 151644 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 377467 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 130146 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 58652 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 791806 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 158 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 151644 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 2086136 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 8914 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 50220 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1995225 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 34652 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 169663 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 2290450 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 47 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 50220 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | 3082256 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 205 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 201864 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 14. Локальная смета 7-2-4 Ограждение скв. №5** | | | | | | | | | |
| 161 | Е11-060101-0119<br>1106-0101-0119<br>РСНБ РК 2015 п.3 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство | м3 | 31,6 | 5082,20 | 1287,18 | 160598 | 40675 | 36425 | 83175 | 263274 |
| | | | | | 2642,34 | 250,09 | 83498 | 7903 | | 19502 | |
| 162 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 п.4<br>т.ч.тб.5 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/F75/ | м3 | 31,6 | 15841,85 | – | 500602 | – | 500602 | – | 540651 |
| | | | | | – | – | – | – | | 40048 | |
| | | Согласование №1 | | | | | | | | | |
| 163 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301<br>РСНБ РК 2015<br>т.ч.тб.5п.4 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /F75/ | м3 | 0,632 | 15841,85 | – | 10012 | – | 10012 | – | 10813 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | – | – | – | | 801 | |
| | | **ограждение** | | | | | | | | | |
| 164 | **Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** | **т конструкций** | **8,62423** | **74393,14** | **19568,08** | **641584** | **168760** | **7482** | **349510** | **1070381** |
| | | | | | **53957,50** | **4776,63** | **465342** | **41195** | | **79288** | |
| 165 | **С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.7** | **Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков** | **т** | **8,62423** | **371007,00** | **–** | **3199650** | **–** | **3199650** | **–** | **3455622** |
| | | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **255972** | |
| 166 | **С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,08** | **227538,00** | **–** | **18203** | **–** | **18203** | **–** | **19659** |
| | | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **1456** | |
| 167 | **С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.7** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т** | **т** | **0,07** | **434321,00** | **–** | **30402** | **–** | **30402** | **–** | **32835** |
| | | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **2432** | |
| 168 | **Е11-090501-0203 1109-0501-0203 РСНБ РК 2015** | **Ограждения. Электродуговая сварка при монтаже** | **т** | **8,62423** | **50986,79** | **11876,48** | **439722** | **102425** | **11418** | **224869** | **717758** |
| | | | | | **37786,40** | **2,20** | **325879** | **19** | | **53167** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14** | **Тенге** | | | | **5000773** | **311860** | **3814194** | **657554** | **6110993** |
| | | | | | | | **874718** | **49117** | **–** | **452666** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **689415** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **36425** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **91401** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **18203** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **510615** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **83175** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **61807** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **834397** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **96** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **91401** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **4311358** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **18900** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **832434** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **3230052** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **574380** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **390859** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **5276596** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **775** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **832434** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | 6110993 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 872 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 923835 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 15. Локальная смета 7-3-4 Ограждение скв. №13** | | | | | | | | | |
| 169 | Е11-060101-0119<br>1106-0101-0119<br>РСНБ РК 2015 п.3 | **Фундаменты ленточные бетонные. Устройство** | м3 | 31,6 | 5082,20 | 1287,18 | 160598 | 40675 | 36425 | 83175 | 263274 |
| | | | | | 2642,34 | 250,09 | 83498 | 7903 | | 19502 | |
| 170 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 п.4<br>т.ч.тб.5 | **Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /F75/** | м3 | 32,232 | 15841,85 | – | 510615 | – | 510615 | – | 551464 |
| | | | | | – | – | – | – | | 40849 | |
| | | **Согласование №1** | | | | | | | | | |
| 171 | Е11-090302-0301<br>1109-0302-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** | т конструкций | 8,62423 | 74393,14 | 19568,08 | 641584 | 168760 | 7482 | 349510 | 1070381 |
| | | | | | 53957,50 | 4776,63 | 465342 | 41195 | | 79288 | |
| 172 | С121-060510-1601<br>2106-0510-1601<br>РСНБ РК 2015<br>т.ч.тб.7 | **Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков** | т | 8,62423 | 371007,00 | – | 3199650 | – | 3199650 | – | 3455622 |
| | | | | | – | – | – | – | | 255972 | |
| 173 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,08 | 227538,00 | – | 18203 | – | 18203 | – | 19659 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1456 | |
| 174 | С121-060801-0401<br>2106-0801-0401<br>РСНБ РК 2015<br>т.ч.тб.7 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т** | т | 0,07 | 434321,00 | – | 30402 | – | 30402 | – | 32835 |
| | | | | | – | – | – | – | | 2432 | |
| 175 | Е11-090501-0203<br>1109-0501-0203<br>РСНБ РК 2015 | **Ограждения. Электродуговая сварка при монтаже** | т | 8,62423 | 50986,79 | 11876,48 | 439722 | 102425 | 11418 | 224869 | 717758 |
| | | | | | 37786,40 | 2,20 | 325879 | 19 | | 53167 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15** | Тенге | | | | 5000773 | 311860 | 3814195 | 657554 | 6110993 |
| | | | | | | | 874718 | 49117 | – | 452666 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 689415 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 36425 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 91401 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 18203 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 510615 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 83175 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 61807 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 834397 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 96 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 91401 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 4311358 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 18900 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 832434 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 3230052 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 574380 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 390859 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 5276596 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 775 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 832434 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | | 6110993 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 872 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 923835 | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | 143730631 | 17591758 | 60674796 | 13012069 | 165296607 |
| | | | | | | | 11858561 | 4951070 | 49818863 | 8553903 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 49818863 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 49818863 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 42919292 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3324543 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 13848838 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 174334 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 10339652 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 3786650 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 10969123 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4311073 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 58199488 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 14231 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 13848838 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 14419312 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 264569 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2960793 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 10287331 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2042947 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1316981 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 17779240 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2623 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2960793 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 36573164 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 36573164 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2925853 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 39499017 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | | 165296608 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 16854 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 16809631 | | | |
| | | **Временные здания и сооружения 1,3%** | Тенге | | | | 2 148 856 | | | | |
| | | **Итого с временными** | Тенге | | | | 167 445 464 | | | | |
| | | **Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,3%** | Тенге | | | | 5 525 700 | | | | |
| | | **ИТОГО:** | Тенге | | | | 172 971 164 | | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты - 2%** | Тенге | | | | 3 459 423 | | | | |
| | | **Всего:** | Тенге | | | | 176 430 587 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ НА 2019 ГОД - К=1,0498961** | Тенге | | | | 185 233 786 | | | | |
| | | **НДС на 2019 год** | Тенге | | | | 22 228 054 | | | | |
| | | **Итого с налогом на добавленную стоимость** | Тенге | | | | 207 461 840 | | | | |
| | | **ДОГОВОРНАЯ СКИДКА** | **0,9** | | | | 186 715 656 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **ВСЕГО К ОПЛАТЕ** | Тенге | | | | 186 715 656 | | | | |
| | | **В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%** | Тенге | | | | 20 005 248,86 | | | | |

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ Танылов М.Б.

Технадзор
эксперт ТОО "DS&V

_____ Тойымбетов Б.К.

Аттестат №K225VJE00038062 от 22.05.2018

Авторский надзор
ГИП ТОО "Промстройпроект"

_____ Пивоваров А.Н.

Приказ № 03 от 14.02.2020 г.

Подрядчик
Директор ТОО "KazConstructionGroup"

_____ Мухамбедиев М.К.