**Заказчик:** ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
**Подрядчик:** ТОО "KazConstructionGroup"

**Типовая межведомственная форма №КС - 3**
**Утверждена приказом Председателя Агентства РК**
**по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г. №170**

Наименование объекта: " Строительство водораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области"
Договор подряда: № 12 от 19.11.2019 года, дополнительное соглашение № 1 от 23.04.2020 года

# С П Р А В К А
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за октябрь 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 12 | 19.11.2019 г. | | | | |

тенге

| Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | Стоимость работ и затрат | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Из графы 1 | | | | | | | | |
| | | в отчетном месяце без НДС | СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.) | Из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметн. баз. ценах 2001г.) | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего (по стройке) | 506 955 780,90 | | | | | | | | | |
| в т.ч. Акт № 11 | | 17 525 627,59 | | | | | | | | |
| К оплате | | 17 525 627,59 | | | | | | | 2 103 075,31 | 19 628 702,90 |
| **Итого к оплате:** | **девятнадцать миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч семьсот два тенге девяносто тиын** | | | | | | | | 2 103 075,31 | 19 628 702,90 |

Сдал (Подрядчик)
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"
БИН 021040000550

Генеральный директор _____ Мухамбедиев М.К.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
БИН 190640007124

Руководитель _____ Танылов М.Б.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование стройки - Строительство водораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области

# Акт выполненных работ № 11

от 23 октября за октябрь месяц 2020 года

Составлен(а) АКТ № 11 Гурьяновка в текущих ценах по состоянию на 01.04.2018г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 2-1-2 Соединительный водовод** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015 п.29 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,0486 | 55955,59 | -- | 2719 | -- | 419 | 2277 | 5396 |
| | | | | | 47328,50 | -- | 2300 | -- | | 400 | |
| 2 | Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015 п.30 | Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,5506 | 76618,15 | -- | 42186 | -- | 10915 | 30958 | 78996 |
| | | | | | 56794,20 | -- | 31271 | -- | | 5852 | |
| 3 | Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 п.31 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,0046 | 49494,45 | -- | 228 | -- | 10 | 216 | 479 |
| | | | | | 47328,50 | -- | 218 | -- | | 35 | |
| 4 | Е11-130301-1704 1113-0301-1704 РСНБ РК 2015 п.32 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-01 | м2 | 1,96 | 253,76 | 2,72 | 497 | 5 | 464 | 20 | 559 |
| | | | | | 14,23 | 0,44 | 28 | 1 | | 41 | |
| | | Согласование №3 | | | | | | | | | |
| | | *Отмостка* | | | | | | | | | |
| 5 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные тол 150мм. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 0,8505 | 21272,75 | 7,68 | 18092 | 7 | 15461 | 2467 | 22204 |
| | | | | | 3085,38 | -- | 2624 | -- | | 1645 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 63723 | 12 | 27269 | 35938 | 107634 |
| | | | | | | | 36441 | 1 | -- | 7973 | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 2-2-1 Эксплутационная скважина №13** | | | | | | | | | |
| | | *Тампонаж скважины* | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-040301-0201 1104-0301-0201 РСНБ РК 2015 п.16 | Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный глиной буровыми установками и агрегатами роторного бурения | м тампонажа | 65 | 5151,89 | 3241,37 | 334873 | 210689 | -- | 153753 | 527716 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | С121-010102-0101<br>2101-0102-0101 РСНБ РК 2015 п.17 | Глина | м3 | 12,3 | 1910,52<br>1646,00<br>-- | 872,34<br>--<br>-- | 124184<br>20246<br>-- | 56702<br>--<br>-- | 20246 | 39090<br>--<br>1620 | 21865 |
| 8 | С121-130101-0101<br>2113-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.18 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 2,83 | 18280,00<br>-- | --<br>-- | 51732<br>-- | --<br>-- | 51732 | --<br>4139 | 55871 |
| 9 | С121-130703-1404<br>2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 п.19 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,2 | 170,00<br>-- | --<br>-- | 34<br>-- | --<br>-- | 34 | --<br>3 | 37 |
| 10 | С125-030201-0201<br>2503-0201-0201 РСНБ РК 2015 п.20 | Семена многолетних трав | кг | 0,6 | 2124,00<br>-- | --<br>-- | 1274<br>-- | --<br>-- | 1274 | --<br>102 | 1376 |
| 11 | Е11-220301-0106<br>1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 п.21 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0032 | 992688,33<br>453080,00 | 465205,62<br>139308,17 | 3177<br>1450 | 1489<br>446 | 238 | 1877<br>404 | 5458 |
| 12 | С121-050101-0405<br>2105-0101-0405 РСНБ РК 2015 п.23 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 55 до 100 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0071 | 257958,00<br>-- | --<br>-- | 1832<br>-- | --<br>-- | 1832 | --<br>147 | 1978 |
| 13 | С123-010303-0141<br>2301-0303-0141 РСНБ РК 2015 п.24 | Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм | м | 3,2128 | 15675,00<br>-- | --<br>-- | 50361<br>-- | --<br>-- | 50361 | --<br>4029 | 54389 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 463528<br>125634 | 212178<br>57148 | 125717<br>-- | 155630<br>49534 | 668690 |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Локальная смета 2-5-1 Скважина № 13. Общестроительные работы** | | | | | | | | | |
| | | Согласование №3 | | | | | | | | | |
| 14 | С123-030101-0504<br>2303-0101-0504 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013 | комплект | 2 | 7286,00<br>-- | --<br>-- | 14572<br>-- | --<br>-- | 14572 | --<br>1166 | 15738 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 14572<br>-- | --<br>-- | 14572<br>-- | --<br>1166 | 15738 |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Локальная смета 2-12 - Наружные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть** | | | | | | | | | |
| | | Согласование №3 | | | | | | | | | |
| | | *Вскрытие асфальтобетонного покрытия* | | | | | | | | | |
| 15 | Е11-270302-0102<br>1127-0302-0102 РСНБ РК 2015 п.1 | Покрытия и основания щебеночные. Разборка | м3 конструкции | 150,3612 | 321,36 | 231,39 | 48320 | 34792 | -- | 22009 | 75955 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е11-270302-0104<br>1127-0302-0104 РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка | м3 конструкции | 50,1204 | 89,97<br>2399,19 | 45,56<br>1046,04 | 13528<br>120249 | 6850<br>52428 | -- | 5626<br>96689 | 234293 |
| 17 | Е11-010104-0105<br>1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 | Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /песок/ | м3 грунта | 150,3612 | 1353,15<br>22,97 | 433,09<br>22,97 | 67820<br>3453 | 21707<br>3453 | -- | 17355<br>934 | 4739 |
| 18 | С341-310104-0501<br>4131-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | т | 0,6114689 | --<br>70,00 | 8,63<br>-- | --<br>43 | 1298<br>-- | | 351<br>-- | 46 |
| 19 | С341-020101-1010<br>4102-0101-1010 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 0,6114689 | --<br>411,00 | --<br>-- | --<br>251 | --<br>-- | | 3<br>-- | 271 |
| | | *Восстановление осфальтобетонного покрытия* | | | --<br>2619,91 | --<br>955,59 | --<br>2626219 | --<br>957896 | 1550825 | 20<br>332209 | 2195103 |
| 20 | Е11-270401-0101<br>1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 1002,408 | 117,22<br>762,28 | 189,65<br>208,67 | 117498<br>764117 | 190103<br>209173 | 527058 | 236674<br>99016 | 932183 |
| 21 | Е11-270403-0101<br>1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 основания | 1002,408 | 27,82<br>1747,26 | 63,64<br>90,67 | 27886<br>1751467 | 63795<br>90891 | 1623594 | 69051<br>67347 | 1964319 |
| 22 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 1002,408 | 36,89<br>404,15 | 25,32<br>0,04 | 36982<br>405120 | 25376<br>43 | 404879 | 145505<br>214 | 437760 |
| 23 | Е11-270602-0401<br>1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 покрытия | 1002,408 | 0,20<br>198 | --<br>-- | 198<br>-- | --<br>-- | | 32427<br>418418 | 4804980 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 4079550<br>263913 | 1348677<br>309129 | 4106356<br>-- | 307012 | |

## РАЗДЕЛ 5.Локальная смета 3-1-2 КПП. ОВ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Отопление* | | | | | | | | | |
| 24 | Ц13-080305-1202<br>1308-0305-1202 РСНБ РК 2015 | Электроплита. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 2365,94<br>2282,00 | 83,94<br>26,67 | 4732<br>4564 | 168<br>53 | -- | 3324<br>645 | 8701 |
| 25 | ПРАЙС-ЛИСТ АО "Келет" стр. | Электропечь ПЭТ-4 1000 Вт. | шт | 2 | 5555,36<br>-- | --<br>-- | 11111<br>-- | --<br>-- | 11111 | --<br>889 | 12000 |
| | | *Вентиляция* | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Е11-200101-0301<br>1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,39 | 4476,54<br>1544,24 | 47,73<br>17,56 | 1746<br>602 | 19<br>7 | 1125 | 597<br>187 | 2530 |
| 27 | Е11-200301-0101<br>1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | 1 | 1291,88<br>1113,39 | 53,39<br>11,53 | 1292<br>1113 | 53<br>12 | 126 | 1102<br>192 | 2586 |
| 28 | С123-050306-1803<br>2305-0306-1803 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм | шт. | 1 | 1447,00<br>-- | --<br>-- | 1447<br>-- | --<br>-- | 1447 | --<br>116 | 1563 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 20327<br>6280 | 240<br>72 | 13809<br>-- | 5023<br>2029 | 27380 |

## РАЗДЕЛ 6.Локальная смета 3-1-3 КПП. Электромонтажные работы

*Оборудование и материалы*

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Ц13-080304-0204<br>1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене | шт. | 1 | 18712,11<br>3423,00 | 2542,60<br>773,43 | 18712<br>3423 | 2543<br>773 | 12746 | 3021<br>1739 | 23472 |
| 30 | С123-070201-0106<br>2307-0201-0106 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 5762,00<br>-- | --<br>-- | 5762<br>-- | --<br>-- | 5762 | --<br>461 | 6223 |
| 31 | Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 9 | 2435,44<br>1082,00 | 24,74<br>-- | 21919<br>9738 | 223<br>-- | 11958 | 7011<br>2314 | 31245 |
| 32 | С123-070204-0406<br>2307-0204-0406 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 7772,00<br>-- | --<br>-- | 7772<br>-- | --<br>-- | 7772 | --<br>622 | 8394 |
| 33 | С123-070204-1318<br>2307-0204-1318 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1446,00<br>-- | --<br>-- | 1446<br>-- | --<br>-- | 1446 | --<br>116 | 1562 |
| 34 | С123-070204-1302<br>2307-0204-1302 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4 | 705,00<br>-- | --<br>-- | 2820<br>-- | --<br>-- | 2820 | --<br>226 | 3046 |
| 35 | С123-070204-0301<br>2307-0204-0301 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 4149,00<br>-- | --<br>-- | 12447<br>-- | --<br>-- | 12447 | --<br>996 | 13443 |
| 36 | Ц13-080305-0109<br>1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 4 | 412,93 | 3,21 | 1652 | 13 | 87 | 1120 | 2994 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | С123-070220-0503<br>2307-0220-0503 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 4 | 387,94<br>364,00<br>-- | 1,07<br>--<br>-- | 1552<br>1456<br>-- | 4<br>--<br>-- | 1456<br>-- | 222<br>--<br>116 | 1572 |
| 38 | С123-070202-0801<br>2307-0202-0801 РСНБ РК 2015 | Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylectrica | шт. | 4 | 241,00<br>-- | --<br>-- | 964<br>-- | --<br>-- | 964 | --<br>77 | 1041 |
| 39 | С123-070202-0107<br>2307-0202-0107 РСНБ РК 2015 | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 190 мм x 140 мм x 70 мм | шт. | 2 | 1861,00<br>-- | --<br>-- | 3722<br>-- | --<br>-- | 3722 | --<br>298 | 4020 |
| | | *Оборудование светотехническое* | | | | | | | | | |
| 40 | Ц13-080305-0301<br>1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 | Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк | шт. | 1 | 1967,67<br>467,81 | 561,86<br>391,79 | 1968<br>468 | 562<br>392 | 938 | 619<br>207 | 2794 |
| 41 | Ц13-080305-0402<br>1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях | шт. | 1 | 2105,29<br>1129,59 | 770,64<br>461,13 | 2105<br>1130 | 771<br>461 | 204 | 1145<br>260 | 3511 |
| 42 | Ц13-080305-0102<br>1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 2 | 347,04<br>330,89 | 3,21<br>1,07 | 694<br>662 | 6<br>2 | 26 | 478<br>94 | 1266 |
| 43 | С123-070101-1803<br>2307-0101-1803 РСНБ РК 2015 | Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82 | шт. | 1 | 994,00<br>-- | --<br>-- | 994<br>-- | --<br>-- | 994 | --<br>80 | 1074 |
| 44 | С123-070102-1311<br>2307-0102-1311 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2x40-702 ГОСТ 17677-82 | шт. | 1 | 5119,00<br>-- | --<br>-- | 5119<br>-- | --<br>-- | 5119 | --<br>410 | 5529 |
| 45 | С123-070104-0501<br>2307-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт | шт. | 1 | 738,00<br>-- | --<br>-- | 738<br>-- | --<br>-- | 738 | --<br>59 | 797 |
| 46 | С123-070104-0201<br>2307-0104-0201 РСНБ РК 2015 | Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 | шт. | 2 | 318,00<br>-- | --<br>-- | 636<br>-- | --<br>-- | 636 | --<br>51 | 687 |
| 47 | С123-070218-1501<br>2307-0218-1501 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 2 | 306,00<br>-- | --<br>-- | 612<br>-- | --<br>-- | 612 | --<br>49 | 661 |
| 48 | С123-070202-0801<br>2307-0202-0801 РСНБ РК 2015 | Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylectrica | шт. | 2 | 241,00<br>-- | --<br>-- | 482<br>-- | --<br>-- | 482 | --<br>39 | 521 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | С123-070202-0107<br>2307-0202-0107 РСНБ РК 2015 | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм | шт. | 2 | 1861,00<br>-- | --<br>-- | 3722<br>-- | --<br>-- | 3722 | --<br>298 | 4020 |
| 50 | Ц13-080206-1101<br>1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | м кабеля | 81 | 766,01<br>468,16 | 25,75<br>6,67 | 62046<br>37921 | 2086<br>540 | 22039 | 27692<br>7179 | 96917 |
| 51 | С123-060128-0302<br>2306-0128-0302 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,04182 | 167025,00<br>-- | --<br>-- | 6985<br>-- | --<br>-- | 6985 | --<br>559 | 7544 |
| 52 | С123-060128-0304<br>2306-0128-0304 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,03366 | 264888,00<br>-- | --<br>-- | 8916<br>-- | --<br>-- | 8916 | --<br>713 | 9629 |
| 53 | С123-060128-0501<br>2306-0128-0501 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,00714 | 291400,00<br>-- | --<br>-- | 2081<br>-- | --<br>-- | 2081 | --<br>166 | 2247 |
| | | *Молниезащита* | | | | | | | | | |
| 54 | Ц13-080208-0103<br>1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | шт. | 12 | 2233,98<br>744,80 | 111,48<br>21,34 | 26808<br>8938 | 1338<br>256 | 16532 | 6619<br>2674 | 36101 |
| 55 | Ц13-080208-0202<br>1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 4 | 583,33<br>148,96 | 23,49<br>5,87 | 2333<br>596 | 94<br>23 | 1643 | 446<br>222 | 3002 |
| 56 | Ц13-080208-0206<br>1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 10 | 457,60<br>170,24 | 21,51<br>5,07 | 4576<br>1702 | 215<br>51 | 2659 | 1262<br>467 | 6305 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 209487<br>66129 | 7850<br>2503 | 135506<br>-- | 49413<br>20714 | 279617 |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Локальная смета 7-1-3 МАФ** | | | | | | | | | |
| 57 | 86-010302-0303 | Скамья со спинкой | шт. | 1 | 70905,00<br>4709,00 | 124,00<br>36,00 | 70905<br>4709 | 124<br>36 | 66072 | 4318<br>6018 | 81241 |
| 58 | 86-010303-0202 | Урна на двух стойках | шт. | 2 | 23671,00<br>1181,00 | 48,00<br>12,00 | 47342<br>2362 | 96<br>24 | 44884 | 2171<br>3961 | 53474 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 118247<br>7071 | 220<br>60 | 110956<br>-- | 6489<br>9979 | 134715 |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Локальная смета 7-1-5 Ограждение территории КВС** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Е11-090302-0301<br>1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 п.4 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,61858 | 75895,94 | 19568,08 | 46948 | 12104 | 1467 | 25069 | 67778 |
| | | | | | 53957,50 | 4776,63 | 33377 | 2955 | | 5761 | |
| 60 | С121-060510-1601<br>2106-0510-1601 РСНБ РК 2015 п.6 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | т | 0,57918 | 375398,00 | -- | 217423 | -- | 217423 | -- | 134817 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 17394 | |
| 61 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 п.7 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0394 | 227538,00 | -- | 8965 | -- | 8965 | -- | 9682 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 717 | |
| 62 | Е11-070111-0102<br>1107-0111-0102 РСНБ РК 2015 п.8 | Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка | м оград | 142,75 | 2241,47 | 1334,34 | 319970 | 190477 | 3098 | 230129 | 394107 |
| | | | | | 885,43 | 480,76 | 126395 | 68629 | | 44008 | |
| 63 | С121-041202-9901<br>2104-1202-9901 РСНБ РК 2015 п.11 | Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 | м3 | 17,98 | 49146,00 | -- | 883645 | -- | 883645 | -- | 654337 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 70692 | |
| 64 | Е11-270901-0107<br>1127-0901-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. | Ограждения многорядные проволочные. Устройство | м | 878,5 | 313,90 | -- | 275757 | -- | -- | 297817 | 619460 |
| | | | | | 313,90 | -- | 275757 | -- | | 45886 | |
| 65 | С121-050307-1020<br>2105-0307-1020 РСНБ РК 2015 п.16 | Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69 | кг | 52 | 290,00 | -- | 15080 | -- | 15080 | -- | 16286 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1206 | |
| 66 | ПРАЙС-ЛИСТ Россия ООО Завод СПС стр. п.17 | Армированная колючая лента АКЛ Гюрза (СББ АКЛ 600/61/6) | м | 347,5 | 422,85 | -- | 146939 | -- | 146939 | -- | 158695 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11755 | |
| | | *Согласование №2* | | | | | | | | | |
| 67 | Е11-070111-0102<br>1107-0111-0102 РСНБ РК 2015 п.8 | Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка | м оград | 1,4 | 2241,47 | 1334,34 | 3138 | 1868 | 30 | 2257 | 5827 |
| | | | | | 885,43 | 480,76 | 1240 | 673 | | 432 | |
| 68 | Е11-060101-0119<br>1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство | м3 | 23,7 | 5082,20 | 1287,18 | 120448 | 30506 | 27319 | 62381 | 197456 |
| | | | | | 2642,34 | 250,09 | 62623 | 5927 | | 14626 | |
| 69 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301 РСНБ РК 2015<br>т.ч.тб.5 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /F75/ | м3 | 24,174 | 15841,85 | -- | 382961 | -- | 382961 | -- | 313598 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 30637 | |
| 70 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 1,4377 | 680373,61 | 6501,75 | 978173 | 9348 | 896201 | 87615 | 1001051 |
| | | | | | 50514,10 | 1130,94 | 72624 | 1626 | | 85263 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Ворота В-1* | | | | | | | | | |
| 71 | Е11-070111-0201<br>1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 | Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических | шт. | 1 | 25033,68<br>19936,00 | 4385,48<br>1571,41 | 25034<br>19936 | 4385<br>1571 | 713 | 25379<br>4033 | 54445 |
| 72 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301 РСНБ РК 2015<br>т.ч.тб.5 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /F50/ | м3 | 0,7446 | 15841,85<br>-- | --<br>-- | 11796<br>-- | --<br>-- | 11796 | --<br>944 | 12740 |
| 73 | С121-060801-0401<br>2106-0801-0401 РСНБ РК 2015<br>т.ч.тб.7 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /исключить огрунтовку ГФ-021/ | т | 0,00824 | 434321,00<br>-- | --<br>-- | 3579<br>-- | --<br>-- | 3579 | --<br>286 | 3865 |
| 74 | Е11-090402-0102<br>1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж | м2 | 8,04 | 1928,52<br>948,46 | 852,14<br>218,27 | 15505<br>7626 | 6851<br>1755 | 1028 | 6473<br>1758 | 23736 |
| 75 | С121-100103-0708<br>2110-0103-0708 РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 9,3264 | 1968,00<br>-- | --<br>-- | 18354<br>-- | --<br>-- | 18354 | --<br>1468 | 19823 |
| 76 | С121-060510-1601<br>2106-0510-1601 РСНБ РК 2015<br>т.ч.тб.7 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков /исключить огрунтовку ГФ-021/ | т | 0,11826 | 371007,00<br>-- | --<br>-- | 43875<br>-- | --<br>-- | 43875 | --<br>3510 | 47385 |
| 77 | С121-060801-0301<br>2106-0801-0301 РСНБ РК 2015<br>т.ч.тб.7 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /исключить огрунтовку ГФ-021/ | т | 0,002 | 487157,00<br>-- | --<br>-- | 974<br>-- | --<br>-- | 974 | --<br>78 | 1052 |
| | | *Калитка* | | | | | | | | | |
| 78 | Е11-070111-0208<br>1107-0111-0208 РСНБ РК 2015 | Калитки. Устройство с установкой столбов металлических | шт. | 1 | 9097,73<br>8956,85 | 99,08<br>33,33 | 9098<br>8957 | 99<br>33 | 42 | 10608<br>1576 | 21283 |
| 79 | С121-060801-0401<br>2106-0801-0401 РСНБ РК 2015<br>т.ч.тб.7 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /исключить огрунтовку ГФ-021/ | т | 0,00365 | 434321,00<br>-- | --<br>-- | 1585<br>-- | --<br>-- | 1585 | --<br>127 | 1712 |
| 80 | С121-060510-1601<br>2106-0510-1601 РСНБ РК 2015<br>т.ч.тб.7 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков /исключить огрунтовку ГФ-021/ | т | 0,02899 | 371007,00<br>-- | --<br>-- | 10755<br>-- | --<br>-- | 10755 | --<br>860 | 11616 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.7 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /исключить огрунтовку ГФ-021/ | т | 0,001 | 487157,00 | -- | 487 | -- | 487 | -- | 526 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 39 | |
| 82 | Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж | м2 | 2,44 | 1928,52 | 852,14 | 4706 | 2079 | 313 | 1964 | 7203 |
| | | | | | 948,46 | 218,27 | 2314 | 533 | | 534 | |
| 83 | С121-100103-0708 2110-0103-0708 РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 2,8304 | 1968,00 | -- | 5570 | -- | 5570 | -- | 6016 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 446 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 2162434 | 257718 | 2682199 | 449692 | 2612126 |
| | | | | | | | 610849 | 83702 | -- | 344036 | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Локальная смета 7-2-2 Благоустройство скважина №5** | | | | | | | | | |
| | | ***Покрытие из щебня с бордюром из бортового камня БР100.20.08 (тип 2)*** | | | | | | | | | |
| 84 | Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 основания | 430 | 787,23 | 208,67 | 338510 | 89728 | 236820 | 42475 | 411464 |
| | | | | | 27,82 | 63,64 | 11962 | 27366 | | 30479 | |
| | | ***Установка бортовых камней*** | | | | | | | | | |
| 85 | Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 163 | 1238,40 | 27,49 | 201859 | 4481 | 94640 | 112719 | 339745 |
| | | | | | 630,29 | 10,01 | 102738 | 1632 | | 25166 | |
| 86 | С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 2,608 | 35717,00 | -- | 93150 | -- | 93150 | -- | 100602 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7452 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 633520 | 94209 | 424610 | 155194 | 851811 |
| | | | | | | | 114700 | 28998 | -- | 63097 | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.Локальная смета 7-2-3 Озеленение скважина №5** | | | | | | | | | |
| 87 | Е11-470112-0101 1147-0112-0101 РСНБ РК 2015 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли | м2 | 9552 | 31,83 | 1,50 | 304013 | 14318 | -- | 259546 | 608645 |
| | | | | | 30,33 | 0,55 | 289695 | 5244 | | 45085 | |
| 88 | Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную | м2 | 9552 | 241,79 | 148,70 | 2309552 | 1420380 | 436336 | 651385 | 3197812 |
| | | | | | 47,41 | 30,09 | 452836 | 287374 | | 236875 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 2613566 | 1434699 | 436336 | 910931 | 3806457 |
| | | | | | | | 742531 | 292618 | -- | 281960 | |
| | | **РАЗДЕЛ 11.Локальная смета 7-2-4 Ограждение скважина №5** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Согласование №1 | | | | | | |
| | | *Ворота В-1* | | | | | | | | | |
| 89 | Е11-070111-0201<br>1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 | Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических | шт. | 1 | 29598,02 | 4385,48 | 29598 | 4385 | 5277 | 25379 | 59375 |
| | | | | | 19936,00 | 1571,41 | 19936 | 1571 | | 4398 | |
| 90 | Е11-090402-0102<br>1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж | м2 | 8,04 | 1928,52 | 852,14 | 15505 | 6851 | 1028 | 6473 | 23736 |
| | | | | | 948,46 | 218,27 | 7626 | 1755 | | 1758 | |
| 91 | С121-100103-0308<br>2110-0103-0308 РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 9,3264 | 2103,00 | -- | 19613 | -- | 19613 | -- | 21182 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1569 | |
| 92 | С121-060510-1601<br>2106-0510-1601 РСНБ РК 2015<br>т.ч.тб.7 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | т | 0,1261 | 371007,00 | -- | 46784 | -- | 46784 | -- | 50527 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3743 | |
| 93 | С121-060801-0301<br>2106-0801-0301 РСНБ РК 2015<br>т.ч.тб.7 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,002 | 487157,00 | -- | 974 | -- | 974 | -- | 1052 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 78 | |
| 94 | Е11-130301-0502<br>1113-0301-0502 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз | м2 | 1,2 | 110,83 | 2,22 | 133 | 3 | 84 | 32 | 178 |
| | | | | | 38,06 | 0,22 | 46 | -- | | 13 | |
| 95 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 1,2 | 173,05 | 3,15 | 208 | 4 | 152 | 36 | 263 |
| | | | | | 42,98 | 0,44 | 52 | 1 | | 19 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 112816 | 11243 | 73912 | 31920 | 156313 |
| | | | | | | | 27659 | 3327 | -- | 11578 | |
| | | **РАЗДЕЛ 12.Локальная смета 7-3-2 Благоустройство скважина №13** | | | | | | | | | |
| | | ***Покрытие из щебня с бордюром из бортового камня БР100.20.08 (тип 2)*** | | | | | | | | | |
| 96 | Е11-270403-0101<br>1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 основания | 463 | 787,23 | 208,67 | 364489 | 96614 | 254995 | 45734 | 443041 |
| | | | | | 27,82 | 63,64 | 12880 | 29466 | | 32818 | |
| | | *Установка бортовых камней* | | | | | | | | | |
| 97 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 170 | 1238,40 | 27,49 | 210528 | 4673 | 98705 | 117560 | 354335 |
| | | | | | 630,29 | 10,01 | 107150 | 1702 | | 26247 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | С121-040508-9901<br>2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 2,72 | 35717,00 | -- | 97150 | -- | 97150 | -- | 104922 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7772 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 672167 | 101287 | 450850 | 163294 | 902298 |
| | | | | | | | 120030 | 31168 | -- | 66837 | |
| | | **РАЗДЕЛ 13.Локальная смета 7-3-3 Озеленение скважина №13** | | | | | | | | | |
| 99 | Е11-470112-0101<br>1147-0112-0101 РСНБ РК 2015 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли | м2 | 9518,7 | 31,83 | 1,50 | 302954 | 14269 | -- | 258642 | 606523 |
| | | | | | 30,33 | 0,55 | 288685 | 5226 | | 44928 | |
| 100 | Е11-470112-0106<br>1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную | м2 | 9518,7 | 241,79 | 148,70 | 2301501 | 1415429 | 434814 | 649114 | 3186664 |
| | | | | | 47,41 | 30,09 | 451258 | 286372 | | 236049 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | 2604454 | 1429697 | 434814 | 907756 | 3793187 |
| | | | | | | | 739943 | 291598 | -- | 280977 | |
| | | **РАЗДЕЛ 14.Локальная смета 7-3-4 Ограждение скважина №13** | | | | | | | | | |
| | | Согласование №1 | | | | | | | | | |
| | | *Ворота В-1* | | | | | | | | | |
| 101 | Е11-070111-0201<br>1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 | Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических | шт. | 1 | 29598,02 | 4385,48 | 29598 | 4385 | 5277 | 25379 | 59375 |
| | | | | | 19936,00 | 1571,41 | 19936 | 1571 | | 4398 | |
| 102 | Е11-090402-0102<br>1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж | м2 | 8,04 | 1928,52 | 852,14 | 15505 | 6851 | 1028 | 6473 | 23736 |
| | | | | | 948,46 | 218,27 | 7626 | 1755 | | 1758 | |
| 103 | С121-100103-0308<br>2110-0103-0308 РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 9,3264 | 2103,00 | -- | 19613 | -- | 19613 | -- | 21182 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1569 | |
| 104 | С121-060510-1601<br>2106-0510-1601 РСНБ РК 2015<br>т.ч.тб.7 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | т | 0,1261 | 371007,00 | -- | 46784 | -- | 46784 | -- | 50527 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3743 | |
| 105 | С121-060801-0301<br>2106-0801-0301 РСНБ РК 2015<br>т.ч.тб.7 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,002 | 487157,00 | -- | 974 | -- | 974 | -- | 1052 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 78 | |
| 106 | Е11-130301-0502<br>1113-0301-0502 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз | м2 | 1,2 | 110,83 | 2,22 | 133 | 3 | 84 | 32 | 178 |
| | | | | | 38,06 | 0,22 | 46 | -- | | 13 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 1,2 | 173,05 | 3,15 | 208 | 4 | 152 | 36 | 263 |
| | | | | | 42,98 | 0,44 | 52 | 1 | | 19 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | 112816 | 11243 | 73912 | 31920 | 156313 |
| | | | | | | | 27659 | 3327 | -- | 11578 | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | | 14269484 | 4909273 | 9110818 | 1821618 | 17377000 |
| | | | | | | | 2888838 | 1103650 | -- | 1285898 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 214219 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 56595 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 73249 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 66674 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 52739 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 21357 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 288315 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 68 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 73249 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 14608158 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 7917905 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3850184 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 289008 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 1088948 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 294 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1720728 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1216458 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 16439558 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4075 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3850184 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 472365 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 4864 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 67320 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 374196 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 46451 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 41505 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 560321 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 66 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 67320 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 80528 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1250 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1734 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 77490 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 85 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1699 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 6578 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 88806 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1734 | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | | 17377000 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4210 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3992488 | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,3% | Тенге | | | | 225 901 | | | | |
| | | Итого с временными | Тенге | | | | 17 602 901 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,3% | Тенге | | | | 580 896 | | | | |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | | 18 183 797 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты - 2% | Тенге | | | | 363 676 | | | | |
| | | Всего: | Тенге | | | | 18 547 473 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ НА 2019 ГОД - К=1,0498961 | Тенге | | | | | | | | |
| | | НДС на 2019 год | Тенге | | | | 19 472 919 | | | | |
| | | Итого с налогом на добавленную стоимость | Тенге | | | | 2 336 750 | | | | |
| | | ДОГОВОРНАЯ СКИДКА | 0,9 | | | | 21 809 670 | | | | |
| | | ВСЕГО К ОПЛАТЕ | Тенге | | | | 19 628 702,90 | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12% | Тенге | | | | 19 628 702,90 | | | | |
| | | | | | | | 2 103 075,31 | | | | |

**Заказчик**
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Танылов М.Б.**

**Технадзор**
эксперт ТОО "DS&V"

_____ **Тойымбетов Б.К.**

Аттестат №KZ25VJE00038062 от 22.05.2018

**Подрядчик**
Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

**Авторский надзор**
ГИП ТОО "Промстройпроект"

_____ **Пивоваров А.Н.**

приказ № 03 от 14.02.2020 г.