Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЖАНАЖОЛ БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №10-02/20 от 2020-09-15

Акт приемки выполненных работ №41
от 25.12.2020 года за декабрь 2020 года

(локальная смета 6-1-1)

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
	6 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	38,321	1092,52	1092,52	41866	41866	–	20043	66863
						726,44	0	27838	–	4953	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	4,104	3212,27	153,79	13183	631	8663,1336	4022	18582
					947,58	42,35	3889	174	–	1376	
8	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	135,33	33,8	33,8	4574	4574	–	1135	6166
						11,65	0	1577	–	457	
		Раздел 2 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ , L=13616,7 м									
11	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	2	2569,7	173,38	5139	347	1108,96	3787	9641
					1841,84	70,83	3684	142	–	714	
15	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	2014,78	82,27	6044	247	893,61	4841	11757
					1634,64	12,1	4904	36	–	871	
18	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	2040,7	108,19	8163	433	1191,48	3251	12001
					1634,64	24,2	6539	97	–	587	
20	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1142,36	25,92	2285	52	346,16	1892	4511
					943,36	12,1	1887	24	–	334	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1905,87	77,76	1906	78	327,31	1522	3702
					1500,8	36,3	1501	36	–	274	
24	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2796,73	181,44	2797	181	469,13	2209	5406
					2146,16	84,7	2146	85	–	400	
31	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	2	2067,29	51,84	4135	104	428,02	3615	8369
					1801,44	24,2	3603	48	–	620	
46	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	3	1502,35	108,03	4507	324	278,76	3901	9081
					1301,4	12,1	3904	36	–	673	
49	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,муфты. Установка НР = 99 %	шт.	2	1352,73	892,36	2705	1785	–	1366	4397
					460,37	229,34	921	459	–	326	
64	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,05	271694,41	71920,09	13585	3596	32,566	10803	26339
					199123	19127,46	9956	956	–	1951	
67	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0427	288402,21	81339,27	12315	3473	44,149238	9622	23692
					206029	21585,5	8797	922	–	1755	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,07	328543,59	102935,71	22998	7205	161,9716	17392	43621
					223294	27669,02	15631	1937	–	3231	
75	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,072	902907,7	36559,9	65009	2632	45261,7056	16990	88559
					237713	638,28	17115	46	–	6560	
		2.1 Круглые водопроводные колодцы д.1500мм (41шт), д.2000 мм (30шт)									
85	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,3	37378,46	8952,99	48592	11639	16154,541	24998	79477
					15998,9	3424,71	20799	4452	–	5887	
98	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,32	33101,46	2113,2	10592	676	8086,4992	1831	13418
					5717,95	435,6	1830	139	–	994	
103	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	112	843,66	19,01	94490	2129	64081,92	26551	130725
					252,49	2,42	28279	271	–	9683	
		Итого					**566 304**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 290 724				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 245 807				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 603 236				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 871 773				
		- перевозка грузов, тенге					91 573				
		Накладные расходы, тенге					5 882 275				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 710 575				
		Всего					**566 304**				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)					7 362				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					20 824				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**11 890**				
		Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.					**606 380**				
		итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9					**545 742**				
		затраты генподрядчика 10%					**54 574**				
		Итого					491 167				
		Налог на добавленную стоимость 12%					58940				
		Всего по акту					**550 108**				

Генподрядчик
ТОО "Компания НурайСтрой"

Директор_____ Ж.К.Акмагамбетов

Субподрядчик
ТОО «Respect Stroy Project LTD»

Руководитель_____Р.К.Рахметов