Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО «Казахдорстрой»

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Тараз-Сарыкемер-Туймекент-Акшолак" км 3,4-14,4 "

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь 2020 года
(по ресурсному методу)

Сноска. Правила дополнены приложением 4-1 в соответствии с приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 19.09.2018 № 656 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

за ноябрь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчик	№02-72	18.06.2019г.	наименование	код	наименование	код
		доп.соглашение № 1	13.11.2019 г.				
		доп соглашение № 2	11.02.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Тараз-Сарыкемер-Туймекент-Акшолак" км 3,4-14,4"	397 508 774,88		**0,00**	**0,00**		**0,00**			-	-
В т.ч НДС	42 590 225,88		0,00	**0,00**		0,00				-
итого без НДС	354 918 549,00		0,00	**0,00**		0,00				-
Удержание по ставке 5%	**19 875 438,74**		**0,00**	**0,00**		**0,00**			**2 129 511,29**	**19 875 438,74**
Удержание по ставке 5% без НДС	17 745 927,45		0,00	**0,00**		0,00				17 745 927,45
В т.ч.НДС-12%	2 129 511,29		0,00	**0,00**		0,00				2 129 511,29
Сумма к оплате без НДС	**337 172 621,55**	**17 745 927,45**	**0,00**	**17 745 927,45**		**0,00**				**17 745 927,45**
Сумма к оплате НДС	40 460 714,59	2 129 511,29	0,00	**2 129 511,29**		0,00				2 129 511,29

Всего к оплате:	**377 633 336,14**	**19 875 438,74**	**0,00**	**19 875 438,74**		**0,00**			**2 129 511,29**	**19 875 438,74**

М.П.

Заказчик: КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»

БИН 180940033494

Джанибеков Б. _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись , бизнес ИИН)

М.П.

Подрядчик: ТОО «Казахдорстрой»

БИН/ИИН 050640000298

Касымов Р. _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись , бизнес ИИН)

М.П.

Эксперт (ы) технического надзора: ТОО "KZ Стройэксперт"

Шеримов Е.Ж. _____

БИН 020340001190

(должность, ФИО (при наличии), подпись , бизнес ИИН № аттестата или приказа)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области", БИН 180940033494, Жамбылская область, г.Тараз, ПРОСПЕКТ
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,адрес,данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой" БИН 050640000298, г.Нур-Султан, Сыганак, 10/2, Тел.: 87172796400
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,адрес,данные о средствах связи)

Стройка: «Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Тараз-Сарыкемер-Туймекент-Акшолак" км 3,4-14,4»
(наименование,адрес)

Объект: «Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Тараз-Сарыкемер-Туймекент-Акшолак" км 3,4-14,4»
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 02-72 от 2019-06-18, дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2019 г., дополнительное соглашение №2 от 11.02.2020 г.

Акт выполненных работ
за декабрь 2020 года

Сноска.Приложение 3 в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №178 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге															
						с начала строительства					за отчетный месяц					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего
Глава 1. Подготовка территории строительства																				
1-1	Восстановление оси трассы			111 279	-	-		-	111 279	-	-	-	-	-	-					
1-2	Подготовка территории строительства	14 614 369			14 614 369	100	14 614 369	-	-	14 614 369	-	-	-	-	-					
	Итог по главе 1	14 614 369		111 279	14 614 369	100	14 614 369		111 279	14 614 369	-	-			-	0				0
Глава 2. Основные объекты строительства							-													
2-1	Земляные работы	10 468 027			10 468 027	100	10 468 027	-	-	10 468 027	-	-	-	-	-					
2-2	Дорожная одежда	247 683 897			247 683 897	100	247 683 897	-	-	247 683 897	-	-	-	-	-					
2-3	Тротуары	16 241 621			16 241 621	100	16 241 621	-	-	16 241 621	-	-	-	-	-					
2-4	Лестницы	356 196			356 196	100	356 196	-	-	356 196	-	-	-	-	-					
2-5	Примыкания к ПК	10 776 001			10 776 001	100	10 776 001	-	-	10 776 001	-	-	-	-	-					
2-6	дороги	8 592 208			8 592 208	100	8 592 208	-	-	8 592 208	-	-	-	-	-					
2-7	Автобусные павильоны АП-6 (2 шт)	2 780 204			2 780 204	100	2 780 204	-	-	2 780 204	-	-	-	-	-					
2-8	Туалет (2 шт)	2 598 810			2 598 810	100	2 598 810	-	-	2 598 810	-	-	-	-	-					
2-9	Металический павильон (14 шт)	1 490 029			1 490 029	100	1 490 029	-	-	1 490 029	-	-	-	-	-					
	Итог по главе 2	300 986 993			300 986 993	100	300 986 993		-	300 986 993	-	-			-	0				0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							-													
4-1	Линии электроснабжения	6 761 035	612 202		7 373 237	100	6 761 035	612 202	-	7 373 237	-	-	-	-	-					
	Итог по главе 4	6 761 035	612 202		7 373 237	100	6 761 035	612 202		7 373 237	-	-			-	0				0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи																				
5-1	Наружные сети связи	969 173	-		969 173	100	969 173	-	-	969 173	-	-	-	-	-					
	Итог по главе 5	969 173	-		969 173	100	969 173			969 173	-	-			-	0				
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения																				
6-1	Искусственные сооружения	14 698 774	-		14 698 774	100	14 698 774	-	-	14 698 774	-	-	-	-	-					
6-2	Наружное газоснабжение	229 558	-		229 558	100	229 558	-	-	229 558	-	-	-	-	-					
	Итог по главе 6	14 928 332	-		14 928 332	100	14 928 332			14 928 332	-	-			-	0				
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории																				
7-1	Благоустройство и озеленение	18 599 102	-		18 599 102	100	18 599 102	-	-	18 599 102	-	-	-	-	-					
	Итог по главе 7	18 599 102	-		18 599 102	100	18 599 102			18 599 102	-	-			-	0				
	Итого по главам 1-7	356 859 004	612 202	111 279	357 582 485	100	356 859 004	612 202	111 279	357 582 485	-	-			-	0				
Глава 8. Временные здания и сооружения							-									0				
2 НДЗ РК 8.04-05-2015г. П.27 б	Временные здания и сооружения 3,9%	13 917 501			13 917 501	100	13 917 501			13 917 501	-	-			-					
	Итого по главе 8	13 917 501	-	-	13 917 501	100	13 917 501	-	-	13 917 501	-	-	-	-	-					
	Итого по главам 1-8	370 776 505	612 202	111 279	371 499 986	100	370 776 505	612 202	111 279	371 499 986	-	-	-	-	-					
Глава 9. Дополнительные работы и затраты																				

3 НДЗ РК 8.04-06-2015 г. Расчет 1	Затраты на производство работ в зимнее время 1,3505%	4 819 381			4 819 381	100	4 819 381			4 819 381	-	-			-					
	Итого по главе 9	4 819 381	-	-	4 819 381	100	4 819 381	-	-	4 819 381	-	-	-	-	-					
	Итого по главам 1-9	375 595 886	612 202	111 279	376 319 367	100	375 595 886	612 202	111 279	376 319 367	-	-			-					
	Итого по сметному расчету:																			
	В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв 2017 г.	375 595 886	612 202	111 279	376 319 367	100	375 595 886	612 202	111 279	376 319 367	-	-	-	-	-					
	в т.ч. с разбивкой по годам	375 595 886	612 202	111 279	376 319 367	100	375 595 886	612 202	111 279	376 319 367	-	-	-	-	-					
	в текущих ценах 2017 г и прогнозных ценах 2018 г.	393 595 790	641 541	116 612	394 353 943	100	393 595 790	641 541	116 612	394 353 943	-	-			-					
	Налог на добавленную стоимость			47 322 473	47 322 473				47 322 473	47 322 473	-			-	-					
	Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	393 595 790	641 541	47 439 085	441 676 416,53		393 595 790	641 541	47 439 085	441 676 416,53	-	-	-	-	-					
	Понижающий коэффициент				0,9					0,90					-					
	Стоимость по договору с пониж.коэффициентом				397 508 774,88		354 341 162,10	577 386,90	42 590 225,88	397 508 774,88		-	-	-	-					

М.П.

Заказчик: КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»
БИН 180940033494.
Саурыков М. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись , бизнес ИИН)

Жантилиев Д. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

М.П.

Подрядчик: ТОО «Казахдорстрой»
БИН/ИИН 050640000298
Касымов Р._____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись , бизнес ИИН)

М.П.

Эксперт (ы) технического надзора: ТОО "KZ Стройэксперт"
Шеримов Е.Ж. _____
БИН 020340001190
(должность, ФИО (при наличии), подпись , бизнес ИИН № аттестата или приказа)

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» декабря 2020 года

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области" БИН 180940033494 Джанибеков Бахытжан Оразалиевич, Республика Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, проспект Толе би, 35

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии"25" декабря 2020 г. Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахдорстрой», директор Касымов Рустамбек, начальник участка Аскабулов А.А., Республика Казахстан, город Нур-Султан, улица Сыганак д.10/2

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ « 28 » декабря 2020 г. Товарищество с ограниченной ответственностью " KZ Стройэксперт", директор Ли Геннадий Сергеевич, эксперт Шеримов Ержан Жилысбекович, аттестат № KZ07VJE00051869, № KZ61VJE00051867, № KZ77VJE00051870 дата выдачи 26.12.2019 г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту "28" декабря 2020 г. Товарищество с ограниченной "Компания Арыстан-Сервис", директор Кулишев Нурлан Ауданбекович, эксперт Сыздыков Абылай аттестат № KZ 09VJE00015361

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Тараз-Сарыкемер-Туймекент-Акшолак" км 3,4-14,4»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническоеперевооружение, модернизация, кап. ремонт)

Уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу:
Жамбылская область, технически сложный, второй (нормальный) уровень ответственности

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок: от 10.11.2014 года кадастровый номер земельного участка №06-087-100-015 выданный Жамбылским филиалом РГП «НПЦзем»; документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Коммунальное государственное учреждение «Управление государственного архитектурно – строительного контроля акимата» Жамбылской области KZ43REA00135895 от 25.06.2019 г.

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Арыстан-Сервис» № 182/16 2017г.

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области" проект №182/16 2017 год, заключение (положительное) филиала РГП «Госэкспертиза» по Южному региону №19-0142/17. От 29.05.2017г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2019 г.;
(месяц, год)
окончание работ декабрь 2020 г.;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 16,5 месяцев;
фактически 16,5 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерени	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее	в том числе пускового	общая (с учетом	в том числе пускового

	я	принятых)	комплекса или очереди	ранее принятых)	комплекса или очереди
Фрезерование асфальтобетонного покрытия	км	11		11	
Устройство основания дорожной одежды из ПГС	км	11		11	
Укладка георешетки полимерная двухосноориентированная	$м^2$	130 440		130 440	
Верхний слой основания из черного щебня толщиной 16 см	км	11		11	
Нижний слой покрытия из горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 9 см	км	11		11	
Верхний слой покрытия из ЩМА (щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь), толщиной – 6 см	км	11		11	
Искусственные сооружения	шт	17		13	
Автобусные остановки и автопавильоны	шт	16		16	
Устройство туалета на 2 очка	шт	2		2	
Укрепление обочин	$м^2$	71 047,5		71 047,5	
Переустройство линий электроснабжения	комп л	1		1	
Переустройство наружных сетей связи	комп л	1		1	
Переустройство наружных газопроводов	комп л	1		1	
Пересечение и примыкания	пер	11		11	
Обустройство дороги	км	11		11	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактич ески
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $М^2$)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $М^3$)		
В том числе подземной части	$М^3$		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	$М^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $М^2$		число квартир	площадь квартир, $М^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатн. и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Конструкция дорожной одежды выполнены следующим образом:
ТИП 1 А (на уширении дороги)
- верхний слой покрытия из ЩМА, толщиной – 6 см, СТ РК 2373-2013;
- подгрунтовка жидким битумом 0,3 л/м2;
- нижний слой покрытия из горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси М- I, толщиной 9 см, СТ РК 1225-2013;
- подгрунтовка жидким битумом 0,7 л/м2;
- верхний слой основания из черного щебня, устраиваемого методом заклинки Ф40-70, СТ РК 1245-2003, БНД 70/100 М800, толщиной 16 см;
- подгрунтовка жидким битумом 0,9 л/м2;
- георешетка полимерная двухосно ориентированная РК 218-42-2014 «РГК» марки СД 40(40х40)-400;
- нижний слой основания из песчано-гравийной смеси С-5, толщиной 35 см, ГОСТ 25607-2009.

ТИП 1 Б (по существующей насыпи)
- верхний слой покрытия из ЩМА, толщиной – 6 см, СТ РК 2373-2013;
- подгрунтовка жидким битумом 0,3 л/м2
- нижний слой покрытия из горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси М- I, толщиной 9 см, СТ РК 1225-2013;
- подгрунтовка жидким битумом 0,7 л/м2;
- верхний слой основания из черного щебня, устраиваемого методом заклинки Ф40-70, СТ РК 1245-2003, БНД 70/100 М800, толщиной 16 см;
- подгрунтовка жидким битумом 0,9 л/м2;
- георешетка полимерная двухосно ориентированная РК 218-42-2014 «РГК» марки СД 40(40х40)-400;
- выравнивающий слой основания из песчано-гравийной смеси С-5, толщиной 35 см, ГОСТ 25607-2009;
- существующее основание из ПГС;
- существующее земляное полотно.
ТИП 2 (на основных съездах)
- верхний слой покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси М- II, толщиной 5 см, СТ РК 1225-2013, БНД 70/100;
- подгрунтовка жидким битумом 0,3 л/м2;
- нижний слой покрытия из горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси М- II, толщиной 6 см, СТ РК 1225-2013, БНД 70/100;

- подгрунтовка жидким битумом 0,8 л/м2;
- верхний слой основания из черного щебня, устраиваемого методом заклинки Ф40-70, СТ РК 1245-2003, БНД 70/100 М800, толщиной 12 см;
- подгрунтовка жидким битумом 0,9 л/м2;
- выравнивающий слой основания из песчано-гравийной смеси С-5, толщиной 30 см, ГОСТ 25607-2009;
- существующее основание из ПГС;
- существующее земляное полотно.

ТИП 3 (на съездах)
- верхний слой покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси М- II, толщиной 5 см, СТ РК 1225-2013, БНД 70/100;
- подгрунтовка жидким битумом 0,8 л/м2;
- верхний слой основания из черного щебня, устраиваемого методом заклинки Ф40-70, СТ РК 1245-2003, БНД 70/100 М800, толщиной 12 см;
- подгрунтовка жидким битумом 0,8 л/м2;
- выравнивающий слой основания из песчано-гравийной смеси С-5 с добавление фрезерованного материала, толщиной 30 см, ГОСТ 25607-2009;
- существующее основание из ПГС;
- существующее земляное полотно.

Покрытие тротуаров
- мелкозернистый а/б смесь толщиной 5 см;
- верхний слой основания из песчано-гравийной смеси;
- слой основания из фрезерованного материала от фрезеровка существующего покрытия, толщиной 15 см;

Обочины укрепляются подобранной ПГС фр. 0-40 мм, толщиной 15 см.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования – установлено;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению – выполнено, принято эксплуатирующими организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):
всего 2 533,728 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных
работ 2 140, 374 млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря
1,292 млн. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
2 159,408 млн тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 2 157,502 млн тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 1 302,146 млн. тенге;

9. Объект построен в соответствии с изменениями в проекте и их выполнение согласованными с заказчиком (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *«Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Тараз-Сарыкемер-Туймекент-Акшолак" км 3,4-14,4»*

наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Заказчик _____ Джанибеков Б.О.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Авторский надзор _____ Сыздыков А..

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.)

Технический надзор _____ Шеримов Е. Ж.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.)

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Аскабулов А.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.)

Приложение 1
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	км	11	Щебеночно-мастичный, асфальтобетон марки-15 h=6 см; Горячий крупнозернистый, асфальтобетон типа Б марки II h=9 см; Черный щебень, приготовленный в установке h=16 см; Щебеночно-гравийно-песчаная смесь (С-5) h=35 см.	
2	Ширина проезжей части	м	7,5		_____
3	Ширина тротуаров	м	1,5	- мелкозернистый а/б смесь толщиной 5 см; - слой основания из фрезерованного материала и от ПГС, толщиной 20 см	----------
4	Ширина пешеходных дорог	м	----------	----------	----------
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	----------	----------	----------
6	Ширина обочины	м	1,0	ширина обочины — 3,75 м, в том числе укрепляемая часть — 0,75 м	----------
7	Угол откоса	градус	----------	----------	----------
8	Высота насыпи	м	----------	----------	----------
9	Дополнительные транспортные пути	----------	----------	----------	----------
10	Количество полос		2,0		
11	Дорожные знаки	шт	325 шт	----------	----------
12	Элементы освещения	----------	2,0	ВЛ-0,4кВ, ВЛ-10 кВ	----------
13	Зеленые насаждения	шт	-------1 882---	----------	----------
14	Дорожное покрытие	----------			
15	Электроосвещение	----------		----------	----------

Заказчик _____ Джанибеков Б.О.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Авторский надзор _____ Сыздыков А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.