Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Типовая межведомственная форма №КС - 3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г. №170

Наименование объекта: " Строительство водораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области"
Договор подряда: № 12 от 19.11.2019 года, дополнительное соглашение № 1 от 23.04.2020 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		12	19.11.2019 г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		Из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметн. баз. ценах 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего (по стройке)	487 327 078,00									
в т.ч. Акт № 10		33 836 539,29							4 060 384,71	37 896 924,00
К оплате		33 836 539,29							4 060 384,71	37 896 924,00
Итого к оплате:	**тридцать семь миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч девятьсот двадцать четыре тенге**									

Сдал (Подрядчик)
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"
БИН 021040000550

Директор: _____ Мукамбедиев М.К.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
БИН 190640007124

Руководитель _____ Таныпов М.Б.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование стройки - Строительство водораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области

Акт выполненных работ № 10
от 25 сентября за сентябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.04.2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-02-1 скв.№13									
1	С123-010405-0608 2301-0405-0608 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 225x20,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	м	65,65	-17219,00	--	-1130427	--	-1130427	--	-1220862
					--	--	--	--		-90434	
2	С123-010405-0608 2301-0405-0608 РСНБ РК 2015	**Трубы НПВХ-TR обсадная - 225x10 мм**	м	65,65	17219,00	--	1130427	--	1130427	--	1220862
					--	--	--	--		90434	
		РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-02-2 Водозабор. скв.№13									
		Снятие и восстановление ПРС									
3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/**	м3 грунта	11,2	22,97	22,97	257	257	--	70	353
					--	8,63	--	97		26	
4	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /во временный отвал/**	м3 грунта	11,2	39,76	39,76	445	445	--	120	611
					--	14,94	--	167		45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /из временного отвала/	м3 грунта	11,2	22,97	22,97	257	257	–	70	353
					–	8,63	–	97		26	
6	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /из временного отвала/	м3 грунта	11,2	39,76	39,76	445	445	–	120	611
					–	14,94	–	167		45	
				Земляные работы							
7	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	33,9	186,74	177,90	6331	6031	–	1173	8104
					8,84	39,23	300	1330		600	
8	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2,5	248,42	239,93	621	600	–	121	802
					8,37	58,99	21	147		59	
9	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,6	1641,02	–	985	–	–	709	1829
					1641,02	–	985	–		135	
10	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,6	2554,43	149,07	1533	89	928	534	2232
					859,86	38,43	516	23		165	
11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,9	649,59	–	1234	–	–	889	2293
					649,59	–	1234	–		170	
12	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,09	1405,00	–	2936	–	2936	–	3171
					–	–	–	–		235	
13	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	34,5	30,73	30,73	1060	1060	–	263	1429
					–	10,58	–	365		106	
14	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	34,5	132,66	63,11	4577	2177	–	2444	7582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					69,55	28,82	2400	994		562	
				Водовод В1							
15	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01147	1224153,32	451324,76	14041	5177	4155	6063	21712
					410575,10	123345,05	4709	1415		1608	
16	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	3	1394,70	119,61	4184	359	280	3542	8344
					1181,70	10,98	3545	33		618	
17	С123-020103-0312 2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	6	4833,00	--	28998	--	28998	--	31318
					--	--	--	--		2320	
18	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1220,53	802,80	3662	2408	--	1859	5962
					417,73	208,27	1253	625		442	
19	С123-020302-8013 2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2815,00	--	8445	--	8445	--	9121
					--	--	--	--		676	
20	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,00611	393775,28	131598,96	2406	804	51	1753	4492
					253916,00	35959,62	1551	220		333	
21	С123-010501-1013 2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,1711	2436,00	--	15033	--	15033	--	16235
					--	--	--	--		1203	
22	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,00611	76618,15	--	468	--	121	344	877
					56794,20	--	347	--		65	
23	Е11-130301-1704 1113-0301-1704 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-01	м2	0,38	36,50	2,72	14	1	8	4	19
					14,23	0,44	5	--		1	
		РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 2-03 Водовод									
		Промывка трубопровода									
24	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 п.77	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0127	49494,45	--	629	--	28	595	1322
					47328,50	--	601	--		98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015 п.78	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,5478	55955,59	--	30652	--	4725	25667	60825
					47328,50	--	25927	--		4506	
26	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015 п.79	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	5,7391	76618,15	--	439719	--	113771	322688	823400
					56794,20	--	325948	--		60993	
				Согласование №3							
		Задвижки									
27	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015 п.42	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1766,87	74,25	1767	74	331	1381	3400
					1362,20	32,94	1362	33		252	
28	С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015 п.43	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	35499,00	--	35499	--	35499	--	38339
					--	--	--	--		2840	
29	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015 п.44	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2594,23	173,25	2594	173	474	2004	4966
					1947,37	76,86	1947	77		368	
30	С123-040102-1905 2304-0102-1905 РСНБ РК 2015 п.45	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	61567,00	--	61567	--	61567	--	66492
					--	--	--	--		4925	
31	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015 п.44	Клапаны межфлянцевые чугунные диаметром 150 мм. Установка	клапан	1	2594,23	173,25	2594	173	474	2004	4966
					1947,37	76,86	1947	77		368	
32	С123-041001-0211 2304-1001-0211 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	132205,00	--	132205	--	132205	--	142781
					--	--	--	--		10576	
		Втулки									
33	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015 п.50	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1485,00	--	5940	--	5940	--	6415
					--	--	--	--		475	
		Фланцы									
34	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015 п.57	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	474,86	33,48	1425	100	65	1248	2886
					420,16	--	1260	--		214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015 п.58	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1	916,31	66,96	916	67	61	780	1832
					787,80	--	788	--		136	
36	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015 п.61	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1151,00	--	3453	--	3453	--	3729
					--	--	--	--		276	
37	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015 п.62	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2267,00	--	2267	--	2267	--	2448
					--	--	--	--		181	
		Фланцы свободные									
38	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015 п.65	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1151,00	--	1151	--	1151	--	1243
					--	--	--	--		92	
39	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015 п.67	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	7	3934,00	--	27538	--	27538	--	29741
					--	--	--	--		2203	
				Колодцы водопроводные, диаметром 1500							
40	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 п.97	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W6	шт.	3	16431,00	--	49293	--	49293	--	53236
					--	--	--	--		3943	
41	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015 п.103	Скобы ходовые	кг	76,16	349,00	--	26580	--	26580	--	28706
					--	--	--	--		2126	
		Отмостка									
42	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные тол.150мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,969	21272,75	7,68	84432	30	72156	11511	103618
					3085,38	--	12246	--		7675	
		Отмостка									
43	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные тол.150мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,2835	21272,75	7,68	6031	2	5154	822	7401
					3085,38	--	875	--		548	
		Колодец водопроводный д.2000 (1 шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 п.111	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,59	47580,68	8252,01	28073	4869	14626	10308	41452
					14539,40	3109,04	8578	1834		3070	
45	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 п.113	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W6	шт.	1	24602,00	--	24602	--	24602	--	26570
					--	--	--	--		1968	
46	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 п.118т.ч.тб.6	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /W4/	м3	0,59	359,52	--	212	--	212	--	229
					--	--	--	--		17	
47	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015 п.119	Скобы ходовые	кг	8,16	349,00	--	2848	--	2848	--	3076
					--	--	--	--		228	
48	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,38	823,76	19,83	4432	107	3091	1159	6038
					229,38	2,20	1234	12		447	
		РАЗДЕЛ 4. Локальная смета 2-04-1 скважина №5 Общестроительные работы									
49	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015 п.22	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0012	1142459,06	--	1371	--	1181	144	1636
					158025,00	--	190	--		121	
50	С121-070602-0101 2107-0602-0101 РСНБ РК 2015 п.23	Щиты деревянные реечные /ОСТ 13-46-76/, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов	м2	0,88	8837,00	--	7777	--	7777	--	8399
					--	--	--	--		622	
51	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015 п.24	Скобы ходовые	кг	17,6	349,00	--	6142	--	6142	--	6634
					--	--	--	--		491	
52	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 п.25	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	27,5	416,83	1,82	11463	50	10264	799	13243
					41,77	0,33	1149	9		981	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 п.26	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,53	679,89	25,66	2400	91	1305	983	3653
					284,44	11,67	1004	41		271	
54	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 п.27	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,4	679,89	25,66	1632	62	887	668	2484
					284,44	11,67	683	28		184	
55	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	2,4	1299,87	27,27	3120	65	2740	307	3701
					131,42	6,04	315	14		274	
56	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.29	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	2,4	2145,25	43,34	5149	104	4602	429	6024
					184,72	7,69	443	18		446	
57	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 п.30	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,4	679,89	25,66	1632	62	887	668	2484
					284,44	11,67	683	28		184	
58	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 п.31 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	2,4	600,34	26,24	1441	63	1327	74	1636
					21,09	11,58	51	28		121	
59	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 п.32	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,5	713,45	--	6778	--	--	4880	12590
					713,45	--	6778	--		933	
60	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 п.33	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	26	786,34	208,67	20445	5425	14297	2568	24854
					27,82	63,64	723	1655		1841	
61	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 п.34	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	26	786,34	208,67	20445	5425	14297	2568	24854
					27,82	63,64	723	1655		1841	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 п.35 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	26	309,77	75,16	8054	1954	6100	654	9405
					--	23,29	--	606		697	
63	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 п.36	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,54912	95572,65	1624,29	52481	892	51589	452	57167
					--	761,54	--	418		4235	
64	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 п.37	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00096	1321197,31	619187,91	1268	594	91	756	2186
					607320,00	187625,64	583	180		162	
65	С123-010201-0241 2301-0201-0241 РСНБ РК 2015 п.38	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,96	9275,00	--	8904	--	8904	--	9616
					--	--	--	--		712	
66	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.39	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3	28827,90	3083,62	86484	9251	53479	23680	118977
					7918,09	54,90	23754	165		8813	
				Согласование № 3							
67	С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	2	7286,00	--	14572	--	14572	--	15738
					--	--	--	--		1166	
		РАЗДЕЛ 5. Локальная смета 2-04-2 Скважина №5. ТХ									
68	Е11-220601-1002 1122-0601-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.27	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0332	206874,95	212,95	6868	7	--	6794	14756
					206662,00	54,90	6861	2		1093	
69	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.28Россия ТехМет стр.15	Грунтовочный слой битумно-полимерная грунтовка НК-50	кг	0,79	457,27	--	361	--	361	--	390
					--	--	--	--		29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.29Россия ТехМет стр.15	Изолирующий подслой-липкая полиэтиленовая лента Полилен 40-ЛИ-63	кг	16,47	845,95	--	13933	--	13933	--	15047
					--	--	--	--		1115	
71	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.30Россия ТехМет стр.15	Защитный слой-эструдированный полиэтилен БО 40-ОБ-63	кг	7,3	845,95	--	6175	--	6175	--	6669
					--	--	--	--		494	
72	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 п.31	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,15	356,60	2,86	767	6	726	24	854
					16,14	0,33	35	1		63	
РАЗДЕЛ 6. Локальная смета 2-04-3 Скважина №5. ОВ											
73	Е11-200801-0101 1120-0801-0101 РСНБ РК 2015 п.1	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	2	7624,23	61,33	15248	123	10011	5035	21906
					2557,12	11,53	5114	23		1623	
74	Е11-200501-0101 1120-0501-0101 РСНБ РК 2015 п.2	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	2	1476,37	40,45	2953	81	666	2184	5548
					1102,98	11,53	2206	23		411	
75	С123-050302-1904 2305-0302-1904 РСНБ РК 2015 п.3	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 200 мм	шт.	2	2148,00	--	4296	--	4296	--	4640
					--	--	--	--		344	
76	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 п.4	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,51	4463,09	36,12	6739	55	4837	1824	9249
					1223,36	9,41	1847	14		685	
77	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015 п.5	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,004	158025,00	--	632	--	--	480	1201
					158025,00	--	632	--		89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	С123-011201-0103 2301-1201-0103 РСНБ РК 2015 п.6	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	4	1417,00	--	5668	--	5668	--	6121
					--	--	--	--		453	
79	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 п.7	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177	м2	5	19,00	2,86	95	14	--	57	164
					16,14	0,33	81	2		12	
80	С121-130104-1101 2113-0104-1101 РСНБ РК 2015 п.8	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,006	102817,00	--	617	--	617	--	666
					--	--	--	--		49	
81	С121-050308-0105 2105-0308-0105 РСНБ РК 2015 п.9	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,1	477,00	--	48	--	48	--	52
					--	--	--	--		4	
82	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.10	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,8	765,00	0,93	612	1	108	403	1096
					628,56	0,42	503	--		81	
83	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 п.11	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,12	34113,14	1605,42	4094	193	1368	1990	6570
					21112,00	702,72	2533	84		487	
84	С121-110206-0106 2111-0206-0106 РСНБ РК 2015 п.12	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,1236	30596,00	--	3782	--	3782	--	4084
					--	--	--	--		303	
85	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 п.13	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	5	470,71	26,21	2354	131	725	1158	3793
					299,65	5,16	1498	26		281	
86	С121-130803-1606 2113-0803-1606 РСНБ РК 2015 п.14	Ткань стеклянная электроизоляционная, марка Э1/1-100 ГОСТ 19907-83	м2	5,75	464,00	--	2668	--	2668	--	2881

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		213	
		РАЗДЕЛ 7. Локальная смета 2-05-1 Скважина №13 Общестроительные работы									
87	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015 п.22	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0012	1142459,06	--	1371	--	1181	144	1636
					158025,00	--	190	--		121	
88	С121-070602-0101 2107-0602-0101 РСНБ РК 2015 п.23	Щиты деревянные реечные /ОСТ 13-46-76/, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов	м2	0,88	8837,00	--	7777	--	7777	--	8399
					--	--	--	--		622	
89	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015 п.24	Скобы ходовые	кг	17,6	349,00	--	6142	--	6142	--	6634
					--	--	--	--		491	
90	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 п.25	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	27,5	416,83	1,82	11463	50	10264	799	13243
					41,77	0,33	1149	9		981	
91	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 п.26	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,53	679,89	25,66	2400	91	1305	983	3653
					284,44	11,67	1004	41		271	
92	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 п.27	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,4	679,89	25,66	1632	62	887	668	2484
					284,44	11,67	683	28		184	
93	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	2,4	1299,87	27,27	3120	65	2740	307	3701
					131,42	6,04	315	14		274	
94	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.29	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	2,4	2145,25	43,34	5149	104	4602	429	6024
					184,72	7,69	443	18		446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 п.30	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,4	679,89	25,66	1632	62	887	668	2484
					284,44	11,67	683	28		184	
96	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 п.31 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	2,4	600,34	26,24	1441	63	1327	74	1636
					21,09	11,58	51	28		121	
97	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 п.32	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,5	713,45	--	6778	--	--	4880	12590
					713,45	--	6778	--		933	
98	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 п.33	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	26	786,34	208,67	20445	5425	14297	2568	24854
					27,82	63,64	723	1655		1841	
99	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 п.34	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	26	786,34	208,67	20445	5425	14297	2568	24854
					27,82	63,64	723	1655		1841	
100	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 п.35 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	26	309,77	75,16	8054	1954	6100	654	9405
					--	23,29	--	606		697	
101	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 п.36	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,54912	95572,65	1624,29	52481	892	51589	452	57167
					--	761,54	--	418		4235	
102	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 п.37	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00096	1321197,31	619187,91	1268	594	91	756	2186
					607320,00	187625,64	583	180		162	
103	С123-010201-0241 2301-0201-0241 РСНБ РК 2015 п.38	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,96	9275,00	--	8904	--	8904	--	9616
					--	--	--	--		712	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.39	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3	28827,90	3083,62	86484	9251	53479	23680	118977
					7918,09	54,90	23754	165		8813	
РАЗДЕЛ 8. Локальная смета 2-05-2 Скважина №13. ТХ											
105	Е11-220601-1002 1122-0601-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.25	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0332	206874,95	212,95	6868	7	--	6794	14756
					206662,00	54,90	6861	2		1093	
106	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.26Россия ТехМет стр.15	Грунтовочный слой битумно-полимерная грунтовка НК-50	кг	0,79	457,27	--	361	--	361	--	390
					--	--	--	--		29	
107	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.27Россия ТехМет стр.15	Изолирующий подслой-липкая полиэтиленовая лента Полилен 40-ЛИ-63	кг	16,47	845,95	--	13933	--	13933	--	15047
					--	--	--	--		1115	
108	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.28Россия ТехМет стр.15	Защитный слой-эструдированный полиэтилен БО 40-ОБ-63	кг	7,3	845,95	--	6175	--	6175	--	6669
					--	--	--	--		494	
109	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 п.29	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,15	356,60	2,86	767	6	726	24	854
					16,14	0,33	35	1		63	
РАЗДЕЛ 9. Локальная смета 2-05-3 Скважина №13 ОВ											
110	Е11-200801-0101 1120-0801-0101 РСНБ РК 2015 п.1	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	2	7624,23	61,33	15248	123	10011	5035	21906
					2557,12	11,53	5114	23		1623	
111	Е11-200501-0101 1120-0501-0101 РСНБ РК 2015 п.2	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	2	1476,37	40,45	2953	81	666	2184	5548
					1102,98	11,53	2206	23		411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	С123-050302-1904 2305-0302-1904 РСНБ РК 2015 п.3	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 200 мм	шт.	2	2148,00	--	4296	--	4296	--	4640
					--	--	--	--		344	
113	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 п.4	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,51	4463,09	36,12	6739	55	4837	1824	9249
					1223,36	9,41	1847	14		685	
114	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015 п.5	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,004	158025,00	--	632	--	--	480	1201
					158025,00	--	632	--		89	
115	С123-011201-0103 2301-1201-0103 РСНБ РК 2015 п.6	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	4	1417,00	--	5668	--	5668	--	6121
					--	--	--	--		453	
116	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 п.7	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177	м2	5	19,00	2,86	95	14	--	57	164
					16,14	0,33	81	2		12	
117	С121-130104-1101 2113-0104-1101 РСНБ РК 2015 п.8	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,006	102817,00	--	617	--	617	--	666
					--	--	--	--		49	
118	С121-050308-0105 2105-0308-0105 РСНБ РК 2015 п.9	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,1	477,00	--	48	--	48	--	52
					--	--	--	--		4	
119	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.10	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,8	765,00	0,93	612	1	108	403	1096
					628,56	0,42	503	--		81	
120	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 п.11	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,12	34113,14	1605,42	4094	193	1368	1990	6570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					21112,00	702,72	2533	84		487	
121	С121-110206-0106 2111-0206-0106 РСНБ РК 2015 п.12	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,1236	30596,00	--	3782	--	3782	--	4084
					--	--	--	--		303	
122	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 п.13	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	5	470,71	26,21	2354	131	725	1158	3793
					299,65	5,16	1498	26		281	
123	С121-130803-1606 2113-0803-1606 РСНБ РК 2015 п.14	Ткань стеклянная электроизоляционная, марка Э1/1-100 ГОСТ 19907-83	м2	5,75	464,00	--	2668	--	2668	--	2881
					--	--	--	--		213	
		РАЗДЕЛ 10. Локальная смета 2-06 Скважина №5 Видеонаблюдение									
124	Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2015 п.8	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	2668,59	42,59	2669	43	--	1609	4619
					2626,00	10,98	2626	11		342	
125	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Видеорегистратор модели NVR, типа Hikvision DS-7108NI-SN/P	шт.	1	75000,00	--	75000	--	75000	--	81000
					--	--	--	--		6000	
126	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Диск жесткий P300 Toshiba HDWD130EZSTA, объем памяти 4000 ГБ	шт.	1	41964,29	--	41964	--	41964	--	45321
					--	--	--	--		3357	
127	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Монитор жидкокристаллический, модели Acer K202HQLb	шт.	1	34821,43	--	34821	--	34821	--	37607
					--	--	--	--		2786	
128	СПрайс-лист	Мышь Gembird MUS-U-01	шт	1	2232,14	--	2232	--	2232	--	2411
					--	--	--	--		179	
129	СПрайс-лист	Клавиатура Genius KB-110	шт	1	2232,14	--	2232	--	2232	--	2411
					--	--	--	--		179	
130	Ц13-101001-0102	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	4	4022,18	10,28	16089	41	--	11554	29854
					4011,90	--	16048	--		2211	
131	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	IP видеокамера модели DS-2CD2T22WD-18, типа Hikvision	шт.	4	93750,00	--	375000	--	375000	--	405000
					--	--	--	--		30000	
132	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Коммутатор Tenda TEF1109 P-EI	шт	1	-75000,00	--	-75000	--	-75000	--	-81000
					--	--	--	--		-6000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	Ц13-080201-1201 1308-0201-1201 РСНБ РК 2015 п.20	Полка-кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования	т	0,0165	687077,09	22058,30	11337	364	9433	1176	13513
					93330,00	5627,37	1540	93		1001	
134	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015 п.21	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,021	375398,00	--	7883	--	7883	--	8514
					--	--	--	--		631	
135	С123-061710-0109 2306-1710-0109 РСНБ РК 2015 п.26	Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм	м	1,8	195,00	--	351	--	351	--	379
					--	--	--	--		28	
136	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015 п.27	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	10	67,00	--	670	--	670	--	724
					--	--	--	--		54	
137	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 п.28	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	18712,11	2542,60	18712	2543	12746	3021	23472
					3423,00	773,43	3423	773		1739	
138	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Щит металлический 500х700х250 ELKOS	шт	1	75000,00	--	75000	--	75000	--	81000
					--	--	--	--		6000	
		Провод и кабель									
139	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 п.32	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	330,6	293,99	138,27	97195	45711	15184	35174	142958
					109,80	37,97	36300	12553		10590	
140	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.33	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	27,8	307,94	146,11	8561	4062	1141	3218	12721
					120,78	39,99	3358	1112		942	
141	С123-060409-0201 2306-0409-0201 РСНБ РК 2015 п.34	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,37434	150661,00	--	56398	--	56398	--	60910
					--	--	--	--		4512	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 11. Локальная смета 2-06-1 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ в Гурьяновке									
		Согласование №3									
142	Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	2668,59	42,59	2669	43	--	1609	4619
					2626,00	10,98	2626	11		342	
143	СПрайс-листКазахстан	Видеорегистратор модели NVR, типа Hikvision DS-7108NI-SN/P	шт.	1	75000,00	--	75000	--	75000	--	81000
					--	--	--	--		6000	
144	СПрайс-листКазахстан	Диск жесткий P300 Toshiba HDWD130EZSTA, объем памяти 4000 ГБ	шт.	1	41964,29	--	41964	--	41964	--	45321
					--	--	--	--		3357	
145	СПрайс-листКазахстан	Монитор жидкокристаллический, модели Acer K202HQLb	шт.	1	34821,43	--	34821	--	34821	--	37607
					--	--	--	--		2786	
146	СПрайс-	Мышь Gembird MUS-U-01	шт	1	2232,14	--	2232	--	2232	--	2411
					--	--	--	--		179	
147	СПрайс-	Клавиатура Genius KB-110	шт	1	2232,14	--	2232	--	2232	--	2411
					--	--	--	--		179	
148	Ц13-101001-0102	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	4	4022,18	10,28	16089	41	--	11554	29854
					4011,90	--	16048	--		2211	
149	СПрайс-листКазахстан	IP видеокамера модели DS-2CD2T22WD-18, типа Hikvision	шт.	4	93750,00	--	375000	--	375000	--	405000
					--	--	--	--		30000	
150	Ц13-100601-0102 1310-0601-0102 РСНБ РК 2015	Антенна Г-образная. Монтаж оборудования	шт.	2	49483,64	--	98967	--	60450	23495	132260
					19258,40	--	38517	--		9797	
151	СПрайс-листКазахстан	Радиомост PBE-M2-400	шт	2	84821,43	--	169643	--	169643	--	183214
					--	--	--	--		13571	
152	С123-061709-0410 2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	25	30,00	--	750	--	750	--	810
					--	--	--	--		60	
153	Ц13-080201-1201 1308-0201-1201 РСНБ РК 2015	Полка-кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования	т	0,0165	687077,09	22058,30	11337	364	9433	1176	13513
					93330,00	5627,37	1540	93		1001	
154	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,021	375398,00	--	7883	--	7883	--	8514
					--	--	--	--		631	
155	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	72	420,00	--	30240	--	30240	--	32659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2419	
156	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	178,00	--	8544	--	8544	--	9228
					--	--	--	--		684	
157	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	308,8	237,43	8,98	73317	2773	24545	33771	115656
					148,96	2,93	45999	906		8567	
158	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	299,97	58,00	--	17398	--	17398	--	18790
					--	--	--	--		1392	
159	С123-061710-0109 2306-1710-0109 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм	м	1,8	195,00	--	351	--	351	--	379
					--	--	--	--		28	
160	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	10	67,00	--	670	--	670	--	724
					--	--	--	--		54	
161	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	6419,75	2798,57	19259	8396	2096	10075	31681
					2922,30	1275,54	8767	3827		2347	
162	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	3	46631,00	--	139893	--	139893	--	151084
					--	--	--	--		11191	
		РАЗДЕЛ 12. Локальная смета 2-07 Скважина №13 Видеонаблюдение									
163	Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2015 п.8	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	2668,59	42,59	2669	43	--	1609	4619
					2626,00	10,98	2626	11		342	
164	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Видеорегистратор модели NVR, типа Hikvision DS-7108NI-SN/P	шт.	1	76500,00	--	76500	--	76500	--	82620
					--	--	--	--		6120	
165	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Диск жесткий P300 Toshiba HDWD130EZSTA, объем памяти 4000 ГБ	шт.	1	42803,57	--	42804	--	42804	--	46228
					--	--	--	--		3424	
166	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Монитор жидкокристаллический, модели Acer K202HQLb	шт.	1	35517,86	--	35518	--	35518	--	38359
					--	--	--	--		2841	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Мышь Gembird MUS-U-01	шт	1	2276,79	--	2277	--	2277	--	2459
					--	--	--	--		182	
168	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Клавиатура Genius KB-110	шт	1	2276,79	--	2277	--	2277	--	2459
					--	--	--	--		182	
169	Ц13-101001-0102	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	5	4022,18	10,28	20111	51	--	14443	37318
					4011,90	--	20060	--		2764	
170	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	IP видеокамера модели DS-2CD2T22WD-18, типа Hikvision	шт.	5	95625,00	--	478125	--	478125	--	516375
					--	--	--	--		38250	
171	Ц13-100601-0102 1310-0601-0102 РСНБ РК 2015 п.17	Антенна Г-образная. Монтаж оборудования	шт.	2	49483,64	--	98967	--	60450	23495	132260
					19258,40	--	38517	--		9797	
172	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Радиомост PBE-M2-400	шт	2	86517,86	--	173036	--	173036	--	186879
					--	--	--	--		13843	
173	С123-061709-0410	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	25	30,00	--	750	--	750	--	810
					--	--	--	--		60	
174	Ц13-080201-1201 1308-0201-1201 РСНБ РК 2015 п.20	Полка-кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования	т	0,021	687077,09	22058,30	14429	463	12006	1496	17199
					93330,00	5627,37	1960	118		1274	
175	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015 п.21	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,021	375398,00	--	7883	--	7883	--	8514
					--	--	--	--		631	
176	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015 п.22	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	72	420,00	--	30240	--	30240	--	32659
					--	--	--	--		2419	
177	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015 п.23	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	178,00	--	8544	--	8544	--	9228
					--	--	--	--		684	
178	С123-061710-0109 2306-1710-0109 РСНБ РК 2015 п.26	Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм	м	1,6	195,00	--	312	--	312	--	337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		25	
179	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015 п.27	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	10	67,00	--	670	--	670	--	724
					--	--	--	--		54	
180	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 п.28	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	18712,11	2542,60	18712	2543	12746	3021	23472
					3423,00	773,43	3423	773		1739	
181	СПрайс-лист	Щит металлический 500х700х250 ELKOS	шт	1	40982,14	--	40982	--	40982	--	44261
					--	--	--	--		3279	
		Провод и кабель									
182	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 п.32	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	284,6	293,99	138,27	83671	39351	13071	30280	123067
					109,80	37,97	31249	10807		9116	
183	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.33	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	27,8	307,94	146,11	8561	4062	1141	3218	12721
					120,78	39,99	3358	1112		942	
184	С123-060409-0201 2306-0409-0201 РСНБ РК 2015 п.34	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,34578	150661,00	--	52096	--	52096	--	56263
					--	--	--	--		4168	
		РАЗДЕЛ 13. Локальная смета 2-08 Наружный водопровод КВС									
185	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015 п.44	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	0,76	3616,20	111,18	2748	84	2534	147	3127
					171,02	44,38	130	34		232	
186	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 п.45	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,00508	75895,94	19568,08	386	99	13	206	639
					53957,50	4776,63	274	24		47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	С121-050101-0502 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015 п.46	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,00508	236022,00	--	1199	--	1199	--	1295
					--	--	--	--		96	
		Согласование № 3									
		Отмостка									
188	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные тол.150мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,8505	21272,75	7,68	18092	7	15461	2467	22204
					3085,38	--	2624	--		1645	
		РАЗДЕЛ 14. Локальная смета 2-09-1 - Резервуар. Общестроительные работы									
189	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 п.17	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	4,21059	-75895,94	-19568,08	-319567	-82393	-9981	-170641	-529424
					-53957,50	-4776,63	-227193	-20112		-39217	
190	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015 п.18	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	4,21059	-2655,58	-471,30	-11182	-1984	-1209	-5516	-18033
					-1897,44	-1,10	-7989	-5		-1336	
191	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 п.19 т.ч.тб.12	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /исключить огрунтовку ГФ-021/	т	4,21059	-435094,00	--	-1832002	--	-1832002	--	-1978563
					--	--	--	--		-146560	
192	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015 п.22	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	114	-120,81	-0,74	-13773	-85	--	-9471	-25103
					-120,07	-0,33	-13688	-38		-1859	
193	С121-130201-0107 2113-0201-0107 РСНБ РК 2015 п.23	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М20 до М22 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0285	-690526,00	--	-19680	--	-19680	--	-21254
					--	--	--	--		-1574	
		Отмостка									
194	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 п.29	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,3	21348,65	7,68	177194	64	151521	24072	217367
					3085,38	--	25609	--		16101	
		Согласование № 3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 п.13	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	21,02	19732,08	1613,99	414768	33926	346264	37599	488557
					1645,01	320,62	34578	6739		36189	
196	Е11-340102-0204 1134-0102-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2прим.	Монтаж. Оттяжки к железобетонным опорам до 10 метров	оттяжка	51	3527,96	--	179926	--	--	136744	342003
					3527,96	--	179926	--		25334	
197	Прайс-листТОО"BATYR-PLUS"	Ремни стяжные с такелажной оснасткой 5/10,10м с храповым механизмом	шт	51	54851,19	--	2797411	--	2797411	--	3021204
					--	--	--	--		223793	
РАЗДЕЛ 16. Локальная смета 2-10. Аппаратная. АС											
		Пол									
198	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 п.20	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7,5	304,96	27,85	2287	209	1624	494	3004
					60,47	9,66	454	72		223	
199	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015 п.21	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,2	15247,37	1493,01	18297	1792	12711	4087	24175
					3161,36	461,88	3794	554		1791	
200	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 п.22	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,52	5101,07	7,68	7754	12	3052	4408	13135
					3085,38	--	4690	--		973	
201	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 п.23 т.ч.тб.5	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,5504	15998,70	--	24804	--	24804	--	26789
					--	--	--	--		1984	
202	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 п.24	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	10	419,13	86,58	4191	866	441	2990	7756
					288,44	29,70	2884	297		575	
203	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 п.25 т.ч.тб.5	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,306	18155,76	--	5556	--	5556	--	6000
					--	--	--	--		444	
		Отмостка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 п.34	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,9	21348,65	7,68	83260	30	71197	11311	102136
					3085,38	--	12033	--		7566	
РАЗДЕЛ 17. Локальная смета 2-11 Автоматизация											
205	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 п.1	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	4	3577,21	1231,18	14309	4925	256	7806	23883
					2282,00	428,25	9128	1713		1769	
206	Прайс-лист п.2Казахстан ТОО	Шкаф управления задвижками ЩУЗ третьего подъема	шт	1	2560360,00	--	2560360	--		--	2560360
					--	--	--	--	2560360	--	
207	Прайс-лист п.3Казахстан ТОО	Шкаф управления глубинным насосом первого подъема марки ЩУНС-2,5-2.11	шт	1	1837972,71	--	1837973	--		--	1837973
					--	--	--	--	1837973	--	
208	Ц13-110201-0102 1311-0201-0102 РСНБ РК 2015 п.5	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	3	1846,19	--	3339	--	199	4005	10307
					1779,96	--	5340	--		763	
209	С123-070502-1032 2307-0502-1032 РСНБ РК 2015 п.6	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭМ ПРОФИ 311И, присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, N 5 Вт, DN 100, типа Взлет	шт.	3	221739,00	--	665217	--	665217	--	718434
					--	--	--	--		53217	
Согласование № 3											
210	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	22457,19	6424,00	22457	6424	1759	11813	37012
					14274,00	2133,60	14274	2134		2742	
211	Прайс-листКазахстан	Шкаф управления скважинным насосом типа ЩУНС-2,5-1.13 с ЧР	шт	2	2539035,71	--	5078071	--		--	5078071
					--	--	--	--	5078071	--	
212	Прайс-листКазахстан	Шкаф ЩДУНС-3	шт	1	632500,00	--	632500	--		--	632500
					--	--	--	--	632500	--	
213	Ц13-110301-0102 1311-0301-0102 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	1159,01	--	1159	--	18	856	2176
					1141,00	--	1141	--		161	
214	Прайс-листКазахстан ИП ТД "Мир сантехники"	Счетчик воды Экомера-100 Холодный фланцевый	шт	1	81050,36	--	81050	--		--	81050
					--	--	--	--	81050	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 18. Локальная смета 2-12 - Наружные сети водоснабжения - водопровод									
		Гидранты									
215	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015 п.33	Гидранты пожарные. Установка	шт.	13	82908,50	161,13	1077811	2095	1053972	22354	1188178
					1672,58	64,32	21744	836		88013	
216	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015 п.70	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	4,3119	55955,59	--	241275	--	37199	202035	478775
					47328,50	--	204076	--		35465	
217	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 п.71	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,1321	49494,45	--	56033	--	2452	53045	117804
					47328,50	--	53581	--		8726	
218	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 п.93	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	5,1	15685,00	--	79994	--	79994	--	86393
					--	--	--	--		6399	
		Отмостка									
219	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	38,4015	20838,53	1054,54	800231	40496	719868	43235	910943
					1038,15	199,07	39867	7644		67477	
				Согласование № 3							
		Задвижки									
220	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015 п.39	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1766,87	74,25	1767	74	331	1381	3400
					1362,20	32,94	1362	33		252	
221	С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015 п.41	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	35499,00	--	35499	--	35499	--	38339
					--	--	--	--		2840	
		Фланцы									
222	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015 п.54	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.	шт	2	474,86	33,48	950	67	43	832	1924
					420,16	--	840	--		143	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015 п.58	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2267,00	--	6801	--	6801	--	7345
					--	--	--	--		544	
		Колодцы д.1500мм									
224	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	652,8	349,00	--	227827	--	227827	--	246053
					--	--	--	--		18226	
		Колодцы д.2000мм									
225	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	6,8	349,00	--	2373	--	2373	--	2563
					--	--	--	--		190	
		РАЗДЕЛ 19. Локальная смета 3-1 - КПП. АС.									
		Вентшахта									
226	Е11-460302-0102 1146-0302-0102 РСНБ РК 2015 п.34	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,06	51566,44	27980,64	3094	1679	--	1821	5308
					23585,80	12550,14	1415	753		393	
227	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 РСНБ РК 2015 п.35	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,052	88195,63	606,32	4586	32	2176	2009	7123
					45727,64	263,52	2378	14		528	
228	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.36	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,19	31184,43	2087,28	5925	397	4541	988	7466
					5194,35	395,28	987	75		553	
229	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 п.37	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,534	2604,75	13,33	1391	7	907	440	1978
					893,27	2,96	477	2		146	
230	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 п.38	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0002	56977,99	2100,79	11	--	--	10	23
					54877,20	592,92	11	--		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 п.39	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0002	227538,00	--	46	--	46	--	49
					--	--	--	--		4	
232	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 п.40	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0054	75895,94	19568,08	410	106	13	219	679
					53957,50	4776,63	291	26		50	
233	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015 п.41	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0054	2655,58	471,30	14	3	1	7	23
					1897,44	1,10	10	--		2	
234	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 п.42	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0054	439280,00	--	2372	--	2372	--	2562
					--	--	--	--		190	
235	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 п.43 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,351	173,05	3,15	61	1	45	11	77
					42,98	0,44	15	--		6	
236	Е11-200701-0406 1120-0701-0406 РСНБ РК 2015 п.44	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	14622,65	157,72	14623	158	12698	1771	17705
					1767,45	39,53	1767	40		1311	
				Кровля							
237	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 п.45	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	8,4	650,69	25,70	5466	216	3865	1301	7308
					164,92	3,40	1385	29		541	
238	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 п.46	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	8,4	772,53	49,95	6489	420	2406	3447	10732
					436,05	10,06	3663	84		795	
239	С121-110101-0108 2111-0101-0108 РСНБ РК 2015 п.47	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	1,2978	31039,00	--	40282	--	40282	--	43505
					--	--	--	--		3223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 п.49	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	8,4	563,59	96,91	4734	814	2350	1609	6850
					186,87	21,30	1570	179		507	
241	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 п.50 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	8,4	173,54	14,32	1458	120	1280	79	1660
					6,92	3,29	58	28		123	
242	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 п.51	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00908	12558,26	1239,54	114	11	1	97	228
					11286,80	492,60	102	4		17	
243	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 п.52	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00908	243223,00	--	2208	--	2208	--	2385
					--	--	--	--		177	
244	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 п.56	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	14,26	2623,68	13,33	37414	190	24486	11758	53105
					893,27	2,96	12738	42		3934	
245	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015 п.57	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 4 мм ГОСТ 14918-80	т	0,04924	301866,00	--	14864	--	14864	--	16053
					--	--	--	--		1189	
				Полы							
246	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 п.58	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,6	223,08	27,85	1472	184	889	435	2060
					60,47	9,66	399	64		153	
247	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015 п.59	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,32	15247,37	1493,01	20127	1971	13983	4496	26592
					3161,36	461,88	4173	610		1970	
248	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 п.60	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,528	21099,77	7,68	11141	4	9508	1531	13686
					3085,38	--	1629	--		1014	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 п.61	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,6	679,89	25,66	4487	169	2441	1837	6830
					284,44	11,67	1877	77		506	
250	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 п.62	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	6,6	3553,08	19,05	23450	126	21123	2123	27619
					333,49	8,71	2201	57		2046	
251	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.63	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	7,062	213,08	2,07	1505	15	990	475	2138
					70,86	0,71	500	5		158	
				Двери							
252	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.64	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,8	2408,85	515,83	4336	928	1744	1686	6504
					924,17	116,50	1664	210		482	
253	С121-090102-0201 2109-0102-0201 РСНБ РК 2015 п.65	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	м2	1,8	14879,00	--	26782	--	26782	--	28925
					--	--	--	--		2143	
254	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 п.66	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	421,00	--	842	--	842	--	909
					--	--	--	--		67	
255	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015 п.67	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3115,00	--	3115	--	3115	--	3364
					--	--	--	--		249	
				Окна							
256	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.68	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	3,8493	3758,68	155,93	14468	600	9078	4543	20532
					1244,37	66,95	4790	258		1521	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	С121-090201-0202 2109-0201-0202 РСНБ РК 2015 п.69	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	3,8493	21288,00	--	81944	--	81944	--	88499
					--	--	--	--		6556	
258	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 п.70	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	3	1011,24	4,47	3034	13	2437	531	3850
					194,74	2,01	584	6		285	
259	С121-090205-0107 2109-0205-0107 РСНБ РК 2015 п.71	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	3	2179,00	--	6537	--	6537	--	7060
					--	--	--	--		523	
				Внутренняя отделка							
		Потолок									
260	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 п.72	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	6,6	725,82	4,25	4790	28	1830	2352	7714
					444,24	1,26	2932	8		571	
261	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.73	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	6,6	699,43	4,34	4616	29	1382	2574	7766
					485,59	1,94	3205	13		575	
		Стены									
262	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.74	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,6	1260,63	67,66	25969	1394	8355	13815	42966
					787,36	50,91	16220	1049		3183	
263	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 п.75	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	20,6	1294,40	10,70	26665	220	14017	9994	39591
					603,29	3,14	12428	65		2933	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.76	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	20,6	582,78	4,09	12005	84	3959	6400	19877
					386,49	1,83	7962	38		1472	
				Наружная отделка							
265	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 п.79	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	4,6	40491,16	2285,05	186259	10511	74530	79574	287100
					22003,92	757,62	101218	3485		21267	
266	С121-110101-0108 2111-0101-0108 РСНБ РК 2015 п.80	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	4,738	31039,00	--	147063	--	147063	--	158828
					--	--	--	--		11765	
				Разные работы							
		Площадка П-1									
267	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 п.88	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	4,95	304,96	27,85	1510	138	1073	326	1983
					60,47	9,66	299	48		147	
268	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015 п.89	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,23	4962,41	863,44	6104	1062	1942	3295	10151
					2520,57	329,40	3100	405		752	
269	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 п.90	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,7	5101,07	7,68	8672	13	3414	4930	14690
					3085,38	--	5245	--		1088	
270	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 п.91 т.ч.тб.5	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /F100/	м3	1,734	18155,76	--	31482	--	31482	--	34001
					--	--	--	--		2519	
271	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 п.92	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0144	12558,26	1239,54	181	18	--	154	362
					11286,80	492,60	163	7		27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 п.93	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0144	243223,00	--	3502	--	3502	--	3783
					--	--	--	--		280	
273	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 п.94	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	4,95	419,13	86,58	2075	429	218	1480	3839
					288,44	29,70	1428	147		284	
274	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 п.95 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	4,95	-24,12	-7,50	-119	-37	--	-94	-230
					-16,62	-3,49	-82	-17		-17	
275	С121-020101-0701 2102-0101-0701 РСНБ РК 2015 п.96	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,102	18973,00	--	1935	--	1935	--	2090
					--	--	--	--		155	
		Козырек									
276	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 п.97	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,17444	23301,29	11450,27	4065	1997	1052	1049	5523
					5827,08	2890,68	1016	504		409	
277	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 п.98 т.ч.тб.6	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Ст.245/	т	0,17444	497320,00	--	86753	--	86753	--	93693
					--	--	--	--		6940	
278	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 п.99	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,14258	26462,85	9385,50	3773	1338	515	1565	5765
					13465,50	2444,70	1920	349		427	
279	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015 п.100	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,14258	2655,58	471,30	379	67	41	187	611
					1897,44	1,10	271	--		45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 п.101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Ст.245/	т	0,14258	439280,00	--	62633	--	62633	--	67643
					--	--	--	--		5011	
281	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 п.102	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	6,72	535,67	153,02	3600	1028	538	1592	5607
					302,74	40,53	2034	272		415	
282	С121-100103-1007 2110-0103-1007 РСНБ РК 2015 п.103	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	7,392	2496,00	--	18450	--	18450	--	19926
					--	--	--	--		1476	
283	С121-130208-0216 2113-0208-0216 РСНБ РК 2015 п.104	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 25 мм	1000 шт.	0,036	7628,00	--	275	--	275	--	297
					--	--	--	--		22	
284	С121-130211-0402 2113-0211-0402 РСНБ РК 2015 п.105	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0001	2438266,00	--	244	--	244	--	263
					--	--	--	--		20	
285	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 п.106	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,725	930,56	13,33	1605	23	41	1422	3270
					893,27	2,96	1541	5		242	
286	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015 п.107	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0097747	293719,00	--	2871	--	2871	--	3101
					--	--	--	--		230	
287	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015 п.108	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 4 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00434	301866,00	--	1310	--	1310	--	1415
					--	--	--	--		105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 п.109	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0015	75895,94	19568,08	114	29	4	61	189
					53957,50	4776,63	81	7		14	
289	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015 п.110	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0015	2655,58	471,30	4	1	--	2	6
					1897,44	1,10	3	--		--	
290	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 п.111 т.ч.тб.6	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Ст.245/	т	0,0015	445052,00	--	668	--	668	--	721
					--	--	--	--		53	
291	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 п.112 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,453022	173,05	3,15	1809	33	1327	313	2292
					42,98	0,44	449	5		170	
		Отмостка									
292	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 п.113	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,3	5101,07	7,68	6631	10	2610	3770	11234
					3085,38	--	4011	--		832	
293	С121-020101-0308 2102-0101-0308 РСНБ РК 2015 п.114	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,326	16053,00	--	21286	--	21286	--	22989
					--	--	--	--		1703	
294	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 п.115	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	7,67	419,13	86,58	3215	664	339	2294	5949
					288,44	29,70	2212	228		441	
295	С121-020101-0608 2102-0101-0608 РСНБ РК 2015 п.116	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2346	18413,00	--	4320	--	4320	--	4665
					--	--	--	--		346	
				Согласование № 3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	С121-040108-9902 2104-0108-9902 РСНБ РК 2015 п.31	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	7,0924	6247,00	--	44306	--	44306	--	47851
					--	--	--	--		3544	
				Кровля							
297	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила и опорные стойки. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1	98109,03	1259,90	9811	126	7756	1779	12517
					19293,30	476,91	1929	48		927	
298	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	9,7	346,29	2,39	3359	23	3067	250	3898
					27,70	0,08	269	9		289	
299	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,1	8009,86	37,18	801	4	617	163	1041
					1795,40	15,06	180	2		77	
300	Е11-120101-0711 1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	9,7	5021,38	31,04	48707	301	40537	7305	60493
					811,24	7,29	7869	71		4481	
301	С121-100103-0308 2110-0103-0308 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	11,252	2103,00	--	23663	--	23663	--	25556
					--	--	--	--		1893	
				Стены наружная отделка							
302	Е11-150108-1802 1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	46	2309,23	16,17	106225	744	50705	43914	162150
					1190,79	2,54	54776	117		12011	
303	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания. Облицовка фасадными панелями	м2	46	686,87	2,35	31596	108	16183	12275	47381
					332,72	0,85	15305	39		3510	
304	С121-050109-0211 2105-0109-0211 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, с полимерным покрытием	м2	53,36	1794,00	--	95728	--	95728	--	103386

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		7658	
305	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	15	2002,44	5,10	30037	77	24337	4509	37310
					374,84	0,94	5623	14		2764	
		РАЗДЕЛ 18. Локальная смета 4-2 - ВЛ-10кВ									
		Заземление ВЛ-10кВ									
306	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 п. 20	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3027,25	159,66	9082	479	6369	1689	11633
					744,80	37,34	2234	112		862	
		РАЗДЕЛ 20. Локальная смета 4-4 скважина №5 КЛ-0,4кВ									
307	Е11-010107-0801 1101-0107-0801 РСНБ РК 2015	Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2	м канала	68	62,35	11,90	4240	809	--	2644	7434
					50,45	3,56	3431	242		551	
308	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,01	713,45	--	9995	--	--	7197	18567
					713,45	--	9995	--		1375	
		Провода и кабели									
309	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,032	121626,76	--	3892	--	49	2921	7358
					120099,00	--	3843	--		545	
310	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	32	1730,00	--	55360	--	55360	--	59789
					--	--	--	--		4429	
311	Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3	504,10	77,71	1512	233	162	850	2552
					372,40	21,34	1117	64		189	
312	С123-010103-0205 2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	3	1089,00	--	3267	--	3267	--	3528
					--	--	--	--		261	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	22	463,59	32,77	10199	721	2690	5027	16444
					308,56	8,80	6788	194		1218	
314	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	10	44,00	--	440	--	440	--	475
					--	--	--	--		35	
315	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	5	91,00	--	455	--	455	--	491
					--	--	--	--		36	
316	С123-010501-1307 2301-0501-1307 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7	288,00	--	2016	--	2016	--	2177
					--	--	--	--		161	
317	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	5	710,93	51,76	3555	259	1753	1132	5062
					308,56	5,87	1543	29		375	
318	С123-061705-0107 2306-1705-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	5	343,00	--	1715	--	1715	--	1852
					--	--	--	--		137	
319	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	61	466,58	400,70	28461	24443	--	8738	40176
					65,88	133,08	4019	8118		2976	
320	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,5	1405,00	--	6323	--	6323	--	6828
					--	--	--	--		506	
321	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	43	308,40	146,11	13261	6283	1784	4978	19698
					120,78	39,99	5194	1720		1459	
322	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	357	293,99	138,27	104956	49361	16396	37983	154374
					109,80	37,97	39199	13556		11435	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	12	273,11	114,90	3277	1379	580	1215	4852
					109,80	30,87	1318	370		359	
324	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	792,87	382,34	7929	3823	2569	1940	10658
					153,72	115,67	1537	1157		789	
325	С123-060137-0403 2306-0137-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	516998,00	--	26367	--	26367	--	28476
					--	--	--	--		2109	
326	С123-060137-0305 2306-0137-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,037	564082,00	--	20871	--	20871	--	22541
					--	--	--	--		1670	
327	СПрайс-листКазахстан	Кабель с медными жилами марки ВПВ-1х6мм2 для глубинных насосов	м	208	446,25	--	92820	--	92820	--	100246
					--	--	--	--		7426	
328	СПрайс-листКазахстан	Кабель с медными жилами марки МКЭШ-2х1,5мм2 монтажный с изоляцией из ПВХ экранированный	м	24	147,54	--	3541	--	3541	--	3824
					--	--	--	--		283	
329	СПрайс-листКазахстан	Кабель с медными жилами марки ВПВ-1х2,5мм2 для глубинных насосов	м	104	241,34	--	25099	--	25099	--	27107
					--	--	--	--		2008	
330	Ц13-080201-2401 1308-0201-2401 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	19834,03	12746,28	19834	12746	500	7751	29792
					6588,00	4177,80	6588	4178		2207	
331	С123-061703-1601 2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	10846,00	--	10846	--	10846	--	11714
					--	--	--	--		868	
332	Ц13-080201-0503 1308-0201-0503 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	4	164,70	--	659	--	--	474	1224
					164,70	--	659	--		91	
333	С123-061702-0802 2306-1702-0802 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,04	6082,00	--	243	--	243	--	263
					--	--	--	--		19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Заземляющее устройство щитов насосного оборудования									
334	Е11-010107-0801 1101-0107-0801 РСНБ РК 2015	Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2	м канала	10	62,35	11,90	623	119	–	389	1093
					50,45	3,56	505	36		81	
335	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,8	713,45	–	1284	–	–	925	2386
					713,45	–	1284	–		177	
336	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	583,33	23,49	8750	352	6164	1672	11256
					148,96	5,87	2234	88		834	
337	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3027,25	159,66	9082	479	6369	1689	11633
					744,80	37,34	2234	112		862	
		РАЗДЕЛ 21. Локальная смета 4-6 скважина №13 КЛ-0,4кВ									
338	Е11-010107-0801 1101-0107-0801 РСНБ РК 2015	Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2	м канала	68	62,35	11,90	4240	809	–	2644	7434
					50,45	3,56	3431	242		551	
339	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,01	713,45	–	9995	–	–	7197	18567
					713,45	–	9995	–		1375	
		Провода и кабели									
340	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,014	121626,76	–	1703	–	22	1278	3219
					120099,00	–	1681	–		238	
341	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14	1730,00	–	24220	–	24220	–	26158
					–	–	–	–		1938	
342	Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	1	504,10	77,71	504	78	54	283	851
					372,40	21,34	372	21		63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	С123-010103-0205 2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1	1089,00	--	1089	--	1089	--	1176
					--	--	--	--		87	
344	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	17	463,59	32,77	7881	557	2078	3884	12707
					308,56	8,80	5246	150		941	
345	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	5	44,00	--	220	--	220	--	238
					--	--	--	--		18	
346	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	5	91,00	--	455	--	455	--	491
					--	--	--	--		36	
347	С123-010501-1307 2301-0501-1307 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7	288,00	--	2016	--	2016	--	2177
					--	--	--	--		161	
348	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	5	710,93	51,76	3555	259	1753	1132	5062
					308,56	5,87	1543	29		375	
349	С123-061705-0107 2306-1705-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	5	343,00	--	1715	--	1715	--	1852
					--	--	--	--		137	
350	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	61	466,58	400,70	28461	24443	--	8738	40176
					65,88	133,08	4019	8118		2976	
351	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,5	1405,00	--	6323	--	6323	--	6828
					--	--	--	--		506	
352	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	61	308,40	146,11	18813	8913	2532	7061	27944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					120,78	39,99	7368	2440		2070	
353	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	339	293,99	138,27	99664	46873	15569	36068	146591
					109,80	37,97	37222	12872		10859	
354	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	12	273,11	114,90	3277	1379	580	1215	4852
					109,80	30,87	1318	370		359	
355	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	792,87	382,34	7929	3823	2569	1940	10658
					153,72	115,67	1537	1157		789	
356	С123-060137-0403 2306-0137-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	516998,00	--	26367	--	26367	--	28476
					--	--	--	--		2109	
357	С123-060137-0305 2306-0137-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,037	564082,00	--	20871	--	20871	--	22541
					--	--	--	--		1670	
358	СПрайс-листКазахстан	Кабель с медными жилами марки ВПВ-1х6мм2 для глубинных насосов	м	208	446,25	--	92820	--	92820	--	100246
					--	--	--	--		7426	
359	СПрайс-листКазахстан	Кабель с медными жилами марки ВПВ-1х2,5мм2 для глубинных насосов	м	104	241,34	--	25099	--	25099	--	27107
					--	--	--	--		2008	
360	СПрайс-листКазахстан	Кабель с медными жилами марки МКЭШ-2х1,5мм2 монтажный с изоляцией из ПВХ экранированный	м	24	147,54	--	3541	--	3541	--	3824
					--	--	--	--		283	
361	Ц13-080201-2401 1308-0201-2401 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	19834,03	12746,28	19834	12746	500	7751	29792
					6588,00	4177,80	6588	4178		2207	
362	С123-061703-1601 2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	10846,00	--	10846	--	10846	--	11714
					--	--	--	--		868	
363	Ц13-080201-0503 1308-0201-0503 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	4	164,70	--	659	--	--	474	1224
					164,70	--	659	--		91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	С123-061702-0802 2306-1702-0802 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,04	6082,00	--	243	--	243	--	263
					--	--	--	--		19	
		Заземляющее устройство щитов насосного оборудования									
365	Е11-010107-0801 1101-0107-0801 РСНБ РК 2015	Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2	м канала	10	62,35	11,90	623	119	--	389	1093
					50,45	3,56	505	36		81	
366	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,8	713,45	--	1284	--	--	925	2386
					713,45	--	1284	--		177	
367	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	583,33	23,49	8750	352	6164	1672	11256
					148,96	5,87	2234	88		834	
368	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3027,25	159,66	9082	479	6369	1689	11633
					744,80	37,34	2234	112		862	
		РАЗДЕЛ 22. Локальная смета 4-10 КВС КЛ-0,4кВ									
369	Е11-010107-0801 1101-0107-0801 РСНБ РК 2015	Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2	м канала	158	62,35	11,90	9851	1880	--	6144	17274
					50,45	3,56	7971	562		1280	
370	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	31,7	713,45	--	22616	--	--	16284	42012
					713,45	--	22616	--		3112	
		Провода и кабели									
371	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	158	466,58	400,70	73719	63310	--	22634	104061
					65,88	133,08	10409	21027		7708	
372	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	212	136,79	114,83	28999	24344	--	9173	41226
					21,96	38,14	4656	8085		3054	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
373	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	15,84	1405,00	--	22255	--	22255	--	24036
					--	--	--	--		1780	
374	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	363	308,40	146,11	111950	53038	15069	42020	166288
					120,78	39,99	43843	14517		12318	
375	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	592	293,99	138,27	174045	81854	27189	62986	255993
					109,80	37,97	65002	22479		18962	
376	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	20	273,11	114,90	5462	2298	968	2026	8087
					109,80	30,87	2196	617		599	
377	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	43	792,87	382,34	34094	16440	11044	8340	45829
					153,72	115,67	6610	4974		3395	
378	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	68	293,99	138,27	19992	9402	3124	7235	29405
					109,80	37,97	7466	2582		2178	
379	С123-060133-0402 2306-0133-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,233	498544,00	--	116161	--	116161	--	125454
					--	--	--	--		9293	
380	С123-060137-0402 2306-0137-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,018	378660,00	--	6816	--	6816	--	7361
					--	--	--	--		545	
381	С123-060137-0305 2306-0137-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,024	564082,00	--	13538	--	13538	--	14621
					--	--	--	--		1083	
382	С123-060211-3104 2306-0211-3104 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВБГ 14х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,23766	1494864,00	--	355269	--	355269	--	383691
					--	--	--	--		28422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
383	Ц13-080201-2401 1308-0201-2401 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	19834,03	12746,28	19834	12746	500	7751	29792
					6588,00	4177,80	6588	4178		2207	
384	С123-061703-1601 2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КвТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	10846,00	--	10846	--	10846	--	11714
					--	--	--	--		868	
385	Ц13-080201-0503 1308-0201-0503 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	4	164,70	--	659	--	--	474	1224
					164,70	--	659	--		91	
386	С123-061702-0802 2306-1702-0802 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,04	6082,00	--	243	--	243	--	263
					--	--	--	--		19	
387	С123-060112-1005 2306-0112-1005 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 5х6-0,66 ГОСТ 31945-2012	км	0,016	1204821,00	--	19277	--	19277	--	20819
					--	--	--	--		1542	
		Трубы									
388	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,157	121626,76	--	19095	--	239	14330	36100
					120099,00	--	18856	--		2674	
389	Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3	504,10	77,71	1512	233	162	850	2552
					372,40	21,34	1117	64		189	
390	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12,12	1730,00	--	20968	--	20968	--	22645
					--	--	--	--		1677	
391	С123-010405-0401 2301-0405-0401 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	146,45	1099,00	--	160949	--	160949	--	173824
					--	--	--	--		12876	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
392	С123-010101-0106 2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3,012	686,00	--	2066	--	2066	--	2232
					--	--	--	--		165	
393	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	30	710,93	51,76	21328	1553	10518	6792	30369
					308,56	5,87	9257	176		2250	
394	С123-061705-0106 2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	18	235,00	--	4230	--	4230	--	4568
					--	--	--	--		338	
395	С123-061705-0107 2306-1705-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	12	343,00	--	4116	--	4116	--	4445
					--	--	--	--		329	
		РАЗДЕЛ 23. Локальная смета 7-1-2 Благоустройство									
		Покрытие из щебня с бордюром из бортового камня БР100.20.08 (тип 2)									
396	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 п.10	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	655	785,25	208,67	514341	136679	359441	64700	625364
					27,82	63,64	18221	41686		46323	
		Установка бортовых камней									
397	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 п.11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	375	1238,40	27,49	464400	10308	217732	259323	781621
					630,29	10,01	236360	3754		57898	
398	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 п.12	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6	35717,00	--	214302	--	214302	--	231446
					--	--	--	--		17144	
		Покрытие из плит бетонных тротуарных (тип 3)									
399	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 п.13	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	19,8	837,31	208,67	16579	4132	11896	1956	20017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					27,82	63,64	551	1260		1483	
400	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 п.14 К=3	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	19,8	-144,10	-32,21	-2853	-638	-2215	-213	-3312
					--	-9,98	--	-198		-245	
401	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 п.15 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	1,98	2619,91	955,59	5187	1892	3063	656	6311
					117,22	189,65	232	375		467	
402	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 п.16	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	19,8	1066,84	120,53	21123	2386	136	18064	42322
					939,47	31,07	18601	615		3135	
403	С121-040509-0106 2104-0509-0106 РСНБ РК 2015 п.17	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	19,8	2691,00	--	53282	--	53282	--	57544
					--	--	--	--		4263	
				Установка бортовых камней							
404	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 п.18	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	10	1238,40	27,49	12384	275	5806	6915	20843
					630,29	10,01	6303	100		1544	
405	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 п.19	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,16	35717,00	--	5715	--	5715	--	6172
					--	--	--	--		457	
		РАЗДЕЛ 24. Локальная смета 7-1-4 Озеленение									
406	Е11-470112-0101 1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	4848,4	31,83	1,50	154311	7268	--	131740	308936
					30,33	0,55	147043	2662		22884	
407	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	4848,4	241,79	148,70	1172282	720956	221475	330630	1623144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					47,41	30,09	229851	145865		120233	
		РАЗДЕЛ 25. Локальная смета 7-2-4 Ограждение территории скв. №5									
408	Е11-270901-0107 1127-0901-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 п.10	Ограждения многорядные проволочные. Устройство	м	1195	313,90	--	375105	--	--	405113	842635
					313,90	--	375105	--		62417	
409	С121-050307-1020 2105-0307-1020 РСНБ РК 2015 п.11	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	70	290,00	--	20300	--	20300	--	21924
					--	--	--	--		1624	
410	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ Россия ООО Завод СПС стр. п.12	Армированная колючая лента АКЛ Гюрза (СББ АКЛ 600/61/6)	м	396	394,51	--	156225	--	156225	--	168723
					--	--	--	--		12498	
		РАЗДЕЛ 26. Локальная смета 7-3-4 Ограждение территории скв. №13									
411	Е11-270901-0107 1127-0901-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 п.10	Ограждения многорядные проволочные. Устройство	м	1195	313,90	--	375105	--	--	405113	842635
					313,90	--	375105	--		62417	
412	С121-050307-1020 2105-0307-1020 РСНБ РК 2015 п.11	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	70	290,00	--	20300	--	20300	--	21924
					--	--	--	--		1624	
413	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ Россия ООО Завод СПС стр. п.12	Армированная колючая лента АКЛ Гюрза (СББ АКЛ 600/61/6)	м	396	402,40	--	159350	--	159350	--	172098
		РАЗДЕЛ 27. Локальная смета 3-1-4 КПП. Пожарная сигнализация									
414	Ц13-100701-0109 1310-0701-0109 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования	шт.	1	21865,16	1,82	21865	2	173	13231	37904
					21690,00	--	21690	--		2808	
415	С123-080303-0103 2308-0303-0103 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П	шт.	1	15278,00	--	15278	--	15278	--	16500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1222	
416	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	6103,15	1,82	6103	2	186	3608	10488
					5915,00	--	5915	--		777	
417	С123-080306-0207 2308-0306-0207 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч	шт.	1	1921,00	--	1921	--	1921	--	2075
					--	--	--	--		154	
418	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	1148,78	0,84	2298	2	100	1340	3928
					1098,00	--	2196	--		291	
419	С123-080302-0205 2308-0302-0205 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 105-1G	шт.	2	3096,00	--	6192	--	6192	--	6687
					--	--	--	--		495	
420	Ц13-100701-0205 1310-0701-0205 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	1	1164,01	--	1164	--	66	670	1980
					1098,00	--	1098	--		147	
421	С123-080302-0104 2308-0302-0104 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11	шт.	1	2654,00	--	2654	--	2654	--	2866
					--	--	--	--		212	
422	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	1	135,00	--	135	--	135	--	146
					--	--	--	--		11	
423	С123-080306-0107 2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	Коробка разветвительная JBS размерами 100x100x50 мм, степень защиты IP 44	шт.	3	459,00	--	1377	--	1377	--	1487
					--	--	--	--		110	
424	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2	1153,27	137,55	2307	275	161	1390	3993
					935,62	29,87	1871	60		296	
425	С123-080304-0313 2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	2395,00	--	2395	--	2395	--	2587

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		192	
426	С123-080304-0301 2308-0304-0301 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1593,00	--	1593	--	1593	--	1720
					--	--	--	--		127	
427	Ц13-080206-1501 1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	33	540,28	32,43	17829	1070	5523	8248	28164
					340,48	6,67	11236	220		2086	
428	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,024	18675,00	--	448	--	448	--	484
					--	--	--	--		36	
429	С123-060408-0512 2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,009	35095,00	--	316	--	316	--	341
					--	--	--	--		25	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				27527479	1575250	11962368	3402872	33549586
							3299910	394807	10189954	2619235	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5183767				
	Материалы		Тенге				355363				
	Всего заработная плата		Тенге					814563			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3565967				
		Накладные расходы	Тенге				573883				
		Сметная прибыль	Тенге				460612				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6218263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								733
		Сметная заработная плата	Тенге					814563			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21616126				
	Материалы		Тенге				4299546				
	Всего заработная плата		Тенге					3121834			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4024444				
	Местные материалы		Тенге				698788				
		Накладные расходы	Тенге				2989880				
		Сметная прибыль	Тенге				2131068				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28769414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3540
		Сметная заработная плата	Тенге					3121834			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-1983748				
	Материалы		Тенге				-9014				
	Всего заработная плата		Тенге					-261942			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-1651971				
		Накладные расходы	Тенге				-180740				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				-173159				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-2337647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-265
		Сметная заработная плата	Тенге					-261942			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				813065				
	Материалы		Тенге				43727				
	Всего заработная плата		Тенге					20263			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				748561				
	Сдача и испытание		Тенге				989				
		Накладные расходы	Тенге				19857				
		Сметная прибыль	Тенге				66634				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				899556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					20263			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				33549586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4030
		Сметная заработная плата	Тенге					3694718			
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				436 145				
		Итого с временными	Тенге				33 985 731				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,3%	Тенге				1 121 529				
		ИТОГО:	Тенге				35 107 260				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				702 145				
		Всего:	Тенге				35 809 405				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ НА 2019 ГОД - К=1,0498961	Тенге				37 596 155				
		НДС на 2019 год	Тенге				4 511 539				
		Итого с налогом на добавленную стоимость	Тенге				42 107 693				
		ДОГОВОРНАЯ СКИДКА	0,9				37 896 924				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге				37 896 924				
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%	Тенге				4 060 384,71				

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

Танылов М.Б.

Технадзор
эксперт ТОО "DS&V

Тойымбетов Б.К.

Аттестат №KZ22VJE00038062 от 22.05.2018

Подрядчик
Директор ТОО "KazConstructionGroup"

Мухамбедиев М.К.

Авторский надзор
ГИП ТОО "Промстройпроект"

Пивоваров А.Н.

приказ № 03 от 14.02.2020 г.