"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области" БИН 180540005668, с.Кеген, Б.Момышулы 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №14

за 10-2020
на Конструктивные решения.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Крыльцо Кр-1 - 1 шт, Крыльцо Кр-2 - 1 шт, Крыльцо Кр-3 - 2 шт, Пандус П-1 - 1 шт, Узелы 1,2,3,4,5

1	1 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство Кр-1 НР = 91 %	м3	3,1	39826,77	2164,52	123463	6710	108929	8626	142656
					2523,87	533,87	7824	1655	–	10567	
2	2 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01989	276165		5493		5493	–	5932
					–		–		–	439	
3	3 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	8	950,88	25	7607	200	4595	2642	11069
					351,5	3,63	2812	29	–	820	
4	4 1109-0301-0201	Монтаж стоек СТ-1 НР = 69 % К=3,000 1;	т конструкций	0,28803	30472,52	14720,69	8777	4240	294	3805	13589
					14731,1	4412,73	4243	1271	–	1007	
5	5 2105-0206-0804	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86 К=3,000;	т	0,28803	288128		82990		82990	–	89629
					–		–		–	6639	
6	6 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=3,000;	т стальных элементов	0,05184	94502,31	8699,85	4899	451	431	4856	10535
					77488,43	1890,43	4017	98	–	780	
7	7 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=3,000;	т	0,05184	276039		14310		14310	–	15455

					–		–		–	1145	
8	8 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	8,35287	103,32	3,11	863	26	366	328	1286
					56,39	0,48	471	4	–	95	
9	9 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	8,35287	84,64	2,15	707	18	414	193	972
					32,92	0,48	275	4	–	72	
10	10 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,01836	787745,1	8714,6	14463	160	12880	1720	17478
					77505,45	1906,32	1423	35	–	1295	
11	11 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,00486	668312,76	2880,66	3248	14	1137	1914	5575
					431481,48	1234,57	2097	6	–	413	
12	12 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3	0,13	112807,69	1846,15	14665	240	10579	3554	19677
					29584,62	792,31	3846	103	–	1458	
13	13 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3	0,13	9092,31	76,92	1182	10	1026	136	1423
					1123,08	38,46	146	5	–	105	
14	14 1112-0101-0705	Покрытие кровельное профнастилом без слуховых окон. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	24,3	6463,91	128,52	157073	3123	94218	55802	229905
					2458,11	37,94	59732	922	–	17030	
15	15 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2	24,3	317,45	3,5	7714	85	6597	965	9373
					42,47	1,65	1032	40	–	694	

16	16 1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР = 90 %	м2	24,3	346,67	1,73	8424	42	5886	2264	11543
					102,72	0,78	2496	19	–	855	
17	17 1109-0101-0101	Монтаж металлоконструкций кровли крыльца КР-1 НР = 69 %	т	0,4292	62166,82	22099,25	26682	9485	2745	11892	41660
					33671,95	6484,16	14452	2783	–	3086	
18	18 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1187	318176		37767		37767	–	40788
					–		–		–	3021	
19	19 2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,05293	263855		13966		13966	–	15083
					–		–		–	1117	
20	20 2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,25757	328890		84712		84712	–	91489
					–		–		–	6777	
21	21 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	12,4468	103,24	2,97	1285	37	546	487	1914
					56,4	0,32	702	4	–	142	
22	22 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	12,4468	84,6	2,09	1053	26	617	286	1446
					32,94	0,32	410	4	–	107	

23	23 1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,4292	8958,53	1262,81	3845	542	396	2007	6320
					6773,07	4,66	2907	2	–	468	
24	24 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство Кр-2 НР = 91 %	м3	2,98	39826,17	2164,77	118682	6451	104710	8293	137133
					2523,83	534,23	7521	1592	–	10158	
25	25 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02095	276165		5786		5786	–	6249
					–		–		–	463	
26	26 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	8,4	950,95	25	7988	210	4825	2775	11624
					351,55	3,69	2953	31	–	861	
27	27 1109-0302-0101	Фм-1. монтаж НР = 69 %	т	0,26604	69474,52	32051,57	18483	8527	653	8229	28849
					34968,43	9859,42	9303	2623	–	2137	
28	28 2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,12235	328890		40240		40240	–	43459
					–		–		–	3219	
29	29 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,13964	284691		39754		39754	–	42934

					–		–		–	3180	
30	30 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00405	228002		923		923	–	997
					–		–		–	74	
31	31 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	7,71516	103,3	3,11	797	24	338	302	1187
					56,38	0,26	435	2	–	88	
32	32 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	7,71516	84,77	2,2	654	17	383	177	897
					32,92	0,26	254	2	–	66	
33	33 1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,26604	8957,3	1262,97	2383	336	245	1244	3917
					6773,42	3,76	1802	1	–	290	
34	34 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0094	969255,32	1702,13	9111	16	6214	2629	12679
					306489,36	851,06	2881	8	–	939	
35	35 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0094	113299		1065		1065	–	1150
					–		–		–	85	
36	36 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	10,1	7370,69	128,51	74444	1298	48319	23194	105449
					2458,12	38,02	24827	384	–	7811	
37	37 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2	10,1	185,84	16,14	1877	163	687	984	3090

					101,68	4,26	1027	43	–	229	
38	38 2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,100;	м2	11,11	104		1155		1155	–	1247
					–		–		–	92	
39	39 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	2,7	3272,59	18,15	8836	49	5087	3416	13232
					1370,37	4,81	3700	13	–	980	
40	40 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство Кр-3 НР = 91 % К=2,000;	м3	4,44	39826,13	2164,64	176828	9611	156012	12355	204318
					2523,65	534,23	11205	2372	–	15135	
41	41 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,02808	276165		7755		7755	–	8375
					–		–		–	620	
42	42 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	13,2	950,91	24,92	12552	329	7582	4361	18266
					351,59	3,64	4641	48	–	1353	
43	43 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство пандуса П-1 НР = 91 %	м3	3,5	39826,86	2164,86	139394	7577	122984	9740	161065
					2523,71	534,29	8833	1870	–	11931	

44	44 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01771	276165		4891		4891	–	5282
					–		–		–	391	
45	45 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	13,95	950,97	25,02	13266	349	8013	4608	19304
					351,54	3,66	4904	51	–	1430	
46	46 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	0,3	39290	1406,67	11787	422	10887	526	13298
					1593,33	333,33	478	100	–	985	
47	47 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	0,6	45865	1480	27519	888	22486	3972	34010
					6908,33	366,67	4145	220	–	2519	
48	48 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,00948	222284		2107		2107	–	2276
					–		–		–	169	
49	49 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=3,000;	т	0,03768	752547,77	1725,05	28356	65	24908	3105	33978
					89782,38	769,64	3383	29	–	2517	
50	50 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры К=3,000;	т	0,03768	113299		4269		4269	–	4611
					–		–		–	342	

51	51 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %									
			т	0,1284	69735,2	1612,15	8954	207	–	10447	20953
					68123,05	825,55	8747	106	–	1552	
52	52 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10376	222284		23064		23064	–	24909
					–		–		–	1845	
53	53 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02464	230053		5669		5669	–	6123
					–		–		–	454	
54	54 1109-0302-0101	Фм-1. монтаж НР = 69 %	т	0,19471	69472,55	32057,93	13527	6242	477	6022	21113
					34964,82	9855,68	6808	1919	–	1564	
55	55 2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,09577	328890		31498		31498	–	34018
					–		–		–	2520	
56	56 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0957	284691		27245		27245	–	29425
					–		–		–	2180	
57	57 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00324	228002		739		739	–	798

58	58 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;			–		–		–	59	
			м2	5,64659	103,25	3,01	583	17	247	221	868
					56,49	0,35	319	2	–	64	
59	59 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;									
			м2	5,64659	84,65	2,13	478	12	280	130	657
					32,94	0,35	186	2	–	49	
60	60 1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,19471	8962,05	1263,42	1745	246	180	911	2868
					6774,18	5,14	1319	1	–	212	
61	61 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00752	969281,91	1728,72	7289	13	4971	2103	10143
					306515,96	797,87	2305	6	–	751	
62	62 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00752	113299		852		852	–	920
					–		–		–	68	
63	63 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	6,5	7370,92	128,62	47911	836	31097	14927	67865
					2458,15	38	15978	247	–	5027	
64	64 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2	6,5	185,69	16	1207	104	442	634	1988
					101,69	4,31	661	28	–	147	
65	65 2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,100;	м2	7,15	104		744		744	–	804

					–		–		–	60	
66	66 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	1,9	3272,11	17,89	6217	34	3579	2404	9311
					1370,53	4,74	2604	9	–	690	
	Раздел 2 Основание под перегородки										
	2.1 Фундаментные выпуски, основание под перегородки										
67	67 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	4,79	44405,43	2577,45	212702	12346	174616	25911	257702
					5373,7	570,77	25740	2734	–	19089	
68	68 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=39,900;	т	0,07382	251674		18579		18579	–	20065
					–		–		–	1486	
69	69 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=39,900;	т	0,00718	267729		1922		1922	–	2076
					–		–		–	154	
	Раздел 3 Ленточный фундамент										
70	70 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,6	45220,66	2577,5	343677	19589	283248	41110	415570
					5373,68	570,53	40840	4336	–	30783	
71	71 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00522	251674		1314		1314	–	1419
					–		–		–	105	

Раздел 12 Кровля

12.1 Блок Б

72	131	1112-0101-2003	Снегозадержатели из профилированного оцинкованного листа. Устройство, прим. НР = 92 % К=2,000;	м планки	80	1000,78	14,93	80062	1194	45433	31058	120010
						417,94	4,05	33435	324	–	8890	
73	132	2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,000;	м	80	912		72960		72960	–	78797
						–		–		–	5837	
74	134	2109-0101-6802	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 24700-99 К=2,000;	м2	4,5	44201		198905		198905	–	214817
						–		–		–	15912	

Итого	**3 086 879**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	340 119
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	102 581
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 087
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 091 220
- накладные расходы, тенге	327 265
в т.ч. зарплата, тенге	29 454
- сметная прибыль (8 %), тенге	225 694
Всего	**3 086 879**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	37 043
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	42 173

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**63 322**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**3 229 417,2**
НДС (12 %)	387 530
Итого	**3 616 947,3**
Всего со скидкой 10%	**3 255 252,6**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области" БИН 180540005668, с.Кеген, Б.Момышулы 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №15

за 10-2020

на Архитектурно-строительные решения.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2 Оборудование для адаптации маломобильных групп населения									
1	17	2990-0000-1000(пл)	Тактильные светонакопительные пиктограммы (пути эвакуации и туалет для инвалидов) 200*200	шт	5	2846 / –		14230 / –		14230 / –	– / 1138	15368
2	18	2990-0000-9000(пл)	Мнемосхема санузла, 150х200мм.	шт	1	9486		9486		9486	–	10245

3	19	2990-0000-4001(пл)	Тактильная пиктограмма режима работы	шт	1	– / 22821		– / 22821		– / 22821	759 / –	24647
4	20	2990-0000-2000(пл)	Крепление из оргстекла 10мм для тактильных пиктограмм	шт	6	– / 9204		– / 55224		– / 55224	1826 / –	59642
5	21	2990-0000-3100(пл)	Контактная светонакопительная лента	м.п.	10,5	– / 1655		– / 17378		– / 17378	4418 / –	18768
6	22	1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 61 % К=2,000;	шт.	4	– / 1124	–	– / 4496	–	– / –	1390 / 2743	7818
7	23	2990-0000-1200(пл)	Беспроводная система вызова помощи на 2 точки(комплект): кнопка для санузла, кнопка на входе в здание	шт	2	1124 / 40071	–	4496 / 80142	–	– / 80142	579 / –	86553
8	24	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	– / 1460,5	142,5	– / 2921	285	– / 142	6411 / 1853	5156
9	25	2990-0000-1300(пл)	Световые маяки для здания и дверей санузла для МНГ	шт	2	1247 / 9107	40	2494 / 18214	80	– / 18214	382 / –	19671
10	26	2990-0000-4100(пл)	Тактильные наклейки на ручки дверей(с внутренней стороны) эвакуационных выходов для людей со слабым зрением	шт	6	– / 1581		– / 9486		– / 9486	1457 / –	10245
11	27	2990-0000-8100(пл)	Наклейки на прозрачные двери "Осторожно! Препятствие!"	шт	6	– / 137		– / 822		– / 822	759 / –	888

12	28 1111-0101-3802	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	1,5	– / 1148	8	– / 1722	12	– / 452	66 / 1184	3138
13	29 2406-0101-0107	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2018 "Внимание, лестница" К=1,020;	м2	1,53	838,67 / 11266	1,33	1258 / 17237	2	– / 17237	232 / –	18616
14	30 1111-0101-3802	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	5,5	– / 1147,45	7,82	– / 6311	43	– / 1657	1379 / 4342	11505
15	31 2406-0101-0107	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2018 "Внимание, изменение ситуации" К=1,020;	м2	5,61	838,36 / 11266	1,45	4611 / 63202	8	– / 63202	852 / –	68258
16	32 1111-0101-3802	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	1,25	– / 1147,2	7,2	– / 1434	9	– / 377	5056 / 987	2615
17	33 2406-0101-0107	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2018 "Внимание, изменение направления движения" К=1,020;	м2	1,275	838,4 / 11266	1,6	1048 / 14364	2	– / 14364	194 / –	15513
18	34 1111-0101-3802	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	16	– / 1147,31	7,88	– / 18357	126	– / 4817	1149 / 12630	33466
19	35 2406-0101-0107	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2018 "Движение прямо" К=1,020;	м2	16,32	838,38 / 11266	1,38	13414 / 183861	22	– / 183861	2479 / –	198570

					–		–		–	14709	
20	36 1110-0111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка НР = 90 % К=3,000;	изделие	6	1403	138,17	8418	829	2521	4948	14435
					844,67	71,67	5068	430	–	1069	
21	37 2990-0000-1500(пл)	Поручень стационарный для унитаза. Труба нерж. 40 мм длинной 900 мм К=3,000;	шт	6	9654		57924		57924	–	62558
					–		–		–	4634	
22	38 1110-0111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка НР = 90 % К=3,000;	изделие	6	1403	138,17	8418	829	2521	4948	14435
					844,67	71,67	5068	430	–	1069	
23	39 2990-0000-1600(пл)	Поручень опоясывающий под умывальник. Труба нерж. 40 мм длинной 600 мм К=3,000;	шт	6	22768		136608		136608	–	147537
					–		–		–	10929	
24	40 1117-0201-0104	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка НР = 98 % К=3,000;	шт.	3	474	0,33	1422	1	7	1386	3033
					471,33	–	1414	–	–	225	
25	41 2990-0000-1700(пл)	Вешалка для одежды на 3 крючка К=3,000;	шт	3	3775		11325		11325	–	12231
					–		–		–	906	
26	42 1117-0201-0104	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка НР = 98 % К=3,000;	шт.	3	474	0,33	1422	1	7	1386	3033
					471,33	–	1414	–	–	225	
27	43 2990-0000-1800(пл)	Полотенцедержатель К=3,000;	шт	3	3024		9072		9072	–	9798
					–		–		–	726	

28	44	1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 61 % К=3,000;	шт.	3	1124	–	3372	–	–	2057	5863
						1124	–	3372	–	–	434	
29	45	2990-0000-1291(пл)	Кнопка вызова персонала К=3,000;	шт	3	9253		27759		27759	–	29980
						–		–		–	2221	
		Раздел 3 Фасад										
30	49	1115-0106-0201	Цоколь, крыльца, пандус. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2	26,52	6771	41,33	179567	1096	68193	88658	289683
						4158,3	20,55	110278	545	–	21458	
		Раздел 4 Внутренняя отделка помещений										
		4.1 Внутренняя отделка помещений 1-го и 2-го этажей										
31	52	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2	696,3	925,45	6,17	644389	4298	166020	380426	1106800
						680,84	2,1	474071	1462	–	81985	
32	53	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2	696,3	546,81	3,87	380747	2692	102823	221290	650200
						395,28	1,98	275232	1381	–	48163	
33	54	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2	1411,14	1126,68	9,63	1589904	13586	353489	981983	2777638
						866,55	3,3	1222829	4650	–	205751	

34	55 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %									
			м2	1411,14	490,03	3,87	691507	5455	190475	398700	1177424
					351,19	1,98	495577	2798	–	87217	
35	56 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %									
			м2	173,43	5564,95	26,26	965130	4555	414097	439032	1516495
					3151	13,33	546478	2312	–	112333	
	Раздел 5 Полы										
36	60 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2	188,6	5089,6	172,69	959898	32570	674408	252312	1309187
					1341,04	82,17	252920	15497	–	96977	
37	61 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	107,7	1592,8	16,81	171545	1810	132076	36026	224177
					349,67	6,18	37659	666	–	16606	
	5.2 Тип 2										
38	63 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2	51,35	5089,6	172,7	261351	8868	183621	68696	356451
					1341,03	82,16	68862	4219	–	26404	
39	64 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	51,62	1592,79	16,8	82220	867	63303	17267	107446
					349,67	6,18	18050	319	–	7959	
	5.3 Тип 3										
40	68 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	139,4	3147,78	27,98	438801	3900	363619	68908	548326
					511,35	14,52	71282	2024	–	40617	

41	69 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	67,8	378,98	1,08	25695	73	15156	9873	38413
					154,37	0,55	10466	37	–	2845	
	5.4 Тип 4										
42	77 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 55 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	58,6	7118,67	62,92	417154	3687	363812	48427	502827
					847,35	31,79	49655	1863	–	37246	
43	78 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 % К=2,000;	м2	117,2	945,47	4,51	110809	529	25560	67994	193107
					722,87	2,32	84720	272	–	14304	
44	79 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	21,9	379,04	1,1	8301	24	4896	3189	12409
					154,38	0,55	3381	12	–	919	
	5.5 Тип 1										
45	81 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	99,9	5089,59	172,69	508450	17252	357228	133647	693465
					1341,04	82,16	133970	8208	–	51368	
46	82 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	93,9	1592,79	16,78	149563	1576	115153	31411	195452
					349,67	6,2	32834	582	–	14478	
	5.6 Тип 2										
47	86 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	51,35	3884,01	97,33	199444	4998	114699	77229	298807
					1553,01	46,95	79747	2411	–	22134	
48	87 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	51,62	445,76	2,15	23010	111	2697	19043	45417
					391,36	1,1	20202	57	–	3364	

49	88 2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 (Плитка для плинтуса)	м2	2,60681	1678		4374		4374	–	4724
					–		–		–	350	
	5.7 Тип 3										
50	90 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	114,6	5089,6	172,7	583268	19791	409794	153314	795509
					1341,04	82,17	153683	9417	–	58927	
51	91 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	87,16	1592,78	16,79	138827	1463	106887	29155	181421
					349,67	6,18	30477	539	–	13439	
	Раздел 6 Отмостка										
	6										
52	92 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2	99,5	644,94	41,14	64172	4093	50852	10180	80300
					92,73	16,11	9227	1603	–	5948	
53	93 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	7	39289,86	1407,43	275029	9852	254027	12260	310272
					1592,86	331,86	11150	2323	–	22983	
	Раздел 7 Сцена										
54	94 1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР = 90 %	м2	5,2	3196,35	20	16621	104	13804	2489	20639
					521,73	10,19	2713	53	–	1529	
55	95 1115-0403-0301	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 % К=2,000;	м2	10,4	1022,88	3,17	10638	33	2041	6865	18903
					823,46	1,63	8564	17	–	1400	
	Раздел 9 Заполнение дверных проемов										

56	111 1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	3,15	1754,6	140,32	5527	442	1249	3646	9907
					1217,78	68,25	3836	215	–	734	
57	112 2109-0102-0121	Блоки дверные внутренние с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-17П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,15	6152		19379		19379	–	20929
					–		–		–	1550	
58	113 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5659		5659		5659	–	6112
					–		–		–	453	
59	114 2113-0814-2211	Скобяные изделия	шт.	6	827		4962		4962	–	5359
					–		–		–	397	
60	115 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	11,8	427,37	1,44	5043	17	3833	1082	6615
					101,1	0,76	1193	9	–	490	
61	116 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % К=4,000;	м2	6,72	2075,3	100,89	13946	678	3666	8928	24704
					1428,87	47,32	9602	318	–	1830	
62	117 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=4,000;	м2	6,72	5646		37941		37941	–	40976
					–		–		–	3035	

63	118 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 К=4,000;	шт.	4	5659		22636		22636	–	24447
					–		–		–	1811	
64	119 2113-0814-2211	Скобяные изделия К=4,000;	шт.	12	827		9924		9924	–	10718
					–		–		–	794	
65	120 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 % К=4,000;	м коробок	40	427,38	1,43	17095	57	12995	3665	22421
					101,08	0,73	4043	29	–	1661	
66	121 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % К=6,000;	м2	8,82	2075,28	100,79	18304	889	4812	11718	32424
					1428,91	47,28	12603	417	–	2402	
67	122 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=6,000;	м2	8,82	5646		49798		49798	–	53782
					–		–		–	3984	
68	123 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 К=6,000;	шт.	6	5659		33954		33954	–	36670
					–		–		–	2716	
69	124 2113-0814-2211	Скобяные изделия К=6,000;	шт.	18	827		14886		14886	–	16077
					–		–		–	1191	
70	125 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 % К=6,000;	м коробок	58,8	427,4	1,43	25131	84	19103	5388	32961
					101,09	0,73	5944	43	–	2442	

71	132 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	2,1	2076,19	100,95	4360	212	1147	2790	7722
					1429,05	47,14	3001	99	–	572	
72	133 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,1	4461		9368		9368	–	10117
					–		–		–	749	
73	134 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5659		5659		5659	–	6112
					–		–		–	453	
74	135 2113-0814-2211	Скобяные изделия	шт.	3	827		2481		2481	–	2679
					–		–		–	198	
75	136 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	10,4	427,4	1,44	4445	15	3379	953	5830
					101,06	0,77	1051	8	–	432	
76	137 1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	2,73	1753,85	139,93	4788	382	1082	3159	8583
					1217,58	68,13	3324	186	–	636	
77	138 2109-0102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,73	5442		14857		14857	–	16046
					–		–		–	1189	
78	139 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5659		5659		5659	–	6112

					–		–		–	453	
79	140 2113-0814-2211	Скобяные изделия	шт.	6	827		4962		4962	–	5359
					–		–		–	397	
80	141 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	11	427,36	1,45	4701	16	3573	1008	6166
					101,09	0,73	1112	8	–	457	
81	142 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % К=6,000;	м2	11,34	2075,31	100,88	23534	1144	6186	15066	41688
					1428,92	47,27	16204	536	–	3088	
82	143 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 К=6,000;	м2	11,34	4461		50588		50588	–	54635
					–		–		–	4047	
83	144 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 К=6,000;	шт.	6	5659		33954		33954	–	36670
					–		–		–	2716	
84	145 2113-0814-2211	Скобяные изделия К=6,000;	шт.	18	827		14886		14886	–	16077
					–		–		–	1191	
85	146 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 % К=6,000;	м коробок	61,2	427,4	1,44	26157	88	19883	5608	34306
					101,08	0,74	6186	45	–	2541	
86	147 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % К=2,000;	м2	5,04	2075,6	100,99	10461	509	2750	6695	18528

					1428,97	47,02	7202	237	–	1372	
87	148 2109-0102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=2,000;	м2	5,04	5442		27428		27428	–	29622
					–		–		–	2194	
88	149 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 К=2,000;	шт.	2	5659		11318		11318	–	12223
					–		–		–	905	
89	150 2113-0814-2211	Скобяные изделия К=2,000;	шт.	12	827		9924		9924	–	10718
					–		–		–	794	
90	151 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 % К=2,000;	м коробок	21,6	427,36	1,44	9231	31	7017	1979	12107
					101,06	0,74	2183	16	–	897	
	Раздел 10 Витражи										
	10										
91	152 1109-0403-0203	Установка витражей алюминиевых НР = 69 %	м2	25,74	9341,26	625,49	240444	16100	129	160291	432794
					8710,76	314,34	224215	8091	–	32059	
92	153 2109-0304-0106	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	25,74	35932		924890		924890	–	998881
					–		–		–	73991	
93	154 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	1	1603	3	1603	3	–	1104	2924
					1600	–	1600	–	–	217	

94	155	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	3966		3966		3966	–	4283
						–		–		–	317	
		Раздел 11 Ограждение из труб для лестниц - 2 шт										
95	156	1107-0519-0102	Ограждения из трубы. Установка НР = 118 %	м	17,94	2455,57	111,76	44053	2005	1575	48825	100308
						2256,02	50,39	40473	904	–	7430	
96	157	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,27596	540121		149052		149052	–	160976
						–		–		–	11924	
97	158	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=29,000;	м2	8,00284	1096,24	1,37	8773	11	1045	6178	16147
						964,28	0,62	7717	5	–	1196	

Итого	**16 770 792**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 599 173
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	168 101
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	75 407
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 876 315
- накладные расходы, тенге	3 884 921
в т.ч. зарплата, тенге	349 644
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 242 282
Всего	**16 770 792**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	201 250
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	229 123
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**344 023**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**17 545 188**

НДС (12 %)	2 105 423
Итого	**19 650 611**
Всего со скидкой 10%	**17 685 550**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области" БИН 180540005668, с.Кеген, Б.Момышулы 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №16

за 10-2020
на Отопление и вентиляция

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Отопление									
			1.1 Отопление									
1	1	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	40,5	18257,31	208,99	739421	8464	687705	46652	848959
						1067,95	107,46	43252	4352	–	62886	
2	2	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	98	537		52626		52626	–	56836

					–		–		–	4210	
3	3 1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	30	601,07	0,73	18032	22	511	17160	38007
					583,3	0,37	17499	11	–	2815	
4	4 1118-1101-0105	Термостатический элемент, клапан запорный. Установка НР = 98 % К=2,000;	шт.	60	251,72	–	15103	–	1645	13189	30555
					224,3	–	13458	–	–	2263	
5	5 2304-1008-0407	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	30	8654		259620		259620	–	280390
					–		–		–	20770	
6	6 2305-1207-1901	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С, типа Danfoss	шт.	30	5800		174000		174000	–	187920
					–		–		–	13920	
7	7 2304-0602-0109	Вентили радиаторные типа Herz, Герц-AS-T-90, проходной, Т 120 °С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	30	6760		202800		202800	–	219024
					–		–		–	16224	
8	8 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	30	3306,73	–	99202	–	92473	6594	114260
					224,3	–	6729	–	–	8464	
9	9 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	8	342,75	–	2742	–	948	1758	4860
					224,25	–	1794	–	–	360	

10	10 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	188	1736,14	24,34	326395	4575	224993	96730	456975
					515,04	9,98	96827	1877	–	33850	
11	11 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	168	1433,72	24,33	240865	4088	150251	86440	353489
					515,04	9,99	86526	1678	–	26184	
12	12 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	44	2028,43	24,34	89251	1071	65518	22639	120841
					515,05	9,98	22662	439	–	8951	
13	13 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	14	2160,36	24,36	30245	341	22694	7202	40443
					515	9,93	7210	139	–	2996	
14	14 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 57 мм. Прокладка гильз НР = 98 % К=32,000;	м трубопровода	16	3107,06	52,75	49713	844	33222	15656	70599
					977,94	20,5	15647	328	–	5230	
15	15 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 57 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	3107,17	52,75	37286	633	24917	11743	52951
					978	20,58	11736	247	–	3922	
16	16 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	426	112,19	1,56	47791	666	283	45905	101192

					109,96	–	46842	–	–	7496	
17	17 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	64	724,53	89,44	46370	5724	17025	20177	71871
					369,08	45,75	23621	2928	–	5324	
18	18 2111-0403-5804	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	19,8	248		4910		4910	–	5303
					–		–		–	393	
19	19 2111-0403-5805	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	19,8	325		6435		6435	–	6950
					–		–		–	515	

20	20 2111-0403-5806	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	17,6	387		6811		6811	–	7356
					–		–		–	545	
21	21 2111-0403-5810	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	13,2	628		8290		8290	–	8953
					–		–		–	663	
22	22 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	23,5	119,15	3,96	2800	93	2125	411	3468
					24,77	0,55	582	13	–	257	
23	23 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	107,5	103,35	3,05	11110	328	4716	4213	16549
					56,43	0,37	6066	40	–	1226	
24	24 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	215	84,73	2,18	18218	468	10660	4946	25017
					32,98	0,36	7090	78	–	1853	

1.2 Узел управления

25	25 1118-0801-0101	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка НР = 98 %	узел	1	24384	1360	24384	1360	6550	16722	44394
					16474	589	16474	589	–	3288	
26	26 1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 89 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	22171,5	283	44343	566	19985	23496	73266
					11896	91,5	23792	183	–	5427	
27	27 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	10	2592,4	–	25924	–	21960	3885	32194
					396,4	–	3964	–	–	2385	
28	28 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	10	2304,6	–	23046	–	17839	5103	30401
					520,7	–	5207	–	–	2252	
29	29 1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	1	895	3	895	3	109	768	1796
					783	1	783	1	–	133	
30	30 2305-1309-0108	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40, Tmax 120 °C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	44300		44300		44300	–	47844
					–		–		–	3544	
31	31 1116-0602-0302	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	1	985	3	985	3	109	857	1989
					873	1	873	1	–	147	

32	32 2305-1310-0105	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 1 1/2", dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 12,8 м3/ч, DN 40, Tmax 120 °C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	83213		83213		83213	–	89870
					–		–		–	6657	
33	33 1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	2	768	3	1536	6	139	1365	3133
					695,5	1	1391	2	–	232	
34	34 2305-1309-0105	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20, Tmax 120 °C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	25655		51310		51310	–	55415
					–		–		–	4105	
35	35 1116-0602-0301	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	2	870	3	1740	6	139	1565	3569
					797,5	1	1595	2	–	264	
36	36 2305-1310-0102	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 3/4", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м3/ч, DN 20, Tmax 120 °C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	48559		97118		97118	–	104887
					–		–		–	7769	
37	37 1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	1	895	3	895	3	109	768	1796
					783	1	783	1	–	133	

38	38 2305-1309-0107	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32, Tmax 120 °C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	34777		34777		34777	–	37559
					–		–		–	2782	
39	39 1116-0602-0302	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении HP = 98 %	шт.	1	985	3	985	3	109	857	1989
					873	1	873	1	–	147	
40	40 2305-1310-0104	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 1 1/4", dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 8,5 м3/ч, DN 32, Tmax 120 °C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	80088		80088		80088	–	86495
					–		–		–	6407	
41	41 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка HP = 98 %	шт.	16	2763,69	122,06	44219	1953	4767	37045	87765
					2343,69	18,88	37499	302	–	6501	
42	42 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка HP = 98 %	шт.	14	2800,5	158,86	39207	2224	4171	32673	77630
					2343,71	37,71	32812	528	–	5750	
43	43 2304-0902-3302	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", T до +120 °C, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	12	3197		38364		38364	–	41433
					–		–		–	3069	

44	44 2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	5822		23288		23288	–	25151
					–		–		–	1863	
45	45 2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1259		5036		5036	–	5439
					–		–		–	403	
46	46 2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3994		7988		7988	–	8627
					–		–		–	639	
47	47 2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	5822		23288		23288	–	25151
					–		–		–	1863	
48	48 1118-0701-0101	Грязевики, наружный диаметр патрубков 32 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	44688,5	293,5	89377	587	80072	8634	105852
					4359	46	8718	92	–	7841	
49	49 1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2	1474,5	198,5	2949	397	33	2584	5976
					1259,5	59	2519	118	–	443	
50	50 2304-1013-1804	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1 1/4", Т до +120 °С, PN 20, DN 32, типа Arco CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	4449		8898		8898	–	9610
					–		–		–	712	
	1.3 Теплоснабжение приточной установки										
51	51 1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	1	895	3	895	3	109	768	1796

52	52 2304-1009-0607	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005			783	1	783	1	–	133	
			шт.	1	113569		113569		113569	–	122655
					–		–		–	9086	
53	53 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	5	2800,2	158,8	14001	794	1489	11668	27723
					2343,6	37,6	11718	188	–	2054	
54	54 2304-0905-0805	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3034, Т до +180 °С, PN 25, DN 40, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	5	7875		39375		39375	–	42525
					–		–		–	3150	
55	55 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	8	2763,5	122	22108	976	2383	18522	43880
					2343,63	18,88	18749	151	–	3250	
56	56 2304-0905-0801	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3034, Т до +180 °С, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1333		10664		10664	–	11517
					–		–		–	853	
57	57 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2801	159	2801	159	298	2334	5546
					2344	38	2344	38	–	411	

58	58 2304-1001-0405	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	3679		3679		3679	–	3973
					–		–		–	294	
59	59 1118-1001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	17577	287	17577	287	15787	1569	20678
					1503	98	1503	98	–	1532	
60	60 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	1	25725	571	25725	571	3688	21225	50706
					21466	192	21466	192	–	3756	
61	61 5102-0602-0141(об)	Насосы циркуляционные модели YONOS PICO 25/1-4 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	1	177627		177627		–	–	177627
					–		–		177627	–	
62	62 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 45мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	28	1776,43	52,68	49740	1475	20882	27399	83310
					977,96	20,54	27383	575	–	6171	
63	63 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	28	112,21	1,57	3142	44	19	3017	6652
					109,96	–	3079	–	–	493	
64	64 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	32	103,38	3,06	3308	98	1404	1254	4927
					56,44	0,38	1806	12	–	365	
65	65 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	8	84,88	2,25	679	18	397	184	932

					33	0,25	264	2	–	69	
66	66 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	28	724,54	89,43	20287	2504	7449	8827	31443
					369,07	45,75	10334	1281	–	2329	
67	67 2111-0403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	30,8	369		11365		11365	–	12274
					–		–		–	909	
	Раздел 2 Приточная установка П1										
	2.1 П1										
68	70 1120-0501-0107	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	33946	60	33946	60	32002	1865	38676
					1884	19	1884	19	–	2865	
69	71 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	7	1911,71	72,29	13382	506	920	11849	27249
					1708	19,29	11956	135	–	2018	
70	72 2305-0306-1957	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 400 мм	шт.	1	6648		6648		6648	–	7180
					–		–		–	532	
71	73 2305-0306-1851	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	6	2603		15618		15618	–	16867
					–		–		–	1249	

72	76 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	1,68	27886,31	1832,74	46849	3079	3911	31485	84601
					23725,6	933,33	39859	1568	–	6267	
	Раздел 3 Вентиляция										
73	79 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	9835	216	9835	216	737	8749	20071
					8882	46	8882	46	–	1487	
74	80 2305-0401-0103	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	21064		21064		21064	–	22749
					–		–		–	1685	
75	83 1120-1001-0101	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 150 мм. Установка НР = 98 %	глушитель шума	1	13269	58	13269	58	11503	1692	16158
					1708	19	1708	19	–	1197	
76	86 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	8	1911,75	72,38	15294	579	1050	13543	31144
					1708,13	19,25	13665	154	–	2307	
77	87 2305-0306-1803	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	2803		2803		2803	–	3027

					–		–		–	224	
	3.2 В2										
78	92 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	9835	216	9835	216	737	8749	20071
					8882	46	8882	46	–	1487	
79	93 2305-0402-0115	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-35-4 (220В), Р 1,70 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 4550 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	139559		139559		139559	–	150724
					–		–		–	11165	
80	100 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	6	1911,83	72,33	11471	434	789	10156	23357
					1708	19,17	10248	115	–	1730	
81	101 2305-0306-1851	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм x 150 мм	шт.	6	2603		15618		15618	–	16867
					–		–		–	1249	
	3.4 ВЕ1										
82	108 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1913	73	1913	73	132	1692	3893
					1708	19	1708	19	–	288	
83	109 2305-0306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм x 100 мм	шт.	1	2803		2803		2803	–	3027
					–		–		–	224	
	3.5 ВЕ2-ВЕ9										
84	116 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	2	1912	72,5	3824	145	263	3385	7786
					1708	19	3416	38	–	577	

85	117	2305-0306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм x 200 мм	шт.	1	2870		2870		2870	–	3100
						–		–		–	230	
86	118	2305-0306-1876	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм x 200 мм	шт.	1	3138		3138		3138	–	3389
						–		–		–	251	
	3.6 ВЕ3											
87	124	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1913	73	1913	73	132	1692	3893
						1708	19	1708	19	–	288	
88	125	2305-0306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм x 100 мм	шт.	1	2803		2803		2803	–	3027
						–		–		–	224	
	3.7 ВЕ4											
89	131	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1913	73	1913	73	132	1692	3893
						1708	19	1708	19	–	288	
90	132	2305-0306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм x 100 мм	шт.	1	2803		2803		2803	–	3027
						–		–		–	224	
	3.8 ВЕ7, ВЕ8											
91	138	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	2	1912	72,5	3824	145	263	3385	7786
						1708	19	3416	38	–	577	
92	139	2305-0306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм x 100 мм	шт.	1	2803		2803		2803	–	3027
						–		–		–	224	

93	140	2305-0306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2803		2803		2803	–	3027
						–		–		–	224	
	3.9 BE5											
94	146	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1913	73	1913	73	132	1692	3893
						1708	19	1708	19	–	288	
95	147	2305-0306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	2803		2803		2803	–	3027
						–		–		–	224	
	3.10 BE6											
96	153	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1913	73	1913	73	132	1692	3893
						1708	19	1708	19	–	288	
97	154	2305-0306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2803		2803		2803	–	3027
						–		–		–	224	
	3.11 BE10											
98	160	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1913	73	1913	73	132	1692	3893
						1708	19	1708	19	–	288	
99	161	2305-0306-1876	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 200 мм	шт.	1	3138		3138		3138	–	3389
						–		–		–	251	

Итого **5 328 901**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	758 417
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	47 233
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 780
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 224 538
- оборудование, тенге	177 627
- накладные расходы, тенге	739 514
в т.ч. зарплата, тенге	66 556
- сметная прибыль (8 %), тенге	381 572
Всего	**5 328 901**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	61 815
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	70 377
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**105 669**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**5 566 762**
НДС (12 %)	668 011
Итого	**6 234 773**
Всего со скидкой 10%	**5 611 296**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области" БИН 180540005668, с.Кеген, Б.Момышулы 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №17

за 10-2020

на Система автоматической пожарной сигнализации. Блок Б

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Система пожарной сигнализации									
1	1	1310-0701-0104	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	17853	4	17853	4	183	10776	30919
						17666	–	17666	–	–	2290	
2	2	2308-0303-0302	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-3д-Магистр 4Арс, прим.	шт.	1	19402		19402		19402	–	20954

					–		–		–	1552	
3	3 1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	3253,5	–	6507	–	651	4216	11581
					2928	–	5856	–	–	858	
4	4 2308-0306-0204	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	2	3915		7830		7830	–	8456
					–		–		–	626	
5	5 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	7990	2	7990	2	98	4813	13827
					7890	–	7890	–	–	1024	
6	6 2308-0306-0301	Блок питания Квант-20 Л	шт.	1	6465		6465		6465	–	6982
					–		–		–	517	
7	7 1310-0408-0403	Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	10661	1777	10661	1777	302	5574	17534
					8582	556	8582	556	–	1299	
8	8 2308-0303-0902	Приборы управления оповещением модели Рокот-2	шт.	1	33405		33405		33405	–	36077
					–		–		–	2672	
9	9 1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	9	1489,11	0,89	13402	8	218	8037	23154
					1464	–	13176	–	–	1715	
10	10 2308-0302-0201	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А3	шт.	9	957		8613		8613	–	9302
					–		–		–	689	

11	11 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	97	2960,95	2,24	287212	217	2979	173250	497299
					2928	–	284016	–	–	36837	
12	12 2308-0302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	97	1653		160341		160341	–	173168
					–		–		–	12827	
13	13 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	9	2960,89	2,22	26648	20	276	16075	46141
					2928	–	26352	–	–	3418	
14	14 2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-11	шт.	9	1064		9576		9576	–	10342
					–		–		–	766	
15	15 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1839,75	336	7359	1344	159	4626	12944
					1464	142,25	5856	569	–	959	
16	16 2308-0301-0401	Извещатели акустические модели АС-2-2 , прим.	шт.	4	5021		20084		20084	–	21691
					–		–		–	1607	

17	17 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	1839,67	336	5519	1008	119	3470	9708
					1464	142,33	4392	427	–	719	
18	18 2308-0304-0505	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	1201		3603		3603	–	3891
					–		–		–	288	
19	19 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1839,5	336	3679	672	79	2313	6471
					1464	142	2928	284	–	479	
20	20 2308-0304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1928		3856		3856	–	4164
					–		–		–	308	
21	21 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	11	1460,18	142,45	16062	1567	776	10193	28355
					1247,18	39,82	13719	438	–	2100	
22	22 2308-0304-0106	Оповещатели модели ОПОП 1-8 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	11	944		10384		10384	–	11215
					–		–		–	831	
23	23 2404-0207-3968	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	48		288		288	–	311
					–		–		–	23	
24	24 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	1	751	–	751	–	4	456	1304

					747	–	747	–	–	97	
25	25 2307-0202-0106	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм x 110 мм x 70 мм	шт.	1	1298		1298		1298	–	1402
					–		–		–	104	
26	26 1308-0206-0101	Прокладка кабельных каналов НР = 72 %	м	622	258,27	2,24	160646	1395	13142	105253	287171
					234,9	0,12	146109	76	–	21272	
27	27 2306-1710-0102	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм x 10 мм	м	604	46		27784		27784	–	30007
					–		–		–	2223	
28	28 2306-1710-0104	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм x 16 мм	м	18	74		1332		1332	–	1439
					–		–		–	107	
29	29 1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	3	265	12	795	36	78	501	1400
					227	5	681	15	–	104	
30	30 2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	3	140		420		420	–	454
					–		–		–	34	
31	31 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	625	90,32	0,84	56450	525	11612	32066	95597
					70,9	0,36	44313	223	–	7081	