						–		–		–	156
134	134 2302-0101-1037	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 114 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	964		3856		3856	–	4164
					–		–		–	308	
135	135 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	2371,25	94,75	9485	379	1192	7814	18683
					1978,5	14,75	7914	59	–	1384	
136	136 2304-0902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	10149		40596		40596	–	43844
					–		–		–	3248	
137	137 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2371	94,5	4742	189	596	3906	9340
					1978,5	14,5	3957	29	–	692	
138	138 2304-0502-1101	Вентили чугунные запорные с электромагнитный защелкой СВВ, 15кч892п (р), фланцевый, Т 45 °С. Рабочая среда: газ, бензин, дизельное топливо, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	210678		421356		421356	–	455064
					–		–		–	33708	
139	139 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3	95,33	2,33	286	7	132	101	418
					49	–	147	–	–	31	

140	140 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=2,000;	м2	6	115	3,17	690	19	542	91	843
					21,5	0,5	129	3	–	62	
141	141 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	7	95,29	2,43	667	17	307	238	977
					49	0,29	343	2	–	72	
142	142 1113-0301-0801	Поверхности огрунтованные. Окраска лаками ПФ-170 НР = 69 % К=2,000;	м2	14	251,14	2,07	3516	29	3148	238	4054
					24,21	0,43	339	6	–	300	
143	143 1126-0101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	1	86622	2147	86622	2147	29247	42808	139784
					55228	1098	55228	1098	–	10354	
144	144 1126-0101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,5	86618	2146	43309	1073	14622	21404	69890
					55228	1098	27614	549	–	5177	
145	145 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2	20	583,6	28	11672	560	3117	6181	19281
					399,75	6,9	7995	138	–	1428	
146	146 2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,02	354088		7082		7082	–	7649

					–		–		–	567	
	Раздел 12 Выход труб из канала - 1 шт										
147	147 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,15	37233,33	1126,67	5585	169	5208	226	6276
					1386,67	266,67	208	40	–	465	
148	148 1106-0401-0101	Подпорные стены бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1,3	40999,23	1327,69	53299	1726	46505	5020	62985
					3898,46	344,62	5068	448	–	4666	
149	149 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0011	268181,82	1818,18	295	2	–	267	607
					266363,64	–	293	–	–	45	
150	150 2105-0201-0603	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,0011	429306		472		472	–	510
					–		–		–	38	
151	151 1109-0301-0101	Плита перекрытия разрезная металлическая. Монтаж НР = 69 %	т	0,0596	84597,32	47130,87	5042	2809	444	1783	7371
					30016,78	13338,93	1789	795	–	546	
152	152 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0596	276039		16452		16452	–	17768
					–		–		–	1316	
153	153 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	0,5	1630	4	815	2	713	108	997
					200	–	100	–	–	74	

154	154 1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз НР = 69 %	м2	1,52	76,32	3,29	116	5	54	40	168
					37,5	0,66	57	1	–	12	
155	155 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00053	266037,74	–	141	–	–	128	291
					266037,74	–	141	–	–	22	
156	156 2105-0304-0403	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 40 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00053	268429		142		142	–	153
					–		–		–	11	
157	157 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,5	537		269		269	–	291
					–		–		–	22	
158	158 1112-0101-1001	Устройство фартука из листовой стали НР = 92 %	м2 покрытия	0,047	3234,04	21,28	152	1	95	52	220
					1191,49	–	56	–	–	16	
159	159 1112-0101-1001	Устройство козрька из листовой стали НР = 92 %	м2 покрытия	0,3	3223,33	16,67	967	5	604	330	1401
					1193,33	3,33	358	1	–	104	
160	160 1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз НР = 69 %	м2	0,09	66,67	–	6	–	3	2	9
					33,33	–	3	–	–	1	
161	161 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,00009	611111,11	–	55	–	21	31	93
					377777,78	–	34	–	–	7	

Итого **7 858 649**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 045 691
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	371 524
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	123 213
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 744 181
- перевозка грузов, тенге	60 515
- накладные расходы, тенге	1 054 612
в т.ч. зарплата, тенге	94 916
- сметная прибыль (8 %), тенге	582 126
Всего	**7 858 649**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	94 304
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	107 365
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**161 206**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**8 221 524**
НДС (12 %)	986 583
Итого	**9 208 107**
Всего со скидкой 10%	**8 287 296**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области" БИН 180540005668, с.Кеген, Б.Момышулы 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №30

за 10-2020

на Генплан

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Покрытия									
			1.1 Тип 1									
1	1	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	815	1582,1	228,58	1289413	186290	1066664	96603	1496897
						44,73	65,02	36459	52988	–	110881	

2	2 1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 НР = 108 % К=-2,000;									
			м2 основания	-1630	121,21	13,27	-197580	-21626	-174818	-8264	-222312
					0,7	4	-1136	-6516	–	-16468	
3	3 1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	0,5705	148035,06	5745,84	84454	3278	75310	6335	98052
					10282,21	–	5866	–	–	7263	
4	4 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,5705	1882,56	1882,56	1074	1074	–	625	1835
					–	1014,9	–	579	–	136	
5	5 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	815	1853,4	128,84	1510517	105008	1365419	73005	1710204
					49,19	33,75	40090	27507	–	126682	
6	6 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	3260	209,37	0,02	682558	67	682061	464	737664
					0,13	–	430	–	–	54642	
7	7 1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	0,163	148036,81	5748,47	24130	937	21517	1810	28015
					10282,21	–	1676	–	–	2075	
8	8 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,163	1883,44	1883,44	307	307	–	178	524
					–	1012,27	–	165	–	39	

9	9 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	815	1951,37	128,84	1590369	105008	1445271	73005	1796444
					49,19	33,75	40090	27507	–	133070	
10	10 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	335	2995,5	32,69	1003491	10951	711243	308629	1417090
					839,69	13,35	281297	4471	–	104970	
11	11 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,045;	м3	15,075	63415		955981		955981	–	1032459
					–		–		–	76478	
12	12 1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	563	1582,1	228,58	890724	128689	736849	66735	1034056
					44,74	65,02	25186	36606	–	76597	
13	13 1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 НР = 108 % К=-2,000;	м2 основания	-1126	121,21	13,27	-136487	-14939	-120763	-5709	-153572
					0,7	4	-785	-4501	–	-11376	
14	14 1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	0,3941	148033,49	5744,73	58340	2264	52024	4376	67733
					10281,65	–	4052	–	–	5017	
15	15 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,3941	1882,77	1882,77	742	742	–	432	1268
					–	1014,97	–	400	–	94	

16	16 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	563	1853,4	128,85	1043463	72540	943229	50432	1181407
					49,19	33,75	27694	19002	–	87512	
17	17 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	2252	209,37	0,02	471509	46	471166	321	509576
					0,13	–	297	–	–	37746	
18	18 1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	0,1126	148037,3	5746	16669	647	14864	1251	19354
					10284,19	–	1158	–	–	1434	
19	19 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,1126	1882,77	1882,77	212	212	–	123	362
					–	1012,43	–	114	–	27	
20	20 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	563	1951,37	128,85	1098624	72540	998390	50432	1240980
					49,19	33,75	27694	19002	–	91924	
21	21 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	129	2995,5	32,69	386420	4217	273882	118846	545687
					839,7	13,35	108321	1722	–	40421	
22	22 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,045;	м3	5,805	63415		368124		368124	–	397574
					–		–		–	29450	

1.2 Тип 2

23	23 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3	69	10583,59	1061,64	730268	73253	646234	30487	821615
					156,25	252,87	10781	17448	–	60860	
24	24 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	690	471,94	39,44	325639	27214	2937	331737	709966
					428,24	16,92	295488	11676	–	52590	
25	25 2104-0509-0104	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017	м2	690	3078		2123820		2123820	–	2293726
					–		–		–	169906	
26	26 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	189	2995,5	32,69	566149	6178	401269	174123	799494
					839,69	13,35	158702	2523	–	59222	
27	27 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	3,024	63415		191767		191767	–	207108
					–		–		–	15341	
	1.3 Тип 3										
28	28 1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	60	1582,1	228,58	94926	13715	78527	7113	110202
					44,73	65,03	2684	3902	–	8163	
29	29 1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 НР = 108 % К=-6,000;	м2 основания	-360	121,21	13,27	-43636	-4776	-38609	-1825	-49098
					0,7	4	-251	-1439	–	-3637	

30	30 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	6	40069,5	1125,83	240417	6755	225351	9012	269383
					1385,17	265,33	8311	1592	–	19954	
	Раздел 2 Озеленение										
31	31 1147-0113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см НР = 88 %	м2	44,2	1857,76	–	82113	–	60130	19345	109575
					497,35	–	21983	–	–	8117	
32	32 1147-0113-0202	Цветники. Подготовка почвы. Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 11-470113-0201 НР = 88 % К=-1,000;	м2	-44,2	397,81	–	-17583	–	-15032	-2245	-21414
					57,71	–	-2551	–	–	-1586	
33	33 1147-0113-0301	Цветники многолетние. Посадка НР = 88 %	м2	44,2	2140,05	478,55	94590	21152	2783	66852	174357
					1598,53	120,2	70655	5313	–	12915	
34	34 2503-0201-9901	Саженцы роз	1000 шт.	0,044	1520000		66880		66880	–	72230
					–		–		–	5350	
35	35 1147-0102-0406	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР = 88 %	яма	18	3565,33	–	64176	–	–	56475	130303
					3565,33	–	64176	–	–	9652	
36	36 1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР = 88 %	шт.	18	5662,28	1211,67	101921	21810	2188	75076	191157
					4329,06	410,61	77923	7391	–	14160	
37	37 2501-0203-4208	Тополь казахстанский, с комом, высотой более 2 м до 3 м	шт.	18	5215		93870		93870	–	101380
					–		–		–	7510	

45	45 8601-0303-0205	Урна на треноге (0,55 м.куб.)									
38	38 1147-0108-0111	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР = 88 %	м траншеи	88,3	465,8	–	41130	–	–	36194	83510
					465,8	–	41130	–	–	6186	
39	39 1147-0109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка НР = 88 %	м изгороди	88,3	634,95	99,09	56066	8750	156	43435	107461
					534,09	24,89	47160	2198	–	7960	
40	40 2501-0303-0202	Акация желтая, высотой до 1 м	шт.	353	670		236510		236510	–	255431
					–		–		–	18921	
41	41 1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	1665,5	1315,61	10,1	2191149	16827	1699310	422088	2822296
					285,21	2,78	475012	4633	–	209059	
42	42 1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР = 88 % К=-1,000;	м2	-1665,5	398,5	0,15	-663709	-247	-566437	-85382	-809018
					58,26	–	-97025	–	–	-59927	
43	2,1 43 1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР = 88 %	га	0,16655	282257,58	4791,35	47010	798	46068	412	51216
					864,61	1945,36	144	324	–	3794	
	Раздел 3 МАФ										
44	44 8601-0302-0303	Скамья со спинкой НР = 0	шт.	6	83046	207	498276	1242	459882	–	538138
					6192	59	37152	354	–	39862	

45	45 8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м) НР = 0	шт.	5	10657	–	53285	–	53285	–	57548
					–	–	–	–	–	4263	
46	46 8601-0307-0101	Навес для двух мусорных контейнеров НР = 0	шт.	1	176473	349	176473	349	171279	–	190591
					4845	97	4845	97	–	14118	
47	47 2106-0106-0301	Металический мусоросборник	комплект	2	83568		167136		167136	–	180507
					–		–		–	13371	
	Раздел 4 Дорожные знаки										
48	48 1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	1	5204	837	5204	837	444	4551	10535
					3923	291	3923	291	–	780	
49	49 1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР = 108 %	шт.	1	952	–	952	–	106	914	2015
					846	–	846	–	–	149	
50	50 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,045	43400	1200	1953	54	1629	258	2388
					6000	311,11	270	14	–	177	
51	51 2301-0201-0159	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	1468		3670		3670	–	3964
					–		–		–	294	
52	52 2401-0201-0114	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	6759		6759		6759	–	7300
					–		–		–	541	

53	53 2401-0201-0133	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	4010		4010		4010	–	4331
					–		–		–	321	
	Раздел 5 Ограждение ОГ1 - 257,5 м. п. (103 секции)										
54	54 1107-0111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	257,5	4122,45	1001,35	1061531	257847	3214	1064571	2296190
					3108,62	394,99	800470	101709	–	170088	
55	55 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения К=103,000;	т	5,19635	540121		2806658		2806658	–	3031191
					–		–		–	224533	
56	56 2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=103,000;	м	257,5	1435		369513		369513	–	399074
					–		–		–	29561	
57	57 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=103,000;	т	0,103	928912,62	1378,64	95678	142	68086	25038	130373
					266504,85	621,36	27450	64	–	9657	
58	58 1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=29,000;	м2	191,01865	970,1	1,09	185307	208	24928	128222	338611
					838,51	0,56	160171	107	–	25082	
59	59 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=103,000;	м3	4,635	33879		157029		157029	–	169591
					–		–		–	12562	
	Раздел 6 Ворота В1 - 2 шт и калитка К1 - 1 шт										
60	60 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 % К=2,000;	шт.	2	32563,5	5194,5	65127	10389	1587	67662	143412

61	61 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=2,000;			26575,5	2095	53151	4190	–	10623	
			м3	2	33879		67758		67758	–	73179
62	62 2113-0814-1901	Сварная решетка ворот К=2,000;			–		–		–	5421	
			т	0,10148	540121		54811		54811	–	59196
63	63 1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=29,000;			–		–		–	4385	
			м2	2,94292	970,8	1,36	2857	4	385	1975	5219
64	64 2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;			838,62	0,34	2468	1	–	387	
			м	12	4708		56496		56496	–	61016
65	65 2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;			–		–		–	4520	
			м	27,4	353		9672		9672	–	10446
66	66 1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=29,000;			–		–		–	774	
			м2	7,18388	970,23	1,11	6970	8	938	4822	12735
67	67 2113-0814-2210	Навесы и петли для ворот, прим. К=2,000;			838,54	0,56	6024	4	–	943	
			комплект	12	2520		30240		30240	–	32659
68	68 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %			–		–		–	2419	
			шт.	1	12093	111	12093	111	42	14141	28333
69	69 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010			11940	44	11940	44	–	2099	
			м3	0,5	33879		16940		16940	–	18295

70	70 2113-0814-1901	Сварная решетка калитки			–		–		–	1355	
			т	0,02009	540121		10851		10851	–	11719
71	71 1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=29,000;			–		–		–	868	
			м2	0,58261	971,49	1,72	566	1	76	391	1034
72	72 2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80			839,33	–	489	–	–	77	
			м	6	4708		28248		28248	–	30508
73	73 2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80			–		–		–	2260	
			м	5,93	353		2093		2093	–	2260
74	74 1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=29,000;			–		–		–	167	
			м2	3,24713	970,4	1,23	3151	4	424	2179	5756
75	75 2113-0814-2210	Навесы и петли для калитки, прим.			838,59	0,31	2723	1	–	426	
			комплект	4	2520		10080		10080	–	10886
					–		–		–	806	

Итого	
в том числе	**29 241 177**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 884 633
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 120 877
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	341 483
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 732 404
- накладные расходы, тенге	3 337 250
в т.ч. зарплата, тенге	300 353
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 166 013

Всего	**29 241 177**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	350 894
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	399 493
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**599 831**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**30 591 395**
НДС (12 %)	3 670 967
Итого	**34 262 362**
Всего со скидкой 10%	**30 836 126**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.