Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе",г.Актобе, И.АЛТЫНСАРИНА, 31, 57е**	**060140005361**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Казстройподряд",г. Нур-Султан, ул. Қ. Сәтбаев 20/1,н.п. 5**	**050540001531**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 03-3/272 от 31.07.2018г.	

Номер документа	Дата составления
Б0000000155	**23.10.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы				1	58 148 203,00	58 148 203,00
				Итого	1	x	58 148 203,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Аталай Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.10.2020

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки -Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки Нур-Актобе в микрорайоне 4 г.Актобе.Кирпичный 9 этажный 8 секционный жилой дом 20 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе.

Наименование объекта - Блоки Д,Е,Ж,И.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2020 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор Номер	Источник финансирования Дата	Наименование	Код	Организационно -правовая норма Наименование	Код
			03-3/272	31.07.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001года	дополнительные затраты приобретение оборудования	дополнительные затраты Другие дополни-тельные затраты	налог га добавленную стоимость	Всего к оплате
ВСЕГО по объекту с начала строительства:	1 588 746 972,38								184 896 098,52	1 588 746 972,38
Акт 11 (Общестроительные работы)		18 742 683,04							2 249 121,96	20 991 805,00
Акт 5 (Горячее водоснабжение)		1 737 785,71							208 534,29	1 946 320,00
Акт 7 (Отопление)		31 437 569,64							3 772 508,36	35 210 078,00
Всего в текущем месяце:		**51 918 038,39**							**6 230 164,61**	**58 148 203,00**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

И.о.руководителя отдела _____ **Карасбаев А.Б.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Казстройподряд"

Генеральный директор _____ **Аталай Хикмет**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г. Актобе"**

Подрядчик **ТОО "Казстройподряд"**

Стройка **Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки Нур-Актобе в микрорайоне 4 г.Актобе.Кирпичный 9 этажный 8 секционный жилой дом 20 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе.Блоки Д,Е,Ж,И.**

Объект **Кирпичный 9 этажный 8 секционный жилой дом 20 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе.Блоки Д,Е,Ж,И.**

Договор подряда (контракт) **№03-3/272 от 31.07.2018, доп. соглашение №4 от 12.03.2020**

Акт приемки выполненных работ № 11
за октябрь 2020г.
Общестроительные работы
(Локальная ресурсная смета 2-5-1)

№ п.п.		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1		2	3	4	5	6	7	8
			БЛОК "Д"					
			РАЗДЕЛ 18.Декоративный пояс-4шт					
1	215	Е11-150303-0102 11-150303-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Декоративный элемент из фибробетона на открытой местности фасада.Устройство**	м деталей	181,2000		669,13	121245,65
			Итого оплата труда:				632,15	114545,88
			Итого эксплуатация машин:				8,91	1614,20
			Итого материалов:				31,43	5694,32
			Накладные расходы	%	--		389,48	70573,45
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,69	15345,53
			Сметная стоимость:				1143,29	207164,63
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				121245,65
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				121245,65
		Материалы -		Тенге				5694,32
		Всего заработная плата -		Тенге				114545,88
			Накладные расходы -	Тенге				70573,45
			Сметная прибыль -	Тенге				15345,53
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				207164,63
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				145,38
			Сметная заработная плата -	Тенге				114545,88
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				207164,63
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				145,38
			Сметная заработная плата -	Тенге				114545,88
			РАЗДЕЛ 22.Кровля					
2	284	Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	510,6100		620,16	316657,45
			Итого оплата труда:				348,96	178181,00
			Итого эксплуатация машин:				31,92	16296,43
			Итого материалов:				246,98	126107,99
			Накладные расходы	%	--		231,45	118181,31
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,13	34787,10
			Сметная стоимость:				919,73	469625,86
3	286	Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом над лоджиями 9-го этажа**	м3 утеплителя	1,7800		8888,02	15820,67
			Итого оплата труда:				2171,78	3865,77
			Итого эксплуатация машин:				1176,94	2094,96
			Итого материалов:				5830,47	10378,24
			Накладные расходы	%	--		1653,67	2943,53
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		843,33	1501,14
			Сметная стоимость:				11385,02	20265,34
4	287	Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	17,8000		620,16	11038,76
			Итого оплата труда:				348,96	6211,44
			Итого эксплуатация машин:				31,92	568,10
			Итого материалов:				246,98	4396,16
			Накладные расходы	%	--		231,45	4119,83
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,13	1212,69
			Сметная стоимость:				919,73	16371,28
5	288	С121-110102-0106 21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	м3	1,1000		22276,14	24504,65
			Накладные расходы	%	--		944,51	1039,00
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1857,65	2043,49
			Сметная стоимость:				25078,30	27587,13

6	289	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	528,4100	510,35	269674,13
			Итого оплата труда:			185,24	97884,79
			Итого эксплуатация машин:			70,51	37256,37
			Итого материалов:			271,21	143312,06
			Накладные расходы	%	--	130,55	68981,98
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	51,27	27092,49
			Сметная стоимость:			692,17	365748,61
7	290	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 30мм	м2 стяжки	7926,1500	15,17	120203,24
			Итого оплата труда:			0,88	6986,70
			Итого эксплуатация машин:			1,04	8223,41
			Итого материалов:			13,50	107029,51
			Накладные расходы	%	--	1,16	9204,19
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,31	10352,59
			Сметная стоимость:			17,63	139760,02
8	291	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование стяжки.Устройство	т	1,1744	284054,63	333594,61
			Итого оплата труда:			9512,53	11171,55
			Итого эксплуатация машин:			900,69	1057,77
			Итого материалов:			274013,61	321802,40
			Накладные расходы	%	--	16853,11	19792,34
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24072,62	28270,96
			Сметная стоимость:			324980,36	381657,91
9	292	Е11-120101-1504 11-120101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	600,8300	204,89	123104,92
			Итого оплата труда:			73,25	44008,91
			Итого эксплуатация машин:			6,51	3910,92
			Итого материалов:			125,99	75700,87
			Накладные расходы	%	--	51,75	31093,08
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,53	12335,84
			Сметная стоимость:			277,17	166533,84
10	293	Е11-120101-1505 11-120101-1505 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	600,8300	116,72	70127,34
			Итого оплата труда:			32,36	19444,54
			Итого эксплуатация машин:			4,06	2440,83
			Итого материалов:			80,66	48465,35
			Накладные расходы	%	--	23,98	14405,11
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,26	6762,60
			Сметная стоимость:			151,95	91295,04
11	294	Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом по уклону от 160мм до 300мм	м3 утеплителя	138,1909	8888,02	1228242,85
			Итого оплата труда:			2171,78	300120,30
			Итого эксплуатация машин:			1176,94	162642,59
			Итого материалов:			5830,47	805717,83
			Накладные расходы	%	--	1653,67	228522,30
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	843,33	116541,21
			Сметная стоимость:			11385,02	1573306,36
12	295	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	600,8300	510,35	306633,69
			Итого оплата труда:			185,24	111300,16
			Итого эксплуатация машин:			70,51	42362,46
			Итого материалов:			271,21	162953,36
			Накладные расходы	%	--	130,55	78436,15
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	51,27	30805,59
			Сметная стоимость:			692,17	415875,43
13	296	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 30мм	м2 стяжки	9012,4500	15,17	136677,41
			Итого оплата труда:			0,88	7944,25
			Итого эксплуатация машин:			1,04	9350,45
			Итого материалов:			13,50	121698,19
			Накладные расходы	%	--	1,16	10465,65
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,31	11771,45
			Сметная стоимость:			17,63	158914,51
14	297	Е11-120101-0208 11-120101-0208 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя бикроста	м2 кровли	600,8300	175,44	105409,15
			Итого оплата труда:			154,50	92827,61
			Итого эксплуатация машин:			14,11	8480,06
			Итого материалов:			10,74	6454,55
			Накладные расходы	%	--	98,27	59043,96
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,90	13156,25
			Сметная стоимость:			295,61	177609,36

15	300	Е11-120101-0408 11-120101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	145,4000	1277,80	185791,62
			Итого оплата труда:				
			Итого эксплуатация машин:			350,59	50975,65
			Итого материалов:			19,88	2891,27
			Накладные расходы	%	--	911,63	132551,59
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	260,29	37846,84
			Сметная стоимость:			123,05	17891,08
16	303	Е11-070512-0109 11-070512-0109 РСНБ РК 2015	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	59,0000	1661,14	241529,54
			Итого оплата труда:			1025,39	60498,02
			Итого эксплуатация машин:			505,17	29805,02
			Итого материалов:			529,36	31232,40
			Накладные расходы	%	--	178,07	10505,93
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	370,49	21858,81
			Сметная стоимость:			111,67	6588,55
17	305	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	29,0000	1507,55	88945,38
			Итого оплата труда:			2297,98	66641,32
			Итого эксплуатация машин:			739,61	21448,78
			Итого материалов:			8,40	243,48
			Накладные расходы	%	--	1552,28	45016,11
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	532,26	15435,62
			Сметная стоимость:			226,42	6566,16
18	306	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Сливы из оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	1,9000	3056,66	88643,10
			Итого оплата труда:			2297,98	4366,16
			Итого эксплуатация машин:			739,61	1405,26
			Итого материалов:			8,40	15,95
			Накладные расходы	%	--	1552,28	2949,33
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	532,26	1011,30
			Сметная стоимость:			226,42	430,20
19	307	С121-130207-1020 21-130207-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	70,0000	3056,66	5807,65
						36,71	2569,70
			Накладные расходы	%	--	1,56	108,96
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,06	214,29
			Сметная стоимость:			41,33	2892,95
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге			3381555,67
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			3381555,67
Материалы -				Тенге			2125039,47
Всего заработная плата -				Тенге			983581,73
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			27074,35
			Накладные расходы -	Тенге			722489,98
			Сметная прибыль -	Тенге			328323,65
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			4432369,30
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1299,21
			Сметная заработная плата -	Тенге			983581,73
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4432369,30
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1299,21
			Сметная заработная плата -	Тенге			983581,73
			РАЗДЕЛ 24.Двери				
22	325	Е11-090403-0401 11-090403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	31,9200	1969,06	62852,45
			Итого оплата труда:			1578,65	50390,42
			Итого эксплуатация машин:			31,26	997,70
			Итого материалов:			371,88	11870,43
			Накладные расходы	%	--	1085,65	34653,87
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	244,38	7800,51
			Сметная стоимость:			3299,09	105306,83
23	326	Е11-090403-0403 11-090403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	397,8800	1793,75	713696,38
			Итого оплата труда:			1470,35	585022,41
			Итого эксплуатация машин:			32,93	13101,73
			Итого материалов:			304,02	120964,14
			Накладные расходы	%	--	1009,46	401645,59
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	224,26	89227,36
			Сметная стоимость:			3027,47	1204569,32
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге			776548,83
			В том числе:				
Стоимость металломонтажных работ -				Тенге			776548,83

			Материалы -	Тенге				132834,56
			Всего заработная плата -	Тенге				635412,83
			Накладные расходы -	Тенге				436299,46
			Сметная прибыль -	Тенге				97027,86
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1309876,15
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				815,18
			Сметная заработная плата -	Тенге				635412,83
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1309876,15
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				815,18
			Сметная заработная плата -	Тенге				635412,83

ОТДЕЛ 1.Полы

РАЗДЕЛ 26.Полы 1-го этажа

24	349	Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	40,0000	2917,83	116713,07
			Итого оплата труда:			848,00	33919,98
			Итого эксплуатация машин:			49,46	1978,31
			Итого материалов:			2043,30	81731,87
			Накладные расходы	%	--	662,04	26481,77
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	286,39	11455,59
			Сметная стоимость:			3866,26	154650,43
25	350	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	42,8000	447,77	19164,46
			Итого оплата труда:			200,36	8575,45
			Итого эксплуатация машин:			1,08	46,17
			Итого материалов:			246,84	10564,83
			Накладные расходы	%	--	146,18	6256,45
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	47,52	2033,67
			Сметная стоимость:			641,46	27454,59
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге			135877,53
			В том числе:				
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			135877,53
			Материалы -	Тенге			92296,71
			Всего заработная плата -	Тенге			42495,43
			Накладные расходы -	Тенге			32738,23
			Сметная прибыль -	Тенге			13489,26
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			182105,02
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			53,70
			Сметная заработная плата -	Тенге			42495,43
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			182105,02
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			53,70
			Сметная заработная плата -	Тенге			42495,43

РАЗДЕЛ 27.Полы 2-9 этажей

26	359	Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	680,0000	2917,83	1984122,15
			Итого оплата труда:			848,00	576639,71
			Итого эксплуатация машин:			49,46	33631,26
			Итого материалов:			2043,30	1389441,80
			Накладные расходы	%	--	662,04	450190,13
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	286,39	194744,98
			Сметная стоимость:			3866,26	2629057,26
27	360	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	614,3200	447,77	275072,71
			Итого оплата труда:			200,36	123085,77
			Итого эксплуатация машин:			1,08	662,67
			Итого материалов:			246,84	151639,94
			Накладные расходы	%	--	146,18	89800,59
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	47,52	29189,86
			Сметная стоимость:			641,46	394063,16
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге			2259194,86
			В том числе:				
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2259194,86
			Материалы -	Тенге			1541081,73
			Всего заработная плата -	Тенге			699725,48
			Накладные расходы -	Тенге			539990,71
			Сметная прибыль -	Тенге			223934,85
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3023120,42
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			886,14
			Сметная заработная плата -	Тенге			699725,48
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3023120,42
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			886,14
			Сметная заработная плата -	Тенге			699725,48

РАЗДЕЛ 28.Внутренняя отделка

28	370	Е11-150107-0101 11-150107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	680,0000	4493,15	3055339,14
			Итого оплата труда:			1641,33	1116106,00

			Итого эксплуатация машин:				13,03	8861,67
			Итого материалов:				2845,35	1934840,67
			Накладные расходы	%	--		1128,10	767105,42
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		449,70	305795,56
			Сметная стоимость:				6070,94	4128240,12
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6				Тенге				3055339,14
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3055339,14
		Материалы -		Тенге				1934840,67
		Всего заработная плата -		Тенге				1116106,00
			Накладные расходы -	Тенге				767105,42
			Сметная прибыль -	Тенге				305795,56
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4128240,12
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1365,85
			Сметная заработная плата -	Тенге				1116106,00
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4128240,12
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1365,85
			Сметная заработная плата -	Тенге				1116106,00
			РАЗДЕЛ 33.Утепление пола в машинном отделении					
29	419	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	5,6300		1031,91	5809,67
			Итого оплата труда:				424,93	2392,38
			Итого эксплуатация машин:				52,17	293,71
			Итого материалов:				562,82	3168,68
			Накладные расходы	%	--		313,51	1765,07
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,63	605,98
			Сметная стоимость:				1453,06	8180,71
30	420	Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	5,6300		225,91	1271,86
			Итого оплата труда:				215,53	1213,43
			Итого эксплуатация машин:				20,14	113,37
			Накладные расходы	%	--		146,40	824,24
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,78	167,69
			Сметная стоимость:				402,09	2263,78
31	421	С121-110102-0106 21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки II 150	м3	0,3479		22276,14	7750,63
			Накладные расходы	%	--		944,51	328,63
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1857,65	646,34
			Сметная стоимость:				25078,30	8725,59
32	422	Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,5630		10006,73	5633,79
			Итого оплата труда:				2977,14	1676,13
			Итого эксплуатация машин:				1170,64	659,07
			Итого материалов:				6226,72	3505,64
			Накладные расходы	%	--		2314,24	1302,92
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		985,68	554,94
			Сметная стоимость:				13306,65	7491,64
33	423	Е11-110101-1503 11-110101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство на растворе М100	м2 покрытия	5,6300		598,86	3371,59
			Итого оплата труда:				211,99	1193,49
			Итого эксплуатация машин:				63,02	354,82
			Итого материалов:				345,73	1946,43
			Накладные расходы	%	--		159,97	900,61
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,71	341,78
			Сметная стоимость:				819,53	4613,98
34	424	Е11-110101-1504 11-110101-1504 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503 до толщины 30мм	м2 покрытия	11,2600		80,83	910,20
			Итого оплата труда:				8,58	96,60
			Итого эксплуатация машин:				2,75	30,94
			Итого материалов:				70,95	798,88
			Накладные расходы	%	--		8,87	99,92
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,18	80,81
			Сметная стоимость:				96,89	1090,93
35	425	Е11-110101-1507 11-110101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	5,6300		613,29	3452,84
			Итого оплата труда:				575,27	3238,79
			Итого эксплуатация машин:				51,77	291,49
			Итого материалов:				4,14	23,33
			Накладные расходы	%	--		391,20	2202,46
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,36	452,42
			Сметная стоимость:				1084,85	6107,72
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7				Тенге				28200,57
			В том числе:					

			Стоимость общестроительных работ -					
			Материалы -	Тенге				28200,57
			Всего заработная плата -	Тенге				9442,96
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				9810,83
			Накладные расходы -	Тенге				7750,63
			Сметная прибыль -	Тенге				7423,83
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2849,95
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				38474,35
			Сметная заработная плата -	Тенге				11,91
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				9810,83
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				38474,35
			Сметная заработная плата -	Тенге				11,91
								9810,83
			РАЗДЕЛ 34.Вентшахта-2шт					
36	**426**	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50**	**м3 кладки**	**4,1580**		**24499,72**	**101869,85**
			Итого оплата труда:				**4047,60**	**16829,93**
			Итого эксплуатация машин:				**1427,48**	**5935,46**
			Итого материалов:				**19367,20**	**80528,83**
			Накладные расходы	%	--		3182,15	13231,39
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2214,55	9208,10
			Сметная стоимость:				**29896,43**	**124309,34**
37	**427**	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**3,6000**		**300,24**	**1080,88**
			Итого оплата труда:				**152,02**	**547,29**
			Итого эксплуатация машин:				**150,27**	**540,96**
			Итого материалов:				**34,78**	**125,20**
			Накладные расходы	%	--		111,14	400,10
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,91	118,48
			Сметная стоимость:				**444,29**	**1599,46**
38	**428**	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,1260**		**72376,39**	**9119,43**
			Накладные расходы	%	--		3068,76	386,66
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6035,61	760,49
			Сметная стоимость:				**81480,76**	**10266,58**
39	**429**	**Е11-260201-0301 11-260201-0301 РСНБ РК 2015**	**Утепление стен минплитой.Устройство**	**м3 изоляции**	**0,9600**		**9881,16**	**9485,91**
			Итого оплата труда:				**9263,29**	**8892,76**
			Итого эксплуатация машин:				**1131,71**	**1086,44**
			Накладные расходы	%	--		5758,76	5528,41
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1251,19	1201,15
			Сметная стоимость:				**16891,11**	**16215,46**
40	**430**	**С121-110101-0104 21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,9792**		**15834,23**	**15504,88**
			Накладные расходы	%	--		671,37	657,41
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1320,45	1292,98
			Сметная стоимость:				**17826,05**	**17455,27**
41	**431**	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Металлические поддонов.Монтаж**	**т конструкций**	**0,0735**		**40621,90**	**2985,71**
			Итого оплата труда:				**35648,52**	**2620,17**
			Итого эксплуатация машин:				**2125,52**	**156,23**
			Итого материалов:				**3148,42**	**231,41**
			Накладные расходы	%	--		24352,82	1789,93
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5197,98	382,05
			Сметная стоимость:				**70172,70**	**5187,69**
42	**432**	**С121-060303-0201 21-060303-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость поддонов**	**т**	**0,0735**		**224819,25**	**16524,21**
			Накладные расходы	%	--		9532,34	700,63
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18748,13	1377,99
			Сметная стоимость:				**253099,71**	**18602,83**
43	**433**	**Е11-090302-0112 11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Металлические опорные стойки.Монтаж**	**т конструкций**	**0,0740**		**18313,01**	**1354,80**
			Итого оплата труда:				**6863,73**	**507,78**
			Итого эксплуатация машин:				**8653,52**	**640,19**
			Итого материалов:				**4969,84**	**367,67**
			Накладные расходы	%	--		5133,72	379,79

			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1875,74	138,77
			Сметная стоимость:			**25322,47**	**1873,36**
44	**434**	**Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**0,0740**	**2050,51**	**151,70**
			Итого оплата труда:			**1409,83**	**104,30**
			Итого эксплуатация машин:			**381,22**	**28,20**
			Итого материалов:			**260,32**	**19,26**
			Накладные расходы	%	--	981,93	72,64
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	242,60	17,95
			Сметная стоимость:			**3275,03**	**242,29**
45	**435**	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость металлических опорных стоек**	**т**	**0,0740**	**205629,70**	**15212,49**
			Накладные расходы	%	--	8718,70	645,01
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17147,87	1268,60
			Сметная стоимость:			**231496,27**	**17126,09**
46	**436**	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлические балки.Монтаж**	**т конструкций**	**0,0647**	**22041,44**	**1426,30**
			Итого оплата труда:			**12770,79**	**826,40**
			Итого эксплуатация машин:			**7945,01**	**514,12**
			Итого материалов:			**3121,41**	**201,99**
			Накладные расходы	%	--	9041,73	585,09
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2486,65	160,91
			Сметная стоимость:			**33569,83**	**2172,30**
47	**437**	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**0,0647**	**9043,55**	**585,21**
			Итого оплата труда:			**5949,24**	**384,98**
			Итого эксплуатация машин:			**1434,85**	**92,85**
			Итого материалов:			**1662,03**	**107,55**
			Накладные расходы	%	--	4160,16	269,20
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1056,30	68,35
			Сметная стоимость:			**14260,00**	**922,76**
48	**438**	**С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,0647**	**277511,07**	**17957,74**
			Накладные расходы	%	--	11766,47	761,41
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23142,20	1497,53
			Сметная стоимость:			**312419,74**	**20216,68**
49	**439**	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0554**	**51791,62**	**2869,77**
			Итого оплата труда:			**39662,23**	**2197,68**
			Итого эксплуатация машин:			**5124,48**	**283,95**
			Итого материалов:			**7887,01**	**437,02**
			Накладные расходы	%	--	27870,53	1544,31
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6372,97	353,13
			Сметная стоимость:			**86035,13**	**4767,21**
50	**440**	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0355**	**39397,55**	**1399,40**
			Итого оплата труда:			**29391,01**	**1043,97**
			Итого эксплуатация машин:			**4964,81**	**176,35**
			Итого материалов:			**5915,26**	**210,11**
			Накладные расходы	%	--	20696,15	735,13
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4807,50	170,76
			Сметная стоимость:			**64901,19**	**2305,29**
51	**441**	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0856**	**205629,70**	**17593,68**
			Накладные расходы	%	--	8718,70	745,97
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17147,87	1467,17
			Сметная стоимость:			**231496,27**	**19806,82**
52	**442**	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 анкер диаметром 12AI**	**т**	**0,0011**	**200100,36**	**216,11**
			Накладные расходы	%	--	8484,26	9,16
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16686,77	18,02
			Сметная стоимость:			**225271,38**	**243,29**

53	443	С121-050101-0402 21-050101-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0025	207021,79	509,27
			Накладные расходы	%	--	8777,72	21,59
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17263,96	42,47
			Сметная стоимость:			233063,48	573,34
54	444	С121-130205-0101 21-130205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Распорный анкер	т	0,0018	178506,12	326,67
			Накладные расходы	%	--	7568,66	13,85
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14885,98	27,24
			Сметная стоимость:			200960,76	367,76
55	445	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	0,6000	4470,10	2682,06
			Итого оплата труда:			2441,09	1464,66
			Итого эксплуатация машин:			789,82	473,89
			Итого материалов:			1427,76	856,66
			Накладные расходы	%	--	1769,73	1061,84
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	499,19	299,51
			Сметная стоимость:			6739,01	4043,41
56	446	С121-040302-0242 21-040302-0242 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость плиты П17-3	м3	0,4680	52353,31	24501,35
			Накладные расходы	%	--	2219,78	1038,86
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4365,85	2043,22
			Сметная стоимость:			58938,94	27583,42
57	447	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Сетка диаметром 3ВрI.Укладка	т металлических изделий	0,0050	319802,69	1611,81
			Итого оплата труда:			44903,40	226,31
			Итого эксплуатация машин:			1378,13	6,95
			Итого материалов:			273983,62	1380,88
			Накладные расходы	%	--	37337,74	188,18
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28571,23	144,00
			Сметная стоимость:			385711,67	1943,99
58	448	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза	м2	18,4520	60,78	1121,43
			Итого оплата труда:			28,11	518,76
			Итого эксплуатация машин:			1,03	19,07
			Итого материалов:			31,80	586,75
			Накладные расходы	%	--	18,46	340,64
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,34	116,97
			Сметная стоимость:			85,58	1579,03
59	449	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	18,4520	68,15	1257,44
			Итого оплата труда:			17,38	320,64
			Итого эксплуатация машин:			0,82	15,12
			Итого материалов:			50,12	924,84
			Накладные расходы	%	--	12,71	234,47
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,47	119,35
			Сметная стоимость:			87,32	1611,27
60	450	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,1200	2311,84	7212,93
			Итого оплата труда:			739,61	2307,59
			Итого эксплуатация машин:			8,40	26,20
			Итого материалов:			1566,14	4886,35
			Накладные расходы	%	--	532,85	1662,49
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	227,57	710,03
			Сметная стоимость:			3072,26	9585,45
61	451	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	3,9600	537,27	2127,57
			Итого оплата труда:			185,24	733,57
			Итого эксплуатация машин:			70,51	279,21
			Итого материалов:			298,13	1180,59
			Накладные расходы	%	--	131,69	521,48
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	53,52	211,92
			Сметная стоимость:			722,47	2860,98
62	452	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 50мм	м2 стяжки	138,6000	16,96	2350,62

			Итого оплата труда:					
			Итого эксплуатация машин:				0,88	122,17
			Итого материалов:				1,04	143,80
			Накладные расходы				15,30	2120,26
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		1,24	171,49
			Сметная стоимость:	%	8		1,46	201,77
63	453	Е11-110101-1508 11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	3,9600		19,65	2723,89
							100,72	398,84
			Итого оплата труда:					
			Итого эксплуатация машин:				85,50	338,57
			Итого материалов:				2,60	10,30
			Накладные расходы				13,44	53,20
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		58,55	231,84
			Сметная стоимость:	%	8		12,74	50,45
64	454	Е11-150106-0102 11-150106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	6,8400		172,01	681,14
							4699,36	32143,62
			Итого оплата труда:					
			Итого эксплуатация машин:				2268,86	15519,00
			Итого материалов:				20,67	141,38
			Накладные расходы				2419,95	16552,46
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		1495,31	10227,89
			Сметная стоимость:	%	8		495,57	3389,72
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8							6690,24	45761,22
				Тенге				291581,66
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				285077,95
		Материалы -		Тенге				109843,16
		Всего заработная плата -		Тенге				51062,90
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				117465,82
			Накладные расходы -	Тенге				41060,22
			Сметная прибыль -	Тенге				26091,05
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				352229,22
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				62,61
			Сметная заработная плата -	Тенге				51062,90
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				6503,71
		Материалы -		Тенге				927,87
		Всего заработная плата -		Тенге				4443,62
			Накладные расходы -	Тенге				3096,66
			Сметная прибыль -	Тенге				768,03
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				10368,41
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5,50
			Сметная заработная плата -	Тенге				4443,62
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				362597,62
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				68,12
			Сметная заработная плата -	Тенге				55506,52
			РАЗДЕЛ 35.Козырек К-1					
65	455	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0169		201913,70	3406,69
			Итого оплата труда:					
			Итого эксплуатация машин:				47203,97	796,43
			Итого материалов:				851,14	14,36
			Накладные расходы				154210,74	2601,84
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		32425,77	547,09
			Сметная стоимость:	%	8		18747,16	316,30
66	456	Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Стойка с опорной пластиной.Монтаж	т конструкций	0,1052		253086,62	4270,08
							16963,37	1785,06
			Итого оплата труда:					
			Итого эксплуатация машин:				9636,79	1014,08
			Итого материалов:				7588,28	798,51
			Накладные расходы				1732,59	182,32
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		6836,89	719,45
			Сметная стоимость:	%	8		1904,02	200,36
67	457	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,1052		25704,28	2704,86
							2050,51	215,78
			Итого оплата труда:					
			Итого эксплуатация машин:				1409,83	148,36
			Итого материалов:				381,22	40,12
			Накладные расходы				260,32	27,39
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		981,93	103,33
			Сметная стоимость:	%	8		242,60	25,53
68	458	С121-060801-0302 21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость стоек с опорной пластиной	т	0,1052		3275,03	344,63
							363762,02	38278,68
			Накладные расходы	%	--		15423,51	1623,02
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30334,84	3192,14
			Сметная стоимость:				409520,37	43093,83

69	459	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Швеллер №14.Монтаж**	т конструкций	0,0599	22041,44	1320,28
			Итого оплата труда:				
			Итого эксплуатация машин:			12770,79	764,97
			Итого материалов:			7945,01	475,91
			Накладные расходы	%	--	3121,41	186,97
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9041,73	541,60
			Сметная стоимость:			2486,65	148,95
70	460	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка**	т	0,0599	33569,83	2010,83
			Итого оплата труда:			9043,55	541,71
			Итого эксплуатация машин:			5949,24	356,36
			Итого материалов:			1434,85	85,95
			Накладные расходы	%	--	1662,03	99,56
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4160,16	249,19
			Сметная стоимость:			1056,30	63,27
71	461	С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,0599	14260,00	854,17
			Накладные расходы	%	--	277511,07	16622,91
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11766,47	704,81
			Сметная стоимость:			23142,20	1386,22
72	462	Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Каркас козырька.Устройство**	т конструкций	0,2383	312419,74	18713,94
			Итого оплата труда:			59975,96	14290,47
			Итого эксплуатация машин:			47561,05	11332,37
			Итого материалов:			14108,09	3361,53
			Накладные расходы	%	--	1889,97	450,32
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32735,76	7799,95
			Сметная стоимость:			7416,94	1767,23
73	463	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка**	т	0,2383	100128,66	23857,66
			Итого оплата труда:			4914,47	1170,97
			Итого эксплуатация машин:			3257,95	776,27
			Итого материалов:			817,20	194,71
			Накладные расходы	%	--	841,03	200,39
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2276,59	542,44
			Сметная стоимость:			575,28	137,07
74	464	С121-050204-0801 21-050204-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,0979	7766,34	1850,49
			Накладные расходы	%	--	245863,75	24077,44
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10424,62	1020,88
			Сметная стоимость:			20503,07	2007,87
75	465	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,1392	276791,44	27106,19
			Накладные расходы	%	--	205629,70	28623,65
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8718,70	1213,64
			Сметная стоимость:			17147,87	2386,98
76	466	С121-050301-3101 21-050301-3101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0011	231496,27	32224,28
			Накладные расходы	%	--	128637,30	146,65
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5454,22	6,22
			Сметная стоимость:			10727,32	12,23
77	467	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	15,0700	144818,84	165,09
			Итого оплата труда:			2898,41	43679,11
			Итого эксплуатация машин:			456,51	6879,54
			Итого материалов:			14,36	216,44
			Накладные расходы	%	--	2432,39	36656,18
						391,28	5896,57

			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	263,18	3966,05
			Сметная стоимость:			3552,87	53541,73
78	468	Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	6,6400	556,80	3697,18
			Итого оплата труда:			132,27	878,28
			Итого эксплуатация машин:			15,88	105,43
			Итого материалов:			411,26	2730,74
			Накладные расходы	%	--	101,37	673,11
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	52,65	349,62
			Сметная стоимость:			710,83	4719,91
79	469	Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	3,6907	8888,02	32803,00
			Итого оплата труда:			2171,78	8015,39
			Итого эксплуатация машин:			1176,94	4343,74
			Итого материалов:			5830,47	21518,51
			Накладные расходы	%	--	1653,67	6103,20
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	843,33	3112,50
			Сметная стоимость:			11385,02	42018,70
80	470	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	21,7100	510,35	11079,70
			Итого оплата труда:			185,24	4021,65
			Итого эксплуатация машин:			70,51	1530,70
			Итого материалов:			271,21	5888,05
			Накладные расходы	%	--	130,55	2834,16
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	51,27	1113,11
			Сметная стоимость:			692,17	15026,97
81	471	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 30мм	м2 стяжки	325,6500	15,17	4938,61
			Итого оплата труда:			0,88	287,05
			Итого эксплуатация машин:			1,04	337,86
			Итого материалов:			13,50	4397,36
			Накладные расходы	%	--	1,16	378,16
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,31	425,34
			Сметная стоимость:			17,63	5742,11
82	472	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование стяжки.Устройство	т	0,0247	284054,63	7030,18
			Итого оплата труда:			9512,53	235,43
			Итого эксплуатация машин:			900,69	22,29
			Итого материалов:			274013,61	6781,67
			Накладные расходы	%	--	16853,11	417,10
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24072,62	595,78
			Сметная стоимость:			324980,36	8043,07
83	473	Е11-120101-0101 11-120101-0101 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	21,7100	879,61	19096,36
			Итого оплата труда:			126,51	2746,60
			Итого эксплуатация машин:			39,56	858,90
			Итого материалов:			717,91	15585,82
			Накладные расходы	%	--	111,67	2424,45
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	79,30	1721,66
			Сметная стоимость:			1070,59	23242,47
84	474	С121-100401-0101 21-100401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	24,9665	229,46	5728,81
			Накладные расходы	%	--	9,73	242,90
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,14	477,74
			Сметная стоимость:			258,32	6449,45
85	475	С121-100401-0202 21-100401-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	24,5323	84,65	2076,66
			Накладные расходы	%	--	3,59	88,05
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,06	173,18
			Сметная стоимость:			95,30	2337,89
86	478	С121-050109-0722 21-050109-0722 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	18,0550	1832,41	33084,16
			Накладные расходы	%	--	77,69	1402,77
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	152,81	2758,95
			Сметная стоимость:			2062,91	37245,89
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9				Тенге			293694,05

	В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -	Тенге					274369,78
Материалы -	Тенге					96160,19
Всего заработная плата -	Тенге					23860,36
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					148638,96
Накладные расходы -	Тенге					25576,14
Сметная прибыль -	Тенге					23995,67
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					323941,60
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					31,55
Сметная заработная плата -	Тенге					23860,36
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					19324,26
Материалы -	Тенге					1146,96
Всего заработная плата -	Тенге					14392,41
Накладные расходы -	Тенге					9955,96
Сметная прибыль -	Тенге					2342,42
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					31622,64
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					17,62
Сметная заработная плата -	Тенге					14392,41
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					355564,24
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					49,17
Сметная заработная плата -	Тенге					38252,77
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					6063887,81
	В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -	Тенге					6038059,83
Материалы -	Тенге					3783665,41
Всего заработная плата -	Тенге					1943061,00
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					273855,41
Накладные расходы -	Тенге					1413894,55
Сметная прибыль -	Тенге					596156,35
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					8048110,73
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					2411,76
Сметная заработная плата -	Тенге					1943061,00
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					25827,98
Материалы -	Тенге					2074,83
Всего заработная плата -	Тенге					18836,03
Накладные расходы -	Тенге					13052,62
Сметная прибыль -	Тенге					3110,45
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					41991,05
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					23,12
Сметная заработная плата -	Тенге					18836,03
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					8090101,78
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					2434,88
Сметная заработная плата -	Тенге					1961897,05
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге					10343237,96
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей	Тенге					3578337,93
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					414661,68
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					117099,55
- материалов, изделий и конструкций	Тенге					6350238,35
- перевозка грузов	Тенге					0,00
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					0,00
Накладные расходы I уровня	Тенге					2127548,71
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге					12470786,67
Накладные расходы II уровня	Тенге					528761,35
ИТОГО:	Тенге					12999548,02
Сметная прибыль	Тенге					1039963,84
ИТОГО по акту:	Тенге					14039511,86
ИТОГО с понижающим коэффицентом:	Тенге					13 532 686

Итого :		
Строительно-монтажные работы		13 532 686
Временные здания и сооружения	0,9%	121 794
Итого		13 654 480
Зимнее удорожание	1,61%	219 837
Итого		13 874 317
в ценах 2018 г-81%(К=1,0599383)		12 406 395
НДС 12%		1 488 767
ИТОГО с НДС		13 895 162,14
в ценах 2019 год - 19 %, К=(1,112825)		2 414 262
НДС 12%		289 711
ИТОГО с НДС		2 703 974
Итого в текущих ценах		16 599 136
Итого по блоку Д:		**16 599 136**

(Локальная ресурсная смета 2-6-1)

№ п.п.	№ по экспертизе	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1		2	3	4	5	6	7	8,00
			БЛОК "Е"					
			РАЗДЕЛ 17.Декоративный пояс-4шт					
1	206	**Е11-150303-0102 11-150303-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Декоративный элемент из фибробетона на открытой местности фасада.Устройство**	**м деталей**	**158,8000**		**669,13**	**106257,22**

			Итого оплата труда:				632,15	100385,68
			Итого эксплуатация машин:				8,91	1414,66
			Итого материалов:				31,43	4990,39
			Накладные расходы	%	--		389,48	61849,14
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,69	13448,51
			Сметная стоимость:				1143,29	181554,87
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				106257,22
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				106257,22
			Материалы -	Тенге				4990,39
			Всего заработная плата -	Тенге				100385,68
			Накладные расходы -	Тенге				61849,14
			Сметная прибыль -	Тенге				13448,51
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				181554,87
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				127,41
			Сметная заработная плата -	Тенге				100385,68
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				181554,87
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				127,41
			Сметная заработная плата -	Тенге				100385,68
			РАЗДЕЛ 27.Утепление пола в машинном отделении					
2	344	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	5,6300		1031,91	5809,67
			Итого оплата труда:				424,93	2392,38
			Итого эксплуатация машин:				52,17	293,71
			Итого материалов:				562,82	3168,68
			Накладные расходы	%	--		313,51	1765,07
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,63	605,98
			Сметная стоимость:				1453,06	8180,71
3	345	Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	5,6300		225,91	1271,86
			Итого оплата труда:				215,53	1213,43
			Итого эксплуатация машин:				20,14	113,37
			Накладные расходы	%	--		146,40	824,24
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,78	167,69
			Сметная стоимость:				402,09	2263,78
4	346	С121-110102-0106 21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки II 150	м3	0,3479		22276,14	7750,63
			Накладные расходы	%	--		944,51	328,63
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1857,65	646,34
			Сметная стоимость:				25078,30	8725,59
5	347	Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,5630		10006,73	5633,79
			Итого оплата труда:				2977,14	1676,13
			Итого эксплуатация машин:				1170,64	659,07
			Итого материалов:				6226,72	3505,64
			Накладные расходы	%	--		2314,24	1302,92
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		985,68	554,94
			Сметная стоимость:				13306,65	7491,64
6	348	Е11-110101-1503 11-110101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство на растворе М100	м2 покрытия	5,6300		598,86	3371,59
			Итого оплата труда:				211,99	1193,49
			Итого эксплуатация машин:				63,02	354,82
			Итого материалов:				345,73	1946,43
			Накладные расходы	%	--		159,97	900,61
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,71	341,78
			Сметная стоимость:				819,53	4613,98
7	349	Е11-110101-1504 11-110101-1504 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503 до толщины 30мм	м2 покрытия	11,2600		80,83	910,20
			Итого оплата труда:				8,58	96,60
			Итого эксплуатация машин:				2,75	30,94
			Итого материалов:				70,95	798,88
			Накладные расходы	%	--		8,87	99,92
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,18	80,81
			Сметная стоимость:				96,89	1090,93
8	350	Е11-110101-1507 11-110101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	5,6300		613,29	3452,84
			Итого оплата труда:				575,27	3238,79
			Итого эксплуатация машин:				51,77	291,49
			Итого материалов:				4,14	23,33
			Накладные расходы	%	--		391,20	2202,46
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,36	452,42
			Сметная стоимость:				1084,85	6107,72
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				28200,57

			В том числе:				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				28200,57
		Материалы -	Тенге				9442,96
		Всего заработная плата -	Тенге				9810,83
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				7750,63
		Накладные расходы -	Тенге				7423,83
		Сметная прибыль -	Тенге				2849,95
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				38474,35
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11,91
		Сметная заработная плата -	Тенге				9810,83
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				38474,35
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11,91
		Сметная заработная плата -	Тенге				9810,83
		РАЗДЕЛ 28.Вентшахта-2шт					
9	351	E11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50	м3 кладки	4,1580	24499,72	101869,85
			Итого оплата труда:			4047,60	16829,93
			Итого эксплуатация машин:			1427,48	5935,46
			Итого материалов:			19367,20	80528,83
			Накладные расходы	%	--	3182,15	13231,39
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2214,55	9208,10
			Сметная стоимость:			29896,43	124309,34
10	352	E11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3,6000	300,24	1080,88
			Итого оплата труда:			152,02	547,29
			Итого эксплуатация машин:			150,27	540,96
			Итого материалов:			34,78	125,20
			Накладные расходы	%	--	111,14	400,10
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32,91	118,48
			Сметная стоимость:			444,29	1599,46
11	353	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,1260	72376,39	9119,43
			Накладные расходы	%	--	3068,76	386,66
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6035,61	760,49
			Сметная стоимость:			81480,76	10266,58
12	354	E11-260201-0301 11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Утепление стен минплитой.Устройство	м3 изоляции	0,9600	9881,16	9485,91
			Итого оплата труда:			9263,29	8892,76
			Итого эксплуатация машин:			1131,71	1086,44
			Накладные расходы	%	--	5758,76	5528,41
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1251,19	1201,15
			Сметная стоимость:			16891,11	16215,46
13	355	С121-110101-0104 21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	0,9792	15834,23	15504,88
			Накладные расходы	%	--	671,37	657,41
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1320,45	1292,98
			Сметная стоимость:			17826,05	17455,27
14	356	E11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Металлические поддонов.Монтаж	т конструкций	0,0735	40621,90	2985,71
			Итого оплата труда:			35648,52	2620,17
			Итого эксплуатация машин:			2125,52	156,23
			Итого материалов:			3148,42	231,41
			Накладные расходы	%	--	24352,82	1789,93
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5197,98	382,05
			Сметная стоимость:			70172,70	5157,69
15	357	С121-060303-0201 21-060303-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость поддонов	т	0,0735	224819,25	16524,21
			Накладные расходы	%	--	9532,34	700,63
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18748,13	1377,99
			Сметная стоимость:			253099,71	18602,83
16	358	E11-090302-0112 11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Металлические опорные стойки.Монтаж	т конструкций	0,0740	18313,01	1354,80
			Итого оплата труда:			6863,73	507,78
			Итого эксплуатация машин:			8653,52	640,19
			Итого материалов:			4969,84	367,67

			Накладные расходы	%	--	5133,72	379,79
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1875,74	138,77
			Сметная стоимость:			**25322,47**	**1873,36**
17	**359**	**Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**0,0740**	**2050,51**	**151,70**
			Итого оплата труда:			**1409,83**	**104,30**
			Итого эксплуатация машин:			**381,22**	**28,20**
			Итого материалов:			**260,32**	**19,26**
			Накладные расходы	%	--	981,93	72,64
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	242,60	17,95
			Сметная стоимость:			**3275,03**	**242,29**
18	**360**	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость металлических опорных стоек**	**т**	**0,0740**	**205629,70**	**15212,49**
			Накладные расходы	%	--	8718,70	645,01
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17147,87	1268,60
			Сметная стоимость:			**231496,27**	**17126,09**
19	**361**	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлические балки.Монтаж**	**т конструкций**	**0,0647**	**22041,44**	**1426,30**
			Итого оплата труда:			**12770,79**	**826,40**
			Итого эксплуатация машин:			**7945,01**	**514,12**
			Итого материалов:			**3121,41**	**201,99**
			Накладные расходы	%	--	9041,73	585,09
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2486,65	160,91
			Сметная стоимость:			**33569,83**	**2172,30**
20	**362**	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**0,0647**	**9043,55**	**585,21**
			Итого оплата труда:			**5949,24**	**384,98**
			Итого эксплуатация машин:			**1434,85**	**92,85**
			Итого материалов:			**1662,03**	**107,55**
			Накладные расходы	%	--	4160,16	269,20
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1056,30	68,35
			Сметная стоимость:			**14260,00**	**922,76**
21	**363**	**С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,0647**	**277511,07**	**17957,74**
			Накладные расходы	%	--	11766,47	761,41
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23142,20	1497,53
			Сметная стоимость:			**312419,74**	**20216,68**
22	**364**	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0554**	**51791,62**	**2869,77**
			Итого оплата труда:			**39662,23**	**2197,68**
			Итого эксплуатация машин:			**5124,48**	**283,95**
			Итого материалов:			**7887,01**	**437,02**
			Накладные расходы	%	--	27870,53	1544,31
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6372,97	353,13
			Сметная стоимость:			**86035,13**	**4767,21**
23	**365**	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0355**	**39397,55**	**1399,40**
			Итого оплата труда:			**29391,01**	**1043,97**
			Итого эксплуатация машин:			**4964,81**	**176,35**
			Итого материалов:			**5915,26**	**210,11**
			Накладные расходы	%	--	20696,15	735,13
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4807,50	170,76
			Сметная стоимость:			**64901,19**	**2305,29**
24	**366**	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0856**	**205629,70**	**17593,68**
			Накладные расходы	%	--	8718,70	745,97
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17147,87	1467,17
			Сметная стоимость:			**231496,27**	**19806,82**
25	**367**	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 анкер диаметром 12AI**	**т**	**0,0011**	**200100,36**	**216,11**
			Накладные расходы	%	--	8484,26	9,16
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16686,77	18,02

			Сметная стоимость:			225271,38	243,29
26	368	С121-050101-0402 21-050101-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0025	207021,79	509,27
			Накладные расходы	%	--	8777,72	21,59
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17263,96	42,47
			Сметная стоимость:			233063,48	573,34
27	369	С121-130205-0101 21-130205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Распорный анкер	т	0,0018	178506,12	326,67
			Накладные расходы	%	--	7568,66	13,85
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14885,98	27,24
			Сметная стоимость:			200960,76	367,76
28	370	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	0,6000	4470,10	2682,06
			Итого оплата труда:			2441,09	1464,66
			Итого эксплуатация машин:			789,82	473,89
			Итого материалов:			1427,76	856,66
			Накладные расходы	%	--	1769,73	1061,84
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	499,19	299,51
			Сметная стоимость:			6739,01	4043,41
29	371	С121-040302-0242 21-040302-0242 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость плиты П17-3	м3	0,4680	52353,31	24501,35
			Накладные расходы	%	--	2219,78	1038,86
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4365,85	2043,22
			Сметная стоимость:			58938,94	27583,42
30	372	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Сетка диаметром 3ВрI.Укладка	т металлических изделий	0,0050	319802,69	1611,81
			Итого оплата труда:			44903,40	226,31
			Итого эксплуатация машин:			1378,13	6,95
			Итого материалов:			273983,62	1380,88
			Накладные расходы	%	--	37337,74	188,18
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28571,23	144,00
			Сметная стоимость:			385711,67	1943,99
31	373	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза	м2	18,4520	60,78	1121,43
			Итого оплата труда:			28,11	518,76
			Итого эксплуатация машин:			1,03	19,07
			Итого материалов:			31,80	586,75
			Накладные расходы	%	--	18,46	340,64
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,34	116,97
			Сметная стоимость:			85,58	1579,03
32	374	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	18,4520	68,15	1257,44
			Итого оплата труда:			17,38	320,64
			Итого эксплуатация машин:			0,82	15,12
			Итого материалов:			50,12	924,84
			Накладные расходы	%	--	12,71	234,47
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,47	119,35
			Сметная стоимость:			87,32	1611,27
33	375	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,1200	2311,84	7212,93
			Итого оплата труда:			739,61	2307,59
			Итого эксплуатация машин:			8,40	26,20
			Итого материалов:			1566,14	4886,35
			Накладные расходы	%	--	532,85	1662,49
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	227,57	710,03
			Сметная стоимость:			3072,26	9585,45
34	376	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	3,9600	537,27	2127,57
			Итого оплата труда:			185,24	733,57
			Итого эксплуатация машин:			70,51	279,21
			Итого материалов:			298,13	1180,59
			Накладные расходы	%	--	131,69	521,48
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	53,52	211,92
			Сметная стоимость:			722,47	2860,98

35	377	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 50мм**	м2 стяжки	138,6000		16,96	2350,62
			Итого оплата труда:				0,88	122,17
			Итого эксплуатация машин:				1,04	143,80
			Итого материалов:				15,30	2120,26
			Накладные расходы	%	--		1,24	171,49
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,46	201,77
			Сметная стоимость:				19,65	2723,89
36	378	Е11-110101-1508 11-110101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	3,9600		100,72	398,84
			Итого оплата труда:				85,50	338,57
			Итого эксплуатация машин:				2,60	10,30
			Итого материалов:				13,44	53,20
			Накладные расходы	%	--		58,55	231,84
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,74	50,45
			Сметная стоимость:				172,01	681,14
37	379	Е11-150106-0102 11-150106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	м2 поверхности облицовки	6,8400		4699,36	32143,62
			Итого оплата труда:				2268,86	15519,00
			Итого эксплуатация машин:				20,67	141,38
			Итого материалов:				2419,95	16552,46
			Накладные расходы	%	--		1495,31	10227,89
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		495,57	3389,72
			Сметная стоимость:				6690,24	45761,22
ОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				291581,66
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				285077,95
			Материалы -	Тенге				109843,16
			Всего заработная плата -	Тенге				51062,90
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				117465,82
			Накладные расходы -	Тенге				41060,22
			Сметная прибыль -	Тенге				26091,05
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				352229,22
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				62,61
			Сметная заработная плата -	Тенге				51062,90
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				6503,71
			Материалы -	Тенге				927,87
			Всего заработная плата -	Тенге				4443,62
			Накладные расходы -	Тенге				3096,66
			Сметная прибыль -	Тенге				768,03
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				10368,41
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5,50
			Сметная заработная плата -	Тенге				4443,62
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				362597,62
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				68,12
			Сметная заработная плата -	Тенге				55506,52
			РАЗДЕЛ 29.Козырек К-1					
38	380	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0169		201913,70	3406,69
			Итого оплата труда:				47203,97	796,43
			Итого эксплуатация машин:				851,14	14,36
			Итого материалов:				154210,74	2601,84
			Накладные расходы	%	--		32425,77	547,09
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18747,16	316,30
			Сметная стоимость:				253086,62	4270,08
39	381	Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015	**Стойка с опорной пластиной.Монтаж**	т конструкций	0,1052		16963,37	1785,06
			Итого оплата труда:				9636,79	1014,08
			Итого эксплуатация машин:				7588,28	798,51
			Итого материалов:				1732,59	182,32
			Накладные расходы	%	--		6836,89	719,45
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1904,02	200,36
			Сметная стоимость:				25704,28	2704,86
40	382	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка**	т	0,1052		2050,51	215,78
			Итого оплата труда:				1409,83	148,36
			Итого эксплуатация машин:				381,22	40,12
			Итого материалов:				260,32	27,39
			Накладные расходы	%	--		981,93	103,33
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,60	25,53
			Сметная стоимость:				3275,03	344,63
41	383	С121-060801-0302 21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость стоек с опорной пластиной**	т	0,1052		363762,02	38278,68

			Накладные расходы	%	--	15423,51	1623,02
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	30334,84	3192,14
			Сметная стоимость:			**409520,37**	**43093,83**
42	**384**	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Швеллер №14.Монтаж**	**т конструкций**	**0,0599**	**22041,44**	**1320,28**
			Итого оплата труда:			**12770,79**	**764,97**
			Итого эксплуатация машин:			**7945,01**	**475,91**
			Итого материалов:			**3121,41**	**186,97**
			Накладные расходы	%	--	9041,73	541,60
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2486,65	148,95
			Сметная стоимость:			**33569,83**	**2010,83**
43	**385**	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**0,0599**	**9043,55**	**541,71**
			Итого оплата труда:			**5949,24**	**356,36**
			Итого эксплуатация машин:			**1434,85**	**85,95**
			Итого материалов:			**1662,03**	**99,56**
			Накладные расходы	%	--	4160,16	249,19
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1056,30	63,27
			Сметная стоимость:			**14260,00**	**854,17**
44	**386**	**С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,0599**	**277511,07**	**16622,91**
			Накладные расходы	%	--	11766,47	704,81
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23142,20	1386,22
			Сметная стоимость:			**312419,74**	**18713,94**
45	**387**	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Каркас козырька.Устройство**	**т конструкций**	**0,2383**	**59975,96**	**14290,47**
			Итого оплата труда:			**47561,05**	**11332,37**
			Итого эксплуатация машин:			**14108,09**	**3361,53**
			Итого материалов:			**1889,97**	**450,32**
			Накладные расходы	%	--	32735,76	7799,95
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7416,94	1767,23
			Сметная стоимость:			**100128,66**	**23857,66**
46	**388**	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**0,2383**	**4914,47**	**1170,97**
			Итого оплата труда:			**3257,95**	**776,27**
			Итого эксплуатация машин:			**817,20**	**194,71**
			Итого материалов:			**841,03**	**200,39**
			Накладные расходы	%	--	2276,59	542,44
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	575,28	137,07
			Сметная стоимость:			**7766,34**	**1850,49**
47	**389**	**С121-050204-0801 21-050204-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,0979**	**245863,75**	**24077,44**
			Накладные расходы	%	--	10424,62	1020,88
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20503,07	2007,87
			Сметная стоимость:			**276791,44**	**27106,19**
48	**390**	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1392**	**205629,70**	**28623,65**
			Накладные расходы	%	--	8718,70	1213,64
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17147,87	2386,98
			Сметная стоимость:			**231496,27**	**32224,28**
49	**391**	**С121-050301-3102 21-050301-3102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0011**	**123096,32**	**140,33**
			Накладные расходы	%	--	5219,28	5,95
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10265,25	11,70
			Сметная стоимость:			**138580,85**	**157,98**
50	**392**	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**15,0700**	**2898,41**	**43679,11**
			Итого оплата труда:			**456,51**	**6879,54**

			Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**216,44**
			Итого материалов:				**2432,39**	**36656,18**
			Накладные расходы	%	--		391,28	5896,57
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263,18	3966,05
			Сметная стоимость:				**3552,87**	**53541,73**
51	**393**	**Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**6,6400**		**556,80**	**3697,18**
			Итого оплата труда:				**132,27**	**878,28**
			Итого эксплуатация машин:				**15,88**	**105,43**
			Итого материалов:				**411,26**	**2730,74**
			Накладные расходы	%	--		101,37	673,11
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,65	349,62
			Сметная стоимость:				**710,83**	**4719,91**
52	**394**	**Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**3,6907**		**8888,02**	**32803,00**
			Итого оплата труда:				**2171,78**	**8015,39**
			Итого эксплуатация машин:				**1176,94**	**4343,74**
			Итого материалов:				**5830,47**	**21518,51**
			Накладные расходы	%	--		1653,67	6103,20
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		843,33	3112,50
			Сметная стоимость:				**11385,02**	**42018,70**
53	**395**	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**21,7100**		**510,35**	**11079,70**
			Итого оплата труда:				**185,24**	**4021,65**
			Итого эксплуатация машин:				**70,51**	**1530,70**
			Итого материалов:				**271,21**	**5888,05**
			Накладные расходы	%	--		130,55	2834,16
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,27	1113,11
			Сметная стоимость:				**692,17**	**15026,97**
54	**396**	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 30мм**	**м2 стяжки**	**325,6500**		**15,17**	**4938,61**
			Итого оплата труда:				**0,88**	**287,05**
			Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**337,86**
			Итого материалов:				**13,50**	**4397,36**
			Накладные расходы	%	--		1,16	378,16
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,31	425,34
			Сметная стоимость:				**17,63**	**5742,11**
55	**397**	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование стяжки.Устройство**	**т**	**0,0247**		**284054,63**	**7030,18**
			Итого оплата труда:				**9512,53**	**235,43**
			Итого эксплуатация машин:				**900,69**	**22,29**
			Итого материалов:				**274013,61**	**6781,67**
			Накладные расходы	%	--		16853,11	417,10
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24072,62	595,78
			Сметная стоимость:				**324980,36**	**8043,07**
56	**398**	**Е11-120101-0101 11-120101-0101 РСНБ РК 2015**	**Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство**	**м2 кровли**	**21,7100**		**879,61**	**19096,36**
			Итого оплата труда:				**126,51**	**2746,60**
			Итого эксплуатация машин:				**39,56**	**858,90**
			Итого материалов:				**717,91**	**15585,82**
			Накладные расходы	%	--		111,67	2424,45
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,30	1721,66
			Сметная стоимость:				**1070,59**	**23242,47**
57	**399**	**С121-100401-0101 21-100401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93**	**м2**	**24,9665**		**229,46**	**5728,81**
			Накладные расходы	%	--		9,73	242,90
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,14	477,74
			Сметная стоимость:				**258,32**	**6449,45**
58	**400**	**С121-100401-0202 21-100401-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93**	**м2**	**24,5323**		**84,65**	**2076,66**
			Накладные расходы	%	--		3,59	88,05
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,06	173,18
			Сметная стоимость:				**95,30**	**2337,89**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				**260603,57**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**241279,30**
		Материалы -		Тенге				**96160,19**
		Всего заработная плата -		Тенге				**23860,36**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**115548,48**
		Накладные расходы -		Тенге				**24173,10**
		Сметная прибыль -		Тенге				**21236,19**

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					286688,60
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					31,55
Сметная заработная плата -	Тенге					23860,36
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					19324,26
Материалы -	Тенге					1146,96
Всего заработная плата -	Тенге					14392,41
Накладные расходы -	Тенге					9955,96
Сметная прибыль -	Тенге					2342,42
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					31622,64
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					17,62
Сметная заработная плата -	Тенге					14392,41
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					318311,24
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					49,17
Сметная заработная плата -	Тенге					38252,77
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге					686643,03
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей	Тенге					197251,41
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					26115,17
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6704,39
- материалов, изделий и конструкций	Тенге					463276,45
- перевозка грузов	Тенге					0,00
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					0,00
Накладные расходы I уровня	Тенге					113627,44
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге					800270,47
Накладные расходы II уровня	Тенге					33931,47
ИТОГО:	Тенге					834201,94
Сметная прибыль	Тенге					66736,16
ИТОГО по акту:	Тенге					900938,09
ИТОГО с понижающим коэффициентом:	Тенге					868 414

Итого :		868 414
Строительно-монтажные работы		
Временные здания и сооружения	0,9%	7 816
Итого		876 230
Зимнее удорожание	1,61%	14 107
Итого		890 337
в ценах 2019 г-19%(К=1,112825)		990 790
Итого в текущих ценах		990 790
НДС 12%		118 895
ИТОГО с НДС		1 109 684
Итого по блоку Е:		**1 109 684**

(Локальная ресурсная смета 2-7-1)

№ п.п.	№ по экспертизе	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1		2	3	4	5	6	7	8,00
			БЛОК "Ж"					
			РАЗДЕЛ 17.Декоративный пояс-4шт					
1	206	**Е11-150303-0102 11-150303-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Декоративный элемент из фибробетона на открытой местности фасада.Устройство**	**м деталей**	**163,2000**		**669,13**	**109201,38**
			Итого оплата труда:				**632,15**	**103167,15**
			Итого эксплуатация машин:				**8,91**	**1453,85**
			Итого материалов:				**31,43**	**5128,66**
			Накладные расходы	%	--		389,48	63562,85
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,69	13821,14
			Сметная стоимость:				**1143,29**	**186585,36**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				**109201,38**
			В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**5128,66**
Материалы -				Тенге				**103167,15**
Всего заработная плата -				Тенге				**63562,85**
Накладные расходы -				Тенге				**13821,14**
Сметная прибыль -				Тенге				**186585,36**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**130,94**
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				**103167,15**
Сметная заработная плата -				Тенге				**186585,36**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				**130,94**
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				**103167,15**
Сметная заработная плата -				Тенге				
			РАЗДЕЛ 21.Кровля					
2	280	**Е11-120101-0408 11-120101-0408 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	**м примыканий**	**168,3000**		**1277,80**	**215053,16**
			Итого оплата труда:				**350,59**	**59004,14**
			Итого эксплуатация машин:				**19,88**	**3346,64**
			Итого материалов:				**911,63**	**153428,01**
			Накладные расходы	%	--		260,29	43807,59
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,05	20708,86
			Сметная стоимость:				**1661,14**	**279569,61**

3	283	Е11-070512-0109 11-070512-0109 РСНБ РК 2015	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	50,0000	1025,39	51269,51
			Итого оплата труда:			505,17	25258,49
			Итого эксплуатация машин:			529,36	26468,13
			Итого материалов:			178,07	8903,33
			Накладные расходы	%	--	370,49	18524,42
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	111,67	5583,51
			Сметная стоимость:			1507,55	75377,44
4	284	С121-040111-9912 21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость парапетных плит	м3	4,8720	60956,15	296978,36
			Накладные расходы	%	--	2584,54	12591,88
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5083,26	24765,62
			Сметная стоимость:			68623,95	334335,87
5	286	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Сливы из оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	1,9000	2297,98	4366,16
			Итого оплата труда:			739,61	1405,26
			Итого эксплуатация машин:			8,40	15,95
			Итого материалов:			1552,28	2949,33
			Накладные расходы	%	--	532,26	1011,30
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	226,42	430,20
			Сметная стоимость:			3056,66	5807,65
6	287	С121-130207-1020 21-130207-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	80,0000	36,71	2936,80
			Накладные расходы	%	--	1,56	124,52
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,06	244,91
			Сметная стоимость:			41,33	3306,23
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге			570603,98
			В том числе:				
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			570603,98
			Материалы -	Тенге			165280,68
			Всего заработная плата -	Тенге			85667,90
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			299915,16
			Накладные расходы -	Тенге			76059,71
			Сметная прибыль -	Тенге			51733,10
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			698396,79
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			108,86
			Сметная заработная плата -	Тенге			85667,90
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			698396,79
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			108,86
			Сметная заработная плата -	Тенге			85667,90
			РАЗДЕЛ 27.Утепление пола в машинном отделении				
7	343	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	5,6300	1031,91	5809,67
			Итого оплата труда:			424,93	2392,38
			Итого эксплуатация машин:			52,17	293,71
			Итого материалов:			562,82	3168,68
			Накладные расходы	%	--	313,51	1765,07
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	107,63	605,98
			Сметная стоимость:			1453,06	8180,71
8	344	Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	5,6300	225,91	1271,86
			Итого оплата труда:			215,53	1213,43
			Итого эксплуатация машин:			20,14	113,37
			Накладные расходы	%	--	146,40	824,24
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	29,78	167,69
			Сметная стоимость:			402,09	2263,78
9	345	С121-110102-0106 21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	0,3479	22276,14	7750,63
			Накладные расходы	%	--	944,51	328,63
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1857,65	646,34
			Сметная стоимость:			25078,30	8725,59
10	346	Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,5630	10006,73	5633,79
			Итого оплата труда:			2977,14	1676,13
			Итого эксплуатация машин:			1170,64	659,07

			Итого материалов:				6226,72	3505,64
			Накладные расходы	%	--		2314,24	1302,92
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		985,68	554,94
			Сметная стоимость:				13306,65	7491,64
11	347	Е11-110101-1503 11-110101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство на растворе М100	м2 покрытия	5,6300		598,86	3371,59
			Итого оплата труда:				211,99	1193,49
			Итого эксплуатация машин:				63,02	354,82
			Итого материалов:				345,73	1946,43
			Накладные расходы	%	--		159,97	900,61
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,71	341,78
			Сметная стоимость:				819,53	4613,98
12	348	Е11-110101-1504 11-110101-1504 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503 до толщины 30мм	м2 покрытия	11,2600		80,83	910,20
			Итого оплата труда:				8,58	96,60
			Итого эксплуатация машин:				2,75	30,94
			Итого материалов:				70,95	798,88
			Накладные расходы	%	--		8,87	99,92
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,18	80,81
			Сметная стоимость:				96,89	1090,93
13	349	Е11-110101-1507 11-110101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	5,6300		613,29	3452,84
			Итого оплата труда:				575,27	3238,79
			Итого эксплуатация машин:				51,77	291,49
			Итого материалов:				4,14	23,33
			Накладные расходы	%	--		391,20	2202,46
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,36	452,42
			Сметная стоимость:				1084,85	6107,72
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				28200,57
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				28200,57
			Материалы -	Тенге				9442,96
			Всего заработная плата -	Тенге				9810,83
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				7750,63
			Накладные расходы -	Тенге				7423,83
			Сметная прибыль -	Тенге				2849,95
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				38474,35
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11,91
			Сметная заработная плата -	Тенге				9810,83
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				38474,35
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11,91
			Сметная заработная плата -	Тенге				9810,83
			РАЗДЕЛ 28.Вентшахта-2шт					
14	350	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50	м3 кладки	4,1580		24499,72	101869,85
			Итого оплата труда:				4047,60	16829,93
			Итого эксплуатация машин:				1427,48	5935,46
			Итого материалов:				19367,20	80528,83
			Накладные расходы	%	--		3182,15	13231,39
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2214,55	9208,10
			Сметная стоимость:				29896,43	124309,34
15	351	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3,6000		300,24	1080,88
			Итого оплата труда:				152,02	547,29
			Итого эксплуатация машин:				150,27	540,96
			Итого материалов:				34,78	125,20
			Накладные расходы	%	--		111,14	400,10
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,91	118,48
			Сметная стоимость:				444,29	1599,46
16	352	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,1260		72376,39	9119,43
			Накладные расходы	%	--		3068,76	386,66
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6035,61	760,49
			Сметная стоимость:				81480,76	10266,58
17	353	Е11-260201-0301 11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Утепление стен минплитой.Устройство	м3 изоляции	0,9600		9881,16	9485,91
			Итого оплата труда:				9263,29	8892,76
			Итого эксплуатация машин:				1131,71	1086,44
			Накладные расходы	%	--		5758,76	5528,41
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1251,19	1201,15
			Сметная стоимость:				16891,11	16215,46

18	354	С121-110101-0104 21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	0,9792	15834,23	15504,88
			Накладные расходы	%	--	671,37	657,41
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1320,45	1292,98
			Сметная стоимость:			17826,05	17455,27
19	355	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Металлические поддонов.Монтаж	т конструкций	0,0735	40621,90	2985,71
			Итого оплата труда:			35648,52	2620,17
			Итого эксплуатация машин:			2125,52	156,23
			Итого материалов:			3148,42	231,41
			Накладные расходы	%	--	24352,82	1789,93
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5197,98	382,05
			Сметная стоимость:			70172,70	5157,69
20	356	С121-060303-0201 21-060303-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость поддонов	т	0,0735	224819,25	16524,21
			Накладные расходы	%	--	9532,34	700,63
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18748,13	1377,99
			Сметная стоимость:			253099,71	18602,83
21	357	Е11-090302-0112 11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Металлические опорные стойки.Монтаж	т конструкций	0,0740	18313,01	1354,80
			Итого оплата труда:			6863,73	507,78
			Итого эксплуатация машин:			8653,52	640,19
			Итого материалов:			4969,84	367,67
			Накладные расходы	%	--	5133,72	379,79
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1875,74	138,77
			Сметная стоимость:			25322,47	1873,36
22	358	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,0740	2050,51	151,70
			Итого оплата труда:			1409,83	104,30
			Итого эксплуатация машин:			381,22	28,20
			Итого материалов:			260,32	19,26
			Накладные расходы	%	--	981,93	72,64
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	242,60	17,95
			Сметная стоимость:			3275,03	242,29
23	359	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость металлических опорных стоек	т	0,0740	205629,70	15212,49
			Накладные расходы	%	--	8718,70	645,01
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17147,87	1268,60
			Сметная стоимость:			231496,27	17126,09
24	360	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Металлические балки.Монтаж	т конструкций	0,0647	22041,44	1426,30
			Итого оплата труда:			12770,79	826,40
			Итого эксплуатация машин:			7945,01	514,12
			Итого материалов:			3121,41	201,99
			Накладные расходы	%	--	9041,73	585,09
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2486,65	160,91
			Сметная стоимость:			33569,83	2172,30
25	361	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,0647	9043,55	585,21
			Итого оплата труда:			5949,24	384,98
			Итого эксплуатация машин:			1434,85	92,85
			Итого материалов:			1662,03	107,55
			Накладные расходы	%	--	4160,16	269,20
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1056,30	68,35
			Сметная стоимость:			14260,00	922,76
26	362	С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0647	277511,07	17957,74
			Накладные расходы	%	--	11766,47	761,41
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23142,20	1497,53
			Сметная стоимость:			312419,74	20216,68

27	363	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0554	51791,62	2869,77
			Итого оплата труда:			39662,23	2197,68
			Итого эксплуатация машин:			5124,48	283,95
			Итого материалов:			7887,01	437,02
			Накладные расходы	%	--	27870,53	1544,31
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6372,97	353,13
			Сметная стоимость:			86035,13	4767,21
28	364	Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0355	39397,55	1399,40
			Итого оплата труда:			29391,01	1043,97
			Итого эксплуатация машин:			4964,81	176,35
			Итого материалов:			5915,26	210,11
			Накладные расходы	%	--	20696,15	735,13
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4807,50	170,76
			Сметная стоимость:			64901,19	2305,29
29	365	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0856	205629,70	17593,68
			Накладные расходы	%	--	8718,70	745,97
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17147,87	1467,17
			Сметная стоимость:			231496,27	19806,82
30	366	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 анкер диаметром 12AI	т	0,0011	200100,36	216,11
			Накладные расходы	%	--	8484,26	9,16
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16686,77	18,02
			Сметная стоимость:			225271,38	243,29
31	367	С121-050101-0402 21-050101-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0025	207021,79	509,27
			Накладные расходы	%	--	8777,72	21,59
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17263,96	42,47
			Сметная стоимость:			233063,48	573,34
32	368	С121-130205-0101 21-130205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Распорный анкер	т	0,0018	178506,12	326,67
			Накладные расходы	%	--	7568,66	13,85
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14885,98	27,24
			Сметная стоимость:			200960,76	367,76
33	369	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	0,6000	4470,10	2682,06
			Итого оплата труда:			2441,09	1464,66
			Итого эксплуатация машин:			789,82	473,89
			Итого материалов:			1427,76	856,66
			Накладные расходы	%	--	1769,73	1061,84
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	499,19	299,51
			Сметная стоимость:			6739,01	4043,41
34	370	С121-040302-0242 21-040302-0242 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость плиты П17-3	м3	0,4680	52353,31	24501,35
			Накладные расходы	%	--	2219,78	1038,86
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4365,85	2043,22
			Сметная стоимость:			58938,94	27583,42
35	371	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Сетка диаметром 3ВрI.Укладка	т металлических изделий	0,0050	319802,69	1611,81
			Итого оплата труда:			44903,40	226,31
			Итого эксплуатация машин:			1378,13	6,95
			Итого материалов:			273983,62	1380,88
			Накладные расходы	%	--	37337,74	188,18
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28571,23	144,00
			Сметная стоимость:			385711,67	1943,99
36	372	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза	м2	18,4520	60,78	1121,43

			Итого оплата труда:				28,11	518,76
			Итого эксплуатация машин:				1,03	19,07
			Итого материалов:				31,80	586,75
			Накладные расходы	%	--		18,46	340,64
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,34	116,97
			Сметная стоимость:				85,58	1579,03
37	373	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	18,4520		68,15	1257,44
			Итого оплата труда:				17,38	320,64
			Итого эксплуатация машин:				0,82	15,12
			Итого материалов:				50,12	924,84
			Накладные расходы	%	--		12,71	234,47
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,47	119,35
			Сметная стоимость:				87,32	1611,27
38	374	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,1200		2311,84	7212,93
			Итого оплата труда:				739,61	2307,59
			Итого эксплуатация машин:				8,40	26,20
			Итого материалов:				1566,14	4886,35
			Накладные расходы	%	--		532,85	1662,49
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,57	710,03
			Сметная стоимость:				3072,26	9585,45
39	375	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	3,9600		537,27	2127,57
			Итого оплата труда:				185,24	733,57
			Итого эксплуатация машин:				70,51	279,21
			Итого материалов:				298,13	1180,59
			Накладные расходы	%	--		131,69	521,48
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,52	211,92
			Сметная стоимость:				722,47	2860,98
40	376	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 50мм	м2 стяжки	138,6000		16,96	2350,62
			Итого оплата труда:				0,88	122,17
			Итого эксплуатация машин:				1,04	143,80
			Итого материалов:				15,30	2120,26
			Накладные расходы	%	--		1,24	171,49
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,46	201,77
			Сметная стоимость:				19,65	2723,89
41	377	Е11-110101-1508 11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	3,9600		100,72	398,84
			Итого оплата труда:				85,50	338,57
			Итого эксплуатация машин:				2,60	10,30
			Итого материалов:				13,44	53,20
			Накладные расходы	%	--		58,55	231,84
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,74	50,45
			Сметная стоимость:				172,01	681,14
42	378	Е11-150106-0102 11-150106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	6,8400		4699,36	32143,62
			Итого оплата труда:				2268,86	15519,00
			Итого эксплуатация машин:				20,67	141,38
			Итого материалов:				2419,95	16552,46
			Накладные расходы	%	--		1495,31	10227,89
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		495,57	3389,72
			Сметная стоимость:				6690,24	45761,22
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4								291581,66
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				285077,95
Материалы -				Тенге				109843,16
Всего заработная плата -				Тенге				51062,90
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				117465,82
Накладные расходы -				Тенге				41060,22
Сметная прибыль -				Тенге				26091,05
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				чел.-ч				352229,22
Нормативная трудоемкость -				Тенге				62,61
Сметная заработная плата -				Тенге				51062,90
Стоимость металломонтажных работ -				Тенге				6503,71
Материалы -				Тенге				927,87
Всего заработная плата -				Тенге				4443,62
Накладные расходы -				Тенге				3096,66
Сметная прибыль -				Тенге				768,03
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -				чел.-ч				10368,41
Нормативная трудоемкость -				Тенге				5,50
Сметная заработная плата -				Тенге				4443,62
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				чел.-ч				362597,62
Нормативная трудоемкость -				Тенге				68,12
Сметная заработная плата -								55506,52

РАЗДЕЛ 29.Козырек К-1

43	379	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0169		201913,70	3406,69
			Итого оплата труда:					
			Итого эксплуатация машин:				47203,97	796,43
			Итого материалов:				851,14	14,36
			Накладные расходы	%	--		154210,74	2601,84
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32425,77	547,09
			Сметная стоимость:				18747,16	316,30
44	380	Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Стойка с опорной пластиной.Монтаж	т конструкций	0,1052		253086,62	4270,08
			Итого оплата труда:				16963,37	1785,06
			Итого эксплуатация машин:				9636,79	1014,08
			Итого материалов:				7588,28	798,51
			Накладные расходы	%	--		1732,59	182,32
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6836,89	719,45
			Сметная стоимость:				1904,02	200,36
45	381	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,1052		25704,28	2704,86
			Итого оплата труда:				2050,51	215,78
			Итого эксплуатация машин:				1409,83	148,36
			Итого материалов:				381,22	40,12
			Накладные расходы	%	--		260,32	27,39
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		981,93	103,33
			Сметная стоимость:				242,60	25,53
46	382	С121-060801-0302 21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость стоек с опорной пластиной	т	0,1052		3275,03	344,63
							363762,02	38278,68
			Накладные расходы	%	--		15423,51	1623,02
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30334,84	3192,14
			Сметная стоимость:				409520,37	43093,83
47	383	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Швеллер №14.Монтаж	т конструкций	0,0599		22041,44	1320,28
			Итого оплата труда:					
			Итого эксплуатация машин:				12770,79	764,97
			Итого материалов:				7945,01	475,91
			Накладные расходы	%	--		3121,41	186,97
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9041,73	541,60
			Сметная стоимость:				2486,65	148,95
48	384	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,0599		33569,83	2010,83
							9043,55	541,71
			Итого оплата труда:					
			Итого эксплуатация машин:				5949,24	356,36
			Итого материалов:				1434,85	85,95
			Накладные расходы	%	--		1662,03	99,56
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4160,16	249,19
			Сметная стоимость:				1056,30	63,27
49	385	С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0599		14260,00	854,17
							277511,07	16622,91
			Накладные расходы	%	--		11766,47	704,81
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23142,20	1386,22
			Сметная стоимость:				312419,74	18713,94
50	386	Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Каркас козырька.Устройство	т конструкций	0,2383		59975,96	14290,47
			Итого оплата труда:					
			Итого эксплуатация машин:				47561,05	11332,37
			Итого материалов:				14108,09	3361,53
			Накладные расходы	%	--		1889,97	450,32
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32735,76	7799,95
			Сметная стоимость:				7416,94	1767,23
51	387	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,2383		100128,66	23857,66
							4914,47	1170,97
			Итого оплата труда:					
			Итого эксплуатация машин:				3257,95	776,27
			Итого материалов:				817,20	194,71
			Накладные расходы	%	--		841,03	200,39
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2276,59	542,44
			Сметная стоимость:				575,28	137,07
							7766,34	1850,49

52	388	С121-050204-0801 21-050204-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0979	245863,75	24077,44
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	10424,62	1020,88
			Сметная стоимость:	%	8	20503,07	2007,87
						276791,44	27106,19
53	389	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1392	205629,70	28623,65
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	8718,70	1213,64
			Сметная стоимость:	%	8	17147,87	2386,98
						231496,27	32224,28
54	390	С121-050301-3102 21-050301-3102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0011	123096,32	140,33
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	5219,28	5,95
			Сметная стоимость:	%	8	10265,25	11,70
						138580,85	157,98
55	391	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	15,0700	2898,41	43679,11
			Итого оплата труда:			456,51	6879,54
			Итого эксплуатация машин:			14,36	216,44
			Итого материалов:			2432,39	36656,18
			Накладные расходы	%	--	391,28	5896,57
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	263,18	3966,05
			Сметная стоимость:			3552,87	53541,73
56	392	Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	6,6400	556,80	3697,18
			Итого оплата труда:			132,27	878,28
			Итого эксплуатация машин:			15,88	105,43
			Итого материалов:			411,26	2730,74
			Накладные расходы	%	--	101,37	673,11
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	52,65	349,62
			Сметная стоимость:			710,83	4719,91
57	393	Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	3,6907	8888,02	32803,00
			Итого оплата труда:			2171,78	8015,39
			Итого эксплуатация машин:			1176,94	4343,74
			Итого материалов:			5830,47	21518,51
			Накладные расходы	%	--	1653,67	6103,20
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	843,33	3112,50
			Сметная стоимость:			11385,02	42018,70
58	394	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	21,7100	510,35	11079,70
			Итого оплата труда:			185,24	4021,65
			Итого эксплуатация машин:			70,51	1530,70
			Итого материалов:			271,21	5888,05
			Накладные расходы	%	--	130,55	2834,16
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	51,27	1113,11
			Сметная стоимость:			692,17	15026,97
59	395	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 30мм	м2 стяжки	325,6500	15,17	4938,61
			Итого оплата труда:			0,88	287,05
			Итого эксплуатация машин:			1,04	337,86
			Итого материалов:			13,50	4397,36
			Накладные расходы	%	--	1,16	378,16
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,31	425,34
			Сметная стоимость:			17,63	5742,11
60	396	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование стяжки.Устройство	т	0,0247	284054,63	7030,18
			Итого оплата труда:			9512,53	235,43
			Итого эксплуатация машин:			900,69	22,29
			Итого материалов:			274013,61	6781,67
			Накладные расходы	%	--	16853,11	417,10
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24072,62	595,78
			Сметная стоимость:			324980,36	8043,07

61	397	E11-120101-0101 11-120101-0101 РСНБ РК 2015	**Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство**	м2 кровли	21,7100		879,61	19096,36
			Итого оплата труда:					
			Итого эксплуатация машин:				126,51	2746,60
			Итого материалов:				39,56	858,90
			Накладные расходы	%	--		717,91	15585,82
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,67	2424,45
			Сметная стоимость:				79,30	1721,66
62	398	С121-100401-0101 21-100401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93**	м2	24,9665		1070,59	23242,47
			Накладные расходы	%	--		229,46	5728,81
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,73	242,90
			Сметная стоимость:				19,14	477,74
63	399	С121-100401-0202 21-100401-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93**	м2	24,5323		258,32	6449,45
			Накладные расходы	%	--		84,65	2076,66
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,59	88,05
			Сметная стоимость:				7,06	173,18
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге			95,30	2337,89
			В том числе:					260603,57
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				241279,30
Материалы -				Тенге				96160,19
Всего заработная плата -				Тенге				23860,36
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				115548,48
Накладные расходы -				Тенге				24173,10
Сметная прибыль -				Тенге				21236,19
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге				286688,60
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				31,55
Сметная заработная плата -				Тенге				23860,36
Стоимость металломонтажных работ -				Тенге				19324,26
Материалы -				Тенге				1146,96
Всего заработная плата -				Тенге				14392,41
Накладные расходы -				Тенге				9955,96
Сметная прибыль -				Тенге				2342,42
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -				Тенге				31622,64
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				17,62
Сметная заработная плата -				Тенге				14392,41
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге				318311,24
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				49,17
Сметная заработная плата -				Тенге				38252,77
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:				Тенге				1260191,16
в том числе:								
- зарплата рабочих-строителей				Тенге				275595,52
- затраты на эксплуатацию машин				Тенге				55985,09
- в том числе зарплата машинистов				Тенге				16809,65
- материалов, изделий и конструкций				Тенге				928610,56
- перевозка грузов				Тенге				0,00
- инженерное оборудование поставки подрядчика				Тенге				0,00
Накладные расходы I уровня				Тенге				164908,12
Итого с накладными расходами I уровня				Тенге				1425099,28
Накладные расходы II уровня				Тенге				60424,21
ИТОГО:				Тенге				1485523,49
Сметная прибыль				Тенге				118841,88
ИТОГО по акту:				Тенге				1604365,37
ИТОГО с понижающим коэффицентом:				Тенге				1 546 448

Итого :		
Строительно-монтажные работы		1 546 448
Временные здания и сооружения	0,9%	13 918
Итого		1 560 366
Зимнее удорожание	1,61%	25 122
Итого		1 585 488
в ценах 2019 г-19%(К=1,112825)		
Итого в текущих ценах		1 764 370
		1 764 370
НДС 12%		211 724
ИТОГО с НДС		1 976 095
Итого по блоку Ж:		**1 976 095**

(Локальная ресурсная смета 2-8-1)

№ п.п.	№ по экспертизе	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1		2	3	4	5	6	7	8

БЛОК "И"

РАЗДЕЛ 25.Утепление пола в машинном отделении

1	320	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	5,6300	1031,91	5809,67
			Итого оплата труда:			424,93	2392,38
			Итого эксплуатация машин:			52,17	293,71
			Итого материалов:			562,82	3168,68
			Накладные расходы	%	--	313,51	1765,07
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	107,63	605,98
			Сметная стоимость:			1453,06	8180,71
2	321	Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	5,6300	225,91	1271,86
			Итого оплата труда:			215,53	1213,43
			Итого эксплуатация машин:			20,14	113,37
			Накладные расходы	%	--	146,40	824,24
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	29,78	167,69
			Сметная стоимость:			402,09	2263,78
3	322	С121-110102-0106 21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	0,3479	22276,14	7750,63
			Накладные расходы	%	--	944,51	328,63
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1857,65	646,34
			Сметная стоимость:			25078,30	8725,59
4	323	Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,5630	10006,73	5633,79
			Итого оплата труда:			2977,14	1676,13
			Итого эксплуатация машин:			1170,64	659,07
			Итого материалов:			6226,72	3505,64
			Накладные расходы	%	--	2314,24	1302,92
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	985,68	554,94
			Сметная стоимость:			13306,65	7491,64
5	324	Е11-110101-1503 11-110101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство на растворе М100	м2 покрытия	5,6300	598,86	3371,59
			Итого оплата труда:			211,99	1193,49
			Итого эксплуатация машин:			63,02	354,82
			Итого материалов:			345,73	1946,43
			Накладные расходы	%	--	159,97	900,61
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	60,71	341,78
			Сметная стоимость:			819,53	4613,98
6	325	Е11-110101-1504 11-110101-1504 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503 до толщины 30мм	м2 покрытия	11,2600	80,83	910,20
			Итого оплата труда:			8,58	96,60
			Итого эксплуатация машин:			2,75	30,94
			Итого материалов:			70,95	798,88
			Накладные расходы	%	--	8,87	99,92
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,18	80,81
			Сметная стоимость:			96,89	1090,93
7	326	Е11-110101-1507 11-110101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	5,6300	613,29	3452,84
			Итого оплата труда:			575,27	3238,79
			Итого эксплуатация машин:			51,77	291,49
			Итого материалов:			4,14	23,33
			Накладные расходы	%	--	391,20	2202,46
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	80,36	452,42
			Сметная стоимость:			1084,85	6107,72
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге			28200,57
			В том числе:				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28200,57
		Материалы -		Тенге			9442,96
		Всего заработная плата -		Тенге			9810,83
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7750,63
			Накладные расходы -	Тенге			7423,83
			Сметная прибыль -	Тенге			2849,95
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38474,35
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			11,91
			Сметная заработная плата -	Тенге			9810,83
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			38474,35
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			11,91
			Сметная заработная плата -	Тенге			9810,83
			РАЗДЕЛ 26.Вентшахта-2шт				
8	327	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50	м3 кладки	4,1580	24499,72	101869,85

			Итого оплата труда:				4047,60	16829,93
			Итого эксплуатация машин:				1427,48	5935,46
			Итого материалов:				19367,20	80528,83
			Накладные расходы	%	--		3182,15	13231,39
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2214,55	9208,10
			Сметная стоимость:				29896,43	124309,34
9	328	E11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3,6000		300,24	1080,88
			Итого оплата труда:				152,02	547,29
			Итого эксплуатация машин:				150,27	540,96
			Итого материалов:				34,78	125,20
			Накладные расходы	%	--		111,14	400,10
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,91	118,48
			Сметная стоимость:				444,29	1599,46
10	329	C121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,1260		72376,39	9119,43
			Накладные расходы	%	--		3068,76	386,66
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6035,61	760,49
			Сметная стоимость:				81480,76	10266,58
11	330	E11-260201-0301 11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Утепление стен минплитой.Устройство	м3 изоляции	0,9600		9881,16	9485,91
			Итого оплата труда:				9263,29	8892,76
			Итого эксплуатация машин:				1131,71	1086,44
			Накладные расходы	%	--		5758,76	5528,41
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1251,19	1201,15
			Сметная стоимость:				16891,11	16215,46
12	331	C121-110101-0104 21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	0,9792		15834,23	15504,88
			Накладные расходы	%	--		671,37	657,41
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1320,45	1292,98
			Сметная стоимость:				17826,05	17455,27
13	332	E11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Металлические поддонов.Монтаж	т конструкций	0,0735		40621,90	2985,71
			Итого оплата труда:				35648,52	2620,17
			Итого эксплуатация машин:				2125,52	156,23
			Итого материалов:				3148,42	231,41
			Накладные расходы	%	--		24352,82	1789,93
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5197,98	382,05
			Сметная стоимость:				70172,70	5157,69
14	333	C121-060303-0201 21-060303-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость поддонов	т	0,0735		224819,25	16524,21
			Накладные расходы	%	--		9532,34	700,63
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18748,13	1377,99
			Сметная стоимость:				253099,71	18602,83
15	334	E11-090302-0112 11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Металлические опорные стойки.Монтаж	т конструкций	0,0740		18313,01	1354,80
			Итого оплата труда:				6863,73	507,78
			Итого эксплуатация машин:				8653,52	640,19
			Итого материалов:				4969,84	367,67
			Накладные расходы	%	--		5133,72	379,79
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1875,74	138,77
			Сметная стоимость:				25322,47	1873,36
16	335	E11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,0740		2050,51	151,70
			Итого оплата труда:				1409,83	104,30
			Итого эксплуатация машин:				381,22	28,20
			Итого материалов:				260,32	19,26
			Накладные расходы	%	--		981,93	72,64
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,60	17,95
			Сметная стоимость:				3275,03	242,29
17	336	C121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость металлических опорных стоек	т	0,0740		205629,70	15212,49
			Накладные расходы	%	--		8718,70	645,01
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17147,87	1268,60

			Сметная стоимость:				231496,27	17126,09
18	337	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Металлические балки.Монтаж	т конструкций	0,0647		22041,44	1426,30
			Итого оплата труда:					
			Итого эксплуатация машин:				12770,79	826,40
			Итого материалов:				7945,01	514,12
			Накладные расходы	%	--		3121,41	201,99
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9041,73	585,09
			Сметная стоимость:				2486,65	160,91
19	338	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,0647		33569,83	2172,30
			Итого оплата труда:				9043,55	585,21
			Итого эксплуатация машин:					
			Итого материалов:				5949,24	384,98
			Накладные расходы	%	--		1434,85	92,85
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1662,03	107,55
			Сметная стоимость:				4160,16	269,20
20	339	С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0647		1056,30	68,35
			Накладные расходы	%	--		14260,00	922,76
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		277511,07	17957,74
			Сметная стоимость:				11766,47	761,41
21	340	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0554		23142,20	1497,53
			Итого оплата труда:				312419,74	20216,68
			Итого эксплуатация машин:				51791,62	2869,77
			Итого материалов:				39662,23	2197,68
			Накладные расходы	%	--		5124,48	283,95
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7887,01	437,02
			Сметная стоимость:				27870,53	1544,31
22	341	Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0355		6372,97	353,13
			Итого оплата труда:				86035,13	4767,21
			Итого эксплуатация машин:				39397,55	1399,40
			Итого материалов:				29391,01	1043,97
			Накладные расходы	%	--		4964,81	176,35
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5915,26	210,11
			Сметная стоимость:				20696,15	735,13
23	342	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0856		4807,50	170,76
			Накладные расходы	%	--		64901,19	2305,29
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205629,70	17593,68
			Сметная стоимость:				8718,70	745,97
24	343	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 анкер диаметром 12AI	т	0,0011		17147,87	1467,17
			Накладные расходы	%	--		231496,27	19806,82
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200100,36	216,11
			Сметная стоимость:				8484,26	9,16
25	344	С121-050101-0402 21-050101-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0025		16686,77	18,02
			Накладные расходы	%	--		225271,38	243,29
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207021,79	509,27
			Сметная стоимость:				8777,72	21,59
26	345	С121-130205-0101 21-130205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Распорный анкер	т	0,0018		17263,96	42,47
			Накладные расходы	%	--		233063,48	573,34
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178506,12	326,67
			Сметная стоимость:				7568,66	13,85
							14885,98	27,24
							200960,76	367,76

27	346	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	0,6000	4470,10	2682,06
			Итого оплата труда:			2441,09	1464,66
			Итого эксплуатация машин:			789,82	473,89
			Итого материалов:			1427,76	856,66
			Накладные расходы	%	--	1769,73	1061,84
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	499,19	299,51
			Сметная стоимость:			6739,01	4043,41
28	347	С121-040302-0242 21-040302-0242 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость плиты П17-3**	м3	0,4680	52353,31	24501,35
			Накладные расходы	%	--	2219,78	1038,86
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4365,85	2043,22
			Сметная стоимость:			58938,94	27583,42
29	348	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Сетка диаметром 3Вр1.Укладка**	т металлических изделий	0,0050	319802,69	1611,81
			Итого оплата труда:			44903,40	226,31
			Итого эксплуатация машин:			1378,13	6,95
			Итого материалов:			273983,62	1380,88
			Накладные расходы	%	--	37337,74	188,18
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28571,23	144,00
			Сметная стоимость:			385711,67	1943,99
30	349	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза**	м2	18,4520	60,78	1121,43
			Итого оплата труда:			28,11	518,76
			Итого эксплуатация машин:			1,03	19,07
			Итого материалов:			31,80	586,75
			Накладные расходы	%	--	18,46	340,64
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,34	116,97
			Сметная стоимость:			85,58	1579,03
31	350	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м2	18,4520	68,15	1257,44
			Итого оплата труда:			17,38	320,64
			Итого эксплуатация машин:			0,82	15,12
			Итого материалов:			50,12	924,84
			Накладные расходы	%	--	12,71	234,47
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,47	119,35
			Сметная стоимость:			87,32	1611,27
32	351	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	3,1200	2311,84	7212,93
			Итого оплата труда:			739,61	2307,59
			Итого эксплуатация машин:			8,40	26,20
			Итого материалов:			1566,14	4886,35
			Накладные расходы	%	--	532,85	1662,49
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	227,57	710,03
			Сметная стоимость:			3072,26	9585,45
33	352	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	3,9600	537,27	2127,57
			Итого оплата труда:			185,24	733,57
			Итого эксплуатация машин:			70,51	279,21
			Итого материалов:			298,13	1180,59
			Накладные расходы	%	--	131,69	521,48
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	53,52	211,92
			Сметная стоимость:			722,47	2860,98
34	353	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 50мм**	м2 стяжки	138,6000	16,96	2350,62
			Итого оплата труда:			0,88	122,17
			Итого эксплуатация машин:			1,04	143,80
			Итого материалов:			15,30	2120,26
			Накладные расходы	%	--	1,24	171,49
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,46	201,77
			Сметная стоимость:			19,65	2723,89
35	354	Е11-110101-1508 11-110101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	3,9600	100,72	398,84
			Итого оплата труда:			85,50	338,57
			Итого эксплуатация машин:			2,60	10,30
			Итого материалов:			13,44	53,20
			Накладные расходы	%	--	58,55	231,84
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12,74	50,45
			Сметная стоимость:			172,01	681,14

36	355	E11-150106-0102 11-150106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	6,8400	4699,36	32143,62
			Итого оплата труда:			2268,86	15519,00
			Итого эксплуатация машин:			20,67	141,38
			Итого материалов:			2419,95	16552,46
			Накладные расходы	%	--	1495,31	10227,89
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	495,57	3389,72
			Сметная стоимость:			6690,24	45761,22
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге			291581,66
			Стоимость общестроительных работ - В том числе:	Тенге			285077,95
			Материалы -	Тенге			109843,16
			Всего заработная плата -	Тенге			51062,90
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			117465,82
			Накладные расходы -	Тенге			41060,22
			Сметная прибыль -	Тенге			26091,05
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			352229,22
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			62,61
			Сметная заработная плата -	Тенге			51062,90
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6503,71
			Материалы -	Тенге			927,87
			Всего заработная плата -	Тенге			4443,62
			Накладные расходы -	Тенге			3096,66
			Сметная прибыль -	Тенге			768,03
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч			10368,41
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			5,50
			Сметная заработная плата -	Тенге			4443,62
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч			362597,62
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			68,12
			Сметная заработная плата -				55506,52
			РАЗДЕЛ 27.Козырек К-1				
37	356	E11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0169	201913,70	3406,69
			Итого оплата труда:			47203,97	796,43
			Итого эксплуатация машин:			851,14	14,36
			Итого материалов:			154210,74	2601,84
			Накладные расходы	%	--	32425,77	547,09
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18747,16	316,30
			Сметная стоимость:			253086,62	4270,08
38	357	E11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Стойка с опорной пластиной.Монтаж	т конструкций	0,1052	16963,37	1785,06
			Итого оплата труда:			9636,79	1014,08
			Итого эксплуатация машин:			7588,28	798,51
			Итого материалов:			1732,59	182,32
			Накладные расходы	%	--	6836,89	719,45
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1904,02	200,36
			Сметная стоимость:			25704,28	2704,86
39	358	E11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,1052	2050,51	215,78
			Итого оплата труда:			1409,83	148,36
			Итого эксплуатация машин:			381,22	40,12
			Итого материалов:			260,32	27,39
			Накладные расходы	%	--	981,93	103,33
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	242,60	25,53
			Сметная стоимость:			3275,03	344,63
40	359	C121-060801-0302 21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость стоек с опорной пластиной	т	0,1052	363762,02	38278,68
			Накладные расходы	%	--	15423,51	1623,02
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	30334,84	3192,14
			Сметная стоимость:			409520,37	43093,83
41	360	E11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Швеллер №14.Монтаж	т конструкций	0,0599	22041,44	1320,28
			Итого оплата труда:			12770,79	764,97
			Итого эксплуатация машин:			7945,01	475,91
			Итого материалов:			3121,41	186,97
			Накладные расходы	%	--	9041,73	541,60
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2486,65	148,95
			Сметная стоимость:			33569,83	2010,83
42	361	E11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,0599	9043,55	541,71
			Итого оплата труда:			5949,24	356,36

			Итого оплата труда:				**2171,78**	**8015,39**
			Итого эксплуатация машин:				**1176,94**	**4343,74**
			Итого материалов:				**5830,47**	**21518,51**
			Накладные расходы	%	--		1653,67	6103,20
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		843,33	3112,50
			Сметная стоимость:				**11385,02**	**42018,70**
52	**371**	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**21,7100**		**510,35**	**11079,70**
			Итого оплата труда:				**185,24**	**4021,65**
			Итого эксплуатация машин:				**70,51**	**1530,70**
			Итого материалов:				**271,21**	**5888,05**
			Накладные расходы	%	--		130,55	2834,16
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,27	1113,11
			Сметная стоимость:				**692,17**	**15026,97**
53	**372**	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 30мм**	**м2 стяжки**	**325,6500**		**15,17**	**4938,61**
			Итого оплата труда:				**0,88**	**287,05**
			Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**337,86**
			Итого материалов:				**13,50**	**4397,36**
			Накладные расходы	%	--		1,16	378,16
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,31	425,34
			Сметная стоимость:				**17,63**	**5742,11**
54	**373**	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование стяжки.Устройство**	**т**	**0,0247**		**284054,63**	**7030,18**
			Итого оплата труда:				**9512,53**	**235,43**
			Итого эксплуатация машин:				**900,69**	**22,29**
			Итого материалов:				**274013,61**	**6781,67**
			Накладные расходы	%	--		16853,11	417,10
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24072,62	595,78
			Сметная стоимость:				**324980,36**	**8043,07**
55	**374**	**Е11-120101-0101 11-120101-0101 РСНБ РК 2015**	**Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство**	**м2 кровли**	**21,7100**		**879,61**	**19096,36**
			Итого оплата труда:				**126,51**	**2746,60**
			Итого эксплуатация машин:				**39,56**	**858,90**
			Итого материалов:				**717,91**	**15585,82**
			Накладные расходы	%	--		111,67	2424,45
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,30	1721,66
			Сметная стоимость:				**1070,59**	**23242,47**
56	**375**	**С121-100401-0101 21-100401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93**	**м2**	**24,9665**		**229,46**	**5728,81**
			Накладные расходы	%	--		9,73	242,90
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,14	477,74
			Сметная стоимость:				**258,32**	**6449,45**
57	**376**	**С121-100401-0202 21-100401-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93**	**м2**	**24,5323**		**84,65**	**2076,66**
			Накладные расходы	%	--		3,59	88,05
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,06	173,18
			Сметная стоимость:				**95,30**	**2337,89**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				**260603,57**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**241279,30**
		Материалы -		Тенге				**96160,19**
		Всего заработная плата -		Тенге				**23860,36**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**115548,48**
			Накладные расходы -	Тенге				**24173,10**
			Сметная прибыль -	Тенге				**21236,19**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**286688,60**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**31,55**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**23860,36**
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**19324,26**
		Материалы -		Тенге				**1146,96**
		Всего заработная плата -		Тенге				**14392,41**
			Накладные расходы -	Тенге				**9955,96**
			Сметная прибыль -	Тенге				**2342,42**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**31622,64**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17,62**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**14392,41**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**318311,24**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**49,17**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**38252,77**

РАЗДЕЛ 28.Наружная отделка

58	384	E11-150106-0102 11-150106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	м2 поверхности облицовки	51,0689		4699,36	239991,29
			Итого оплата труда:					
			Итого эксплуатация машин:				2268,86	115868,25
			Итого материалов:				20,67	1055,54
			Накладные расходы	%	--		2419,95	123584,33
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1495,31	76363,65
			Сметная стоимость:				495,57	25308,39
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4							6690,24	341663,33

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	В том числе:	239991,29
Материалы -	Тенге		239991,29
Всего заработная плата -	Тенге		123584,33
Накладные расходы -	Тенге		115868,25
Сметная прибыль -	Тенге		76363,65
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		25308,39
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		341663,33
Сметная заработная плата -	Тенге		138,56
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		115868,25
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		341663,33
Сметная заработная плата -	Тенге		138,56
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге		115868,25
Итого прямые затраты:	Тенге		820377,09
в том числе:	Тенге		212750,64
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		25756,05
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		6687,73
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		581870,40
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		0,00
- перевозка грузов	Тенге		0,00
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		122111,89
Накладные расходы I уровня	Тенге		942488,98
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге		39961,53
Накладные расходы II уровня	Тенге		982450,51
ИТОГО:	Тенге		78596,04
Сметная прибыль	Тенге		1061046,55
ИТОГО по акту:	Тенге		1 022 743
ИТОГО с понижающим коэффицентом:	Тенге		

Итого :		1 022 743
Строительно-монтажные работы		
Временные здания и сооружения	0,9%	9 205
Итого		1 031 947
Зимнее удорожание	1,61%	16 614
Итого		1 048 562
в ценах 2019 г-19%(К=1,112825)		
Итого в текущих ценах		1 166 866
		1 166 866
НДС 12%		140 024
ИТОГО с НДС		1 306 890
Итого по блоку И:		**1 306 890**
Всего по блокам Д, Е, Ж, И		**20 991 805**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

Жарасбаев А.Б.

Эксперт технического надзора:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Кантарбаев Р.С.

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ПР.К. "АктюбГражданпроект"

Усембеков Е.А.

Подрядчик:
ТОО "Казстройподряд"

Аталай Хикмет

Заказчик ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

Подрядчик ТОО "Казстройподряд"

Стройка Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки Нур-Актобе в микрорайоне 4 г.Актобе.Кирпичный 9 этажный 8 секционный жилой дом 20 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе.Блоки Д,Е,Ж,И.

Объект Кирпичный 9 этажный 8 секционный жилой дом 20 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе.Блоки Д,Е,Ж,И.

Договор подряда (контракт) №03-3/272 от 31.07.2018, доп. соглашение №4 от 12.03.2020

Акт приемки выполненных работ № 2
за октябрь 2020г.
Внутренее газоснабжение
(Локальная ресурсная смета 2-5-8)

№ п.п.		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1		2	3	4	5	6	7	8
			БЛОК Д					
			РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
1	7	**Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**447,0000**		**528,27**	**236136,36**
			Итого оплата труда:				**489,94**	**219005,20**
			Итого эксплуатация машин:				**25,28**	**11299,12**
			Итого материалов:				**22,33**	**9981,30**
			Накладные расходы	%	--		330,87	147899,96
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,73	30722,91
			Сметная стоимость:				**927,87**	**414759,22**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				**236136,36**
			В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**236136,36**
		Материалы -		Тенге				**9981,30**
		Всего заработная плата -		Тенге				**219005,20**
			Накладные расходы -	Тенге				**147899,96**
			Сметная прибыль -	Тенге				**30722,91**
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**414759,22**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**251,93**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**219005,20**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**414759,22**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**251,93**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**219005,20**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ				Тенге				**236136,36**
			В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**236136,36**
		Материалы -		Тенге				**9981,30**
		Всего заработная плата -		Тенге				**219005,20**
			Накладные расходы -	Тенге				**147899,96**
			Сметная прибыль -	Тенге				**30722,91**
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**414759,22**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**251,93**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**219005,20**
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**414759,22**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**251,93**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**219005,20**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом:		Тенге				**399 786**
		Итого :						
		Строительно-монтажные работы						399 786
		Временные здания и сооружения			0,9%			3 598
		Итого						403 384
		Зимнее удорожание			1,61%			6 494
		Итого						409 879
		в ценах 2018 г-81%(К=1,0599383)						434 446
		Итого в текущих ценах						434 446
		НДС 12%						52 134
		ИТОГО с НДС						486 580
			Итого по блоку Д:					**486 580**

(Локальная ресурсная смета 2-6-8)
БЛОК Е
РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	7	**Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**447,0000**		**528,27**	**236136,36**
			Итого оплата труда:				**489,94**	**219005,20**
			Итого эксплуатация машин:				**25,28**	**11299,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**22,33**	**9981,30**
		Накладные расходы	%	--		330,87	147899,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,73	30722,91
		Сметная стоимость:				**927,87**	**414759,22**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**236136,36**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**236136,36**
	Материалы -		Тенге				**9981,30**
	Всего заработная плата -		Тенге				**219005,20**
		Накладные расходы -	Тенге				**147899,96**
		Сметная прибыль -	Тенге				**30722,91**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**414759,22**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**251,93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**219005,20**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**414759,22**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**251,93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**219005,20**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге				**236136,36**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**236136,36**
	Материалы -		Тенге				**9981,30**
	Всего заработная плата -		Тенге				**219005,20**
		Накладные расходы -	Тенге				**147899,96**
		Сметная прибыль -	Тенге				**30722,91**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**414759,22**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**251,93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**219005,20**
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**414759,22**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**251,93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**219005,20**
	ИТОГО с понижающим коэффицентом:		Тенге				**399 786**
	Итого :						399 786
	Строительно-монтажные работы						
	Временные здания и сооружения			0,9%			3 598
	Итого						403 384
	Зимнее удорожание			1,61%			6 494
	Итого						409 879
	в ценах 2018 г-81%(K=1,0599383)						
	Итого в текущих ценах						434 446
	НДС 12%						434 446
	ИТОГО с НДС						52 134
							486 580
	Итого по блоку Е:						**486 580**

(Локальная ресурсная смета 2-7-8)

БЛОК Ж

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	7	2	3	4	5	6	7	8
		Е11-160401-0201 **11-160401-0201** **РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**447,0000**		**528,27**	**236136,36**
			Итого оплата труда:				**489,94**	**219005,20**
			Итого эксплуатация машин:				**25,28**	**11299,12**
			Итого материалов:				**22,33**	**9981,30**
			Накладные расходы	%	--		330,87	147899,96
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,73	30722,91
			Сметная стоимость:				**927,87**	**414759,22**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				**236136,36**
			В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**236136,36**
		Материалы -		Тенге				**9981,30**
		Всего заработная плата -		Тенге				**219005,20**
			Накладные расходы -	Тенге				**147899,96**
			Сметная прибыль -	Тенге				**30722,91**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**414759,22**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**251,93**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**219005,20**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**414759,22**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**251,93**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**219005,20**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ				Тенге				**236136,36**
			В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**236136,36**
		Материалы -		Тенге				**9981,30**
		Всего заработная плата -		Тенге				**219005,20**
			Накладные расходы -	Тенге				**147899,96**
			Сметная прибыль -	Тенге				**30722,91**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**414759,22**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**251,93**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**219005,20**
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**414759,22**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**251,93**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**219005,20**
		ИТОГО с понижающим коэффицентом:		Тенге				**399 786**
		Итого :						399 786
		Строительно-монтажные работы						
		Временные здания и сооружения			0,9%			3 598
		Итого						403 384

1	2	3	4	5	6	7	8
							1101100
	Зимнее удорожание						6 494
	Итого			1,61%			409 879
	в ценах 2018 г-81%(К=1,0599383)						434 446
	Итого в текущих ценах						434 446
	НДС 12%						52 134
	ИТОГО с НДС						486 580
	Итого по блоку Ж:						**486 580**

(Локальная ресурсная смета 2-8-8)

БЛОК И

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	7	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	447,0000	528,27	236136,36
			Итого оплата труда:			489,94	219005,20
			Итого эксплуатация машин:			25,28	11299,12
			Итого материалов:			22,33	9981,30
			Накладные расходы	%	--	330,87	147899,96
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	68,73	30722,91
			Сметная стоимость:			927,87	414759,22
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге			236136,36
		Стоимость сантехнических работ -	В том числе:				
		Материалы -		Тенге			236136,36
		Всего заработная плата -		Тенге			9981,30
		Накладные расходы -		Тенге			219005,20
		Сметная прибыль -		Тенге			147899,96
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			30722,91
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			414759,22
		Сметная заработная плата -		чел.-ч			251,93
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ1		Тенге			219005,20
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			414759,22
		Сметная заработная плата -		чел.-ч			251,93
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ				Тенге			219005,20
		Стоимость сантехнических работ -	В том числе:	Тенге			236136,36
		Материалы -		Тенге			236136,36
		Всего заработная плата -		Тенге			9981,30
		Накладные расходы -		Тенге			219005,20
		Сметная прибыль -		Тенге			147899,96
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			30722,91
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			414759,22
		Сметная заработная плата -		чел.-ч			251,93
		ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			219005,20
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			414759,22
		Сметная заработная плата -		чел.-ч			251,93
		ИТОГО с понижающим коэффициентом:		Тенге			219005,20
		Итого :		Тенге			399 786
		Строительно-монтажные работы					399 786
		Временные здания и сооружения			0,9%		3 598
		Итого					403 384
		Зимнее удорожание			1,61%		6 494
		Итого					409 879
		в ценах 2018 г-81%(К=1,0599383)					434 446
		Итого в текущих ценах					434 446
		НДС 12%					52 134
		ИТОГО с НДС					486 580
		Итого по блоку И:					**486 580**
		Всего по блокам Д, Е, Ж, И (с НДС)					**1 946 320**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

_____ **Жарасбаев А.Б.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"

_____ **Кантарбаев Р.С.**

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
НР.К. "АктюбГражданпроект"

_____ **Усембекав Е.А.**

Подрядчик:
ТОО "Казстройподряд"

_____ **Аталай Хикмет**

Заказчик ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

Подрядчик ТОО "Казстройподряд"

Стройка Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки Нур-Актобе в микрорайоне 4 г.Актобе.Кирпичный 9 этажный 8 секционный жилой дом 20 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе.Блоки Д,Е,Ж,И.

Объект Кирпичный 9 этажный 8 секционный жилой дом 20 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе.Блоки Д,Е,Ж,И.

Договор подряда (контракт) №03-3/272 от 31.07.2018, доп. соглашение №4 от 12.03.2020

Акт приемки выполненных работ № 7
за октябрь 2020г.
Отопление
(Локальная ресурсная смета 2-5-2)

№ п.п.		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	1	2	3	4	5	6	7	8
			БЛОК Д					
			ОТДЕЛ 1.Тепловой пункт					
			РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
1	70	Е11-180601-0103 11-180601-0103	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 219 мм. Установка**	шт.	2,0000		26613,71	53227,42
			Итого оплата труда:					
			Итого эксплуатация машин:				7906,77	15813,53
			Итого материалов:				341,11	682,23
			Накладные расходы	%	--		18474,90	36949,80
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6106,60	12213,19
			Сметная стоимость:				2617,62	5235,25
							35337,93	70675,86
2	80	Е11-160301-0101 11-160301-0101	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопрово	1,0000		1019,34	1019,34
			Итого оплата труда:					
			Итого эксплуатация машин:				258,84	258,84
			Итого материалов:				11,55	11,55
			Накладные расходы	%	--		753,43	753,43
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,19	206,19
			Сметная стоимость:				98,04	98,04
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге			1323,57	1323,57
				В том числе:				54246,75
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				54246,75
			Материалы -	Тенге				37703,24
			Всего заработная плата -	Тенге				16072,37
			Сдача и испытание -	Тенге				474,11
			Накладные расходы -	Тенге				12419,38
			Сметная прибыль -	Тенге				5333,29
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				71999,43
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18,74
			Сметная заработная плата -	Тенге				16072,37
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				71999,43
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18,74
			Сметная заработная плата -	Тенге				16072,37
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1				Тенге				54246,75
				В том числе:				
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				54246,75
			Материалы -	Тенге				37703,24
			Всего заработная плата -	Тенге				16072,37
			Сдача и испытание -	Тенге				474,11
			Накладные расходы -	Тенге				12419,38
			Сметная прибыль -	Тенге				5333,29
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				71999,43
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18,74
			Сметная заработная плата -	Тенге				16072,37
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				71999,43
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18,74
			Сметная заработная плата -	Тенге				16072,37
			ОТДЕЛ 3.Отопление выше отметки 0,000.Жилая часть					
			РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы					
3	147	С123-051501-1005 23-051501-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV	**Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss**	шт.	71,0000		93633,57	6647983,47
			Накладные расходы	%	--		3970,06	281874,50
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7808,29	554388,64
			Сметная стоимость:				105411,92	7484246,61
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				6647983,47
				В том числе:				
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6647983,47
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				6647983,47
			Накладные расходы -	Тенге				281874,50
			Сметная прибыль -	Тенге				554388,64
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7484246,61
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7484246,61
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2				Тенге				6647983,47
				В том числе:				
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6647983,47
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				6647983,47
			Накладные расходы -	Тенге				281874,50
			Сметная прибыль -	Тенге				554388,64
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7484246,61
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				7484246,61
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								

БЛОК Д

Итого прямые затраты:	Тенге				6702230,22
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				15849,74
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				693,78
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				222,63
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				6685686,71
- перевозка грузов	Тенге				0,00
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
Накладные расходы I уровня	Тенге				9707,71
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				6711937,94
Накладные расходы II уровня	Тенге				284586,17
ИТОГО:	Тенге				6996524,10
Сметная прибыль	Тенге				559721,93
ИТОГО по акту:	Тенге				7556246,03
ИТОГО с понижающим коэффициентом:	Тенге				7 283 466
Итого					7 283 466
Строительно-монтажные работы					
Временные здания и сооружения		0,9%			65 551
Итого					7 349 017
Зимнее удорожание		1,61%			118 319
Итого					7 467 336
в ценах 2018 г-81%(К=1,0599383)					7 914 915
Итого в текущих ценах					7 914 915
НДС 12%					949 790
ИТОГО с НДС					8 864 705
Итого по блоку Д:					**8 864 705**

(Локальная ресурсная смета 2-6-2)

№ п.п.	№ по экспертизе	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1		2	3	4	5	6	7	8,00
			БЛОК "Е"					
			ОТДЕЛ 1.Тепловой пункт					
			РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
1	80	Е11-160301-0101 11-160301-0101	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопрово	1,0000		1019,34	1019,34
			Итого оплата труда:				258,84	258,84
			Итого эксплуатация машин:				11,55	11,55
			Итого материалов:				753,43	753,43
			Накладные расходы	%	--		206,19	206,19
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,04	98,04
			Сметная стоимость:				**1323,57**	**1323,57**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				**1019,34**
			В том числе:					
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**1019,34**
			Материалы -	Тенге				**753,43**
			Всего заработная плата -	Тенге				**258,84**
			Накладные расходы -	Тенге				**206,19**
			Сметная прибыль -	Тенге				**98,04**
			ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**1323,57**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0,30**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**258,84**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1323,57**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0,30**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**258,84**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1				Тенге				**1019,34**
			В том числе:					
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**1019,34**
			Материалы -	Тенге				**753,43**
			Всего заработная плата -	Тенге				**258,84**
			Накладные расходы -	Тенге				**206,19**
			Сметная прибыль -	Тенге				**98,04**
			ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**1323,57**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0,30**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**258,84**
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**1323,57**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0,30**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**258,84**
			ОТДЕЛ 3.Отопление выше отметки 0,000.Жилая часть					
			РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы					
2	149	С123-051501-1005 23-051501-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV	**Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - полачa, T макс 90°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss**	шт.	71,0000		93633,57	6647983,47
			Накладные расходы	%	--		3970,06	281874,50
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7808,29	554388,64
			Сметная стоимость:				**105411,92**	**7484246,61**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				**6647983,47**
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**6647983,47**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**6647983,47**
			Накладные расходы -	Тенге				**281874,50**
			Сметная прибыль -	Тенге				**554388,64**
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**7484246,61**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7484246,61**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2				Тенге				**6647983,47**
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**6647983,47**

БЛОК Д

Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				6647983,47
Накладные расходы -		Тенге				281874,50
Сметная прибыль -		Тенге				554388,64
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7484246,61
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге				7484246,61
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		Тенге				6649002,81
Итого прямые затраты:		Тенге				254,35
в том числе:		Тенге				11,55
- зарплата рабочих-строителей		Тенге				4,49
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				6648736,90
- в том числе зарплата машинистов		Тенге				0,00
- материалов, изделий и конструкций		Тенге				0,00
- перевозка грузов		Тенге				156,34
- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге				6649159,15
Накладные расходы I уровня		Тенге				281924,35
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				6931083,49
Накладные расходы II уровня		Тенге				554486,68
ИТОГО:		Тенге				7485570,17
Сметная прибыль		Тенге				7 215 341
ИТОГО по акту:						
ИТОГО с понижающим коэффициентом:						
Итого :						
Строительно-монтажные работы						7 215 341
Временные здания и сооружения			0,9%			64 938
Итого						7 280 279
Зимнее удорожание			1,61%			117 212
Итого						7 397 492
в ценах 2018 г-81%(К=1,0599383)						
Итого в текущих ценах						7 840 885
НДС 12%						940 906
ИТОГО с НДС						8 781 791
Итого по блоку Е:						**8 781 791**

(Локальная ресурсная смета 2-7-2)

№ п.п.	№ по экспертизе	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1		2	3	4	5	6	7	8,00
			БЛОК "Ж"					
			ОТДЕЛ 1.Тепловой пункт					
			РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
1	80	E11-160301-0101 11-160301-0101	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопрово	1,0000		1019,34	1019,34
			Итого оплата труда:				258,84	258,84
			Итого эксплуатация машин:				11,55	11,55
			Итого материалов:				753,43	753,43
			Накладные расходы	%	--		206,19	206,19
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,04	98,04
			Сметная стоимость:				1323,57	1323,57
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				1019,34
			В том числе:					
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1019,34
			Материалы -	Тенге				753,43
			Всего заработная плата -	Тенге				258,84
			Накладные расходы -	Тенге				206,19
			Сметная прибыль -	Тенге				98,04
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1323,57
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0,30
			Сметная заработная плата -	Тенге				258,84
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1323,57
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0,30
			Сметная заработная плата -	Тенге				258,84
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1				Тенге				1019,34
			В том числе:					
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1019,34
			Материалы -	Тенге				753,43
			Всего заработная плата -	Тенге				258,84
			Накладные расходы -	Тенге				206,19
			Сметная прибыль -	Тенге				98,04
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1323,57
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0,30
			Сметная заработная плата -	Тенге				258,84
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				1323,57
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0,30
			Сметная заработная плата -	Тенге				258,84
			ОТДЕЛ 3.Отопление выше отметки 0,000.Жилая часть					
			РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы					
2	147	C123-051501-1005 23-051501-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV	**Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gnom 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss**	шт.	71,0000		93633,57	6647983,47
			Накладные расходы	%	--		3970,06	281874,50
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7808,29	554388,64
			Сметная стоимость:				105411,92	7484246,61
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				6647983,47
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6647983,47
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				6647983,47
			Накладные расходы -	Тенге				281874,50

БЛОК Д

Сметная прибыль -		Тенге				554388,64
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7484246,61
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				7484246,61
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге				6647983,47
Стоимость общестроительных работ -	В том числе:					
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				6647983,47
Накладные расходы -		Тенге				6647983,47
Сметная прибыль -		Тенге				281874,50
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				554388,64
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге				7484246,61
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		Тенге				7484246,61
Итого прямые затраты:						
в том числе:		Тенге				6649002,81
- зарплата рабочих-строителей		Тенге				254,35
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				11,55
- в том числе зарплата машинистов		Тенге				4,49
- материалов, изделий и конструкций		Тенге				6648736,90
- перевозка грузов		Тенге				0,00
- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге				0,00
Накладные расходы I уровня		Тенге				156,34
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				6649159,15
Накладные расходы II уровня		Тенге				281924,35
ИТОГО:		Тенге				6931083,49
Сметная прибыль		Тенге				554486,68
ИТОГО по акту:		Тенге				7485570,17
ИТОГО с понижающим коэффициентом:		Тенге				7 215 341
Итого :						
Строительно-монтажные работы						7 215 341
Временные здания и сооружения						
Итого			0,9%			64 938
Зимнее удорожание						7 280 279
Итого			1,61%			117 212
						7 397 492
в ценах 2018 г-81%(К=1,0599383)						
Итого в текущих ценах						7 840 885
						7 840 885
НДС 12%						
ИТОГО с НДС						940 906
						8 781 791
Итого по блоку Ж:						**8 781 791**

(Локальная ресурсная смета 2-8-2)

№ п.п.	№ по экспертизе	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1		2	3	4	5	6	7	8,00
			БЛОК "И"					
			ОТДЕЛ 1.Тепловой пункт					
			РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
1	80	**Е11-160301-0101 11-160301-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,0000**		**1019,34**	**1019,34**
			Итого оплата труда:				258,84	258,84
			Итого эксплуатация машин:				11,55	11,55
			Итого материалов:				753,43	753,43
			Накладные расходы	%	--		206,19	206,19
			Сметная прибыль (И30=8)	%	8		98,04	98,04
			Сметная стоимость:				1323,57	1323,57
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				1019,34
				В том числе:				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1019,34
		Материалы -		Тенге				753,43
		Всего заработная плата -		Тенге				258,84
			Накладные расходы -	Тенге				206,19
			Сметная прибыль -	Тенге				98,04
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1323,57
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0,30
			Сметная заработная плата -	Тенге				258,84
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1323,57
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0,30
			Сметная заработная плата -	Тенге				258,84
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1				Тенге				1019,34
				В том числе:				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1019,34
		Материалы -		Тенге				753,43
		Всего заработная плата -		Тенге				258,84
			Накладные расходы -	Тенге				206,19
			Сметная прибыль -	Тенге				98,04
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1323,57
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0,30
			Сметная заработная плата -	Тенге				258,84
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				1323,57
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0,30
			Сметная заработная плата -	Тенге				258,84
			ОТДЕЛ 3.Отопление выше отметки 0,000.Жилая часть					
			РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы					
2	147	**С123-051501-1005 23-051501-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV**	**Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gnom 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss**	**шт.**	**71,0000**		**93633,57**	**6647983,47**
			Накладные расходы	%	--		3970,06	281874,50

БЛОК Д

Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7808,29	554388,64
Сметная стоимость:				105411,92	7484246,61
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6647983,47
В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6647983,47
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				6647983,47
Накладные расходы -	Тенге				281874,50
Сметная прибыль -	Тенге				554388,64
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7484246,61
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7484246,61
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				6647983,47
В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6647983,47
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				6647983,47
Накладные расходы -	Тенге				281874,50
Сметная прибыль -	Тенге				554388,64
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7484246,61
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				7484246,61
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				6649002,81
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				254,35
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				11,55
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				4,49
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				6648736,90
- перевозка грузов	Тенге				0,00
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
Накладные расходы I уровня	Тенге				156,34
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				6649159,15
Накладные расходы II уровня	Тенге				281924,35
ИТОГО:	Тенге				6931083,49
Сметная прибыль	Тенге				554486,68
ИТОГО по акту:	Тенге				7485570,17
ИТОГО с понижающим коэффициентом:	Тенге				7 215 341
Итого :					
Строительно-монтажные работы					7 215 341
Временные здания и сооружения		0,9%			64 938
Итого					7 280 279
Зимнее удорожание		1,61%			117 212
Итого					7 397 492
в ценах 2018 г-81%(K=1,0599383)					
Итого в текущих ценах					7 840 885
					7 840 885
НДС 12%					940 906
ИТОГО с НДС					8 781 791
Итого по блоку И:					**8 781 791**
Всего по блокам Д, Е, Ж, И					**35 210 078**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

Карасбаев А.Б.

Эксперт технического надзора:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Кантарбаев Р.С.

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ПР.К. "АктюбГражданпроектпроект"

Усенбеков Е.А.

Подрядчик:
ТОО "Казстройподряд"

Аталай Хикмет