Заказчик: **"Министерство финансов Республики Казахстан"**
Подрядчик: **ТОО "Казстройподряд"**
Наименование стройки и адрес: "Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска Б. Конысбаева ДГД по Туркестанской области "

РЕЕСТР ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август 2019 года

№	Шифр по смете	Наименование и виды работ	Сумма в базовых ценах	Сумма в текущих ценах с НДС	Примечание
1	**2-27-1**	**Столовая на 52 посадочных места**	**17 871 452**	**21 349 591**	
		в том числе:			
		Землянные работы			
		Фундаменты			
		Стены цоколя			
		Монолитные ж/бетонные колонны			
2	**2-04-1**	**Здание углубленного досмотра**	**1 600 063**	**1 911 467**	
		в том числе:			
		Землянные работы			
3	**2-56-1**	**Навес над ИДК (импорт)**	**2 390 364**	**2 855 576**	
		в том числе:			
		Землянные работы			
		ВСЕГО		**26 116 634**	

Генеральный директор
ТОО"Казстройподряд" **Аталай Хикмет**

Заказчик: "Министерство финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Туркестанской области

Наименование объекта - Столовая на 52 посадочных места

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ №1 - 1

за август 2019 года

Конструкции железобетонные (раздел КЖ).

№ЛС 2-27-1

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
			Разработка грунта									
1		1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	2087,44	243,40	233,11	508 073	486 611	243	105 495	662 654
			НР - 72%; СП - 8%			10,17	60,03	21 219	125 302		49 085	
2		1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	64,56	1681,68	--	108 569	--	--	78 170	201 678
			НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	108 569	--		14 939	
3		1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	м3 грунта	64,56	450,12	--	29 060	--	--	20 923	53 981
			НР - 72%; СП - 8%			450,12	--	29 060	--		3 999	
4		4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	3766	117,00	--	440 622	--		--	475 872
			СП - 8%			--	--	--	--		35 250	
5		1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	2152	18,17	15,46	39 107	33 277	200	13 187	56 478
			НР - 72%; СП - 8%			2,62	5,89	5 630	12 686		4 184	
			Подушка из ГПС									
6		1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки	805	404,26	402,86	325 432	324 303	96	71 552	428 743

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			1,28	122,17	1 033	98 345		31 759	
7		2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	805	1028,00	--	827 540	--	827 540	--	893 743
			СП - 8%			--	--	--	--		66 203	
			Обратная засыпка									
8		1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	1217,02775	186,01	178,16	226 378	216 829	112	46 994	295 242
			НР - 72%; СП - 8%			7,75	45,88	9 437	55 833		21 870	
9		4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	2129,798563	117,00	--	249 186	--		--	269 121
			СП - 8%			--	--	--	--		19 935	
10		1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1095,324975	30,99	30,99	33 943	33 943	--	8 519	45 894
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	11 874		3 400	
11		1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=2	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1095,324975	30,61	30,61	33 524	33 524	--	8 443	45 324
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,71	--	11 727		3 357	
12		1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	121,702775	730,94	--	88 958	--	--	64 050	165 248
			НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	88 958	--		12 241	
13		1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1095,324975	135,12	63,84	148 000	69 926	--	79 524	245 726
			НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	78 075	32 375		18 202	
14		1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	1095,324975	77,60	66,55	85 001	72 895	3 286	17 184	110 359
			НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	8 820	15 047		8 175	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3 143 396	1 271 309	831 477	514 071	3 950 063
								350 800	363 188	--	292 599	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3 143 396				
			Материалы	Тенге				3 938				
			Всего заработная плата	Тенге					713 989			
			Местные материалы	Тенге				827 540				
			Транспортные расходы	Тенге				689 808				
			Накладные расходы	Тенге				514 072				
			Сметная прибыль	Тенге				292 597				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3 950 065				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								705
			Сметная заработная плата	Тенге					713 989			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3 950 065				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								705
			Сметная заработная плата	Тенге					713 989			
			РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
			Флм1, 2 шт									
15		1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Бетон В7,5**	м3	6,2	18014,27	1063,69	111 688	6 595	98 497	7 154	128 350
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	6 596	1 266		9 507	
16		1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Бетон В20**	м3	14,8	23448,91	1960,37	347 044	29 013	264 858	53 116	432 172
			НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	53 173	5 195		32 013	
17		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,5518	17006,34	1252,44	9 384	691	161	7 926	18 695
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	8 532	177		1 385	
18		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5518	200098,00	–	110 414	–	110 414	–	119 247
			СП - 8%			–	–	–	–		8 833	
19		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,4772	187146,00	–	463 598	–	463 598	–	500 686
			СП - 8%			–	–	–	–		37 088	
20		1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	м2 поверхности	97,8	828,67	20,45	81 044	2 000	56 071	21 570	110 822
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	22 973	220		8 209	
			Приямок Прм1, 1 шт									
21		1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Бетон В7,5**	м3	0,09	18014,27	1063,69	1 621	96	1 429	104	1 863
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	96	18		138	
22		1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	**Стены и днища, при толщине стен до 300 мм. Бетон В15**	м3	0,1	21616,72	1806,58	2 162	181	1 617	383	2 748
			НР - 91%; СП - 8%			3636,12	572,41	364	57		204	
23		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03774	192860,00	–	7 279	–	7 279	–	7 861
			СП - 8%			–	–	–	–		582	
			Флм2, 2 шт									
24		1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Бетон В7,5**	м3	6,2	18014,27	1063,69	111 688	6 595	98 497	7 154	128 350
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	6 596	1 266		9 507	
25		1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Бетон В20**	м3	14,8	23448,91	1960,37	347 044	29 013	264 858	53 116	432 172
			НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	53 173	5 195		32 013	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5518	17006,34	1252,44	9 384	691	161	7 926	18 695
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	8 532	177		1 385	
27		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5518	200098,00	–	110 414	–	110 414	–	119 247
			СП - 8%			–	–	–	–		8 833	
28		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,968	187146,00	–	181 157	–	181 157	–	195 650
			СП - 8%			–	–	–	–		14 493	
29		1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	42	828,67	20,45	34 804	859	24 079	9 263	47 592
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	9 866	95		3 525	
			Флм3, 2 шт									
30		1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Бетон В7,5	м3	3,2	18014,27	1063,69	57 646	3 404	50 838	3 692	66 245
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	3 404	653		4 907	
31		1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Бетон В20	м3	7,6	23448,91	1960,37	178 212	14 899	136 008	27 276	221 926
			НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	27 305	2 668		16 439	
32		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3354	17006,34	1252,44	5 704	420	98	4 818	11 363
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	5 186	108		842	
33		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3354	200098,00	–	67 113	–	67 113	–	72 482
			СП - 8%			–	–	–	–		5 369	
34		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4974	187146,00	–	280 232	–	280 232	–	302 651
			СП - 8%			–	–	–	–		22 419	
35		1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	57,6	828,67	20,45	47 731	1 178	33 023	12 704	65 270
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	13 530	130		4 835	
			Флм4, 4 шт									
36		1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Бетон В7,5	м3	6,4	18014,27	1063,69	115 291	6 808	101 675	7 385	132 490
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	6 808	1 307		9 814	
37		1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Бетон В20	м3	15,2	23448,91	1960,37	356 423	29 798	272 014	54 551	443 852

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	54 611	5 336		32 878	
38		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,6708	17006,34	1252,44	11 408	840	195	9 635	22 727
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	10 373	216		1 683	
39		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,6708	200098,00	--	134 226	--	134 226	--	144 964
			СП - 8%			--	--	--	--		10 738	
40		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,1884	187146,00	--	222 404	--	222 404	--	240 197
			СП - 8%			--	--	--	--		17 792	
41		1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	м2 поверхности	55,4	828,67	20,45	45 908	1 133	31 762	12 218	62 777
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	13 013	125		4 650	
			Выпуска									
42		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03376	187146,00	--	6 318	--	6 318	--	6 823
			СП - 8%			--	--	--	--		505	
43		2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,004	226378,00	--	906	--	906	--	978
			СП - 8%			--	--	--	--		72	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3 458 248	134 213	3 019 902	299 991	4 058 895
								304 131	24 209	--	300 658	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 458 248				
		Материалы		Тенге				1 435 843				
		Всего заработная плата		Тенге					328 340			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1 584 061				
			Накладные расходы	Тенге				299 988				
			Сметная прибыль	Тенге				300 659				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 058 895				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325
			Сметная заработная плата	Тенге					328 340			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4 058 895				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325
			Сметная заработная плата	Тенге					328 340			
			РАЗДЕЛ 3. Стены цоколя									
			СЦм1, 2 шт									
44		1106-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Бетон В20**	м3	29,2	26379,31	2137,74	770 276	62 422	538 620	165 043	1 010 145

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			5795,68	415,48	169 234	12 132		74 826	
45		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,1184	17095,97	904,01	2 024	107	34	1 743	4 068
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	1 883	32		301	
46		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1184	200098,00	--	23 692	--	23 692	--	25 587
			СП - 8%			--	--	--	--		1 895	
47		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5516	192860,00	--	106 382	--	106 382	--	114 892
			СП - 8%			--	--	--	--		8 511	
			СЦм2, 2 шт									
48		1106-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Бетон В20**	м3	17,6	26379,31	2137,74	464 276	37 624	324 648	99 478	608 854
			НР - 91%; СП - 8%			5795,68	415,48	102 004	7 313		45 100	
49		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,071	17095,97	904,01	1 214	64	21	1 045	2 440
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	1 129	19		181	
50		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,071	200098,00	--	14 207	--	14 207	--	15 344
			СП - 8%			--	--	--	--		1 137	
51		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,334	192860,00	--	64 415	--	64 415	--	69 568
			СП - 8%			--	--	--	--		5 153	
			Монолитный пол									
52		1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Бетон В7,5**	м3	52	18014,27	1063,69	936 742	55 312	826 112	59 999	1 076 481
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	55 318	10 615		79 739	
53		1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Бетон В20**	м3	78	19838,35	1628,17	1 547 391	126 997	1 288 872	143 022	1 825 647
			НР - 91%; СП - 8%			1686,18	328,79	131 522	25 645		135 233	
54		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	6,75	192860,00	--	1 301 805	--	1 301 805	--	1 405 949
			СП - 8%			--	--	--	--		104 144	
55		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,44625	200098,00	--	89 294	--	89 294	--	96 437
			СП - 8%			--	--	--	--		7 143	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5 321 717	282 527	4 578 102	470 330	6 255 412

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								461 089	55 757	--	463 363	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				5 321 717				
			Материалы	Тенге				2 978 307				
			Всего заработная плата	Тенге					516 846			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1 599 794				
			Накладные расходы	Тенге				470 330				
			Сметная прибыль	Тенге				463 364				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6 255 411				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								539
			Сметная заработная плата	Тенге					516 846			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6 255 411				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								539
			Сметная заработная плата	Тенге					516 846			
			РАЗДЕЛ 4. Монолитный подпольный канал и приямки									
			Монолитный подпольный канал Пк1									
			Стены и днище									
56		1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Бетон В7,5**	м3	8	18014,27	1063,69	144 114	8 510	127 094	9 231	165 612
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	8 510	1 633		12 268	
57		1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	**Стены и днища, при толщине стен до 300 мм. Бетон В15**	м3	21,5	21616,72	1806,58	464 760	38 841	347 742	82 340	590 867
			НР - 91%; СП - 8%			3636,12	572,41	78 177	12 307		43 768	
58		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,49342	17095,97	904,01	8 435	446	143	7 262	16 954
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	7 846	135		1 256	
59		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,84057	192860,00	--	162 112	--	162 112	--	175 081
			СП - 8%			--	--	--	--		12 969	
60		1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	6,51	5067,20	935,83	32 987	6 092	12 746	18 151	55 230
			НР - 118%; СП - 8%			2173,50	189,39	14 149	1 233		4 091	
61		2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	6,51	43169,00	--	281 030	--	281 030	--	303 513
			СП - 8%			--	--	--	--		22 482	
			Монолитные участки									
62		1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Монолитные участки. Бетон В15**	м3	0,47	19464,71	1063,69	9 148	500	8 148	542	10 466
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	500	96		775	
63		1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование**	т	0,14631	12860,66	1251,94	1 882	183	5	1 609	3 769
			НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	1 694	74		279	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,02303	17095,97	904,01	394	21	7	339	791
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	366	6		59	
65		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02303	192860,00	–	4 442	–	4 442	–	4 797
			СП - 8%			–	–	–	–		355	
66		2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,12328	231063,00	–	28 485	–	28 485	–	30 764
			СП - 8%			–	–	–	–		2 279	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1 137 790**	**54 593**	**971 954**	**119 474**	**1 357 844**
								111 242	**15 484**	**–**	**100 581**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1 137 790**				
			Материалы	Тенге				**495 885**				
			Всего заработная плата	Тенге					**126 726**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**195 039**				
			Местные материалы	Тенге				**281 030**				
			Накладные расходы	Тенге				**119 474**				
			Сметная прибыль	Тенге				**100 581**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1 357 845**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**130**
			Сметная заработная плата	Тенге					**126 726**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1 357 845**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**130**
			Сметная заработная плата	Тенге					**126 726**			

РАЗДЕЛ 5. Каркас

Колонны К1, 24 шт

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67		1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кэм=0,92	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92**	м3	21,6	55231,13	24909,60	1 192 992	538 047	407 627	320 028	1 634 062
			НР - 91%; СП - 8%			11449,89	4831,55	247 318	104 361		121 042	
68		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,4752	17095,97	904,01	8 124	430	138	6 994	16 328
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	7 556	130		1 209	
69		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,6048	17006,34	1252,44	10 285	757	176	8 687	20 491
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	9 352	195		1 518	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,6048	200098,00	--	121 019	--	121 019	--	130 701
			СП - 8%			--	--	--	--		9 682	
71		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4752	192860,00	--	91 647	--	91 647	--	98 979
			СП - 8%			--	--	--	--		7 332	
72		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,72512	187146,00	--	322 849	--	322 849	--	348 677
			СП - 8%			--	--	--	--		25 828	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1 746 918**	**539 235**	**943 456**	**335 709**	**2 249 238**
								264 226	**104 686**	--	**166 611**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1 746 918**				
			Материалы	Тенге				**407 942**				
			Всего заработная плата	Тенге					**368 912**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**535 516**				
			Накладные расходы	Тенге				**335 710**				
			Сметная прибыль	Тенге				**166 610**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2 249 237**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**349**
			Сметная заработная плата	Тенге					**368 912**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2 249 237**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**349**
			Сметная заработная плата	Тенге					**368 912**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**17 871 452**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1 491 489**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2 281 877**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**563 324**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**10 344 891**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**689 808**				
			- Накладные расходы	Тенге							**1 739 575**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1 323 812**	
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				414 618				
			Итого:	тенге				18 286 070				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				296 234				
			Итого	тенге				18 582 304				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				371 646				
			ИТОГО	тенге				**18 953 950**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498960			13 929 774				
			НДС в текущих ценах 2019г	тенге				1 671 573				
			ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**15 601 347**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			6 177 963				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС в текущих ценах 2020г	тенге				741 356				
		ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**6 919 319**				
		ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**20 107 737**				
		Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**19 062 135**				
		НДС 12%	тенге			-	2 287 456				
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**			-	**21 349 591**				
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :			-	**21 349 591**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" _____

Турешова Г.

Объем соответствует.
ИНН. Инженер стройнадзора ДГДиО Туркестанской области Шадиров Б.Д.

Заказчик: "Министерство финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Туркестанской области

Наименование объекта - Здание углубленного досмотра

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 -2

за август 2019 года

Конструкции железобетонные (раздел КЖ).

№ЛС 2-04-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
			Разработка грунта									
1	1	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	2090,35	243,40	233,11	508 781	487 290	242	105 642	663 578
			НР - 72%; СП - 8%			10,17	60,03	21 249	125 477		49 154	
2	2	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.50 Кзтр=1,32, Кэм=1,32	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве, применен коэффициент к затратам труда - 1,32 и нормам эксплуатации машин - 1,32**	м3 грунта	181,39	321,24	307,71	58 271	55 816	21	12 101	76 001
			НР - 72%; СП - 8%			13,42	79,24	2 434	14 372		5 630	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	64,65	1681,68	–	108 721	–	–	78 279	201 959
			НР - 72%; СП - 8%			1681,68	–	108 721	–		14 960	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	5,61	1933,93	–	10 849	–	–	7 812	20 154
			НР - 72%; СП - 8%			1933,93	–	10 849	–		1 493	
5	5	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	м3 грунта	70,29	450,12	–	31 639	–	–	22 780	58 772
			НР - 72%; СП - 8%			450,12	–	31 639	–		4 354	
6	6	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	4100,25	117,00	–	479 729	–		–	518 108
			СП - 8%			–	–	–	–		38 378	
7	7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	2343	18,17	15,46	42 578	36 231	217	14 358	61 491
			НР - 72%; СП - 8%			2,62	5,89	6 130	13 812		4 555	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1 240 568	579 336	480	240 972	1 600 063
								181 021	153 661	–	118 524	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 240 568				
		Материалы		Тенге				481				
		Всего заработная плата		Тенге					334 682			
		Транспортные расходы		Тенге				479 729				
			Накладные расходы	Тенге				240 971				
			Сметная прибыль	Тенге				118 523				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 600 063				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								308
			Сметная заработная плата	Тенге					334 682			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1 600 063				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								308
			Сметная заработная плата	Тенге					334 682			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1 600 063
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				181 021				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					579 336			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					153 661			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						480		
			- Перевозка грузов	Тенге				479 729				
			- Накладные расходы	Тенге							240 972	
			- Сметная прибыль	Тенге							118 524	
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				37 121				
			Итого:	тенге				1 637 184				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				26 522				
			Итого	тенге				1 663 707				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				33 274				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО	тенге				**1 696 981**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498960			1 247 158				
			НДС в текущих ценах 2019г	тенге				149 659				
			ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**1 396 816**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			553 124				
			НДС в текущих ценах 2020г	тенге				66 375				
			ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**619 499**				
			ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**1 800 282**				
			Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**1 706 667**				
			НДС 12%	тенге			-	204 800				
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**			-	**1 911 467**				
				ИТОГО К ОПЛАТЕ :			-	**1 911 467**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" _____

Объем соответствует
Инженер-Строитель ДГД Туркестанской обл. Шадиров Б.Д.

Заказчик: "Министерство финансов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Туркестанской области
Наименование объекта - Навес над ИДК (импорт)
Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 - 3

за август 2019 года

Конструкции железобетонные (раздел КЖ).

ЛС .2-56-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
			Разработка грунта									
1	1	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	3419,25	243,40	233,11	832 229	797 075	397	172 802	1 085 434
			НР - 72%; СП - 8%			10,17	60,03	34 757	205 246		80 403	
2	2	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.50 Кзтр=1,32, Кэм=1,32	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве, применен коэффициент к затратам труда - 1,32 и нормам эксплуатации машин - 1,32**	м3 грунта	17,46	321,24	307,71	5 609	5 373	2	1 165	7 316
			НР - 72%; СП - 8%			13,42	79,24	234	1 383		542	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	105,75	1681,68	--	177 838	--	--	128 043	330 351
			НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	177 838	--		24 470	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,54	1933,93	--	1 044	--	--	752	1 940
			НР - 72%; СП - 8%			1933,93	--	1 044	--		144	
5	5	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	м3 грунта	106,29	450,12	--	47 843	--	--	34 447	88 874
			НР - 72%; СП - 8%			450,12	--	47 843	--		6 583	
6	6	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	6200,25	117,00	--	725 429	--		--	783 464
			СП - 8%			--	--	--	--		58 034	
7	7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	3543	18,17	15,46	64 385	54 787	329	21 712	92 985
			НР - 72%; СП - 8%			2,62	5,89	9 269	20 886		6 888	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1 854 378	857 235	728	358 921	2 390 364
								270 986	227 515	--	177 064	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 854 378				
		Материалы		Тенге				728				
		Всего заработная плата		Тенге					498 501			
		Транспортные расходы		Тенге				725 429				
			Накладные расходы	Тенге				358 921				
			Сметная прибыль	Тенге				177 064				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 390 363				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								460
			Сметная заработная плата	Тенге					498 501			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2 390 363				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								460
			Сметная заработная плата	Тенге					498 501			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2 390 364
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				270 986				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					857 235			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					227 515			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						728		
			- Перевозка грузов	Тенге				725 429				
			- Накладные расходы	Тенге							358 921	
			- Сметная прибыль	Тенге							177 064	
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				55 456				
			Итого:	тенге				2 445 820				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				39 622				
			Итого	тенге				2 485 443				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные затраты 2%	тенге				49 709				
		ИТОГО	тенге				**2 535 152**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498960			1 863 152				
		НДС в текущих ценах 2019г	тенге				223 578				
		ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**2 086 730**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			826 322				
		НДС в текущих ценах 2020г	тенге				99 159				
		ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**925 481**				
		ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**2 689 474**				
		Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**2 549 622**				
		НДС 12%	тенге			-	305 955				
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**			-	**2 855 576**				
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :			-	**2 855 576**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" _____

Бу Турсина Г.

Объем соответствует
Инженер-Строитель ДГД Туркестанской обл. Шаф. Шадиров Б.Д.