Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Республиканское государственное учреждение "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан",г.Нур-Султан,Проспект ЖЕНИС,11**	**141040004756**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Казстройподряд",г. Нур-Султан, ул. Қ. Сәтбаев 20/1,н.п. 5**	**050540001531**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 43 от 06.03.2019г.	

Номер документа	Дата составления
Б0000000188	**21.12.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы "Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска Б.Конысбаева ДГД по Туркестанской области.				1	193 705 305,08	193 705 305,08
				Итого	1	x	193 705 305,08

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Аталай Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) рук. УФО / _____ / Жукашев О. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: **РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан";** РК, г.Нур-Султан, пр.ЖЕНИС,11
тел.: +7 7172 718146, +7 7172 717668,ИИК KZ92070101KSN0000000, БИК KKMFKZ2A, БИН 141040004756

Подрядчик: **ТОО "Казстройподряд";** РК, г.Нур-Султан, район "Алматы", Каныш Сатбаев, 20/1, н.п.5,
БИН 050540001531, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ79070G000028N00040

Наименование стройки и адрес: **"Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска Б. Конысбаева ДГД по Туркестанской области "**

СПРАВКА

о стоимости затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма		
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		43	06.03.2019					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог га добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1								
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001года	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	Другие дополнительные затраты			
ВСЕГО по объекту с начала строительства:	**15 070 083 318,08**										
ВСЕГО по объекту с начала года:	**5 694 577 614**										
в том числе в текущем месяце:		**172 951 165,25**								**20 754 139,83**	**193 705 305,08**

М.П. Заказчик Жуканев Д.Н. 2020 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик
Генеральный директор 2020 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Разработчики
проекта(авторский надзор) Несыров Б.М. 2020 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Эксперт
технического надзора Турешов А.С. 2020 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки и адрес: "Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска Б. Конысбаева ДГД по Туркестанской области "

РЕЕСТР ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь 2020 года

№	Шифр по смете	Наименование и виды работ	Сумма в базовых ценах	Сумма в текущих ценах с НДС	Примечание
1	1-1-1.	**Снос зданий и сооружений**	-5 927 995	-7 081 701	
		Разборка фундаментов,погрузка мусора,перевозка			
2	2-1-3.	**Пассажирский терминал.АР**	-330 031	-394 262	
		Полы			
3	2-1-5.	**Пассажирский терминал.ЭМ**	2 878 234	3 438 396	
		Трубы,кабель			
4	2-1-7.	**Пассажирский терминал.ТХ**	0	0	
		Интерактивная доска ActivBoard 10 Touch 78 с проектором Acer X118			
5	2-2-3.	**Пешеходная галерея-1. АР**	1 795 956	2 145 485	
		Полы,отделка помещений,витражи			
6	2-2-5.	**Пешеходная галерея-1. ОВ**	-108 330	-129 413	
		Изоляция матами минераловатными			
7	2-3-3.	**Пешеходная галерея-2. АР**	1 163 095	1 389 456	
		Полы,отделка помещений,витражи			
8	2-3-4.	**Пешеходная галерея-2. ЭМ**	208 324	248 868	
		Трубы,кабель			
9	2-3-5.	**Пешеходная галерея-2. ОВ**	-99 995	-119 456	
		Изоляция матами минераловатными			
10	2-4-3.	**Здание углубленного досмотра.АР**	192 451	229 906	
		Объемные буквы. Установка			
11	2-4-4.	**Здание углубленного досмотра.ЭМ**	216 970	259 197	
		Трубы			
12	2-4-6.	**Здание углубленного досмотра.ТХ**	2 033 036	2 289 997	
		Весы для взвешивания грузов на паллетах			
13	2-5-1.	**КПП на въезде-выезде (Казахстан).КЖ**	149 870	179 038	
		Фундаменты			
14	2-5-4.	**КПП на въезде-выезде (Казахстан).ЭМ**	672 558	803 451	
		Трубы, фасонные изделия			
15	2-5-6.	**КПП на въезде-выезде (Казахстан).ТХ**	1 427 140	1 704 890	
		Монтаж оборудования			
16	2-6-3.	**КПП на выезде-въезде (Узбекистан).АР**	438 938	524 364	
		Полы			
17	2-6-5.	**КПП на выезде-въезде (Узбекистан).ЭМ**	692 364	827 112	
		Трубы, фасонные изделия			
18	2-6-7.	**КПП на выезде-въезде (Узбекистан).ТХ**	2 036 215	2 432 503	
		Монтаж оборудования			
19	2-8.1-3	**Бокс для служебных машин(на 4 м/место).ЭМ**	145 830	174 211	
		Кабель, трубы			
20	2-9,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22-1.	**Пункт пропуска (модульный блок заводского изготовления) - 12 шт.АС**	3 490 331	4 169 619	
		Облицовка металлосайдингом, лестницы			
21	2-23-1	**Здание таможенного контроля товаров и транспортных средств.АС**	-2 548 296	-3 044 245	
		Отделка помещений			
22	2-24-1	**Здание таможенного контроля товаров и транспортных средств.АС**	-2 548 296	-3 044 245	
		Отделка помещений			
23	2-24-2	**Здание таможенного контроля товаров и транспортных средств.ВК**	296 432	352 330	
		Водомерный узел, арматура, изоляция			
24	2-27-2	**Столовая на 52 посадочных места.АР**	-1 040 331	-1 242 800	
		Объемные буквы. Установка			
25	2-27-3	**Столовая на 52 посадочных места.ВК**	-316 976	-378 666	
		Водомерный узел, арматура, изоляция			
26	2-28-2	**ПДК-2.ТХ**	2 682 042	3 204 021	
		Установка оборудования			
27	2-29-3	**Операторская ПДК-1.ЭМ**	618 902	739 353	
		Трубы, фасонные изделия			
28	2-30-2	**ПДК-2.ТХ**	179 978	215 005	
		Установка оборудования			
29	2-31-2	**ПДК-1.ТХ**	179 978	215 005	
		Установка оборудования			
30	2-32-3	**Операторская ПДК-2.ЭМ**	680 631	813 095	
		Трубы, фасонные изделия			

31	2-33-3	**Операторская ИДК-2.ЭМ**	459 283	548 669	
		Трубы, фасонные изделия			
32	2-34-2	**Вольер для служебных собак.АР**	-597 939	-714 310	
		Отмостка			
33	2-48-5	**Здание санитарно-карантинного пункта (СКП).ТХ**	1 037 536	1 168 673	
		Оборудование			
34	2-48-6	**Здание санитарно-карантинного пункта (СКП).АР**	643 718	768 998	
		Объемные буквы. Установка			
35	2-49-3	**Здание сервисного обслуживания.АР**	-670 365	-800 831	
		Отмостка			
36	2-49-4	**Здание сервисного обслуживания.ВК**	39 793	47 538	
		Кран поливочный			
37	2-50-3	**Здание сервисного обслуживания.АР**	-670 365	-800 831	
		Отмостка			
38	2-50-4	**Здание сервисного обслуживания.ОВ**	-13 690	-16 354	
		Установка вентилятора			
40	2-56-3	**Навес над ИДК (импорт).АР**	2 856 045	3 411 888	
		Сетки защитные, объемные буквы			
41	2-57-3	**Навес над ИДК (импорт).АР**	2 050 963	2 450 121	
		Сетки защитные, объемные буквы			
42	2-58-3	**Навес над накопителем - автобусной парковкой.АР**	-14 777 293	-17 653 248	
		Сетки защитные, объемные буквы			
43	2-59-3	**Навес над накопителем - автобусной парковкой.АР**	2 958 149	3 533 864	
		Сетки защитные, объемные буквы			
44	2-2.1-5	**Система видеонаблюдения.**	18 538 332	22 146 260	
		Установка оборудования			
45	2-2.1-6	**Система передачи данных**	12 285 182	14 676 123	
		Установка оборудования			
46	2-2.1-7	**Система интеграции**	69 121	82 573	
		Установка оборудования			
47	2-2.1-8	**Периметральная охранная сигнализация**	1 819 440	2 173 539	
		Установка оборудования			
48	2-8-1	**Навес для парковки служебных машин.АС**	-4 631 072	-5 532 371	
		Металлосайдинг			
49	4-1-1	**Внутриплощадочные электрические сети.КЖ**	2 759 169	3 296 158	
		Земляные работы, фундамент			
50	4-4-1	**Внешнее электроснабжение+КТП**	3 395 188	4 055 959	
		Земляные работы			
51	6-15-1	**Скважины водозаборные + камеры 2 шт. КЖ**	66 078 803	78 929 768	
		Земляные работы, скважина			
52	6-15-2	**Скважины водозаборные + камеры 2 шт. ВК**	1 494 753	1 785 662	
		Водомерный узел, трубы			
53	6-25-1	**Резервуар-выгреб канализационных стоков емк. 200 м -1шт.КЖ**	2 256 468	2 695 622	
		Водоотлив			
54	6-26-2	**Резервуар для хозяйственно-питьевой воды емк. 30 м3 - 2 шт.ВК**	1 570 065	1 786 045	
		Трубопровод,оборудование			
55	6-3-1	**Наружный газопровод**	10 161 624	12 139 278	
		Подземный газопровод,надземный газопровод			
56	6-41-1	**Насосная станция хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.АС**	-373 111	-445 726	
		Отмостка			
57	6-41-2	**Насосная станция хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.ВК**	2 073 394	2 336 565	
		Установка ультрафиолетового обеззараживания воды			
58	6-42.1-1	**Котельная /топливопровод, емкость для хранения топлива/.АС**	2 852 115	3 407 193	
		Топливоснабжение			
59	6-45-2	**Коммуникационный канал.ВК**	1 266 102	1 494 909	
		Насосы,трубопровод			
60	6-45-2	**Коммуникационный канал.ОВ**	-252 346	-394 710	
		Вентиляция			
61	6-60,61,62,63	**Очистные сооружения ливневых стоков**	1 097 570	1 311 179	
		Водоотлив			
62	7-1-1	**Благоустройство территории**	37 612 829	44 896 588,08	
		Водоотвод, озеленение,ограждение, покрытие			

ИТОГО общестроительных работ 162 648 486 193 705 305,08

Генеральный директор
ТОО"Казстройподряд" /**Атаман Хикмет**

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - **Снос зданий и сооружений**

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Снос зданий и сооружений

№ЛС 1-1-1. (ВДЦ по исполнительной смете №3)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Здания и сооружения									
			Пятно-14 Водонапорная башня									
1	37	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	3,116	34550,94	14255,77	107661	44421	6905	44559	164397
			НР - 69%; СП - 8%			18079,38	2645,16	56335	8242		12178	
2	38	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные.Разборка**	м3	6,2	29867,28	14003,32	185177	86821	12882	104814	313190
			НР - 84%; СП - 8%			13786,20	6339,38	85474	39304		23199	
3	39	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия железобетонные /колодец ф1,5м/.Разборка**	м3	1,45	29867,28	14003,32	43308	20305	3013	24513	73246
			НР - 84%; СП - 8%			13786,20	6339,38	19990	9192		5426	
4	40	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка**	т	19,67545	71,00	--	1397	--		--	1509
			СП - 8%			--	--	--	--		112	
5	41	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка**	т	1,03555	427,00	--	442	--		--	478
			СП - 8%			--	--	--	--		35	
6	42	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км**	т	20,711	80,00	--	1657	--		--	1789
			СП - 8%			--	--	--	--		133	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Пятно-15 Насосная									
7	43	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 К=0,8	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа.Демонтаж**									
			НР - 60%, СП - 8%	м2	35	1464,39	686,07	51254	24013	--	23117	80321
8	44	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 К=0,6	**Демонтаж сетевого насоса весом 0,08тн**			778,32	178,92	27241	6262		5950	
			НР - 98%, СП - 8%	насос	1	8857,60	245,15	8858	245	--	8509	18756
9	45	1104-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 50 м на воду.Ликвидация станками роторного бурения**			8612,45	70,56	8612	71		1389	
			НР - 85%, СП - 8%	м	40	7375,25	4634,02	295010	185361	2003	128566	457462
10	46	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка**			2691,14	1090,22	107646	43609		33886	
			СП - 8%	т	0,1615	71,00	--	11	--		--	12
11	47	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка**			--	--	--	--		1	
				т	0,0085	427,00	--	4	--		--	4
12	48	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км**			--	--	--	--		--	
			СП - 8%	т	0,17	80,00	--	14	--		--	15
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	--	--		1	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				694791	361165	24803	334078	1111179
			Материалы	Тенге				305299	106680	--	82310	
			Всего заработная плата	Тенге				527019				
			Транспортные расходы	Тенге				17898				
			Накладные расходы	Тенге					305215			
			Сметная прибыль	Тенге				3525				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				257893				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				62793				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				847706				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге								268
			Материалы	Тенге				158914	305215			
			Всего заработная плата	Тенге				6904				
			Накладные расходы	Тенге					98081			
			Сметная прибыль	Тенге				67676				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				18127				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				244718				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					98081			84
			Всего заработная плата	Тенге				8858				
			Сдача и испытание	Тенге					8683			
			Накладные расходы	Тенге				258				
			Сметная прибыль	Тенге				8509				
				Тенге				1389				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18756				8
		Сметная заработная плата	Тенге					8683			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1111180				
		Сметная заработная плата	Тенге					411979			360
		РАЗДЕЛ 2. По генеральному плану									
		По существующему участку									
13	88	**1107-0201-0205 РСНБ РК 2015 К=0,8Н4=0,8)** **Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м2.Демонтаж**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	19	-12774,78	-6101,10	-242721	-115921	--	-206720	-485396
		НР - 118%; СП - 8%			-6673,68	-2546,66	-126800	-48386		-35955	
14	89	**1218-0101-1204 РСНБ РК 2015** **Основания бетонные.Разборка с помощью молотков отбойных**	**м3 конструкции**	5	-3414,09	-1236,11	-17070	-6181	--	-9608	-28813
		НР - 72%; СП - 8%			-2177,98	-490,89	-10890	-2454		-2134	
15	90	**1107-0201-0201 РСНБ РК 2015 К=0,8Н4=0,8)** **Опоры из плит. Демонтаж**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	5	-9863,35	-5853,81	-49317	-29269	--	-36832	-93041
		НР - 118%; СП - 8%			-4009,54	-2233,16	-20048	-11166		-6892	
16	91	**1218-0101-1204 РСНБ РК 2015** **Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	**м3 конструкции**	2076,556	-3414,09	-1236,11	-7089552	-2566849	--	-3990288	-11966227
		НР - 72%; СП - 8%			-2177,98	-490,89	-4522703	-1019364		-886387	
		Выгребная яма /септик/ объемом 200м3									
17	117	**1146-0401-0103 РСНБ РК 2015** **Фундаменты железобетонные.Разборка**	**м3**	80	29867,28	14003,32	2389382	1120266	166220	1352439	4041167
		НР - 84%; СП - 8%			13786,20	6339,38	1102896	507150		299346	
18	118	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015** **Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка**	**т**	174,8	71,00	--	12411	--		--	13404
		СП - 8%			--	--	--	--		993	
19	119	**4131-0104-0601 РСНБ РК 2015** **Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка**	**т**	9,2	427,00	--	3928	--		--	4243
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
20	120	**4102-0102-1002 РСНБ РК 2015** **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км**	**т**	184	80,00	--	14720	--		--	15898
		СП - 8%			--	--	--	--		1178	
		Надворный туалет,с выгребной ямой размерами 3х8м									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												121000
21	121	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 К=0,8	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа.Демонтаж	м2	90	1464,39	686,07	131795	61747	--	59445	206539
			ПР - 99% СП - 8%			778,32	178,92	70049	16103		15299	
22	122	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные.Разборка	м3	24,6	29867,28	14003,32	734735	344482	51112	415875	1242659
			ПР - 84% СП - 8%			13786,20	6339,38	339141	155949		92049	
23	123	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	54,16	71,00	--	3845	--		--	4153
			СП - 8%			--	--	--	--		308	
24	124	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	2,8493	427,00	--	1217	--		--	1314
			СП - 8%			--	--	--	--		97	
25	125	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	57,0093	80,00	--	4561	--		--	4926
			СП - 8%			--	--	--	--		365	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-4102065	-1191726	217332	-2415689	-7039174
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				-3168355	-402168	--	-521419	
			Материалы	Тенге				-4233860				
			Всего заработная плата	Тенге				217334				
			Транспортные расходы	Тенге					-3656675			
			Накладные расходы	Тенге				40682				
			Сметная прибыль	Тенге				-2475134				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-536720				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-7245714				
			Сметная заработная плата	Тенге								-4161
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					-3656675			
			Всего заработная плата	Тенге				131795				
			Накладные расходы	Тенге					86152			
			Сметная прибыль	Тенге				59445				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				15299				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				206539				
			Сметная заработная плата	Тенге								78
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					86152			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-7039174				
			Сметная заработная плата	Тенге								-4083
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					-3570523			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									-5927995
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-2863056				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-830561			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-295488			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						242135		
			- Перевозка грузов	Тенге				44207				
			- Накладные расходы	Тенге							-2081611	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Сметная прибыль	Тенге								
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				-137 529			-439109	
			Итого:	тенге				-6 065 524				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				-98 261				
			Итого	тенге				-6 163 786				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				-123 276				
			ИТОГО	тенге				**-6 287 062**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			-4 620 533				
			НДС в текущих ценах 2019г	тенге				-554 464				
			ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**-5 174 997**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			-2 049 242				
			НДС в текущих ценах 2020г	тенге				-245 909				
			ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**-2 295 151**				
			ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**-6 669 775**				
			Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**-6 322 947**				
			НДС 12%	тенге			-	-758 754				
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**			-	**-7 081 701**				
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	**-7 081 701**				

Заказчик Дукашев О.К.

Подрядчик

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" Турешов А.С.

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" Нагибов Б.М.

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - Пассажирский терминал

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Архитектурные решения (раздел АР)

№ЛС 2-1-3. (ВДЦ по исполнительной смете №6)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Полы									
			отм.+3,450									
			Тип-1									
1	66	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	71,722	6570,14	107,91	471224	7740	399178	63538	577543
2	67	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**			896,60	45,84	64306	3288		42781	
			НР - 94%; СП - 8%	м	52,2	2133,87	11,15	111388	582	98608	11637	132867
3		1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**			233,68	3,49	12198	182		9842	
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	71,722	-5106,43	-23,77	-366243	-1705	-285082	-75175	-476731
4		1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**			-1107,84	-7,21	-79456	-517		-35313	
			НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	52,2	-525,51	-1,50	-27432	-78	-13704	-12864	-43519
						-261,49	-0,68	-13650	-35		-3224	
			Тип-2									
5	74	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	182,66	6570,14	107,91	1200102	19711	1016617	161818	1470874
6	75	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**			896,60	45,84	163774	8374		108954	
				м	90,94	2133,87	11,15	194054	1014	171789	20274	231474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						7					
7	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	НР - 94% СП - 8% Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство			233,68	3,49	21251	317		17146	
8	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	НР - 94% СП - 8% Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м2 покрытия	182,16	-5106,43 -1107,84	-23,77 -7,21	-930187 -201803	-4330 -1313	-724054	-190929 -89689	-1210806
		НР - 94% СП - 8% на отм.+10,210	м плинтусов	90,94	-525,51 -261,49	-1,50 -0,68	-47790 -23780	-137 -61	-23873	-22411 -5616	-75817
9	133 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство									
10	134 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	НР - 94% СП - 8% Плинтуса керамогранитные. Устройство	м2 покрытия	335,73	6570,14 896,60	107,91 45,84	2205793 301017	36229 15391	1868547	297423 200257	2703474
11	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	НР - 94% СП - 8% Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м	102,53	2133,87 233,68	11,15 3,49	218785 23959	1143 358	193683	22858 19331	260975
12	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	НР - 94% СП - 8% Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м2 покрытия	335,73	-5106,43 -1107,84	-23,77 -7,21	-1714381 -371934	-7981 -2419	-1334466	-351892 -165302	-2231575
		НР - 94% СП - 8% ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	м плинтусов	102,53	-525,51 -261,49	-1,50 -0,68	-53881 -26810	-154 -69	-26917	-25267 -6332	-85480
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1261431	52033	1340326	-100990	1253279
	Материалы		Тенге				-130929	23495	--	92835	
	Всего заработная плата		Тенге				1261431				
		Накладные расходы	Тенге				1340327				
		Сметная прибыль	Тенге					-107434			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-100988				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				92835				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				1253278				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								-118
		Нормативная трудоемкость	Тенге					-107434			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				1253278				
			Тенге								-118
								-107434			

РАЗДЕЛ 2. Отмостка

13	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	37,2	-3610,96 -673,92	-874,44 -344,06	-134328 -25070	-32529 -12799	-76729	-35218 -13564	-183109
14	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	НР - 93% СП - 8% Плиты железобетонные плоские. Бетон В20	м3	15	-18062,15 -1686,18	-104,70 -35,35	-270932 -25293	-1571 -530	-244068	-23499 -23554	-317986
		НР - 93% СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	1,269169	-17095,97	-904,01	-21698	-1147	-370	-18680	-43608
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			-15900,96	-273,36	-20181	-347		-3230	
		СП - 8%	т	1,269169	-192860,00	--	-244772	--	-244772	--	-264354
17	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство			--	--	--	--		-19582	
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	187	-1084,75	-2,66	-202848	-498	-173483	-31355	-252939
18	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101, толщина 5 см			-154,37	-0,88	-28867	-165		-18736	
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	187	-675,20	--	-126262	--	-107659	-20091	-158062
19	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8			-99,48	--	-18603	--		-11708	
		НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	139,36	-1181,02	-27,74	-164586	-3865	-70743	-98720	-284371
20	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91			-645,65	-10,26	-89978	-1430		-21065	
		СП - 8%	м3	2,22976	-32756,00	--	-73038	--	-73038	--	-78881
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	--	--		-5843	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1238464	-39611	-990862	-227563	-1583310
	Материалы		Тенге				-207991	-15271	--	-117282	
	Всего заработная плата		Тенге				-1238464				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-673052				
	Местные материалы		Тенге					-223263			
		Накладные расходы	Тенге				-244772				
		Сметная прибыль	Тенге				-73038				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-227564				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				-117282				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				-1583310				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								-231
		Нормативная трудоемкость	Тенге					-223263			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				-1583310				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								-231
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**					-223263			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-338920				-330031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12422			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8223			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						349464		
		- Накладные расходы	Тенге							-328553	
		- Сметная прибыль	Тенге							-24447	
		Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				-7 657				
		Итого:	тенге				-337 688				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				-5 471				
		Итого	тенге				-343 158				
		Непредвиденные затраты 2%	тенге				-6 863				
		ИТОГО	тенге				**-350 021**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			-257 240				
		НДС в текущих ценах 2019г	тенге				-30 869				
		ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**-288 109**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			-114 088				
		НДС в текущих ценах 2020г	тенге				-13 691				
		ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**-127 779**				
		ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**-371 328**				
		Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**-352 019**				
		НДС 12%	тенге			-	-42 242				
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	тенге			-	**-394 262**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	**-394 262**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" Тургенов А.

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" Насыров В.М.

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - Пассажирский терминал

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Электроснабжение силовое и электроосвещение (раздел ЭМ)

№ЛС 2-1-5. (ВДЦ по исполнительной смете №5)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Установочная продукция.л.5-9									
1	94	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы пластмассовые**									
			Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм									
			СП - 8%	м	20	58,00	--	1160	--	1160	--	1253
						--	--	--	--		93	
2		2307-0102-1206 РСНБ РК 2015	**Световое оборудование**									
			Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82									
			СП - 8%	шт.	6	11454,00	--	68724	--	68724	--	74222
						--	--	--	--		5498	
3	157	1308-0502-0901 РСНБ РК 2015	**Кабельные изделия**									
			Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах									
			НР - 22% СП - 8%	м кабеля	8000	227,66	45,49	1821320	363934	467926	773828	2802759
						123,68	10,66	989460	85301		207612	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1891204	363934	537810	773828	2878234
			Стоимость монтажных работ	Тенге				989460	85301	--	213203	
			Материалы	Тенге				1890044				
			Всего заработная плата	Тенге				467925				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1074761			
			Накладные расходы	Тенге				68724				
			Сметная прибыль	Тенге				773828				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				213110				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2876981				
			Сметная заработная плата	Тенге								1018
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					1074761			
								1160				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1160				
		Сметная прибыль	Тенге				93				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1253				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2878234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1018
		Сметная заработная плата	Тенге					1074761			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								2878234
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				989460				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					363934			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					85301			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						537810		
		- Накладные расходы	Тенге							773828	
		- Сметная прибыль	Тенге							213203	
		Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				66 775				
		Итого:	тенге				2 945 009				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				47 709				
		Итого	тенге				2 992 718				
		Непредвиденные затраты 2%	тенге				59 854				
		ИТОГО	тенге				**3 052 573**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			2 243 419				
		НДС в текущих ценах 2019г	тенге				269 210				
		ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**2 512 629**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			994 974				
		НДС в текущих ценах 2020г	тенге				119 397				
		ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**1 114 370**				
		ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**3 238 392**				
		Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**3 069 996**				
		НДС 12%	тенге			-	368 400				
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**			-	**3 438 396**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	**3 438 396**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" Насыров Б.М. _____

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - **Пассажирский терминал**

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Технологические решения (раздел ТХ)

№ЛС 2-1-7. (ВДЦ по исполнительной смете №6)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Учебный класс									
1		ТОО "STEPline" ~~п.131~~	**Интерактивная система ActivBoard 178 Mount System-DLPt и проектор Acer X 1115 область применения портативный проектор технология 1xDLP разрешение 800x600**	**шт**	**1**	**-118107,14**	**--**	**-118107**	**--**	**--**	**--**	**-118107**
						--	**--**	**--**	**--**	**-118107**	**--**	
2	165	Прайс-лист	**Интерактивная доска ActivBoard 10 Touch 78 с проектором Acer X118**	**шт**	**1**	**118107,14**	**--**	**118107**	**--**		**--**	**118107**
						--	**--**	**--**	**--**	**118107**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**--**	**--**	**--**	**--**	
			РАЗДЕЛ 2. Учебный класс									
3		ТОО "STEPline",п.131	**Интерактивная система ActivBoard 178 Mount System-DLPt и проектор Acer X 1115 область применения портативный проектор технология 1xDLP разрешение 800x600**	**шт**	**1**	**-118107,14**	**--**	**-118107**	**--**		**--**	**-118107**
						--	**--**	**--**	**--**	**-118107**	**--**	
4	175	Прайс-лист	**Интерактивная доска ActivBoard 10 Touch 78 с проектором Acer X118**	**шт**	**1**	**118107,14**	**--**	**118107**	**--**		**--**	**118107**
						--	**--**	**--**	**--**	**118107**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**--**	**--**	**--**	**--**	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Итого СМР:					-				
		Итого оборудование:					-				
		Временные здания и сооружения 2,32%	тенге		0,0232		-				
		Итого:	тенге				-				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге		0,0162		-				
		Итого	тенге				-				
		Непредвиденные затраты 2%	тенге		0,02		-				
		ИТОГО СМР:	тенге				-				
		ИТОГО СМР по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961	0,7		-				
		ИТОГО СМР по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865	0,3		-				
		ВСЕГО СМР без НДС:	тенге			-	-				
		ИТОГО оборудование по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961 и в ценах 2020г - 30% К=1,0864865 (без НДС)	тенге				-				
		Итого СМР с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	-				
		НДС 12%	тенге		0,12	-	-				
		ВСЕГО СМР в текущих ценах с НДС-12%	тенге			-	-				
		Итого оборудование с понижающим к-том =0,948	тенге	0,948			-				
		НДС 12%	тенге		0,12	-	-				
		ВСЕГО оборудование в текущих ценах с НДС-12%	тенге				-				
		ИТОГО ПО ВДЦ :	тенге				-				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" Турешов А.С.

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" Насыров Б.М.

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области
Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области
Наименование объекта - **Пешеходная галерея-1**
Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Архитектурные решения (раздел АР)

№ЛС 2-2-3. (ВДЦ по исполнительной смете №6)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Полы									
			Тип-1									
1	1	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	12,29	286,66	24,53	3523	301	--	3156	7213
			НР - 94%; СП - 8%			262,13	11,03	3222	136		534	
2	2	2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO	м3	0,379761	60321,00	--	22908	--	22908	--	24740
			СП - 8%			--	--	--	--		1833	
3	3	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	12,29	189,31	0,50	2327	6	1922	378	2921
			НР - 94%; СП - 8%			32,50	0,23	399	3		216	
4	4	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в второго слой	м2 изолируемой поверхности	12,29	189,31	0,50	2327	6	1922	378	2921
			НР - 94%; СП - 8%			32,50	0,23	399	3		216	
5	5	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0351494	12860,66	1251,94	452	44	1	386	906
			НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	407	18		67	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
				т	0,0351494	254401,00	--	8942	--	8942	--	9657
			СП - 8%			--	--	--	--		715	
7	7	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство									
				м2 стяжки	12,29	620,82	1,54	7630	19	4028	3368	11878
			НР - 92%, СП - 8%			291,56	--	3583	--		880	
8	8	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 50 мм									
				м2 стяжки	12,29	513,99	2,37	6317	29	6022	250	7092
			НР - 94%, СП - 8%			21,62	--	266	--		525	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				54425	406	45745	7916	67328
								8276	159	--	4986	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				54425				
		Материалы		Тенге				13893				
		Всего заработная плата		Тенге					8435			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31850				
			Накладные расходы	Тенге				7916				
			Сметная прибыль	Тенге				4987				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				67328				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					8435			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				67328				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					8435			
			РАЗДЕЛ 2. Отделка помещений									
			обшивка стен и колонн									
9		1110-0404-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН- профиля двумя слоями гипсокартонных листов Аквапанель									
				м2 стен	180	-1897,56	-23,95	-341560	-4311	-141615	-177532	-560619
			НР - 90%, СП - 8%			-1086,85	-9,02	-195634	-1624		-41527	
10		2203-0201-0501 РСНБ РК 2015	Панели отделочные гипсокартонные Аквапанель, толщиной 12,5 мм									
				м2	405	-3250,00	--	-1316250	--	-1316250	--	-1421550
			СП - 8%			--	--	--	--		-105300	
11		1110-0404-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля двумя слоями гипсокартонных листов									
				м2 стен	500	-1897,56	-23,95	-948778	-11975	-393376	-493144	-1557276
			НР - 90%, СП - 8%			-1086,85	-9,02	-543427	-4511		-115354	
12		2203-0201-0305 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012									
				м2	1125	-663,00	--	-745875	--	-745875	--	-805545
			СП - 8%			--	--	--	--		-59670	
			Потолки									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	11	1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	39,172	2265,07	12,79	88727	501	46636	37595	136428
			НР - 90%; СП - 8%			1061,74	4,65	41590	182		10106	
14	12	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	39,172	744,44	3,36	29161	132	11195	14293	46931
			НР - 80%; СП - 8%			455,28	0,82	17834	32		3476	
15		1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	800	-685,79	-4,00	-548635	-3204	-147159	-319771	-937878
			НР - 80%; СП - 8%			-497,84	-1,80	-398272	-1441		-69472	
16	13	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	839,172	1371,59	8,01	1150998	6721	308730	670856	1967603
			НР - 80%; СП - 8%			995,68	3,60	835547	3024		145748	
			Стены									
			Обшивка									
17	14	1110-0404-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен	20,73	1897,56	23,95	39336	496	16310	20446	64565
			НР - 90%; СП - 8%			1086,85	9,02	22530	187		4783	
18	15	2203-0201-0501 РСНБ РК 2015	Панели отделочные гипсокартонные Аквапанель, толщиной 12,5 мм	м2	46,6425	3250,00	--	151588	--	151588	--	163715
			СП - 8%			--	--	--	--		12127	
			по Аквапанелям									
19	16	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	351,55	1026,11	5,39	360728	1895	155206	163286	565935
			НР - 80%; СП - 8%			579,23	1,37	203627	481		41921	
20	17	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	185,68	-568,10	-3,75	-105484	-697	-31213	-59110	-177762
			НР - 80%; СП - 8%			-396,24	-1,69	-73574	-314		-13168	
21		1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	537,23	1136,20	7,51	610399	4034	180621	342047	1028641
			НР - 80%; СП - 8%			792,48	3,38	425744	1815		76196	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-1575645	-6407	-1905202	198966	-1486812
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				335967	-2170	--	-110134	
			Материалы	Тенге				-1575645				
								5333				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					333797			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-1910537				
		Накладные расходы	Тенге				198967				
		Сметная прибыль	Тенге				-110134				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-1486812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								327
		Сметная заработная плата	Тенге					333797			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-1486812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								327
		Сметная заработная плата	Тенге					333797			
		РАЗДЕЛ 3. Отмостка									
22	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание песчаное. Устройство**	м3 основания	21,5	-3610,96	-874,44	-77636	-18800	-44347	-20355	-105829
		НР - 93%; СП - 8%			-673,92	-344,06	-14489	-7397		-7839	
23	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты железобетонные плоские. Бетон В20**	м3	8,59	-18062,15	-104,70	-155154	-899	-139771	-13457	-182100
		НР - 91%; СП - 8%			-1686,18	-35,35	-14484	-304		-13489	
24	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,7289238	-17095,97	-904,01	-12462	-659	-212	-10729	-25046
		НР - 91%; СП - 8%			-15900,96	-273,36	-11591	-199		-1855	
25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,7289238	-192860,00	--	-140580	--	-140580	--	-151827
		СП - 8%			--	--	--	--		-11246	
26	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	107,4	-1084,75	-2,66	-116502	-286	-99637	-18008	-145271
		НР - 108%; СП - 8%			-154,37	-0,88	-16579	-95		-10761	
27	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101, толщина 5 см**	м2 покрытия	107,4	-675,20	--	-72516	--	-61832	-11539	-90780
		НР - 108%; СП - 8%			-99,48	--	-10684	--		-6724	
28	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8**	м бортового камня	71,6	-1181,02	-27,74	-84561	-1986	-36346	-50720	-146103
		НР - 108%; СП - 8%			-645,65	-10,26	-46229	-735		-10822	
29	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,1456	-32756,00	--	-37525	--	-37525	--	-40527
		СП - 8%			--	--	--	--		-3002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-696936	-22631	-560250	-124808	-887483
							-114056	-8730	--	-65738	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-696936				
		Материалы	Тенге				-382143				
		Всего заработная плата	Тенге					-122786			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-140580				
		Местные материалы	Тенге				-37525				
		Накладные расходы	Тенге				-124808				
		Сметная прибыль	Тенге				-65739				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-887483				-127
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-122786			
		Сметная заработная плата	Тенге				-887483				-127
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-122786			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4. Витражи									
30	19	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 **Панели из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	49,0675	5921,10	95,44	290534	4683	199	198221	527855
		НР - 69%; СП - 8%			5821,62	33,09	285652	1624		39100	
31	21	2109-0304-0106 РСНБ РК 2015 **Витраж из алюминиевых профилей толщиной 50-60 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	49,0675	40738,00	--	1998912	--	1998912	--	2158825
		СП - 8%			--	--	--	--		159913	
32	26	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	260,82	3183,14	1,75	830226	457	590956	219897	1134133
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	0,79	238813	206		84010	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3119671	5140	2590067	418118	3820813
							524465	1829	--	283023	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				830226				
		Материалы	Тенге				590956				
		Всего заработная плата	Тенге					239019			
		Накладные расходы	Тенге				219897				
		Сметная прибыль	Тенге				84010				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1134133				254
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					239019			
		Сметная заработная плата	Тенге				2289446				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				199				
		Материалы	Тенге					287276			
		Всего заработная плата	Тенге				1998912				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				198221				
		Накладные расходы	Тенге				199013				
		Сметная прибыль	Тенге				2686679				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								246
			Сметная заработная плата	Тенге					287276			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3820812				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								499
			Сметная заработная плата	Тенге					526295			
			РАЗДЕЛ 5. Фасад									
33	52	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**									
				м2 кровли	60,8	3760,76	19,08	228654	1160	192512	32558	282110
			НР - 92% СП - 8%			575,36	6,71	34982	408		20897	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				228654	1160	192512	32558	282110
								34982	408	--	20897	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				228654				
		Материалы		Тенге				192512				
		Всего заработная плата		Тенге					35390			
			Накладные расходы	Тенге				32558				
			Сметная прибыль	Тенге				20897				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				282110				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
			Сметная заработная плата	Тенге					35390			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				282110				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
			Сметная заработная плата	Тенге					35390			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								1795956
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				789634				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-22333			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-8504			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						362872		
			- Накладные расходы	Тенге							532750	
			- Сметная прибыль	Тенге							133034	
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				41 666				
			Итого:	тенге				1 837 622				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				29 769				
			Итого	тенге				1 867 392				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				37 348				
			ИТОГО	тенге				**1 904 739**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			1 399 845				
			НДС в текущих ценах 2019г	тенге				167 981				
			ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**1 567 826**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			620 842				
			НДС в текущих ценах 2020г	тенге				74 501				
			ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**695 343**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**2 020 687**				
			Итого с понижающим к-том = 0.948	тенге	0,948		-	**1 915 611**				
			НДС 12%	тенге			-	229 873				
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**			-	**2 145 485**				
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	**2 145 485**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" _____

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области
Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области
Наименование объекта - **Пешеходная галерея-1**
Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Кондиционирование (раздел ОВ и К)

№ЛС 2-2-5. (ВДЦ по исполнительной смете №5)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Пешеходная галерея-1									
			BE1(BE2-BE12)									
1	9	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными**									
			НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	1,62	19352,12	1283,33	31350	2079	3569	20241	55718
						15865,60	574,26	25702	930		4127	
2	10	2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Маты из минеральной ваты б 50мм фольгированная URSA**	м3	1,62	13419,00	--	21739	--	21739	--	23478
			СП - 8%			--	--	--	--		1739	
3		1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком**	м2 поверхности покрытия изоляции	32,4	-3067,57	-25,20	-99389	-816	-22506	-58052	-170036
			НР - 76%; СП - 8%			-2347,74	-9,80	-76067	-317		-12595	
4		2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,03726	-434634,00	--	-16194	--	-16194	--	-17490
			СП - 8%			--	--	--	--		-1296	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-62495	1263	-13392	-37811	-108330
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				-50364	613	--	-8025	
			Материалы	Тенге				-62495				
			Всего заработная плата	Тенге				-18937				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-49751			
			Накладные расходы	Тенге				5544				
			Сметная прибыль	Тенге				-37811				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-8024				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-108330				-37
			Сметная заработная плата	Тенге					-49751			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-108330				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-37

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					-49751			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**-108330**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-50364				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1263			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					613			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-13392		
			- Накладные расходы	Тенге							-37811	
			- Сметная прибыль	Тенге							-8025	
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				-2 513				
			Итого:	тенге				-110 843				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				-1 796				
			Итого	тенге				-112 639				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				-2 253				
			ИТОГО	тенге				**-114 892**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			-84 437				
			НДС в текущих ценах 2019г	тенге				-10 132				
			ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**-94 569**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			-37 448				
			НДС в текущих ценах 2020г	тенге				-4 494				
			ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**-41 942**				
			ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**-121 886**				
			Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**-115 547**				
			НДС 12%	тенге			-	-13 866				
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**			-	**-129 413**				
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	**-129 413**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" _____

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области
Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области
Наименование объекта - **Пешеходная галерея-2**
Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Архитектурные решения (раздел АР)

№ЛС 2-3-3. (ВДЦ по исполнительной смете №6)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Полы									
			Тип-1									
1	1	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	5,13	290,14	28,01	1488	144	--	1325	3039
			НР - 94% СП - 8%			262,13	12,73	1345	65		225	
2	2	2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO	м3	0,158517	60321,00	--	9562	--	9562	--	10327
			СП - 8%			--	--	--	--		765	
3	3	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	5,13	189,31	0,50	971	3	801	158	1219
			НР - 94% СП - 8%			32,50	0,23	167	1		90	
4	4	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в второго слой	м2 изолируемой поверхности	5,13	189,31	0,50	971	3	801	158	1219
			НР - 94% СП - 8%			32,50	0,23	167	1		90	
5	5	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0146718	12860,66	1251,94	189	18	1	161	378
			НР - 91% СП - 8%			11576,80	505,00	170	7		28	
6	6	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0146718	254401,00	--	3733	--	3733	--	4031
			СП - 8%			--	--	--	--		299	
7	7	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,13	645,41	26,13	3311	134	1681	1464	5157

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%, СП - 8%									
8	8	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 50 мм			291,56	11,96	1496	61		382	
				м2 стяжки	5,13	538,38	26,76	2762	137	2514	161	3157
			НР - 94%, СП - 8%			21,62	11,87	111	61		234	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22987	439	19093	3427	28527
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3455	197	--	2113	
		Материалы		Тенге				22987				
		Всего заработная плата		Тенге				5799				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3652			
			Накладные расходы	Тенге				13294				
			Сметная прибыль	Тенге				3428				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2113				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				28527				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								4
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3652			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				28527				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								4
				Тенге					3652			
			РАЗДЕЛ 2. Отделка помещений									
			обшивка стен и колонн									
9		1110-0404-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля двумя слоями гипсокартонных листов									
			НР - 90%, СП - 8%	м2 стен	205	-1897,56	-23,95	-388999	-4910	-161284	-202189	-638483
10		2203-0201-0501 РСНБ РК 2015	Панели отделочные гипсокартонные Аквапанель, толщиной 12,5 мм			-1086,85	-9,02	-222805	-1850		-47295	
			СП - 8%	м2	461,25	-3250,00	--	-1499063	--	-1499063	--	-1618988
11		1110-0404-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля двумя слоями гипсокартонных листов			--	--	--	--		-119925	
			НР - 90%, СП - 8%	м2 стен	535,2	-1897,56	-23,95	-1015572	-12818	-421070	-527861	-1666908
12		2203-0201-0305 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012			-1086,85	-9,02	-581684	-4829		-123475	
			СП - 8%	м2	1204,2	-663,00	--	-798385	--	-798385	--	-862255
			Потолки			--	--	--	--		-63871	
13	11	1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах									
			НР - 90%, СП - 8%	м2 потолка	35,45	2265,07	12,79	80297	453	42205	34023	123465
						1061,74	4,65	37639	165		9146	

1	12	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14		1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	35,45	745,41	4,33	26425	153	10132	12948	42523
			НР - 80%; СП - 8%			455,28	1,29	16140	46		3150	
15		1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	877,6	-686,18	-4,39	-602193	-3854	-161435	-350921	-1029362
			НР - 80%; СП - 8%			-497,84	-1,99	-436904	-1746		-76249	
16	13	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	913,05	1372,36	8,78	1253036	8020	335910	730192	2141886
			НР - 80%; СП - 8%			995,68	3,98	909106	3634		158658	
			Стены									
				Обшивка								
17	14	1110-0404-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен	36,9	1897,56	23,95	70020	884	29031	36394	114927
			НР - 90%; СП - 8%			1086,85	9,02	40105	333		8513	
18	15	2203-0201-0501 РСНБ РК 2015	Панели отделочные гипсокартонные Аквапанель, толщиной 12,5 мм	м2	83,025	3250,00	--	269831	--	269831	--	291418
			СП - 8%			--	--	--	--		21587	
				по Аквапанелям								
19	16	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	399,7	1027,46	6,74	410677	2696	176464	185861	644261
			НР - 80%; СП - 8%			579,23	2,03	231517	810		47723	
20		1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	203,6	-568,49	-4,14	-115744	-843	-34227	-64845	-195036
			НР - 80%; СП - 8%			-396,24	-1,88	-80674	-382		-14447	
21	17	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	603,3	1136,97	8,28	685934	4997	202834	384295	1155848
			НР - 80%; СП - 8%			792,48	3,75	478103	2265		85618	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-1623735	-5221	-2009057	237897	-1496704
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				390541	-1554	--	-110867	
		Материалы		Тенге				-1623735				
		Всего заработная плата		Тенге				18561				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					388987			
			Накладные расходы	Тенге				-2027616				
			Сметная прибыль	Тенге				237897				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-110867				
				Тенге				-1496706				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								380
		Сметная заработная плата	Тенге					388987			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-1496706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								380
		Сметная заработная плата	Тенге					388987			
		РАЗДЕЛ 3. Отмостка									
22	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание песчаное. Устройство**	м3 основания	27	-3610,96	-874,44	-97496	-23610	-55690	-25561	-132902
		НР - 95%; СП - 8%			-673,92	-344,06	-18196	-9290		-9845	
23	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты железобетонные плоские. Бетон В20**	м3	10,8	-19585,61	-1628,17	-211525	-17584	-175730	-19803	-249834
		НР - 91%; СП - 8%			-1686,18	-328,79	-18211	-3551		-18506	
24	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,916245	-17095,97	-904,01	-15664	-828	-267	-13486	-31482
		НР - 91%; СП - 8%			-15900,96	-273,36	-14569	-250		-2332	
25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,916245	-192860,00	--	-176707	--	-176707	--	-190844
		СП - 8%			--	--	--	--		-14137	
26	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	135	-1084,75	-2,66	-146441	-360	-125241	-22636	-182603
		НР - 108%; СП - 8%			-154,37	-0,88	-20840	-119		-13526	
27	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101, толщина 5 см**	м2 покрытия	135	-675,20	--	-91152	--	-77722	-14504	-114109
		НР - 108%; СП - 8%			-99,48	--	-13430	--		-8453	
28	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8**	м бортового камня	90,2	-1181,02	-27,74	-106528	-2502	-45788	-63896	-184058
		НР - 108%; СП - 8%			-645,65	-10,26	-58238	-925		-13634	
29	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,4432	-32756,00	--	-47273	--	-47273	--	-51055
		СП - 8%			--	--	--	--		-3782	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-892786	-44884	-704418	-159886	-1136887
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-143483	-14136	--	-84215	
		Материалы	Тенге				-892786				
		Всего заработная плата	Тенге				-480438	-157619			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-176707				
		Местные материалы	Тенге				-47273				
		Накладные расходы	Тенге				-159887				
		Сметная прибыль	Тенге				-84214				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-1136886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-163
		Сметная заработная плата	Тенге					-157619			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-1136886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-163
		Сметная заработная плата	Тенге					-157619			
		РАЗДЕЛ 4. Витражи									
30	19	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 **Панели из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	45,482	6250,22	424,56	284273	19310	184	188762	510877
		НР - 69%; СП - 8%			5821,62	193,23	264779	8789		37843	
31	21	2109-0304-0106 РСНБ РК 2015 **Витраж из алюминиевых профилей толщиной 50-60 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	45,482	40738,00	--	1852846	--	1852846	--	2001073
		СП - 8%			--	--	--	--		148228	
32	26	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	287,91	3194,83	13,44	919823	3871	652335	243333	1256209
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	263617	875		93052	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3056941	23180	2505365	432095	3768159
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				528396	9664	--	279123	
		Материалы	Тенге				919823				
		Всего заработная плата	Тенге				652335				
		Накладные расходы	Тенге					264493			
		Сметная прибыль	Тенге				243333				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				93052				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1256209				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								281
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					264493			
		Материалы	Тенге				2137118				
		Всего заработная плата	Тенге				184				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					273568			
		Накладные расходы	Тенге				1852846				
		Сметная прибыль	Тенге				188762				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				186070				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				2511950				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								235
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					273568			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				3768159				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								516
			Тенге					538060			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1163095**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**778909**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**-26486**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**-5829**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**-189017**		
		- Накладные расходы	Тенге							**513533**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**86154**	
		Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				26 984				
		Итого:	тенге				1 190 079				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				19 279				
		Итого	тенге				1 209 358				
		Непредвиденные затраты 2%	тенге				24 187				
		ИТОГО	тенге				**1 233 545**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			906 566				
		НДС в текущих ценах 2019г	тенге				108 788				
		ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**1 015 354**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			402 069				
		НДС в текущих ценах 2020г	тенге				48 248				
		ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**450 317**				
		ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**1 308 635**				
		Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**1 240 586**				
		НДС 12%	тенге			-	148 870				
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**			-	**1 389 456**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	**1 389 456**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" _____

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - **Пешеходная галерея-2**

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Электроснабжение силовое и электроосвещение (раздел ЭМ)

№ЛС 2-3-4. (ВДЦ по исполнительной смете №4)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	**Световое оборудование**									
			Светильник потолочный или настенный. Монтаж с креплением винтами или болтами									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	68	1655,45 / 923,51	602,62 / 398,67	112571 / 62799	40978 / 27110	8794	64734 / 14184	191489
2	4	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1179,79 / 958,58	141,12 / 30,62	2360 / 1917	282 / 61	161	1424 / 303	4087
3	6	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Установочные изделия**									
			Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	396,01 / 385,77	3,39 / 0,82	792 / 772	7 / 2	13	557 / 108	1457
4	7	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**									
			СП - 8%	шт.	2	217,00 / --	-- / --	434 / --	-- / --	434	-- / 35	469
5	8	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка. Монтаж на стене**									
			НР - 61%; СП - 8%	шт.	4	577,77 / 573,50	-- / --	2311 / 2294	-- / --	17	1399 / 297	4007
6		1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Кабели и провода**									
			Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм 2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
			НР - 72%; СП - 8%	м	650	-73,92 / -54,50	-0,81 / -0,27	-48047 / -35425	-526 / -178	-12096	-25634 / -5894	-79575

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
8	11	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	*НР - 72%, СП - 8%* Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	100	-86,41 -65,40	-1,62 -0,55	-8641 -6540	-162 -55	-1939	-4748 -1071	-14460
9	12	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	*НР - 72%, СП - 8%* Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м кабеля	656	298,07 112,60	139,79 38,92	195537 73866	91701 25533	29970	71567 21368	288472
10	13	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01836	418906,00 --	-- --	7691 --	-- --	7691	-- 615	8306
11	14	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11526	220684,00 --	-- --	25436 --	-- --	25436	-- 2035	27471
12	15	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1581	162985,00 --	-- --	25768 --	-- --	25768	-- 2061	27829
13		2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1734	933907,00 --	-- --	161939 --	-- --	161939	-- 12955	174895
14		2306-1401-0202 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,1224	-256010,00 --	-- --	-31336 --	-- --	-31336	-- -2507	-33842
15		2306-1401-0404 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 5х6 мм2	км	0,3366	-167116,00 --	-- --	-56251 --	-- --	-56251	-- -4500	-60751
			СП - 8%	км	0,102	-1063400,00 --	-- --	-108467 --	-- --	-108467	-- -8677	-117144
16	16	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Трубы** Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами									
17	17	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	*НР - 72%, СП - 8%* Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	256	-376,72 -239,80	-15,15 -3,01	-96442 -61389	-3877 -770	-31176	-44754 -11296	-152491
			СП - 8%	м	139,74	29,00 --	-- --	4052 --	-- --	4052	-- 324	4377

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	18	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм									
			СП - 8%	м	47,94	44,00	--	2109	--	2109	--	2278
19		1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами			--	--	--	--		169	
			НР - 72% СП - 8%	м	90	-471,71	-33,36	-42454	-3003	-11002	-21068	-68604
20		2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм			-316,10	-9,02	-28449	-812		-5082	
			СП - 8%	м	448,8	-24,00	--	-10771	--	-10771	--	-11633
21		2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм			--	--	--	--		-862	
			СП - 8%	м	91,8	-69,00	--	-6334	--	-6334	--	-6841
22	22	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземление и молниезащита Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 40 мм2. Монтаж по строительным основаниям			--	--	--	--		-507	
			НР - 72% СП - 8%	м	30	442,53	22,00	13276	660	7384	3879	18528
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		174,40	5,19	5232	156		1372	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге								208324
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				15076				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					126060			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					51047			
			- Накладные расходы	Тенге						4396		
			- Сметная прибыль	Тенге							47356	
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				4 833			15430	
			Итого:	тенге				213 157				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				3 453				
			Итого	тенге				216 610				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				4 332				
			ИТОГО	тенге				220 942				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			162 377				
			НДС в текущих ценах 2019г	тенге				19 485				
			ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				181 862				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			72 015				
			НДС в текущих ценах 2020г	тенге				8 642				
			ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				80 657				
			ВСЕГО без НДС:	тенге			-	234 392				
			Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	222 204				
			НДС 12%	тенге			-	26 664				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС 12%	тенге			-	248 868				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	248 868				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" _____

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - Пешеходная галерея-2

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Кондиционирование (раздел ОВ и К)

№ЛС 2-3-5. (ВДЦ по исполнительной смете №5)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Пешеходная галерея-2									
			ВЕ1(ВЕ2-ВЕ14)									
1	9	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными**									
			НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	1,89	19352,12	1283,33	36575	2425	4164	23614	65005
2	10	2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Маты из минеральной ваты б 50мм фольгированная URSA**			15865,60	574,26	29986	1085		4815	
			СП - 8%	м3	1,89	13419,00	--	25362	--	25362	--	27391
3		1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком**	м2 поверхности покрытия изоляции		--	--	--	--		2029	
			НР - 76%; СП - 8%		37,8	-3067,57	-25,20	-115954	-952	-26258	-67727	-198376
4	11	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**			-2347,74	-9,80	-88744	-370		-14695	
			СП - 8%	т	0,0252	219906,00	--	5542	--	5542	--	5985
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			--	--	--		443	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				-48475	1473	8810	-44113	-99995
			Материалы	Тенге				-58758	715	--	-7408	
			Всего заработная плата	Тенге				-48475				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-22093				
			Накладные расходы	Тенге					-58043			
			Сметная прибыль	Тенге				30904				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-44113				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				-7407				
				чел.-ч				-99995				-43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					-58043			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-99995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-43
		Сметная заработная плата	Тенге					-58043			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								-99995
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-58758				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1473			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					715			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8810		
		- Накладные расходы	Тенге							-44113	
		- Сметная прибыль	Тенге							-7408	
		Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				-2 320				
		Итого:	тенге				-102 315				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				-1 658				
		Итого	тенге				-103 972				
		Непредвиденные затраты 2%	тенге				-2 079				
		ИТОГО	тенге				**-106 052**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			-77 940				
		НДС в текущих ценах 2019г	тенге				-9 353				
		ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**-87 293**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			-34 567				
		НДС в текущих ценах 2020г	тенге				-4 148				
		ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**-38 715**				
		ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**-112 508**				
		Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**-106 657**				
		НДС 12%	тенге			-	-12 799				
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**			-	**-119 456**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	**-119 456**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" _____

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - Здание углубленного досмотра

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Архитектурные решения (раздел АР)

№ЛС 2-4-3. (ВДЦ по исполнительной смете №6)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Фасад									
1	46	1115-0302-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Объемные буквы. Установка**									
			НР - 80%; СП - 8%	деталь	65	2144,19	65,83	139372	4279	13850	98070	256437
2	47	2401-0201-0248 РСНБ РК 2015	**Объемные буквы из высокопрочноного ПВХ**			1865,28	20,68	121243	1344		18995	
			СП - 8%	шт.	65	6090,00	--	395850	--	395850	--	427518
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	--	--		31668	
		Стоимость общестроительных работ						535222	4279	409700	98070	683955
		Материалы		Тенге				121243	1344	--	50663	
		Всего заработная плата		Тенге				535222				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13850				
			Накладные расходы	Тенге					122587			
			Сметная прибыль	Тенге				395850				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				98070				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				50663				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				683955				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								114
			Нормативная трудоемкость	Тенге					122587			
			Сметная заработная плата	чел.-ч				683955				
				Тенге								114
									122587			
			РАЗДЕЛ 2. Отмостка									
3		1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание песчаное. Устройство**									
			НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	10,9	-3610,96	-874,44	-39359	-9531	-22482	-10319	-53653
4		1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты железобетонные плоские. Бетон В20**			-673,92	-344,06	-7346	-3750		-3974	
				м3	4,9	-19585,61	-1628,17	-95970	-7978	-79730	-8985	-113351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	НР - 94% СП - 8% Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм			-1686,18	-328,79	-8262	-1611		-8396	
6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	НР - 94% СП - 8% Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3413861	-17095,97 -15900,96	-904,01 -273,36	-5836 -5428	-309 -93	-99	-5025 -869	-11730
7	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	СП - 8% Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	т	0,3413861	-192860,00 --	-- --	-65840 --	-- --	-65840	-- -5267	-71107
8	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	НР - 108% СП - 8% Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101, толщина 5 см	м2 покрытия	50,3	-1084,75 -154,37	-2,66 -0,88	-54563 -7765	-134 -44	-46664	-8434 -5040	-68036
9	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	НР - 108% СП - 8% Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м2 покрытия	50,3	-675,20 -99,48	-- --	-33963 -5004	-- --	-28959	-5404 -3149	-42516
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	НР - 108% СП - 8% Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м бортового камня	50,3	-1181,02 -645,65	-27,74 -10,26	-59405 -32476	-1395 -516	-25534	-35632 -7603	-102640
		СП - 8% **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2**	м3	0,8048	-32756,00 --	-- --	-26362 --	-- --	-26362	-- -2109	-28471
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-381298	-19347	-295670	-73799	-491504
		Материалы	Тенге				-66281	-6015	--	-36407	
		Всего заработная плата	Тенге				-381298				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-203467				
		Местные материалы	Тенге					-72296			
		Накладные расходы	Тенге				-65840				
		Сметная прибыль	Тенге				-26362				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-73799				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				-36408				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				-491504				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								-75
		Нормативная трудоемкость	Тенге					-72296			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				-491504				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								-75
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге					-72296			
											192451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				54962				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-15068			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-4671			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						114030		
		- Накладные расходы	Тенге							24271	
		- Сметная прибыль	Тенге							14256	
		Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				4 465				
		Итого:	тенге				196 916				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				3 190				
		Итого	тенге				200 106				
		Непредвиденные затраты 2%	тенге				4 002				
		ИТОГО	тенге				**204 108**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			150 005				
		НДС в текущих ценах 2019г	тенге				18 001				
		ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**168 005**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			66 528				
		НДС в текущих ценах 2020г	тенге				7 983				
		ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**74 512**				
		ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**216 533**				
		Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**205 273**				
		НДС 12%	тенге			-	24 633				
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	тенге			-	**229 906**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	**229 906**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" Турсынов А.Р.

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" Насыров Б.М.

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - Здание углубленного досмотра

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Электроснабжение силовое и электроосвещение (раздел ЭМ)

№ЛС 2-4-4. (ВДЦ по исполнительной смете №5)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Трубы									
1		2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**									
			СП - 8%	м	6927,52	29,00	-	200898	-	200898	-	216970
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		-	-	-	-		16072	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									216970
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						200898		
			- Сметная прибыль	Тенге							16072	
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				5 034				
			Итого:	тенге				222 004				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				3 596				
			Итого	тенге				225 600				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				4 512				
			ИТОГО	тенге				**230 112**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			169 116				
			НДС в текущих ценах 2019г	тенге				20 294				
			ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**189 410**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1.0864865			75 004				
			НДС в текущих ценах 2020г	тенге				9 000				
			ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**84 005**				
			ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**244 120**				
			Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**231 426**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС 12%	тенге			-	27 771				
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	тенге			-	259 197				
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	259 197				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" _____

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - **Здание углубленного досмотра**

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Технологические решения (раздел ТХ)

№ЛС 2-4-6. (ВДЦ по исполнительной смете №2)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	13	ТОО "Меттлер Толедо Казахстан",п.154	**Весы для взвешивания грузов на паллетах. METTLER TOLEDO, PFA779C-600-100100 напольныевесы. Max-3000кг (1500x1500x182-207)**	**шт**	**6**	**338839,29**	**-**	**2033036**	**-**		**-**	**2033036**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**-**	**-**	**-**	**-**	**2033036**	**-**	**2033036**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2033036**		
			Итого СМР:					**-**				
			Итого оборудование:					**2 033 036**				
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге		0,0232		-				
			Итого:	тенге				-				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге		0,0162		-				
			Итого	тенге				-				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге		0,02		-				
			ИТОГО СМР:	тенге				-				
			ИТОГО СМР по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961	0,7		-				
			ИТОГО СМР по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865	0,3		-				
			ВСЕГО СМР без НДС:	тенге			-	-				
			ИТОГО оборудование по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961 и в ценах 2020г - 30% К=1,0864865 (без НДС)	тенге				**2 156 793**				
			Итого СМР с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	-				
			НДС 12%	тенге		0,12	-	-				
			ВСЕГО СМР в текущих ценах с НДС-12%	тенге			-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого оборудование с понижающим к-том =0.948	тенге	0.948			**2 044 640**				
		НДС 12%	тенге		0,12	-	245 357				
		ВСЕГО оборудование в текущих ценах с НДС-12%	тенге				**2 289 997**				
		ИТОГО ПО ВДЦ :	тенге			-	**2 289 997**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" Турашов А.С.

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" Насыров Б.М.

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - КПП на въезде-выезде (Казахстан)

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Конструкции железобетонные (раздел КЖ)

№ЛС 2-5-1. (ВДП по исполнительной смете №6)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Фундаменты									
1	37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Фундамент ФМ3, 10 шт**									
			Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	0,08	828,67	20,45	66	2	45	18	91
			НР - 95% СП - 8%			234,90	2,25	19	--		7	
2	38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Бетонный столбик, 2 шт**									
			Подготовка бетонная. Бетон В7,5	м3	0,4	18014,27	1063,69	7206	425	6355	462	8281
			НР - 91% СП - 8%			1063,80	204,14	426	82		613	
3	39	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Бетон В20**	м3	2,6	23720,07	1114,41	61672	2897	46774	11454	78977
			НР - 91% СП - 8%			4615,80	225,39	12001	586		5850	
4	40	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,09346	185337,08	1183,08	17322	111	15276	1801	20653
			НР - 91% СП - 8%			20700,00	477,66	1935	45		1530	
5	41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0072	200098,00	--	1441	--	1441	--	1556
			СП - 8%			--	--	--	--		115	
6	42	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1152	192860,00	--	22217	--	22217	--	23995
			СП - 8%			--	--	--	--		1777	
7	43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	м2 поверхности	14,4	828,67	20,45	11933	294	8256	3176	16317
			НР - 95% СП - 8%			234,90	2,25	3383	32		1209	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				121857	3730	100364	16911	149870
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				17763	745	--	11101	
			Материалы	Тенге				121857				
			Всего заработная плата	Тенге				76706				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					18507			
			Накладные расходы	Тенге				23658				
			Сметная прибыль	Тенге				16910				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11101				
								149869				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге				149869	18507			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								19
		Нормативная трудоемкость	Тенге					18507			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				17763				149870
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					3730			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**					745			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге						100364		
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге							16911	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге							11101	
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				3 477				
		- Накладные расходы	Тенге				153 347				
		- Сметная прибыль	Тенге				2 484				
		Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				155 831				
		Итого:	тенге				3 117				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				**158 948**				
		Итого	тенге				116 815				
		Непредвиденные затраты 2%	тенге				14 018				
		ИТОГО	тенге				**130 833**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			51 808				
		НДС в текущих ценах 2019г	тенге				6 217				
		ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**58 025**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865		-	**168 623**				
		НДС в текущих ценах 2020г	тенге			-	**159 855**				
		ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге			-	19 183				
		ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**179 038**				
		Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948							
		НДС 12%	тенге			-	**179 038**				
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**								
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :									

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" _____

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - КПП на въезде-выезде (Казахстан)

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Электроснабжение силовое и электроосвещение (раздел ЭМ)

№ЛС 2-5-4. (ВДЦ по исполнительной смете №6)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение									
1	87	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	**Трубы** **Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	м	292,88	264,91 174,40	11,53 3,83	77586 51078	3378 1121	23130	37583 9214	124383
2	88	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	НР - 22% СП - 8% **Труба полиэтиленовая диаметром до 80 мм. Прокладка по основанию пола**	м	179,8	270,19 174,40	18,06 6,01	48580 31357	3248 1081	13975	23356 5755	77691
3	91	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	НР - 22% СП - 8% **Труба ПНД d 50 мм**	м	298,7376	201,00 --	-- --	60046 --	-- --	60046	-- 4804	64850
4	92	2301-0506-0205 РСНБ РК 2015	СП - 8% **Труба ПНД d 80 мм**	м	183,396	390,00 --	-- --	71524 --	-- --	71524	-- 5722	77246
5	93	2302-0301-0106 РСНБ РК 2015	СП - 8% **Муфта полиэтиленовая DN 50**	шт.	75	905,00 --	-- --	67875 --	-- --	67875	-- 5430	73305
6	94	2302-0301-0108 РСНБ РК 2015	СП - 8% **Муфта полиэтиленовая DN 80**	шт.	19	2356,00 --	-- --	44764 --	-- --	44764	-- 3581	48345

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					45							121130
7	95	2302-0302-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45°, DN 50	шт.	150	903,00	--	135450	--	135450	--	146286
			СП - 8%			--	--	--	--		10836	
8	96	2302-0302-1208 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45°, DN 80	шт.	38	1473,00	--	55974	--	55974	--	60452
			СП - 8%			--	--	--	--		4478	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**561800**	**6626**	**472738**	**60939**	**672558**
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**82435**	**2202**	--	**49820**	
			Материалы	Тенге				**126166**				
			Всего заработная плата	Тенге				**37105**				
			Накладные расходы	Тенге					**84638**			
			Сметная прибыль	Тенге				**60939**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**14968**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**202074**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**77**
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					**84638**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**435634**				
			Сметная прибыль	Тенге				**435634**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**34851**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**470484**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**672558**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**77**
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					**84638**			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									**672558**
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**82435**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**6626**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2202**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**472738**		
			- Накладные расходы	Тенге							**60939**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**49820**	
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				15 603				
			Итого:	тенге				688 161				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				11 148				
			Итого	тенге				699 310				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				13 986				
			ИТОГО	тенге				**713 296**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			524 220				
			НДС в текущих ценах 2019г	тенге				62 906				
			ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**587 127**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			232 496				
			НДС в текущих ценах 2020г	тенге				27 900				
			ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**260 395**				
			ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**756 716**				

46

121130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	717 367				
		НДС 12%	тенге			-	86 084				
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	тенге			-	803 451				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	803 451				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" _____

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - КПП на въезде-выезде (Казахстан)

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Технологические решения (раздел ТХ)

№ЛС 2-5-6. (ВДЦ по исполнительной смете №5)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Оборудование									
1	4	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (ПО). Конфигурация и настройка									
			НР - 25% СП - 8%	шт.	3	59536,00	--	178608	--	--	128598	331782
2	6	1305-0101-0301 РСНБ РК 2015	Весы автомобильные, стационарные, циферблатные, предельная нагрузка до 40 т. Монтаж оборудования			59536,00	--	178608	--		24576	
			НР - 61% СП - 8%	шт.	2	354045,34	200227,98	708091	400456	2533	271254	1057692
3	8	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные /болларды/. Установка			152551,00	69788,34	305102	139577		78348	
			НР - 108% СП - 8%	шт.	14	1521,81	768,37	21305	10757	2260	13571	37666
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		592,00	305,52	8288	4277		2790	
			Стоимость монтажных работ					908004	411213	4793	413423	1427140
			Материалы	Тенге				491998	143854	--	105714	
			Всего заработная плата	Тенге				886699				
			Накладные расходы	Тенге				2533				
			Сметная прибыль	Тенге					623287			
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				399852				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				102924				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				1389474				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге								453
			Материалы	Тенге					623287			
			Всего заработная плата	Тенге				21305				
			Накладные расходы	Тенге				2260				
			Сметная прибыль	Тенге					12565			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13571				
				Тенге				2790				
								37666				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121140
		Сметная заработная плата	Тенге								12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12565			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1427140				
		Сметная заработная плата	Тенге								465
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					635852			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									1427140
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				491998				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					411213			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					143854			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4793		
		- Накладные расходы	Тенге							413423	
		- Сметная прибыль	Тенге							105714	
		Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				33 110				
		Итого:	тенге				1 460 250				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				23 656				
		Итого	тенге				1 483 906				
		Непредвиденные затраты 2%	тенге				29 678				
		ИТОГО	тенге				**1 513 584**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			1 112 374				
		НДС в текущих ценах 2019г	тенге				133 485				
		ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**1 245 859**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			493 347				
		НДС в текущих ценах 2020г	тенге				59 202				
		ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**552 548**				
		ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**1 605 721**				
		Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**1 522 223**				
		НДС 12%	тенге			-	182 667				
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**			-	**1 704 890**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	1 704 890				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" Турешов А.С.

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" Насыров Б.М.

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - КПП на выезде-въезде (Узбекистан)

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Архитектурные решения (раздел АР)

№ЛС 2-6-3. (ВДЦ по исполнительной смете №5)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			отм.+0,000									
			РАЗДЕЛ 1. Полы									
1	30	1111-0101-4301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия наливные эпоксидные толщиной 10 мм и грунтовкой двухкомпонентной толщиной 0,5 мм. Устройство**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2	94,5	3225,86	19,24	304843	1818	195241	101541	438895
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		1140,57	2,52	107784	238		32511	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				304843	1818	195241	101541	438895
			Материалы	Тенге				107784	238		32511	
			Всего заработная плата	Тенге				304843				
			Накладные расходы	Тенге				195241				
			Сметная прибыль	Тенге					108022			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				101541				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				32511				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				438895				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								76
			Нормативная трудоемкость	Тенге					108022			
			Сметная заработная плата	чел.-ч				438895				
				Тенге								76
									108022			
			РАЗДЕЛ 2. Кровля									
2	35	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**									
			СП - 8%	т	0,000156	254401,00	--	40	--	40	--	43
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	--	--		3	
								40	--	40	--	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	3	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				40				
		Сметная прибыль	Тенге				40				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				43				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				43				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								438938
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				107784				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1818			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					238			
		- Накладные расходы	Тенге						195281		
		- Сметная прибыль	Тенге							101541	
		Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				10 183			32514	
		Итого:	тенге				449 121				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				7 276				
		Итого	тенге				456 397				
		Непредвиденные затраты 2%	тенге				9 128				
		ИТОГО	тенге				**465 525**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			342 127				
		НДС в текущих ценах 2019г	тенге				41 055				
		ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**383 182**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			151 736				
		НДС в текущих ценах 2020г	тенге				18 208				
		ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**169 944**				
		ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**493 863**				
		Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**468 182**				
		НДС 12%	тенге			-	56 182				
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**			-	**524 364**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	**524 364**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" Турсенов А.С.

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" Насыров Б.М.

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - КПП на выезде-въезде (Узбекистан)

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Электроснабжение силовое и электроосвещение (раздел ЭМ)

№ЛС 2-6-5. (ВДЦ по исполнительной смете №6)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение									
1	80	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	**Трубы** **Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола** *НР - 72%; СП - 8%*	м	306,34	264,91 174,40	11,53 3,83	81151 53426	3533 1173	24192	39311 9637	130099
2	81	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 80 мм. Прокладка по основанию пола** *НР - 72%; СП - 8%*	м	178,8	270,19 174,40	18,06 6,01	48310 31183	3230 1075	13897	23226 5723	77259
3	84	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	**Труба ПНД d 50 мм** *СП - 8%*	м	312,4668	201,00 --	-- --	62806 --	-- --	62806	-- 5024	67830
4	85	2301-0506-0205 РСНБ РК 2015	**Труба ПНД d 80 мм** *СП - 8%*	м	182,376	390,00 --	-- --	71127 --	-- --	71127	-- 5690	76817
5	86	2302-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая DN 50** *СП - 8%*	шт.	83	905,00 --	-- --	75115 --	-- --	75115	-- 6009	81124
6	87	2302-0301-0108 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая DN 80** *СП - 8%*	шт.	17	2356,00 --	-- --	40052 --	-- --	40052	-- 3204	43256

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	88	2302-0302-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45°, DN 50 СН-876	шт.	166	903,00	--	149898	--	149898	--	161890
8	89	2302-0302-1208 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45°, DN 80 СН-876	шт.	34	1473,00	--	50082	--	50082	--	54089
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**578541**	**6763**	**487169**	**62537**	**692364**
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**84608**	**2248**	--	**51286**	
			Материалы	Тенге				**129461**				
			Всего заработная плата	Тенге				**38090**				
			Накладные расходы	Тенге					**86856**			
			Сметная прибыль	Тенге				**62537**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**15360**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**207358**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**79**
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					**86856**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**449079**				
			Сметная прибыль	Тенге				**449079**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**35926**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**485006**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**692364**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**79**
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					**86856**			**692364**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**84608**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**6763**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2248**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**487169**		
			- Накладные расходы	Тенге							**62537**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**51286**	
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				16 063				
			Итого:	тенге				708 427				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				11 477				
			Итого	тенге				719 903				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				14 398				
			ИТОГО	тенге				**734 301**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			539 658				
			НДС в текущих ценах 2019г	тенге				64 759				
			ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**604 417**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			239 343				
			НДС в текущих ценах 2020г	тенге				28 721				
			ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**268 064**				
			ВСЕГО без НДС:	тенге			-	779 001				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				53							121170
		Итого с понижающим к-том = 0.948	тенге	0.948		-	738 493				
		НДС 12%	тенге			-	88 619				
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	тенге			-	827 112				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	827 112				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" Насыров Б.М. _____

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - КПП на выезде-въезде (Узбекистан)

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Технологические решения (раздел ТХ)

№ЛС 2-6-7. (ВДЦ по исполнительной смете №5)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Оборудование									
1	4	1310-0905-0501	**Компоненты сетевые (ПО). Конфигурация и настройка**									
		РСНБ РК 2015	*НР - 72% СП - 80%*	**шт.**	**3**	**59536,00**	**--**	**178608**	**--**	**--**	**128598**	**331782**
2	6	1305-0101-0301	**Весы автомобильные, стационарные, циферблатные,**			**59536,00**	**--**	**178608**	**--**		**24576**	
		РСНБ РК 2015	**предельная нагрузка до 40 т. Монтаж оборудования**									
			НР - 91% СП - 80%	**шт.**	**3**	**354045,34**	**200227,98**	**1062136**	**600684**	**3799**	**406881**	**1586538**
3	8	1125-0130-0101	**Установка комплексов**			**152551,00**	**69788,34**	**457653**	**209365**		**117521**	
		РСНБ РК 2015										
			НР - 91% СП - 80%	**т**	**1,3**	**47231,58**	**24953,60**	**61401**	**32440**	**4223**	**30323**	**99062**
4	11	1127-0901-0301	**Столбики сигнальные /болларды/. Установка**			**19029,40**	**6602,55**	**24738**	**8583**		**7338**	
		РСНБ РК 2015										
			НР - 146% СП - 80%	**шт.**	**7**	**1521,81**	**768,37**	**10653**	**5379**	**1130**	**6785**	**18833**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		**592,00**	**305,52**	**4144**	**2139**		**1395**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**1312798**	**638502**	**9152**	**572587**	**2036215**
			Материалы	Тенге				**665143**	**220087**	**--**	**150830**	
			Всего заработная плата	Тенге				**1240744**				
			Накладные расходы	Тенге				**3799**				
			Сметная прибыль	Тенге					**845626**			
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**535479**				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				**142098**				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				**1918321**				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге								**631**
			Материалы	Тенге					**845626**			
			Всего заработная плата	Тенге				**72054**				
			Накладные расходы	Тенге				**5353**				
			Сметная прибыль	Тенге					**39604**			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**37108**				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				**8733**				
				чел.-ч				**117894**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					39604			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2036215				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								667
		Сметная заработная плата	Тенге					885230			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								2036215
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				665143				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					638502			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					220087			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9152		
		- Накладные расходы	Тенге							572587	
		- Сметная прибыль	Тенге							150830	
		Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				47 240				
		Итого:	тенге				2 083 455				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				33 752				
		Итого	тенге				2 117 207				
		Непредвиденные затраты 2%	тенге				42 344				
		ИТОГО	тенге				**2 159 551**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			1 587 113				
		НДС в текущих ценах 2019г	тенге				190 454				
		ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**1 777 567**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			703 897				
		НДС в текущих ценах 2020г	тенге				84 468				
		ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**788 365**				
		ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**2 291 010**				
		Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**2 171 878**				
		НДС 12%	тенге			-	260 625				
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**			-	**2 432 503**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	**2 432 503**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" _____

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - **Бокс для служебных машин(на 4 м/место)**

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Электроснабжение силовое и электроосвещение (раздел ЭЛ)

№ЛС 2-8.1-3. (ВДЦ по исполнительной смете №5)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Кабели и провода									
1	1	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	100	298,07	139,79	29807	13979	4568	10910	43974
			НР - 72% СП - 8%			112,60	38,92	11260	3892		3257	
2	2	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,102	256010,00	--	26113	--	26113	--	28202
			СП - 8%			--	--	--	--		2089	
3	3	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	95	376,72	15,15	35789	1439	11569	16608	56589
			НР - 72% СП - 8%			239,80	3,01	22781	286		4192	
4	4	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	96,9	29,00	--	2810	--	2810	--	3035
			СП - 8%			--	--	--	--		225	
5	5	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка. Монтаж на стене**	шт.	3	577,77	--	1733	--	12	1050	3005
			НР - 61% СП - 8%			573,50	--	1721	--		223	
6	6	2307-0202-0523 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм, типа ИЭК**	шт.	3	182,00	--	546	--	546	--	590
			СП - 8%			--	--	--	--		44	
7	7	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	2	1655,45	602,62	3311	1205	259	1904	5632
			НР - 72% СП - 8%			923,51	398,67	1847	797		417	
8	9	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	3	396,01	3,39	1188	10	21	835	2185

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%, СП - 8%									
9	10	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	385,77	0,82	1157	2		162	
			СП - 8%			808,00	--	2424	--	2424	--	2618
			ИТОГО ПО АКТУ:			--	--	--	--		194	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								145830
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				38766				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16633			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4978			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						48322		
			- Накладные расходы	Тенге							31307	
			- Сметная прибыль	Тенге							10803	
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				3 383				
			Итого:	тенге				149 213				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				2 417				
			Итого	тенге				151 631				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				3 033				
			ИТОГО	тенге				**154 663**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			113 666				
			НДС в текущих ценах 2019г	тенге				13 640				
			ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**127 306**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			50 412				
			НДС в текущих ценах 2020г	тенге				6 049				
			ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**56 461**				
			ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**164 078**				
			Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**155 546**				
			НДС 12%	тенге			-	18 666				
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	тенге			-	**174 211**				
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	**174 211**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" Насыров Б.М. _____

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - Пункт пропуска (модульный блок заводского изготовления) - 12 шт.

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Общестроительные работы

№ЛС 2-9,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22-1. (ВДЦ по исполнительной смете №6)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4	1109-0205-0202 РСНБ РК 2015	**Стены с облицовкой металлосайдингом. Монтаж**									
2	5	2110-0101-0301 РСНБ РК 2015	*НР - 69%; СП - 8%* **Металлосайдинг,толщина 0,45 мм**	м2	177,6	1989,13 805,07	758,34 183,29	353270 142981	134681 32553	75608	121118 37951	512339
3	6	2106-0405-1405 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* **Профиль 20х40х2**	м2	177,6	1704,00 --	-- --	302630 --	-- --	302630	-- 24210	326841
4	7	1109-0701-0105 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* **Лестницы. Монтаж**	т	0,707	553453,00 --	-- --	391291 --	-- --	391291	-- 31303	422595
5	8	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	*НР - 69%; СП - 8%* **Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т конструкций	3,74112	159756,22 135120,00	20954,40 5532,80	597667 505500	78393 20699	13774	363077 76860	1037604
6	9	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* **Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	т	0,71712	253600,00 --	-- --	181862 --	-- --	181862	-- 14549	196411
7	10	2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* **Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77**	т	0,612	478134,00 --	-- --	292618 --	-- --	292618	-- 23409	316027
8	11	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	т	2,412	241244,00 --	-- --	581881 --	-- --	581881	-- 46550	628431
			НР - 69%; СП - 8%	м2	146,88	84,90 37,70	2,24 0,23	12470 5538	329 33	6603	3844 1305	17619

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза									
			НР - 69%, СП - 80%	м2	146,88	173,92	3,17	25545	466	18603	4514	32464
			ИТОГО ПО АКТУ:			44,09	0,45	6476	66		2405	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								3490331
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				660495				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					213868			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					53351			
			- Накладные расходы	Тенге						1864870		
			- Сметная прибыль	Тенге							492553	
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				80 976			258542	
			Итого:	тенге				3 571 307				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				57 855				
			Итого	тенге				3 629 162				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				72 583				
			ИТОГО	тенге				**3 701 745**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			2 720 513				
			НДС в текущих ценах 2019г	тенге				326 462				
			ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**3 046 975**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			1 206 569				
			НДС в текущих ценах 2020г	тенге				144 788				
			ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**1 351 357**				
			ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**3 927 082**				
			Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**3 722 874**				
			НДС 12%	тенге			-	446 745				
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	тенге			-	**4 169 619**				
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	**4 169 619**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" _____

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - Здание таможенного контроля товаров и транспортных средств

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Общестроительные работы (раздел АС)

№ЛС 2-23-1. (ВДЦ по исполнительной смете №6)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Архитектурные решения									
			Стены и перегородки									
			По металлу									
1	62	1110-0404-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля двумя слоями гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	31,68	1897,56	23,95	60115	759	24924	31246	98669
			НР - 90%; СП - 8%			1086,85	9,02	34432	286		7309	
2	63	2203-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Панели отделочные гипсокартонные Аквапанель, толщиной 12,5 мм**	м2	71,28	3250,00	--	231660	--	231660	--	250193
			СП - 8%			--	--	--	--		18533	
3	64	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	11,58	1027,46	6,74	11898	78	5113	5385	18665
			НР - 80%; СП - 8%			579,23	2,03	6707	23		1383	
4	65	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	63,36	285,24	2,20	18073	139	9050	7157	27248
			НР - 80%; СП - 8%			140,21	1,00	8884	63		2018	
			Перегородки с утеплением									
5	66	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Обшивка по одинарному металлическому одним слоем ГКЛ листов**	м2 стен	3,315	-1481,24	-12,91	-4910	-43	-2158	-2452	-7951
			НР - 90%; СП - 8%			-817,13	-4,65	-2709	-15		-589	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					61							121210
6	67	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	3,41445	-462,00 --	-- --	-1577 --	-- --	-1577	-- -126	-1704
7	68	2111-0101-0103 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ГОСТ 9573-2012	м3	1,852455	20063,00 --	-- --	37166 --	-- --	37166	-- 2973	40139
8	69	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	*СП - 8%* Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3,315	-1027,46 -579,23	-6,74 -2,03	-3406 -1920	-22 -7	-1464	-1541 -396	-5343
9	70	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	*НР - 80%; СП - 8%* Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	6,63	-285,24 -140,21	-2,20 -1,00	-1891 -930	-15 -7	-946	-749 -211	-2851
10		1110-0404-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	*НР - 80%; СП - 8%* Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	18,6	-1897,56 -1086,85	-23,95 -9,02	-35295 -20215	-445 -168	-14635	-18345 -4291	-57931
11		2203-0201-0501 РСНБ РК 2015	*НР - 80%; СП - 8%* Панели отделочные гипсокартонные Аквапанель, толщиной 12,5 мм	м2	41,85	-3250,00 --	-- --	-136013 --	-- --	-136013	-- -10881	-146894
12	71	1115-0107-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	*СП - 8%* Столбы, пилястры и откосы с карнизными, плинтусными и угловыми плитками. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	0,615	-8184,12 -4657,92	-21,33 -15,69	-5033 -2865	-13 -10	-2155	-2299 -587	-7919
13		1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	*НР - 80%; СП - 8%* Стены. Обшивка по одинарному металлическому одним слоем ГКЛ листов	м2 стен	17,02	-1481,24 -817,13	-12,91 -4,65	-25211 -13908	-220 -79	-11083	-12588 -3024	-40823
14		2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	*НР - 80%; СП - 8%* Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	17,5306	-462,00 --	-- --	-8099 --	-- --	-8099	-- -648	-8747
15		1115-0107-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	*СП - 8%* Столбы, пилястры и откосы с карнизными, плинтусными и угловыми плитками. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	17,02	-8184,12 -4657,92	-21,33 -15,69	-139294 -79278	-363 -267	-59653	-63636 -16234	-219164
			НР - 80%; СП - 8% **Фасад**									

Цоколь, колонны

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	93	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Изоляция полимерной мембраной. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности								
17	94	СТ ТОО"Торговый Дом Арсенал Азия"	НР - 92%, СП - 8% Полимерная мембрана Ecoplast V-RP		25,53	80,06 67,94	12,12 2,61	2044 1735	309 67	–	1657 296	3997
18	95	СТ ТОО"Торговый Дом Арсенал Азия"	СП - 8% Телескопический крепеж	м2	29,3595	2895,19 –	–	85001 –	–	85001 –	– 6800	91801
19	96	СТ ТОО"Торговый Дом Арсенал Азия"	СП - 8% Саморез сверлоконечный для крепления 4,8	шт	153,18	21,04 –	–	3223 –	–	3223 –	– 258	3481
20	97	СТ ТОО"Торговый Дом Арсенал Азия"	СП - 8% Рейка краевая Технонокоть	шт	153,18	25,25 –	–	3868 –	–	3868 –	– 309	4177
21	98	СТ ТОО"Торговый Дом Арсенал Азия"	СП - 8% Рейка прижимная Технонокоть	мп	4,28	605,97 –	–	2594 –	–	2594 –	– 207	2801
22	99	СТ ТОО"Торговый Дом Арсенал Азия"	СП - 8% Саморез сверлоконечный Технониколь 5,5х35	мп	4,28	580,72 –	–	2485 –	–	2485 –	– 199	2684
23	100	СТ ТОО"Торговый Дом Арсенал Азия"	СП - 8% Герметик полиуретановый Технониколь, 600мл	шт	36	29,46 –	–	1060 –	–	1060 –	– 85	1145
24	102	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	СП - 8% Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	шт	1	2356,55 –	–	2357 –	–	2357 –	– 189	2545
25		1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	НР - 92%, СП - 8% Отмостка Основание песчаное. Устройство	м2 покрытия	55,58	3194,83 915,62	13,44 3,04	177569 50890	747 169	125932	46975 17963	242507
26		1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	НР - 92%, СП - 8% Плиты железобетонные плоские. Бетон В20	м3 основания	6	-3610,96 -673,92	-874,44 -344,06	-21666 -4044	-5247 -2064	-12375	-5680 -2188	-29534
			НР - 92%, СП - 8%	м3	2,72	-19585,61 -1686,18	-1628,17 -328,79	-53273 -4586	-4429 -894	-44258	-4987 -4661	-62921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	63	-17095,97 -15900,96	-904,01 -273,36	-3597 -3346	-190 -58	-61	-3097 -535	121210 -7229
28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	НР - 96%; СП - 8% Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,210397	-192860,00 --	-- --	-40577 --	-- --	-40577	-- -3246	-43823
29	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	СП - 8% Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	31	-1084,75 -154,37	-2,66 -0,88	-33627 -4785	-83 -27	-28759	-5198 -3106	-41931
30	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	НР - 108%; СП - 8% Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101, толщина 5 см	м2 покрытия	31	-675,20 -99,48	-- --	-20931 -3084	-- --	-17847	-3331 -1941	-26203
31	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	НР - 108%; СП - 8% Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	39,2	-1181,02 -645,65	-27,74 -10,26	-46296 -25309	-1087 -402	-19900	-27769 -5925	-79990
32	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8% Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,6272	-32756,00 --	-- --	-20545 --	-- --	-20545	-- -1644	-22188
33	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	СП - 8% Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами ГКЛ. Общая толщина перегородки 125 мм. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	22,1	-6501,05 -1098,55	-27,80 -10,12	-143673 -24278	-614 -224	-118781	-22051 -13258	-178983
34	1110-0402-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	НР - 90%; СП - 8% Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами ГКЛВ. Общая толщина перегородки 150 мм. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15	-8555,01 -1479,22	-49,55 -19,14	-128325 -22188	-743 -287	-105394	-20228 -11884	-160437
35	1110-0404-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	НР - 90%; СП - 8% Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля двумя слоями гипсокартонных листов Аквапанель	м2 стен (за вычетом проемов)	243,4	-1897,56 -1086,85	-23,95 -9,02	-461865 -264540	-5829 -2196	-191496	-240063 -56154	-758082
36	2203-0201-0501 РСНБ РК 2015	НР - 90%; СП - 8% Панели отделочные гипсокартонные Аквапанель	м2	547,65	-3250,00	--	-1779863	--	-1779863	--	-1922252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	114	1115-0302-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Объемные буквы. Установка			--	--	--	--	-142389	
38	115	2401-0201-0248 РСНБ РК 2015	Объемные буквы из высокопрочноного ПВХ	деталь	47	2144,19	65,83	100777	3094	10015	70912	185424
						1865,28	20,68	87668	972		13735	
				шт.	47	6090,00	--	286230	--	286230	--	309128
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	--	--		22898	
		Стоимость общестроительных работ						-2088848	-14217	-1786961	-270682	-2548296
		Материалы		Тенге				-287669	-5125	--	-188763	
		Всего заработная плата		Тенге				-2088848				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-455933				
		Местные материалы		Тенге					-292794			
			Накладные расходы	Тенге				-1310485				
			Сметная прибыль	Тенге				-20545				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-270682				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				-188762				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				-2548293				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								-272
			Нормативная трудоемкость	Тенге					-292794			
			Сметная заработная плата	чел.-ч				-2548293				
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								-272
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**					-292794			
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге								-2548296
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				-287669				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-14217			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					-5125			
			- Накладные расходы	Тенге						-1786961		
			- Сметная прибыль	Тенге							-270682	
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				-59 120			-188763	
			Итого:	тенге				-2 607 416				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				-42 240				
			Итого	тенге				-2 649 657				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				-52 993				
			ИТОГО	тенге				**-2 702 650**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			-1 986 251				
			НДС в текущих ценах 2019г	тенге				-238 350				
			ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**-2 224 601**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			-880 918				
			НДС в текущих ценах 2020г	тенге				-105 710				
			ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**-986 628**				
			ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**-2 867 169**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	-2 718 076				
		НДС 12%	тенге			-	-326 169				
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	тенге			-	-3 044 245				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	-3 044 245				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" Турешов А.С.

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" Насыров В.Б.

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области
Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области
Наименование объекта - Здание таможенного контроля товаров и транспортных средств
Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Общестроительные работы (раздел АС)

№ЛС 2-24-1. (ВДЦ по исполнительной смете №6)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Архитектурные решения									
			Стены и перегородки									
			По металлу									
1	62	1110-0404-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля двумя слоями гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	31,68	1897,56	23,95	60115	759	24924	31246	98669
			НР - 90% СП - 8%			1086,85	9,02	34432	286		7309	
2	63	2203-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Панели отделочные гипсокартонные Аквапанель, толщиной 12,5 мм**	м2	71,28	3250,00	--	231660	--	231660	--	250193
			СП - 8%			--	--	--	--		18533	
3	64	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	11,58	1027,46	6,74	11898	78	5113	5385	18665
			НР - 80% СП - 8%			579,23	2,03	6707	23		1383	
4	65	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	63,36	285,24	2,20	18073	139	9050	7157	27248
			НР - 80% СП - 8%			140,21	1,00	8884	63		2018	
			Перегородки с утеплением									
5	66	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Обшивка по одинарному металлическому одним слоем ГКЛ листов**	м2 стен	3,315	-1481,24	-12,91	-4910	-43	-2158	-2452	-7951
			НР - 90% СП - 8%			-817,13	-4,65	-2709	-15		-589	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	67	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	3,41445	-462,00	--	-1577	--	-1577	--	-1704
			СП - 8%			--	--	--	--		-126	
7	68	2111-0101-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ГОСТ 9573-2012	м3	1,852455	20063,00	--	37166	--	37166	--	40139
			СП - 8%			--	--	--	--		2973	
8	69	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3,315	-1027,46	-6,74	-3406	-22	-1464	-1541	-5343
			НР - 80%; СП - 8%			-579,23	-2,03	-1920	-7		-396	
9	70	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	6,63	-285,24	-2,20	-1891	-15	-946	-749	-2851
			НР - 80%; СП - 8%			-140,21	-1,00	-930	-7		-211	
10		1110-0404-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	18,6	-1897,56	-23,95	-35295	-445	-14635	-18345	-57931
			НР - 90%; СП - 8%			-1086,85	-9,02	-20215	-168		-4291	
11		2203-0201-0501 РСНБ РК 2015	Панели отделочные гипсокартонные Аквапанель, толщиной 12,5 мм	м2	41,85	-3250,00	--	-136013	--	-136013	--	-146894
			СП - 8%			--	--	--	--		-10881	
12	71	1115-0107-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Столбы, пилястры и откосы с карнизными, плинтусными и угловыми плитками. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	0,615	-8184,12	-21,33	-5033	-13	-2155	-2299	-7919
			НР - 80%; СП - 8%			-4657,92	-15,69	-2865	-10		-587	
13		1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Обшивка по одинарному металлическому одним слоем ГКЛ листов	м2 стен	17,02	-1481,24	-12,91	-25211	-220	-11083	-12588	-40823
			НР - 90%; СП - 8%			-817,13	-4,65	-13908	-79		-3024	
14		2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	17,5306	-462,00	--	-8099	--	-8099	--	-8747
			СП - 8%			--	--	--	--		-648	
15		1115-0107-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Столбы, пилястры и откосы с карнизными, плинтусными и угловыми плитками. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	17,02	-8184,12	-21,33	-139294	-363	-59653	-63636	-219164
			НР - 80%; СП - 8%			-4657,92	-15,69	-79278	-267		-16234	
			Фасад									
16	93	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Изоляция полимерной мембраной. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	25,53	80,06	12,12	2044	309	--	1657	3997

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 92%; СП - 8%			67,94	2,61	1735	67		296	
17	94	СТ ТОО"Торговый Дом Арсенал Азия"	Полимерная мембрана Ecoplast V-RP	м2	29,3595	2895,19	--	85001	--	85001	--	91801
			СП - 8%			--	--	--	--		6800	
18	95	СТ ТОО"Торговый Дом Арсенал Азия"	Телескопический крепеж	шт	153,18	21,04	--	3223	--	3223	--	3481
			СП - 8%			--	--	--	--		258	
19	96	СТ ТОО"Торговый Дом Арсенал Азия"	Саморез сверлоконечный для крепления 4,8	шт	153,18	25,25	--	3868	--	3868	--	4177
			СП - 8%			--	--	--	--		309	
20	97	СТ ТОО"Торговый Дом Арсенал Азия"	Рейка краевая Технонокoль	мп	4,28	605,97	--	2594	--	2594	--	2801
			СП - 8%			--	--	--	--		207	
21	98	СТ ТОО"Торговый Дом Арсенал Азия"	Рейка прижимная Технонокoль	мп	4,28	580,72	--	2485	--	2485	--	2684
			СП - 8%			--	--	--	--		199	
22	99	СТ ТОО"Торговый Дом Арсенал Азия"	Саморез сверлоконечный Технониколь 5,5х35	шт	36	29,46	--	1060	--	1060	--	1145
			СП - 8%			--	--	--	--		85	
23	100	СТ ТОО"Торговый Дом Арсенал Азия"	Герметик полиуретановый Технониколь, 600мл	шт	1	2356,55	--	2357	--	2357	--	2545
			СП - 8%			--	--	--	--		189	
24	102	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	55,58	3194,83	13,44	177569	747	125932	46975	242507
			НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	50890	169		17963	
			Отмостка									
25		1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	6	-3610,96	-874,44	-21666	-5247	-12375	-5680	-29534
			НР - 95%; СП - 8%			-673,92	-344,06	-4044	-2064		-2188	
26		1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты железобетонные плоские. Бетон В20	м3	2,72	-19585,61	-1628,17	-53273	-4429	-44258	-4987	-62921
			НР - 91%; СП - 8%			-1686,18	-328,79	-4586	-894		-4661	
27		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,210397	-17095,97	-904,01	-3597	-190	-61	-3097	-7229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			-15900,96	-273,36	-3346	-58		-535	
28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,210397	-192860,00	--	-40577	--	-40577	--	-43823
		СП - 8%			--	--	--	--		-3246	
29	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	31	-1084,75	-2,66	-33627	-83	-28759	-5198	-41931
		НР - 108%; СП - 8%			-154,37	-0,88	-4785	-27		-3106	
30	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101, толщина 5 см	м2 покрытия	31	-675,20	--	-20931	--	-17847	-3331	-26203
		НР - 108%; СП - 8%			-99,48	--	-3084	--		-1941	
31	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	39,2	-1181,02	-27,74	-46296	-1087	-19900	-27769	-79990
		НР - 108%; СП - 8%			-645,65	-10,26	-25309	-402		-5925	
32	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,6272	-32756,00	--	-20545	--	-20545	--	-22188
		СП - 8%			--	--	--	--		-1644	
33	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами ГКЛ. Общая толщина перегородки 125 мм. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	22,1	-6501,05	-27,80	-143673	-614	-118781	-22051	-178983
		НР - 90%; СП - 8%			-1098,55	-10,12	-24278	-224		-13258	
34	1110-0402-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами ГКЛВ. Общая толщина перегородки 150 мм. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15	-8555,01	-49,55	-128325	-743	-105394	-20228	-160437
		НР - 90%; СП - 8%			-1479,22	-19,14	-22188	-287		-11884	
35	1110-0404-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля двумя слоями гипсокартонных листов Аквапанель	м2 стен (за вычетом проемов)	243,4	-1897,56	-23,95	-461865	-5829	-191496	-240063	-758082
		НР - 90%; СП - 8%			-1086,85	-9,02	-264540	-2196		-56154	
36	2203-0201-0501 РСНБ РК 2015	Панели отделочные гипсокартонные Аквапанель	м2	547,65	-3250,00	--	-1779863	--	-1779863	--	-1922252
		СП - 8%			--	--	--	--		-142389	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1115-0302-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Объемные буквы. Установка									
			деталь	47	2144,19	65,83	100777	3094	10015	70912	185424
					1865,28	20,68	87668	972		13735	
38	2401-0201-0248 РСНБ РК 2015	Объемные буквы из высокопрочного ПВХ	шт.	47	6090,00	--	286230	--	286230	--	309128
					--	--	--	--		22898	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**-2088848**	**-14217**	**-1786961**	**-270682**	**-2548296**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-287669	-5125	–	-188763	
		Материалы	Тенге				-2088848				
		Всего заработная плата	Тенге				-455933				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-292794			
		Местные материалы	Тенге				-1310485				
		Накладные расходы	Тенге				-20545				
		Сметная прибыль	Тенге				-270682				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-188762				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				-2548293				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								-272
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-292794			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				-2548293				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								-272
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					-292794			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**-2548296**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-287669				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-14217			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-5125			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-1786961		
		- Накладные расходы	Тенге							-270682	
		- Сметная прибыль	Тенге							-188763	
		Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				-59 120				
		Итого:	тенге				-2 607 416				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				-42 240				
		Итого	тенге				-2 649 657				
		Непредвиденные затраты 2%	тенге				-52 993				
		ИТОГО	тенге				**-2 702 650**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			-1 986 251				
		НДС в текущих ценах 2019г	тенге				-238 350				
		ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**-2 224 601**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			-880 918				
		НДС в текущих ценах 2020г	тенге				-105 710				
		ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**-986 628**				
		ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**-2 867 169**				
		Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**-2 718 076**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС 12%	тенге			-	-326 169				
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**			-	**-3 044 245**				
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :					**-3 044 245**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" Тургешов А.С.

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" Насыров Б.М.

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - Здание таможенного контроля товаров и транспортных средств

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Водопровод и канализация (раздел ВК)

№ЛС 2-24-2. (ВДЦ по исполнительной смете №3)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
1	1	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Водомерный узел** **Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**									
			НР - 98% СП - 8%	узел	1	22172,04	456,39	22172	456	12918	8719	33363
			Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 2,5 м3/ч			8797,50	99,72	8798	100		2471	
2	2	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	*СП - 8%*	шт.	1	18023,00	--	18023	--	18023	--	19465
			Фильтр, диаметр 20 мм. Установка			--	--	--	--		1442	
3	3	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	*НР - 98% СП - 8%*	фильтр	1	1007,68	151,16	1008	151	15	867	2024
			Фильтр сетчатый, DN 20			842,03	42,25	842	42		150	
4	4	2304-1013-0102 РСНБ РК 2015	*СП - 8%*	шт.	1	7840,00	--	7840	--	7840	--	8467
			Манометры с трехходовым краном. Установка			--	--	--	--		627	
5	5	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	*НР - 98% СП - 8%*	комплект	1	2481,43	--	2481	--	2216	260	2960
			Краны шаровые муфтовые, DN 20			264,90	--	265	--		219	
6	6	2304-0905-1002 РСНБ РК 2015	*СП - 8%*	шт.	3	1223,00	--	3669	--	3669	--	3963
			Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм - 15 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)			--	--	--	--		294	
7	7	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	*СП - 8%*	шт.	2	189,00	--	378	--	378	--	408
						--	--	--	--		30	

1	8	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	2304-0905-1001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые, DN 15 СП - 8%	шт.	1	814,00 --	-- --	814 --	-- --	814	-- 65	879
9	9	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 15 мм СП - 8%	м	0,5	1263,00 --	-- --	632 --	-- --	632	-- 51	682
10	10	2301-1306-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 20 мм СП - 8%	м	2	1439,00 --	-- --	2878 --	-- --	2878	-- 230	3108
			Арматура									
11	11	2304-1012-0101 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), DN 20 СП - 8%	шт.	1	3652,50 --	-- --	3653 --	-- --	3653	-- 292	3945
12	12	2304-0905-1001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые, DN 15 СП - 8%	шт.	4	814,00 --	-- --	3256 --	-- --	3256	-- 260	3516
			Кран поливочный, 1 шт									
13	13	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка НР - 98%, СП - 8%	кран	1	11162,33 337,80	-- --	11162 338	-- --	10824	331 919	12413
			Трубы полиэтиленовые									
14	14	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	6	1327,60 1177,80	15,81 0,08	7966 7067	95 --	804	6926 1191	16083
15	15	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	2	1496,29 1271,37	18,97 0,14	2993 2543	38 --	412	2492 439	5923
16	16	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	2	1721,74 1387,23	22,39 0,22	3443 2774	45 --	624	2719 493	6656
			Фитинги									
17	17	2302-0301-0402 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	6	201,00 --	-- --	1206 --	-- --	1206	-- 96	1302
18	18	2302-0301-0404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	1	397,00 --	-- --	397 --	-- --	397	-- 32	429
19	19	2302-0301-0502 РСНБ РК 2015	Тройник DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	320,00	--	640	--	640	--	691

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	20	2302-0301-0503 РСНБ РК 2015	СП - 8% Тройник DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			--	--	--	--		51	
21	21	2302-0301-0202 РСНБ РК 2015	СП - 8% Муфта соединительная DN 25x20, PN 16	шт.	2	421,00 --	-- --	842 --	-- --	842	-- 67	909
22	22	2302-0301-0303 РСНБ РК 2015	СП - 8% Переходник, DN 20x1/2	шт.	1	246,00 --	-- --	246 --	-- --	246	-- 20	266
23	23	2302-0301-0307 РСНБ РК 2015	СП - 8% Переходник DN 25x3/4	шт.	5	144,00 --	-- --	720 --	-- --	720	-- 58	778
24	24	2302-0401-3201 РСНБ РК 2015	СП - 8% Обвод фитинг DN 20	шт.	1	174,00 --	-- --	174 --	-- --	174	-- 14	188
25	25	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	СП - 8% **Изоляция труб** Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	шт.	1	29,00 --	-- --	29 --	-- --	29	-- 2	31
26	26	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	НР - 76%; СП - 8% Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м трубопровода	2	594,09 246,66	90,45 41,44	1188 493	181 83	514	438 130	1756
27	27	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	СП - 8% Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м	2,2	377,00 --	-- --	829 --	-- --	829	-- 66	896
			СП - 8%	кг	3	542,00 --	-- --	1626 --	-- --	1626	-- 130	1756
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				100265	966	76179	22752	132857
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				23120	226	--	9839	
			Материалы	Тенге				2018				
			Всего заработная плата	Тенге				514				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					576			
			Накладные расходы	Тенге				829				
			Сметная прибыль	Тенге				438				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				196				
			Сметная заработная плата	Тенге				2652				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					576			
			Материалы	Тенге				98247				
			Всего заработная плата	Тенге				27814				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					22769			
			Сдача и испытание	Тенге				47022				
			Накладные расходы	Тенге				37				
			Сметная прибыль	Тенге				22314				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				9645				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				130206				21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге								75
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								121220
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				132858	22769			
		Сметная заработная плата	Тенге					23346			21
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение Т3, Т4									
		Приборы									
28	28	2303-0102-1223 РСНБ РК 2015	шт.	1	3911,00	--	3911	--	3911	--	4224
		Смеситель для умывальника			--	--	--	--		313	
		СП - 8%									
29	29	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	м подводок	1,5	291,17	--	437	--	--	428	934
		Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж			291,17	--	437	--		69	
		НР - 98%; СП - 8%									
30	30	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	м	1,5	401,00	--	602	--	602	--	650
		Подводки гибкие к водоразборной арматуре			--	--	--	--		48	
		СП - 8%									
		Арматура									
31	31	2304-0905-1001 РСНБ РК 2015	шт.	4	814,00	--	3256	--	3256	--	3516
		Краны шаровые муфтовые, DN 15			--	--	--	--		260	
		СП - 8%									
		Трубы полиэтиленовые									
32	32	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	м трубопровода	5	1327,60	15,81	6638	79	670	5772	13402
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка			1177,80	0,08	5889	--		993	
		НР - 98%; СП - 8%									
33	33	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	м трубопровода	2	1496,29	18,97	2993	38	412	2492	5923
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка			1271,37	0,14	2543	--		439	
		НР - 98%; СП - 8%									
34	34	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	кг	2	542,00	--	1084	--	1084	--	1171
		Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/			--	--	--	--		87	
		СП - 8%									
		Фитинги									
35	35	2302-0301-0402 РСНБ РК 2015	шт.	6	201,00	--	1206	--	1206	--	1302
		Отвод полиэтиленовый 90° кй DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			--	--	--	--		96	
		СП - 8%									
36	36	2302-0302-6101 РСНБ РК 2015	шт.	1	584,00	--	584	--	584	--	631
		Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			--	--	--	--		47	
		СП - 8%									
37	37	2302-0301-1101 РСНБ РК 2015	шт.	1	400,00	--	400	--	400	--	432
		Тройник DN 25x20x25, PN 16			--	--	--	--		32	
		СП - 8%									
38	38	2302-0301-1117 РСНБ РК 2015	шт.	1	364,00	--	364	--	364	--	393
		Тройник DN 20x25x20, PN 16									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%									
39	39	2302-0401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта переходная DN 25x20	шт.	1	34,00	--	34	--	34	29	37
			СП - 8%			--	--	--	--		--	
40	40	1118-0201-0301 РСНБ РК 2015	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка	водоподогреватель	1	26772,87	1832,84	26773	1833	10144	3 15100	45223
			НР - 98% СП - 8%			14795,74	612,89	14796	613		3350	
41	41	5104-0106-0102 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	1	26285,00	--	26285	--		--	26285
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			--	--	--	26285	--	
			Стоимость оборудования	Тенге				74566	1950	22667	23792	104123
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				23664	614	26285	5766	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				26285				
			Материалы	Тенге				26285				
			Всего заработная плата	Тенге				48281				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11226				
			Сдача и испытание	Тенге					24278			
			Накладные расходы	Тенге				11441				
			Сметная прибыль	Тенге				484				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				23792				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				5766				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				77839				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								22
			Нормативная трудоемкость	Тенге					24278			
			Сметная заработная плата	чел.-ч				104124				
				Тенге								22
			РАЗДЕЛ 3. Канализация К1						24278			
42	42	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	2497,88	80,53	2498	81	221	2188	5061
			НР - 98% СП - 8%			2195,70	37,02	2196	37		375	
43	43	2303-0102-0915 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический	шт.	1	8223,00	--	8223	--	8223	--	8881
			СП - 8%			--	--	--	--		658	
44	44	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3159,56	159,87	3160	160	540	2483	6094
			НР - 98% СП - 8%			2459,76	74,06	2460	74		451	
45	45	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	18173,00	--	18173	--	18173	--	19627
			СП - 8%			--	--	--	--		1454	
46	46	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубы полиэтиленовые Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	663,30	3,13	3317	16	28	3212	7051
			НР - 98% СП - 8%			654,64	0,88	3273	4		522	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					77							121220
47	47	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1	686,37 682,70	1,27 0,39	686 683	1 --	2	669 108	1464
			НР - 98% СП - 8%									
48	48	2301-0604-0110 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	4,99	1386,00 --	-- --	6916 --	-- --	6916	-- 553	7469
			СП - 8%									
49	49	2301-0604-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	0,998	499,00 --	-- --	498 --	-- --	498	-- 40	538
			СП - 8%									
			Фасонные части									
50	50	2302-0403-0403 РСНБ РК 2015	Отвод угол 90°, DN 50	шт.	1	92,00 --	-- --	92 --	-- --	92	-- 7	99
			СП - 8%									
51	51	2302-0403-0321 РСНБ РК 2015	Отвод угол 45°, DN 50	шт.	1	87,00 --	-- --	87 --	-- --	87	-- 7	94
			СП - 8%									
52	52	2302-0403-0324 РСНБ РК 2015	Отвод угол 45°, DN 110	шт.	1	282,00 --	-- --	282 --	-- --	282	-- 23	305
			СП - 8%									
53	53	2302-0403-0407 РСНБ РК 2015	Отвод угол 135°, DN 110	шт.	2	331,00 --	-- --	662 --	-- --	662	-- 53	715
			СП - 8%									
54	54	2302-0403-0707 РСНБ РК 2015	Тройник угол 90°, DN 110x110	шт.	2	503,00 --	-- --	1006 --	-- --	1006	-- 80	1086
			СП - 8%									
55	55	2302-0403-0903 РСНБ РК 2015	Переход, DN 110x50	шт.	1	396,00 --	-- --	396 --	-- --	396	-- 32	428
			СП - 8%									
56	56	2302-0403-1808 РСНБ РК 2015	Заглушка DN 110	шт.	1	155,00 --	-- --	155 --	-- --	155	-- 12	167
			СП - 8%									
57	57	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ	шт.	5	69,00 --	-- --	345 --	-- --	345	-- 28	373
			СП - 8%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				46495	257	37626	8552	59452
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				8611	116	--	4403	
			Материалы	Тенге				46495				
			Всего заработная плата	Тенге				792				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					8727			
			Накладные расходы	Тенге				36835				
			Сметная прибыль	Тенге				8553				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4404				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				59452				
			Сметная заработная плата	Тенге								8
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					8727			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				59452				
			Сметная заработная плата	Тенге								8
									8727			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								296432
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				55395				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3173			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					956			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						136472		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						26285		
		- Накладные расходы	Тенге							55096	
		- Сметная прибыль	Тенге							20008	
		Итого СМР:					**270 147**				
		Итого оборудование:					**26 285**				
		Временные здания и сооружения 2,32%	тенге		0,0232		6 267				
		Итого:	тенге				276 414				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге		0,0162		4 478				
		Итого	тенге				280 892				
		Непредвиденные затраты 2%	тенге		0,02		5 618				
		ИТОГО СМР:	тенге				**286 510**				
		ИТОГО СМР по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961	0,7		**210 564**				
		ИТОГО СМР по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865	0,3		**93 387**				
		ВСЕГО СМР без НДС:	тенге			-	**303 951**				
		ИТОГО оборудование по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961 и в ценах 2020г - 30% К=1,0864865 (без НДС)	тенге				**27 885**				
		Итого СМР с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**288 146**				
		НДС 12%	тенге		0,12	-	34 577				
		ВСЕГО СМР в текущих ценах с НДС-12%	тенге			-	**322 723**				
		Итого оборудование с понижающим к-том =0,948	тенге	0,948			**26 435**				
		НДС 12%	тенге		0,12	-	3 172				
		ВСЕГО оборудование в текущих ценах с НДС-12%	тенге				29 607				
		ИТОГО ПО ВДЦ :	тенге			-	**352 330**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" _____

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - Столовая на 52 посадочных места

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Архитектурные решения

№ЛС 2-27-2. (ВДЦ по исполнительной смете №6)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Фасад. л.9,21,22,23,24									
1	104	1115-0302-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Объемные буквы. Установка**									
			НР - 80%, СП - 8%									
2	105	2401-0201-0248 РСНБ РК 2015	**Объемные буквы из высокопрочного ПВХ**	**деталь**	23	2144,19 1865,28	65,83 20,68	49316 42901	1514 476	4901	34702 6721	90739
			СП - 8%	**шт.**	23	6090,00	- -	140070 -	- -	140070	- 11206	151276
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				189386	1514	144971	34702	242015
			Материалы	Тенге				42901	476	-	17927	
			Всего заработная плата	Тенге				189386				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4901				
			Накладные расходы	Тенге					43377			
			Сметная прибыль	Тенге				140070				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				34702				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				17927				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				242015				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								40
			Нормативная трудоемкость	Тенге					43377			
			Сметная заработная плата	чел.-ч				242015				
				Тенге								40
									43377			
			РАЗДЕЛ 2. Отмостка. л.14									
3		1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание песчаное. Устройство**									
			НР - 9,2%, СП - 8%									
4		1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты железобетонные плоские. Бетон В2 0**	**м3 основания**	29,6	-3610,96 -673,92	-874,44 -344,06	-106884 -19948	-25883 -10184	-61053	-28023 -10793	-145700
				м3	11,8	-19585,61	-1628,17	-231110	-19212	-192001	-21637	-272967

80 121240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	НР - 97%; СП - 8% Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм			-1686,18	-328,79	-19897	-3880		-20220	
6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	НР - 97%; СП - 8% Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0194074	-17095,97 -15900,96	-904,01 -273,36	-17428 -16210	-922 -279	-296	-15004 -2595	-35027
7	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	СП - 8% Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	т	1,0194074	-192860,00 --	-- --	-196603 --	-- --	-196603	-- -15728	-212331
8	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=4	НР - 108%; СП - 8% Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101, толщина 5 см	м2 покрытия	150,2	-1084,75 -154,37	-2,66 -0,88	-162929 -23186	-400 -133	-139343	-25184 -15049	-203163
9	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	НР - 108%; СП - 8% Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15(М200) 0,8	м2 покрытия	150,2	-675,20 -99,48	-- --	-101415 -14942	-- --	-86473	-16138 -9404	-126957
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8% Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м бортового камня	109,8	-1181,02 -645,65	-27,74 -10,26	-129676 -70892	-3046 -1126	-55738	-77780 -16596	-224052
		СП - 8% **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2**	м3	1,7568	-32756,00 --	-- --	-57546 --	-- --	-57546	-- -4604	-62149
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1003591	-49463	-789053	-183766	-1282346
	Материалы		Тенге				-165075	-15602	--	-94989	
	Всего заработная плата		Тенге				-1003591				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-534904				
	Местные материалы		Тенге					-180677			
		Накладные расходы	Тенге				-196603				
		Сметная прибыль	Тенге				-57546				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-183766				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				-94989				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				-1282345				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					-180677			-187
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата	чел.-ч				-1282345				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					-180677			-187
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								-1040331

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

121250

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - **Столовая на 52 посадочных места**

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Водопровод и канализация

№ЛС 2-27-3. (ВДЦ по исполнительной смете №5)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
1	23	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Водомерный узел** **Узлыводомерные,поставляемые на место монтажа собранны ми в блоки,с обводной линией диаметром ввода до 6 5 мм,диаметром водомера до 40 мм.Установка**									
			НР - 98%; СП - 8%	**узел**	**1**	**22172,04**	**456,39**	**22172**	**456**	**12918**	**8719**	**33363**
2	24	2303-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Счетчик холодной воды крыльчатыймногоструйный Ду40 мм с передатчиком импульса RD 011,типа Sensus**			**8797,50**	**99,72**	**8798**	**100**		**2471**	
			СП - 8%	**шТ.**	**1**	**76045,00**	**--**	**76045**	**--**	**76045**	**--**	**82129**
3	25	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Фильтр,диаметр 40 мм.Установка**			**--**	**--**	**--**	**--**		**6084**	
			НР - 98%; СП - 8%	**фильтр**	**1**	**1236,00**	**212,57**	**1236**	**213**	**18**	**1044**	**2463**
4	26	2304-1013-0105 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый фланцевый,DN 40**			**1004,79**	**60,64**	**1005**	**61**		**182**	
			СП - 8%	**шТ**	**1**	**17304,00**	**--**	**17304**	**--**	**17304**	**--**	**18688**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**--**	**--**	**--**	**--**		**1384**	
			Стоимость сантехнических работ	**Тенге**				**116757**	**669**	**106285**	**9763**	**136643**
			Материалы	Тенге				**9802**	**160**	**--**	**10121**	
			Всего заработная плата	Тенге				**116757**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**12937**				
			Сдача и испытание	Тенге					**9963**			
			Накладные расходы	Тенге				**93349**				
			Сметная прибыль	Тенге				**35**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**9763**				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				**10122**				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				**136642**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								**10**
			Нормативная трудоемкость	Тенге					**9963**			
			Сметная заработная плата	чел.-ч				**136642**				
				Тенге					**9963**			**10**

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Канализация К1									
5	84	2303-0102-2202 РСНБ РК 2015	Трой с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	1	6695,00 --	-- --	6695 --	-- --	6695	-- 536	7231
			СП - 8%									
6	85	2303-0102-2201 РСНБ РК 2015	Трой прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	4	13656,00 --	-- --	54624 --	-- --	54624	-- 4370	58994
			СП - 8%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				61319	--	61319	--	66225
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				--	--	--	4906	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				61319				
			Сметная прибыль	Тенге				61319				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4906				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				66225				
			РАЗДЕЛ 3. Канализация производственная К3									
7	108	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	50	663,30 654,64	3,13 0,88	33165 32732	157 44	276	32121 5223	70509
			НР - 98%; СП - 8%									
8	109	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойплотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	3	686,37 682,70	1,27 0,39	2059 2048	4 1	7	2008 325	4393
			НР - 98%; СП - 8%									
9	110	2301-0604-0110 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена с раструбом DN 110,толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	49,9	1386,00 --	-- --	69161 --	-- --	69161	-- 5533	74694
			СП - 8%									
10	111	2301-0604-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена с раструбом DN 50,толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	2,994	499,00 --	-- --	1494 --	-- --	1494	-- 120	1614
			СП - 8%									
			Трубы чугунные									
11		1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы изчугунных канализационных труб,диаметр до 100 мм.Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	50	-11074,97 -867,02	-46,08 -15,31	-553748 -43351	-2304 -766	-508093	-43234 -47759	-644741
			НР - 98%; СП - 8%									
12		1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб,диаметр до 5 0 мм.Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	3	-7338,58 -788,20	-31,05 -10,36	-22016 -2365	-93 -31	-19558	-2348 -1949	-26313
			НР - 98%; СП - 8%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-469885	-2237	-456713	-11453	-519844
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				-10936	-751	--	-38507	
			Материалы	Тенге				-469885				
			Всего заработная плата	Тенге				-527368				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-11687			
			Накладные расходы	Тенге				70655				
			Сметная прибыль	Тенге				-11453				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				-38507				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-519845				-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					-11687			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-519845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-12
		Сметная заработная плата	Тенге					-11687			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								-316976
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-1133				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-1568			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-591			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-289109		
		- Накладные расходы	Тенге							-1690	
		- Сметная прибыль	Тенге							-23480	
		Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				-7 354				
		Итого:	тенге				-324 330				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				-5 254				
		Итого	тенге				-329 584				
		Непредвиденные затраты 2%	тенге				-6 592				
		ИТОГО	**тенге**				**-336 176**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			-247 065				
		НДС в текущих ценах 2019г	тенге				-29 648				
		ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	**тенге**				**-276 712**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			-109 575				
		НДС в текущих ценах 2020г	тенге				-13 149				
		ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**-122 724**				
		ВСЕГО без НДС:	**тенге**			-	**-356 640**				
		Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**-338 094**				
		НДС 12%	тенге			-	-40 571				
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**			-	**-378 666**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	**-378 666**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" Насыров Б.М. _____

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

121290

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - ИДК-2

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Технологические решения (раздел ТХ)

№ЛС 2-28-2.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1310-0905-0502 РСНБ РК 2015	Элемент сетевой(мультиплексор, регенератор). Программирование и отладка его работы	сетевой элемент	1	37210,00	--	37210	--	--	26791	69121
			НР - 22% СП - 8%			37210,00	--	37210	--		5120	
2	2	1308-0101-2503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стационарный инспекционно-досмотровый комплекс. Монтаж	подстанция	1	1582806,18	431787,14	1582806	431787	125233	836565	2612921
			НР - 22% СП - 8%			1025786,00	136110,12	1025786	136110		193550	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								2682042
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1062996				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					431787			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					136110			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						125233		
			- Накладные расходы	Тенге							863356	
			- Сметная прибыль	Тенге							198670	
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				62 223				
			Итого:	тенге				2 744 265				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				44 457				
			Итого	тенге				2 788 722				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				55 774				
			ИТОГО	тенге				2 844 497				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			2 090 498				
			НДС в текущих ценах 2019г	тенге				250 860				
			ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				2 341 358				

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - **Операторская ИДК-1**

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Электроснабжение силовое и электроосвещение (раздел ЭМ)

№ЛС 2-29-3. (ВДЦ по исполнительной смете №6)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	27	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	**Трубы** **Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола** *НР - 12%; СП - 8%*	м	244,77	264,91 174,40	11,53 3,83	64841 42688	2823 937	19330	31410 7700	103951
2	28	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 80 мм. Прокладка по основанию пола** *НР - 12%; СП - 8%*	м	235,3	270,19 174,40	18,06 6,01	63576 41036	4250 1415	18290	30565 7531	101672
3	31	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	**Труба ПНД d 50 мм** *СП - 8%*	м	249,6654	201,00 --	-- --	50183 --	-- --	50183	-- 4015	54197
4	32	2301-0506-0205 РСНБ РК 2015	**Труба ПНД d 80 мм** *СП - 8%*	м	240,006	390,00 --	-- --	93602 --	-- --	93602	-- 7488	101091
5	33	2302-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая DN 50** *СП - 8%*	шт.	49	905,00 --	-- --	44345 --	-- --	44345	-- 3548	47893
6	34	2302-0301-0108 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая DN 80** *СП - 8%*	шт.	20	2356,00 --	-- --	47120 --	-- --	47120	-- 3770	50890
7	35	2302-0302-1206 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 45°, DN 50** *СП - 8%*	шт.	98	903,00 --	-- --	88494 --	-- --	88494	-- 7080	95574
8	36	2302-0302-1208 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 45°, DN 80** *СП - 8%*	шт.	40	1473,00 --	-- --	58920 --	-- --	58920	-- 4714	63634
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								618902
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				83724				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7073			

88

121270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2352			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						420284		
		- Накладные расходы	Тенге							61975	
		- Сметная прибыль	Тенге							45846	
		Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				14 359				
		Итого:	тенге				633 261				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				10 259				
		Итого	тенге				643 519				
		Непредвиденные затраты 2%	тенге				12 870				
		ИТОГО	тенге				**656 390**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			482 399				
		НДС в текущих ценах 2019г	тенге				57 888				
		ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**540 287**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			213 948				
		НДС в текущих ценах 2020г	тенге				25 674				
		ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**239 621**				
		ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**696 346**				
		Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**660 136**				
		НДС 12%	тенге			-	79 216				
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	тенге			-	**739 353**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	**739 353**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" Насыров Б.М. _____

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - ИДК-2

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Технологические решения (раздел ТХ)

№ЛС 2-30-2.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1310-0905-0502 РСНБ РК 2015	**Элемент сетевой(мультиплексор, регенератор). Программирование и отладка его работы**	**сетевой элемент**	**1**	**37210,00**	--	**37210**	--	--	**26791**	**69121**
			НР - 22% СП - 8%			**37210,00**	--	**37210**	--		**5120**	
2	2	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Инспекционно-досмотровый комплекс. Монтаж**	**подстанция**	**1**	**71557,07**	**38147,64**	**71557**	**38148**	**3007**	**31088**	**110857**
			НР - 22% СП - 8%			**30402,00**	**12776,02**	**30402**	**12776**		**8212**	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**179978**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**67612**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**38148**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**12776**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3007**		
			- Накладные расходы	Тенге							**57879**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**13332**	
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				4 175				
			Итого:	тенге				184 153				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				2 983				
			Итого	тенге				187 137				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				3 743				
			ИТОГО	тенге				**190 880**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			140 283				
			НДС в текущих ценах 2019г	тенге				16 834				
			ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**157 116**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			62 216				
		НДС в текущих ценах 2020г	тенге				7 466				
		ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**69 682**				
		ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**202 499**				
		Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**191 969**				
		НДС 12%	тенге			-	23 036				
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**			-	**215 005**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	**215 005**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" Туренов А.С.

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" Насыров Б.М.

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - ИДК-1

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Технологические решения (раздел ТХ)

№ЛС 2-31-2.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1310-0905-0502 РСНБ РК 2015	**Элемент сетевой(мультиплексор, регенератор). Программирование и отладка его работы**	**сетевой элемент**	1	**37210,00**	--	**37210**	--	--	**26791**	**69121**
			НР - 72%; СП - 8%			**37210,00**	--	**37210**	--		**5120**	
2	2	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Инспекционно-досмотровый комплекс. Монтаж**	**подстанция**	1	**71557,07**	**38147,64**	**71557**	**38148**	**3007**	**31088**	**110857**
			НР - 72%; СП - 8%			**30402,00**	**12776,02**	**30402**	**12776**		**8212**	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**179978**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**67612**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**38148**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**12776**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3007**		
			- Накладные расходы	Тенге							**57879**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**13332**	
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				4 175				
			Итого:	тенге				184 153				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				2 983				
			Итого	тенге				187 137				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				3 743				
			ИТОГО	тенге				**190 880**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			140 283				
			НДС в текущих ценах 2019г	тенге				16 834				
			ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**157 116**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1.0864865	тенге	1.0864865			62 216				
		НДС в текущих ценах 2020г	тенге				7 466				
		ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**69 682**				
		ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**202 499**				
		Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**191 969**				
		НДС 12%	тенге			-	23 036				
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**			-	**215 005**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	**215 005**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" Туреев

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" Насыров Б.М.

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - **Операторская ИДК-2**

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Электроснабжение силовое и электроосвещение (раздел ЭМ)

№ЛС 2-32-3. (ВДЦ по исполнительной смете №6)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	47	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	**Трубы** **Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола** НР - 72% СП - 8%	м	259,69	264,91 174,40	11,53 3,83	68793 45290	2995 994	20508	33324 8169	110287
2	48	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 80 мм. Прокладка по основанию пола** НР - 72% СП - 8%	м	257,08	270,19 174,40	18,06 6,01	69461 44835	4643 1546	19983	33394 8228	111083
3	52	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	**Труба ПНД d 50 мм** СП - 8%	м	264,8838	201,00 --	-- --	53242 --	-- --	53242	-- 4259	57501
4	53	2301-0506-0205 РСНБ РК 2015	**Труба ПНД d 80 мм** СП - 8%	м	262,2216	390,00 --	-- --	102266 --	-- --	102266	-- 8181	110448
5	54	2302-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая DN 50** СП - 8%	шт.	43	905,00 --	-- --	38915 --	-- --	38915	-- 3113	42028
6	55	2302-0301-0108 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая DN 80** СП - 8%	шт.	40	2356,00 --	-- --	94240 --	-- --	94240	-- 7539	101779
7	56	2302-0302-1206 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 45°, DN 50** СП - 8%	шт.	86	903,00 --	-- --	77658 --	-- --	77658	-- 6213	83871
8	57	2302-0302-1208 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 45°, DN 80** СП - 8%	шт.	40	1473,00 --	-- --	58920 --	-- --	58920	-- 4714	63634
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								680631
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				90125	7639			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2540			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						465732		
		- Накладные расходы	Тенге							66718	
		- Сметная прибыль	Тенге							50416	
		Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				15 791				
		Итого:	тенге				696 422				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				11 282				
		Итого	тенге				707 704				
		Непредвиденные затраты 2%	тенге				14 154				
		ИТОГО	тенге				**721 858**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			530 513				
		НДС в текущих ценах 2019г	тенге				63 662				
		ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**594 174**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			235 287				
		НДС в текущих ценах 2020г	тенге				28 234				
		ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**263 521**				
		ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**765 800**				
		Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**725 978**				
		НДС 12%	тенге			-	87 117				
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	тенге			-	**813 095**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	**813 095**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" _____

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - Операторская ИДК-2

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Электроснабжение силовое и электроосвещение (раздел ЭМ)

№ЛС 2-33-3. (ВДЦ по исполнительной смете №6)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	47	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	**Трубы** **Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола** *НР - 72%; СП - 8%*	м	213,55	264,91 174,40	11,53 3,83	56571 37243	2463 817	16865	27404 6718	90692
2	48	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 80 мм. Прокладка по основанию пола** *НР - 72%; СП - 8%*	м	251,4	270,19 174,40	18,06 6,01	67926 43844	4541 1512	19541	32657 8047	108629
3	52	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	**Труба ПНД d 50 мм** *СП - 8%*	м	217,821	201,00 --	-- --	43782 --	-- --	43782	-- 3503	47285
4	53	2301-0506-0205 РСНБ РК 2015	**Труба ПНД d 80 мм** *СП - 8%*	м	256,428	390,00 --	-- --	100007 --	-- --	100007	-- 8001	108007
5	54	2302-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая DN 50** *СП - 8%*	шт.	35	905,00 --	-- --	31675 --	-- --	31675	-- 2534	34209
6	55	2302-0302-1206 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 45°, DN 50** *СП - 8%*	шт.	7	903,00 --	-- --	6321 --	-- --	6321	-- 506	6827
7	56	2302-0302-1208 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 45°, DN 80** *СП - 8%*	шт.	40	1473,00 --	-- --	58920 --	-- --	58920	-- 4714	63634
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								459283
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				81087				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7004			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2330			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						277111		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							60061	
		- Сметная прибыль	Тенге							34023	
		Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				10 655				
		Итого:	тенге				469 938				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				7 613				
		Итого	тенге				477 551				
		Непредвиденные затраты 2%	тенге				9 551				
		ИТОГО	тенге				**487 102**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			357 985				
		НДС в текущих ценах 2019г	тенге				42 958				
		ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**400 943**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			158 769				
		НДС в текущих ценах 2020г	тенге				19 052				
		ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**177 821**				
		ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**516 754**				
		Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**489 883**				
		НДС 12%	тенге			-	58 786				
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	тенге			-	**548 669**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	**548 669**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" _____

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - **Вольер для служебных собак**

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Архитектурные решения (раздел АР)

№ЛС 2-34-3. (ВДЦ по исполнительной смете №3)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отмостка. л.4									
1		1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание песчаное. Устройство**									
2		1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	*НР - 95%; СП - 85%* **Плиты железобетонные плоские. Бетон В20**	м3 основания	29,3	-3610,96 -673,92	-874,44 -344,06	-105801 -19746	-25621 -10081	-60434	-27739 -10683	-144223
3		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	*НР - 91%; СП - 85%* **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	м3	11,5	-19585,61 -1686,18	-1628,17 -328,79	-225235 -19391	-18724 -3781	-187120	-21087 -19706	-266027
4		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	*НР - 91%; СП - 85%* **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,042	-17095,97 -15900,96	-904,01 -273,36	-718 -668	-38 -11	-12	-618 -107	-1443
			СП - 85%	т	0,042	-192860,00 --	-- --	-8100 --	-- --	-8100	-- -648	-8748

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				98							121320
5	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство									
6	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	НР - 108%; СП - 8% Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101, толщина 5 см	м2 покрытия	30	-1084,75 -154,37	-2,66 -0,88	-32542 -4631	-80 -27	-27831	-5030 -3006	-40578
7	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	НР - 108%; СП - 8% Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м2 покрытия	30	-675,20 -99,48	-- --	-20256 -2984	-- --	-17272	-3223 -1878	-25358
8	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8% Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м бортового камня	42,8	-1181,02 -645,65	-27,74 -10,26	-50547 -27634	-1187 -439	-21726	-30319 -6469	-87336
		СП - 8%	м3	0,6848	-32756,00	--	-22431	--	-22431	--	-24226
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		--	--	--	--		-1795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									-597939
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-75054				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-45650			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-14339			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-344926		
		- Накладные расходы	Тенге							-88016	
		- Сметная прибыль	Тенге							-44292	
		Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				-13 872				
		Итого:	тенге				-611 811				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				-9 911				
		Итого	тенге				-621 723				
		Непредвиденные затраты 2%	тенге				-12 434				
		ИТОГО	тенге				-634 157				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			-466 059				
		НДС в текущих ценах 2019г	тенге				-55 927				
		ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				-521 986				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			-206 701				
		НДС в текущих ценах 2020г	тенге				-24 804				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				-231 505				
		ВСЕГО без НДС:	тенге			-	-672 760				
		Итого с понижающим к-том = 0.948	тенге	0,948		-	-637 777				
		НДС 12%	тенге			-	-76 533				
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	тенге			-	-714 310				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	-714 310				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" Тургешов А.С.

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" Нагыров Б.М.

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - Здание санитарно-карантинного пункта (СКП)

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Технологические решения (раздел ТХ)

№ЛС 2-48-5. (ВДЦ по исполнительной смете №2)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Прочее									
1	21	ООО "ПОЛИТЕХФОРМ-М"стр 94	**Радиометр-дозиметр**	шт	2	518767,86	--	1037536	--		--	1037536
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		--	--	--	--	1037536	--	
			Стоимость оборудования					1037536	--	--	--	1037536
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				--	--	1037536	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1037536				
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				1037536				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**				1037536				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге								1037536
			Итого СМР:							1037536		
			Итого оборудование:					-				
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге		0,0232		1 037 536				
			Итого:	тенге				-				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге		0,0162		-				
			Итого	тенге				-				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге		0,02		-				
			ИТОГО СМР:	тенге				-				
			ИТОГО СМР по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961	0,7		-				
			ИТОГО СМР по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865	0,3		-				
			ВСЕГО СМР без НДС:	тенге			-	-				

101

121330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО оборудование по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961 и в ценах 2020г - 30% К=1,0864865 (без НДС)	тенге				1 100 694				
		Итого СМР с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	-				
		НДС 12%	тенге		0,12	-	-				
		ВСЕГО СМР в текущих ценах с НДС-12%	тенге			-	-				
		Итого оборудование с понижающим к-том =0,948	тенге	0,948			1 043 458				
		НДС 12%	тенге		0,12	-	125 215				
		ВСЕГО оборудование в текущих ценах с НДС-12%	тенге				1 168 673				
		ИТОГО ПО ВДЦ :	тенге			-	1 168 673				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" Турешев А.С.

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" Насыров Б.М.

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - Здание санитарно-карантинного пункта (СКП)

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Архитектурные решения (раздел АР)

№ЛС 2-48-6. (ВДЦ по исполнительной смете №6)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	122	1115-0302-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасад. л.3,л.4,л.7** **Объемные буквы. Установка**									
2	123	2401-0201-0248 РСНБ РК 2015	*НР - 80%; СП - 8%* **Объемные буквы из высокопрочноного ПВХ**	деталь	91	2144,19 1865,28	65,83 20,68	195121 169740	5991 1882	19390	137298 26594	359012
			СП - 8%	шт.	91	6090,00	--	554190	--	554190	--	598525
3		1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Отмостка. л.7** **Основание песчаное. Устройство**			--	--	--	--		44335	
4		1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	*НР - 93%; СП - 8%* **Плиты железобетонные плоские. Бетон В20**	м3 основания	6	-3610,96 -673,92	-874,44 -344,06	-21666 -4044	-5247 -2064	-12375	-5680 -2188	-29534
5		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	*НР - 91%; СП - 8%* **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	м3	2,72	-19585,61 -1686,18	-1628,17 -328,79	-53273 -4586	-4429 -894	-44258	-4987 -4661	-62921
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,210397	-17095,97 -15900,96	-904,01 -273,36	-3597 -3346	-190 -58	-61	-3097 -535	-7229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,210397	-192860,00	--	-40577	--	-40577	--	-43823
		СП - 8%			--	--	--	--		-3246	
7	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	31	-1084,75	-2,66	-33627	-83	-28759	-5198	-41931
		НР - 108%; СП - 8%			-154,37	-0,88	-4785	-27		-3106	
8	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101, толщина 5 см	м2 покрытия	31	-675,20	--	-20931	--	-17847	-3331	-26203
		НР - 108%; СП - 8%			-99,48	--	-3084	--		-1941	
9	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	39,2	-1181,02	-27,74	-46296	-1087	-19900	-27769	-79990
		НР - 108%; СП - 8%			-645,65	-10,26	-25309	-402		-5925	
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,6272	-32756,00	--	-20545	--	-20545	--	-22188
		СП - 8%			--	--	--	--		-1644	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								643718
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				124586				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-5045			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-1564			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						389258		
		- Накладные расходы	Тенге							87236	
		- Сметная прибыль	Тенге							47683	
		Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				14 934				
		Итого:	тенге				658 652				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				10 670				
		Итого	тенге				669 322				
		Непредвиденные затраты 2%	тенге				13 386				
		ИТОГО	тенге				**682 709**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			501 741				
		НДС в текущих ценах 2019г	тенге				60 209				
		ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**561 950**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			222 526				
		НДС в текущих ценах 2020г	тенге				26 703				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				249 229				
		ВСЕГО без НДС:	тенге				724 268				
		Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	686 606				
		НДС 12%	тенге			-	82 393				
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**			-	768 998				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	768 998				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" Туреньов АС

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" Насыров Б.М.

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

121350

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - Здание сервисного обслуживания

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Архитектурные решения(раздел АР)

№ЛС 2-49-3. (ВДЦ по исполнительной смете №6)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Отмостка. л.5									
1		1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное.Устройство НР - 93% СП - 8%	м3 основания	16,4	-3610,96 -673,92	-874,44 -344,06	-59220 -11052	-14341 -5643	-33827	-15526 -5980	-80726
2		1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты железобетонные плоские.Бетон В2 0 НР - 91% СП - 8%	м3	6,56	-19585,61 -1686,18	-1628,17 -328,79	-128482 -11061	-10681 -2157	-106740	-12029 -11241	-151751
3		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных усл овиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91% СП - 8%	т	0,5568734	-17095,97 -15900,96	-904,01 -273,36	-9520 -8855	-503 -152	-162	-8196 -1417	-19134
4		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,5568734	-192860,00 --	-- --	-107399 --	-- --	-107399	-- -8592	-115990
5		1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108% СП - 8%	м2 покрытия	82,05	-1095,60 -154,37	-2,66 -0,88	-89894 -12666	-219 -73	-77009	-13758 -8292	-111944
6		1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобе тонные однослойные из литой мелкозернистой асфальт обетонной смеси.Устройство.На каждый 0,5 см изме нения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101,т олщина 5 см НР - 108% СП - 8%	м2 покрытия	82,05	-675,20 -99,48	-- --	-55400 -8162	-- --	-47238	-8815 -5137	-69353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные.Установка при цементно-бетонных покр ытиях.Бортовые камни сечением 100х200 мм при цеме нтобетонных покрытиях бетон класса В15,применен к оэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	46,6	-1181,02	-27,74	-55035	-1293	-23655	-33011	-95090
		ПР - 108%, СП - 8%			-645,65	-10,26	-30087	-478		-7044	
8	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,7456	-32756,00	--	-24423	--	-24423	--	-26377
		СП - 8%			--	--	--	--		-1954	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				-529373	-27036	-420453	-91335	-670365
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-81884	-8502	--	-49657	
	Материалы		Тенге				-529373				
	Всего заработная плата		Тенге				-218055				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-90386			
	Местные материалы		Тенге				-107399				
		Накладные расходы	Тенге				-94999				
		Сметная прибыль	Тенге				-91335				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-49657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-670364				
		Сметная заработная плата	Тенге								-93
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-90386			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-670364				
		Сметная заработная плата	Тенге								-93
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					-90386			-670365
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-81884				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-27036			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-8502			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-420453		
		- Накладные расходы	Тенге							-91335	
		- Сметная прибыль	Тенге							-49657	
		Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				-15 552				
		Итого:	тенге				-685 917				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				-11 112				
		Итого	тенге				-697 029				
		Непредвиденные затраты 2%	тенге				-13 941				
		ИТОГО	тенге				**-710 970**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			-522 511				
		НДС в текущих ценах 2019г	тенге				-62 701				
		ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**-585 213**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			-231 738				
		НДС в текущих ценах 2020г	тенге				-27 809				
		ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**-259 546**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО без НДС:	тенге			-	-754 249				
		Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	-715 028				
		НДС 12%	тенге			-	-85 803				
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	тенге			-	-800 831				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	-800 831				

121350

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" Турешов А.С.

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" Насыров Б.М.

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области
Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области
Наименование объекта - Здание сервисного обслуживания
Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Водопровод и канализация (раздел ВК)

№ЛС 2-49-4. (ВДЦ по исполнительной смете №3)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
			Кран поливочный, 1 шт									
1	13	1116-0701-0102	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**									
		РСНБ РК 2015		**кран**	**1**	**36514,33**	--	**36514**	--	**36176**	**331**	**39793**
			НР - 98%; СП - 8%			**337,80**	--	**338**	--		**2948**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**36514**	--	**36176**	**331**	**39793**
								338	--	--	**2948**	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**36514**				
		Материалы		Тенге				**36177**				
		Всего заработная плата		Тенге					**338**			
			Накладные расходы	Тенге				**331**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2948**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**39793**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**338**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**39793**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**338**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**39793**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**338**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**36176**		
			- Накладные расходы	Тенге							**331**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**2948**	
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				923				
			Итого:	тенге				40 716				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				660				
			Итого	тенге				41 376				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				828				
			ИТОГО	тенге				**42 203**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			31 016				
			НДС в текущих ценах 2019г	тенге				3 722				
			ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**34 738**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			13 756				
			НДС в текущих ценах 2020г	тенге				1 651				
			ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**15 407**				
			ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**44 772**				
			Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**42 444**				
			НДС 12%	тенге			-	5 093				
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	тенге			-	**47 538**				
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	**47 538**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" Насыров Б. _____

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области
Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области
Наименование объекта - **Здание сервисного обслуживания**
Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Архитектурные решения(раздел АР)

№ЛС 2-50-3. (ВДЦ по исполнительной смете №6)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Отмостка. л.5									
1		1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное.Устройство	м3 основания	16,4	-3610,96	-874,44	-59220	-14341	-33827	-15526	-80726
			НР - 95% СП - 8%			-673,92	-344,06	-11052	-5643		-5980	
2		1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты железобетонные плоские.Бетон В2 0	м3	6,56	-19585,61	-1628,17	-128482	-10681	-106740	-12029	-151751
			НР - 91% СП - 8%			-1686,18	-328,79	-11061	-2157		-11241	
3		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных уел овиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,5568734	-17095,97	-904,01	-9520	-503	-162	-8196	-19134
			НР - 91% СП - 8%			-15900,96	-273,36	-8855	-152		-1417	
4		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5568734	-192860,00	--	-107399	--	-107399	--	-115990
			СП - 8%			--	--	--	--		-8592	
5		1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	82,05	-1095,60	-2,66	-89894	-219	-77009	-13758	-111944
			НР - 108% СП - 8%			-154,37	-0,88	-12666	-73		-8292	
6		1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобе тонные однослойные из литой мелкозернистой асфальт обетонной смеси.Устройство.На каждый 0,5 см изме нения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101,т олщина 5 см	м2 покрытия	82,05	-675,20	--	-55400	--	-47238	-8815	-69353
			НР - 108% СП - 8%			-99,48	--	-8162	--		-5137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные.Установка при цементно-бетонных покр ытиях.Бортовые камни сечением 100х200 мм при цеме нтобетонных покрытиях бетон класса В15,применен к оэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	46,6	-1181,02	-27,74	-55035	-1293	-23655	-33011	-95090
		НР - 198%, СП - 80%			-645,65	-10,26	-30087	-478		-7044	
8	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,7456	-32756,00	--	-24423	--	-24423	--	-26377
		СП - 80%			--	--	--	--		-1954	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				-529373	-27036	-420453	-91335	-670365
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-81884	-8502	--	-49657	
	Материалы		Тенге				-529373				
	Всего заработная плата		Тенге				-218055				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-90386			
	Местные материалы		Тенге				-107399				
		Накладные расходы	Тенге				-94999				
		Сметная прибыль	Тенге				-91335				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-49657				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				-670364				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								-93
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-90386			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				-670364				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								-93
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					-90386			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								-670365
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-81884				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-27036			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-8502			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-420453		
		- Накладные расходы	Тенге							-91335	
		- Сметная прибыль	Тенге							-49657	
		Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				-15 552				
		Итого:	тенге				-685 917				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				-11 112				
		Итого	тенге				-697 029				
		Непредвиденные затраты 2%	тенге				-13 941				
		ИТОГО	тенге				**-710 970**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			-522 511				
		НДС в текущих ценах 2019г	тенге				-62 701				
		ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**-585 213**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			-231 738				
		НДС в текущих ценах 2020г	тенге				-27 809				
		ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**-259 546**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**-754 249**				
		Итого с понижающим к-том = 0.948	тенге	0.948		-	**-715 028**				
		НДС 12%	тенге			-	-85 803				
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**			-	**-800 831**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	**-800 831**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" Туреков А.Е.

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" Насыров Б.М.

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области
Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области
Наименование объекта - Здание сервисного обслуживания
Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Отопление, вентиляция, кондиционированиеи (раздел ОВ и К)

№ЛС 2-50-4. (ВДЦ по исполнительной смете №5)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Вентиляция									
1		**В4** 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	-6831,65	-152,63	-6832	-153	-744	-5844	-13690
			НР - 98%; СП - 8%			-5934,60	-28,71	-5935	-29		-1014	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				-6832	-153	-744	-5844	-13690
								-5935	-29	--	-1014	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				-6832				
			Материалы	Тенге				-744				
			Всего заработная плата	Тенге					-5963			
			Сдача и испытание	Тенге				-290				
			Накладные расходы	Тенге				-5844				
			Сметная прибыль	Тенге				-1014				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				-13690				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-6
			Сметная заработная плата	Тенге					-5963			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-13690				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-6
			Сметная заработная плата	Тенге					-5963			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								-13690
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-5935				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-153			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-29			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-744		
			- Накладные расходы	Тенге							-5844	
			- Сметная прибыль	Тенге							-1014	
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				-318				
			Итого:	тенге				-14 008				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				-227				
		Итого	тенге				-14 235				
		Непредвиденные затраты 2%	тенге				-285				
		ИТОГО	тенге				**-14 519**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			-10 671				
		НДС в текущих ценах 2019г	тенге				-1 280				
		ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**-11 951**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			-4 732				
		НДС в текущих ценах 2020г	тенге				-568				
		ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**-5 300**				
		ВСЕГО без НДС:	тенге			**-**	**-15 403**				
		Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		**-**	**-14 602**				
		НДС 12%	тенге			-	-1 752				
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**			**-**	**-16 354**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	**-16 354**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" Насыров Б.М. _____

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области
Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области
Наименование объекта - Навес над ИДК (импорт)
Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Архитектурные решения(раздел АР)

№ЛС 2-56-3. (ВДЦ по исполнительной смете №6)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Кровля. л.4									
1	23	1134-0105-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Обшивка потолка сеткой** **Сетки защитные . Устройство**									
			НР - 70% СП - 8%	м2 сетки	2474,31	277,13	70,13	685701	173518	--	437639	1213207
2	24	2111-0404-0309 РСНБ РК 2015	**Сетка защитная**			207,00	25,73	512182	63659		89867	
			СП - 8%	м2	2474,31	281,00	--	695281	--	695281	--	750904
						--	--	--	--		55622	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1380982	173518	695281	437639	1964111
								512182	63659	--	145489	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1380982				
			Всего заработная плата	Тенге					575841			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				695281				
			Накладные расходы	Тенге				437639				
			Сметная прибыль	Тенге				145490				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1964111				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								534
			Сметная заработная плата	Тенге					575841			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1964111				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								534
			Сметная заработная плата	Тенге					575841			
			РАЗДЕЛ 2. Фасад.л.1,6,7									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	31	1115-0302-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Объемные буквы. Установка									
				деталь	85	2124,83	46,47	180610	3950	18111	127605	332872
						1865,28	11,26	158549	957		24657	
4	32	2401-0201-0248 РСНБ РК 2015	Объемные буквы из высокопрочноного ПВХ									
				шт.	85	6090,00	--	517650	--	517650	--	559062
						--	--	--	--		41412	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				698260	3950	535761	127605	891934
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				158549	957	--	66069	
			Материалы	Тенге				698260				
			Всего заработная плата	Тенге				18111				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					159506			
			Накладные расходы	Тенге				517650				
			Сметная прибыль	Тенге				127605				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				66069				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				891934				
			Сметная заработная плата	Тенге								149
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					159506			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				891934				
			Сметная заработная плата	Тенге								149
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					159506			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									2856045
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				670731				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					177468			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					64616			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1231042		
			- Накладные расходы	Тенге							565244	
			- Сметная прибыль	Тенге							211558	
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				66 260				
			Итого:	тенге				2 922 305				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				47 341				
			Итого	тенге				2 969 647				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				59 393				
			ИТОГО	тенге				3 029 040				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			2 226 124				
			НДС в текущих ценах 2019г	тенге				267 135				
			ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				2 493 259				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			987 303				
			НДС в текущих ценах 2020г	тенге				118 476				
			ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				1 105 780				
			ВСЕГО без НДС:	тенге			-	3 213 427				
			Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	3 046 329				
			НДС 12%	тенге			-	365 559				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	тенге			-	3 411 888				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	3 411 888				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" _____

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области
Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области
Наименование объекта - Навес над ИДК (импорт)
Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Архитектурные решения(раздел АР)

№ЛС 2-57-3. (ВДЦ по исполнительной смете №6)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Кровля. л.3									
			Обшивка потолка сеткой									
1	23	1134-0105-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Сетки защитные . Устройство**									
			НР 76% СП - 8%	м2 сетки	1460,1	277,13	70,13	404635	102394	--	258253	715918
2	24	2111-0404-0309 РСНБ РК 2015	**Сетка защитная**			207,00	25,73	302241	37565		53031	
			СП - 8%	м2	1460,1	281,00	--	410288	--	410288	--	443111
						--	--	--	--		32823	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				814923	102394	410288	258253	1159029
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				302241	37565	--	85854	
			Всего заработная плата	Тенге				814923				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					339806			
			Накладные расходы	Тенге				410288				
			Сметная прибыль	Тенге				258253				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				85854				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1159029				315
			Сметная заработная плата	Тенге					339806			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1159029				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								315
			Сметная заработная плата	Тенге					339806			

РАЗДЕЛ 2. Фасад.л.1,5,6

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	31	1115-0302-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Объемные буквы. Установка									
				деталь	85	2124,83	46,47	180610	3950	18111	127605	332872
						1865,28	11,26	158549	957		24657	
4	32	2401-0201-0248 РСНБ РК 2015	Объемные буквы из высокопрочного ПВХ									
				шт.	85	6090,00	--	517650	--	517650	--	559062
						--	--	--	--		41412	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				698260	3950	535761	127605	891934
								158549	957	--	66069	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				698260				
			Материалы	Тенге				18111				
			Всего заработная плата	Тенге					159506			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				517650				
			Накладные расходы	Тенге				127605				
			Сметная прибыль	Тенге				66069				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				891934				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149
			Сметная заработная плата	Тенге					159506			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				891934				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149
			Сметная заработная плата	Тенге					159506			
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2050963
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				460790				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					106344			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					38523			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						946049		
			- Накладные расходы	Тенге							385858	
			- Сметная прибыль	Тенге							151923	
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				47 582				
			Итого:	тенге				2 098 545				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				33 996				
			Итого	тенге				2 132 542				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				42 651				
			ИТОГО	тенге				**2 175 193**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			1 598 608				
			НДС в текущих ценах 2019г	тенге				191 833				
			ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**1 790 441**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			708 995				
			НДС в текущих ценах 2020г	тенге				85 079				
			ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**794 075**				
			ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**2 307 604**				
			Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**2 187 608**				
			НДС 12%	тенге			-	262 513				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	тенге			. -	2 450 121				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	2 450 121				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" Турешов А.С.

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" Насыров Б.М.

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области
Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области
Наименование объекта - Навес над накопителем - автобусной парковкой
Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Архитектурные решения(раздел АР)

№ЛС 2-58-3. (ВДЦ по исполнительной смете №6)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Кровля. л.3									
			Парапет. л.3									
1	2	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**									
			НР - 92% СП - 8%	м2 покрытия	87,95	2763,80	1,75	243077	154	162394	74151	342605
						915,62	0,79	80529	69		25378	
2	3	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70**	т	0,0098504	312813,00	--	3081	--	3081	--	3328
			СП - 8%			--	--	--	--		247	
3	4	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка костылей из полосовой стали разм.4х40х500мм**	т	0,0640136	206113,08	1183,08	13194	76	--	11965	27172
			НР - 91% СП - 8%			204930,00	477,66	13118	31		2013	
4	5	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Костыли разм.4х40х500мм**	т	0,0640136	462857,00	--	29629	--	29629	--	31999
			СП - 8%			--	--	--	--		2370	
			Обшивка потолка сеткой									
5	10	1134-0105-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Сетки защитные . Устройство**									
			НР - 76% СП - 8%	м2 сетки	1067,9	277,13	70,13	295945	74890	--	188883	523614
						207,00	25,73	221055	27475		38786	
6	11	2111-0404-0309 РСНБ РК 2015	**Сетка защитная**	м2	1067,9	281,00	--	300080	--	300080	--	324086
			СП - 8%			--	--	--	--		24006	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				885006	75120	495184	274999	1252804
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				314703	27575	--	92800	
								855377				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				162393				
		Всего заработная плата	Тенге					342278			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				303161				
		Накладные расходы	Тенге				274999				
		Сметная прибыль	Тенге				90430				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1220806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								329
		Сметная заработная плата	Тенге					342278			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				29629				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				29629				
		Сметная прибыль	Тенге				2370				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				31999				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1252805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								329
		Сметная заработная плата	Тенге					342278			
		РАЗДЕЛ 2. Фасад.л.1,4,5									
		облицовка из панелей HPL									
7	12	**1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** **Фасад здания из облицовочных панелей HPL. Устройство каркаса**	м2	548,38	-1237,27	-16,45	-678495	-9019	--	-536724	-1312437
		НР - 80%; СП - 8%			-1220,83	-2,60	-669476	-1429		-97218	
8	13	**2203-0102-0101 РСНБ РК 2015** **Система крепления облицовочных панелей HPL из алюминиевых профилей**	м2	548,38	-7009,50	--	-3843870	--	-3843870	--	-4151379
		СП - 8%			--	--	--	--		-307510	
9	14	**1115-0108-1808 РСНБ РК 2015** **Фасад здания из облицовочных панелей HPL. Облицовка**	м2	548,38	-536,65	-2,37	-294288	-1298	-105947	-150016	-479848
		НР - 80%; СП - 8%			-341,08	-0,87	-187043	-476		-35544	
10	15	**СТ"OREX GROUP KAZAKHSTAN"** **Облицовочные панели HPL-GENTAS, толщиной 6 мм**	м2	603,218	-15973,16	--	-9635299	--	-9635299	--	-10406123
		СП - 8%			--	--	--	--		-770824	
11	16	**СТ"OREX GROUP KAZAKHSTAN"** **Закленки для крепеления панелей HPL**	шт	6032,18	-28,16	--	-169881	--	-169881	--	-183471
		СП - 8%			--	--	--	--		-13590	
12	17	**СТПРАЙС** **Национальный орнамент из алюкобонда**	мп	131,8	3534,82	--	465890	--	465890	--	503161
		СП - 8%			--	--	--	--		37271	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-14155943	-10317	-13289107	-686740	-16030097
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-856520	-1905	--	-1187415	
		Материалы	Тенге				-14155943				
		Всего заработная плата	Тенге				-105947				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-858424			
		Накладные расходы	Тенге				-13183160				
		Сметная прибыль	Тенге				-686740				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-1187415				
			Тенге				-16030098				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-851
		Сметная заработная плата	Тенге					-858424			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-16030098				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-851
		Сметная заработная плата	Тенге					-858424			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								-14777293
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-541817				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					64803			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					25670			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-12793923		
		- Накладные расходы	Тенге							-411741	
		- Сметная прибыль	Тенге							-1094615	
		Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				-342 833				
		Итого:	тенге				-15 120 126				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				-244 946				
		Итого	тенге				-15 365 072				
		Непредвиденные затраты 2%	тенге				-307 301				
		ИТОГО	тенге				**-15 672 374**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			-11 518 055				
		НДС в текущих ценах 2019г	тенге				-1 382 167				
		ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**-12 900 221**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			-5 108 347				
		НДС в текущих ценах 2020г	тенге				-613 002				
		ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**-5 721 348**				
		ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**-16 626 402**				
		Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**-15 761 829**				
		НДС 12%	тенге			-	-1 891 419				
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	тенге			-	**-17 653 248**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	**-17 653 248**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" Насыров Б.М. _____

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - Навес над накопителем - автобусной парковкой

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Архитектурные решения(раздел АР)

№ЛС 2-59-3. (ВДЦ по исполнительной смете №6)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Кровля. л.3									
1	10	1134-0105-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Обшивка потолка сеткой** Сетки защитные . Устройство									
				м2 сетки	1067,9	277,13	70,13	295945	74890	–	188883	523614
						207,00	25,73	221055	27475		38786	
2	11	2111-0404-0309 РСНБ РК 2015	Сетка защитная	м2	1067,9	281,00	–	300080	–	300080	–	324086
				Тенге		–	–	–	–		24006	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					596025	74890	300080	188883	847700
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				221055	27475	–	62792	
			Всего заработная плата	Тенге				596025				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					248530			
			Накладные расходы	Тенге				300080				
			Сметная прибыль	Тенге				188883				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				62793				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				847700				
			Сметная заработная плата	Тенге								231
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					248530			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				847700				
			Сметная заработная плата	Тенге								231
									248530			
			РАЗДЕЛ 2. Фасад.л.1,4,5									
3	12	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**облицовка из панелей HPL** Фасад здания из облицовочных панелей HPL. Устройство каркаса	м2	70	1237,27	16,45	86609	1151	–	68512	167531

125

121420

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	13	2203-0102-0101 РСНБ РК 2015	ОП - 80% ОТ - 8% **Система крепления облицовочных панелей HPL из алюминиевых профилей**			1220.83	2,60	85458	182		12410	
5	14	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	СП - 8% **Фасад здания из облицовочных панелей HPL. Облицовка**	м2	70	7009,50 --	-- --	490665 --	-- --	490665	-- 39253	529918
6	15	СТ"OREX GROUP KAZAKHSTAN"	ОП - 80% СП - 8% **Облицовочные панели HPL-GENTAS, толщиной 6 мм**	м2	70	536,65 341,08	2,37 0,87	37566 23876	166 61	13524	19149 4537	61252
7	16	СТ"OREX GROUP KAZAKHSTAN"	СП - 8% **Заклепки для крепеления панелей HPL**	м2	77	15973,16 --	-- --	1229933 --	-- --	1229933	-- 98395	1328328
			СП - 8% **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2**	шт	770	28,16 --	-- --	21685 --	-- --	21685	-- 1735	23420
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1866458	1317	1755807	87661	2110449
			Материалы	Тенге				109334	243	--	156330	
			Всего заработная плата	Тенге				1866458				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13524				
			Накладные расходы	Тенге					109577			
			Сметная прибыль	Тенге				1742284				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				87661				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				156330				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				2110449				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								109
			Нормативная трудоемкость	Тенге					109577			
			Сметная заработная плата	чел.-ч				2110449				
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								109
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**					109577			
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге								2958149
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				330389				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					76207			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					27718			
			- Накладные расходы	Тенге						2055887		
			- Сметная прибыль	Тенге							276544	
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				68 629			219122	
			Итого:	тенге				3 026 778				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				49 034				
			Итого	тенге				3 075 812				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				61 516				
			ИТОГО	тенге				**3 137 328**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			2 305 708				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС в текущих ценах 2019г	тенге				276 685				
		ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**2 582 393**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			1 022 599				
		НДС в текущих ценах 2020г	тенге				122 712				
		ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**1 145 311**				
		ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**3 328 307**				
		Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**3 155 235**				
		НДС 12%	тенге			-	378 628				
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	тенге			-	**3 533 864**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	**3 533 864**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" Турешов А.С.

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" Насыров Б.М.

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области
Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области
Наименование объекта - **Слаботочные системы (СКС, СПД, СЧ, РО, СКУД, ВН, СИ, ОС, АПС)**
Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Система видеонаблюдения.

№ЛС 2-2.1-5. (ВДЦ по исполнительной смете №5)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Система видеонаблюдения									
1	1	1310-0905-0502 РСНБ РК 2015	**Элемент сетевой(мультиплексор, регенератор). Программирование и отладка его работы**	сетевой элемент	263	37210,00	--	9786230	--	--	7046086	18178901
			НР - 72%, СП - 8%			37210,00	--	9786230	--		1346585	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9786230	--	--	7046086	18178901
								9786230	--	--	1346585	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				9786230				
			Всего заработная плата	Тенге					9786230			
			Накладные расходы	Тенге				7046086				
			Сметная прибыль	Тенге				1346585				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				18178901				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5260
			Сметная заработная плата	Тенге					9786230			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18178901				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5260
			Сметная заработная плата	Тенге					9786230			
			РАЗДЕЛ 2.Аудио-конференц связь									
2	60	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	**Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка**	шт.	1	59536,00	--	59536	--	--	42866	110594
			НР - 72%, СП - 8%			59536,00	--	59536	--		8192	
3	66	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	**Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка**	шт.	1	59536,00	--	59536	--	--	42866	110594
			НР - 72%, СП - 8%			59536,00	--	59536	--		8192	
4	68	1310-0905-0502 РСНБ РК 2015	**Элемент сетевой(мультиплексор, регенератор). Программирование и отладка его работы**	сетевой элемент	2	37210,00	--	74420	--	--	53582	138243
			НР - 72%, СП - 8%			37210,00	--	74420	--		10240	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				193492	--	--	139314	359431
			Стоимость монтажных работ	Тенге				193492	--	--	26624	
								193492				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					193492			
			Накладные расходы	Тенге				139314				
			Сметная прибыль	Тенге				26624				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				359431				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
			Сметная заработная плата	Тенге					193492			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				359431				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
			Сметная заработная плата	Тенге					193492			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								18538332
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9979722				
			- Накладные расходы	Тенге							7185400	
			- Сметная прибыль	Тенге							1373209	
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				430 089				
			Итого:	тенге				18 968 421				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				307 288				
			Итого	тенге				19 275 710				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				385 514				
			ИТОГО	тенге				**19 661 224**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			14 449 570				
			НДС в текущих ценах 2019г	тенге				1 733 948				
			ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**16 183 518**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			6 408 496				
			НДС в текущих ценах 2020г	тенге				769 020				
			ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**7 177 516**				
			ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**20 858 066**				
			Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**19 773 447**				
			НДС 12%	тенге			-	2 372 814				
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**			-	**22 146 260**				
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	**22 146 260**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" Насыров Б.Н. _____

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области
Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области
Наименование объекта - **Слаботочные системы (СКС, СПД, СЧ, РО, СКУД, ВН, СИ, ОС, АПС)**
Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Система передачи данных

№ЛС 2-2.1-6. (ВДЦ по исполнительной смете №4)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Оборудование СПД для Таможенной службы									
1	1	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	2	59536,00	--	119072	--	--	85732	221188
			НР - 72% СП - 8%			59536,00	--	119072	--		16384	
2	7	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	2	59536,00	--	119072	--	--	85732	221188
			НР - 72% СП - 8%			59536,00	--	119072	--		16384	
3	16	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	18	59536,00	--	1071648	--	--	771587	1990693
			НР - 72% СП - 8%			59536,00	--	1071648	--		147459	
4	24	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	124	1064,80	--	132035	--	31506	61323	208827
			НР - 61% СП - 8%			810,72	--	100529	--		15469	
5	41	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	6	59536,00	--	357216	--	--	257196	663564
			НР - 72% СП - 8%			59536,00	--	357216	--		49153	
			Система хранения данных									
6	43	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	34	59536,00	--	2024224	--	--	1457441	3760199
			НР - 72% СП - 8%			59536,00	--	2024224	--		278533	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3823267	--	31506	2719011	7065659
			Стоимость монтажных работ	Тенге				3791761	--	--	523382	
			Материалы	Тенге				3823267				
				Тенге				31506				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего заработная плата	Тенге					3791761			
			Накладные расходы	Тенге				2719010				
			Сметная прибыль	Тенге				523382				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				7065659				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2073
			Сметная заработная плата	Тенге					3791761			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7065659				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2073
			Сметная заработная плата	Тенге					3791761			
			РАЗДЕЛ 2.Оборудование СПД для Пограничной службы									
7	46	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	**Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка**	шт.	2	59536,00	--	119072	--	--	85732	221188
			НР - 72% СП - 8%			59536,00	--	119072	--		16384	
8	53	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	**Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка**	шт.	2	59536,00	--	119072	--	--	85732	221188
			НР - 72% СП - 8%			59536,00	--	119072	--		16384	
9	62	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	**Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка**	шт.	26	59536,00	--	1547936	--	--	1114514	2875446
			НР - 72% СП - 8%			59536,00	--	1547936	--		212996	
10	74	1310-0204-0301 РСНБ РК 2015	**Комплект абонентского оборудования станции, емкость до 256 номеров. Проверка электрическая и настройка**	комплект	1	258888,00	--	258888	--	--	157922	450154
			НР - 61% СП - 8%			258888,00	--	258888	--		33345	
11	86	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	**Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка**	шт.	9	59536,00	--	535824	--	--	385793	995347
			НР - 72% СП - 8%			59536,00	--	535824	--		73729	
12	88	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	**Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка**	шт.	1	59536,00	--	59536	--	--	42866	110594
			НР - 72% СП - 8%			59536,00	--	59536	--		8192	
13	90	1310-0905-0502 РСНБ РК 2015	**Элемент сетевой(мультиплексор, регенератор). Программирование и отладка его работы**	сетевой элемент	5	37210,00	--	186050	--	--	133956	345606
			НР - 72% СП - 8%			37210,00	--	186050	--		25600	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2826378	--	--	2006515	5219523
			Стоимость монтажных работ	Тенге				2826378	--	--	386630	
			Всего заработная плата	Тенге				2826378				
			Накладные расходы	Тенге					2826378			
			Сметная прибыль	Тенге				2006514				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				386631				
				Тенге				5219524				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1541
		Сметная заработная плата	Тенге					2826378			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5219524				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1541
		Сметная заработная плата	Тенге					2826378			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								12285182
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6618139				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						31506		
		- Накладные расходы	Тенге							4725526	
		- Сметная прибыль	Тенге							910012	
		Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				285 016				
		Итого:	тенге				12 570 198				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				203 637				
		Итого	тенге				12 773 835				
		Непредвиденные затраты 2%	тенге				255 477				
		ИТОГО	тенге				**13 029 312**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			9 575 597				
		НДС в текущих ценах 2019г	тенге				1 149 072				
		ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**10 724 668**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			4 246 852				
		НДС в текущих ценах 2020г	тенге				509 622				
		ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**4 756 474**				
		ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**13 822 448**				
		Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**13 103 681**				
		НДС 12%	тенге			-	1 572 442				
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**			-	**14 676 123**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :					**14 676 123**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" Насыров Б.М. _____

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области
Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области
Наименование объекта - **Слаботочные системы (СКС, СПД, СЧ, РО, СКУД, ВН, СИ, ОС, АПС)**
Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Система интеграции

№ЛС 2-2.1-7

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Система интеграции (Том.3.7 027 - СИ, Спецификация (лист 20)									
1	1	1310-0905-0502 РСНБ РК 2015	**Элемент сетевой(мультиплексор, регенератор). Программирование и отладка его работы**	**сетевой элемент**	1	37210,00	--	37210	--	--	26791	69121
			НР - 22% СП - 8%			37210,00	--	37210	--		5120	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				37210	--	--	26791	69121
			Стоимость монтажных работ	Тенге				37210	--	--	5120	
			Всего заработная плата	Тенге				37210				
			Накладные расходы	Тенге					37210			
			Сметная прибыль	Тенге				26791				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5120				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				69121				
			Сметная заработная плата	Тенге								20
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					37210			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				69121				
			Сметная заработная плата	Тенге								20
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					37210			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									69121
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				37210				
			- Накладные расходы	Тенге							26791	
			- Сметная прибыль	Тенге							5120	
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				1 604				
			Итого:	тенге				70 725				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				1 146				
			Итого	тенге				71 870				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				1 437				
			ИТОГО	тенге				**73 308**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			53 876				
		НДС в текущих ценах 2019г	тенге				6 465				
		ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**60 341**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			23 894				
		НДС в текущих ценах 2020г	тенге				2 867				
		ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**26 762**				
		ВСЕГО без НДС:	тенге			-	77 770				
		Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	73 726				
		НДС 12%	тенге			-	8 847				
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**			-	**82 573**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	**82 573**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" Насыров Б.М. _____

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - **Слаботочные системы (СКС, СПД, СЧ, РО, СКУД, ВН, СИ, ОС, АПС)**

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Периметральная охранная сигнализация

№ЛС 2-2.1-8. (ВДЦ по исполнительной смете №5)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Оборудование									
1	1	1310-0701-0305 РСНБ РК 2015	**Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования**									
			НР - 61%, СП - 8%	шт.	26	9170,29	1,95	238427	51	4168	142867	411798
						9008,00	--	234208	--		30504	
2	5	СТПРАЙС.ЛИСТ ТОО "Line-technology company"	**Извещатель охранный оптико-электронный линейный SL-650QDP**									
			СП - 8%	шт	6	25248,74	--	151492	--	151492	--	163612
						--	--	--	--		12119	
3	10	1311-0401-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Опоры, стойки, и прочее. Монтаж**									
			НР - 73%, СП - 8%	шт	60	10518,79	848,55	631128	50913	39735	419617	1134804
						9008,00	316,82	540480	19009		84060	
4	12	1310-0701-0304 РСНБ РК 2015	**Устройства. Монтаж оборудования**									
			НР - 61%, СП - 8%	шт.	11	5759,79	1,95	63358	21	1407	37777	109226
						5630,00	--	61930	--		8091	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1084405	50985	196802	600261	1819440
								836618	19009	--	134774	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1084405				
			Материалы	Тенге				45310				
			Всего заработная плата	Тенге					855627			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				151492				
			Накладные расходы	Тенге				600261				
			Сметная прибыль	Тенге				134773				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1819439				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								757
			Сметная заработная плата	Тенге					855627			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1819439				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								757
			Сметная заработная плата	Тенге					855627			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1819440**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				836618				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					50985			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19009			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						196802		
			- Накладные расходы	Тенге							600261	
			- Сметная прибыль	Тенге							134774	
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				42 211				
			Итого:	тенге				1 861 651				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				30 159				
			Итого	тенге				1 891 810				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				37 836				
			ИТОГО	тенге				**1 929 646**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			1 418 149				
			НДС в текущих ценах 2019г	тенге				170 178				
			ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**1 588 327**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			628 960				
			НДС в текущих ценах 2020г	тенге				75 475				
			ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**704 436**				
			ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**2 047 110**				
			Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**1 940 660**				
			НДС 12%	тенге			-	232 879				
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	тенге			-	**2 173 539**				
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	**2 173 539**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" Насыров Б.М. _____

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области
Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области
Наименование объекта - **Навес для парковки служебных машин**
Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Общестроительные работы (раздел АС)

№ЛС 2-8-1. (ВДЦ по исполнительной смете №6)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Архитектурные решения									
			Потолки									
			Металлосайдинг									
1	56	1109-0306-0301 РСНБ РК 2015	Потолки с облицовкой металлосайдингом. Монтаж	м2	240,3	2587,50	--	621776	--	--	429026	1134866
			НР - 69%; СП - 8%			2587,50	--	621776	--		84064	
2	57	2110-0101-0301 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг,толщина 0,45 мм	м2	240,3	1704,00	--	409471	--	409471	--	442229
			СП - 8%			--	--	--	--		32758	
3	58	2306-1710-2503 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий-J	м	42	600,00	--	25200	--	25200	--	27216
			СП - 8%			--	--	--	--		2016	
4	59	2113-0502-0801 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий-Н	м	67	358,00	--	23986	--	23986	--	25905
			СП - 8%			--	--	--	--		1919	
5	60	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	27	3194,83	13,44	86260	363	61175	22820	117806
			НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	24722	82		8726	
6		2203-0102-0101 РСНБ РК 2015	Система крепления облицовочных панелей HPL из алюминиевых профилей	м2	240,3	-7009,50	--	-1684383	--	-1684383	--	-1819133
			СП - 8%			--	--	--	--		-134751	
7		СТ"OREX GROUP KAZAKHSTAN"	Облицовочные панели HPL-GENTAS, толщиной 6 мм	м2	264,33	-15973,16	--	-4222186	--	-4222186	--	-4559961
			СП - 8%			--	--	--	--		-337775	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-4739875	363	-5386737	451846	-4631072
								646498	82	--	-343043	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				25200				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				25200				
		Сметная прибыль	Тенге				2016				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				27216				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-5386851				
		Материалы	Тенге				61176				
		Всего заработная плата	Тенге					24804			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-5473112				
		Накладные расходы	Тенге				22820				
		Сметная прибыль	Тенге				-429123				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-5793154				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					24804			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				621776				
		Всего заработная плата	Тенге					621776			
		Накладные расходы	Тенге				429026				
		Сметная прибыль	Тенге				84064				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1134866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								601
		Сметная заработная плата	Тенге					621776			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-4631072				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								627
		Сметная заработная плата	Тенге					646580			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								-4631072
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				646498				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					363			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					82			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-5386737		
		- Накладные расходы	Тенге							451846	
		- Сметная прибыль	Тенге							-343043	
		Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				-107 441				
		Итого:	тенге				-4 738 513				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				-76 764				
		Итого	тенге				-4 815 277				
		Непредвиденные затраты 2%	тенге				-96 306				
		ИТОГО	тенге				**-4 911 582**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			-3 609 656				
		НДС в текущих ценах 2019г	тенге				-433 159				
		ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**-4 042 814**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			-1 600 910				
		НДС в текущих ценах 2020г	тенге				-192 109				
		ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**-1 793 020**				
		ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**-5 210 566**				
		Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**-4 939 617**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%	тенге			-	-592 754				
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	тенге			-	-5 532 371				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	-5 532 371				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" Турешов А.С.

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" Насыров Б.М.

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области
Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области
Наименование объекта - Внутриплощадочные электрические сети
Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Конструкции железобетонные (раздел КЖ)

№ЛС4-1-1.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта** **Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** НР - 12% СП - 8%	м3 грунта	750,88476	243,40 10,17	233,11 60,03	182762 7633	175042 45073	87	37948 17657	238367
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** НР - 12% СП - 8%	м3 грунта	23,22324	1681,68 1681,68	-- --	39054 39054	-- --	--	28119 5374	72547
3	3	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2** НР - 12% СП - 8%	м3 грунта	23,22324	450,12 450,12	-- --	10453 10453	-- --	--	7526 1438	19418
4	4	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км** СП - 8%	т	1354,689	117,00 --	-- --	158499 --	-- --		-- 12680	171179
5	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** НР - 12% СП - 8%	м3 грунта	774,108	18,17 2,62	15,46 5,89	14068 2025	11970 4563	73	4744 1505	20316
			Подушка из ГПС									

140

121600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	149,17	404,26	402,86	60304	60095	18	13259	79448
		НР - 72%, СП - 80%			1,28	122,17	191	18224		5885	
7	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	149,17	1028,00	--	153347	--	153347	--	165615
		СП - 80%			--	--	--	--		12268	
		Обратная засыпка									
8	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	136,219875	186,01	178,16	25338	24269	13	5260	33046
		НР - 72%, СП - 80%			7,75	45,88	1056	6249		2448	
9	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	238,3847813	117,00	--	27891	--		--	30122
		СП - 80%			--	--	--	--		2231	
10	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	122,5978875	30,99	30,99	3799	3799	--	957	5137
		НР - 72%, СП - 80%			--	10,84	--	1329		381	
11	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	122,5978875	30,61	30,61	3752	3752	--	945	5073
		НР - 72%, СП - 80%			--	10,71	--	1313		376	
12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,6219875	730,94	--	9957	--	--	7169	18496
		НР - 72%, СП - 80%			730,94	--	9957	--		1370	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	122,5978875	135,12	63,84	16565	7827	--	8901	27504
		НР - 72%, СП - 80%			71,28	29,56	8739	3624		2037	
14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	122,5978875	77,60	66,55	9514	8159	368	1923	12352
		НР - 72%, СП - 80%			8,05	13,74	987	1684		915	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				715303	294913	153906	116751	898620
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				80096	82059	--	66565	
		Материалы	Тенге				715303				
		Всего заработная плата	Тенге				557				
		Местные материалы	Тенге					162155			
		Транспортные расходы	Тенге				153347				
		Накладные расходы	Тенге				186390				
		Сметная прибыль	Тенге				116751				
			Тенге				66564				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				898619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
		Сметная заработная плата	Тенге					162155			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				898619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
		Сметная заработная плата	Тенге					162155			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
		Фундамент под мачту									
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Бетон В7,5**	м3	0,49	18014,27	1063,69	8827	521	7785	565	10144
		НР - 91% СП - 8%			1063,80	204,14	521	100		751	
16	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Бетон В20**	м3	5,35	24046,06	1542,27	128646	8251	96456	23267	164067
		НР - 91% СП - 8%			4474,50	304,64	23939	1630		12153	
17	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	т	0,2749	397626,08	1834,08	109307	504	52013	51865	174066
		НР - 91% СП - 8%			206586,00	741,42	56790	204		12894	
18	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,24286	187146,00	-	45450	-	45450	-	49086
		СП - 8%			-	-	-	-		3636	
19	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,03015	226378,00	-	6825	-	6825	-	7371
		СП - 8%			-	-	-	-		546	
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	м2 поверхности	16,56	828,67	20,45	13723	339	9494	3652	18765
		НР - 93% СП - 8%			234,90	2,25	3890	37		1390	
		Фундаменты под экран 1280х640 - 8шт., 2880х2440 - 4шт.									
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Бетон В7,5**	м3	4,692	18014,27	1063,69	84523	4991	74541	5414	97132
		НР - 91% СП - 8%			1063,80	204,14	4991	958		7195	
22	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3, бетон В20. Устройство**	м3	12,528	24291,50	1682,50	304324	21078	231202	51110	383868
		НР - 91% СП - 8%			4154,22	328,89	52044	4120		28435	
23	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м3, бетон В20. Устройство**	м3	12,528	22812,90	1420,73	285800	17799	226578	40866	352799
		НР - 91% СП - 8%			3306,42	278,14	41423	3484		26133	
		Фундаменты Фм1 - 3 шт.									
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Бетон В7,5**	м3	0,87	18014,27	1063,69	15672	925	13821	1004	18010

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91% СП - 8%			1063,80	204,14	926	178		1334	
25	25	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3, бетон В20. Устройство	м3	4,8	26247,30 5972,28	1858,17 366,86	125987 28667	8919 1761	88401	27689 12294	165971
			НР - 91% СП - 8%									
26	26	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,13992	397626,08 206586,00	1834,08 741,42	55636 28906	257 104	26473	26398 6563	88597
			НР - 91% СП - 8%									
27	27	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32976	187146,00 --	-- --	61713 --	-- --	61713	-- 4937	66650
			СП - 8%									
28	28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	133,38	828,67 234,90	20,45 2,25	110528 31330	2728 300	76470	29417 11196	151140
			НР - 93% СП - 8%									
			Фундаменты под LED экран 3840x1920мм Фм1 - 2 шт.									
29	36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Бетон В7,5	м3	0,36	18014,27 1063,80	1063,69 204,14	6485 383	383 73	5719	415 552	7453
			НР - 91% СП - 8%									
30	37	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3, бетон В20. Устройство	м3	1,82	26247,30 5972,28	1858,17 366,86	47770 10870	3382 668	33518	10499 4662	62930
			НР - 91% СП - 8%									
31	38	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,09642	17095,97 15900,96	904,01 273,36	1648 1533	87 26	28	1419 245	3313
			НР - 91% СП - 8%									
32	39	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1432	187146,00 --	-- --	26799 --	-- --	26799	-- 2144	28943
			СП - 8%									
33	40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	9,04	828,67 234,90	20,45 2,25	7491 2123	185 20	5183	1994 759	10244
			НР - 93% СП - 8%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1447156 288336	70349 13664	1088469 --	275574 137819	1860549
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1447156				
			Материалы	Тенге				947683				
			Всего заработная плата	Тенге					302000			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				140788				
			Накладные расходы	Тенге				275574				
			Сметная прибыль	Тенге				137818				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1860549				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								308

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					302000			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1860549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								308
		Сметная заработная плата	Тенге					302000			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								2759169
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				368432				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					365262			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					95723			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1242375		
		- Перевозка грузов	Тенге				186390				
		- Накладные расходы	Тенге							392325	
		- Сметная прибыль	Тенге							204384	
		Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				64 013				
		Итого:	тенге				2 823 182				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				45 736				
		Итого	тенге				2 868 917				
		Непредвиденные затраты 2%	тенге				57 378				
		ИТОГО	тенге				**2 926 296**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			2 150 614				
		НДС в текущих ценах 2019г	тенге				258 074				
		ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**2 408 688**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			953 814				
		НДС в текущих ценах 2020г	тенге				114 458				
		ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**1 068 272**				
		ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**3 104 429**				
		Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**2 942 998**				
		НДС 12%	тенге			-	353 160				
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**			-	**3 296 158**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	**3 296 158**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" Туреев А.Е.

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" Насыров Б.М.

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области
Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области
Наименование объекта - Внешнее электроснабжение+КТП
Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Внешнее электроснабжение.

№ЛС 4-4-1. (ВДЦ по исполнительной смете №6)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Объем работ ПС 220/110/10 кВ (Спецификация лист 1, КГД-Б.КОН-А-ЭС-СО-002-001) (стр.68 Том 12.2 027-ЭС)									
1	43	1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	**Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м**	1 заземлитель	5	1689,84	51,84	8449	259	5034	2525	11852
			НР - 40%; СП - 8%			631,14	--	3156	--		878	
2	44	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	5	2856,70	163,40	14284	817	9652	2885	18542
			НР - 72%; СП - 8%			763,00	38,28	3815	191		1373	
3	45	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	10	525,27	23,98	5253	240	3487	1142	6906
			НР - 72%; СП - 8%			152,60	6,01	1526	60		512	
4	46	1310-0901-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя**	измерение	1	4175,99	2217,99	4176	2218	--	1823	6479
			НР - 72%; СП - 8%			1958,00	574,26	1958	574		480	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				32161	3534	18173	8375	43779
			Стоимость монтажных работ	Тенге				10455	826	--	3243	
			Материалы	Тенге				23712				
			Всего заработная плата	Тенге				13138				
			Накладные расходы	Тенге					8125			
			Сметная прибыль	Тенге				5850				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2365				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				31927				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								8
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					8125			
			Материалы	Тенге				8449				
			Всего заработная плата	Тенге				5034				
			Накладные расходы	Тенге					3156			
				Тенге				2525				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												145 / 121470
			Сметная прибыль	Тенге				878				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11852				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					3156			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				43779				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					11280			
			РАЗДЕЛ 2.Основная линия ВЛ-10 кВ									
5	50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,43524	200098,00	--	87091	--	87091	--	94058
			СП - 8%			--	--	--	--		6967	
6	59	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,09612	200098,00	--	19233	--	19233	--	20772
			СП - 8%			--	--	--	--		1539	
7	72	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00806	200098,00	--	1613	--	1613	--	1742
			СП - 8%			--	--	--	--		129	
8	85	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,22568	200098,00	--	45158	--	45158	--	48771
			СП - 8%			--	--	--	--		3613	
9	102	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1116	200098,00	--	22331	--	22331	--	24117
			СП - 8%			--	--	--	--		1786	
10	102	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01116	200098,00	--	2233	--	2233	--	2412
			СП - 8%			--	--	--	--		179	
11	140	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07812	200098,00	--	15632	--	15632	--	16882
			СП - 8%			--	--	--	--		1251	
12	153	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02418	200098,00	--	4838	--	4838	--	5225
			СП - 8%			--	--	--	--		387	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	169	2113-0814-2401 РСНБ РК 2015	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм									
			СП - 8%	т	0,029568	116712,00	--	3451	--	3451	--	3727
						--	--	--	--		276	
			Кабельная линия электропередачи (КЛ-10 кВ)на территории ПС 220/110/10 кВ (Ведомость объемов работ)									
14	176	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет (рытье 2-х котлованов для ГНБ)									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	97,6	154,45	148,74	15074	14517	--	3378	19928
						5,71	42,37	557	4135		1476	
15	177	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	27,1132	1288,56	--	34937	--	--	25155	64899
						1288,56	--	34937	--		4807	
16	178	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели									
			НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	65	471,60	404,04	30654	26263	--	9547	43417
						67,56	136,43	4391	8868		3216	
17	179	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014									
			СП - 8%	м3	13	1871,00	--	24323	--	24323	--	26269
						--	--	--	--		1946	
18	180	1308-0201-0603 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по дну канала без креплений									
			НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	94	306,54	168,23	28815	15814	4533	9556	41441
						90,08	51,12	8468	4805		3070	
19	181	1308-0201-0812 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине									
			НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	87	581,87	269,33	50622	23432	5638	20156	76441
						247,72	74,05	21552	6443		5662	
20	182	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	104,1	665,52	--	69281	--	--	49882	128696
						665,52	--	69281	--		9533	
21	183	1125-0204-0101 РСНБ РК 2015	Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения									
			НР - 91%; СП - 8%	м кожуха	9,5	49180,00	19561,11	467210	185831	195732	117705	631708
						9015,52	4599,86	85647	43699		46793	
22	184	1125-0205-0103 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 300 мм. Протаскивание плетей через кожух									
			НР - 91%; СП - 8%	м кожуха	9,5	3824,10	2687,37	36329	25530	1996	13641	53967
						926,64	651,25	8803	6187		3998	
23	185	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011									
			СП - 8%	м	9,5	2122,00	--	20159	--	20159	--	21772
						--	--	--	--		1613	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	186	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	9,5	546,17	286,54	5189	2722	435	2024	7790
			НР - 72% СП - 8%			213,94	82,02	2032	779		577	
25	187	1308-0201-0812 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	11	581,87	269,33	6401	2963	713	2548	9665
			НР - 72% СП - 8%			247,72	74,05	2725	815		716	
26	188	1146-0302-0603 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2	м борозд	2	1334,96	535,56	2670	1071	--	1752	4776
			НР - 84% СП - 8%			799,41	243,55	1599	487		354	
27	189	1308-0201-0603 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	2	306,54	168,23	613	336	97	203	882
			НР - 72% СП - 8%			90,08	51,12	180	102		65	
28	190	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее опознавательной ленты, примен	км кабеля	0,178	87133,48	62122,48	15510	11058	--	4782	21915
			НР - 72% СП - 8%			25011,00	12299,84	4452	2189		1623	
29	191	СТПРАЙС.ЛПСТ п. 467 ТОО "Оптимтелеком"	Лента сигнальная шириной 50мм, оранжевого цвета	м	178	49,11	--	8741	--	8741	--	9440
			СП - 8%			--	--	--	--		699	
30	192	2306-0109-1007 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73	км	0,176	5679794,00	--	999644	--	999644	--	1079615
			СП - 8%			--	--	--	--		79971	
31	193	1308-0201-2706 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	7467,46	161,94	14935	324	1099	9807	26722
			НР - 72% СП - 8%			6756,00	54,68	13512	109		1979	
32	194	1308-0201-2508 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	41643,80	32562,91	83288	65126	146	28584	120821
			НР - 72% СП - 8%			9008,00	10842,02	18016	21684		8950	
33	195	2306-1703-0987 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для кабелей типа ТП МС 300(арм)-S25-эп ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	23378,00	--	46756	--	46756	--	50496
			СП - 8%			--	--	--	--		3740	
34	196	2306-1703-1102 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-пб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	13729,00	--	27458	--	27458	--	29655
			СП - 8%			--	--	--	--		2197	
35	197	2306-1702-1009 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-120 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,06	76941,00	--	4616	--	4616	--	4986
			СП - 8%			--	--	--	--		369	

148 121470

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	198	2306-1702-0111 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 120-17, внутренним диаметром 17 мм, сечением жил 120 мм2 ГОСТ 23469.0-81									
			СП - 5%	шт.	7	570,00	--	3990	--	3990	--	4309
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	--	--		319	
								2198794	374986	1547656	298720	2697316
			Стоимость монтажных работ	Тенге				276152	100302	--	199800	
			Материалы	Тенге				1327231				
			Всего заработная плата	Тенге				12661				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					121123			
			Накладные расходы	Тенге				1091205				
			Сметная прибыль	Тенге				87208				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				113155				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1527595				
			Сметная заработная плата	Тенге								103
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					121123			
			Материалы	Тенге				851404				
			Всего заработная плата	Тенге				197728				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					255331			
			Местные материалы	Тенге				201580				
			Накладные расходы	Тенге				24323				
			Сметная прибыль	Тенге				211513				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				85033				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1147950				
			Сметная заработная плата	Тенге								259
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					255331			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				20159				
			Сметная прибыль	Тенге				20159				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1613				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21772				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2697316				
			Сметная заработная плата	Тенге					376454			362

РАЗДЕЛ 3.Резервная линия ВЛ-10 кВ

37	202	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,47442	200098,00	--	495126	--	495126	--	534737
			СП - 8%			--	--	--	--		39610	
38	211	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10478	200098,00	--	20966	--	20966	--	22644
			СП - 8%			--	--	--	--		1677	
39	224	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00806	200098,00	--	1613	--	1613	--	1742
			СП - 8%			--	--	--	--		129	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	237	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2418	200098,00	--	48384	--	48384	--	52254
			СП - 8%			--	--	--	--		3871	
41	254	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08928	200098,00	--	17865	--	17865	--	19294
			СП - 8%			--	--	--	--		1429	
42	271	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06696	200098,00	--	13399	--	13399	--	14470
			СП - 8%			--	--	--	--		1072	
43	284	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02418	200098,00	--	4838	--	4838	--	5225
			СП - 8%			--	--	--	--		387	
44	300	2113-0814-2401 РСНБ РК 2015	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,029568	116712,00	--	3451	--	3451	--	3727
			СП - 8%			--	--	--	--		276	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**605642**	--	**605642**	--	**654093**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	**48451**	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**605642**				
			Сметная прибыль	Тенге				**605642**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**48451**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**654093**				
			РАЗДЕЛ 4.Объем работ кабельной линии электропередачи (КЛ-10 кВ)									
			Прокладка КЛ-10кВ на перекрестке (Основная линия) (Спецификация лист 7, КГД-Б.КОН-А-ЭС-СО-002-001) (стр.74 Том 12.2 027-ЭС)									
45	313	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,00195	--	--	--	--	--	--	--
							--	--	--		--	
			Прокладка КЛ-10 кВ на площадке (Основная линия) (Спецификация лист 8, КГД-Б.КОН-А-ЭС-СО-002-001) (стр.75 Том 12.2 027-ЭС)									
46	341	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,0041	--	--	--	--	--	--	--
							--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				--	--	--	--	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3395188**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**286606**				

150

121470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					378520			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					101128			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2171471		
		- Накладные расходы	Тенге							307095	
		- Сметная прибыль	Тенге							251494	
		Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				78 768				
		Итого:	тенге				3 473 956				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				56 278				
		Итого	тенге				3 530 234				
		Непредвиденные затраты 2%	тенге				70 605				
		ИТОГО	тенге				**3 600 839**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			2 646 355				
		НДС в текущих ценах 2019г	тенге				317 563				
		ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**2 963 917**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			1 173 679				
		НДС в текущих ценах 2020г	тенге				140 841				
		ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**1 314 520**				
		ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**3 820 034**				
		Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**3 621 392**				
		НДС 12%	тенге			-	434 567				
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	тенге			-	**4 055 959**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	**4 055 959**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" Насыров В.М.

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - **Скважины водозаборные + камеры 2 шт**

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Конструкции железобетонные (раздел КЖ)

№ЛС 6-15-1. (ВДЦ по исполнительной смете №6)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
			Разработка грунта									
1	1	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**									
2	2	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.50 Кзтр=1,32, Кзм=1,32	ПР - 27%, СП - 82% **Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве, применен коэффициент к затратам труда - 1,32 и нормам эксплуатации машин - 1,32**	м3 грунта	333,68	243,40 10,17	233,11 60,03	81216 3392	77785 20030	39	16864 7846	105926
				м3 грунта	17,46	321,24	307,71	5609	5373	2	1165	7316

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						13,42	79,24	234	1383		542	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,32	1681,68 1681,68	– –	17355 17355	– –	–	12496 2388	32239
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,54	1933,93 1933,93	– –	1044 1044	– –	–	752 144	1940
5	5	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,86	450,12 450,12	– –	4888 4888	– –	–	3520 673	9081
6	6	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	633,5	117,00 –	– –	74120 –	– –		– 5930	80049
7	7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	362	18,17 2,62	15,46 5,89	6578 947	5598 2134	33	2218 704	9501
			Водоотлив, согласно ПОС									
8	8	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	18	1380,40 –	1380,40 802,40	24847 –	24847 14443	–	10399 2820	38066
			Подушка из ГПС									
9	9	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	26,424	404,26 1,28	402,86 122,17	10682 34	10645 3228	3	2349 1042	14073
10	10	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	26,424	1028,00 –	– –	27164 –	– –	27164	– 2173	29337
			Обратная засыпка									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
12	12	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	НР - [illegible] Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	м3 грунта	273,446	186,01 7,75	178,16 45,88	50863 2120	48718 12545	25	10559 4914	66336
13	13	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	СП - [illegible] Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	т	478,5305	117,00 –	– –	55988 –	– –		– 4479	60467
14	14	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=2	НР - [illegible] СП - [illegible] Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	246,1014	30,99 –	30,99 10,84	7627 –	7627 2668	–	1921 764	10312
15	15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	НР - [illegible] СП - [illegible] Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	246,1014	30,61 –	30,61 10,71	7532 –	7532 2635	–	1897 754	10184
16	16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	НР - [illegible] СП - [illegible] Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта м3 уплотненного грунта	27,3446	730,94 730,94	– –	19987 19987	– –	–	14391 2750	37129
17	17	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	НР - [illegible] СП - [illegible] Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	246,1014	135,12 71,28	63,84 29,56	33253 17542	15711 7274	–	17868 4090	55211
			НР - [illegible] СП - [illegible] Водоотлив, согласно ПОС	м3 мокрого грунта	246,1014	77,60 8,05	66,55 13,74	19098 1982	16378 3381	738	3861 1837	24796
18	18	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив									
			НР - [illegible] СП - [illegible] Днище и стены резервуаров	м3	18	1380,40 –	1380,40 802,40	24847 –	24847 14443	–	10399 2820	38066
19	19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Бетон В3,5									
20	20	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	НР - [illegible] СП - [illegible] Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Бетон В20	м3	3,4	17405,33 1063,80	1063,69 204,14	59178 3617	3617 694	51944	3923 5048	68149
			НР - [illegible]	м3	41	27707,92 7095,90	2876,03 932,63	1136025 290932	117917 38238	727176	299544 114846	1550415

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			ПР - 1 - 21 СП - 5	т	1,77818	17095,97 15900,96	904,01 273,36	30400 28275	1607 486	518	26172 4526	61098
22	22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 7	т	0,24766	200098,00 --	-- --	49556 --	-- --	49556	-- 3965	53521
23	23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,64572	192860,00 --	-- --	124534 --	-- --	124534	-- 9963	134496
24	24	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,8848	187146,00 --	-- --	165587 --	-- --	165587	-- 13247	178834
			Плита перекрытия									
25	25	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Плита монолитная. Бетон В20									
			ПР - 21%, СП - 8%	м3	4	34672,36 7745,66	1769,68 355,51	138689 30983	7079 1422	100627	29488 13454	181632
26	26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,01488	200098,00 --	-- --	2977 --	-- --	2977	-- 238	3216
27	27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,3818	192860,00 --	-- --	73634 --	-- --	73634	-- 5891	79525
			Гидроизоляция									
28	28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя									
			ПР - 20%, СП - 8%	м2 поверхности	74,92	828,67 234,90	20,45 2,25	62084 17598	1532 169	42954	16523 6289	84896
29	29	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка									
			ПР - 19% СП - 8%	м3 сборных железобетонных конструкций	0,146	12195,49 5011,93	6758,97 2233,16	1781 732	987 326	62	1248 242	3271
30	30	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			СП - 8	шт.	6	4346,00 --	-- --	26076 --	-- --	26076	-- 2086	28162

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					5							121500
31	31	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка									
32	32	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	шт.	4	1554,94 1258,91	175,21 78,82	6220 5036	701 315	483	5297 921	12439
33	33	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы /стремянки/	комплект	4	23411,00 --	-- --	93644 --	-- --	93644	-- 7492	101136
34	34	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетки РІ	т	0,04926	550836,00 --	-- --	27134 --	-- --	27134	-- 2171	29305
35	35	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т конструкций	0,0269	330313,02 211460,00	108726,15 4745,00	8885 5688	2925 128	272	4013 1032	13930
36	36	2105-0111-0112 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-506, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,01508	231063,00 --	-- --	3484 --	-- --	3484	-- 279	3766
				т	0,01182	262574,00 --	-- --	3104 --	-- --	3104	-- 248	3352
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2485692 452386	381426 125942	1521770 --	496867 238608	3221172
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2356029				
			Материалы	Тенге				924606				
			Всего заработная плата	Тенге					572512			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				422876				
			Местные материалы	Тенге				53240				
			Транспортные расходы	Тенге				130108				
			Накладные расходы	Тенге				492854				
			Сметная прибыль	Тенге				227911				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3076793				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								554
			Сметная заработная плата	Тенге					572512			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				36020				
			Материалы	Тенге				272				
			Всего заработная плата	Тенге					5816			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				27134				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				4013				
		Сметная прибыль	Тенге				3203				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				43235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5816			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				93644				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				93644				
		Сметная прибыль	Тенге				7492				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				101136				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3221167				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								559
		Сметная заработная плата	Тенге					578328			
		РАЗДЕЛ 2.Скважина									
37	37	СТ ТОО "СТРОЙ ГРУПП 2020" **Бурение скважины**									
38	38	2101-0102-0304 **РСНБ РК 2015**	м	798	54705,61	–	43655075	–	–	–	47147481
		Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ			–	–	–	–		3492406	
39	39	2301-0303-0163 **РСНБ РК 2015**	т	29,99783	34327,00	–	1029736	–	1029736	–	1112114
		Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 12,0 мм			–	–	–	–		82379	
40	40	2301-0303-0146 **РСНБ РК 2015**	м	10	28709,00	–	287090	–	287090	–	310057
		Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 245, толщина стенки 8,5 мм			–	–	–	–		22967	
41	41	2301-0303-0122 **РСНБ РК 2015**	м	400,5	17571,00	–	7037186	–	7037186	–	7600160
		Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,0 мм			–	–	–	–		562975	
42	42	2301-0303-0122 **РСНБ РК 2015**	м	257,3935	9817,00	–	2526832	–	2526832	–	2728979
		Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,0 мм			–	–	–	–		202147	
43	43	2403-0101-1901 **РСНБ РК 2015**	м	319,5	9817,00	–	3136532	–	3136532	–	3387454
		Оголовок диаметр 245 мм обработки скважин			–	–	–	–		250923	
			комплект	1	22000,00	–	22000	–	22000	–	23760

7

121500

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	44	2303-0301-0307 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды	шт.	1	204630,00 --	-- --	204630 --	-- --	204630	-- 1760	221000
45	45	1307-0403-0302 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с электродвигателем над скважиной. Монтаж оборудования	шт.	1	135371,36 46449,00	60422,83 20878,84	135371 46449	60423 20879	28499	41070 14115	190557
46	46	5102-0110-0104 РСНБ РК 2015	Насос скважинный глубинный ЭЦВ	шт.	1	136069,00 --	-- --	136069 --	-- --	136069	-- --	136069
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				58170520	60423	14272505	41070	62857631
			Стоимость оборудования	Тенге				46449	20879	136069	4646042	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				136069				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				136069				
			Материалы	Тенге				135371				
			Всего заработная плата	Тенге				28500				
			Накладные расходы	Тенге					67328			
			Сметная прибыль	Тенге				41070				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				14115				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				190557				
			Сметная заработная плата	Тенге					67328			52
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				44706811				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				43677075				
			Местные материалы	Тенге				1029736				
			Сметная прибыль	Тенге				3576545				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				48283356				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				13192269				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13192269				
			Сметная прибыль	Тенге				1055382				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				14247651				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				62857632				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
			Сметная заработная плата	Тенге					67328			
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								66078803
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				498835				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					29870831			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8000663			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16246966		
		- Перевозка грузов	Тенге				130108				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						136069		
		- Накладные расходы	Тенге							15503518	
		- Сметная прибыль	Тенге							4884650	
		Итого СМР:									
		Итого оборудование:					65 942 734				
		Временные здания и сооружения 2,32%	тенге		0,0232		136 069				
		Итого:	тенге				1 529 871				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге		0,0162		67 472 605				
		Итого	тенге				1 093 056				
		Непредвиденные затраты 2%	тенге		0,02		68 565 662				
		ИТОГО СМР:	тенге				1 371 313				
		ИТОГО СМР по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961	0,7		69 936 975				
		ИТОГО СМР по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865	0,3		51 398 590				
		ВСЕГО СМР без НДС:	тенге				22 795 673				
		ИТОГО оборудование по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961 и в ценах 2020г - 30% К=1,0864865 (без НДС)	тенге			-	74 194 263				
		Итого СМР с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948			144 352				
		НДС 12%	тенге		0,12	-	70 336 162				
		ВСЕГО СМР в текущих ценах с НДС-12%	тенге			-	8 440 339				
		Итого оборудование с понижающим к-том =0,948	тенге	0,948			78 776 501				
		НДС 12%	тенге		0,12	-	136 846				
		ВСЕГО оборудование в текущих ценах с НДС-12%	тенге				16 421				
		ИТОГО ПО ВДЦ:	тенге			-	153 267				
							78 929 768				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" _____

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области
Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области
Наименование объекта - **Скважины водозаборные + камеры 2 шт**
Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Водопровод и канализация (раздел ВК)

№ЛС 6-15-2.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Водомерный узел									
1	1	1116-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка**									
			НР - 99% СП - 8%	узел	2	31045,15	1094,30	62090	2189	32784	27098	96323
2	2	2303-0301-0307 РСНБ РК 2015	**Счетчики холодной воды класса С, DN 65, Q 20 м3/ч**			13558,50	267,00	27117	534		7135	
			СП - 8%	шт.	2	204630,00	--	409260	--	409260	--	442001
3	3	2303-0302-0505 РСНБ РК 2015	**Модуль импульсного входа для турбинных счетчиков воды, модели HR-Mei B4/100L/500ms/40-125**			--	--	--	--		32741	
			СП - 8%	шт.	2	37093,00	--	74186	--	74186	--	80121
4	4	1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка**			--	--	--	--		5935	
			НР - 99% СП - 8%	шт.	6	2304,16	152,35	13825	914	3099	9909	25632
5	5	2304-0102-2604 РСНБ РК 2015	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, DN 100, 30ч39р ГОСТ 5762-2002**			1635,30	49,86	9812	299		1899	
			СП - 8%	шт.	6	65602,00	--	393612	--	393612	--	425101
6	6	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметромдо 50 мм. Установка**			--	--	--	--		31489	
				шт.	2	1313,50	50,06	2627	100	664	1870	4857

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%;									
7	7	2304-0102-2601 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, DN 50, 30ч39р ГОСТ 5762-2002			931,50	22,52	1863	45		360	
			СП - 8%	шт.	2	27339,00	--	54678	--	54678	--	59052
8	8	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр, диаметр 65 мм. Установка			--	--	--	--		4374	
			НР - 98%; СП - 8%	фильтр	2	1542,23	293,83	3084	588	45	2574	6111
9	9	2304-1013-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый, DN 65			1225,62	87,81	2451	176		453	
			СП - 8%	шт.	2	27776,00	--	55552	--	55552	--	59996
10	10	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры. Установка			--	--	--	--		4444	
			НР - 98%; СП - 8%	комплект	2	404,85	--	810	--	114	682	1611
11	11	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры			348,04	--	696	--		119	
			СП - 8%	шт.	2	1698,00	--	3396	--	3396	--	3668
12	12	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Оборудование Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка			--	--	--	--		272	
			НР - 98%; СП - 8%	насос	2	17809,66	408,58	35619	817	6094	28365	69103
13	14	2304-0905-1004 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые, DN 32			14354,08	117,61	28708	235		5119	
			СП - 8%	шт.	2	3428,00	--	6856	--	6856	--	7404
14	15	2304-1001-0404 РСНБ РК 2015	Клапан обратный муфтовый, DN 32			--	--	--	--		548	
			СП - 8%	шт.	2	3262,00	--	6524	--	6524	--	7046
15	16	1116-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка			--	--	--	--		522	
			НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	4	1825,38	17,09	7302	68	5518	1704	9726
16	17	1116-0401-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка			428,98	5,63	1716	23		720	
			НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	10	5091,18	76,91	50912	769	41563	8687	64367
17	18	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка			857,96	28,52	8580	285		4768	
			НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	6	4381,99	44,50	26292	267	22519	3533	32211
18	19	1107-0101-0108 РСНБ РК 2015	Блоки жби, масса конструкций до 0,5 т. Укладка			584,42	16,47	3506	99		2386	
			НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	4	1488,74	850,43	5955	3402	--	4364	11144
19	20	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Упоры из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84			638,31	286,20	2553	1145		825	
				м3	0,6	62023,00	--	37214	--	37214	--	40191

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%									
20	21	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз			--	--	--	--		2977	
			НР - 69%, СП - 8%	м2	8	84,90	2,24	679	18	359	209	960
21	22	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой			37,70	0,23	302	2		71	
			НР - 69%, СП - 8%	м2	8	237,04	5,76	1896	46	1585	187	2250
22	23	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм			33,12	0,68	265	5		167	
			НР - 98%, СП - 8%	м	4	75,86	1,22	303	5	12	280	630
23	24	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое			71,39	--	286	--		47	
			НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	16	83,78	1,22	1341	19	180	1119	2657
24	25	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Гильза			71,39	--	1142	--		197	
			НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	0,8	10493,19	141,64	8395	113	6811	1463	10646
25	26	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм			1839,28	26,57	1471	21		789	
			НР - 98%, СП - 8%	сальник	4	5000,84	--	20003	--	10233	9575	31945
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		2442,60	--	9770	--		2366	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									1494753
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				100239				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9315			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2869			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1172858		
			- Накладные расходы	Тенге							101619	
			- Сметная прибыль	Тенге							110723	
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				34 678				
			Итого:	тенге				1 529 431				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				24 777				
			Итого	тенге				1 554 208				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				31 084				
			ИТОГО	тенге				**1 585 292**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			1 165 074				
			НДС в текущих ценах 2019г	тенге				139 809				
			ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**1 304 883**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			516 720				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС в текущих ценах 2020г	тенге				62 006				
			ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				578 726				
			ВСЕГО без НДС:	тенге				**1 681 794**				
			Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**1 594 341**				
			НДС 12%	тенге			-	191 321				
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	тенге			-	**1 785 662**				
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	**1 785 662**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" _____

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области
Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области
Наименование объекта - **Резервуар-выгреб канализационных стоков емк. 200 м -1шт**
Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Общестроительные работы

№ЛС 6-25-1.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Водоотлив, согласно ПОС									
1	15	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	**Котлованы. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**1067**	**1380,40**	**1380,40**	**1472887**	**1472887**	--	**616436**	**2256468**
			НР - 72% СП - 8%			--	**802,40**	--	**856161**		**167146**	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**2256468**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1472887**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**856161**			
			- Накладные расходы	Тенге							**616436**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**167146**	
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				52 350				
			Итого:	тенге				2 308 818				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				37 403				
			Итого	тенге				2 346 221				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				46 924				
			ИТОГО	тенге				**2 393 145**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			1 758 788				
			НДС в текущих ценах 2019г	тенге				211 055				
			ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**1 969 842**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			780 036				
			НДС в текущих ценах 2020г	тенге				93 604				
			ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**873 640**				
			ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**2 538 824**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0.948		-	2 406 805				
		НДС 12%	тенге			-	288 817				
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**			-	2 695 622				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	2 695 622				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" Турешов А.С.

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" Насыров Б.М.

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - **Резервуар для хозяйственно-питьевой воды емк. 30 м3 - 2 шт**

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Водопровод и канализация (раздел ВК)

№ЛС 6-26-2.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	**Подводящий трубопровод**									
			Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках	м трубопровода	8	2322,63	1128,35	18581	9027	96	7213	27858
			НР - 61%, СП - 8%			1182,30	295,83	9458	2367		2064	
2	2	2301-1307-0108 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм**	м	8	2701,00	--	21608	--	21608	--	23337
			СП - 8%			--	--	--	--		1729	
3	3	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Спускное /грязевое/ устройство**									
			Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	17809,66	408,58	35619	817	6094	28365	69103
			НР - 98%, СП - 8%			14354,08	117,61	28708	235		5119	
4	5	2303-0103-0503 РСНБ РК 2015	**Рукава поливочные, d 32 мм ГОСТ 18698-79**	м	20	1212,00	--	24240	--	24240	--	26179
			СП - 8%			--	--	--	--		1939	
5	6	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	**Переливной трубопровод**									
			Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках	м трубопровода	8	2322,63	1128,35	18581	9027	96	7213	27858
			НР - 61%, СП - 8%			1182,30	295,83	9458	2367		2064	
6	7	2301-1307-0108 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108,толщина стенки 4 мм**	м	8	2701,00	--	21608	--	21608	--	23337
			СП - 8%			--	--	--	--		1729	
			Отводящий трубопровод									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	8	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках	м трубопровода	4	2322,63 1182,30	1128,35 295,83	9291 4729	4513 1183	49	3607 1032	13929
			НР - 61%; СП - 5%									
8	9	2301-1307-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108,толщина стенки 4 мм	м	4	2701,00 –	– –	10804 –	– –	10804	– 864	11668
			СП - 8%									
			Окраска									
9	10	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4	84,90 37,70	2,24 0,23	340 151	9 1	180	105 36	480
			НР - 69%; СП - 8%									
10	11	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	4	237,04 33,12	5,76 0,68	948 132	23 3	793	93 83	1125
			НР - 69%; СП - 8%									
			Решетка									
11	12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0000906	17095,97 15900,96	904,01 273,36	2 1	– –	1	1 –	3
			НР - 91%									
12	13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0000906	200098,00 –	– –	18 –	– –	18	– 1	20
			СП - 8%									
			Труба вентиляционная									
13	14	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	670230,34 434720,00	219744,50 92198,39	2681 1739	879 369	63	2087 381	5149
			НР - 92%; СП - 8%									
14	15	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	2480,00 –	– –	9920 –	– –	9920	– 794	10714
			СП - 8%									
			Оборудование									
15	16	1312-0901-0103 РСНБ РК 2015	Установка. Монтаж оборудования	шт.	2	5406,89 3378,00	269,93 91,99	10814 6756	540 184	3518	4233 1204	16251
			НР - 61%; СП - 8%									
16	17	ТОО "Тенре-Аэролайф" п.520	Фотокаталитический фильтр ФКО "Аэролайф-Гидро КФЗ-150НК"(Россия) и Сборная опорная конструкция для "Аэролайф-Гидро КФЗ-150НС" h 1300 (2300)мм	комплект	2	656526,79 –	– –	1313054 –	– –	1313054	– –	1313054
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1570065
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				61134				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					24835			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6708			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						99088		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1313054		
		- Накладные расходы	Тенге							52917	
		- Сметная прибыль	Тенге							19039	
		Итого СМР:					**257 011**				
		Итого оборудование:					**1 313 054**				
		Временные здания и сооружения 2,32%	тенге		0,0232		5 963				
		Итого:	тенге				262 974				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге		0,0162		4 260				
		Итого	тенге				267 234				
		Непредвиденные затраты 2%	тенге		0,02		5 345				
		ИТОГО СМР:	тенге				**272 579**				
		ИТОГО СМР по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961	0,7		**200 325**				
		ИТОГО СМР по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865	0,3		**88 846**				
		ВСЕГО СМР без НДС:	тенге			-	**289 171**				
		ИТОГО оборудование по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961 и в ценах 2020г - 30% К=1,0864865 (без НДС)	тенге				**1 392 984**				
		Итого СМР с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**274 134**				
		НДС 12%	тенге		0,12	-	32 896				
		ВСЕГО СМР в текущих ценах с НДС 12%	тенге			-	**307 030**				
		Итого оборудование с понижающим к-том =0,948	тенге	0,948			**1 320 549**				
		НДС 12%	тенге		0,12	-	158 466				
		ВСЕГО оборудование в текущих ценах с НДС 12%	тенге				**1 479 015**				
		ИТОГО ПО ВДЦ :	тенге			-	**1 786 045**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" Ахатин А.У.

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" Насыров Б.М.

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области
Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области
Наименование объекта - **Наружный газопровод**
Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Наружный газопровод

№ЛС 6-3-1. (ВДЦ по исполнительной смете №4)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Высокое давление (подземный газопровод)									
1	17	СТПРАЙСЛИСТ п. 503 ТОО "Lan Tech"	**Переход PE100 SDR11/сталь Ду160/159**									
			СП - 8%	шт	3	17678,57 --	-- --	53036 --	-- --	53036	-- 4243	57279
2	18	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**			**Выход ПЭ газопровода диам.160 из земли с использованием отводов с ЗН**						
			НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0005	4620663,63 545870,00	342849,47 130271,83	2310 273	171 65	1866	335 212	2857
3	19	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**									
			НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,001	6174041,46 464360,00	468926,55 142743,50	6174 464	469 143	5241	601 542	7317
4	20	1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**									
			НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,001	2945486,08 76224,00	554998,09 165805,26	2945 76	555 166	2314	240 255	3440
5	21	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 159 мм. Укладка**									
			НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,00004	4917015,58 260091,00	132580,26 36860,92	197 10	5 1	182	12 17	225
6	23	СТПРАЙСЛИСТ п. 503 ТОО "Lan Tech"	**Переход PE100 SDR11/сталь Ду160/159**									
				шт	1	17678,57	--	17679	--	17679	--	19093

170

121480

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	24	2302-0304-2613 РСНБ РК 2015	СП - 8% Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			-- --	-- --	-- --	-- --		-- 1414	
8	25	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	СП - 8% Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	6714,00 --	-- --	6714 --	-- --	6714	-- 537	7251
9	26	СТИРАЙС.ЛИСТ п. 504 ТОО "AsiaStroySnab LTD"	НР - 90%, СП - 8% Отвод 90 SDR 11 Ду160 электрофузионный	шт.	1	1236,51 428,49	808,02 213,48	1237 428	808 213	--	636 150	2022
			СП - 8%	шт	1	24910,71 --	-- --	24911 --	-- --	24911	-- 1993	26904
10	30	2105-0103-0110 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)/Табличка-указатель из металла толщиной 4 мм/	Опознавательный столбик с табличками указателями (АС 1.00 СБ)								
11	31	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	СП - 8% Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	т	0,073065	1544554,00 --	-- --	112853 --	-- --	112853	-- 9028	121881
			НР - 91%, СП - 8%	м3	2,17	21920,00 4154,22	1682,50 328,89	47566 9015	3651 714	34900	8853 4514	60933
12	32	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер под сигнальный провод. Устройство									
13	33	2301-0201-0225 РСНБ РК 2015	НР - 99%, СП - 8% Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	шт	5	5394,24 2986,60	1901,37 660,98	26971 14933	9507 3305	2531	18056 3602	48629
14	34	2105-0103-0110 РСНБ РК 2015	СП - 8% Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	м	1	5065,00 --	-- --	5065 --	-- --	5065	-- 405	5470
15	35	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	СП - 8% Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,01325	1544554,00 --	-- --	20465 --	-- --	20465	-- 1637	22103
16	36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	СП - 8% Устройство бетонной подготовки из В12,5	т	0,00014	370009,00 --	-- --	52 --	-- --	52	-- 4	56
			НР - 91%, СП - 8%	м3	0,07	18444,71 1063,80	1063,69 204,14	1291 74	74 14	1143	81 110	1482
17	37	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки	Контрольная трубка на ПЭ газопроводе.Ковер для контрольной трубки - 182 шт								
				шт	42	5394,24	1901,37	226558	79858	21263	151666	408482

171 121480

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	38	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80			2986,60	660,98	125437	27761		30258	
			СП - 8%	м	76.6	491,00	--	37611	--	37611	--	40619
						--	--	--	--	--	3009	
19	39	2301-0201-0225 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		Ковер для контрольной трубки (027-ГСН, лист 65)							
			СП - 8%	м	36,4	5065,00	--	184366	--	184366	--	199115
						--	--	--	--		14749	
20	40	2105-0103-0110 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)									
			СП - 8%	т	0,4823	1544554,00	--	744938	--	744938	--	804533
						--	--	--	--		59595	
21	41	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87									
			СП - 8%	т	0,005096	370009,00	--	1886	--	1886	--	2036
						--	--	--	--		151	
22	42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из В12,5									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	2,548	18444,71	1063,69	46997	2710	41576	2940	53932
						1063,80	204,14	2711	520		3995	
23	43	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		Лента полиэтиленовая сигнальная с надписью "Осторожно ГАЗ"							
			НР - 72%; СП - 8%	км кабеля	0,1	26140,04	18636,74	2614	1864	--	806	3694
						7503,30	3689,95	750	369		274	
24	44	СТПРАЙС.ЛИСТ п. 501 ТОО	Лента сигнальная "Осторожно ГАЗ"									
			СП - 8%	м	100	11,88	--	1188	--	1188	--	1283
						--	--	--	--		95	
25	45	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий									
			НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	120	311,73	147,72	37408	17727	4818	14243	55783
						123,86	41,00	14863	4919		4132	
26	46	2306-0112-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х2,5-0,66 ГОСТ 31945-2012									
			СП - 8%	км	0,12	124549,00	--	14946	--	14946	--	16142
						--	--	--	--		1196	
27	69	2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		Переход ПЭ газопровода d160х14,6 в ПЭ футляре SDR11 d225х20,5 при пересеч. с коммуникац. (откр.способ) 16шт/66пм (Спецификация, 6 лист, п.18)							
			СП - 8%	шт.	2	761,00	--	1522	--	1522	--	1644
						--	--	--	--		122	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	70	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки	шт	1	5817,52	1901,37	5818	1901	930	3611	10183
			НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	2987	661		754	
29	71	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	491,00	--	737	--	737	--	795
			СП - 8%			--	--	--	--		59	
			Переход ПЭ газопровода d160x14,6 в ПЭ футляре SDR11 d225x20,5 на пересечении с МГ (откр.способ) 6шт/36пм (Спецификация, 6 лист, п.19)									
30	72	2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	761,00	--	1522	--	1522	--	1644
			СП - 8%			--	--	--	--		122	
31	73	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки	шт	1	5817,52	1901,37	5818	1901	930	3611	10183
			НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	2987	661		754	
32	74	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	491,00	--	737	--	737	--	795
			СП - 8%			--	--	--	--		59	
			Переход ПЭ газопровода d160x14,6 в ПЭ футляре SDR11 d225x20,5 через навал грунта (откр.способ) 3шт/86пм (Спецификация, 6 лист, п.20)									
33	75	2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	761,00	--	1522	--	1522	--	1644
			СП - 8%			--	--	--	--		122	
34	76	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки	шт	1	5817,52	1901,37	5818	1901	930	3611	10183
			НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	2987	661		754	
35	77	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	491,00	--	737	--	737	--	795
			СП - 8%			--	--	--	--		59	
			Подземный ПЭ кран шаровый под ковер д.160 Р=1.6МПа (Спецификация, 6									
36	80	СТИРАЙС.ЛИСТ п. 509 ТОО "LAN TECH"	Телескопический удлинитель для шаровых кранов подземной установки Ду63-225	шт	1	17857,14	--	17857	--	17857	--	19286
			СП - 8%			--	--	--	--		1429	
			Врезка в сущ.газ-д тройником Ду 150 (Ведомость объемов работ, 3 лист, п.17)									
37	89	1124-0202-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром 150 мм. Врезка в действующие газопроводы тройником	врезка	1	14727,46	2902,90	14727	2903	1101	10616	27371
			НР - 99%; СП - 8%			10722,92	--	10723	--		2027	
38	90	2302-0101-0632 РСНБ РК 2015	Тройники из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	5303,00	--	5303	--	5303	--	5727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1690092	126006	1375372	219918	2062811
		Стоимость монтажных работ	Тенге				188719	40174		152802	
		Материалы	Тенге				169637				
		Всего заработная плата	Тенге				4818				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					20902			
		Накладные расходы	Тенге				129616				
		Сметная прибыль	Тенге				15049				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				14775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				199462				
		Сметная заработная плата	Тенге								19
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					20902			
		Материалы	Тенге				1274621				
		Всего заработная плата	Тенге				114906				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					207991			
		Накладные расходы	Тенге				880194				
		Сметная прибыль	Тенге				204867				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				118359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1597847				
		Сметная заработная плата	Тенге								186
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					207991			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				245834				
		Сметная прибыль	Тенге				245834				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				19667				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				265501				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				2062809				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								205
			Тенге					228893			
		РАЗДЕЛ 2.Высокое давление (надземный газопровод)									
39	91	**1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** **Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,009	4620663,63	342849,47	41586	3086	33587	6024	51419
		НР - 99%, СП - 8%			545870,00	130271,83	4913	1172		3809	
40	92	**1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** **Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0054	69820,30	13657,03	377	74	137	186	608
		НР - 99%, СП - 8%			30803,40	3915,82	166	21		45	
41	93	**2302-0101-0232 РСНБ РК 2015** **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	3661,00	--	3661	--	3661	--	3954
		СП - 8%			--	--	--	--		293	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	94	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка									
			НР - 99% СП - 8%	т фасонных частей	0,0015	69820,30 30803,40	13657,03 3915,82	105 46	20 6	39	52 13	169
43	95	2302-0101-1052 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)									
			СП - 8%	шт.	1	1273,00 --	-- --	1273 --	-- --	1273	-- 102	1375
44	96	1124-0108-0306 РСНБ РК 2015	Задвижки (шаровые краны) стальные диаметром 150 мм. Установка									
			НР - 99% СП - 8%	шт.	1	49953,13 15752,88	10255,83 2643,76	49953 15753	10256 2644	23944	18213 5453	73619
45	97	2304-0902-7311 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа Seagull, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005									
			СП - 8%	шт.	1	142930,00 --	-- --	142930 --	-- --	142930	-- 11434	154364
46	98	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка									
			НР - 99% СП - 8%	фланец	2	5972,39 1210,50	125,50 11,26	11945 2421	251 23	9273	2419 1149	15513
47	99	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	Установка ГРПШ-13-2НВ-У1 (027-ГСН, лист 61)								
			НР - 98% СП - 8%	установка	1	25467,11 12006,40	932,62 270,20	25467 12006	933 270	12528	12031 3000	40498
48	104	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159х4,5 мм. Укладка с пневматическим испытанием									
			НР - 99% СП - 8%	км трубопровода	0,004	5107603,63 545870,00	342849,47 130271,83	20430 2183	1371 521	16876	2678 1849	24957
49	105	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32х3,0 мм. Укладка с пневматическим испытанием									
			НР - 99% СП - 8%	км трубопровода	0,004	1103491,78 414960,00	184046,88 78900,64	4414 1660	736 316	2018	1956 510	6879
50	106	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 25х2,5 мм. Укладка с пневматическим испытанием									
			НР - 99% СП - 8%	км трубопровода	0,01	949879,78 414960,00	184046,88 78900,64	9499 4150	1840 789	3509	4889 1151	15539
51	107	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка									
			НР - 99% СП - 8%	т фасонных частей	0,000546	893724,56 420581,50	454333,60 126353,89	488 230	248 69	10	296 63	846

175

121480

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	108	2302-1104-2001 РСНБ РК 2015	Пробка Ду 25	шт.	2	278,00	--	556	--	556	--	600
			СП - 8%			--	--	--	--		44	
53	109	2302-0101-1403 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	174,00	--	348	--	348	--	376
			СП - 8%			--	--	--	--		28	
			Соединение изолирующее ГРПШ-03БМ-2У1 (027-ГСН, лист 60)									
54	110	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4	5972,39	125,50	23890	502	18546	4838	31026
			НР - 99%; СП - 8%			1210,50	11,26	4842	45		2298	
55	111	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0138	893724,56	454333,60	12333	6270	259	7472	21390
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	5804	1744		1584	
56	112	2302-0101-0233 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	3696,00	--	7392	--	7392	--	7983
			СП - 8%			--	--	--	--		591	
57	113	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003	893724,56	454333,60	2681	1363	56	1624	4650
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	1262	379		344	
58	114	2302-0101-1052 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1273,00	--	2546	--	2546	--	2750
			СП - 8%			--	--	--	--		204	
59	115	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 в 2 слоя	м2	3,4	84,90	2,24	289	8	153	89	408
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	128	1		30	
60	116	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	м2	3,4	86,96	1,59	296	5	216	52	376
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	75	1		28	
			Сетчатое ограждение для ГРПШ-03БМ-2У1 (027-ГСН-КЖ, лист 1)									
61	117	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0154	1746051,78	184046,88	26889	2834	17665	7529	37172
			НР - 99%; СП - 8%			414960,00	78900,64	6390	1215		2753	

Панель 1ПМ 30.16 (3.017-3.2-1) - 5 шт

176

121480

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	118	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,224	90614,88 76176,00	7275,15 357,04	20298 17063	1630 80	1605	11829 2570	34697
			НР - 69%; СП - 8%									
63	119	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,11546	1746051,78 414960,00	184046,88 78900,64	201599 47911	21250 9110	132438	56451 20644	278694
			НР - 99%; СП - 8%									
64	120	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,163	231063,00 --	-- --	37663 --	-- --	37663	-- 3013	40676
			СП - 8%									
65	121	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0095	200098,00 --	-- --	1901 --	-- --	1901	-- 152	2053
			СП - 8%									
66	122	2105-0103-0110 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0025	1544554,00 --	-- --	3861 --	-- --	3861	-- 309	4170
			СП - 8%									
67	123	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	20,25	427,00 --	-- --	8647 --	-- --	8647	-- 692	9338
			СП - 8%									
68	124	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	70	2757,27 1573,36	955,76 339,39	193009 110135	66903 23757	15971	157993 28080	379082
			НР - 116%; СП - 8%									
			Панель 1ПМ 30.16 (3.017-3.2-1) - 1 шт									
69	125	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0448	90614,88 76176,00	7275,15 357,04	4060 3413	326 16	321	2366 514	6939
			НР - 69%; СП - 8%									
70	126	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,023092	1746051,78 414960,00	184046,88 78900,64	40320 9582	4250 1822	26488	11290 4129	55739
			НР - 99%; СП - 8%									
71	127	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0326	231063,00 --	-- --	7533 --	-- --	7533	-- 603	8135
			СП - 8%									

177

121480

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	128	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,0019	200098,00	--	380	--	380	--	411
						--	--	--	--		30	
73	129	2105-0103-0110 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)									
			СП - 8%	т	0,0005	1544554,00	--	772	--	772	--	834
						--	--	--	--		62	
74	130	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80									
			СП - 8%	м2	4,05	427,00	--	1729	--	1729	--	1868
						--	--	--	--		138	
75	131	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Панель КМСП 0.85х1.00 (3.017-3.5-10) - 1 шт Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)									
			СП - 8%	т	0,0003	200508,00	--	60	--	60	--	65
						--	--	--	--		5	
76	132	2113-0201-0310 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М24 ГОСТ 1759.0-87									
			СП - 8%	кг	0,8	201,00	--	161	--	161	--	174
						--	--	--	--		13	
77	133	2105-0103-0103 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 1,2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)									
			СП - 8%	т	0,0121	1417578,00	--	17153	--	17153	--	18525
						--	--	--	--		1372	
78	134	2105-0103-0110 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)									
			СП - 8%	т	0,0002	1544554,00	--	309	--	309	--	334
						--	--	--	--		25	
79	135	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием									
			НР - 99% СП - 8%	км трубопровода	0,0008	1746051,78	184046,88	1397	147	918	391	1931
						414960,00	78900,64	332	63		143	
80	136	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж									
			НР - 69% СП - 8%	т конструкций	0,023	90614,88	7275,15	2084	167	165	1215	3563
						76176,00	357,04	1752	8		264	
			Соединительный элемент МС-11 (3.017-3.4-16) - 24 шт									

178 121480

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	137	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			СП - 8%	т	0,00288	231063,00 --	-- --	665 --	-- --	665	-- 53	719
82	138	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Соединительный элемент МС-12 (3.017-3.4-16) - 24 шт Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005									
			СП - 8%	т	0,0024	226378,00 --	-- --	543 --	-- --	543	-- 43	587
83	139	2105-0304-0138 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 65 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)									
			СП - 8%	т	0,00924	205335,00 --	-- --	1897 --	-- --	1897	-- 152	2049
84	140	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок навесной									
			СП - 8%	шт.	1	1654,00 --	-- --	1654 --	-- --	1654	-- 132	1786
85	141	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 в 2 слоя									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	56,2	84,90 37,70	2,24 0,23	4771 2119	126 13	2526	1471 499	6741
86	142	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	56,2	86,96 22,05	1,59 0,23	4887 1239	89 13	3559	864 460	6211
87	143	2102-0101-0414 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, F150, W6 ГОСТ 7473-2010									
			СП - 8%	м3	0,3	14712,00 --	-- --	4414 --	-- --	4414	-- 353	4767
			Устройство молниеотвода для ГРПШ-13-2ВУ1 (ГСН-64)									
88	144	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0025	1746051,78 414960,00	184046,88 78900,64	4365 1037	460 197	2868	1222 447	6034
			НР - 99%; СП - 8%									
89	145	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	2373068,14 416195,00	198277,77 84539,83	7119 1249	595 254	5275	1487 689	9295
			НР - 99%; СП - 8%									
90	146	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	3160150,34 434720,00	219744,50 92198,39	12641 1739	879 369	10023	2087 1178	15905
			НР - 99%; СП - 8%									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	147	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01422	274740,00	--	3907	--	3907	--	4219
			СП - 8%			--	--	--	--		313	
92	148	2102-0101-2614 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,3	15128,00	--	4538	--	4538	--	4901
			СП - 8%			--	--	--	--		363	
93	149	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,08832	2740,11	508,92	242	45	25	119	389
			ПР - 69%; СП - 8%			1944,34	1,13	172	--		29	
94	150	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,39	5555,22	871,84	2167	340	819	1071	3496
			ПР - 94%; СП - 8%			2583,36	337,80	1008	132		259	
95	151	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,73	21537,64	914,52	15722	668	12394	2624	19815
			ПР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	2660	223		1468	
96	152	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,020735	288665,00	--	5985	--	5985	--	6464
			СП - 8%			--	--	--	--		479	
97	153	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,249	369567,08	1183,08	92022	295	40699	46543	149651
			ПР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	51028	119		11085	
98	154	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,249	214720,00	--	53465	--	53465	--	57743
			СП - 8%			--	--	--	--		4277	
					Крепление горизонтального газопровода 159х4.0 на стойке из труб 108х4.0 ОП 11-4-1400 Н=1.0м (НГ-01-90)							
99	155	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,076496	90614,88	7275,15	6932	557	548	4040	11849
			ПР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	5827	27		878	
100	156	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,057456	491547,00	--	28242	--	28242	--	30502
			СП - 8%			--	--	--	--		2259	
101	157	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19,04	542,00	--	10320	--	10320	--	11145

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		826	
102	158	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,32	23580,56	1682,50	7546	538	5679	1305	9559
						4154,22	328,89	1329	105		708	
103	159	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	1,03	84,90	2,24	87	2	46	27	124
						37,70	0,23	39	--		9	
104	160	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	1,03	86,96	1,59	90	2	65	16	114
						22,05	0,23	23	--		8	
105	161	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,454	Трубопроводы I-4 категории диаметром 159 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования									
			НР - 91%; СП - 8%	стык	1	13776,47	12584,34	13776	12584	195	3068	18192
						996,85	2374,79	997	2375		1348	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1220282	141650	755948	377827	1725956
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				322683	47898	--	127848	
			Материалы	Тенге				962278				
			Всего заработная плата	Тенге				369881				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					329946			
			Местные материалы	Тенге				146633				
			Накладные расходы	Тенге				25321				
			Сметная прибыль	Тенге				346227				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				104680				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1413186				281
			Сметная заработная плата	Тенге					329946			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				63511				
			Материалы	Тенге				2664				
			Всего заработная плата	Тенге					28359			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				29896				
			Накладные расходы	Тенге				19567				
			Сметная прибыль	Тенге				6646				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				89725				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
			Сметная заработная плата	Тенге					28359			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				194493				
			Материалы	Тенге				12528				
			Всего заработная плата	Тенге					12277			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				169026				
			Накладные расходы	Тенге				12031				
			Сметная прибыль	Тенге				16522				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				223046				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					12277			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1725957				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								320
			Сметная заработная плата	Тенге					370581			

РАЗДЕЛ 3.Среднее давление Р=0,3 МПа (подземный газопровод)

106	164	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	151,338	30,99	30,99	4690	4690	--	1181	6341
			НР - 2%; СП - 6%			--	10,84	--	1641		470	
107	169	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,22	4917015,58	132580,26	1081743	29168	995355	64676	1238133
			НР - 99%; СП - 8%			260091,00	36860,92	57220	8109		91714	
108	170	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (160х14,6)	стык	8	1429,80	49,50	11438	396	642	6344	19205
			НР - 61%; СП - 8%			1300,00	--	10400	--		1423	
109	171	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1236,51	808,02	2473	1616	--	1271	4044
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	857	427		300	
110	173	2302-0303-1209 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4368,00	--	8736	--	8736	--	9435
			СП - 8%			--	--	--	--		699	
			Выход ПЭ газопровода диам.160 из земли с использованием отводов с ЗН									
111	174	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	4620663,63	342849,47	9241	686	7463	1339	11426
			НР - 99%; СП - 8%			545870,00	130271,83	1092	261		846	
112	175	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004	6174041,46	468926,55	24696	1876	20963	2404	29268
			НР - 99%; СП - 8%			464360,00	142743,50	1857	571		2168	
113	176	1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,004	2945486,08	554998,09	11782	2220	9257	958	13760
			НР - 99%; СП - 8%			76224,00	165805,26	305	663		1019	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	177	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 159 мм. Укладка	км трубопровода	0,0016	4917015,58	132580,26	7867	212	7239	470	9005
			НР - 99%, СП - 8%			260091,00	36860,92	416	59		667	
115	178	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1236,51	808,02	9892	6464	--	5084	16175
			НР - 99%, СП - 8%			428,49	213,48	3428	1708		1198	
116	179	СТПРАЙС.ЛИСТ п. 503 ТОО "Lan Tech"	Переход PE100 SDR11/сталь Ду160/159	шт	4	17678,57	--	70714	--	70714	--	76371
			СП - 8%			--	--	--	--		5657	
117	180	2302-0304-2613 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	6714,00	--	26856	--	26856	--	29004
			СП - 8%			--	--	--	--		2148	
118	181	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1236,51	808,02	4946	3232	--	2542	8087
			НР - 99%, СП - 8%			428,49	213,48	1714	854		599	
119	182	СТПРАЙС.ЛИСТ п. 504 ТОО "AsiaStroySnab LTD"	Отвод 90 SDR 11 Ду160 электрофузионный	шт	4	24910,71	--	99643	--	99643	--	107614
			СП - 8%			--	--	--	--		7971	
						Опознавательный столбик с табличками указателями						
120	183	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	12	1611,41	768,37	19337	9220	3013	11632	33446
			НР - 108%, СП - 8%			592,00	305,52	7104	3666		2478	
121	184	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)/1С18Б/	м3	0,48	64610,00	--	31013	--	31013	--	33494
			СП - 8%			--	--	--	--		2481	
122	185	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	12	4153,60	697,95	49843	8375	5295	41969	99157
			НР - 108%, СП - 8%			3014,40	223,95	36173	2687		7345	
123	186	2105-0103-0110 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)/Табличка-указатель из металла толщиной 4 мм/	т	0,011076	1544554,00	--	17107	--	17107	--	18476
			СП - 8%			--	--	--	--		1369	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	187	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство									
			НР - 91% СП - 8%	м3	0,648	21920,00 4154,22	1682,50 328,89	14204 2692	1090 213	10422	2644 1348	18196
125	188	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер под сигнальный провод. Устройство									
			НР - 99% СП - 8%	шт	12	5394,24 2986,60	1901,37 660,98	64731 35839	22816 7932	6076	43333 8645	116709
126	189	2301-0201-0225 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80									
			СП - 8%	м	2,4	5065,00 --	-- --	12156 --	-- --	12156	-- 972	13128
127	190	2105-0103-0110 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)									
			СП - 8%	т	0,0318	1544554,00 --	-- --	49117 --	-- --	49117	-- 3929	53046
128	191	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87									
			СП - 8%	т	0,000336	370009,00 --	-- --	124 --	-- --	124	-- 10	134
129	192	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из В12,5									
			НР - 91% СП - 8%	м3	0,168	18444,71 1063,80	1063,69 204,14	3099 179	179 34	2741	194 263	3556
			Контрольная трубка на ПЭ газопроводе - 17 шт									
130	193	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки									
			НР - 99% СП - 8%	шт	17	5394,24 2986,60	1901,37 660,98	91702 50772	32323 11237	8607	61389 12247	165338
131	194	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80									
			СП - 8%	м	22,1	491,00 --	-- --	10851 --	-- --	10851	-- 868	11719
			Ковер для контрольной трубки (027-ГСН, лист 65)									
132	195	2301-0201-0225 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80									
			СП - 8%	м	3,4	5065,00 --	-- --	17221 --	-- --	17221	-- 1378	18599
133	196	2105-0103-0110 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)									
			СП - 8%	т	0,04505	1544554,00 --	-- --	69582 --	-- --	69582	-- 5567	75149
134	197	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87									
			СП - 8%	т	0,000476	370009,00 --	-- --	176 --	-- --	176	-- 14	190
135	198	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из В12,5									
			НР - 91% СП - 8%	м3	0,238	18444,71 1063,80	1063,69 204,14	4390 253	253 49	3884	275 373	5038

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Лента полиэтиленовая сигнальная с надписью "Осторожно ГАЗ"								
136	199	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,188	26140,04	18636,74	4914	3504	--	1515	6944
			НР - 72%, СП - 8%			7503,30	3689,95	1411	694		514	
137	200	СТПРАЙС.ЛИСТ п. 501 ТОО "Центр №1 ЛТД"	Лента сигнальная "Осторожно ГАЗ"	м	188	11,88	--	2233	--	2233	--	2411
			СП - 8%			--	--	--	--		179	
138	201	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	268	311,73	147,72	83544	39590	10760	31810	124583
			НР - 72%, СП - 8%			123,86	41,00	33194	10987		9228	
139	202	2306-0112-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х2,5-0,66 ГОСТ 31945-2012	км	0,268	124549,00	--	33379	--	33379	--	36049
			СП - 8%			--	--	--	--		2670	
				Переход ПЭ газопровода d160х14,6 в ПЭ футляре SDR11 d355х32,3 на пересечении с автодорогой (методом ГНБ) 21шт/82пм (Спецификация, 3 лист,								
140	206	2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	761,00	--	2283	--	2283	--	2466
			СП - 8%			--	--	--	--		183	
				Переход ПЭ газопровода d160х14,6 в ПЭ футляре SDR11 d225х20,5 на пересечении автомоб.дорогой (откр.способ) 6шт/57пм (Спецификация, 3 лист,								
141	211	2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	761,00	--	2283	--	2283	--	2466
			СП - 8%			--	--	--	--		183	
142	212	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки	шт	3	5817,52	1901,37	17453	5704	2789	10833	30549
			НР - 99%, СП - 8%			2986,60	660,98	8960	1983		2263	
143	213	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,5	491,00	--	2210	--	2210	--	2386
			СП - 8%			--	--	--	--		177	
				Весьма усиленная изоляция ст.футляра (Ведомость объемов работ, 1 лист, п.16)								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	232	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм (футляр стальной д.273х4,5). Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	3705593,54	247912,60	11117	744	9317	1170	13270
			НР - 9%, СП - 8%			352070,00	42021,30	1056	126		983	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1988787	174359	1559507	293033	2464367
								254922	53900	--	182546	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				305865				
		Материалы		Тенге				11402				
		Всего заработная плата		Тенге					56685			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				205969				
			Накладные расходы	Тенге				39670				
			Сметная прибыль	Тенге				27643				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				373178				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
			Сметная заработная плата	Тенге					56685			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1600326				
		Материалы		Тенге				1092420				
		Всего заработная плата		Тенге					252137			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				136107				
		Местные материалы		Тенге				31013				
			Накладные расходы	Тенге				253366				
			Сметная прибыль	Тенге				148295				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2001987				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								235
			Сметная заработная плата	Тенге					252137			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				82596				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				82596				
			Сметная прибыль	Тенге				6608				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				89203				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2464368				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285
			Сметная заработная плата	Тенге					308822			

РАЗДЕЛ 4.Среднее давление Р=0,3 (надземный газопровод)

145	233	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,176	4620663,63	342849,47	813237	60342	656822	117811	1005532
			НР - 9%, СП - 8%			545870,00	130271,83	96073	22928		74484	
146	234	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01517	893724,56	454333,60	13558	6892	286	8214	23514
			НР - 9%, СП - 8%			420581,50	126353,89	6380	1917		1742	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	235	2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	3661,00	--	25627	--	25627	--	27677
			СП - 8%			--	--	--	--		2050	
148	236	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0018	893724,56	454333,60	1609	818	34	975	2790
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	757	227		207	
149	237	2302-0101-1052 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1273,00	--	2546	--	2546	--	2750
			СП - 8%			--	--	--	--		204	
150	238	1124-0108-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные диаметром 150 мм. Установка	шт.	2	49953,13	10255,83	99906	20512	47888	36425	147238
			НР - 99%; СП - 8%			15752,88	2643,76	31506	5288		10907	
151	239	2304-0902-7311 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа Seagull, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	142930,00	--	142930	--	142930	--	154364
			СП - 8%			--	--	--	--		11434	
152	240	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,053	893724,56	454333,60	47367	24080	996	28698	82150
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	22291	6697		6085	
153	241	2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	100388,00	--	100388	--	100388	--	108419
			СП - 8%			--	--	--	--		8031	
154	242	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4	5972,39	125,50	23890	502	18546	4838	31026
			НР - 99%; СП - 8%			1210,50	11,26	4842	45		2298	
			Крепление горизонтального газопровода 159х4.0 на стойке из труб 108х4.0 ОП 11-3-1500 Н=1.5м (НГ-01-90)-38 шт									
155	243	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,573722	90614,88	7275,15	51988	4174	4110	30297	88868

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 60%; СП - 8%			76176,00	357,04	43704	205		6583	
156	244	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,430922	491547,00	--	211818	--	211818	--	228764
			СП - 8%			--	--	--	--		16945	
157	245	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	142,8	542,00	--	77398	--	77398	--	83589
			СП - 8%			--	--	--	--		6192	
					Крепление горизонтального газопровода 159х4.0 на стойке из труб 108х4.0 ОП 11-3-1400 Н=1,0м (НГ-01-90)- 3 шт							
158	246	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,043008	90614,88	7275,15	3897	313	308	2271	6662
			НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	3276	15		493	
159	247	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,028728	491547,00	--	14121	--	14121	--	15251
			СП - 8%			--	--	--	--		1130	
160	248	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14,28	542,00	--	7740	--	7740	--	8359
			СП - 8%			--	--	--	--		619	
161	249	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	2,64	23186,84	1682,50	61213	4442	45804	10770	77742
			НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	10967	868		5759	
162	250	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	106,1634	84,90	2,24	9013	238	4773	2778	12735
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	4002	24		943	
163	251	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	106,1634	86,96	1,59	9232	168	6724	1631	11732
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	2340	24		869	
164	252	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,454	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 159 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	3	13776,47	12584,34	41329	37753	585	9205	54577
			НР - 91%; СП - 8%			996,85	2374,79	2991	7124		4043	
					Установка ГРПШ-13-2НВ-У1 (027-ГСН, лист 61)							
165	253	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	25467,11	932,62	25467	933	12528	12031	40498
			НР - 98%; СП - 8%			12006,40	270,20	12006	270		3000	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	255	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%, СП - 8%	т фасонных частей	0,0836	893724,56 420581,50	454333,60 126353,89	74715 35161	37982 10563	1572	45267 9599	129580
167	258	2304-0902-7303 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа Seagull, PN 25, DN 25 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	2	12847,00 --	-- --	25694 --	-- --	25694	-- 2056	27750
168	259	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89х4,0 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,002	2729434,34 434720,00	219744,50 92198,39	5459 869	439 184	4151	1043 520	7022
169	260	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,002	4620663,63 545870,00	342849,47 130271,83	9241 1092	686 261	7463	1339 846	11426
170	261	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32х3,0 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,004	1103491,78 414960,00	184046,88 78900,64	4414 1660	736 316	2018	1956 510	6879
171	262	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 25х2,5 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,01	949879,78 414960,00	184046,88 78900,64	9499 4150	1840 789	3509	4889 1151	15539
172	263	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%, СП - 8%	т фасонных частей	0,000546	893724,56 420581,50	454333,60 126353,89	488 230	248 69	10	296 63	846
173	264	2302-1104-2001 РСНБ РК 2015	Пробка Ду 25 СП - 8%	шт.	2	278,00 --	-- --	556 --	-- --	556	-- 44	600
174	265	2302-0101-1403 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) СП - 8%	шт.	2	174,00 --	-- --	348 --	-- --	348	-- 28	376
				Соединение изолирующее ГРПШ-03БМ-2У1 (027-ГСН, лист 60)								
175	266	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР - 99%, СП - 8%	фланец	2	5972,39 1210,50	125,50 11,26	11945 2421	251 23	9273	2419 1149	15513
176	267	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	3655,47	70,92	7311	142	5555	1598	9622

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 60%; СП - 8%			807,00	--	1614	--		713	
177	268	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0097	893724,56	454333,60	8669	4407	182	5252	15035
			НР - 60%; СП - 8%			420581,50	126353,89	4080	1226		1114	
178	269	2302-0101-0233 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	3696,00	--	3696	--	3696	--	3992
			СП - 8%			--	--	--	--		296	
179	270	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	947,00	--	947	--	947	--	1023
			СП - 8%			--	--	--	--		76	
180	271	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0027	893724,56	454333,60	2413	1227	50	1462	4185
			НР - 60%; СП - 8%			420581,50	126353,89	1136	341		310	
181	272	2302-0101-1052 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1273,00	--	1273	--	1273	--	1375
			СП - 8%			--	--	--	--		102	
182	273	2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	601,00	--	601	--	601	--	649
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
183	274	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 в 2 слоя	м2	3,4	84,90	2,24	289	8	153	89	408
			НР - 60%; СП - 8%			37,70	0,23	128	1		30	
184	275	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	м2	3,4	86,96	1,59	296	5	216	52	376
			НР - 60%; СП - 8%			22,05	0,23	75	1		28	
				Сетчатое ограждение для ГРПШ-03БМ-2У1 (027-ГСН-КЖ, лист 1)								
185	276	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0154	1746051,78	184046,88	26889	2834	17665	7529	37172
			НР - 60%; СП - 8%			414960,00	78900,64	6390	1215		2753	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Панель 1ПМ 30.16 (3.017-3.2-1) - 5 шт									
186	277	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,224	90614,88	7275,15	20298	1630	1605	11829	34697
			ПР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	17063	80		2570	
187	278	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,11546	1746051,78	184046,88	201599	21250	132438	56451	278694
			ПР - 99%; СП - 8%			414960,00	78900,64	47911	9110		20644	
188	279	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,163	231063,00	--	37663	--	37663	--	40676
			СП - 8%			--	--	--	--		3013	
189	280	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0095	200098,00	--	1901	--	1901	--	2053
			СП - 8%			--	--	--	--		152	
190	281	2105-0103-0110 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0025	1544554,00	--	3861	--	3861	--	4170
			СП - 8%			--	--	--	--		309	
191	282	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	20,25	427,00	--	8647	--	8647	--	9338
			СП - 8%			--	--	--	--		692	
192	283	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	14	2757,27	955,76	38602	13381	3194	31599	75816
			ПР - 118%; СП - 8%			1573,36	339,39	22027	4751		5616	
			Панель 1ПМ 30.16 (3.017-3.2-1) - 1 шт									
193	284	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,036	90614,88	7275,15	3262	262	258	1901	5576
			ПР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	2742	13		413	
194	285	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,023092	1746051,78	184046,88	40320	4250	26488	11290	55739
			ПР - 99%; СП - 8%			414960,00	78900,64	9582	1822		4129	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	286	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0326	231063,00	--	7533	--	7533	--	8135
			СП - 8%			--	--	--	--		603	
196	287	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0019	200098,00	--	380	--	380	--	411
			СП - 8%			--	--	--	--		30	
197	288	2105-0103-0110 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0005	1544554,00	--	772	--	772	--	834
			СП - 8%			--	--	--	--		62	
198	289	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	4,05	427,00	--	1729	--	1729	--	1868
			СП - 8%			--	--	--	--		138	
			Панель КМСП 0.85х1.00 (3.017-3.5-10) - 1 шт									
199	290	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0003	200508,00	--	60	--	60	--	65
			СП - 8%			--	--	--	--		5	
200	291	2113-0201-0310 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М24 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,8	201,00	--	161	--	161	--	174
			СП - 8%			--	--	--	--		13	
201	292	2105-0103-0103 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 1,2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0121	1417578,00	--	17153	--	17153	--	18525
			СП - 8%			--	--	--	--		1372	
202	293	2105-0103-0110 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0002	1544554,00	--	309	--	309	--	334
			СП - 8%			--	--	--	--		25	
203	294	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0008	1746051,78	184046,88	1397	147	918	391	1931
			НР - 99%, СП - 8%			414960,00	78900,64	332	63		143	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	295	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,023	90614,88 76176,00	7275,15 357,04	2084 1752	167 8	165	1215 264	3563
			НР - 69%; СП - 8%									
			Соединительный элемент МС-11 (3.017-3.4-16) - 24 шт									
205	296	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00288	231063,00 --	-- --	665 --	-- --	665	-- 53	719
			СП - 8%									
			Соединительный элемент МС-12 (3.017-3.4-16) - 24 шт									
206	297	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0024	226378,00 --	-- --	543 --	-- --	543	-- 43	587
			СП - 8%									
207	298	2105-0304-0138 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 65 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00924	205335,00 --	-- --	1897 --	-- --	1897	-- 152	2049
			СП - 8%									
208	299	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок навесной	шт.	1	1654,00 --	-- --	1654 --	-- --	1654	-- 132	1786
			СП - 8%									
209	300	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 в 2 слоя	м2	56,2	84,90 37,70	2,24 0,23	4771 2119	126 13	2526	1471 499	6741
			НР - 69%; СП - 8%									
210	301	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	м2	56,2	86,96 22,05	1,59 0,23	4887 1239	89 13	3559	864 460	6211
			НР - 69%; СП - 8%									
211	302	2102-0101-0414 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3	14712,00 --	-- --	4414 --	-- --	4414	-- 353	4767
			СП - 8%									
			Устройство молниеотвода для ГРПШ-13-2ВУ1 (ГСН-64)									
212	303	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0025	1746051,78 414960,00	184046,88 78900,64	4365 1037	460 197	2868	1222 447	6034
			НР - 99%; СП - 8%									
213	304	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	2373068,14 416195,00	198277,77 84539,83	7119 1249	595 254	5275	1487 689	9295
			НР - 99%; СП - 8%									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	305	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	3160150,34	219744,50	12641	879	10023	2087	15905
			НР - 97%, СП - 8%			434720,00	92198,39	1739	369		1178	
215	306	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01422	274740,00	--	3907	--	3907	--	4219
			СП - 8%			--	--	--	--		313	
216	307	2102-0101-2614 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,3	15128,00	--	4538	--	4538	--	4901
			СП - 8%			--	--	--	--		363	
217	308	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,08832	2740,11	508,92	242	45	25	119	389
			НР - 69%, СП - 8%			1944,34	1,13	172	--		29	
218	309	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,39	5555,22	871,84	2167	340	819	1071	3496
			НР - 94%, СП - 8%			2583,36	337,80	1008	132		259	
219	310	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,73	21537,64	914,52	15722	668	12394	2624	19815
			НР - 91%, СП - 8%			3644,50	306,15	2660	223		1468	
220	311	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,020735	288665,00	--	5985	--	5985	--	6464
			СП - 8%			--	--	--	--		479	
221	312	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,249	369567,08	1183,08	92022	295	40699	46543	149651
			НР - 91%, СП - 8%			204930,00	477,66	51028	119		11085	
222	313	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,249	214720,00	--	53465	--	53465	--	57743
			СП - 8%			--	--	--	--		4277	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2587754	256554	1867395	511299	3346976
								463801	77787	--	247926	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1863179				
			Материалы	Тенге				1023983				
			Всего заработная плата	Тенге					460280			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				146633				
			Местные материалы	Тенге				60447				
			Накладные расходы	Тенге				451636				
			Сметная прибыль	Тенге				185185				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2500000				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								378
			Сметная заработная плата	Тенге					460280			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				309365				
			Материалы	Тенге				6471				
			Всего заработная плата	Тенге					69031			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				227594				
			Накладные расходы	Тенге				47631				
			Сметная прибыль	Тенге				28560				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				385555				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
			Сметная заработная плата	Тенге					69031			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				415210				
			Материалы	Тенге				12528				
			Всего заработная плата	Тенге					12277			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				389743				
			Накладные расходы	Тенге				12031				
			Сметная прибыль	Тенге				34179				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				461421				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					12277			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3346977				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								456
			Сметная заработная плата	Тенге					541587			

РАЗДЕЛ 5.Среднее давление Р=0,03 МПа (подземный газопровод)

223	316	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,51	30,99	30,99	357	357	--	90	482
			НР - 72% СП - 8%			--	10,84	--	125		36	
224	317	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,975	3089,43	150,05	3012	146	2007	889	4213
			НР - 99% СП - 8%			881,28	39,41	859	38		312	
225	318	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	0,1	324,73	232,53	32	23	--	15	51
			НР - 108% СП - 8%			92,20	46,70	9	5		4	
226	319	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см (15см)	м2	1	267,18	92,08	267	92	154	50	343
			НР - 108% СП - 8%			20,59	25,82	21	26		25	
227	320	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см (15см)	м2	1	268,84	82,27	269	82	155	59	354
			НР - 108% СП - 8%			32,13	22,04	32	22		26	
228	321	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,013	1736933,03	93610,71	22580	1217	18659	3008	27635

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	2704	335		2047	
229	322	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (90х8,2)	стык	2	999,78	36,63	2000	73	107	1110	3359
			НР - 91%; СП - 8%			910,00	--	1820	--		249	
230	323	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1236,51	808,02	1237	808	--	636	2022
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	428	213		150	
231	324	СТПРАЙС.ЛИСТ п. 510 ТОО "LAN TECH"	Отвод 90 SDR 11 Ду90	шт	1	6696,43	--	6696	--	6696	--	7232
			СП - 8%			--	--	--	--		536	
232	325	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	2217394,34	219744,50	2217	220	1562	522	2958
			НР - 99%; СП - 8%			434720,00	92198,39	435	92		219	
233	326	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	6174041,46	468926,55	12348	938	10481	1202	14634
			НР - 99%; СП - 8%			464360,00	142743,50	929	285		1084	
234	327	1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	2945486,08	554998,09	5891	1110	4629	479	6880
			НР - 99%; СП - 8%			76224,00	165805,26	152	332		510	
235	328	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	1736933,03	93610,71	3474	187	2871	463	4252
			НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	416	52		315	
236	329	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1236,51	808,02	4946	3232	--	2542	8087
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	1714	854		599	
237	330	СТПРАЙС.ЛИСТ п. 511 ТОО "LAN TECH"	Переход PE100 SDR11/сталь Ду90/89	шт	2	7589,29	--	15179	--	15179	--	16393
			СП - 8%			--	--	--	--		1214	
238	331	2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2844,00	--	5688	--	5688	--	6143
			СП - 8%			--	--	--	--		455	

Выход ПЭ газопровода диам.90 из земли с использованием отводов с ЗН

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	332	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка									
			НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	1236,51	808,02	2473	1616	--	1271	4044
240	333	СТПРАЙС.ЛИСТ п. 510 ТОО "LAN TECH"	Отвод 90 SDR 11 Ду90			428,49	213,48	857	427		300	
			СП - 8%	шт	2	6696,43	--	13393	--	13393	--	14464
						--	--	--	--		1071	
241	334	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка		Опознавательный столбик с табличками указателями							
			НР - 108%; СП - 8%	шт.	1	1611,41	768,37	1611	768	251	969	2787
242	335	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)			592,00	305,52	592	306		206	
			СП - 8%	м3	0,04	64610,00	--	2584	--	2584	--	2791
						--	--	--	--		207	
243	336	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка									
			НР - 108%; СП - 8%	шт.	1	4153,60	697,95	4154	698	442	3497	8263
244	337	2105-0103-0110 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)/Табличка-указатель из металла толщиной 4 мм/			3014,40	223,95	3014	224		612	
			СП - 8%	т	0,000923	1544554,00	--	1426	--	1426	--	1540
						--	--	--	--		114	
245	338	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,054	21920,00	1682,50	1184	91	869	220	1516
						4154,22	328,89	224	18		112	
246	339	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер под сигнальный провод. Устройство									
			НР - 99%; СП - 8%	шт	2	5394,24	1901,37	10788	3803	1012	7222	19452
247	340	2301-0201-0225 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80			2986,60	660,98	5973	1322		1441	
			СП - 8%	м	0,4	5065,00	--	2026	--	2026	--	2188
						--	--	--	--		162	
248	341	2105-0103-0110 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)									
			СП - 8%	т	0,0053	1544554,00	--	8186	--	8186	--	8841
						--	--	--	--		655	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	342	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,000056	370009,00	--	21	--	21	--	22
			СП - 8%			--	--	--	--		2	
250	343	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из В12,5	м3	0,028	18444,71	1063,69	516	30	456	32	593
			НР - 91%, СП - 8%			1063,80	204,14	30	6		44	
				Контрольная трубка на ПЭ газопроводе - 1 шт								
251	344	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки	шт	1	5394,24	1901,37	5394	1901	506	3611	9726
			НР - 99%, СП - 8%			2986,60	660,98	2987	661		720	
252	345	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,3	491,00	--	638	--	638	--	689
			СП - 8%			--	--	--	--		51	
				Ковер для контрольной трубки (027-ГСН, лист 65)								
253	346	2301-0201-0225 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	5065,00	--	1013	--	1013	--	1094
			СП - 8%			--	--	--	--		81	
254	347	2105-0103-0110 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00265	1544554,00	--	4093	--	4093	--	4421
			СП - 8%			--	--	--	--		327	
255	348	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,000028	370009,00	--	10	--	10	--	11
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
256	349	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из В12,5	м3	0,014	18444,71	1063,69	258	15	228	16	296
			НР - 91%, СП - 8%			1063,80	204,14	15	3		22	
				Лента полиэтиленовая сигнальная с надписью "Осторожно ГАЗ"								
257	350	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,012	26140,04	18636,74	314	224	--	97	443
			НР - 72%, СП - 8%			7503,30	3689,95	90	44		33	
258	351	СТПРАЙС.ЛИСТ п. 501 ТОО "Центр №1 ЛТД"	Лента сигнальная "Осторожно ГАЗ"	м	12	11,88	--	143	--	143	--	154
			СП - 8%			--	--	--	--		11	
259	352	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	15	311,73	147,72	4676	2216	602	1780	6973
			НР - 39%, СП - 8%			123,86	41,00	1858	615		517	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	353	2306-0112-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х2,5-0,66 ГОСТ 31945-2012	км	0,015	124549,00	--	1868	--	1868	--	2018
			СП - 8%			--	--	--	--		149	
			Переход ПЭ газопровода d100 в ПЭ футляре SDR11 d140x12,7 через навал грунта (откр.способ) 2шт/12пм (Спецификация, 4 лист, п.10)									
261	354	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	3848435,58	132580,26	46181	1591	41469	3528	53686
			НР - 99%; СП - 8%			260091,00	36860,92	3121	442		3977	
262	355	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	1228,03	7,62	14736	91	2525	12024	28902
			НР - 99%; СП - 8%			1010,02	2,14	12120	26		2141	
263	356	2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	761,00	--	1522	--	1522	--	1644
			СП - 8%			--	--	--	--		122	
264	357	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки	шт	1	5817,52	1901,37	5818	1901	930	3611	10183
			НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	2987	661		754	
265	358	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	491,00	--	737	--	737	--	795
			СП - 8%			--	--	--	--		59	
			Весьма усиленная изоляция ст.футляра (Ведомость объемов работ, 2 лист, п.12)									
266	359	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм (футляр стальной д.273х4,5). Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	3705593,54	247912,60	7411	496	6211	780	8847
			НР - 99%; СП - 8%			352070,00	42021,30	704	84		655	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				229368	23927	161349	49723	301421
			Стоимость монтажных работ	Тенге				44091	7217	--	22327	
			Материалы	Тенге				44268				
			Всего заработная плата	Тенге				709				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4427			
			Накладные расходы	Тенге				37279				
			Сметная прибыль	Тенге				2987				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3780				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				51036				
			Сметная заработная плата	Тенге					4427			4
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				173476				
			Материалы	Тенге				95110				
			Всего заработная плата	Тенге					46881			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13736				
			Местные материалы	Тенге				2893				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				46737				
			Сметная прибыль	Тенге				17617				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				237830				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
			Сметная заработная плата	Тенге					46881			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				11624				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11624				
			Сметная прибыль	Тенге				930				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				12554				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				301420				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
			Сметная заработная плата	Тенге					51308			
			РАЗДЕЛ 6.Среднее давление Р=0,03 (надземный газопровод)									
267	360	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,011	2729434,34	219744,50	30024	2417	22825	5738	38623
			НР - 99%, СП - 8%			434720,00	92198,39	4782	1014		2861	
268	361	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0025	893724,56	454333,60	2234	1136	47	1354	3875
			НР - 99%, СП - 8%			420581,50	126353,89	1051	316		287	
269	362	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	947,00	--	947	--	947	--	1023
			СП - 8%			--	--	--	--		76	
270	363	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0009	893724,56	454333,60	804	409	16	487	1395
			НР - 99%, СП - 8%			420581,50	126353,89	379	114		103	
271	364	2302-0101-1052 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	1273,00	--	1273	--	1273	--	1375
			СП - 8%			--	--	--	--		102	
272	365	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0472	893724,56	454333,60	42184	21445	888	25557	73160
			НР - 99%, СП - 8%			420581,50	126353,89	19851	5964		5419	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	366	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	37023,00	--	74046	--	74046	--	79970
			СП - 8%			--	--	--	--		5924	
274	367	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	2903,58	53,19	5807	106	4464	1225	7595
			НР - 99%; СП - 8%			618,70	--	1237	--		563	
			Крепление горизонтального газопровода 89х4.0 на стойке из труб 76х4.0 ОП 11-3-1500 Н=1,5м (НГ-01-90)- 2 шт									
275	368	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,02562	90614,88	7275,15	2322	186	184	1353	3968
			НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	1952	9		294	
276	369	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01988	491547,00	--	9772	--	9772	--	10554
			СП - 8%			--	--	--	--		782	
277	370	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,74	542,00	--	3111	--	3111	--	3360
			СП - 8%			--	--	--	--		249	
			Крепление горизонтального газопровода 89х4.0 на стойке из труб 76х4.0 ОП 11-3-1400 Н=1.0м (НГ-01-90)- 1 шт									
278	371	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0095	90614,88	7275,15	861	69	68	502	1472
			НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	724	3		109	
279	372	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00663	491547,00	--	3259	--	3259	--	3520
			СП - 8%			--	--	--	--		261	
280	373	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,87	542,00	--	1556	--	1556	--	1680
			СП - 8%			--	--	--	--		124	
281	374	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	0,24	23186,84	1682,50	5565	404	4164	979	7067
			НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	997	79		524	
282	375	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5	84,90	2,24	425	11	225	131	600
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	189	1		44	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	376	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5	86,96	1,59	435	8	317	77	553
			ПР - 6%, + П - 5%			22,05	0,23	110	1		41	
284	377	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,254	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 89 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1	15721,15	14968,16	15721	14968	195	3078	20303
			ПР - 6%, + П - 5%			557,71	2824,64	558	2825		1504	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				200345	41159	127357	40481	260093
								31829	10326	--	19267	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				103199				
		Материалы		Тенге				29494				
		Всего заработная плата		Тенге					39468			
		Местные материалы		Тенге				3647				
			Накладные расходы	Тенге				38626				
			Сметная прибыль	Тенге				11346				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				153171				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
			Сметная заработная плата	Тенге					39468			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16213				
		Материалы		Тенге				252				
		Всего заработная плата		Тенге					2688			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13031				
			Накладные расходы	Тенге				1855				
			Сметная прибыль	Тенге				1445				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19513				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					2688			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				80933				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				80933				
			Сметная прибыль	Тенге				6475				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				87407				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				260091				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
			Сметная заработная плата	Тенге					42156			
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								10161624
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1306046				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					763656			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					237302			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5846928		
			- Накладные расходы	Тенге							1492281	
			- Сметная прибыль	Тенге							752716	
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				235 750				
			Итого:	тенге				10 397 374				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				168 437				
			Итого	тенге				10 565 811				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				211 316				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО	тенге				**10 777 127**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			7 920 405				
			НДС в текущих ценах 2019г	тенге				950 449				
			ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**8 870 853**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			3 512 761				
			НДС в текущих ценах 2020г	тенге				421 531				
			ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**3 934 292**				
			ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**11 433 166**				
			Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**10 838 641**				
			НДС 12%	тенге			-	1 300 637				
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**			-	**12 139 278**				
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	**12 139 278**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" Насыров Б.М. _____

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области
Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области
Наименование объекта - **Насосная станция хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода**
Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Общестроительные работы (раздел АС)

№ЛС 6-41-1. (ВДЦ по исполнительной смете №6)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Отмостка									
1		1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание песчаное. Устройство**	м3 основания	8,6	-3610,96	-874,44	-31054	-7520	-17738	-8142	-42332
			НР - 93%; СП - 8%			-673,92	-344,06	-5796	-2959		-3136	
2		1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты железобетонные плоские. Бетон В20**	м3	3	-19585,61	-1628,17	-58757	-4885	-48813	-5501	-69398
			НР - 91%; СП - 8%			-1686,18	-328,79	-5059	-986		-5141	
3		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,2911623	-17095,97	-904,01	-4978	-263	-85	-4286	-10004
			НР - 91%; СП - 8%			-15900,96	-273,36	-4630	-80		-741	
4		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2911623	-192860,00	--	-56154	--	-56154	--	-60646
			СП - 8%			--	--	--	--		-4492	
5		1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	42,9	-1084,75	-2,66	-46536	-114	-39800	-7193	-58027
			НР - 108%; СП - 8%			-154,37	-0,88	-6622	-38		-4298	
6		1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101, толщина 5 см**	м2 покрытия	42,9	-675,20	--	-28966	--	-24698	-4609	-36261
			НР - 106%; СП - 8%			-99,48	--	-4268	--		-2686	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	37	-1181,02	-27,74	-43698	-1026	-18783	-26210	-75500
		НР - 196%, СП - 97%			-645,65	-10,26	-23889	-380		-5593	
8	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,592	-32756,00	--	-19392	--	-19392	--	-20943
		СП - 97%			--	--	--	--		-1551	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-289533	-13808	-225463	-55941	-373111
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-50263	-4442	--	-27638	
		Материалы	Тенге				-289533				
		Всего заработная плата	Тенге				-149916				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-54706			
		Местные материалы	Тенге				-56154				
		Накладные расходы	Тенге				-19392				
		Сметная прибыль	Тенге				-55941				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-27638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-373112				
		Сметная заработная плата	Тенге								-57
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-54706			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-373112				
		Сметная заработная плата	Тенге								-57
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					-54706			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									-373111
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-50263				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-13808			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-4442			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-225463		
		- Накладные расходы	Тенге							-55941	
		- Сметная прибыль	Тенге							-27638	
		Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				-8 656				
		Итого:	тенге				-381 767				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				-6 185				
		Итого	тенге				-387 952				
		Непредвиденные затраты 2%	тенге				-7 759				
		ИТОГО	тенге				-395 711				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			-290 819				
		НДС в текущих ценах 2019г	тенге				-34 898				
		ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				-325 717				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			-128 980				
		НДС в текущих ценах 2020г	тенге				-15 478				
		ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				-144 458				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО без НДС:	тенге			-	-419 799				
			Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	-397 969				
			НДС 12%	тенге			-	-47 756				
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	тенге			-	-445 726				
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	-445 726				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" Туреков А

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" Насыров Б.М.

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - **Насосная станция хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода**

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Водопровод и канализация (раздел ВК)

№ЛС 6-41-2. (ВДЦ по исполнительной смете №6)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
1	3	1312-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Установка ультрафиолитовая. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**5406,89**	**269,93**	**10814**	**540**	**3518**	**4233**	**16251**
			НР - 60% СП - 80%			**3378,00**	**91,99**	**6756**	**184**		**1204**	
2	4	ТОО "Эйкос" п.518	**Установка ультрафиолетового обеззараживания воды УУФОВ-15, производительность до 15 м3/ч (1раб.+1рез), N 0,8 кВт, давление до 0,6 Мпа, (РК), состоит: из камеры обеззараживания и пульта электропитания и управления две задвижки и ответные фланцы**	**комплект**	**2**	**1028571,43**	**–**	**2057143**	**–**	**2057143**	**–**	**2057143**
						–	**–**	**–**	**–**		**–**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2067957**	**540**	**3518**	**4233**	**2073394**
								6756	**184**	**2057143**	**1204**	
			Стоимость оборудования	Тенге				**2057143**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**2057143**				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**10814**				
			Материалы	Тенге				**3518**				
			Всего заработная плата	Тенге					**6940**			
			Накладные расходы	Тенге				**4233**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1204**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**16251**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
			Сметная заработная плата	Тенге					**6940**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2073394**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
			Сметная заработная плата	Тенге					**6940**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**2073394**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**6756**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**540**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					184			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3518		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						2057143		
			- Накладные расходы	Тенге							4233	
			- Сметная прибыль	Тенге							1204	
			Итого СМР:					**16 251**				
			Итого оборудование:					**2 057 143**				
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге		0,0232		377				
			Итого:	тенге				16 628				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге		0,0162		269				
			Итого	тенге				16 897				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге		0,02		338				
			ИТОГО СМР:	тенге				17 235				
			ИТОГО СМР по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961	0,7		**12 667**				
			ИТОГО СМР по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865	0,3		**5 618**				
			ВСЕГО СМР без НДС:	тенге			-	**18 285**				
			ИТОГО оборудование по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961 и в ценах 2020г - 30% К=1,0864865 (без НДС)	тенге				**2 182 368**				
			Итого СМР с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**17 334**				
			НДС 12%	тенге		0,12	-	2 080				
			ВСЕГО СМР в текущих ценах с НДС-12%	тенге			-	**19 414**				
			Итого оборудование с понижающим к-том =0,948	тенге	0,948			**2 068 885**				
			НДС 12%	тенге		0,12	-	248 266				
			ВСЕГО оборудование в текущих ценах с НДС-12%	тенге				**2 317 151**				
			ИТОГО ПО ВДЦ :	тенге				**2 336 565**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" Акерин А.У. _____

Эксперт по авторскому надзору Насыров Б.М.
ТОО "KAZPIR" _____

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области
Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области
Наименование объекта - **Котельная /топливопровод, емкость для хранения топлива/**
Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Общестроительные работы

№ЛС 6-42.1-1. (ВДЦ по исполнительной смете №5)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Котельная (027-42-КЖ)									
1	1	1125-0130-0101 РСНБ РК 2015	**Установка зданий из блок-боксов /котельная/**	т	28	47231,58	24953,60	1322484	698701	90960	653102	2133633
			НР - 91%; СП - 8%			19029,40	6602,55	532823	184871		158047	
2	2	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Монтаж дымовой трубы, с учетом растяжек**	т	13,021305	22401,92	10504,27	291702	136779	26721	112853	436920
			НР - 69%; СП - 8%			9845,55	2715,06	128202	35354		32364	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1614187	835480	117681	765955	2570553
								661025	220225	--	190411	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1322484				
		Материалы		Тенге				90960				
		Всего заработная плата		Тенге					717695			
			Накладные расходы	Тенге				653102				
			Сметная прибыль	Тенге				158047				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2133633				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								635
			Сметная заработная плата	Тенге					717695			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				291702				
		Материалы		Тенге				26721				
		Всего заработная плата		Тенге					163556			
			Накладные расходы	Тенге				112853				
			Сметная прибыль	Тенге				32364				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				436920				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
			Сметная заработная плата	Тенге					163556			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2570553				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								783
			Сметная заработная плата	Тенге					881250			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Топливоснабжение (027-42.1-ДТ)									
3	4	1312-1305-0203 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан латунный высокого давления, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3011,01	748,25	6022	1496	22	3082	9832
			НР - 67%, СП - 8%			2252,00	274,22	4504	548		728	
4	5	2304-1005-1301 РСНБ РК 2015 прим	Клапан -отсекатель дизтоплива соленоидный Ду15 типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	65056,00	--	130112	--	130112	--	140521
			СП - 8%			--	--	--	--		10409	
5	6	1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 20 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,03	676844,88	254688,04	20305	7641	175	14391	37472
			НР - 99%, СП - 8%			416307,14	68241,66	12489	2047		2776	
6	7	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30	219,00	--	6570	--	6570	--	7096
			СП - 8%			--	--	--	--		526	
7	8	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Опоры. Монтаж	т конструкций	0,02865	179422,49	18317,55	5140	525	99	3207	9015
			НР - 69%, СП - 8%			157640,00	4568,00	4516	131		668	
8	9	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0402	424977,00	--	17084	--	17084	--	18451
			СП - 8%			--	--	--	--		1367	
9	10	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,00185	424977,00	--	786	--	786	--	849
			СП - 8%			--	--	--	--		63	
10	11	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4	44,53	2,24	178	9	18	105	305
			НР - 69%, СП - 8%			37,70	0,23	151	1		23	
11	12	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжующем	м3 изоляции	0,1	70087,57	1041,32	7009	104	4925	1539	9231
			НР - 76%, СП - 8%			19796,40	450,40	1980	45		684	
12	13	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки ПТЭ-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,1	13282,00	--	1328	--	1328	--	1434
			СП - 8%			--	--	--	--		106	
13	14	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покровный слой - рубероид с крупнозернистой посыпкой. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	11,3	669,91	26,34	7570	298	5363	1793	10112
			НР - 92%, СП - 8%			168,95	3,49	1909	39		749	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				202105	10073	166482	24117	244318
								25549	2812	--	18099	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				6022				
		Материалы	Тенге				22				
		Всего заработная плата	Тенге					5052			
		Накладные расходы	Тенге				3082				
		Сметная прибыль	Тенге				728				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				9832				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5052			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				36390				
		Материалы	Тенге				10482				
		Всего заработная плата	Тенге					18661			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1328				
		Накладные расходы	Тенге				17827				
		Сметная прибыль	Тенге				4337				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				58555				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					18661			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				23011				
		Материалы	Тенге				99				
		Всего заработная плата	Тенге					4647			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17870				
		Накладные расходы	Тенге				3207				
		Сметная прибыль	Тенге				2097				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				28315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4647			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				136682				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				136682				
		Сметная прибыль	Тенге				10935				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				147617				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				244319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					28361			
		РАЗДЕЛ 3. Резервуары хранения топлива (027-42.1-КЖ)									
		Ограждение ОГ1 (Узел 5,6)									
14	24	**1109-0304-0201 РСНБ РК 2015** **Ограждение. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0557**	**66911,31**	**21654,74**	**3727**	**1206**	**415**	**1723**	**5886**
		НР - 69%; СП - 8%			**37802,70**	**7024,03**	**2106**	**391**		**436**	
15	25	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015** **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0557**	**521278,00**	**--**	**29035**	**--**	**29035**	**--**	**31358**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2323**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**32762**	**1206**	**29450**	**1723**	**37244**
							2106	**391**	**--**	**2759**	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				32762				
		Материалы	Тенге				415				
		Всего заработная плата	Тенге					2497			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				29035				
		Накладные расходы	Тенге				1723				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				2759				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				37244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2497			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				37244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2497			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								2852115
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				688680				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					846759			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					223428			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						313613		
		- Накладные расходы	Тенге							791795	
		- Сметная прибыль	Тенге							211269	
		Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				66 169				
		Итого:	тенге				2 918 284				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				47 276				
		Итого	тенге				2 965 560				
		Непредвиденные затраты 2%	тенге				59 311				
		ИТОГО	тенге				**3 024 871**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			2 223 061				
		НДС в текущих ценах 2019г	тенге				266 767				
		ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**2 489 828**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			985 945				
		НДС в текущих ценах 2020г	тенге				118 313				
		ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**1 104 258**				
		ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**3 209 005**				
		Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**3 042 137**				
		НДС 12%	тенге			-	365 056				
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**			-	**3 407 193**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :					**3 407 193**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" _____

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - Коммуникационный канал

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Водопровод и канализация (раздел ВК)

№ЛС 6-45-2.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	6	17809,66	408,58	106858	2451	18283	85094	207308
			НР - 98%; СП - 8%			14354,08	117,61	86124	706		15356	
2	2	ТОО "TES CO-Wilo" п.519	Насос дренажный Wilo TMW 32/8 -10M (Германия), Q-6 м3/ч, H-4 м, N-0,37кВт, с поплавковым выключателем	шт	6	42998,21	–	257989	–	257989	–	257989
3	3	2304-0905-1004 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые, DN 32	шт.	6	3428,00	–	20568	–	20568	–	22213
			СП - 8%			–	–	–	–		1645	
4	4	2304-1001-0404 РСНБ РК 2015	Клапан обратный муфтовый, DN 32	шт.	6	3262,00	–	19572	–	19572	–	21138
			СП - 8%			–	–	–	–		1566	
5	5	1312-0108-0301 РСНБ РК 2015	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	302	1171,20	22,13	353703	6684	6967	208238	606896
			НР - 61%; СП - 8%			1126,00	4,37	340052	1321		44955	
6	6	2301-0501-1506 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	276	287,00	–	79212	–	79212	–	85549
			СП - 8%			–	–	–	–		6337	
7	7	2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	26	439,00	–	11414	–	11414	–	12327
			СП - 8%			–	–	–	–		913	
8	8	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	90	542,00	–	48780	–	48780	–	52682
			СП - 8%			–	–	–	–		3902	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								1266102
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				426176				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9136			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2027			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						204796		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						257989		
			- Накладные расходы	Тенге							293332	
			- Сметная прибыль	Тенге							74674	
			Итого СМР:					**1 008 113**				
			Итого оборудование:					**257 989**				
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге		0,0232		23 388				
			Итого:	тенге				1 031 501				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге		0,0162		16 710				
			Итого	тенге				1 048 212				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге		0,02		20 964				
			ИТОГО СМР:	тенге				**1 069 176**				
			ИТОГО СМР по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961	0,7		**785 766**				
			ИТОГО СМР по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865	0,3		**348 494**				
			ВСЕГО СМР без НДС:	тенге			-	**1 134 260**				
			ИТОГО оборудование по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961 и в ценах 2020г - 30% К=1,0864865 (без НДС)	тенге				**273 694**				
			Итого СМР с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**1 075 278**				
			НДС 12%	тенге		0,12	-	129 033				
			ВСЕГО СМР в текущих ценах с НДС-12%	тенге			-	**1 204 312**				
			Итого оборудование с понижающим к-том =0,948	тенге	0,948			**259 462**				
			НДС 12%	тенге		0,12	-	31 135				
			ВСЕГО оборудование в текущих ценах с НДС-12%	тенге				290 597				
			ИТОГО ПО ВДЦ :	тенге			-	**1 494 909**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" Насыров Б.М. _____

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области
Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области
Наименование объекта - **Коммуникационный канал**
Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Вентиляция

№ЛС 6-45-4. (ВДЦ по исполнительной смете №6)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			П1									
1	1	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
			НР - 98%, СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	
2	2	ТОО "Партнер инжиниринг	**Вентилятор канальный NVS039-R-V**	шт	1	523483,86	–	523484	–		–	523484
						–	–	–	–	523484	–	
3	7	1120-0101-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=0,88	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	68	923,86	27,96	62822	1901	22537	38201	109105
			НР - 98%, СП - 8%			564,47	8,78	38384	597		8082	
4	8	2305-0107-0108 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,8 мм прямоугольного сечения**	м2	68	3106,84	–	211265	–	211265	–	228166
			СП - 8%			–	–	–	–		16901	
5	9	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными**	м3 изоляции	2,5	19352,12	1283,33	48380	3208	5508	31236	85985
			НР - 76%, СП - 8%			15865,60	574,26	39664	1436		6369	
6	10	2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Маты из минеральной ваты б 50мм фольгированная URSA**	м3	2,815	13419,00	–	37774	–	37774	–	40796
			СП - 8%			–	–	–	–		3022	
7		1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком**	м2 поверхности покрытия изоляции	96	-3067,57	-25,20	-294487	-2419	-66685	-172005	-503812
			НР - 74%, СП - 8%			-2347,74	-9,80	-225383	-940		-37319	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	11	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005								
			т	0,136	219906,00	--	29907	--	29907	--	32300
			П2		--	--	--	--		2393	
9	12	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка								
			вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
10	13	ТОО "Партнер инжиниринг	Вентилятор канальный NVS023-R-V		5934,60	28,71	5935	29		1014	
			шт	1	427180,94	--	427181	--		--	427181
11	14	1120-0501-0204 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 800 мм. Установка		--	--	--	--	427181	--	
			заслонка	1	3653,05	135,00	3653	135	616	2883	7059
12	15	2305-0302-0101 РСНБ РК 2015 п	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х350		2901,70	40,53	2902	41		523	
			шт	1	--	--	--	--	--	--	--
13	16	2305-0306-2255 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 300 мм		--	--	--	--		--	
			шт.	1	7280,00	--	7280	--	7280	--	7862
14	17	1120-0101-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Короб из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		--	--	--	--		582	
			м2 поверхности воздуховодов	0,3	4962,59	38,50	1489	12	1042	430	2073
15	18	1120-0101-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=0,88	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка		1449,41	14,13	435	4		154	
			м2 поверхности воздуховодов	19	923,86	27,96	17553	531	6297	10674	30485
16	19	2305-0107-0108 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,8 мм прямоугольного сечения		564,47	8,78	10725	167		2258	
			м2	19	3106,84	--	59030	--	59030	--	63752
17	21	2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты б 50мм фольгированная URSA		--	--	--	--		4722	
			м3	0,078	13419,00	--	1047	--	1047	--	1130
18		1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком		--	--	--	--		84	
			м2 поверхности покрытия изоляции	40	-3067,57	-25,20	-122703	-1008	-27786	-71669	-209922
19		1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция		-2347,74	-9,80	-93909	-392		-15550	
			м3 изоляции	20	-19352,12	-1283,33	-387042	-25667	-44063	-249886	-687882
					-15865,60	-574,26	-317312	-11485		-50954	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20		2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 СП - 8%	м3	20	-5883,00 --	-- --	-117660 --	-- --	-117660	-- -9413	-127073
			В1									
21	23	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	1	6831,65 5934,60	152,63 28,71	6832 5935	153 29	744	5844 1014	13690
22	24	ТОО "Партнер инжиниринг	Вентилятор канальный NVS039-R-V	шт	1	228860,49 --	-- --	228860 --	-- --	228860	-- --	228860
23	29	1120-0101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	поверхности воздуховодов	53,5	923,86 564,47	27,96 8,78	49426 30199	1496 470	17731	30056 6359	85840
24	30	2305-0107-0108 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,8 мм прямоугольного сечения СП - 8%	м2	53,5	3106,84 --	-- --	166216 --	-- --	166216	-- 13297	179513
25	32	2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты б 50мм фольгированная URSA СП - 8%	м3	0,237	13419,00 --	-- --	3180 --	-- --	3180	-- 254	3435
26		1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком НР - 76%; СП - 8%	поверхности покрытия	130	-3067,57 -2347,74	-25,20 -9,80	-398784 -305206	-3276 -1274	-90302	-232924 -50537	-682245
27		2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В СП - 8%	1000 м2	0,2346	-434634,00 --	-- --	-101965 --	-- --	-101965	-- -8157	-110122
			В2									
28	35	ТОО "Партнер инжиниринг	Вентилятор канальный NVS039-R-V	шт	1	187265,71 --	-- --	187266 --	-- --	187266	-- --	187266
29		2305-0401-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали NVS 23 DRCT.DR.FAN СП - 8%	комплект	1	-39466,00 --	-- --	-39466 --	-- --	-39466	-- -3157	-42623
30	39	1120-0101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	поверхности воздуховодов	38	923,86 564,47	27,96 8,78	35107 21450	1063 334	12594	21348 4516	60971
31	40	2305-0107-0108 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,8 мм прямоугольного сечения СП - 8%	м2	38	3106,84 --	-- --	118060 --	-- --	118060	-- 9445	127505
32	42	2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты б 50мм фольгированная URSA СП - 8%	м3	0,147	13419,00 --	-- --	1973 --	-- --	1973	-- 158	2130
33		1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком НР - 76%; СП - 8%	поверхности покрытия	63	-3067,57 -2347,74	-25,20 -9,80	-193257 -147907	-1587 -617	-43763	-112879 -24491	-330627
34		2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,07245	-434634,00	--	-31489	--	-31489	--	-34008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		-2519	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								-252346
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-928155				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-25153			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-11574			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						141110		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1366791		
		- Накладные расходы	Тенге							-687003	
		- Сметная прибыль	Тенге							-119936	
		Итого СМР:					- **1 619 137**				
		Итого оборудование:					**1 366 791**				
		Временные здания и сооружения 2,32%	тенге		0,0232		- 37 564				
		Итого:	тенге				- 1 656 701				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге		0,0162		- 26 839				
		Итого	тенге				- 1 683 540				
		Непредвиденные затраты 2%	тенге		0,02		- 33 671				
		ИТОГО СМР:	тенге				- **1 717 210**				
		ИТОГО СМР по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961	0,7		- **1 262 025**				
		ИТОГО СМР по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865	0,3		- **559 718**				
		ВСЕГО СМР без НДС:	тенге			-	- **1 821 742**				
		ИТОГО оборудование по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961 и в ценах 2020г - 30% К=1,0864865 (без НДС)	тенге				**1 449 992**				
		Итого СМР с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	- **1 727 012**				
		НДС 12%	тенге		0,12	-	- 207 241				
		ВСЕГО СМР в текущих ценах с НДС-12%	тенге			-	- **1 934 253**				
		Итого оборудование с понижающим к-том =0,948	тенге	0,948			**1 374 592**				
		НДС 12%	тенге		0,12	-	164 951				
		ВСЕГО оборудование в текущих ценах с НДС-12%	тенге				**1 539 543**				
		ИТОГО ПО ВДЦ :	тенге			-	- **394 710**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору Назыров Б.М
ТОО "KAZPIR" _____

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - **Очистные сооружения ливневых стоков**

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Общестроительные работы

№ЛС 6-60,61,62,63.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Водоотлив, согласно ПОС									
1	18	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	**Котлованы. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**519**	**1380,40** / --	**1380,40** / **802,40**	**716428** / --	**716428** / **416446**		**299841** / **81301**	**1097570**
			НР - 72%, СП - 4%									**1097570**
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**716428**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**416446**			
			- Накладные расходы	Тенге							**299841**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**81301**	
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				25 464				
			Итого:	тенге				1 123 034				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				18 193				
			Итого	тенге				1 141 227				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				22 825				
			ИТОГО	тенге				**1 164 051**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961			855 493				
			НДС в текущих ценах 2019г	тенге				102 659				
			ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**958 152**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			379 418				
			НДС в текущих ценах 2020г	тенге				45 530				
			ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**424 948**				
			ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**1 234 911**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	1 170 695				
			НДС 12%	тенге			-	140 483				
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	тенге			-	1 311 179				
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	1 311 179				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" Туреев В А

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" Насыров Б.М

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - **Благоустройство территории**

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

Благоустройство территории

№ЛС 7-1-1. (ВДП по исполнительной смете №6)

№ п/п		Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Водоотвод									
1	20	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**									
			[illegible]	т	0,706	231063,00	–	163130	–	163130	–	176181
2	21	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	**Решетки**			–	–	–	–		13050	
			[illegible]	т	0,0301892	504752,00	–	15238	–	15238	–	16457
			Трубы			–	–	–	–		1219	
3	22	1127-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Сбросы воды из продольных дренажей. Устройство из труб**									
			[illegible]	м сброса	47,7	3374,53	17,09	160965	815	131993	30585	206875
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		590,30	3,41	28157	163		15324	
			Стоимость общестроительных работ					339334	815	310361	30585	399513
			Материалы	Тенге				28157	163	–	29593	
			Всего заработная плата	Тенге				324096				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				131993				
			Накладные расходы	Тенге					28320			
			Сметная прибыль	Тенге				163130				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				30585				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				28374				
			Сметная заработная плата	Тенге				383056				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге								28
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					28320			
			Сметная прибыль	Тенге				15238				
			ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ	Тенге				15238				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1219				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16457				
			Сметная заработная плата	Тенге				399513				
												28
									28320			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Озеленение									
			Деревья, кустарники									
4	23	1147-0102-0406 РСНБ РК 2015	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,8х0,8х0,6 м НР - 88%; СП - 8%	яма	228	2738,30 2738,30	-- --	624332 624332	-- --	--	549413 93900	1267645
5	24	1147-0103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,6 м НР - 88%; СП - 8%	шт	228	5912,63 4366,63	1418,22 410,89	1348079 995591	323354 93684	29134	958562 184531	2491172
6	25	2501-0103-3102 РСНБ РК 2015	Сосна крымская с комом высотой до 2 м (Лесное хозяйство Шелек) СП - 8%	шт.	33	5831,00 --	-- --	192423 --	-- --	192423	-- 15394	207817
7	26	2501-0201-0108 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (липа) с оголённой корневой системой, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	30	2725,00 --	-- --	81750 --	-- --	81750	-- 6540	88290
8	27	2501-0201-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (шиповник, сирень, можжевельник) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	165	1236,00 --	-- --	203940 --	-- --	203940	-- 16315	220255
			Газоны и цветники									
9	28	1147-0101-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка НР - 88%; СП - 8%	м2	7582,5	73,95 73,95	-- --	560740 560740	-- --	--	493451 84335	1138526
10	29	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную НР - 88%; СП - 8%	м2	7582,5	467,48 327,60	14,18 2,93	3544690 2484027	107543 22199	953120	2205478 460013	6210182
11	30	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять до толщины 20см НР - 88%; СП - 8%	м2	7582,5	86,85 44,80	0,15 --	658523 339691	1125 --	317707	298928 76596	1034047
12	31	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР - 88%; СП - 8%	м2	7582,5	243,51 48,56	149,47 30,85	1846411 368225	1133334 233938	344852	529904 190105	2566430
13	32	СТ прайс лист	Автополивочная система газона СП - 8%	м2	7566,55	1514,92 --	-- --	11462752 --	-- --	11462752	-- 917020	12379772
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20523639	1565355	13585678	5035736	27604126
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5372606	349821	--	2044749	
		Материалы		Тенге				20523639				
								1644813				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					5722427			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11462752				
		Местные материалы	Тенге				478113				
		Накладные расходы	Тенге				5035735				
		Сметная прибыль	Тенге				2044750				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27604125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6378
		Сметная заработная плата	Тенге					5722427			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				27604125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6378
		Сметная заработная плата	Тенге					5722427			
		РАЗДЕЛ 3. МаФ									
14	33	86-010303-0201 Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	16	15951,00	--	255216	--	255216	--	275653
15	34	86-010302-0301 Скамья прямолинейная без спинки	шт.	22	38993,00	125,00	857846	2750	748836	20417	1031684
					4830,00	36,00	106260	792		97417	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1113062	2750	1004052	76421	1307317
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				106260	792	--	97417	
		Материалы	Тенге				1113062			96838	
		Всего заработная плата	Тенге				1004052				
		Накладные расходы	Тенге					107052			
		Сметная прибыль	Тенге				97417				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				96838				
		Сметная заработная плата	Тенге				1307318				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					107052			
		Сметная заработная плата	Тенге				1307318				
								107052			
		РАЗДЕЛ 4. Ограждение									
		ОГ-1									
16	35	86-010602-0501 Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м (Д) х 2,0 м	секция	57,24	28235,00	4979,00	1616171	284998	1075539	320252	2091380
17	36	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 Облицовка стальным профилированным листом НР - 69%; СП - 8%	м2	1595,6563	4466,00	1683,00	255634	96335		154917	
					3664,23	10,65	5846850	16989	5353714	333021	6674261
18	37	86-010605-0202 Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	шт.	1	298,40	4,07	476147	6493		494350	
					111801,00	3426,00	111801	3426	87826	19815	142146
		ОГ-2			20549,00	1226,00	20549	1226		10529	
19	38	86-010602-0201 Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5(Д) м	секция	56,63	35268,00	1502,00	1997156	85055	1700312	219473	2393959
20	39	86-010605-0202 Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	шт.	1,35	3740,00	519,00	211789	29390		177330	
					111801,00	3426,00	150931	4625	118565	26751	191896
21	40	86-010605-0402 Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	шт.	1,25	20549,00	1226,00	27741	1655		14215	
					56027,00	121,00	70034	151	58247	10633	87120

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОГ-3			9309,00	39,00	11636	49		6453	
22	41	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Установка металлических ограждений**									
			НР - 118%, СП - 8%	м	97,2	568,28	74,10	55237	7202	4067	55147	119215
23	42	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Металлоконструкции ограждения**			452,35	28,46	43968	2767		8831	
			СП - 8%	т	1,5506	629558,00	--	976193	--	976193	--	1054288
24	43	СТ Тех. часть ССЦ РК8.04-08-2017 от 2018г. табл.7 п.10	**Доплата за хромирование в заводских условиях**			--	--	--	--		78095	
			СП - 8%	т	0,178362	94412,00	--	16840	--	16840	--	18187
25	44	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**			--	--	--	--		1347	
			СП - 8%	м3	3,08	15049,00	--	46351	--	46351	--	50059
26	45	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**			--	--	--	--		3708	
			СП - 8%	т	0,0878	199188,00	--	17489	--	17489	--	18898
			Болларды			--	--	--	--		1389	
27	46	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание песчаное. Устройство**									
			НР - 93%, СП - 8%	м3 основания	5,53	3610,96	874,44	19969	4836	11406	5225	27220
28	47	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание ПГС. Устройство**			673,92	344,06	3727	1903		2016	
			НР - 93%, СП - 8%	м3 основания	5,53	5818,44	1475,44	32176	8159	19956	6954	42304
29	48	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Столбы бетонные. Бетон В15**			734,40	628,56	4061	3459		3134	
			НР - 91%, СП - 8%	м3	43,89	22770,45	1114,41	999395	48911	747897	193357	1288172
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			4615,80	225,39	202587	9892		95420	
				Тенге				11956591	464353	10234402	1190718	14199095
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1257840	153168	--	1051784	
		Материалы		Тенге				5133549				
		Всего заработная плата		Тенге				3823813				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					928369			
		Местные материалы		Тенге				34328				
			Накладные расходы	Тенге				46351				
			Сметная прибыль	Тенге				857697				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				479300				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6470546				
			Сметная заработная плата	Тенге								280
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					928369			
		Материалы		Тенге				6823042				
		Всего заработная плата		Тенге				17839				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					482640			
		Местные материалы		Тенге				976193				
			Накладные расходы	Тенге				5335875				
			Сметная прибыль	Тенге				333021				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				572485				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7728549				
			Сметная заработная плата	Тенге								482
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14199094	482640			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								762
			Сметная заработная плата	Тенге					1411008			
			РАЗДЕЛ 5. Покрытие									
			Бордюры									
30	49	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	593,9	1599,38	27,74	949871	16473	549946	420708	1480225
						645,65	10,26	383452	6093		109646	
31	50	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	26,7255	33112,00	--	884935	-	884935	-	955750
						--	--	--	--		70795	
32	53	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные(поребрик). Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	689	1599,38	27,74	1101972	19111	638008	488075	1717251
						645,65	10,26	444853	7069		127264	
33	54	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые(поребрик) из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	11,024	33112,00	--	365027	-	365027	-	394229
						--	--	--	--		29202	
			Тип-1									
34	55	4102-0101-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км**	т	24,3782	5855,00	--	728234	--		--	786493
						--	--	--	--		58259	
35	56	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Укладка геосетки**	м2 покрытия	1179,9545	-16,55	-0,63	-19534	-739	-	-20620	-43366
						-15,93	-0,25	-18795	-298		-3212	
36	57	СТ ТОО"AsiaGeoCentre'	**Гексагональная георешетка с коэф. изотропности радиальной жесткости при 0,5% удл. - 0,75, радиальная жесткость при 0,5% удл. - 400кН/м. По СТ РК 2792-2015. (Tensar TRIAX 170) К 1,180**	м2	1391,72559	-833,21	--	-1159598	--	-1159598	--	-1252365
						--	--	--	--		-92768	
37	58	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	1179,9545	-748,76	-210,25	-883505	-248085	-601777	-119450	-1083191
						-28,51	-68,22	-33643	-76959		-80236	
38	59	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 до тол.20см**	м2 основания	5895,4725	-42,32	-10,82	-249496	-63789	-185707	-21711	-292903
						--	-3,41	--	-20103		-21657	
39	60	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Укладка геосетки**	м2 покрытия	1179,9545	-16,55	-0,63	-19534	-739	-	-20620	-43366
						-15,93	-0,25	-18795	-298		-3212	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	51	СТ ТОО"AsiaGeoCentre'	Гексагональная георешетка с коэф. изотропности радиальной жесткости при 0,5% удл. - 0,75. радиальная жесткость при 0,5% удл. - 400кН/м. По СТ РК 2792-2015. (Tensar TRIAX 160) К 1,090	м2	1286,319545	-715,38	--	-920209	-	-920209	-	-993825
			СП - 8%			--	--	--	--		-73617	
41	52	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1179,9545	-748,76	-210,25	-883505	-248085	-601777	-119450	-1083191
			НР - 108%; СП - 8%			-28,51	-65,22	-33643	-76959		-80236	
42	53	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 до тол.20см	м2 основания	5899,7725	-43,32	-10,82	-249678	-63835	-185843	-21727	-293117
			НР - 108%; СП - 8%			--	-3,41	-	-20117		-21712	
43	54	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	58,997125	-2951,44	-960,34	-174126	-56658	-110383	-20028	-209698
			НР - 108%; СП - 8%			-120,10	-194,39	-7085	-11469		-15533	
44	55	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1179,9545	-189,31	-0,50	-223379	-591	-184441	-36256	-280450
			НР - 94%; СП - 8%			-32,50	-0,23	-38347	-266		-20774	
45	56	1127-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Монолитные бетонные покрытия, двухслойные, толщиной 25-27 см. Устройство высокопроизводительными бетоноукладочными комплексами со скользящими формами	м2	1179,9545	-735,00	-532,72	-867265	-628583	-202126	-78470	-1021394
			НР - 108%; СП - 8%			-30,98	-30,60	-36556	-36102		-75659	
46	57	2102-0102-1101 РСНБ РК 2015	Бетон дорожный класса В30 ГОСТ 26633-2012	м3	330,38734	-18639,00	--	-6158090	-	-6158090	--	-6650727
			СП - 8%			--	--	--	-		-492647	
47	58	1127-0601-0601 РСНБ РК 2015	Швы расширения. Устройство	м2 покрытия	1179,9545	-9,77	-0,63	-11526	-748	-6417	-4968	-17814
			НР - 108%; СП - 8%			-3,70	-0,20	-4361	-239		-1320	
48	59	2113-0104-0204 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 130/200	т	0,0525852	-89197,00	--	-4690	-	-4690	--	-5006
			СП - 8%			--	--	--	-		-375	
49	70	СТ прайс лист	Грунтовка Golzumix	л	8,149804	-3162,83	--	-25776	-	-25776	--	-27859
			СП - 8%			--	--	--	-		-2082	
50	71	1127-0601-0601 РСНБ РК 2015	Швы расширения. Устройство	м2 покрытия	1179,9545	-9,77	-0,63	-11526	-748	-6417	-4968	-17814
			НР - 108%; СП - 8%			-3,70	-0,20	-4361	-239		-1320	
51	72	СТ прайс лист	Грунтовка Golzumix	л	5,67036	-3162,83	--	-17934	-	-17934	--	-19369
			СП - 8%			--	--	--	-		-1435	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	73	2110-0502-1001 РСНБ РК 2015	Герметик (шнур диаметром 40 мм) (3371м х 0,88кг 2967кг) СП	кг	89,29536	-723,00	--	-64561	--	-64561	--	-6972,5
						--	--	--	--		-5165	
53	74	2110-0501-1403 РСНБ РК 2015	Мастика битумкаучуковая МББП-65 "Лидо-1" ГОСТ 25621-83 СП	кг	186,056	-184,00	--	-34234	--	-34234	--	-36973
						--	--	--	--		-2739	
54	75	2404-0207-2807 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие СИ 6-35 ГОСТ Р 51177-98 СП	шт.	326,698	-31,00	--	-10128	--	-10128	--	-10938
						--	--	--	--		-810	
55	76	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП	т	1,047701	-230995,00	--	-242014	--	-242014	--	-261375
						--	--	--	--		-19361	
56	77	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП	т	73,30424	-214720,00	--	-15739886	--	-15739886	--	-16999077
						--	--	--	--		-1259191	
57	78	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 СП	т	1,57232	-196759,00	--	-309368	--	-309368	--	-334118
						--	--	--	--		-24749	
			Тип-3									
58	79	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3 ПР	м3 материала основания в плотном теле	420,36	3140,04	960,34	1319947	403690	865773	142775	1579740
						120,10	194,39	50484	81716		117018	
59	80	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня, толщиной 15 см. Устройство ПР	м2 основания	2101,8	722,57	210,25	1518695	441903	1016865	212770	1869982
						28,51	65,22	59927	137083		138517	
60	81	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Основания из щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103, толщина 18 см ПР	м2 основания	2101,8	120,84	32,46	253974	68224	185750	23220	299370
						--	10,23	--	21500		22176	
61	82	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство ПР	м2 покрытия	2101,8	1277,33	91,30	2684701	191895	2413287	144769	3055827
						37,83	25,94	79519	54527		226358	
62	83	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303, проектная толщина 6 см ПР	м2 покрытия	2101,8	572,09	0,08	1202422	172	1201398	920	1299609
						0,41	--	852	--		96267	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	34	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2101,8	1286,85	91,30	2704702	191895	2433288	144769	3077428
						37,83	25,94	79519	54527		227958	
			Тип-4									
64	35	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	63	2371,03	994,68	149375	62665	79144	21957	185039
						120,10	201,61	7566	12765		13707	
65	36	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	10,5	3140,04	960,34	32970	10084	21625	3566	39460
						120,10	194,39	1261	2041		2923	
66	37	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	210	364,28	34,16	76499	7174	196	77610	166437
						329,18	13,01	69129	2732		12329	
67	38	2101-0103-0300 РСНБ РК 2015	Смесь грунтоцементная	м3	4,2	1530,00	--	6426	-	6426	--	6426
						--	--	--	-		514	
68	39	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	210	2006,00	--	421260	-	421260	--	454961
						--	--	--	-		33701	
			Тип-5									
69	40	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания	291,7	-722,57	-210,25	-210773	-61330	-141126	-29529	-259527
						-28,51	-63,22	-8317	-19025		-19224	
70	41	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня. Устройство, добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	291,7	201,39	54,10	58747	15781	42966	5371	69247
						--	17,05	--	4973		5129	
71	42	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	291,7	-930,38	-87,43	-271392	-25504	-159644	-89419	-389676
						-295,66	-30,45	-86244	-8883		-28865	
72	43	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=10	Покрытия бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	291,7	938,32	38,16	273707	11132	237729	28263	326127
						85,18	17,90	24846	5221		24158	
73	44	1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Укладка металлической сетки	м2 покрытия	291,7	-724,65	-0,53	-211382	-155	-207785	-3764	-232379
						-1[illegible],80	-0,21	-3442	-62		-17213	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	95	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	14,585	-3140,04	-960,34	-45797	-14007	-30038	-4954	-54811
			ПР - 108%; СП - 8%			-120,10	-194,39	-1752	-2835		-4000	
75	96	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	291,7	-364,28	-34,16	-106260	-9964	-273	-107804	-231189
			ПР - 108%; СП - 8%			-329,18	-13,01	-96023	-3795		-17125	
76	97	2101-0103-0300 РСНБ РК 2015	Смесь грунтоцементная	м3	5,834	-1530,00	--	-8926	-	-8926	--	-9660
			СП - 8%			--	--	--	-		-714	
77	98	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	291,7	-2006,00	--	-585150	-	-585150	--	-631962
			СП - 8%			--	--	--	-		-46812	
			Разметка проезжей части									
78	99	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	454,6	832,62	28,94	378509	13155	249054	125604	544442
			ПР - 108%; СП - 8%			258,83	--	116300	-		40329	
79	100	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	5,392	33011,09	8961,19	177996	48319	116560	27735	222189
			ПР - 108%; СП - 8%			2432,70	2329,93	13117	12563		16458	
			Памятник									
80	101	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,17	17804,15	1063,69	92047	5499	81048	5965	105854
			ПР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	5500	1055		7841	
81	102	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	21,8	19664,44	1145,57	428685	24973	383792	22675	487408
			ПР - 91%; СП - 8%			913,74	229,25	19920	4998		36109	
82	103	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2	192860,00	--	424292	-	424292	--	458255
			СП - 8%			--	--	--	-		33943	
83	104	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05	200098,00	--	10005	-	10005	--	10805
			СП - 8%			--	--	--	-		800	
84	105	1111-0101-3109 РСНБ РК 2015	Покрытия из натурального камня Устройство	м2 покрытия	104	4813,38	88,06	500591	9158	56455	411797	985379
			ПР - 94%; СП - 8%			4182,48	29,84	434978	3104		72951	
85	105	2201-0101-0325 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	104	13119,00	--	1364376	-	1364376	--	1473526
			СП - 8%			--	--	--	-		109150	
			Знаки									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	106	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка									
			НР - 108%, СП - 8%	шт	93	3988,40	697,95	370922	64910	25673	325260	751876
						3014,40	223,95	280339	20828		55695	
87	107	2401-0201-0302 РСНБ РК 2015	Знак STOP 2,5									
			СП - 8%	шт.	15	21541,00	--	323115	-	323115	--	348964
						--	--	--	-		25849	
88	108	2401-0201-0302 РСНБ РК 2015	Знак ограничения ширины 3,14(3,5м)									
			СП - 8%	шт.	11	21541,00	--	236951	-	236951	--	255907
						--	--	--	-		18956	
89	109	2401-0201-0302 РСНБ РК 2015	Знак ограничения ширины 3,14(7м)									
			СП - 8%	шт.	4	21541,00	--	86164	-	86164	--	93057
						--	--	--	-		6893	
90	110	2401-0201-0302 РСНБ РК 2015	Знак ограничения ширины 3,24(5м)									
			СП - 8%	шт.	11	21541,00	--	236951	-	236951	--	255907
						--	--	--	-		18956	
91	111	2401-0201-0302 РСНБ РК 2015	Знак остановки 15,2									
			СП - 8%	шт.	12	21541,00	--	258492	-	258492	--	279171
						--	--	--	-		20679	
92	112	2401-0201-0302 РСНБ РК 2015	Пешеходный знак									
			СП - 8%	шт.	4	21541,00	--	86164	-	86164	--	93057
						--	--	--	-		6893	
93	113	2401-0201-0302 РСНБ РК 2015	Знак автобусной стоянки									
			СП - 8%	шт.	4	21541,00	--	86164	-	86164	--	93057
						--	--	--	-		6893	
94	114	2401-0201-0302 РСНБ РК 2015	Знак стоянки (парковка)									
			СП - 8%	шт.	4	21541,00	--	86164	-	86164	--	93057
						--	--	--	-		6893	
95	115	2401-0201-0302 РСНБ РК 2015	Знак ограничения высоты 4,5м									
			СП - 8%	шт.	3	21541,00	--	64623	-	64623	--	69793
						--	--	--	-		5170	
96	116	2401-0201-0302 РСНБ РК 2015	Знак автобуса									
			СП - 8%	шт.	6	21541,00	--	129246	-	129246	--	139586
						--	--	--	-		10340	
97	117	2401-0201-0302 РСНБ РК 2015	Знак легковой АТС									
			СП - 8%	шт.	4	21541,00	--	86164	-	86164	--	93057
						--	--	--	-		6893	
98	118	2401-0201-0302 РСНБ РК 2015	Знак грузовой АТС									
			СП - 8%	шт.	4	21541,00	--	86164	-	86164	--	93057
						--	--	--	-		6893	
99	119	2401-0201-0302 РСНБ РК 2015	Знак малогабаритного АТС									
			СП - 8%	шт.	4	21541,00	--	86164	-	86164	--	93057
						--	--	--	-		6893	
100	120	2401-0201-0302 РСНБ РК 2015	Знак STOP 2,5									
			СП - 8%	шт.	2	21541,00	--	43082	-	43082	--	46529
						--	--	--	-		3447	
101	121	2401-0201-0302 РСНБ РК 2015	Знак Въезд запрещен									
			СП - 8%	шт.	2	21541,00	--	43082	-	43082	--	46529
						--	--	--	-		3447	
102	122	2401-0201-0302 РСНБ РК 2015	Знак столовой									
			СП - 8%	шт.	1	21541,00	--	21541	-	21541	--	23264
						--	--	--	-		1723	
103	123	2401-0201-0302 РСНБ РК 2015	Место для курения									
				шт.	2	21541,00	--	43082	-	43082	--	46529

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		3447	
			Флагшток с флагом									
104	124	СТ прайс лист	**Флагшток высотой 7 метров с флагом (материал с установкой)**	шт	6	168324,95	--	1009950	--	1009950	--	1090746
			СП - 8%			--	--	--	--		80796	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-8225096	182653	-10816177	1930001	-6798702
								1680195	155145	--	-503608	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-8225096				
		Материалы		Тенге				7039055				
		Всего заработная плата		Тенге					1835340			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-15080839				
		Местные материалы		Тенге				-2774395				
		Транспортные расходы		Тенге				728234				
			Накладные расходы	Тенге				1930000				
			Сметная прибыль	Тенге				-503608				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-6798703				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1879
			Сметная заработная плата	Тенге					1835340			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-6798703				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1879
			Сметная заработная плата	Тенге					1835340			
			РАЗДЕЛ 6. Биотуалеты Пятно-51 (2шт), Пятно-53 (2шт), итого -4 шт									
105	125	1125-0130-0101 РСНБ РК 2015	**Установка биотуалетов**	т	4,8	47231,58	24953,60	226712	119777	15594	111960	365766
			НР - 91%; СП - 8%			19029,40	6602,55	91341	31692		27094	
106	126	ТОО "KazBioServis-Astana"	**Биотуалет. Отапливаемая туалетная кабина Калифорния, Вес - 1200 кг**	шт	4	133928,57	--	535714	--		--	535714
						--	--	--	--	535714	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				762426	119777	15594	111960	901480
								91341	31692	535714	27094	
		Стоимость оборудования		Тенге				535714				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				535714				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				226712				
		Материалы		Тенге				15593				
		Всего заработная плата		Тенге					123033			
			Накладные расходы	Тенге				111960				
			Сметная прибыль	Тенге				27094				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				365766				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
			Сметная заработная плата	Тенге					123033			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				901480				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
			Сметная заработная плата	Тенге					123033			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								37612829
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8536399				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2335704			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					690781			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14333910		
			- Перевозка грузов	Тенге				728234				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						535714		
		- Накладные расходы	Тенге							8396417	
		- Сметная прибыль	Тенге							2746453	
		Итого СМР:					**37 977 115**				
		Итого оборудование:					**535 714**				
		Временные здания и сооружения 2,32%	тенге		0,0232		860 189				
		Итого:	тенге				37 937 304				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге		0,0162		614 584				
		Итого	тенге				38 551 888				
		Непредвиденные затраты 2%	тенге		0,02		771 038				
		ИТОГО СМР:	тенге				**39 322 926**				
		ИТОГО СМР по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498961	0,7		**28 899 491**				
		ИТОГО СМР по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865	0,3		**12 817 149**				
		ВСЕГО СМР без НДС:	тенге			-	**41 716 639**				
		ИТОГО оборудование по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961 и в ценах 2020г - 30% К=1,0864865 (без НДС)	тенге				**508 325**				
		Итого СМР с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**39 547 466**				
		НДС 12%	тенге		0,12	-	4 745 696				
		ВСЕГО СМР в текущих ценах с НДС-12%	тенге			-	**44 293 162**				
		Итого оборудование с понижающим к-том =0,948	тенге	0,948		-	**538 773**				
		НДС 12%	тенге		0,12	-	64 653				
		ВСЕГО оборудование в текущих ценах с НДС-12%	тенге			-	**603 426**				
		ИТОГО ПО ВДЦ :	тенге			-	**44 896 588,08**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" Турешов А.С.

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" Насыров Б.М.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Наименование документа: Акт выполненных работ на строительно-монтажные работы за декабрь: Снос зданий и сооружений; Пассажирский терминал – АР,ЭМТХ; Пешеходная галерея-1. АР, ОВ; Пешеходная галерея-2. АР,ЭМ,ОВ; Здание углубленного досмотра. АР, ЭМ, ТХ; КПП на въезде-выезде (Казахстан). КЖ, ЭМ, ТХ; КПП на въезде-выезде (Узбекистан) АР, ЭМ, ТХ; Бокс для служебных машин на 4 маш/мест, ЭМ; Пункт пропуска (модульный блок заводского изготовления) - 12 шт, АС,; Здание таможенного контроля товаров и транспортных средств, АС, ВК; Столовая на 52 посадочных места, АР, ВК; ИДК-2.ТХ; ИДК-1.ТХ; Операторская ИДК-2.ЭМ; Вольер для служебных собак, АР; Здание санитарно-карантинного пункта (СКП), ТХ, АР; Здание сервисного обслуживания. АР, ВК, ОВ; Навес над ИДК (импорт). АР; Навес над накопителем - автобусной парковкой. АР; Внутриплощадочные электрические сети. КЖ; Внешнее электроснабжение + КТП; Скважины водозаборные + камеры 2 шт. КЖ, ВК; Резервуар-выгреб канализационных стоков емк. 200 м - 1шт. КЖ, ВК; Наружный газопровод; Насосная станция хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. АС, ВК; Котельная /топливо провод, емкость для хранения топлива/. АС, Коммуникационный канал. ВК, ОВ; Очистные сооружения ливневых стоков; Благоустройство территории: объекта в соответствии с проектом «Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска «Б.Конысбаева» ДГД по Туркестанской области» на сумму общую сумму **193 705 305,08** (Сто девяносто три миллиона семьсот пять тысяч триста пять, восемьдесят) тенге.

Структурное подразделение	Ф.И.О. ответственного лица	Подпись ответственного лица	Дата визирования
УТИ ДКиВА	Балкыбеков Д.Л		30.12.2020г
УТИ ДКиВА	Маубаев К.Ч.		30.12.20г.
Рук. ЭФО	Нуканиев О.Н		30.12.20г

Резюме: Считаем возможным подписать акты выполненных работ между Комитетом государственных доходов и генеральным подрядчиком компанией «Казстройподряд» без замечаний.

Утверждён
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» декабря 2020 года

Заказчик Султангазиев Марат Елеусизович Председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, проспект Женис 11.

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

-Декларации о соответствии от 25.12.2020 г., ТОО «Казстройподряд», генеральный директор Хикмет Аталай, г. Нур-Султан, улица Қ. Сәтбаев 20/1, НП 5.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

-Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 25.12.2020 г. ТОО «Казахстанский центр управления проектами», эксперта Турешов Аскар Сарсенбаевич, аттестат эксперта № KZ05VJE00026588 от 24.05.2017 г., аттестат эксперта № KZ62VJE00043410 от 27.12.2018 г. действующий на основании приказа №32-КЦУП-32ТН-19 от 28.05.2019 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

-Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 25.12.2020 г. ТОО «Казахстанский центр управления проектами», эксперта Анапин Аскар Урумбаевич, аттестат эксперта № KZ37VJE00041047 от 17.09.2018 г. действующий на основании приказа №32-КЦУП-32ТН-19 от 28.05.2019 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

-Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от 25.12.2020 г., ТОО «KAZPIR», ответственный по проведению авторского надзора Насыров Бахтияр Мирзаханович. действующего на основании приказа №035 от 23.05.2019 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска «Б. Қонысбаева» ДГД Туркестанской области». Адрес: Туркестанская область Келеский район поселок Ески Корган.

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Акт на право постоянного землепользования на земельный участок площадью 3,2640 га, расположенный по адресу: Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, Актюбинский с/о, п. Ескикорган, 138 кварт., уч. 571, с целевым назначением земельного участка: для строительства таможенного поста, выданный Сарыагашским районным отделом земельных отношений, от 09 октября 2008 года № 296138571, кадастровый номер участка 19-296-138-571;

наименование органа, вынесшего решение

2) Акт на право постоянного землепользования на земельный участок площадью 0,0050 га, расположенный по адресу: Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, Актюбинский с/о, п. Ескикорган, 149 кварт., уч. 329, с целевым назначением земельного участка: под существующее здание, выданный Сарыагашским районным отделением департамента «Земельного кадастра и технического обследования недвижимости» - некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация» Правительство для граждан по ЮКО, от 23 мая 2018 года № 296149329, кадастровый номер участка 19-296-149-329;

наименование органа, вынесшего решение

3) Акт на право постоянного землепользования на земельный участок площадью 0,1030 га, расположенный по адресу: Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, Актюбинский с/о, п. Ескикорган, 149 кварт., уч. 330, с целевым назначением земельного участка: под существующее здание, выданный Сарыагашским районным отделением департамента «Земельного кадастра и технического обследования недвижимости» - некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация» Правительство для граждан по ЮКО, от 23 мая 2018 года № 296149330, кадастровый номер участка 19-296-149-330;

наименование органа, вынесшего решение

4) Акт на право постоянного землепользования на земельный участок площадью 0,0049 га, расположенный по адресу: Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, Актюбинский с/о, п. Ескикорган, 149 кварт., уч. 331, с целевым назначением земельного участка: под существующее здание, выданный Сарыагашским районным отделением департамента «Земельного кадастра и технического обследования недвижимости» - некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация» Правительство для граждан по ЮКО, от 23 мая 2018 года № 296149331, кадастровый номер участка 19-296-149-331;

наименование органа, вынесшего решение

5) Акт на право постоянного землепользования на земельный участок площадью 0,0153 га, расположенный по адресу: Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, Актюбинский с/о, п. Ескикорган, 149 кварт., уч. 332, с целевым назначением земельного участка: под существующее здание, выданный Сарыагашским районным отделением департамента «Земельного кадастра и технического обследования недвижимости» - некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация» Правительство для граждан по ЮКО, от 23 мая 2018 года № 296149332, кадастровый номер участка 19-296-149-332;

наименование органа, вынесшего решение

5) Акт на право постоянного землепользования на земельный участок площадью 0,2758 га, расположенный по адресу: Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, Актюбинский с/о, п. Ескикорган, 149 кварт., уч. 333, с целевым назначением земельного участка: под существующее здание, выданный Сарыагашским районным отделением департамента «Земельного кадастра и технического обследования недвижимости» - некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация» Правительство для граждан по ЮКО, от 23 мая 2018 года № 296149333, кадастровый номер участка 19-296-149-333;

наименование органа, вынесшего решение

6) Земельный-кадастровый план земельного участка площадью 2,4880 га, расположенного по адресу; Южно-Казасхтанская обл,, Сарыагашский р-н, Актюбинский с/о, Ески корган с., 149 кварт., уч. 327, с целевым назначением земельного участка: для расширения и реконструкций пропусного пункта «Б. Қонысбаев», выданный Отделом сельского хозяйства и земельных отношений Сарыагашкого района, от 27 июня 2017 года, кадастровый номер участка 19-296-149-327;

наименование органа, вынесшего решение

2) талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий №KZ57REA001377841 от 11.07.2019 года.

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «KAZPIR», государственная лицензия ГСЛ №00714 от 28.01.2016 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным Министерства финансов Республики Казахстан, № 1119 от 28.12.2020г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – июль 2019 год;

месяц, год

окончание работ – декабрь 2020 год;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц – 19;

фактически, месяц – 18;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Пассажирский терминал	м2	3872,0		3872,0	
Пешеходная галерея 1	м2	808,4		808,4	
Пешеходная галерея 2	м2	880,2		880,2	
Здание углубленного досмотра	м2	687,7		687,7	
КПП на въезде-выезде Казахстан	м2	505,4		505,4	
КПП на въезде-выезде Узбекистан	м2	249,1		249,1	
Навес для парковки служебных машин	м2	24,69		24,69	
Бокс для служебных машин	м2	87,8		87,8	
Пункты пропуска модульные (12 шт)	м2	71,06		102,48	
Камера над скважиной водозаборной	м2	42,06		42,06	
Резервуар противопожарный 200 м3 (2 шт)	м2	54*2=108,0		54*2=108,0	
Здание таможенного	м2	44,0		44,0	

контроля товаров и ТС 1					
Здание таможенного контроля товаров и ТС 2	м2	44,0		44,0	
Резервуар-выгреб для канализационных стоков емкостью 200 м3	м2	159.5		159.5	
Резервуар для хозяйственно-питье-вой воды ёмкостью 30 м3 (2 шт.)	м2	9x2=18.0		9x2=18.0	
Столовая на 52 посадочных мест	м2	538,9		538,9	
ИДК-1		192,2		192,2	
Операторская ИДК-1	м2	17,6		13,9	
ИДК-2 (пятно 28)	м2	449.3		449.3	
ИДК-2 (пятно 30)	м2	752.6		752.6	
ИДК-2 (пятно 31)	м2	752.6		752.6	
Операторская ИДК-2	м2	8,99		13,9	
Операторская ИДК-2	м2	8,99		13,9	
Вольер для служебных собак	м2	111,5		111,5	
Смотровая яма для автобусов (2 шт)	м2	22.7x2=45.4		22.7x2=45.4	
Насосная станция хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения	м2	36.9		36.9	
Котельная, емкость для топлива	м2	75.4		75.4	
Резервуар для стоков дизьбарьера	м2	51.8		51.8	
Здание санитарно-карантинного пункта	м2	72,6		72,6	
Здание сервисного обслуживания 1	м2	375,1		375,1	
Здание сервисного обслуживания 2	м2	375,1		375,1	
Навес над ИДК (импорт)	м2	2629.7		2629.7	
Навес над ИДК (экспорт)	м2	1590.8		1590.8	
Навес над накопителем автобусной парковки (пятно 58)	м2	1619.22		1619.22	
Навес над накопителем	м2	1619.22		1619.22	

автобусной парковки (пятно 59)					
Очистное сооружения ливневых стоков	м3	97.4		97.4	
КТП 10/04 кВт	м2	95.6		95.6	
Коммуникационный канал	м2	695.8		695.8	
Оборудование по весогабаритному измерению грузового автотранспорта и автобусов 5 шт.	м2	2085		2085	
Скважина по водоснабжению 1 шт.	м/п	1760		998	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: фундаменты – уплотненная грунтовая подушка из оптимально песчано-гравийной смеси и монолитная железобетонная плита под колонны. Каркас зданий –металлические колонны, балки, вертикальные связи, фермы, прогоны. Наружные стены – монолитное железобетонные, газобетонные блоки, керамический кирпич, сендвич-панели. Перегородки – газобетонные блоки, гипсокартонные стены (аквапанель). Перекрытия и покрытия – монолитные железобетонные. Кровля – мягкая, профлист, мембранная. Наружная отделка – декоративная штукатурка с покраской, сендвич-панели, HPL панели Gentas. Кабинки паспортного контроля – анодированный алюминиевый профиль. Рентгенотелевизионные аппараты 3шт. 220В, - 1,5кВт, размер туннеля 1010(Ш)*1005(В)мм, габаритные размеры 3595*1705*1835мм. Рамочный металлодетектор - 5шт., пропускная способность 100чел/мин, 220В, 0,5кВт. Ручной металлодетектор - 2шт. Прибор для обнаружения следов взрывчатых и наркотических веществ 340*325*233, 100 VAC, 50Гц/60Гц, 200Вт. Портативное устройство идентификации радионуклидов - 2шт, 292х142х165. Досмотровой мм-волновой сканер пропускной способность 500чел/час, 1630*1808*2820мм, 1,2кВт. Рентгенотелевизионная установка для досмотра крупногабаритного багажа, 220В, 2,5кВт, размер туннеля 1800(Ш)*1800(В)мм, габаритные размеры 6336*3102*3143мм. Весы для взвешивания багажа физических лиц, размер платформы – 1000*1000мм, габариты весов 1000*1000*90мм., 220В, 0,5кВт. Портальный радиационный монитор для проверки транспортных средств - 6шт, размер стоек 1750*600*5200мм, 220В, 5кВт, Монитор радиационный - 4шт, ширина прохода 1.5м, 220В, 0,5кВт. Весы для измерения весогабаритных параметров грузовых транспортных средств - 5шт.– нагрузка – 30т, 5кВт. Дезинфекционный барьер для автомашин - 2шт., 220В, 4кВт, диам.40мм. Противотаранное устройство (болларды) - 21шт., FAAC J275_2K HA, автоматический дорожный блокиратор с гидравлическим приводом. Стационарный инспекционно-досмотровый комплекс для сканирования транспортных средств (на рельсах) 1комплекс, 380В, 60кВА, max размер авто ширина 2,8м, высота 4,8м. Инспекционно-досмотровый комплекс для быстрого сканирования контейнеров и транспортных средств, 380В, 40кВА, max размер авто ширина 2,6 м, высота 4,5м. – 2 комплекса. Информационная система «Автоматизированная система упраления логистикой в пункте пропуска» (ИС «АСУЛПП). Агрегат компрессорно-

конденсаторный – вентиляторы 500мм, воздухоохладитель. Весы для взвешивания грузов на паллетах – 1500*1500мм. Электрический вилочный погрузчик – грузоподъемность 1,8т, высота подъема 3,0м, тип мачты – вагонный, мощность 48/480 в/Ач. Паллетная ручная гидравлическая тележка - грузоподъемность 2500кг. Насосная станция для противопожарного водоснабжения назначения – тип GFSK21/V-18-36-0278.1.1., рамой шкафом управления, напорные и всасывающие коллекторы, расширительный бак и запорная арматура. Насосная станция для хоз.питьевого водоснабжения назначения – тип GWFK20/V-18-36-0278.2.2., рамой шкафом управления, напорные и всасывающие коллекторы, расширительный бак и запорная арматура. Тепловой пункт БТП – БТП 692-1/18/ДЕ, БТП 690/18/ДЕ, БТП 691/18/ДЕ, БТП 692/18/ДЕ. Модульная котельная - размерами 9,0 х 3,0 х 2,7 м, мощностью 1460 вкВт. КТП 10/0,4 кВт - Трансформатор блочного типа 2КТПБ-1000/10-0,4кВ. Приточные установки – с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS. Фотокаталитический фильтр-ФКО «Аэролайфт гидро КФ-150НК» - 1300*2300мм. Ультрафиолетовый обеззараживания воды – производительность 15 м3/ч, 0,8кВт, давление 0,6 Мпа.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации и шести исполнительных смет)
всего 15 896 712 370,00 тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 6 821 481 117,00 тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 9 075 231 253,00 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 15 070 083 318,08 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 6 587 519 411,08 тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 8 482 563 907 тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

При этом, в целях оптимизации средств, объект по окончательному решению Заказчика вводится в эксплуатацию с одной подземной скважиной глубиной 998м для водоснабжения объекта (Заключение микробиологического исследования №66 от 14.12.2020 г., Заключение физ-химического исследования №41 от 14.12.2020г.). В качестве резервного источника водоснабжения Заказчиком принято привозное водоснабжение объекта с ближайших источников водоснабжения на основании отдельного договора на поставку привозной воды.

Принимая во внимание, что ввод в эксплуатацию ПС 220/110/10 кВ, являющегося по проекту основным источником электропотребления объекта, отложен до окончания первого полугодия 2021 года, и до указанного срока по решению Заказчика Объект будет обеспечиваться электропитанием посредством резервной линией электропередач от ПС

35/10кВ (письмо ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области №26-10-10/1568 от 17.06.2020г.).

РЕШИЛ: принять в эксплуатацию объект:

Пункт пропуска «Б. Конысбаева» ДГД Туркестанской области. Адрес: Туркестанская область, Келеский район, поселок Ески Корган.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Султангазиев Марат Елеусизович

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя _____ М.П.

Технический надзор: эксперт: Турешов Аскар Сарсенбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись _____ М.П.

Технический надзор: эксперт: Анапин Аскар Урумбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись _____ М.П.

Авторский надзор: Насыров Бахтияр Мирзаханович

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): Генеральный директор Хикмет Аталай

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя _____ М.П.