Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Республиканское государственное учреждение "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан",г.Нур-Султан,Проспект ЖЕНИС,11** — **141040004756**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Казстройподряд",г. Нур-Султан, ул. Қ. Сәтбаев 20/1,н.п. 5** — **050540001531**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 43 от 06.03.2019г.

Номер документа	Дата составления
00000000121	29.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы "Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска Б.Конысбаева ДГД по Туркестанской области"				1	402 869 899,00	402 869 899,00
				Итого	1	x	402 869 899,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Аталай Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Председатель / _____ / М. Султангазиев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.12.2019

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: **РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан";** РК, г.Нур-Султан, пр.ЖЕНИС,11
тел.: +7 7172 718146, +7 7172 717668,ИИК KZ92070101KSN0000000, БИК KKMFKZ2A, БИН 141040004756

Подрядчик: **ТОО "Казстройподряд";** РК, г.Нур-Султан, район "Алматы", Каныш Сатбаев, 20/1, н.п.5,
БИН 050540001531, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ79070G000028N00040

Наименование стройки и адрес: "Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска Б. Конысбаева ДГД по Туркестанской области "

СПРАВКА

о стоимости затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма		
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		43	06.03.2019					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог га добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
ВСЕГО по объекту с начала года:	**1 893 521 263**									
в том числе в текущем месяце:		**359 705 266,96**							**43 164 632,04**	**402 869 899**

М.П. Заказчик _____ Сулейменов М.Е. 2019 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик
Генеральный директор _____ 2019 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Разработчики
проекта(авторский надзор) _____ 2019 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Эксперт
технического надзора _____ Турешов А.С 2019 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки и адрес: "Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска Б. Конысбаева ДГД по Туркестанской области "

РЕЕСТР ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2019 года

№	Шифр по смете	Наименование и виды работ	Сумма в базовых ценах	Сумма в текущих ценах с НДС	Примечание
1	**2-1-2.**	**Пассажирский терминал,КМ**	167 185 481	199 723 093	
		Колонны, фахверки, вертикальные связи, балки, ригеля, прогоны			
2	**2-2-1.**	**Пешеходная галерея-1**	2 467 214	2 947 383	
		Фундаменты			
3	**2-2.1-3.**	**Структурированная кабельная система**	4 011 334	4 792 019	
4	**2-4-1.**	**Здание углубленного досмотра,КЖ**	481 350	575 030	
		Фундаменты			
5	**2-4-2.**	**Здание углубленного досмотра,КМ**	28 831 250	34 442 383	
		Колонны, фахверки, вертикальные связи, балки, ригеля			
6	**2-5-1.**	**КПП на въезде-выезде (Казахстан),КЖ**	7 578 628	9 053 579	
		Земляные работы			
		Фундаменты			
7	**2-24-1.**	**Здание таможенного контроля товаров и транспортных средств,АС**	3 296 369	3 937 908	
		Металлоконструкции			
8	**2-27-1.**	**Столовая на 52 посадочных места, КЖ**	13 322 776	15 915 653	
		Кровля			
		Кладка			
		Входные группы (бетон)			
9	**2-27-2.**	**Столовая на 52 посадочных места, АР**	401 359	479 471	
		Гипсокартон			
10	**2-48-1.**	**Здание СКП,КЖ**	4 835 821	5 776 968	
		Металлоконструкции			
11	**2-50-1.**	**Здание сервисного обслуживания**	5 262 705	6 286 932	
		землянные, фундамент			
12	**2-56-2.**	**Навес над ИДК,КМ**	59 770 550	71 403 085	.
		Колонны, фахверки,фермы,прогоны ,вертикальные и горизонтальные связи,карниз			
13	**2-59-1.**	**Навес над накопителем автобус.парковки**	4 020 043	4 802 423	
		Фундамент			
14	**4-2-1.**	**ЛС. Наружное освещение**	2 680 421	3 202 084	
		Земляные работы			
		Каналы и опоры			
		Кабельная продукция			
15	**4-3-1.**	**ЛС. Внутриплощадочные сети электроснабжения + ДГУ**	3 924 588	4 688 391	
		Земляные работы			
		Сети электроснабжения			
16	**4-4-1.**	**ЛС. Внеплощадочные сети электроснабжения + КТП**	17 995 714	21 498 037	
		Основная линия ВЛ-10 кВ			
17	**6-45-1.**	**Коммуникационный канал**	11 171 303	13 345 460	
		землянные работы, бетон			
		ИТОГО общестроительных работ	**337 236 906**	**402 869 899**	

Генеральный директор
ТОО"Казстройподряд" **Аталай Хикмет**

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - Пешеходная галерея-1

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь 2019 года

Конструкции железобетонные

№ЛС 2-2-1

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Фундаменты									
			Фундамет Флм1									
1	15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Бетон В7,5**	м3	1,55	18014,27	1063,69	27922	1649	24624	1788	32087
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1649	316		2377	
2	16	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Бетон В20**	м3	10,7	23448,91	1960,37	250903	20976	191484	38401	312449
			НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	38443	3756		23144	
3	17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,19092	192860,00	--	36821	--	36821	--	39766
			СП - 8%			--	--	--	--		2946	
4	18	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,49738	187146,00	--	93083	--	93083	--	100529
			СП - 8%			--	--	--	--		7447	
5	19	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,122785	214720,00	--	26364	--	26364	--	28474
			СП - 8%			--	--	--	--		2109	
6	20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 / хомуты, шпильки**	т	0,06804	200098,00	--	13615	--	13615	--	14704
			СП - 8%			--	--	--	--		1089	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	21	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,122785	17095,97	904,01	2099	111	36	1807	4219
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	1952	34		313	
8	22	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06804	17006,34	1252,44	1157	85	20	977	2305
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1052	22		171	
9	23	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,02394	397626,08	1834,08	9519	44	4529	4517	15159
			НР - 91%; СП - 8%			206586,00	741,42	4946	18		1123	
			Фундамет Флм2									
10	24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Бетон В7,5	м3	1,4	18014,27	1063,69	25220	1489	22242	1615	28982
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1489	286		2147	
11	25	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Бетон В20	м3	9,7	23448,91	1960,37	227454	19016	173588	34812	283248
			НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	34850	3405		20981	
12	26	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,10656	17095,97	904,01	1822	96	32	1568	3661
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	1694	29		271	
13	27	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10656	214720,00	--	22881	--	22881	--	24711
			СП - 8%			--	--	--	--		1830	
14	28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06234	200098,00	--	12474	--	12474	--	13472
			СП - 8%			--	--	--	--		998	
15	29	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06234	17006,34	1252,44	1060	78	18	895	2112
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	964	20		156	
16	30	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,02052	397626,08	1834,08	8159	38	3882	3871	12993
			НР - 91%; СП - 8%			206586,00	741,42	4239	15		962	
17	31	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17849	192860,00	--	34424	--	34424	--	37177
			СП - 8%			--	--	--	--		2754	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	32	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,460625	187146,00	--	86204	--	86204	--	93100
			СП - 8%			--	--	--	--		6896	
			Фундамет Флм3, 2 шт									
19	33	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Бетон В7,5	м3	3,2	18014,27	1063,69	57646	3404	50838	3692	66245
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	3404	653		4907	
20	34	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Бетон В20	м3	22,2	23448,91	1960,37	520566	43520	397286	79673	648258
			НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	79760	7793		48019	
21	35	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,24557	17095,97	904,01	4198	222	71	3614	8438
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	3905	67		625	
22	36	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,24557	214720,00	--	52729	--	52729	--	56947
			СП - 8%			--	--	--	--		4218	
23	37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14244	200098,00	--	28502	--	28502	--	30782
			СП - 8%			--	--	--	--		2280	
24	38	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,14244	17006,34	1252,44	2422	178	41	2046	4826
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	2203	46		357	
25	39	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,04788	397626,08	1834,08	19038	88	9059	9033	30317
			НР - 91%; СП - 8%			206586,00	741,42	9891	35		2246	
26	40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3996	192860,00	--	77067	--	77067	--	83232
			СП - 8%			--	--	--	--		6165	
27	41	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,04128	187146,00	--	194871	--	194871	--	210461
			СП - 8%			--	--	--	--		15590	
			Фундамет Флм4									
28	42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Бетон В7,5	м3	0,4	18014,27	1063,69	7206	425	6355	462	8281
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	426	82		613	
29	43	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Бетон В20	м3	0,87	23448,91	1960,37	20401	1706	15569	3122	25405

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	3126	305		1882	
30	44	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,01617	17006,34	1252,44	275	20	5	232	548
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	250	5		41	
31	45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01617	200098,00	--	3236	--	3236	--	3494
			СП - 8%			--	--	--	--		259	
32	46	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0553	187146,00	--	10349	--	10349	--	11177
			СП - 8%			--	--	--	--		828	
			Фундамет Флм5									
33	47	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Бетон В7,5**	м3	0,3	18014,27	1063,69	5404	319	4766	346	6210
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	319	61		460	
34	48	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Бетон В20**	м3	0,75	23448,91	1960,37	17587	1470	13422	2692	21901
			НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	2695	263		1622	
35	49	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,017	17095,97	904,01	291	15	6	250	584
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	270	5		43	
36	50	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,034	17095,97	904,01	581	31	9	500	1168
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	541	9		87	
37	51	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,012925	17006,34	1252,44	220	16	4	186	438
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	200	4		32	
38	52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,012925	200098,00	--	2586	--	2586	--	2793
			СП - 8%			--	--	--	--		207	
39	53	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,055585	187146,00	--	10403	--	10403	--	11235
			СП - 8%			--	--	--	--		832	
40	54	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	т	0,00342	397626,08	1834,08	1360	6	647	645	2166
			НР - 91%; СП - 8%			206586,00	741,42	707	3		160	
			Фундамет Флм6, 2 шт									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	55	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Бетон В7,5** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,6	18014,27 1063,80	1063,69 204,14	10809 638	638 122	9533	692 920	12421
42	56	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Бетон В20** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,3	23448,91 3592,80	1960,37 351,03	30484 4671	2548 456	23265	4666 2812	37961
43	57	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,02695	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	458 417	34 9	7	387 68	913
44	58	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,02695	200098,00 --	-- --	5393 --	-- --	5393	-- 431	5824
45	59	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,07363	187146,00 --	-- --	13780 --	-- --	13780	-- 1102	14882
			Фундамет Фрм1, 4 шт									
46	60	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Бетон В7,5** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1	18014,27 1063,80	1063,69 204,14	18014 1064	1064 204	15886	1154 1533	20702
47	61	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Бетон В20** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,8	23448,91 3592,80	1960,37 351,03	42208 6467	3529 632	32212	6460 3893	52561
48	62	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,04018	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	683 621	50 13	12	577 101	1361
49	63	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,04018	200098,00 --	-- --	8040 --	-- --	8040	-- 643	8683
50	64	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,1378	187146,00 --	-- --	25789 --	-- --	25789	-- 2063	27852
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2 073 775** **212 852**	**102 866** **18 669**	**1 758 059** --	**210 680** **182 753**	**2 467 214**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2 073 775**				
			Материалы	Тенге				**999 448**				
			Всего заработная плата	Тенге					**231 521**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**758 608**				
			Накладные расходы	Тенге				**210 684**				
			Сметная прибыль	Тенге				**182 757**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2 467 216**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
			Сметная заработная плата	Тенге					231 521			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2 467 216				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
			Сметная заработная плата	Тенге					231 521			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								2 467 214
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				212 852				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					102 866			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18 669			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1 758 059		
			- Накладные расходы	Тенге							210 680	
			- Сметная прибыль	Тенге							182 753	
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				57 239				
			Итого:	тенге				2 524 453				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				40 896				
			Итого	тенге				2 565 350				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				51 307				
			ИТОГО	тенге				**2 616 656**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498960			1 923 052				
			НДС в текущих ценах 2019г	тенге				230 766				
			ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**2 153 818**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			852 889				
			НДС в текущих ценах 2020г	тенге				102 347				
			ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**955 235**				
			ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**2 775 941**				
			Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**2 631 592**				
			НДС 12%	тенге			-	315 791				
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**			-	**2 947 383**				
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	**2 947 383**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" _____

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - Здание углубленного досмотра

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь 2019 года

Конструкции железобетонные

№ЛС 2-4-1

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Фундаменты									
			Крыльцо									
1	60	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Бетон В3,5**	м3	0,5	17208,47	1063,69	8604	532	7540	577	9916
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	532	102		734	
2	61	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты железобетонные плоские. Бетон В15**	м3	2,1	18893,38	1628,17	39676	3419	32716	3851	47009
			НР - 91%; СП - 8%			1686,18	328,79	3541	690		3482	
3	62	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0192	17095,97	904,01	328	17	6	283	660
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	305	5		49	
			Пандус									
4	97	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Бетон В3,5**	м3	4,4	17208,47	1063,69	75717	4680	66356	5077	87258
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	4681	898		6464	
5	98	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты железобетонные плоские. Бетон В15**	м3	12,375	18893,38	1628,17	233806	20149	192791	22691	277016
			НР - 91%; СП - 8%			1686,18	328,79	20866	4069		20520	
6	99	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,12144	199188,00	--	24189	--	24189	--	26125
			СП - 8%			--	--	--	--		1935	
7	100	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,12144	254401,00	--	30894	--	30894	--	33366
			СП - 8%			--	--	--	--		2472	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				413 215	28 797	354 492	32 479	481 350
								29 925	5 765	--	35 656	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				413 215				
		Материалы		Тенге				299 409				
		Всего заработная плата		Тенге					35 690			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55 084				
			Накладные расходы	Тенге				32 478				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				**35 655**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**481 349**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**38**
			Сметная заработная плата	Тенге					**35 690**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**481 349**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**38**
			Сметная заработная плата	Тенге					**35 690**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**481 350**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**29 925**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**28 797**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**5 765**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**354 492**		
			- Накладные расходы	Тенге							**32 479**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**35 656**	
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				11 167				
			Итого:	тенге				492 517				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				7 979				
			Итого	тенге				500 496				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				10 010				
			ИТОГО	тенге				**510 506**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498960			375 185				
			НДС в текущих ценах 2019г	тенге				45 022				
			ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**420 207**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			166 397				
			НДС в текущих ценах 2020г	тенге				19 968				
			ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**186 365**				
			ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**541 582**				
			Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**513 420**				
			НДС 12%	тенге			-	61 610				
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**			-	**575 030**				
			ИТОГО К ОПЛАТЕ:				-	**575 030**				

Заказчик Сұлтанғазиев М.Е.

Подрядчик

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - Здание углубленного досмотра

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь 2019 года

Конструкции металлические

№ЛС 2-4-2

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Колонны, фахверки									
1	1	1109-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Колонны. Монтаж**	т конструкций	16,75	36284,06	10442,83	607758	174917	84278	271347	949434
			НР - 69%; СП - 8%			20809,75	2668,27	348563	44694		70328	
2	2	2106-0408-0501 РСНБ РК 2015 ССЦ РК8.04-08-	**Стоимость металлоконструкций колонн, фахверков, марка стали С 245**	т	17,42	388797,00	--	6772844	--	6772844	--	7314671
			СП - 8%			--	--	--	--		541827	
3	3	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	753,75	84,90	2,24	63994	1687	33890	19725	90416
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	28417	170		6697	
4	4	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза**	м2	753,75	173,92	3,17	131089	2390	95465	23165	166595
			НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	33234	339		12340	
			Вертикальные связи, балки, ригеля									
5	5	1109-0302-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи, распорки, балки, ригеля, при высоте здания до 50 м. Монтаж**	т конструкций	30,786	86406,18	23716,23	2660101	730128	67352	1416653	4402894
			НР - 69%; СП - 8%			60502,20	6187,87	1862621	190500		326140	
6	6	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Металлоконструкции (прогонов, связей, балки). Электродуговая сварка при монтаже**	т	30,786	12057,51	1915,36	371203	58966	56382	176612	591639
			НР - 69%; СП - 8%			8310,75	3,38	255855	104		43825	
7	7	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015 ССЦ РК8.04-08-	**Стоимость металлоконструкций связей, балок, ригелей марка стали С 245**	т	32,01744	428843,00	--	13730455	--	13730455	--	14828891
			СП - 8%			--	--	--	--		1098436	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1427,4	84,90	2,24	121187	3196	64177	37354	171224
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	53814	321		12683	
9	9	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза**	м2	1427,4	173,92	3,17	248248	4526	180787	43869	315486
			НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	62935	643		23369	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**28 831 250**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2 645 439**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**975 810**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**236 771**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**21 085 630**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1 988 725**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**2 135 645**	
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				668 885				
			Итого:	тенге				29 500 135				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				477 902				
			Итого	тенге				29 978 037				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				599 561				
			ИТОГО	тенге				**30 577 598**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498960			22 472 309				
			НДС в текущих ценах 2019г	тенге				2 696 677				
			ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**25 168 987**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			9 966 644				
			НДС в текущих ценах 2020г	тенге				1 195 997				
			ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**11 162 641**				
			ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**32 438 954**				
			Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**30 752 128**				
			НДС 12%	тенге			-	3 690 255				
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**			-	**34 442 383**				
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	**34 442 383**				

Заказчик _____ Султанчазиев М.Е.

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" _____

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: **РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"**

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - **КПП на въезде-выезде (Казахстан)**

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь 2019 года

Конструкции железобетонные

№ЛС 2-5-1

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
			Разработка грунта									
1	1	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3979,134	243,40	233,11	968502	927592	461	201098	1263168
			НР - 72%; СП - 8%			10,17	60,03	40449	238854		93568	
2	2	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.50 Кзтр=1,32, Кэм=1,32	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве, применен коэффициент к затратам труда - 1,32 и нормам эксплуатации машин - 1,32	м3 грунта	147,44	321,24	307,71	47364	45369	17	9836	61776
			НР - 72%; СП - 8%			13,42	79,24	1978	11682		4576	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	123,066	1681,68	--	206958	--	--	149009	384444
			НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	206958	--		28477	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,56	1933,93	--	8819	--	--	6349	16382
			НР - 72%; СП - 8%			1933,93	--	8819	--		1213	
5	5	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	127,626	450,12	--	57447	--	--	41362	106714
			НР - 72%; СП - 8%			450,12	--	57447	--		7905	
6	6	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	7444,85	117,00	--	871047	--		--	940731
			СП - 8%			--	--	--	--		69684	
7	7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4254,2	18,17	15,46	77310	65785	395	26070	111650
			НР - 72%; СП - 8%			2,62	5,89	11130	25078		8270	
			Подушка из ГПС									
8	8	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	981,72	404,26	402,86	396874	395496	118	87260	522865
			НР - 72%; СП - 8%			1,28	122,17	1260	119935		38731	
9	9	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	981,72	1028,00	--	1009208	--	1009208	--	1089945
			СП - 8%			--	--	--	--		80737	
			Обратная засыпка									
10	10	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1501,02	186,01	178,16	279203	267425	139	57960	364136
			НР - 72%; СП - 8%			7,75	45,88	11639	68861		26973	
11	11	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	2626,785	117,00	--	307334	--		--	331921
			СП - 8%			--	--	--	--		24587	
12	12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1350,918	30,99	30,99	41866	41866	--	10544	56603
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	14645		4193	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=2	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1350,918	30,61	30,61	41346	41346	--	10414	55901
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,71	--	14463		4141	
14	14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	150,102	730,94	--	109716	--	--	78996	203809
			НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	109716	--		15097	
15	15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1350,918	135,12	63,84	182536	86243	--	98081	303066
			НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	96293	39930		22449	
16	16	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	1350,918	77,60	66,55	104835	89905	4052	21194	136111
			НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	10878	18558		10082	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4710366	1961027	1014390	798173	5949222
								556566	552006	--	440683	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4710366				
		Материалы		Тенге				5184				
		Всего заработная плата		Тенге					1108572			
		Местные материалы		Тенге				1009208				
		Транспортные расходы		Тенге				1178381				
			Накладные расходы	Тенге				798172				
			Сметная прибыль	Тенге				440683				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5949221				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1080
			Сметная заработная плата	Тенге					1108572			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5949221				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1080
			Сметная заработная плата	Тенге					1108572			
			РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
			Фундамент ФМ1, 24 шт									
17	18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Бетон В7,5**	м3	2,16	18014,27	1063,69	38911	2298	34315	2492	44715
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	2298	441		3312	
18	19	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Бетон В20**	м3	18	26247,30	1858,17	472451	33447	331503	103835	622389
			НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	107501	6604		46103	
19	20	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,372096	185337,08	1183,08	68963	440	60821	7171	82225
			НР - 91%; СП - 8%			20700,00	477,66	7702	178		6091	
20	21	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,03456	17006,34	1252,44	588	43	11	496	1171
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	534	11		87	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03456	200098,00	--	6915	--	6915	--	7469
			СП - 8%			--	--	--	--		553	
22	23	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,504648	214720,00	--	108358	--	108358	--	117027
			СП - 8%			--	--	--	--		8669	
23	24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	75,168	828,67	20,45	62289	1537	43095	16578	85177
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	17657	169		6309	
			Фундамент ФМ2, 4 шт									
24	25	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Бетон В7,5	м3	0,48	18014,27	1063,69	8647	511	7625	554	9937
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	511	98		736	
25	26	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Бетон В20	м3	3,48	26247,30	1858,17	91341	6466	64091	20075	120329
			НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	20784	1277		8913	
26	27	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,062016	185337,08	1183,08	11494	73	10137	1195	13704
			НР - 91%; СП - 8%			20700,00	477,66	1284	30		1015	
27	28	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,006336	17006,34	1252,44	108	8	2	91	215
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	98	2		16	
28	29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006336	200098,00	--	1268	--	1268	--	1369
			СП - 8%			--	--	--	--		101	
29	30	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,165984	214720,00	--	35640	--	35640	--	38491
			СП - 8%			--	--	--	--		2851	
30	31	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	13,728	828,67	20,45	11376	281	7870	3028	15556
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	3225	31		1152	
			Фундамент ФМ3, 10 шт									
31	32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Бетон В7,5	м3	0,93	18014,27	1063,69	16753	989	14775	1073	19252
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	989	190		1426	
32	33	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Бетон В20	м3	8,1	26247,30	1858,17	212603	15051	149177	46726	280075
			НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	48375	2972		20746	
33	34	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,15504	185337,08	1183,08	28735	183	25343	2988	34260

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			20700,00	477,66	3209	74		2538	
34	35	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,01584	17006,34	1252,44	269	20	4	228	537
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	245	5		40	
35	36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01584	200098,00	--	3170	--	3170	--	3423
			СП - 8%			--	--	--	--		254	
36	37	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,40188	214720,00	--	86292	--	86292	--	93195
			СП - 8%			--	--	--	--		6903	
37	38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	м2 поверхности	34,32	828,67	20,45	28440	702	19676	7569	38890
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	8062	77		2881	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1 294 610**	**62 050**	**1 010 088**	**214 099**	**1 629 406**
								222 474	**12 158**	**--**	**120 696**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1 294 610**				
		Материалы		Тенге				**768 444**				
		Всего заработная плата		Тенге					**234 631**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**241 643**				
			Накладные расходы	Тенге				**214 099**				
			Сметная прибыль	Тенге				**120 697**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1 629 406**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**242**
			Сметная заработная плата	Тенге					**234 631**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1 629 406**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**242**
			Сметная заработная плата	Тенге					**234 631**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**7 578 628**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**779 040**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2 023 076**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**564 164**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2 024 478**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**1 178 381**				
			- Накладные расходы	Тенге							**1 012 272**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**561 379**	
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				175 824				
			Итого:	тенге				7 754 452				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				125 622				
			Итого	тенге				7 880 074				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				157 601				
			ИТОГО	тенге				**8 037 676**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498960			5 907 107				
			НДС в текущих ценах 2019г	тенге				708 853				
			ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**6 615 960**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			2 619 848				
			НДС в текущих ценах 2020г	тенге				314 382				
			ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**2 934 230**				
			ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**8 526 955**				
			Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**8 083 553**				
			НДС 12%	тенге			-	970 026				
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**			-	**9 053 579**				
			ИТОГО К ОПЛАТЕ:				-	**9 053 579**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" _____

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - Здание таможенного контроля товаров и транспортных средств

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь 2019 года

Общестроительные работы (раздел АС)

№ЛС 2-24-1

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Металлоконструкции									
			Колонны									
1	26	1109-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Колонны. Монтаж**	т конструкций	0,51	36284,06	10442,83	18505	5326	2566	8262	28908
			НР - 69%; СП - 8%			20809,75	2668,27	10613	1361		2141	
2	27	2106-0408-0501 РСНБ РК 2015 ССЦ РК8.04-08-2017 от 2018г. табл.6	**Стоимость металлоконструкций колонн, фахверков, марка стали С 245**	т	0,5304	388797,00	–	206218	–	206218	–	222715
			СП - 8%			–	–	–	–		16497	
3	28	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	22,95	84,90	2,24	1948	51	1032	601	2753
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	865	5		204	
4	29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза**	м2	22,95	173,92	3,17	3991	73	2906	705	5072
			НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	1012	10		376	
			Вертикальные связи, балки, ригеля									
5	30	1109-0302-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи, распорки, балки, ригеля, при высоте здания до 50 м. Монтаж**	т конструкций	4,6066	86406,18	23716,23	398039	109251	10079	211978	658818
			НР - 69%; СП - 8%			60502,20	6187,87	278709	28505		48801	
6	31	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Металлоконструкции (прогонов, связей, балки). Электродуговая сварка при монтаже**	т	4,6066	12057,51	1915,36	55544	8823	8437	26427	88529
			НР - 69%; СП - 8%			8310,75	3,38	38284	16		6558	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	32	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015 ССЦ РК8.04-08-2017 от 2018г. табл.6	**Стоимость металлоконструкций связей, балок, ригелей марка стали С 245**	т	4,790864	428843,00	--	2054528	--	2054528	--	2218891
			СП - 8%			--	--	--	--		164362	
8	33	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	207,297	84,90	2,24	17600	464	9321	5425	24866
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	7815	47		1842	
9	34	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза**	м2	207,297	173,92	3,17	36052	657	26255	6371	45817
			НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	9140	93		3394	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2 792 426**	**124 646**	**2 321 342**	**259 769**	**3 296 369**
								346 439	**30 037**	--	**244 175**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**59 592**				
		Материалы		Тенге				**39 514**				
		Всего заработная плата		Тенге					**18 988**			
			Накладные расходы	Тенге				**13 102**				
			Сметная прибыль	Тенге				**5 815**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**78 509**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
			Сметная заработная плата	Тенге					**18 988**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**2 732 834**				
		Материалы		Тенге				**21 081**				
		Всего заработная плата		Тенге					**357 488**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2 260 746**				
			Накладные расходы	Тенге				**246 667**				
			Сметная прибыль	Тенге				**238 360**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**3 217 861**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**336**
			Сметная заработная плата	Тенге					**357 488**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3 296 370**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**353**
			Сметная заработная плата	Тенге					**376 476**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3 296 369**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**346 439**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**124 646**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**30 037**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2 321 342**		
			- Накладные расходы	Тенге							**259 769**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**244 175**	
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				76 476				
			Итого:	тенге				3 372 845				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				54 640				
			Итого	тенге				3 427 485				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				68 550				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО	тенге				**3 496 035**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498960			2 569 331				
			НДС в текущих ценах 2019г	тенге				308 320				
			ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**2 877 651**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			1 139 518				
			НДС в текущих ценах 2020г	тенге				136 742				
			ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**1 276 260**				
			ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**3 708 849**				
			Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**3 515 989**				
			НДС 12%	тенге			-	421 919				
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**			-	**3 937 908**				
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	**3 937 908**				

Заказчик _____ Султангазиев И.Е.

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" _____

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: **РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"**

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - **Столовая на 52 посадочных места**

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь 2019 года

Конструкции железобетонные (раздел КЖ)

№ЛС 2-27-1

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Кровля									
			Фермы									
1	108	1109-0302-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи, распорки, балки, ригеля, при высоте здания до 50 м. Монтаж**	т конструкций	6,965478	86406,18	23716,23	601860	165195	15238	320524	996176
			НР - 69%; СП - 8%			60502,20	6187,87	421427	43101		73791	
2	109	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Металлоконструкции (прогонов, связей, балки). Электродуговая сварка при монтаже**	т	6,965478	12057,51	1915,36	83986	13341	12757	39959	133861
			НР - 69%; СП - 8%			8310,75	3,38	57888	24		9916	
3	110	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015 ССЦ РК8.04-08-2017 от 2018г. табл.6	**Стоимость металлоконструкций связей, балок, марка стали С 245**	т	7,2440971	428843,00	--	3106580	--	3106580	--	3355107
			СП - 8%			--	--	--	--		248526	
4	111	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	313,44651	84,90	2,24	26612	702	14093	8203	37599
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	11817	71		2785	
5	112	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза**	м2	313,44651	173,92	3,17	54513	994	39699	9633	69278
			НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	13820	141		5132	
			Парапет									
6	119	1109-0302-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи, распорки, балки, ригеля, при высоте здания до 50 м. Монтаж**	т конструкций	10,1683	86406,18	23716,23	878604	241154	22245	467906	1454231
			НР - 69%; СП - 8%			60502,20	6187,87	615205	62920		107721	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	120	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Металлоконструкции (прогонов, связей, балки). Электродуговая сварка при монтаже**	т	10,1683	12057,51	1915,36	122604	19476	18622	58333	195412
			НР - 69%; СП - 8%			8310,75	3,38	84506	34		14475	
8	121	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015 ССЦ РК8.04-08-	**Стоимость металлоконструкций связей, балок, марка стали С 245**	т	10,575032	428843,00	--	4535028	--	4535028	--	4897831
			СП - 8%			--	--	--	--		362802	
9	122	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	457,5735	84,90	2,24	38848	1024	20573	11974	54888
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	17251	103		4066	
10	123	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза**	м2	457,5735	173,92	3,17	79579	1451	57953	14063	101134
			НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	20175	206		7491	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9528216	443337	7842788	930595	11295517
								1242089	106600	--	836705	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				199553				
		Материалы		Тенге				132319				
		Всего заработная плата		Тенге					63584			
			Накладные расходы	Тенге				43873				
			Сметная прибыль	Тенге				19474				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				262900				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
			Сметная заработная плата	Тенге					63584			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9328664				
		Материалы		Тенге				68863				
		Всего заработная плата		Тенге					1285105			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7641609				
			Накладные расходы	Тенге				886723				
			Сметная прибыль	Тенге				817231				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11032617				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1215
			Сметная заработная плата	Тенге					1285105			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11295517				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1272
			Сметная заработная плата	Тенге					1348689			
			РАЗДЕЛ 2. Кладка стен из блоков									
11	124	1108-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа свыше 4 м**	м3	15,6	7033,00	379,13	109715	5914	31337	68552	192528
			НР - 93%; СП - 8%			4645,15	79,95	72464	1247		14261	
12	125	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона (теплоблок)**	м3	15,132	18401,00	--	278444	--	278444	--	300719
			СП - 8%			--	--	--	--		22276	
13	126	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	металлических изделий	1,01561	58407,71	2120,51	59319	2154	--	53739	122103

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	57166	618		9045	
14	127	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М8**	шт.	54	29,00	--	1566	--	1566	--	1691
			СП - 8%			--	--	--	--		125	
15	128	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления**	т	1,01561	461702,00	--	468909	--	468909	--	506422
			СП - 8%			--	--	--	--		37513	
16	129	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	45,7031	84,90	2,24	3880	102	2055	1196	5482
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	1723	10		406	
17	130	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза**	м2	45,7031	173,92	3,17	7949	145	5789	1405	10101
			НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	2015	21		748	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				929782	8315	788100	124892	1139046
								133368	1896	--	84374	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				460873				
		Материалы		Тенге				39179				
		Всего заработная плата		Тенге					135264			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1566				
		Местные материалы		Тенге				278444				
			Накладные расходы	Тенге				124891				
			Сметная прибыль	Тенге				46861				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				632625				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
			Сметная заработная плата	Тенге					135264			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				468909				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				468909				
			Сметная прибыль	Тенге				37513				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				506422				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1139047				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
			Сметная заработная плата	Тенге					135264			
			РАЗДЕЛ 3. Входные группы									
			Вход Вх-1									
18	131	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Бетон В3,5**	м3	2,8	17208,47	1063,69	48184	2978	42227	3231	55528
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	2979	572		4113	
19	132	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты железобетонные плоские. Бетон В15**	м3	10,2	18893,38	1628,17	192713	16607	158907	18703	228329
			НР - 91%; СП - 8%			1686,18	328,79	17199	3354		16913	
20	133	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,1536	17095,97	904,01	2626	139	45	2261	5278
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	2442	42		391	
21	134	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0943	224667,08	1183,08	21186	112	15413	5192	28489
			НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	5661	45		2110	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Фундаменты Ф1 - 2шт.									
22	148	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Бетон В3,5**	м3	0,06	17208,47	1063,69	1033	64	905	69	1190
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	64	12		88	
23	149	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундамент Ф1. Бетон В15. Устройство**	м3	0,2	23580,56	1682,50	4716	337	3548	816	5975
			НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	831	66		443	
			Вход Вх-2									
24	150	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Бетон В3,5**	м3	1,1	17208,47	1063,69	18929	1170	16589	1269	21814
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1170	225		1616	
25	151	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундамент Ф1. Бетон В15. Устройство**	м3	5,7	23580,56	1682,50	134409	9590	101140	23254	170276
			НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	23679	1875		12613	
26	152	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0461	254401,00	--	11728	--	11728	--	12666
			СП - 8%			--	--	--	--		938	
			Вход Вх-3									
27	153	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Бетон В3,5**	м3	0,6	17208,47	1063,69	10325	638	9049	692	11899
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	638	122		881	
28	154	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундамент Ф1. Бетон В15. Устройство**	м3	3	23580,56	1682,50	70742	5048	53231	12239	89619
			НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	12463	987		6638	
29	155	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0269	254401,00	--	6843	--	6843	--	7391
			СП - 8%			--	--	--	--		547	
			Вход Вх-4									
30	156	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Бетон В3,5**	м3	2	17208,47	1063,69	34417	2127	30162	2308	39663
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	2128	408		2938	
31	157	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты железобетонные плоские. Бетон В15**	м3	8,7	18893,38	1628,17	164372	14165	135537	15952	194751
			НР - 91%; СП - 8%			1686,18	328,79	14670	2860		14426	
32	158	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0826	17095,97	904,01	1412	75	24	1216	2838
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	1313	23		210	
33	159	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,0566	185337,08	1183,08	10490	67	9251	1091	12507
			НР - 91%; СП - 8%			20700,00	477,66	1172	27		926	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				734 125	53 117	594 599	88 293	888 213
								86 408	10 617	--	65 791	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				734 125				
		Материалы		Тенге				576 029				
		Всего заработная плата		Тенге					97 025			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18 571				
			Накладные расходы	Тенге				88 293				
			Сметная прибыль	Тенге				65 793				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				888 211				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
			Сметная заработная плата	Тенге					97 025			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				888 211				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
			Сметная заработная плата	Тенге					97 025			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**13 322 776**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 461 866				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					504 769			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					119 113			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9 225 487		
			- Накладные расходы	Тенге							1 143 780	
			- Сметная прибыль	Тенге							986 870	
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				309 088				
			Итого:	тенге				13 631 864				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				220 836				
			Итого	тенге				13 852 701				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				277 054				
			ИТОГО	тенге				**14 129 755**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498960			10 384 341				
			НДС в текущих ценах 2019г	тенге				1 246 121				
			ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**11 630 462**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			4 605 536				
			НДС в текущих ценах 2020г	тенге				552 664				
			ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**5 158 201**				
			ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**14 989 878**				
			Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**14 210 404**				
			НДС 12%	тенге			-	1 705 248				
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**			-	**15 915 653**				
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	**15 915 653**				

Заказчик _____ Сультангазиев М.Б.

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" _____

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: **РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"**

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - **Столовая на 52 посадочных места**

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь 2019 года

Архитектурные решения

№ЛС 2-27-2

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки.л.14,15									
			перегородки толщиной 125 из ГКЛ мм									
1	132	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух стор он гипсокартонными листами ГКЛ. Общая толщина пере городки 125 мм. Устройство**	м2 перегородок (за выче том проемов)	45,105	3415,50	27,80	154056	1254	103252	45006	214987
			НР - 90%; СП - 8%			1098,55	10,12	49550	456		15925	
			перегородки толщиной 125 из ГКЛВ мм									
2	133	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух стор он гипсокартонными листами ГКЛВ. Общая толщина пере городки 125 мм. Устройство**	м2 перегородок (за выче том проемов)	35,9025	3808,74	27,80	136743	998	96304	35823	186372
			НР - 90%; СП - 8%			1098,55	10,12	39441	363		13805	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				290 800	2 252	199 556	80 829	401 359
								88 991	819	--	29 730	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				290 800				
		Материалы		Тенге				199 557				
		Всего заработная плата		Тенге					89 810			
			Накладные расходы	Тенге				80 829				
			Сметная прибыль	Тенге				29 730				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				401 359				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
			Сметная заработная плата	Тенге					89 810			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				401 359				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
			Сметная заработная плата	Тенге					89 810			
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								401 359
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**88 991**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2 252**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**819**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**199 556**		
			- Накладные расходы	Тенге							**80 829**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**29 730**	
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				9 312				
			Итого:	тенге				410 671				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				6 653				
			Итого	тенге				417 323				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				8 346				
			ИТОГО	тенге				**425 670**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498960			312 836				
			НДС в текущих ценах 2019г	тенге				37 540				
			ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**350 377**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			138 745				
			НДС в текущих ценах 2020г	тенге				16 649				
			ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**155 395**				
			ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**451 582**				
			Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**428 099**				
			НДС 12%	тенге			-	51 372				
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**			-	**479 471**				
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	**479 471**				

Заказчик _____ Султангазиев М.Е.

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" _____

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - Коммуникационный канал

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь 2019 года

Конструкции железобетонные (раздел КЖ)

№ЛС 6-45-1

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы. л.3									
1	1	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1726	243,40	233,11	420100	402355	200	87229	547915
			НР - 72%; СП - 8%			10,17	60,03	17545	103606		40586	
2	2	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.50 Кзтр=1,32, Кэм=1,32	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве, применен коэффициент к затратам труда - 1,32 и нормам эксплуатации машин - 1,32	м3 грунта	168	321,24	307,71	53969	51695	20	11207	70391
			НР - 72%; СП - 8%			13,42	79,24	2254	13312		5214	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	27,3	1933,93	--	52796	--	--	38013	98074
			НР - 72%; СП - 8%			1933,93	--	52796	--		7265	
4	4	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,3	450,12	--	12288	--	--	8848	22827

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			450,12	--	12288	--		1691	
5	5	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	3362,275	117,00	--	393386	--		--	424857
			СП - 8%			--	--	--	--		31471	
6	6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1921,3	18,17	15,46	34915	29710	179	11774	50424
			НР - 72%; СП - 8%			2,62	5,89	5026	11326		3735	
7	7	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	**Котлованы. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	168	1380,40	1380,40	231907	231907	--	97058	355283
			НР - 72%; СП - 8%			--	802,40	--	134803		26317	
			Обратная засыпка									
8	8	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	2974,416	186,01	178,16	553269	529929	277	114853	721572
			НР - 72%; СП - 8%			7,75	45,88	23063	136455		53450	
9	9	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	5205,228	117,00	--	609012	--		--	657733
			СП - 8%			--	--	--	--		48721	
10	10	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2676,9744	30,99	30,99	82961	82961	--	20895	112164
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	29020		8308	
11	11	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=2	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2676,9744	30,61	30,61	81932	81932	--	20635	110773
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,71	--	28660		8205	
12	12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	297,4416	730,94	--	217413	--	--	156537	403867
			НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	217413	--		29916	
13	13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	2676,9744	135,12	63,84	361713	170898	--	194356	600555
			НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	190815	79125		44486	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3105662**	**1581388**	**676**	**761405**	**4176435**
								521202	**536307**	**--**	**309365**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3105662				
		Материалы		Тенге				675				
		Всего заработная плата		Тенге					1057509			
		Транспортные расходы		Тенге				1002398				
			Накладные расходы	Тенге				761406				
			Сметная прибыль	Тенге				309365				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4176433				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1163

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					1057509			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4176433				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1163
			Сметная заработная плата	Тенге					1057509			
			РАЗДЕЛ 2. Конструкции железобетонные канала									
			Бетонная подготовка. л.4									
14	14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Бетон В7,5**	м3	26,52	18014,27	1063,69	477739	28209	421318	30600	549005
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	28212	5414		40667	
			Плита днища. л.4									
15	16	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Бетон В20**	м3	76,2	19838,35	1628,17	1511682	124067	1259128	139722	1783516
			НР - 91%; СП - 8%			1686,18	328,79	128487	25054		132112	
16	17	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	4,46271	17095,97	904,01	76294	4034	1299	65685	153338
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	70961	1220		11358	
17	18	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	3,42828	1139,63	848,63	3907	2909	998	853	5141
			НР - 91%; СП - 8%			--	273,36	--	937		381	
18	19	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,62595	17006,34	1252,44	10645	784	182	8991	21207
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	9679	201		1571	
			Стены. л.4									
19	20	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Бетон В20**	м3	73,71	30752,59	2453,81	2266773	180870	1437166	622593	3120515
			НР - 91%; СП - 8%			8801,21	480,67	648737	35431		231149	
20	21	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,01056	543465,41	15990,68	5739	169	5065	515	6755
			НР - 91%; СП - 8%			47855,00	5775,38	505	61		500	
21	22	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Обрамление. Армирование**	т	0,27417	12860,66	1251,94	3526	343	9	3014	7064
			НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	3174	138		523	
22	23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	11,86338	17006,34	1252,44	201753	14858	3453	170404	401930
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	183442	3815		29773	
23	24	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,11235	17095,97	904,01	1921	102	33	1654	3860
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	1786	31		286	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**12 569 187**				
			Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**11 915 589**				
			НДС 12%	тенге			-	1 429 871				
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**			-	**13 345 460**				
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	**13 345 460**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" _____

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: **РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"**

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - **Здание санитарно-карантинного пункта (СКП)**

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь 2019 года

Конструкции железобетонные (раздел КЖ)

№ЛС 2-48-1

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Металлоконструкции.л.7,8,9									
			Колонны									
1	47	1109-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Колонны. Монтаж**	т конструкций	0,752	36284,06	10442,83	27286	7853	3784	12182	42625
			НР - 69%; СП - 8%			20809,75	2668,27	15649	2007		3157	
2	48	2106-0408-0501 РСНБ РК 2015 ССЦ РК8.04-08-2017 от 2018г. табл.6	**Стоимость металлоконструкций колонн, фахверков, марка стали С 245**	т	0,78208	388797,00	--	304070	--	304070	--	328396
			СП - 8%			--	--	--	--		24326	
3	49	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	33,84	84,90	2,24	2873	76	1521	886	4059
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	1276	8		301	
4	50	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза**	м2	33,84	173,92	3,17	5885	107	4286	1040	7479
			НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	1492	15		554	
			Вертикальные связи, балки, ригеля									
5	51	1109-0302-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи, распорки, балки, ригеля, при высоте здания до 50 м. Монтаж**	т конструкций	6,755	86406,18	23716,23	583674	160203	14779	310839	966074
			НР - 69%; СП - 8%			60502,20	6187,87	408692	41799		71561	
6	52	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Металлоконструкции (прогонов, связей, балки). Электродуговая сварка при монтаже**	т	6,755	12057,51	1915,36	81448	12938	12371	38752	129816
			НР - 69%; СП - 8%			8310,75	3,38	56139	23		9616	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	53	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015 ССЦ РК8.04-08-2017 от 2018г. табл.6	**Стоимость металлоконструкций связей, балок, ригелей марка стали С 245**	т	7,0252	428843,00	--	3012708	--	3012708	--	3253724
			СП - 8%			--	--	--	--		241017	
8	54	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	303,975	84,90	2,24	25808	681	13667	7955	36463
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	11460	68		2701	
9	55	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза**	м2	303,975	173,92	3,17	52866	964	38499	9342	67185
			НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	13403	137		4977	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4 096 618	182 822	3 405 685	380 996	4 835 821
								508 111	44 057	--	358 210	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				87 432				
		Материалы		Тенге				57 974				
		Всего заработная плата		Тенге					27 859			
			Накладные расходы	Тенге				19 223				
			Сметная прибыль	Тенге				8 532				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				115 187				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					27 859			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4 009 186				
		Материалы		Тенге				30 933				
		Всего заработная плата		Тенге					524 309			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3 316 778				
			Накладные расходы	Тенге				361 773				
			Сметная прибыль	Тенге				349 677				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4 720 636				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493
			Сметная заработная плата	Тенге					524 309			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4 835 823				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								518
			Сметная заработная плата	Тенге					552 168			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								4 835 821
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				508 111				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					182 822			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					44 057			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3 405 685		
			- Накладные расходы	Тенге							380 996	
			- Сметная прибыль	Тенге							358 210	
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				112 191				
			Итого:	тенге				4 948 012				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				80 158				
			Итого	тенге				5 028 170				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				100 563				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО	тенге				**5 128 733**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498960			3 769 246				
			НДС в текущих ценах 2019г	тенге				452 309				
			ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**4 221 555**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			1 671 690				
			НДС в текущих ценах 2020г	тенге				200 603				
			ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**1 872 293**				
			ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**5 440 936**				
			Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**5 158 007**				
			НДС 12%	тенге			-	618 961				
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**			-	**5 776 968**				
			ИТОГО К ОПЛАТЕ:				-	**5 776 968**				

Заказчик _____ Султангазиев М.Е.

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" _____

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - Здание сервисного обслуживания

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь 2019 года

Конструкции железобетонные (раздел КЖ)

№ЛС 2-50-1

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы. л.2,3									
			Обратная засыпка									
1	10	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1217,02	186,01	178,16	226377	216827	113	46994	295240
			НР - 72%; СП - 8%			7,75	45,88	9437	55832		21870	
2	11	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	2129,785	117,00	--	249185	--		--	269120
			СП - 8%			--	--	--	--		19935	
3	12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1095,318	30,99	30,99	33945	33945	--	8549	45893
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	11874		3400	
4	13	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1095,318	30,61	30,61	33524	33524	--	8443	45324
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,71	--	11727		3357	
5	14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	121,702	730,94	--	88957	--	--	64049	165247
			НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	88957	--		12241	
6	15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1095,318	135,12	63,84	147999	69925	--	79523	245725
			НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	78074	32375		18202	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**779987**	**354220**	**113**	**207558**	**1066549**
								176468	**111808**	**--**	**79005**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**779987**				
		Материалы		Тенге				**113**				
		Всего заработная плата		Тенге					**288276**			
		Транспортные расходы		Тенге				**249185**				
			Накладные расходы	Тенге				**207559**				
			Сметная прибыль	Тенге				**79004**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1066549**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**330**
			Сметная заработная плата	Тенге					**288276**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1066549**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**330**
			Сметная заработная плата	Тенге					**288276**			
			РАЗДЕЛ 2. Фундаменты. л. 4,5,6,7,8,9,10									
			Фундамент ФМ1, 4 шт. л.7									
7	**25**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**62,56**	**828,67**	**20,45**	**51841**	**1279**	**35867**	**13797**	**70890**
			НР - 93%; СП - 8%			**234,90**	**2,25**	**14695**	**141**		**5251**	
			Фундамет ФМ3, 2 шт л.7									
8	**35**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**31,28**	**828,67**	**20,45**	**25921**	**640**	**17933**	**6899**	**35445**
			НР - 93%; СП - 8%			**234,90**	**2,25**	**7348**	**70**		**2626**	
			Фундамет ФМ2, 2 шт. л.8									
9	**45**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**37,28**	**828,67**	**20,45**	**30893**	**762**	**21374**	**8222**	**42244**
			НР - 93%; СП - 8%			**234,90**	**2,25**	**8757**	**84**		**3129**	
			Фундамет ФМ1а 2 шт. л.7.1									
10	**56**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**31,64**	**828,67**	**20,45**	**26219**	**647**	**18140**	**6978**	**35853**
			НР - 93%; СП - 8%			**234,90**	**2,25**	**7432**	**71**		**2656**	
			Рандбалка Рнб1.л.9									
11	**57**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Бетон В7,5**	**м3**	**5,2**	**18014,27**	**1063,69**	**93674**	**5531**	**82611**	**6000**	**107648**
			НР - 91%; СП - 8%			**1063,80**	**204,14**	**5532**	**1062**		**7974**	
12	**58**	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Бетон В20**	**м3**	**26**	**23448,91**	**1960,37**	**609672**	**50970**	**465289**	**93311**	**759221**
			НР - 91%; СП - 8%			**3592,80**	**351,03**	**93413**	**9127**		**56239**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	59	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05838	17095,97	904,01	998	53	17	859	2006
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	928	16		149	
14	60	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3114	17006,34	1252,44	5296	390	91	4473	10550
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	4815	100		781	
15	61	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36978	200098,00	--	73992	--	73992	--	79912
			СП - 8%			--	--	--	--		5919	
16	62	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5551	192860,00	--	107057	--	107057	--	115621
			СП - 8%			--	--	--	--		8565	
17	63	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1486	187146,00	--	214956	--	214956	--	232152
			СП - 8%			--	--	--	--		17196	
18	64	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	76,2666667	828,67	20,45	63200	1560	43725	16820	86422
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	17915	172		6402	
			Рандбалка Рнб2. л.9									
19	65	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Бетон В7,5	м3	1,5	18014,27	1063,69	27021	1596	23829	1731	31052
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1596	306		2300	
20	66	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Бетон В20	м3	6,5	23448,91	1960,37	152418	12742	116323	23328	189805
			НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	23353	2282		14060	
21	67	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0147	17095,97	904,01	251	13	4	216	505
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	234	4		37	
22	68	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0882	17006,34	1252,44	1500	110	26	1267	2988
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1364	28		221	
23	69	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1029	200098,00	--	20590	--	20590	--	22237
			СП - 8%			--	--	--	--		1647	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	70	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3656	187146,00	--	68421	--	68421	--	73894
			СП - 8%			--	--	--	--		5474	
25	71	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	м2 поверхности	19,5555556	828,67	20,45	16205	400	11211	4313	22159
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	4594	44		1641	
			Плита на отм.0.000. л.9									
26	72	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Бетон В7,5**	м3	26,4	18014,27	1063,69	475577	28082	419411	30461	546521
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	28084	5389		40483	
27	73	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	52,8	19711,47	1628,17	1040766	85967	865769	96815	1228587
			НР - 91%; СП - 8%			1686,18	328,79	89030	17360		91006	
28	74	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,254	17006,34	1252,44	4320	318	74	3648	8605
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	3928	82		637	
29	75	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,254	200098,00	--	50825	--	50825	--	54891
			СП - 8%			--	--	--	--		4066	
30	76	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,0978	192860,00	--	404582	--	404582	--	436948
			СП - 8%			--	--	--	--		32367	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3 566 193	191 060	3 062 117	319 138	4 196 156
								313 017	36 338	--	310 826	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 566 193				
		Материалы		Тенге				1 271 993				
		Всего заработная плата		Тенге					349 355			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				940 422				
		Местные материалы		Тенге				849 701				
			Накладные расходы	Тенге				319 139				
			Сметная прибыль	Тенге				310 827				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 196 159				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								354
			Сметная заработная плата	Тенге					349 355			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4 196 159				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								354
			Сметная заработная плата	Тенге					349 355			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								5 262 705
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				489 485				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					545 281			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**148 146**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3 062 230**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**249 185**				
			- Накладные расходы	Тенге							**526 696**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**389 831**	
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				122 095				
			Итого:	тенге				5 384 800				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				87 234				
			Итого	тенге				5 472 034				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				109 441				
			ИТОГО	тенге				**5 581 474**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498960			4 101 977				
			НДС в текущих ценах 2019г	тенге				492 237				
			ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**4 594 215**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			1 819 259				
			НДС в текущих ценах 2020г	тенге				218 311				
			ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**2 037 570**				
			ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**5 921 236**				
			Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**5 613 332**				
			НДС 12%	тенге			-	673 600				
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**			-	**6 286 932**				
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	**6 286 932**				

Заказчик _____ Султанчазиев М.Е.

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" _____

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - Навес над ИДК (импорт)

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь 2019 года

Конструкции металлические (раздел КМ)

№ЛС 2-56-2

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Колонны, фахверки									
1	1	1109-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Колонны. Монтаж**	т конструкций	35,6915	36284,06	10442,83	1295032	372720	179581	578196	2023087
			НР - 69%; СП - 8%			20809,75	2668,27	742731	95235		149858	
2	2	2106-0408-0501 РСНБ РК 2015 ССЦ РК8.04-08-2017 от 2018г. табл.6	**Стоимость металлоконструкций колонн, фахверков, марка стали С 245**	т	37,11916	388797,00	--	14431818	--	14431818	--	15586363
			СП - 8%			--	--	--	--		1154545	
3	3	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1606,1175	84,90	2,24	136360	3596	72212	42031	192662
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	60552	362		14271	
4	4	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза**	м2	1606,1175	173,92	3,17	279330	5093	203422	49362	354987
			НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	70815	723		26295	
			Фермы,прогоны ,вертикальные и горизонтальные связи,карниз									
5	5	1109-0302-0302 РСНБ РК 2015	**Связи, распорки, балки, ригеля, при высоте здания до 50 м. Монтаж**	т конструкций	63,122	86406,18	23716,23	5454131	1497016	138095	2904631	9027463
			НР - 69%; СП - 8%			60502,20	6187,87	3819020	390591		668701	
6	6	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Металлоконструкции (прогонов, связей, балки). Электродуговая сварка при монтаже**	т	63,122	12057,51	1915,36	761094	120901	115602	362115	1213066
			НР - 69%; СП - 8%			8310,75	3,38	524591	213		89857	
7	7	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015 ССЦ РК8.04-08-	**Стоимость металлоконструкций связей, балок, ригелей марка стали С 245**	т	65,64688	428843,00	--	28152205	--	28152205	--	30404381
			СП - 8%			--	--	--	--		2252176	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2840,49	84,90	2,24	241159	6359	127711	74333	340731
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	107089	640		25239	
9	9	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза**	м2	2840,49	173,92	3,17	494007	9007	359760	87298	627810
			НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	125240	1279		46504	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**59 770 550**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5 450 039**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2 014 691**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**489 043**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**43 780 406**		
			- Накладные расходы	Тенге							**4 097 966**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**4 427 446**	
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				1 386 677				
			Итого:	тенге				61 157 227				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				990 747				
			Итого	тенге				62 147 974				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				1 242 959				
			ИТОГО	тенге				**63 390 933**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498960			46 587 723				
			НДС в текущих ценах 2019г	тенге				5 590 527				
			ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**52 178 250**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			20 662 018				
			НДС в текущих ценах 2020г	тенге				2 479 442				
			ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**23 141 460**				
			ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**67 249 741**				
			Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**63 752 755**				
			НДС 12%	тенге			-	7 650 331				
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**			-	**71 403 085**				
			ИТОГО К ОПЛАТЕ:				-	**71 403 085**				

Заказчик _____ Сыдыгазиев М.Е.

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" _____

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - ЛС. Наружное освещение

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь 2019 года

Наружное электроосвещение

№ЛС 4-2-1

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы. л.6,7,8									
			Разработка									
1	1	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3	82,65	313,79	287,27	25935	23743	7	7768	36399
			НР - 72%; СП - 8%			26,43	104,10	2185	8604		2696	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	м3 грунта	4	1933,93	–	7736	–	–	5570	14370
			НР - 72%; СП - 8%			1933,93	–	7736	–		1064	
3	3	1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1**	м3 грунта	4	392,04	–	1568	–	–	1129	2913
			НР - 72%; СП - 8%			392,04	–	1568	–		216	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35239	23743	7	14467	53682
								11489	8604	–	3976	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				35239				
		Материалы		Тенге				8				
		Всего заработная плата		Тенге					20093			
			Накладные расходы	Тенге				14467				
			Сметная прибыль	Тенге				3976				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				53682				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					20093			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				53682				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					20093			
			РАЗДЕЛ 2. Каналы и опоры. л.6,2									
4	14	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	31,04	10088,62	2573,32	313151	79876	124434	155403	506038
			НР - 118%; СП - 8%			3506,49	736,34	108841	22856		37484	
5	15	2104-0302-0246 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	м3	15,52	57833,00	--	897568	--	897568	--	969374
			СП - 8%			--	--	--	--		71805	
6	16	2104-0303-0146 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В25, объемом более 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	15,52	54102,00	--	839663	--	839663	--	906836
			СП - 8%			--	--	--	--		67173	
7	17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0311	200098,00	--	6223	--	6223	--	6721
			СП - 8%			--	--	--	--		498	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2056605	79876	1867888	155403	2388969
								108841	22856	--	176960	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2056605				
			Материалы	Тенге				124433				
			Всего заработная плата	Тенге					131697			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6223				
			Местные материалы	Тенге				1737231				
			Накладные расходы	Тенге				155403				
			Сметная прибыль	Тенге				176961				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2388969				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
			Сметная заработная плата	Тенге					131697			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2388969				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
			Сметная заработная плата	Тенге					131697			
			РАЗДЕЛ 3. Кабельная продукция. л.2									
8	37	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	31,6756	471,60	404,04	14938	12798	--	4652	21158
			НР - 72%; СП - 8%			67,56	136,43	2140	4321		1567	
9	38	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный**	м3	4,1414	1871,00	--	7749	--	7749	--	8368

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		620	
10	39	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,048	124552,68	--	5979	--	74	4488	11304
			НР - 76%; СП - 8%			123025,00	--	5905	--		837	
11	40	2301-0501-1809 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая Д110**	м	48	3799,00	--	182352	--	182352	--	196940
			СП - 8%			--	--	--	--		14588	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**211 017**	**12 798**	**190 175**	**9 140**	**237 770**
								8 045	**4 321**	**--**	**17 612**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				14 938				
		Всего заработная плата		Тенге					6 461			
			Накладные расходы	Тенге				4 652				
			Сметная прибыль	Тенге				1 567				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				21 158				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					6 461			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13 727				
		Материалы		Тенге				73				
		Всего заработная плата		Тенге					5 905			
		Местные материалы		Тенге				7 749				
			Накладные расходы	Тенге				4 488				
			Сметная прибыль	Тенге				1 457				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19 672				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					5 905			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				182 352				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				182 352				
			Сметная прибыль	Тенге				14 588				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				196 940				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				237 770				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					12 367			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**2 680 421**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				128 375				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					116 417			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					35 781			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2 058 070		
			- Накладные расходы	Тенге							179 010	
			- Сметная прибыль	Тенге							198 548	
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				62 186				
			Итого:	тенге				2 742 607				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				44 430				
			Итого	тенге				2 787 037				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				55 741				
			ИТОГО	тенге				**2 842 778**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498960			2 089 235				
			НДС в текущих ценах 2019г	тенге				250 708				
			ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**2 339 943**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			926 592				
			НДС в текущих ценах 2020г	тенге				111 191				
			ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**1 037 783**				
			ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**3 015 827**				
			Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**2 859 004**				
			НДС 12%	тенге			-	343 080				
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**			-	**3 202 084**				
			ИТОГО К ОПЛАТЕ:				-	**3 202 084**				

Заказчик Султанказиев М.Е.

Подрядчик

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" Ананьев А.Ч.

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - ЛС. Внутриплощадочные сети электроснабжения + ДГУ

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь 2019 года

Внутриплощадочные сети электроснабжения + ДГУ

№ЛС 4-3-1

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы.л.4,5,13									
			Разработка									
1	1	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3	23,2	313,79	287,27	7280	6665	2	2180	10217
			НР - 72%; СП - 8%			26,43	104,10	613	2415		757	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	м3 грунта	8,6	1933,93	--	16632	--	--	11975	30895
			НР - 72%; СП - 8%			1933,93	--	16632	--		2289	
3	3	1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1**	м3 грунта	8,6	392,04	--	3372	--	--	2428	6263
			НР - 72%; СП - 8%			392,04	--	3372	--		464	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				27283	6665	2	16583	47375
								20617	2415	--	3510	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				27283				
		Материалы		Тенге				2				
		Всего заработная плата		Тенге					23032			
			Накладные расходы	Тенге				16583				
			Сметная прибыль	Тенге				3509				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47376				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					23032			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				47376				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					23032			
			РАЗДЕЛ 2. Сети электроснабжения. л.5									
4	27	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,819	124552,68	--	102009	--	1252	76576	192871
			НР - 76%; СП - 8%			123025,00	--	100757	--		14287	
5	29	2301-0501-1809 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая Д110**	м	819	3799,00	--	3111381	--	3111381	--	3360291
			СП - 8%			--	--	--	--		248910	
			Колодцы									
6	62	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015	**Колодцы железобетонные сборные типовые. Устройство**	колодец	5	37750,86	2585,97	188754	12930	139443	31255	237610
			НР - 76%; СП - 8%			7276,23	948,72	36381	4744		17601	
7	63	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Колодцы и коробки железобетонные**	м3	1,9	42125,00	--	80038	--	80038	--	86441
			СП - 8%			--	--	--	--		6403	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3 482 181	12 930	3 332 114	107 831	3 877 213
								137 139	4 744	--	287 201	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				370 800				
		Материалы		Тенге				140 694				
		Всего заработная плата		Тенге					141 882			
		Местные материалы		Тенге				80 038				
			Накладные расходы	Тенге				107 830				
			Сметная прибыль	Тенге				38 290				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				516 921				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
			Сметная заработная плата	Тенге					141 882			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3 111 381				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3 111 381				
			Сметная прибыль	Тенге				248 910				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3 360 291				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3 877 213				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
			Сметная заработная плата	Тенге					141 882			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3 924 588
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				157 755				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19 594			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7 159			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3 332 116		
			- Накладные расходы	Тенге							124 414	
			- Сметная прибыль	Тенге							290 711	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				91 050				
			Итого:	тенге				4 015 638				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				65 053				
			Итого	тенге				4 080 692				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				81 614				
			ИТОГО	тенге				**4 162 306**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498960			3 058 992				
			НДС в текущих ценах 2019г	тенге				367 079				
			ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**3 426 071**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			1 356 687				
			НДС в текущих ценах 2020г	тенге				162 802				
			ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**1 519 489**				
			ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**4 415 678**				
			Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**4 186 063**				
			НДС 12%	тенге			-	502 328				
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**			-	**4 688 391**				
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	**4 688 391**				

Заказчик _____ Сұлтанғазиев М.Е

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____ Ананьев А.Ф

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" _____ Шуманова

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: **РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"**

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - **ЛС. Внеплощадочные сети электроснабжения + КТП**

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь 2019 года

Внешнее электроснабжение

№ЛС 4-4-1

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Основная линия ВЛ-10 кВ									
			Спецификация промежуточной опоры СВ 110-5 (ПоБ10-2)									
1	51	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2**	опора	81	84495,27	4245,62	6844117	343895	6136240	418263	7843370
			НР - 80%; СП - 8%			4493,61	1961,07	363982	158847		580990	
2	52	1308-0202-0504 РСНБ РК 2015	**Траверса. Монтаж на опоре**	шт.	81	1332,90	901,17	107965	72995	–	42996	163038
			НР - 72%; СП - 8%			431,73	305,52	34970	24747		12077	
3	53	СТПРАЙС.ЛИСТ п. 480 ТОО "Skala Group"	**Траверса одноцепная промежуточная для ж/б стойки/SH151.1R**	шт.	81	57142,86	–	4628571	–	4628571	–	4998857
			СП - 8%			–	–	–	–		370286	
4	54	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,806	200098,00	–	161279	–	161279	–	174181
			СП - 8%			–	–	–	–		12902	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	55	СТПРАЙС.ЛИСТ п. 481 ТОО "Skala Group"	**Заземляющий проводник/ЗП21**	м.	200	1070,54	--	214107	--	214107	--	231236
			СП - 8%			--	--	--	--		17129	
6	56	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	100	869,00	--	86900	--	86900	--	93852
			СП - 8%			--	--	--	--		6952	
7	57	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	100	482,00	--	48200	--	48200	--	52056
			СП - 8%			--	--	--	--		3856	
8	58	2404-0207-4709 РСНБ РК 2015	**Вязка спиральная СО120 ГОСТ Р 51177-98**	комплект	100	561,00	--	56100	--	56100	--	60588
			СП - 8%			--	--	--	--		4488	
9	59	2404-0207-1822 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL3.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	600	6757,00	--	4054200	--	4054200	--	4378536
			СП - 8%			--	--	--	--		324336	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				16 201 439	416 890	15 385 597	461 259	17 995 714
								398 953	183 594	--	1 333 016	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				4 950 643				
		Всего заработная плата		Тенге					59 717			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4 842 679				
			Накладные расходы	Тенге				42 996				
			Сметная прибыль	Тенге				399 491				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5 393 131				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
			Сметная заработная плата	Тенге					59 717			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				11 250 796				
		Материалы		Тенге				3 236 520				
		Всего заработная плата		Тенге					522 829			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4 406 679				
		Местные материалы		Тенге				2 899 719				
			Накладные расходы	Тенге				418 263				
			Сметная прибыль	Тенге				933 525				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12 602 584				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								477
			Сметная заработная плата	Тенге					522 829			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17 995 715				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								526
			Сметная заработная плата	Тенге					582 546			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								17 995 714
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				398 953				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					416 890			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					183 594			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15 385 597		
			- Накладные расходы	Тенге							461 259	
			- Сметная прибыль	Тенге							1 333 016	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				417 501				
			Итого:	тенге				18 413 215				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				298 294				
			Итого	тенге				18 711 509				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				374 230				
			ИТОГО	тенге				**19 085 739**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498960			14 026 629				
			НДС в текущих ценах 2019г	тенге				1 683 196				
			ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**15 709 825**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			6 220 919				
			НДС в текущих ценах 2020г	тенге				746 510				
			ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**6 967 429**				
			ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**20 247 548**				
			Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**19 194 676**				
			НДС 12%	тенге			-	2 303 361				
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**			-	**21 498 037**				
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :				-	**21 498 037**				

Заказчик Султанчазиев М.Е.

Подрядчик

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" Ананьев А.Г. Тулеманова

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: **РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"**

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - **ЛС на весь объект Слаботочные системы (СКС, СПД, СЧ, РО, СКУД, ВН, СИ, ОС, АПС)**

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь 2019 года

Структурированная кабельная система

№ЛС 2-2.1-3.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Структурированная кабельная система									
			Строительство телефонной канализации (План кабельной канализации, Том 3.1 027-СКС,КГД-Б.КОН-Б-СКС-ЧР-005-002.2 (1									
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	146	1401,40	--	204604	--	--	147315	380073
			НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	204604	--		28154	
2	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (толщиной 0,1м род и над трубой, ширина траншеи 0,5м)	м3 основания	51	3089,43	150,05	157561	7652	104964	46486	220370
			НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	44945	2010		16324	
3	4	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,66	124552,68	--	82205	--	1008	61709	155427
			НР - 76%; СП - 8%			123025,00	--	81197	--		11513	
4	5	1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,12	116227,68	--	13947	--	183	10461	26361
			НР - 76%; СП - 8%			114700,00	--	13764	--		1953	
5	7	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	780	2063,00	--	1609140	--	1609140	--	1737871
			СП - 8%			--	--	--	--		128731	
6	8	СТПРАЙС.ЛИСТ п. 320 ТОО "СТМС-С.К."	Муфта соединительная д.110 мм	шт.	130	714,29	--	92857	--	92857	--	100286
			СП - 8%			--	--	--	--		7429	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**57**	**730,94**	**--**	**41664**	**--**	**--**	**29998**	**77395**
			НР - 72%; СП - 8%			**730,94**	**--**	**41664**	**--**		**5733**	
8	15	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**колодец**	**27**	**38795,36**	**2585,97**	**1047475**	**69821**	**781196**	**168776**	**1313551**
			НР - 76%; СП - 8%			**7276,23**	**948,72**	**196458**	**25615**		**97300**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3 249 453**	**77 473**	**2 589 348**	**464 745**	**4 011 334**
								582 632	**27 625**	**--**	**297 137**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**92 857**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**92 857**				
			Сметная прибыль	Тенге				**7 429**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**100 286**				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1 547 456**				
			Материалы	Тенге				**136 682**				
			Всего заработная плата	Тенге					**610 258**			
			Местные материалы	Тенге				**750 668**				
			Накладные расходы	Тенге				**464 745**				
			Сметная прибыль	Тенге				**160 976**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2 173 176**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**639**
			Сметная заработная плата	Тенге					**610 258**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1 609 140**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1 609 140**				
			Сметная прибыль	Тенге				**128 731**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1 737 871**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4 011 333**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**639**
			Сметная заработная плата	Тенге					**610 258**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**4 011 334**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**582 632**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**77 473**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**27 625**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2 589 348**		
			- Накладные расходы	Тенге							**464 745**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**297 137**	
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				93 063				
			Итого:	тенге				4 104 397				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				66 491				
			Итого	тенге				4 170 888				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				83 418				
			ИТОГО	тенге				**4 254 306**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498960			3 126 605				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС в текущих ценах 2019г	тенге				375 193				
			ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**3 501 798**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			1 386 674				
			НДС в текущих ценах 2020г	тенге				166 401				
			ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**1 553 075**				
			ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**4 513 279**				
			Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**4 278 589**				
			НДС 12%	тенге			-	513 431				
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**			-	**4 792 019**				
			ИТОГО К ОПЛАТЕ:				-	**4 792 019**				

Заказчик Султангазиев М.Е.

Подрядчик

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - Навес над накопителем - автобусной парковкой

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь 2019 года

Конструкции железобетонные (раздел КЖ)

№ЛС 2-59-1

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Фундаменты. л.3,5									
			Фундамет ФМ1, 12 шт									
1	24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	м2 поверхности	125,28	828,67	20,45	103815	2562	71825	27630	141961
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	29428	282		10516	
			Фундамет ФМ2, 2 шт									
2	33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	м2 поверхности	20,88	828,67	20,45	17303	427	11971	4605	23660
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	4905	47		1753	
			Фундамет ФМ3, 4 шт									
3	42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	м2 поверхности	73,32	828,67	20,45	60758	1499	42036	16171	83083
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	17223	165		6154	
			Рандбалка Рнб1									
4	43	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Бетон В7,5**	м3	16,6	16961,99	11,41	281569	189	263721	16092	321474
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	1,46	17659	24		23813	
5	44	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Бетон В20**	м3	51,14	21855,87	367,34	1117709	18786	915187	169256	1389923
			НР - 91%; СП - 8%			3592,80	44,20	183736	2260		102957	
6	45	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,12363	17095,97	904,01	2114	112	36	1820	4248
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	1966	34		315	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	46	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,78933	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	13424 12205	989 254	230	11338 1981	26742
8	47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,91296	200098,00 --	-- --	182681 --	-- --	182681	-- 14615	197296
9	48	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	2,81728	187146,00 --	-- --	527243 --	-- --	527243	-- 42179	569422
10	49	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	340,23	828,67 234,90	20,45 2,25	281937 79919	6958 766	195060	75037 28558	385532
			Рандбалка Рнб2									
11	50	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Бетон В7,5** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,7	16961,99 1063,80	11,41 1,46	62759 3936	42 5	58781	3587 5308	71654
12	51	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Бетон В20** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	15,84	21855,87 3592,80	367,34 44,20	346197 56910	5819 700	283468	52425 31890	430512
13	52	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0378	17095,97 15900,96	904,01 273,36	646 601	34 10	11	556 96	1299
14	53	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,2349	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	3995 3632	294 76	69	3374 590	7958
15	54	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,2727	200098,00 --	-- --	54567 --	-- --	54567	-- 4365	58932
16	55	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	1,0868	187146,00 --	-- --	203390 --	-- --	203390	-- 16271	219661
17	56	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	76,5	828,67 234,90	20,45 2,25	63393 17970	1564 172	43859	16872 6421	86686
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3 323 500 430 089	39 275 4 796	2 854 135 --	398 763 297 782	4 020 043
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3 323 500				
			Материалы	Тенге				1 886 256				
			Всего заработная плата	Тенге					434 885			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				967 881				
			Накладные расходы	Тенге				398 763				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**297 781**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4 020 044**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**425**
		Сметная заработная плата	Тенге					**434 885**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4 020 044**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**425**
		Сметная заработная плата	Тенге					**434 885**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4 020 043**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**430 089**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**39 275**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4 796**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2 854 135**		
		- Накладные расходы	Тенге							**398 763**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**297 782**	
		Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				93 265				
		Итого:	тенге				4 113 308				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				66 636				
		Итого	тенге				4 179 944				
		Непредвиденные затраты 2%	тенге				83 599				
		ИТОГО	тенге				**4 263 542**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498960			3 133 393				
		НДС в текущих ценах 2019г	тенге				376 007				
		ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**3 509 401**				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			1 389 684				
		НДС в текущих ценах 2020г	тенге				166 762				
		ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**1 556 447**				
		ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**4 523 078**				
		Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**4 287 878**				
		НДС 12%	тенге			-	514 545				
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**			-	**4 802 423**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:				-	**4 802 423**				

Заказчик _____ Султангазиев М.Б.

Подрядчик _____

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" _____

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Заказчик: РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева" ДГД Южно-Казахстанской области

Наименование объекта - Пассажирский терминал

Договор подряда (контракт) №43 от 06 марта 2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь 2019 года

Конструкции металлические

№ЛС 2-1-2.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Колонны, фахверки									
1	1	1109-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Колонны, фахверки. Монтаж**	т конструкций	117,986	36284,06	10442,83	4281011	1232108	593644	1911354	6687753
			НР - 69%; СП - 8%			20809,75	2668,27	2455259	314819		495389	
2	3	2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	**Стоимость металлоконструкций колонн, фахверков, марка стали С 255**	т	122,70544	393529,00	--	48288149	--	48288149	--	52151201
			СП - 8%			--	--	--	--		3863052	
3	4	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	5309,37	84,90	2,24	450767	11886	238712	138941	636885
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	200169	1196		47177	
4	5	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза**	м2	5309,37	173,92	3,17	923385	16835	672455	163176	1173486
			НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	234095	2391		86925	
			Вертикальные связи, балки, ригеля, прогоны									
5	6	1109-0302-0302 РСНБ РК 2015	**Связи, распорки, балки, ригеля, при высоте здания до 50 м. Монтаж**	т конструкций	161,601	86406,18	23716,23	13963325	3832567	353542	7436255	23111546
			НР - 69%; СП - 8%			60502,20	6187,87	9777216	999966		1711966	
6	7	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Металлоконструкции (прогонов, связей, балки). Электродуговая сварка при монтаже**	т	161,601	12057,51	1915,36	1948506	309524	295956	927064	3105616
			НР - 69%; СП - 8%			8310,75	3,38	1343026	546		230046	
7	8	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	**Стоимость металлоконструкций связей, балок, ригелей марка стали С 245**	т	168,06504	428843,00	--	72073516	--	72073516	--	77839397
			СП - 8%			--	--	--	--		5765881	
8	9	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	7272,045	84,90	2,24	617399	16280	326956	190303	872318
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	274163	1638		64616	

9	10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза**	м2	7272,045	173,92	3,17	1264726	23058	921036	223496	1607279
			НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	320632	3275		119058	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**167 185 481**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**14 604 560**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5 442 258**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1 323 830**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**123 763 966**		
			- Накладные расходы	Тенге							**10 990 589**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**12 384 110**	
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге				3 878 703				
			Итого:	тенге				171 064 184				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	тенге				2 771 240				
			Итого	тенге				173 835 424				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				3 476 708				
			ИТОГО	тенге				**177 312 132**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019г - 70% К=1,0498961	тенге	1,0498960			130 311 515				
			НДС в текущих ценах 2019г	тенге				15 637 382				
			ИТОГО в текущих ценах 2019г с НДС-12%	тенге				**145 948 897**				
			ИТОГО по сметному расчету в ценах 2020г - 30% К=1,0864865	тенге	1,0864865			57 794 171				
			НДС в текущих ценах 2020г	тенге				6 935 300				
			ИТОГО в текущих ценах 2020г с НДС-12%	тенге				**64 729 471**				
			ВСЕГО без НДС:	тенге			-	**188 105 686**				
			Итого с понижающим к-том = 0,948	тенге	0,948		-	**178 324 190**				
			НДС 12%	тенге			-	21 398 903				
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**			-	**199 723 093**				
			ИТОГО К ОПЛАТЕ:				-	**199 723 093**				

Заказчик _____ Султангазиев М.Е.

Подрядчик _____ Тарасова А.С.

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____ Ерманова Т.

Эксперт по авторскому надзору
ТОО "KAZPIR" _____