Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018года №656

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Даулет Дорстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство дорог в микрорайоне Улжан-2, Алатауский район, г.Алматы**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 252	01.08.2018 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце за декабрь2018г. без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базо вом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в микрорайоне Улжан-2, Алатауский район, г.Алматы	9 848 861,51	8 793 626,35							1 055 235,16	9 848 861,51
Всего:	9 848 861,51	8 793 626,35							1 055 235,16	9 848 861,51

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта автомобильных дорог города Алматы"**

Руководитель Хосчанов Т.Т. _____
БИН 161040019460

Авторский надзор: **ТОО "Казахский Промтранспроект"**

Эксперт авторского надзора Ефимченко П.Г._____
БИН 931240000396

Подрядчик: **ТОО "Даулет-Дорстрой"**

Директор Карабеков С.А._____
БИН 050140005375

Технический надзор: **ТОО "Алматы сапа инжиниринг"**

Эксперт технического надзора Иманкулов А.С._____
ИИН 800820300491 Номер аттестата KZ19VJE00025948

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"

Наименование объекта - Строительство дорог в мкр.Улжан-2, Алатауский район, г.Алматы
Договор о государственных закупках №252 от 01.08.2018г.

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подготовительные работы Расчет 1									
		РАЗБИВКА ОСИ									
		РАЗДЕЛ 1.ОСНОВНАЯ ДОРОГА									
1	ТСЦИ РК 8.03-04-2017 т6.1601-0204-30, п.2, стр.93-94	**Восстановление оси автомобильной дороги II категории**	км	2	30231,20	--	60462	--	--	--	60462
					30231,20	--	60462	--		--	
2	ТСЦИ РК 8.03-04-2017 т6.1601-0204-30, п.5, стр.93-94	**Закрепление оси автомобильной дороги II категории**	км	2	18310,30	--	36621	--	--	--	36621
					18310,30	--	36621	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				97083	--	--	--	97083
							97083	--	--	--	
		Стоимость прочих работ	Тенге				97083				
		Всего заработная плата	Тенге					97083			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				97083				
		Сметная заработная плата	Тенге					97083			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				97083				
		Сметная заработная плата	Тенге					97083			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								97083
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				97083				
		Итого в ценах 2018 г.				97083					
		НДС 12%				11650				354	
		Итого с НДС 12%				108733					
		Конкурсная скидка				*0,9999474*					
		Итого к оплате				**108 727,24**					

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

(подпись)

Технадзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

(подпись)

Авт. надзор ТОО "Казахский Промтранспроект"
Акт - Бухгалтерия П.5

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"

Наименование объекта - Строительство дорог в мкр.Улжан-2, Алатауский район, г.Алматы
Договор о государственных закупках №252 от 01.08.2018г.

А К Т
приемки выполненных работ

за декабрь 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная часть Смета 02-01-01									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	4712,08	35,22	35,22	165951	165951	--	50164	233404
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,79	--	69672		17289	
2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50 м)**	м3 грунта	4712,08	111,50	111,50	525390	525390	--	158816	738943
		НР - 72%; СП - 8%			--	46,81	--	220578		54736	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	4712,08	224,69	214,11	1058765	1008924	465	245709	1408833
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	49376	291887		104358	
4	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	8010,536	638,00	--	5110722	--			5519580
		СП - 8%			--	--	--	--		408858	
5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	362,402	35,22	35,22	12763	12763	--	3858	17951
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,79	--	5358		1330	
6	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50 м)**	м3 грунта	362,402	111,50	111,50	40407	40407	--	12214	56831
		НР - 72%; СП - 8%			--	46,81	--	16964		4210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**168,248**	**224,69**	**214,11**	**37804**	**36024**	**18**	**8773**	**50303**
					10,48	**61,94**	**1763**	**10421**		**3726**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8025845**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**51139**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1789459**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**614880**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**483**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**5110722**				
		- Накладные расходы	Тенге							**479534**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**590297**	
		Временные здания и сооружения 3,9%				**313008**					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				**8338852**					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,5% К=0,9				**187624**					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				**8526477**					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				**170530**					
		Итого в ценах 2018 г.				**8697006**					
		НДС 12%				**1043641**					
		Итого с НДС 12%				**9740647**					
		Конкурсная скидка				***0,9999474***					
		Итого к оплате				**9 740 134,27**					

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

(подпись)

Подрядчик:

ТОО "Даулет-Дорстрой"

(подпись)

Технадзор:

ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

(подпись)

Второй подпись ТОО "Казахский Промтранспроект"

Бурмиченко Л.Г.

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018года №656

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "Даулет Дорстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство дорог в микрорайоне Улжан-2, Алатауский район, г.Алматы**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за март месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 252	01.08.2018 года				
		Доп. согл. № 2	28.03.2019 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце за декабрь2018г. без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базо вом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в микрорайоне Улжан-2, Алатауский район, г.Алматы	214 234 316,57	191 280 639,79							22 953 676,78	214 234 316,57
Всего:	**214 234 316,57**	191 280 639,79							22 953 676,78	**214 234 316,57**

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Руководитель
БИН 161040019460

Авторский надзор: **ТОО "Казахский Промтранспроект"**

Эксперт авторского надзора Ефименко Д.Н.
БИН 931240000396

Подрядчик: **ТОО "Даулет-Дорстрой"**

Директор Карабеков С.А.
БИН 050140005375

Технический надзор: **ТОО "Алматы сапа инжиниринг"**

Эксперт технического надзора Имашкиев А.С.
ИИН 800820300491 Номер аттестата KZ19VHE00025918

РЕЕСТР
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2019 года

Наименование договора		**Строительство дорог в мкр. Улжан-2, Алатауский район, г.Алматы**
Заказчик		КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик		ТОО "Даулет- Дорстрой"
Номер и дата договора КБК		Договор о государственных закупках работ № 252 от 01.08.2018 г. 007-015-432
Сумма договора (в тенге)		**961 968 000,00**
Общая сумма выполнения с начала года (в тенге)		
Сумма предоплаты 3% (в тенге)		
Общая сумма до отчетного периода (в тенге)		**9 848 861,51**
Сумма выполненных работ за март месяц 2019 года (в тенге)		**214 234 316,57**
В том числе НДС (в тенге)		22 953 676,78
Сумма удержаний	А - сумма аванса 3% (в тенге)	
	Б-удержание 5% (в тенге)	10 711 715,83
	Итого сумма удержаний (в тенге)	**10 711 715,83**
Общая сумма оплаты за декабрь месяц 2018 года (в тенге)		**203 522 600,74**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Руководитель

_____

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Даулет-Дорстрой"

Директор

_____ **С.А.Карабеков**

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"

Наименование объекта - Строительство дорог в мкр.Улжан-2, Алатауский район, г.Алматы
Договор о государственных закупках №252 от 01.08.2018г.

А К Т

приемки выполненных работ

за март 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подготовительные работы Расчет 1									
		РАЗДЕЛ 1.ОСНОВНАЯ ДОРОГА									
1	ТСЦИ РК 8.03-04-2017 тб.1601-0204-30, п.2, стр.93-94	Восстановление оси автомобильной дороги II категории	км	3,06	30231,20	--	92507	--	--	--	92507
					30231,20	--	92507	--		--	
2	ТСЦИ РК 8.03-04-2017 тб.1601-0204-30, п.5, стр.93-94	Закрепление оси автомобильной дороги II категории	км	3,06	18310,30	--	56030	--	--	--	56030
					18310,30	--	56030	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**148537**	--	--	--	**148537**
							148537	--	--	--	
	Стоимость прочих работ		Тенге				**148537**				
	Всего заработная плата		Тенге					**148537**			
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				**148537**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**148537**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**148537**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**148537**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**148537**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**148537**				
		Итого в ценах 2018 г.				**148537**					
		НДС 12%				**17824**				**354**	
		Итого с НДС 12%				**166361**					
		Конкурсная скидка				*0,9999474*					
		Итого к оплате				**166 352,68**					

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

(подпись)

Генплан:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Авторский надзор:
ТОО "Казахский промтранспроект"

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"

Ф-2

Наименование объекта - Строительство дорог в мкр.Улжан-2, Алатауский район, г.Алматы
Договор о государственных закупках №252 от 01.08.2018г.

А К Т
приемки выполненных работ

за март 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная часть Смета 02-01-01									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	9958	35,22	35,22	350703	350703	--	106011	493252
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,79	--	147238		36537	
2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50 м)**	м3 грунта	9958	111,50	111,50	1110303	1110303	--	335624	1561602
		НР - 72%; СП - 8%			--	46,81	--	466145		115674	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	9958	224,69	214,11	2237480	2132151	983	519255	2977274
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	104346	616842		220539	
4	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	16928,6	638,00	--	10800447	--		--	11664483
		СП - 8%			--	--	--	--		864036	
5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1166	35,22	35,22	41064	41064	--	12413	57756
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,79	--	17240		4278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50 м)	м3 грунта	1166	111,50	111,50	130007	130007	--	39299	182851
		НР - 72%; СП - 8%			--	46,81	--	54582		13544	
7	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1166	224,69	214,11	261991	249657	116	60801	348614
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	12218	72227		25823	
8	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (для планировки территории)	т	1982,2	154,00	--	305259	--		--	329680
		СП - 8%			--	--	--	--		24421	
9	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	156	35,22	35,22	5494	5494	--	1661	7727
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,79	--	2307		572	
10	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50 м)	м3 грунта	156	111,50	111,50	17394	17394	--	5258	24464
		НР - 72%; СП - 8%			--	46,81	--	7303		1812	
11	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	156	224,69	214,11	35052	33402	15	8135	46641
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	1635	9663		3455	
12	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (для устройства основания под тротуар)	т	265,2	154,00	--	40841	--		--	44108
		СП - 8%			--	--	--	--		3267	
13	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1139,4	35,22	35,22	40128	40128	--	12130	56438
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,79	--	16847		4181	
14	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50 м)	м3 грунта	1139,4	111,50	111,50	127042	127042	--	38402	178679
		НР - 72%; СП - 8%			--	46,81	--	53337		13236	
15	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1139,4	224,69	214,11	256014	243962	113	59413	340661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	11939	70579		25234	
16	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (для обратной засыпки пазух)	т	1936,98	154,00	--	298295	--		--	322159
		СП - 8%			--	--	--	--		23864	
17	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	26444,2	7,41	7,41	195932	195932	--	40926	255807
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,15	--	56841		18949	
18	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	6611,05	81,75	81,75	540476	540476	--	159637	756122
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,54	--	221718		56009	
19	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	6611,05	54,60	54,60	360977	360977	--	82942	479433
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,43	--	115198		35514	
20	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка воды 15 км)	м3 уплотненного грунта	6611,05	105,81	91,94	699513	607796	19833	154168	921975
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	21,52	71884	142239		68294	
21	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	400	224,69	214,11	89877	85646	40	20858	119593
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	4191	24778		8859	
22	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (для обратной засыпки пазух)	т	680	154,00	--	104720	--		--	113098
		СП - 8%			--	--	--	--		8378	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**21282417**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				206213				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6272135			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2095082			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21100		
		- Перевозка грузов	Тенге				11549562				
		- Накладные расходы	Тенге							1656933	
		- Сметная прибыль	Тенге							1576476	
		Временные здания и сооружения 3,9%				830014					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				22112431					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,5% К=0,9				**497530**					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				**22609961**					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				**452199**					
		Итого в ценах 2018 г.				**23062160**					
		НДС 12%				**2767459**					
		Итого с НДС 12%				**25829619**					
		Конкурсная скидка				***0,9999474***					
		Итого к оплате				**25 828 259,94**					

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

_____
(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

_____
(подпись)

Субподрядчик:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Авторский надзор:
ТОО "Казахский промтранспроект"

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"

Ф-2

Наименование объекта - Строительство дорог в мкр.Улжан-2, Алатауский район, г.Алматы
Договор о государственных закупках №252 от 01.08.2018г.

А К Т
приемки выполненных работ

за март 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная часть. Смета 02-01-02									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 тех.часть п.1,39 табл.1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	7355,9	2950,78	1257,90	21705652	9252978	11260118	3596618	27326452
		НР - 108%, СП - 8%			162,12	290,60	1192556	2137646		2024182	
2	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С6-80, толщиной 12(15) см (нижний слой основания)**	м2	6336	682,53	154,74	4324526	980410	3020390	676117	5400694
		НР - 108%, СП - 8%			51,09	47,71	323726	302308		400051	
		УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ									
		==========									
3	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	1355	1747,98	33,95	2368513	46005	1141311	1295965	3957636
		НР - 108%, СП - 8%			871,73	13,85	1181197	18770		293158	
4	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	60,975	43035,00	--	2624059	--	2624059	--	2833984
		СП - 8%			--	--	--	--		209925	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								39518766
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2697479				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10279394			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2458724			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18045878		
		- Накладные расходы	Тенге							5568700	
		- Сметная прибыль	Тенге							2927316	
		Временные здания и сооружения 3,9%				1541232					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				41059998					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,6% К=0,9				**591264**					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				**41651262**					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				**833025**					
		Итого в ценах 2018 г.				**42484287**					
		НДС 12%				**5098114**					
		Итого с НДС 12%				**47582402**					
		Конкурсная скидка				***0,9999474***					
		Итого к оплате				**47 579 897,17**					

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

(подпись)

Технадзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Авторский надзор:
ТОО "Казгипротранспроект"

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"

Ф-2

Наименование объекта - Строительство дорог в мкр.Улжан-2, Алатауский район, г.Алматы
Договор о государственных закупках №252 от 01.08.2018г.

А К Т
приемки выполненных работ

за март 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная часть.Тротуары. Смета 02-01-03									
		ТРОТУАРЫ									
		==========									
1	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	1903	7,41	7,41	14100	14100	--	2945	18409
		НР - 72%, СП - 8%			--	2,15	--	4090		1364	
2	1101-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см**	м3 уплотненного грунта	285,45	128,43	128,43	36660	36660	--	10831	51290
		НР - 72%, СП - 8%			--	52,70	--	15043		3799	
3	1101-0201-0205 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 15 см (до 4 проходов)**	м3 уплотненного грунта	285,45	56,38	56,38	16093	16093	--	4112	21821
		НР - 72%, СП - 8%			--	20,01	--	5710		1616	
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 тех.часть п.1,39 табл.1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	33,7	1422,12	1257,90	47925	42391	70	16477	69555
		НР - 108%; СП - 8%			162,12	290,60	5464	9793		5152	
5	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	41,114	1253,00	--	51516	--	51516	--	55637
		СП - 8%			--	--	--	--		4121	
6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные марки БР 100.20.8 (поребрик). Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	м бортового камня	2106	942,69	33,95	1985303	71503	77932	2014245	4319512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%, СП - 8%			871,73	13,85	1835868	29173		319964	
7	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8	м3	33,696	43035,00	--	1450107	--	1450107	--	1566116
		СП - 8%			--	--	--	--		116009	
8	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 тех.часть п.1,39 табл.1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	285,45	1422,12	1257,90	405945	359067	600	139569	589154
		НР - 108%, СП - 8%			162,12	290,60	46278	82953		43641	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6691494**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1887609**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**539814**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**146763**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1580225**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2188179**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**495666**	
		Временные здания и сооружения 3,9%				**260968**					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				**6952462**					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,6% К=0,9				**100115**					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				**7052578**					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				**141052**					
		Итого в ценах 2018 г.				**7193629**					
		НДС 12%				**863236**					
		Итого с НДС 12%				**8056865**					
		Конкурсная скидка				***0,9999474***					
		Итого к оплате				**8 056 440,74**					

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

_____
(подпись)

Технадзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Авторский надзор:
ТОО "Казахский проектный институт"

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"

Ф-2

Наименование объекта - Строительство дорог в мкр.Улжан-2, Алатауский район, г.Алматы
Договор о государственных закупках №252 от 01.08.2018г.

А К Т
приемки выполненных работ

за март 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная часть. Водоотвод. Смета 02-01-05									
		ВОДООТВЕДЕНИЕ									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	704,1	224,69	214,11	158205	150758	69	36715	210514
		НР - 72%, СП - 8%			10,48	61,94	7378	43615		15594	
2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	134	169,30	159,85	22687	21420	--	4955	29853
		НР - 72%, СП - 8%			9,46	41,90	1267	5615		2211	
3	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	1196,97	638,00	--	763667	--		--	824760
		СП - 8%			--	--	--	--		61093	
4	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах на гравийно-песчаной подготовке**	м3 водосброса	283,39	73043,44	15348,90	20699780	4349724	9624195	9154532	32242657
		НР - 108%, СП - 8%			23733,59	6177,20	6725861	1750558		2388345	
5	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 (Б-3-1)**	м3	283,39	60613,00	--	17177118	--	17177118	--	18551288
		СП - 8%			--	--	--	--		1374169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	2757,2	3912,72	148,13	10788141	408421	8008674	2111153	13931237
		НР - 84%, СП - 8%			859,95	51,59	2371046	142231		1031943	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную лотков грунтом 2 группы с трамбованием	м3	70,6	987,02	--	69683	--	--	50172	129444
		НР - 72%, СП - 8%			987,02	--	69683	--		9588	
8	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	640	156,44	--	100124	--	--	72089	185990
		НР - 72%, СП - 8%			156,44	--	100124	--		13777	
9	1130-0102-0101 РСНБ РК 2015	Укладка плит ПУ-1 для перекрытия лотков	м3	3,91	10109,34	5477,89	39528	21419	5261	15686	59630
		НР - 84%, СП - 8%			3285,83	1489,94	12848	5826		4417	
10	2104-0302-0605 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия для лотковых каналов марки ПУ1, объемом 0,17м3	шт.	23	12157,00	--	279611	--	279611	--	301980
		СП - 8%			--	--	--	--		22369	
11	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 подушки	6	3853,78	211,01	23123	1266	8270	11954	37883
		НР - 84%, СП - 8%			2264,47	107,33	13587	644		2806	
12	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Укрепление от сдвига бетоном В20, F200. Устройство	м3 бетона в деле	2,1	26763,34	4771,48	56203	10020	38436	8558	69942
		НР - 84%, СП - 8%			3689,09	1162,64	7747	2442		5181	
		ВОДОСБРОСЫ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ									
13	1130-0102-0101 РСНБ РК 2015	Укладка плит ПУ-1 для перекрытия лотков	м3	2,04	10109,34	5477,89	20623	11175	2745	8184	31111
		НР - 84%, СП - 8%			3285,83	1489,94	6703	3039		2305	
14	2104-0302-0605 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия для лотковых каналов марки ПУ1, объемом 0,17м3	шт.	12	12157,00	--	145884	--	145884	--	157555
		СП - 8%			--	--	--	--		11671	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								66763844
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9316244				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4974202			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1953970			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35290263		
		- Перевозка грузов	Тенге				763667				
		- Накладные расходы	Тенге							11473998	
		- Сметная прибыль	Тенге							4945469	
		Временные здания и сооружения 3,9%				2603790					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				69367634					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,6% К=0,9				998894					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				70366528					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				1407331					
		Итого в ценах 2018 г.				71773858					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%				8612863					
		Итого с НДС 12%				80386721					
		Конкурсная скидка				*0,9999474*					
		Итого к оплате				**80 382 490,49**					

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

(подпись)

Технадзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Авторский надзор:
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"

Ф-2

Наименование объекта - Строительство дорог в мкр.Улжан-2, Алатауский район, г.Алматы
Договор о государственных закупках №252 от 01.08.2018г.

А К Т
приемки выполненных работ

за март 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Малые ИССО. Труба № 5. Смета 02-02-05									
		ТЕЛО ТРУБЫ									
		==========									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**42,3**	**224,69**	**214,11**	**9504**	**9057**	**4**	**2206**	**12647**
					10,48	**61,94**	**443**	**2620**		**937**	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**4,7**	**2269,71**	**--**	**10668**	**--**	**--**	**7681**	**19816**
					2269,71	**--**	**10668**	**--**		**1468**	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разработанного вручную)**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**4,7**	**224,69**	**214,11**	**1056**	**1006**	**1**	**245**	**1405**
					10,48	**61,94**	**49**	**291**		**104**	
4	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (во временный отвал)**									
		СП - 8%	**т**	**84,6**	**638,00**	**--**	**53975**	**--**		**--**	**58293**
					--	**--**	**--**	**--**		**4318**	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**47**	**22,61**	**18,97**	**1062**	**892**	**4**	**389**	**1568**
					3,54	**7,96**	**166**	**374**		**116**	
6	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**5,9**	**7,41**	**7,41**	**44**	**44**	**--**	**9**	**57**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,15	--	13		4	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,5	175,56	79,30	263	119	--	147	443
		НР - 72%; СП - 8%			96,26	39,91	144	60		33	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка на 15 км)	м3 уплотненного грунта	1,5	197,07	183,20	296	275	5	58	382
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	42,87	16	64		28	
9	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Гравийно-песчаная подготовка. Устройство	м3 подушки	3	3853,78	211,01	11561	633	4135	5977	18941
		НР - 84%; СП - 8%			2264,47	107,33	6793	322		1403	
10	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	2,84	46194,29	22067,66	131192	62672	21695	53594	199568
		НР - 84%; СП - 8%			16487,55	5977,93	46825	16977		14783	
11	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	13	21475,00	--	279175	--	279175	--	301509
		СП - 8%			--	--	--	--		22334	
12	2104-0801-0503 РСНБ РК 2015	Смотровой блок СБ, ГОСТ 24547-81	шт.	1	21400,00	--	21400	--	21400	--	23112
		СП - 8%			--	--	--	--		1712	
13	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Омоноличивание блоков СБ, бетон В20 F00 W6. Устройство	м3 бетона в деле	0,1	26620,84	4459,66	2662	446	1847	401	3309
		НР - 84%; СП - 8%			3689,09	1089,66	369	109		245	
14	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Бетонирование монолитного смотрового блока, бетон В20 F00 W6. Устройство	м3 бетона в деле	0,5	26620,84	4459,66	13310	2230	9235	2007	16543
		НР - 84%; СП - 8%			3689,09	1089,66	1845	545		1225	
15	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная(тела трубы). Устройство	м2 изолируемой поверхности	31,1	3933,50	168,92	122332	5253	90335	23940	157974
		НР - 84%; СП - 8%			859,95	56,45	26744	1756		11702	
16	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	7	1142,87	120,65	8000	845	2467	4178	13152
		НР - 84%; СП - 8%			669,76	40,76	4688	285		974	
17	2110-0403-2211 РСНБ РК 2015 прим.	Стоимость Техноэластмост Б	м2	7,8	2303,00	--	17963	--	17963	--	19400
		СП - 8%			--	--	--	--		1437	
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
		==========									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (во временном отвале для обратной засыпки)	м3 грунта	40,8	224,69	214,11	9167	8736	3	2127	12199
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	428	2527		904	
19	4102-0102-1026 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 26 км (из временного отвала для обратной засыпки)	т	73,44	569,00	--	41787	--		--	45130
		СП - 8%			--	--	--	--		3343	
20	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	40,8	37,81	37,81	1543	1543	--	430	2131
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	598		158	
21	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (до 20м). Группа грунтов 2	м3 грунта	40,8	56,01	56,01	2285	2285	--	637	3156
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,69	--	885		234	
22	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	40,8	175,56	79,30	7163	3236	--	4000	12056
		НР - 72%; СП - 8%			96,26	39,91	3927	1628		893	
23	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	40,8	197,07	183,20	8040	7474	122	1579	10389
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	42,87	444	1749		770	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								933180
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				103550				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					106745			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					30804			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						448391		
		- Перевозка грузов	Тенге				95762				
		- Накладные расходы	Тенге							109605	
		- Сметная прибыль	Тенге							69125	
		Временные здания и сооружения 3,9%				36394					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				969574					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,5% К=0,9				30542					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				1000116					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				20002					
		Итого в ценах 2018 г.				1020118					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%				122414					
		Итого с НДС 12%				1142532					
		Конкурсная скидка				*0,9999474*					
		Итого к оплате				**1 142 471,93**					

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

(подпись)

Технадзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Авторский надзор:
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"

Ф-2

Наименование объекта - Строительство дорог в мкр.Улжан-2, Алатауский район, г.Алматы
Договор о государственных закупках №252 от 01.08.2018г.

А К Т
приемки выполненных работ

за март 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Малые ИССО. Труба № 6. Смета 02-02-06									
		ТЕЛО ТРУБЫ									
		==========									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	32,4	224,69	214,11	7280	6937	3	1689	9687
		НР - 72%, СП - 8%			10,48	61,94	340	2007		718	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	3,6	2269,71	--	8171	--	--	5883	15178
		НР - 72%, СП - 8%			2269,71	--	8171	--		1124	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разработанного вручную)**	м3 грунта	3,6	224,69	214,11	809	771	--	188	1076
		НР - 72%, СП - 8%			10,48	61,94	38	223		80	
4	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (во временный отвал)**	т	64,8	638,00	--	41342	--		--	44650
		СП - 8%			--	--	--	--		3307	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	36	22,61	18,97	814	683	4	298	1201
		НР - 72%, СП - 8%			3,54	7,96	127	287		89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	5,5	7,41	7,41	41	41	--	9	53
		НР - 72%, СП - 8%			--	2,15	--	12		4	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,4	175,56	79,30	246	111	--	137	414
		НР - 72%, СП - 8%			96,26	39,91	135	56		31	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка на 15 км)	м3 уплотненного грунта	1,4	197,07	183,20	276	256	5	54	356
		НР - 72%, СП - 8%			10,87	42,87	15	60		26	
9	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Гравийно-песчаная подготовка. Устройство	м3 подушки	2,8	3853,78	211,01	10791	591	3859	5578	17679
		НР - 84%, СП - 8%			2264,47	107,33	6341	301		1310	
10	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	3,02	46194,29	22067,66	139507	66644	23071	56990	212217
		НР - 84%, СП - 8%			16487,55	5977,93	49792	18053		15720	
11	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	12	21475,00	--	257700	--	257700	--	278316
		СП - 8%			--	--	--	--		20616	
12	2104-0801-0503 РСНБ РК 2015	Смотровой блок СБ, ГОСТ 24547-81	шт.	2	21400,00	--	42800	--	42800	--	46224
		СП - 8%			--	--	--	--		3424	
13	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Омоноличивание блоков СБ, бетон В20 F00 W6. Устройство	м3 бетона в деле	0,2	26620,84	4459,66	5324	892	3694	803	6617
		НР - 84%, СП - 8%			3689,09	1089,66	738	218		490	
14	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная(тела трубы). Устройство	м2 изолируемой поверхности	29	3933,50	168,92	114072	4899	84235	22323	147307
		НР - 84%, СП - 8%			859,95	56,45	24938	1637		10912	
15	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	6,5	1142,87	120,65	7429	784	2292	3879	12213
		НР - 84%, СП - 8%			669,76	40,76	4353	265		905	
16	2110-0403-2211 РСНБ РК 2015 прим.	Стоимость Техноэластмост Б	м2	7,3	2303,00	--	16812	--	16812	--	18157
		СП - 8%			--	--	--	--		1345	
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
		==========									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (во временном отвале для обратной засыпки)	м3 грунта	32	224,69	214,11	7190	6852	3	1669	9567
		НР - 72%, СП - 8%			10,48	61,94	335	1982		709	
18	4102-0102-1026 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 26 км (из временного отвала для обратной засыпки)	т	57,68	569,00	--	32820	--		--	35446
		СП - 8%			--	--	--	--		2626	
19	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	32	37,81	37,81	1210	1210	--	337	1671
		НР - 72%, СП - 8%			--	14,65	--	469		124	
20	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (до 20м). Группа грунтов 2	м3 грунта	32	56,01	56,01	1792	1792	--	500	2476
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,69	--	694		183	
21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	32	175,56	79,30	5618	2538	--	3137	9455
		НР - 72%; СП - 8%			96,26	39,91	3080	1277		700	
22	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	32	197,07	183,20	6306	5862	96	1238	8148
		НР - 72%, СП - 8%			10,87	42,87	348	1372		604	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								878108
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				98751				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					100863			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					28912			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						434574		
		- Перевозка грузов	Тенге				74162				
		- Накладные расходы	Тенге							104712	
		- Сметная прибыль	Тенге							65047	
		Временные здания и сооружения 3,9%				34246					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				912354					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,5% К=0,9				28739					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				941093					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				18822					
		Итого в ценах 2018 г.				959915					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%				115190					
		Итого с НДС 12%				1075105					
		Конкурсная скидка				*0,9999474*					
		Итого к оплате				**1 075 048,48**					

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

(подпись)

Технадзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Авторский надзор:
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"

Ф-2

Наименование объекта - Строительство дорог в мкр.Улжан-2, Алатауский район, г.Алматы
Договор о государственных закупках №252 от 01.08.2018г.

А К Т
приемки выполненных работ

за март 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Малые ИССО. Труба № 7. Смета 02-02-07									
		ТЕЛО ТРУБЫ									
		==========									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	42,3	224,69	214,11	9504	9057	4	2206	12647
					10,48	61,94	443	2620		937	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,7	2269,71	--	10668	--	--	7681	19816
					2269,71	--	10668	--		1468	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разработанного вручную)**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,7	224,69	214,11	1056	1006	1	245	1405
					10,48	61,94	49	291		104	
4	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (во временный отвал)**									
		СП - 8%	т	84,6	638,00	--	53975	--		--	58293
					--	--	--	--		4318	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	47	22,61	18,97	1062	892	4	389	1568
					3,54	7,96	166	374		116	
6	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	5,9	7,41	7,41	44	44	--	9	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			--	2,15	--	13		4	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,5	175,56	79,30	263	119	--	147	443
		НР - 72%, СП - 8%			96,26	39,91	144	60		33	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка на 15 км)	м3 уплотненного грунта	1,5	197,07	183,20	296	275	5	58	382
		НР - 72%, СП - 8%			10,87	42,87	16	64		28	
9	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Гравийно-песчаная подготовка. Устройство	м3 подушки	3	3853,78	211,01	11561	633	4135	5977	18941
		НР - 84%, СП - 8%			2264,47	107,33	6793	322		1403	
10	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	2,84	46194,29	22067,66	131192	62672	21695	53594	199568
		НР - 84%, СП - 8%			16487,55	5977,93	46825	16977		14783	
11	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	13	21475,00	--	279175	--	279175	--	301509
		СП - 8%			--	--	--	--		22334	
12	2104-0801-0503 РСНБ РК 2015	Смотровой блок СБ, ГОСТ 24547-81	шт.	1	21400,00	--	21400	--	21400	--	23112
		СП - 8%			--	--	--	--		1712	
13	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Омоноличивание блоков СБ, бетон В20 F00 W6. Устройство	м3 бетона в деле	0,1	26620,84	4459,66	2662	446	1847	401	3309
		НР - 84%, СП - 8%			3689,09	1089,66	369	109		245	
14	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Бетонирование монолитного смотрового блока, бетон В20 F00 W6. Устройство	м3 бетона в деле	0,5	26620,84	4459,66	13310	2230	9235	2007	16543
		НР - 84%, СП - 8%			3689,09	1089,66	1845	545		1225	
15	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная(тела трубы). Устройство	м2 изолируемой поверхности	31,1	3933,50	168,92	122332	5253	90335	23940	157974
		НР - 84%, СП - 8%			859,95	56,45	26744	1756		11702	
16	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	7	1142,87	120,65	8000	845	2467	4178	13152
		НР - 84%, СП - 8%			669,76	40,76	4688	285		974	
17	2110-0403-2211 РСНБ РК 2015 прим.	Стоимость Техноэластмост Б	м2	7,8	2303,00	--	17963	--	17963	--	19400
		СП - 8%			--	--	--	--		1437	
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
		==========									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (во временном отвале для обратной засыпки)**	м3 грунта	40,8	224,69	214,11	9167	8736	3	2127	12199
		НР - 72%, СП - 8%			10,48	61,94	428	2527		904	
19	4102-0102-1026 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 26 км (из временного отвала для обратной засыпки)**	т	73,44	569,00	--	41787	--		--	45130
		СП - 8%			--	--	--	--		3343	
20	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	40,8	37,81	37,81	1543	1543	--	430	2131
		НР - 72%, СП - 8%			--	14,65	--	598		158	
21	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=3	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (до 20м). Группа грунтов 2**	м3 грунта	40,8	56,01	56,01	2285	2285	--	637	3156
		НР - 72%, СП - 8%			--	21,69	--	885		234	
22	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	40,8	175,56	79,30	7163	3236	--	4000	12056
		НР - 72%, СП - 8%			96,26	39,91	3927	1628		893	
23	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	40,8	197,07	183,20	8040	7474	122	1579	10389
		НР - 72%, СП - 8%			10,87	42,87	444	1749		770	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**933180**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				103550				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					106745			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					30804			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						448391		
		- Перевозка грузов	Тенге				95762				
		- Накладные расходы	Тенге							109605	
		- Сметная прибыль	Тенге							69125	
		Временные здания и сооружения 3,9%				36394					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				969574					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,5% К=0,9				30542					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				1000116					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				20002					
		Итого в ценах 2018 г.				1020118					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%				122414					
		Итого с НДС 12%				1142532					
		Конкурсная скидка				*0,9999474*					
		Итого к оплате				**1 142 471,93**					

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

(подпись)

Технадзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Авторский надзор:
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"

Ф-2

Наименование объекта - Строительство дорог в мкр.Улжан-2, Алатауский район, г.Алматы
Договор о государственных закупках №252 от 01.08.2018г.

А К Т
приемки выполненных работ

за март 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Малые ИССО. Труба № 8. Смета 02-02-08									
		ТЕЛО ТРУБЫ									
		==========									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	23,9	224,69	214,11	5370	5117	3	1246	7146
		НР - 72%, СП - 8%			10,48	61,94	250	1480		529	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	2,7	2269,71	--	6128	--	--	4412	11384
		НР - 72%, СП - 8%			2269,71	--	6128	--		843	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разработанного вручную)**	м3 грунта	2,7	224,69	214,11	607	578	1	141	807
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	28	167		60	
4	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (во временный отвал)**	т	47,7	638,00	--	30433	--		--	32867
		СП - 8%			--	--	--	--		2435	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3,6	7,41	7,41	27	27	--	6	35
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,15	--	8		3	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,9	175,56	79,30	158	71	--	88	266
		НР - 72%; СП - 8%			96,26	39,91	87	36		20	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка на 15 км)	м3 уплотненного грунта	0,9	197,07	183,20	177	165	2	35	229
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	42,87	10	39		17	
8	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Гравийно-песчаная подготовка. Устройство	м3 подушки	1,8	3853,78	211,01	6937	380	2481	3586	11365
		НР - 84%; СП - 8%			2264,47	107,33	4076	193		842	
9	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	1,89	46194,29	22067,66	87307	41708	14438	35666	132811
		НР - 84%; СП - 8%			16487,55	5977,93	31161	11298		9838	
10	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	8	21475,00	--	171800	--	171800	--	185544
		СП - 8%			--	--	--	--		13744	
11	2104-0801-0503 РСНБ РК 2015	Смотровой блок СБ, ГОСТ 24547-81	шт.	1	21400,00	--	21400	--	21400	--	23112
		СП - 8%			--	--	--	--		1712	
12	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Омоноличивание блоков СБ, бетон В20 F00 W6. Устройство	м3 бетона в деле	0,1	26620,84	4459,66	2662	446	1847	401	3309
		НР - 84%; СП - 8%			3689,09	1089,66	369	109		245	
13	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная(тела трубы). Устройство	м2 изолируемой поверхности	18,7	3933,50	168,92	73557	3159	54317	14395	94987
		НР - 84%; СП - 8%			859,95	56,45	16081	1056		7036	
14	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	4,2	1142,87	120,65	4800	507	1480	2507	7891
		НР - 84%; СП - 8%			669,76	40,76	2813	171		585	
15	2110-0403-2211 РСНБ РК 2015 прим.	Стоимость Техноэластмост Б	м2	4,7	2303,00	--	10824	--	10824	--	11690
		СП - 8%			--	--	--	--		866	
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
		==========									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (во временном отвале для обратной засыпки)	м3 грунта	26,8	224,69	214,11	6022	5738	3	1397	8013
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	281	1660		594	
17	4102-0102-1026 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 26 км (из временного отвала для обратной засыпки)	т	48,32	569,00	--	27494	--		--	29694
		СП - 8%			--	--	--	--		2200	
18	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,8	37,81	37,81	1013	1013	--	283	1400
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	392		104	
19	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (до 20м). Группа грунтов 2	м3 грунта	26,8	56,01	56,01	1501	1501	--	419	2073
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,69	--	581		154	
20	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	26,8	175,56	79,30	4705	2125	--	2627	7919
		НР - 72%; СП - 8%			96,26	39,91	2580	1070		587	
21	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	26,8	197,07	183,20	5281	4910	80	1037	6824
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	42,87	291	1149		505	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								579366
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				64156				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					67445			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19410			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						278676		
		- Перевозка грузов	Тенге				57927				
		- Накладные расходы	Тенге							68246	
		- Сметная прибыль	Тенге							42919	
		Временные здания и сооружения 3,9%				22595					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				601961					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,5% К=0,9				18962					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				620923					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				12418					
		Итого в ценах 2018 г.				633342					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%				**76001**					
		Итого с НДС 12%				**709342**					
		Конкурсная скидка				***0,9999474***					
		Итого к оплате				**709 305,16**					

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

(подпись)

Технадзор:
ТОО "Алматы сапа менжиниринг"

Авторский надзор:
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"

Ф-2

Наименование объекта - Строительство дорог в мкр.Улжан-2, Алатауский район, г.Алматы
Договор о государственных закупках №252 от 01.08.2018г.

А К Т
приемки выполненных работ

за март 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Малые ИССО. Труба № 9. Смета 02-02-09									
		ТЕЛО ТРУБЫ									
		==========									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**29,7**	**224,69**	**214,11**	**6673**	**6359**	**3**	**1549**	**8880**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,48**	**61,94**	**311**	**1840**		**658**	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**3,3**	**2269,71**	**--**	**7490**	**--**	**--**	**5393**	**13914**
		НР - 72%; СП - 8%			**2269,71**	**--**	**7490**	**--**		**1031**	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разработанного вручную)**	**м3 грунта**	**3,3**	**224,69**	**214,11**	**741**	**707**	**1**	**172**	**987**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,48**	**61,94**	**35**	**204**		**73**	
4	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (во временный отвал)**	**т**	**59,4**	**638,00**	**--**	**37897**	**--**		**--**	**40929**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3032**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4,3	7,41	7,41	32	32	--	7	42
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,15	--	9		3	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,1	175,56	79,30	193	87	--	108	325
		НР - 72%; СП - 8%			96,26	39,91	106	44		24	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка на 15 км)	м3 уплотненного грунта	1,1	197,07	183,20	217	202	3	43	280
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	42,87	12	47		21	
8	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Гравийно-песчаная подготовка. Устройство	м3 подушки	2,2	3853,78	211,01	8478	464	3032	4383	13890
		НР - 84%; СП - 8%			2264,47	107,33	4982	236		1029	
9	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	2,45	46194,29	22067,66	113176	54066	18716	46234	172163
		НР - 84%; СП - 8%			16487,55	5977,93	40394	14646		12753	
10	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	9	21475,00	--	193275	--	193275	--	208737
		СП - 8%			--	--	--	--		15462	
11	2104-0801-0503 РСНБ РК 2015	Смотровой блок СБ, ГОСТ 24547-81	шт.	2	21400,00	--	42800	--	42800	--	46224
		СП - 8%			--	--	--	--		3424	
12	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Омоноличивание блоков СБ, бетон В20 F00 W6. Устройство	м3 бетона в деле	0,2	26620,84	4459,66	5324	892	3694	803	6617
		НР - 84%; СП - 8%			3689,09	1089,66	738	218		490	
13	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная(тела трубы). Устройство	м2 изолируемой поверхности	22,6	3933,50	168,92	88897	3818	65644	17397	114798
		НР - 84%; СП - 8%			859,95	56,45	19435	1276		8504	
14	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	5,1	1142,87	120,65	5829	615	1798	3044	9582
		НР - 84%; СП - 8%			669,76	40,76	3416	208		710	
15	2110-0403-2211 РСНБ РК 2015 прим.	Стоимость Техноэластмост Б	м2	5,7	2303,00	--	13127	--	13127	--	14177
		СП - 8%			--	--	--	--		1050	
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
		==========									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (во временном отвале для обратной засыпки)	м3 грунта	30,8	224,69	214,11	6921	6595	3	1606	9209
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	323	1908		682	
17	4102-0102-1026 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 26 км (из временного отвала для обратной засыпки)	т	55,52	569,00	--	31591	--		--	34118
		СП - 8%			--	--	--	--		2527	
18	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,8	37,81	37,81	1164	1164	--	325	1608
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	451		119	
19	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (до 20м). Группа грунтов 2	м3 грунта	30,8	56,01	56,01	1725	1725	--	481	2383
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,69	--	668		176	
20	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	30,8	175,56	79,30	5407	2443	--	3020	9101
		НР - 72%; СП - 8%			96,26	39,91	2965	1229		674	
21	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	30,8	197,07	183,20	6070	5642	93	1192	7843
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	42,87	335	1320		581	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								715807
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				80541				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					84810			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24305			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						342189		
		- Перевозка грузов	Тенге				69488				
		- Накладные расходы	Тенге							85757	
		- Сметная прибыль	Тенге							53023	
		Временные здания и сооружения 3,9%				27916					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				743723					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,5% К=0,9				23427					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				767151					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				15343					
		Итого в ценах 2018 г.				782494					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%				93899					
		Итого с НДС 12%				876393					
		Конкурсная скидка				*0,9999474*					
		Итого к оплате				**876 346,90**					

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

_____
(подпись)

Технадзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Авторский надзор:
ТОО "Казахский Промтрансбеспроект"

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"

Ф-2

Наименование объекта - Строительство дорог в мкр.Улжан-2, Алатауский район, г.Алматы
Договор о государственных закупках №252 от 01.08.2018г.

А К Т
приемки выполненных работ

за март 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Малые ИССО. Труба-лоток № 10. Смета 02-02-19									
		ТЕЛО ТРУБЫ									
		==========									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	99	224,69	214,11	22244	21197	10	5162	29599
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	1037	6132		2193	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	11	2269,71	--	24967	--	--	17976	46378
		НР - 72%; СП - 8%			2269,71	--	24967	--		3435	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разработанного вручную)**	м3 грунта	11	224,69	214,11	2472	2355	2	574	3289
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	115	681		244	
4	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (во временный отвал)**	т	198	638,00	--	126324	--		--	136430
		СП - 8%			--	--	--	--		10106	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	110	22,61	18,97	2487	2087	11	910	3669
		НР - 72%; СП - 8%			3,54	7,96	389	876		272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	15,6	7,41	7,41	116	116	--	24	151
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,15	--	34		11	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,9	175,56	79,30	685	309	--	382	1152
		НР - 72%; СП - 8%			96,26	39,91	375	156		85	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка на 15 км)	м3 уплотненного грунта	3,9	197,07	183,20	769	714	13	151	993
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	42,87	42	167		74	
9	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Гравийно-песчаная подготовка. Устройство	м3 подушки	7,8	3853,78	211,01	30059	1646	10750	15540	49247
		НР - 84%; СП - 8%			2264,47	107,33	17663	837		3648	
10	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	8,49	46194,29	22067,66	392190	187354	64857	160215	596597
		НР - 84%; СП - 8%			16487,55	5977,93	139979	50753		44192	
11	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	33	21475,00	--	708675	--	708675	--	765369
		СП - 8%			--	--	--	--		56694	
12	2104-0801-0503 РСНБ РК 2015	Смотровой блок СБ, ГОСТ 24547-81	шт.	6	21400,00	--	128400	--	128400	--	138672
		СП - 8%			--	--	--	--		10272	
13	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Омоноличивание блоков СБ, бетон В20 F00 W6. Устройство	м3 бетона в деле	0,7	26620,84	4459,66	18635	3122	12931	2810	23160
		НР - 84%; СП - 8%			3689,09	1089,66	2582	763		1716	
14	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная(тела трубы). Устройство	м2 изолируемой поверхности	89,5	3933,50	168,92	352049	15118	259966	68895	454619
		НР - 84%; СП - 8%			859,95	56,45	76965	5052		33675	
15	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	18,3	1142,87	120,65	20914	2208	6449	10922	34384
		НР - 84%; СП - 8%			669,76	40,76	12257	746		2547	
16	2110-0403-2211 РСНБ РК 2015 прим.	Стоимость Техноэластмост Б	м2	20,5	2303,00	--	47212	--	47212	--	50988
		СП - 8%			--	--	--	--		3777	
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
		==========									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (во временном отвале для обратной засыпки)	м3 грунта	48,75	224,69	214,11	10954	10438	5	2542	14575
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	511	3020		1080	
18	4102-0102-1026 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 26 км (из временного отвала для обратной засыпки)	т	87,8	569,00	--	49958	--		--	53955
		СП - 8%			--	--	--	--		3997	
19	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	48,75	37,81	37,81	1843	1843	--	514	2546
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	714		189	
20	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (до 20м). Группа грунтов 2	м3 грунта	48,75	56,01	56,01	2730	2730	--	761	3771
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,69	--	1058		279	
21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	48,75	175,56	79,30	8558	3866	--	4779	14405
		НР - 72%; СП - 8%			96,26	39,91	4692	1946		1067	
22	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	48,75	197,07	183,20	9607	8931	146	1886	12413
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	42,87	530	2090		919	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2436362
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				282106				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					264035			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					75024			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1239427		
		- Перевозка грузов	Тенге				176282				
		- Накладные расходы	Тенге							294043	
		- Сметная прибыль	Тенге							180472	
		Временные здания и сооружения 3,9%				95018					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				2531380					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,5% К=0,9				79738					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				2611119					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				52222					
		Итого в ценах 2018 г.				2663341					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%				319601					
		Итого с НДС 12%				2982942					
		Конкурсная скидка				*0,9999474*					
		Итого к оплате				**2 982 784,88**					

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

(подпись)

Технадзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Авторский надзор:
ТОО "Казахский Промтрансстройпроект"

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"

Ф-2

Наименование объекта - Строительство дорог в мкр.Улжан-2, Алатауский район, г.Алматы
Договор о государственных закупках №252 от 01.08.2018г.

А К Т
приемки выполненных работ

за март 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Малые ИССО. Труба-лоток № 11. Смета 02-02-20									
		ТЕЛО ТРУБЫ									
		==========									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	299,7	224,69	214,11	67340	64170	30	15628	89605
		НР - 72%, СП - 8%			10,48	61,94	3140	18565		6637	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	33,3	2269,71	--	75581	--	--	54419	140400
		НР - 72%, СП - 8%			2269,71	--	75581	--		10400	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разработанного вручную)**	м3 грунта	33,3	224,69	214,11	7482	7130	3	1736	9956
		НР - 72%, СП - 8%			10,48	61,94	349	2063		737	
4	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (во временный отвал)**	т	599,4	638,00	--	382417	--		--	413011
		СП - 8%			--	--	--	--		30593	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	333	22,61	18,97	7528	6318	33	2756	11107
		НР - 72%, СП - 8%			3,54	7,96	1177	2651		823	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	48,4	7,41	7,41	359	359	--	75	468
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,15	--	104		35	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,1	175,56	79,30	2124	960	--	1186	3575
		НР - 72%; СП - 8%			96,26	39,91	1165	483		265	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка на 15 км)	м3 уплотненного грунта	12,1	197,07	183,20	2385	2217	36	468	3081
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	42,87	132	519		228	
9	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Гравийно-песчаная подготовка. Устройство	м3 подушки	24,2	3853,78	211,01	93261	5107	33354	48214	152793
		НР - 84%; СП - 8%			2264,47	107,33	54800	2597		11318	
10	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	26,78	46194,29	22067,66	1237083	590972	204574	505365	1881844
		НР - 84%; СП - 8%			16487,55	5977,93	441537	160089		139396	
11	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	102	21475,00	--	2190450	--	2190450	--	2365686
		СП - 8%			--	--	--	--		175236	
12	2104-0801-0503 РСНБ РК 2015	Смотровой блок СБ, ГОСТ 24547-81	шт.	20	21400,00	--	428000	--	428000	--	462240
		СП - 8%			--	--	--	--		34240	
13	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Омоноличивание блоков СБ, бетон В20 F00 W6. Устройство	м3 бетона в деле	2	26620,84	4459,66	53242	8919	36945	8028	66172
		НР - 84%; СП - 8%			3689,09	1089,66	7378	2179		4902	
14	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная(тела трубы). Устройство	м2 изолируемой поверхности	278,6	3933,50	168,92	1095874	47060	809233	214459	1415160
		НР - 84%; СП - 8%			859,95	56,45	239581	15727		104827	
15	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	56,9	1142,87	120,65	65029	6865	20055	33960	106908
		НР - 84%; СП - 8%			669,76	40,76	38109	2320		7919	
16	2110-0403-2211 РСНБ РК 2015 прим.	Стоимость Техноэластмост Б	м2	63,8	2303,00	--	146931	--	146931	--	158686
		СП - 8%			--	--	--	--		11755	
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
		==========									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (во временном отвале для обратной засыпки)	м3 грунта	230,4	224,69	214,11	51769	49332	23	12014	68886
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	2414	14272		5103	
18	4102-0102-1026 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 26 км (из временного отвала для обратной засыпки)	т	414,8	569,00	--	236021	--		--	254903
		СП - 8%			--	--	--	--		18882	
19	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	230,4	37,81	37,81	8711	8711	--	2429	12032
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	3374		891	
20	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (до 20м). Группа грунтов 2	м3 грунта	230,4	56,01	56,01	12904	12904	--	3599	17824
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,69	--	4999		1320	
21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	230,4	175,56	79,30	40448	18271	--	22588	68079
		НР - 72%; СП - 8%			96,26	39,91	22177	9195		5043	
22	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	230,4	197,07	183,20	45405	42209	691	8916	58666
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	42,87	2505	9878		4346	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7761082
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				890046				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					871503			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					249013			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3870358		
		- Перевозка грузов	Тенге				618438				
		- Накладные расходы	Тенге							935840	
		- Сметная прибыль	Тенге							574896	
		Временные здания и сооружения 3,9%				302682					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				8063764					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,5% К=0,9				254009					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				8317773					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				166355					
		Итого в ценах 2018 г.				8484128					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%				1018095					
		Итого с НДС 12%				9502224					
		Конкурсная скидка				*0,9999474*					
		Итого к оплате				**9 501 723,49**					

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

(подпись)

Технадзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Авторский надзор:
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"

Ф-2

Наименование объекта - Строительство дорог в мкр.Улжан-2, Алатауский район, г.Алматы
Договор о государственных закупках №252 от 01.08.2018г.

А К Т
приемки выполненных работ

за март 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Малые ИССО. Труба-Лоток № 12. Смета 02-02-21									
		ТЕЛО ТРУБЫ									
		==========									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	135,9	224,69	214,11	30536	29098	14	7086	40632
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	1424	8418		3010	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	15,1	2269,71	--	34273	--	--	24676	63665
		НР - 72%; СП - 8%			2269,71	--	34273	--		4716	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разработанного вручную)**	м3 грунта	15,1	224,69	214,11	3393	3233	2	787	4515
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	158	935		334	
4	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (во временный отвал)**	т	271,8	638,00	--	173408	--		--	187281
		СП - 8%			--	--	--	--		13873	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	151	22,61	18,97	3413	2865	14	1250	5036
		НР - 72%; СП - 8%			3,54	7,96	534	1202		373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	21,3	7,41	7,41	158	158	--	33	206
		НР - 72%, СП - 8%			--	2,15	--	46		15	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,3	175,56	79,30	930	420	--	520	1566
		НР - 72%, СП - 8%			96,26	39,91	510	212		116	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка на 15 км)	м3 уплотненного грунта	5,3	197,07	183,20	1044	971	15	205	1350
		НР - 72%, СП - 8%			10,87	42,87	58	227		100	
9	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Гравийно-песчаная подготовка. Устройство	м3 подушки	10,7	3853,78	211,01	41235	2258	14747	21318	67557
		НР - 84%, СП - 8%			2264,47	107,33	24230	1148		5004	
10	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	11,51	46194,29	22067,66	531696	253999	87925	217205	808814
		НР - 84%, СП - 8%			16487,55	5977,93	189772	68806		59912	
11	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	45	21475,00	--	966375	--	966375	--	1043685
		СП - 8%			--	--	--	--		77310	
12	2104-0801-0503 РСНБ РК 2015	Смотровой блок СБ, ГОСТ 24547-81	шт.	8	21400,00	--	171200	--	171200	--	184896
		СП - 8%			--	--	--	--		13696	
13	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Омоноличивание блоков СБ, бетон В20 F00 W6. Устройство	м3 бетона в деле	0,9	26620,84	4459,66	23959	4014	16625	3613	29777
		НР - 84%, СП - 8%			3689,09	1089,66	3320	981		2206	
14	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная(тела трубы). Устройство	м2 изолируемой поверхности	122,6	3933,50	168,92	482248	20709	356109	94374	622752
		НР - 84%, СП - 8%			859,95	56,45	105430	6921		46130	
15	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	25,1	1142,87	120,65	28686	3028	8847	14981	47160
		НР - 84%, СП - 8%			669,76	40,76	16811	1023		3493	
16	2110-0403-2211 РСНБ РК 2015 прим.	Стоимость Техноэластмост Б	м2	28,1	2303,00	--	64714	--	64714	--	69891
		СП - 8%			--	--	--	--		5177	
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
		==========									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (во временном отвале для обратной засыпки)	м3 грунта	110	224,69	214,11	24716	23553	10	5736	32888
		НР - 72%, СП - 8%			10,48	61,94	1153	6814		2436	
18	4102-0102-1026 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 26 км (из временного отвала для обратной засыпки)	т	197,92	569,00	--	112616	--		--	121626
		СП - 8%			--	--	--	--		9009	
19	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	110	37,81	37,81	4159	4159	--	1160	5744
		НР - 72%, СП - 8%			--	14,65	--	1611		426	
20	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (до 20м). Группа грунтов 2	м3 грунта	110	56,01	56,01	6161	6161	--	1718	8510
		НР - 72%, СП - 8%			--	21,69	--	2386		630	
21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	110	175,56	79,30	19311	8723	--	10784	32503
		НР - 72%, СП - 8%			96,26	39,91	10588	4390		2408	
22	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	110	197,07	183,20	21678	20152	330	4257	28009
		НР - 72%, СП - 8%			10,87	42,87	1196	4716		2075	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3408063**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				389455				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					383500			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					109836			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1686927		
		- Перевозка грузов	Тенге				286024				
		- Накладные расходы	Тенге							409703	
		- Сметная прибыль	Тенге							252449	
		Временные здания и сооружения 3,9%				132914					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				3540977					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,5% К=0,9				111541					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				3652518					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				73050					
		Итого в ценах 2018 г.				3725569					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%				447068					
		Итого с НДС 12%				4172637					
		Конкурсная скидка				*0,9999474*					
		Итого к оплате				**4 172 417,23**					

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

(подпись)

Технадзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Авторский надзор:
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"

Ф-2

Наименование объекта - Строительство дорог в мкр.Улжан-2, Алатауский район, г.Алматы
Договор о государственных закупках №252 от 01.08.2018г.

А К Т
приемки выполненных работ

за март 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Электроснабжение и освещение. Смета 04-04-01									
		Опоры СФГ-400									
1	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	3,65	40033,19	15889,42	146121	57996	4596	86533	251267
		НР - 80%, СП - 8%			22884,54	6750,13	83529	24638		18612	
2	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	96	12295,22	6734,29	1180341	646491	26753	537249	1854997
		НР - 72%, СП - 8%			5282,26	2490,44	507097	239082		137407	
3	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель внутри кронштейнов**	м кабеля	443	363,47	166,55	161017	73783	19885	65254	244372
		НР - 72%, СП - 8%			152,03	52,55	67349	23281		18102	
4	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники. Установка**	светильник	96	5645,53	2921,32	541971	280447	1674	302454	911979
		НР - 80%, СП - 8%			2706,77	1231,44	259850	118219		67554	
5	2404-0207-2306 РСНБ РК 2015 прим	**Кронштейны КС2**	шт.	96	5691,00	--	546336	--	546336	--	590043
		СП - 8%			--	--	--	--		43707	
6	2307-0106-0315 РСНБ РК 2015 прим	**Светильники уличные светодиодные Волна LED-100-ШБ1/У5**	шт.	96	167935,00	--	16121760	--	16121760	--	17411501
		СП - 8%			--	--	--	--		1289741	
7	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	3,733	394632,00	--	1473161	--	1473161	--	1591014
		СП - 8%			--	--	--	--		117853	
8	2306-1401-0203 РСНБ РК 2015	**Провод ПВС сечением 3х2,5 мм2**	км	0,453	266611,00	--	120775	--	120775	--	130437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		9662	
		Материалы									
9	2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	281	64,00	--	17984	--	17984	--	19423
		СП - 8%			--	--	--	--		1439	
10	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015 прим	Скрепа NC20	шт.	287	179,00	--	51373	--	51373	--	55483
		СП - 8%			--	--	--	--		4110	
11	2404-0207-4957 РСНБ РК 2015 прим	Крюк бандажный CF-16	шт.	230	922,00	--	212060	--	212060	--	229025
		СП - 8%			--	--	--	--		16965	
12	2404-0202-0805 РСНБ РК 2015 прим	Зажимы поддерживающие PSP25/120.M	шт.	86	1738,00	--	149468	--	149468	--	161425
		СП - 8%			--	--	--	--		11957	
13	2404-0207-3215 РСНБ РК 2015 прим	Зажимы анкерные PA4/35	шт.	144	918,00	--	132192	--	132192	--	142767
		СП - 8%			--	--	--	--		10575	
14	2404-0207-5318 РСНБ РК 2015 прим	Бандажи дистанционные BIC-15.5	шт.	7	1187,00	--	8309	--	8309	--	8974
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
15	2404-0207-3107 РСНБ РК 2015 прим	Зажимы ответвительные P 4	шт.	114	946,00	--	107844	--	107844	--	116472
		СП - 8%			--	--	--	--		8628	
16	2404-0207-3816 РСНБ РК 2015 прим	Зажим плашечный CD35	шт.	114	1026,00	--	116964	--	116964	--	126321
		СП - 8%			--	--	--	--		9357	
17	2404-0206-0119 РСНБ РК 2015 прим	Зажимы ответвительные P72	шт.	114	2794,00	--	318516	--	318516	--	343997
		СП - 8%			--	--	--	--		25481	
18	2404-0206-0118 РСНБ РК 2015 прим	Зажимы ответвительные P71	шт.	124	2094,00	--	259656	--	259656	--	280428
		СП - 8%			--	--	--	--		20772	
19	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 прим	Хомут X 15	кг	48	542,00	--	26016	--	26016	--	28097
		СП - 8%			--	--	--	--		2081	
20	2404-0207-3154 РСНБ РК 2015 прим	Зажимы P 616R	шт.	249	1529,00	--	380721	--	380721	--	411179
		СП - 8%			--	--	--	--		30458	
21	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	383	16,00	--	6128	--	6128	--	6618
		СП - 8%			--	--	--	--		490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2404-0207-2106 РСНБ РК 2015	**Проводник ЗП6**	кг	139,3	2426,00	--	337942	--	337942	--	364977
		СП - 8%			--	--	--	--		27035	
23	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,127	601883,00	--	76439	--	76439	--	82554
		СП - 8%			--	--	--	--		6115	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								25363350
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				917824				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1058718			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					405220			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20516552		
		- Накладные расходы	Тенге							991490	
		- Сметная прибыль	Тенге							1878766	
		Временные здания и сооружения 3,9%				989171					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				26352521					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,9% К=0,9				450628					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				26803149					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				536063					
		Итого в ценах 2018 г.				27339212					
		НДС 12%				3280705					
		Итого с НДС 12%				30619917					
		Конкурсная скидка				***0,9999474***					
		Итого к оплате				**30 618 305,55**					

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Даулет-Лорстрой"

(подпись)

Технадзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Авторский надзор:
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018года №656

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "Даулет Дорстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство дорог в микрорайоне Улжан-2, Алатауский район, г.Алматы**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 252	01.08.2018 года				
		Доп. согл. № 3	20.06.2019 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце за июль 2019г. без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базо вом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в микрорайоне Улжан-2, Алатауский район, г.Алматы	337 081 216,19	109 684 731,80							13 162 167,82	122 846 899,62
Всего:	**337 081 216,19**	109 684 731,80							13 162 167,82	**122 846 899,62**

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Руководитель _____
БИН 161040019460

Авторский надзор: **ТОО "Казахский Промтранспроект"**

Эксперт авторского надзора Ефимченко П.Г._____
БИН 931240000396

Подрядчик: **ТОО "Даулет-Дорстрой"**

Директор Карабеков С.А._____
БИН 050140005375

Технический надзор: **ТОО "Алматы сапа инжиниринг"**

Эксперт технического надзора Имашкулов А.С._____
ИИН 800820300491 Номер аттестата KZ19VJE00025948

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018года №656

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "Даулет Дорстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство дорог в микрорайоне Улжан-2, Алатауский район, г.Алматы**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 252	01.08.2018 года				
		Доп. согл. № 4	06.12.2019 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце за декабрь 2019г. без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базо вом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в микрорайоне Улжан-2, Алатауский район, г.Алматы	437 081 216,19	89 285 714,29							10 714 285,71	100 000 000,00
Всего:	**437 081 216,19**	89 285 714,29							10 714 285,71	**100 000 000,00**

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Руководитель _____
БИН 161040019460

Подрядчик: **ТОО "Даулет-Дорстрой"**

Директор Карабеков С.А._____
БИН 050140005375

Авторский надзор: **ТОО "Казахский Промтранспроект"**

Эксперт авторского надзора Ефимченко П.Г._____
БИН 931240000396

Технический надзор: **ТОО "Алматы сапа инжиниринг"**

Эксперт технического надзора Иманкулов А.С._____
ИИН 800820300491 Номер аттестата KZ19VJE00025948

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018года №656

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "Даулет Дорстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство дорог в микрорайоне Улжан-2, Алатауский район, г.Алматы**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 252	01.08.2018 года				
		Доп. согл. № 6	05.05.2020 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце за май 2020г. без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базо вом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в микрорайоне Улжан-2, Алатауский район, г.Алматы	27 990 659,72	24 991 660,46							2 998 999,26	27 990 659,72
Всего:	**27 990 659,72**	24 991 660,46							2 998 999,26	**27 990 659,72**

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Руководитель _____
БИН 161040019460

Авторский надзор: **ТОО "Казахский Промтранспроект"**

Эксперт авторского надзора Ефимченко П.Г._____
БИН 931240000396

Подрядчик: **ТОО "Даулет-Дорстрой"**

Директор Чернышев В.В._____
БИН 050140005375

Технический надзор: **ТОО "Алматы сапа инжиниринг"**

Эксперт технического надзора Иманкулов А.С._____
ИИН 800820300491 Номер аттестата KZ19VJE00025948

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" Ф-2

Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"

Наименование объекта - Строительство дорог в мкр.Улжан-2, Алатауский район, г.Алматы

Договор о государственных закупках №252 от 01.08.2018г.

А К Т

приемки выполненных работ

за май 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТА 02-01-02 НА ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ									
1	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (нижний слой)**	м2 покрытия	2400	1339,92	110,24	3215810	264582	2828631	223209	3714140
		НР - 108%; СП - 8%			51,08	35,03	122597	84078		275121	
2	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 6 см (нижний слой)**	м2 покрытия	2400	553,90	0,09	1329362	225	1327823	1419	1437243
		НР - 108%; СП - 8%			0,55	--	1314	--		106462	
		УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ									
3	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	930	1747,98	33,95	1625622	31575	783336	889481	2716311
		НР - 108%; СП - 8%			871,73	13,85	810711	12883		201208	
4	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	41,85	43035,00	--	1801015	--	1801015	--	1945096
		СП - 8%			--	--	--	--		144081	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9812790
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				934621				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					296382			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					96960			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6740805		
		- Накладные расходы	Тенге							1114109	
		- Сметная прибыль	Тенге							726872	
		Временные здания и сооружения 3,9%				382699					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				10195489					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,6% К=0,9				**146815**					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				**10342304**					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				**206846**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**10549150**					
		в текущих ценах на 2019 год с К=1,0498961				**11075511**					
		НДС 12%				**1329061**					
		Итого с НДС 12%				**12404572**					

Конкурсная скидка ***0,9999474***

Итого к оплате **12 403 919,12**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

(подпись)

Технадзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

(подпись)

Авторский надзор:
ТОО "Казахский Промтранспроект"

(подпись)

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" Ф-2

Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"

Наименование объекта - Строительство дорог в мкр.Улжан-2, Алатауский район, г.Алматы

Договор о государственных закупках №252 от 01.08.2018г.

А К Т

приемки выполненных работ

за май 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТА 02-01-03 НА ТРОТУАРЫ									
		ТРОТУАРЫ									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	68,8131598	224,69	214,11	15462	14734	7	3588	20574
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	721	4263		1524	
2	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (для устройства основания под тротуар)**	т	116,9823717	154,00	--	18015	--		--	19457
		СП - 8%			--	--	--	--		1441	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	68,8131598	19,65	19,65	1352	1352	--	409	1902
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,25	--	568		141	
4	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=9	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	68,8131598	78,19	78,19	5381	5381	--	1627	7568
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,83	--	2259		561	
5	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	68,8131598	81,75	81,75	5626	5626	--	1662	7870
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,54	--	2308		583	
6	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	68,8131598	54,60	54,60	3757	3757	--	863	4990
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,43	--	1199		370	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка воды 15 км)**	м3 уплотненного грунта	68,8131598	105,81	91,94	7281	6326	207	1605	9597
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	21,52	748	1481		711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2204,702146	7,41	7,41	16335	16335	--	3412	21327
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,15	--	4739		1580	
9	1101-0201-0202 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см	м3 уплотненного грунта	330,7053219	128,43	128,43	42472	42472	--	12548	59422
		НР - 72%; СП - 8%			--	52,70	--	17427		4402	
10	1101-0201-0205 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 15 см (до 4 проходов)	м3 уплотненного грунта	330,7053219	56,38	56,38	18644	18644	--	4763	25280
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,01	--	6616		1873	
11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 тех.часть п.1,39 табл.1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	39,5005411	1422,12	1257,90	56175	49688	83	19314	81527
		НР - 108%; СП - 8%			162,12	290,60	6404	11479		6039	
12	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	48,1906601	1253,00	--	60383	--	60383	--	65214
		СП - 8%			--	--	--	--		4831	
13	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные марки БР 100.20.8 (поребрик). Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	984	942,69	33,95	927606	33409	36413	941129	2018233
		НР - 108%; СП - 8%			871,73	13,85	857784	13631		149499	
14	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8	м3	15,744	43035,00	--	677543	--	677543	--	731746
		СП - 8%			--	--	--	--		54203	
15	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 тех.часть п.1,39 табл.1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	329,77	1422,12	1257,90	468973	414817	693	161239	680629
		НР - 108%; СП - 8%			162,12	290,60	53463	95832		50417	
16	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	402,3194	1253,00	--	504106	--	504106	--	544435
		СП - 8%			--	--	--	--		40328	
17	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	246	1130,68	3,24	278147	797	226102	55665	360517
		НР - 108%; СП - 8%			208,32	1,19	51248	294		26705	
18	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	246	712,73	--	175332	--	142306	35669	227880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			134,25	--	33026	--		16880	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4888168**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1003395**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**613339**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**162095**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1647843**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**18015**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1243493**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**362088**	
		Временные здания и сооружения 3,9%				**190639**					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				**5078807**					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,6% К=0,9				**73135**					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				**5151942**					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				**103039**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**5254981**					
		в текущих ценах на 2019 год с К=1,0498961				**5517184**					
		НДС 12%				**662062**					
		Итого с НДС 12%				**6179246**					
		Конкурсная скидка				***0,9999474***					
		Итого к оплате				**6 178 920,77**					

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

(подпись)

Технадзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

(подпись)

Авторский надзор:
ТОО "Казгипроавтотранспроект"

(подпись)

Ф-2

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"

Наименование объекта - Строительство дорог в мкр.Улжан-2, Алатауский район, г.Алматы

Договор о государственных закупках №252 от 01.08.2018г.

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТА 02-01-04 НА УСТРОЙСТВО СЪЕЗДОВ ВО ДВОРЫ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	357,3834788	35,22	35,22	12586	12586	--	3805	17702
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,79	--	5284		1311	
2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	357,3834788	27,87	27,87	9962	9962	--	3011	14011
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,70	--	4182		1038	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	357,3834788	224,69	214,11	80301	76521	35	18636	106852
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	3745	22138		7915	
4	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	607,551914	638,00	--	387618	--		--	418628
		СП - 8%			--	--	--	--		31009	
5	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	260,9032471	81,75	81,75	21330	21330	--	6300	29840
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,54	--	8750		2210	
6	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	260,9032471	54,60	54,60	14246	14246	--	3273	18921
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,43	--	4546		1402	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка воды 15 км)	м3 уплотненного грунта	260,9032471	105,81	91,94	27606	23986	783	6084	36385
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	21,52	2837	5613		2695	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
8	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 тех.часть п.1,39 табл.1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	207,8945681	2950,78	1257,90	613451	261510	318237	101649	772308
		НР - 108%; СП - 8%			162,12	290,60	33704	60415		57208	
9	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	253,6313731	1253,00	--	317800	--	317800	--	343224
		СП - 8%			--	--	--	--		25424	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,2009	987,02	--	7107	--	--	5117	13203
		НР - 72%; СП - 8%			987,02	--	7107	--		978	
11	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,2009	1253,00	--	9023	--	9023	--	9745
		СП - 8%			--	--	--	--		722	
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные марки БР 100.20.8 (поребрик). Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	403	942,69	33,95	379904	13683	14913	385442	826573
		НР - 108%; СП - 8%			871,73	13,85	351308	5583		61228	
13	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8	м3	6,448	43035,00	--	277490	--	277490	--	299689
		СП - 8%			--	--	--	--		22199	
14	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (верхний слой)	м2 покрытия	920	1459,18	110,24	1342445	101423	1194026	85563	1542249
		НР - 108%; СП - 8%			51,08	35,03	46996	32230		114241	
15	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 5 см (верхний слой)	м2 покрытия	920	306,41	0,05	281896	46	281598	272	304741
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	252	--		22573	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4754071
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				445949				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					535293			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					148741			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2413905		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				387618				
		- Накладные расходы	Тенге							619152	
		- Сметная прибыль	Тенге							352153	
		Временные здания и сооружения 3,9%				**185409**					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				**4939480**					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,6% К=0,9				**71129**					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				**5010609**					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				**100212**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**5110821**					
		в текущих ценах на 2019 год с К=1,0498961				**5365831**					
		НДС 12%				**643900**					
		Итого с НДС 12%				**6009731**					
		Конкурсная скидка				***0,9999474***					
		Итого к оплате				**6 009 414,70**					

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

(подпись)

Технадзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

(подпись)

Авторский надзор:
ТОО "Казахский Промтранспроект"

(подпись)

Ф-2

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"

Наименование объекта - Строительство дорог в мкр.Улжан-2, Алатауский район, г.Алматы

Договор о государственных закупках №252 от 01.08.2018г.

А К Т

приемки выполненных работ

за май 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТА 02-01-05 НА УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДА									
		РАЗДЕЛ 1.ВОДООТВЕДЕНИЕ									
1	1130-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка плит ПУ-1 для перекрытия лотков**	м3	29,07	10109,34	5477,89	293879	159242	39118	116618	443337
		НР - 84%; СП - 8%			3285,83	1489,94	95519	43313		32840	
2	2104-0302-0605 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытия для лотковых каналов марки ПУ1, объемом 0,17м3**	шт.	171	12157,00	--	2078847	--	2078847	--	2245155
		СП - 8%			--	--	--	--		166308	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2688492**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				95519				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					159242			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					43313			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2117965		
		- Накладные расходы	Тенге							116618	
		- Сметная прибыль	Тенге							199148	
		Временные здания и сооружения 3,9%				104851					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				2793343					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,6% К=0,9				40224					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				2833567					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				56671					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**2890238**					
		в текущих ценах на 2019 год с К=1,0498961				**3034450**					
		НДС 12%				**364134**					
		Итого с НДС 12%				**3398584**					

Конкурсная скидка ***0,9999474***

Итого к оплате **3 398 405,13**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

(подпись)

Технадзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

(подпись)

Авторский надзор:
ТОО "Казахский Промтранспроект"

(подпись)

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018года №656

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "Даулет Дорстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство дорог в микрорайоне Улжан-2, Алатауский район, г.Алматы**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 252	01.08.2018 года	Республиканский бюджет	007-011-432		
		Доп. согл. № 7	25.05.2020 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце за июль 2020г. без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базо вом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в микрорайоне Улжан-2, Алатауский район, г.Алматы	97 281 288,61	61 866 632,94							7 423 995,95	69 290 628,89
Всего:	**97 281 288,61**	61 866 632,94							7 423 995,95	**69 290 628,89**

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Руководитель _____
БИН 161040019460

Авторский надзор: **ТОО "Казахский Промтранспроект"**

Эксперт авторского надзора Ефимченко П.Г. _____
БИН 931240000396

Подрядчик: **ТОО "Даулет-Дорстрой"**

Директор Чернышев В.В._____
БИН 050140005375

Технический надзор: **ТОО "Алматы сапа инжиниринг"**

Эксперт технического надзора Иманкулов А.С.
ИИН 800820300491 Номер аттестата KZ19VJE00025948

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018года №656

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "Даулет Дорстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство дорог в микрорайоне Улжан-2, Алатауский район, г.Алматы**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 252	01.08.2018 года	Республиканский бюджет	007-011-432		
		Доп. согл. № 7	25.05.2020 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце за август 2020г. без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базо вом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в микрорайоне Улжан-2, Алатауский район, г.Алматы	131 865 681,27	30 878 922,02							3 705 470,64	34 584 392,66
Всего:	**131 865 681,27**	30 878 922,02							**3 705 470,64**	**34 584 392,66**

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Руководитель _____
БИН 161040019460

Авторский надзор: **ТОО "Казахский Промтранспроект"**

Эксперт авторского надзора Ефимченко П.Г._____
БИН 931240000396

Подрядчик: **ТОО "Даулет-Дорстрой"**

Директор Чернышев В.В._____
БИН 050140005375

Технический надзор: **ТОО "Алматы сапа инжиниринг"**

Эксперт технического надзора Иманкулова А.С._____
ИИН 850820401198 Номер аттестата KZ54VJE00040935

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018года №656

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "Даулет Дорстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство дорог в микрорайоне Улжан-2, Алатауский район, г.Алматы**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 252	01.08.2018 года	Республиканский бюджет	007-011-432		
		Доп. согл. № 7	25.05.2020 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце за октябрь 2020г. без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базо вом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в микрорайоне Улжан-2, Алатауский район, г.Алматы	161 453 345,93	26 417 557,73							3 170 106,93	29 587 664,66
Всего:	**161 453 345,93**	26 417 557,73							3 170 106,93	**29 587 664,66**

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Руководитель _____
БИН 161040019460

Авторский надзор: **ТОО "Казахский Промтранспроект"**

Эксперт авторского надзора Ефимченко П.Г._____
БИН 931240000396

Подрядчик: **ТОО "Даулет-Дорстрой"**

Директор Чернышев В.В._____
БИН 050140005375

Технический надзор: **ТОО "Алматы сапа инжиниринг"**

Эксперт технического надзора Иманкулова А.С._____
ИИН 850820401198 Номер аттестата KZ54VJE00040935

Ф-2

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"

Наименование объекта - Строительство дорог в мкр.Улжан-2, Алатауский район, г.Алматы
Договор о государственных закупках №252 от 01.08.2018г.

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Малые ИССО. Труба-лоток № 5. Смета 02-02-14									
		ТЕЛО ТРУБЫ									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	560,42	224,69	214,11	125922	119994	56	29223	167557
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	5872	34715		12412	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	62,27	2269,71	--	141333	--	--	101760	262540
		НР - 72%; СП - 8%			2269,71	--	141333	--		19447	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разработанного вручную)**	м3 грунта	62,27	224,69	214,11	13991	13333	6	3247	18617
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	652	3857		1379	
4	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (во временный отвал)**	т	1120,84	638,00	--	715099	--		--	772307
		СП - 8%			--	--	--	--		57208	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	622,69	22,61	18,97	14077	11814	61	5154	20769
		НР - 72%; СП - 8%			3,54	7,96	2202	4956		1538	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	84,74	7,41	7,41	628	628	--	131	820
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,15	--	182		61	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	21,23	175,56	79,30	3728	1684	--	2082	6274
		НР - 72%; СП - 8%			96,26	39,91	2044	847		465	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка на 15 км)	м3 уплотненного грунта	21,23	197,07	183,20	4184	3890	63	822	5406
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	42,87	231	910		400	
9	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Гравийно-песчаная подготовка. Устройство	м3 подушки	42,37	3853,78	211,01	163283	8941	58397	84414	267513
		НР - 84%; СП - 8%			2264,47	107,33	95945	4548		19816	
10	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	47,04	46194,29	22067,66	2173193	1038165	359377	887779	3305850
		НР - 84%; СП - 8%			16487,55	5977,93	775651	281229		244878	
11	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	179,00	21475,00	--	3844025	--	3844025	--	4151547
		СП - 8%			--	--	--	--		307522	
12	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная(тела трубы). Устройство	м2 изолируемой поверхности	487,49	3933,50	168,92	1917542	82345	1415982	375256	2476222
		НР - 84%; СП - 8%			859,95	56,45	419215	27519		183424	
13	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	99,59	1142,87	120,65	113821	12016	35102	59441	187123
		НР - 84%; СП - 8%			669,76	40,76	66703	4060		13861	
14	2110-0403-2211 РСНБ РК 2015 прим.	Стоимость Техноэластмост Б	м2	111,59	2303,00	--	256990	--	256990	--	277550
		СП - 8%			--	--	--	--		20559	
15	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная(тела трубы). Устройство	м2 изолируемой поверхности	4,38	3933,50	168,92	17228	740	12722	3371	22247
		НР - 84%; СП - 8%			859,95	56,45	3766	247		1648	
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (во временном отвале для обратной засыпки)	м3 грунта	531,29	224,69	214,11	119376	113756	53	27704	158846
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	5567	32910		11766	
17	4102-0102-1026 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 26 км (из временного отвала для обратной засыпки)	т	956,22	569,00	--	544090	--		--	587617
		СП - 8%			--	--	--	--		43527	
18	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	531,29	37,81	37,81	20087	20087	--	5602	27744
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	7781		2055	
19	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (до 20м). Группа грунтов 2	м3 грунта	531,29	56,01	56,01	29757	29757	--	8299	41100
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,69	--	11526		3044	
20	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	531,29	175,56	79,30	93271	42132	--	52086	156986
		НР - 72%; СП - 8%			96,26	39,91	51139	21203		11629	
21	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	531,29	197,07	183,20	104701	97330	1594	20559	135281
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	42,87	5777	22778		10021	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13049916
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1576097				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1596611			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					459269			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5984428		
		- Перевозка грузов	Тенге				1259189				
		- Накладные расходы	Тенге							1666930	
		- Сметная прибыль	Тенге							966660	
		Временные здания и сооружения 3,9%				508947					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				13558863					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,5% К=0,9				427104					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				13985967					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2%				**279719**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**14265686**					
		в текущих ценах на 2019 год с К=1,0498961				**14977488**					
		НДС 12%				**1797299**					
		Итого с НДС 12%				**16774787**					
		Конкурсная скидка				***0,9999474***					
		Итого к оплате				**16 773 904,11**					

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

(подпись)

Технадзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

(подпись)

Авторский надзор:
ТОО "Казахский Промтранспроект"

(подпись)

Ф-2

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"

Наименование объекта - Строительство дорог в мкр.Улжан-2, Алатауский район, г.Алматы

Договор о государственных закупках №252 от 01.08.2018г.

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТА 02-01-02 НА ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ									
1	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (нижний слой)**	м2 покрытия	1372	1339,92	110,24	1838371	151252	1617034	127601	2123250
		НР - 108%; СП - 8%			51,08	35,03	70085	48064		157278	
2	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 6 см (нижний слой)**	м2 покрытия	1372	553,90	0,09	759952	129	759072	811	821624
		НР - 108%; СП - 8%			0,55	--	751	--		60861	
3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (верхний слой)**	м2 покрытия	2445	1429,19	110,24	3494360	269543	3099921	227394	4019494
		НР - 108%; СП - 8%			51,08	35,03	124896	85654		297740	
4	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 5 см (верхний слой)**	м2 покрытия	2445	306,41	0,05	749169	121	748379	723	809883
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	669	--		59991	
		УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ									
5	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	143	1747,98	33,95	249961	4855	120448	136770	417669
		НР - 108%; СП - 8%			871,73	13,85	124658	1981		30938	
6	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	41,85	43035,00	--	1801015	--	1801015	--	1945096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		144081	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10137016**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**321058**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**425900**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**135699**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8145869**		
		- Накладные расходы	Тенге							**493299**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**750889**	
		Временные здания и сооружения 3,9%				**395344**					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				**10532360**					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,6% К=0,9				**151666**					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				**10684026**					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				**213681**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**10897707**					
		в текущих ценах на 2019 год с К=1,0498961				**11441460**					
		НДС 12%				**1372975**					
		Итого с НДС 12%				**12814435**					

Конкурсная скидка ***0,9999474***

Итого к оплате **12 813 760,55**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

(подпись)

Технадзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

(подпись)

Авторский надзор:
ТОО "Казахский Промтранспроект"

(подпись)

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018года №656

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "Даулет Дорстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство дорог в микрорайоне Улжан-2, Алатауский район, г.Алматы**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 252	01.08.2018 года	Республиканский бюджет	007-011-432		
		Доп. согл. № 8	30.11.2020 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце за декабрь 2020г. без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базо вом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в микрорайоне Улжан-2, Алатауский район, г.Алматы	235 382 430,69	66 008 111,39							7 920 973,37	73 929 084,76
Всего:	**235 382 430,69**	66 008 111,39							7 920 973,37	**73 929 084,76**

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Руководитель _____
БИН 161040019460

Авторский надзор: **ТОО "Казахский Промтранспроект"**

Эксперт авторского надзора Ефимченко П.Г._____
БИН 931240000396

Подрядчик: **ТОО "Даулет-Дорстрой"**

Директор Чернышев В.В._____
БИН 050140005375

Технический надзор: **ТОО "Алматы сапа инжиниринг"**

Эксперт технического надзора Иманкулова А.С._____
ИИН 850820401198 Номер аттестата KZ54VJE00040935

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018года №656

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "Даулет Дорстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство дорог в микрорайоне Улжан-2, Алатауский район, г.Алматы**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 252	01.08.2018 года	Республиканский бюджет	007-011-432		
		Доп. согл. № 8	30.11.2020 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце за декабрь 2020г. без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базо вом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в микрорайоне Улжан-2, Алатауский район, г.Алматы	515 037 922,30	249 692 403,22							29 963 088,39	279 655 491,61
Всего:	**515 037 922,30**	249 692 403,22							29 963 088,39	**279 655 491,61**

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Руководитель _____
БИН 161040019460

Авторский надзор: **ТОО "Казахский Промтранспроект"**

Эксперт авторского надзора Ефимченко П.Г._____
БИН 931240000396

Подрядчик: **ТОО "Даулет-Дорстрой"**

Директор Чернышев В.В._____
БИН 050140005375

Технический надзор: **ТОО "Алматы сапа инжиниринг"**

Эксперт технического надзора Иманкулова А.С._____
ИИН 850820401198 Номер аттестата KZ54VJE00040935