"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области" БИН 180540005668, с.Кеген, Б.Момышулы 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с.Узынбулак Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №12

за 10-2020

на Архитектурно-строительные решения.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2 Оборудование для адаптации маломобильных групп населения									
1	16	2990-0000-1000(пл)	Тактильные светонакопительные пиктограммы (пути эвакуации и туалет для инвалидов) 200*200	шт	5	2846 / –		14230 / –		14230 / –	– / 1138	15368
2	17	2990-0000-9000(пл)	Мнемосхема санузла, 150х200мм.	шт	1	9486 / –		9486 / –		9486 / –	– / 759	10245

3	18	2990-0000-4001(пл)	Тактильная пиктограмма режима работы	шт	1	22821		22821		22821	–	24647
						–		–		–	1826	
4	19	2990-0000-2000(пл)	Крепление из оргстекла 10мм для тактильных пиктограмм	шт	6	9204		55224		55224	–	59642
						–		–		–	4418	
5	20	2990-0000-3100(пл)	Контактная светонакопительная лента	м.п.	20,8	1655		34424		34424	–	37178
						–		–		–	2754	
6	21	1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 61 % К=2,000;	шт.	4	1124	–	4496	–	–	2743	7818
						1124	–	4496	–	–	579	
7	22	2990-0000-1200(пл)	Беспроводная система вызова помощи на 2 точки(комплект): кнопка для санузла, кнопка на входе в здание	шт	2	40071		80142		80142	–	86553
						–		–		–	6411	
8	23	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1460,5	142,5	2921	285	142	1853	5156
						1247	40	2494	80	–	382	
9	24	2990-0000-1300(пл)	Световые маяки для здания и дверей санузла для МНГ	шт	2	9107		18214		18214	–	19671
						–		–		–	1457	
10	25	2990-0000-4100(пл)	Тактильные наклейки на ручки дверей(с внутренней стороны) эвакуационных выходов для людей со слабым зрением	шт	6	1581		9486		9486	–	10245
						–		–		–	759	
11	26	2990-0000-8100(пл)	Наклейки на прозрачные двери "Осторожно! Препятствие!"	шт	6	137		822		822	–	888
						–		–		–	66	

12	27 1111-0101-3802	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	1,5	1148	8	1722	12	452	1184	3138
					838,67	1,33	1258	2	–	232	
13	28 2406-0101-0107	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2018 "Внимание, лестница" К=1,020;	м2	1,53	11266		17237		17237	–	18616
					–		–		–	1379	
14	29 1111-0101-3802	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	5,5	1147,45	7,82	6311	43	1657	4342	11505
					838,36	1,45	4611	8	–	852	
15	30 2406-0101-0107	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2018 "Внимание, изменение ситуации" К=1,020;	м2	5,61	11266		63202		63202	–	68258
					–		–		–	5056	
16	31 1111-0101-3802	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	1,25	1147,2	7,2	1434	9	377	987	2615
					838,4	1,6	1048	2	–	194	
17	32 2406-0101-0107	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2018 "Внимание, изменение направления движения" К=1,020;	м2	1,275	11266		14364		14364	–	15513
					–		–		–	1149	
18	33 1111-0101-3802	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	16,2	1147,35	7,84	18587	127	4878	12788	33885
					838,4	1,36	13582	22	–	2510	
19	34 2406-0101-0107	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2018 "Движение прямо" К=1,020;	м2	16,524	11266		186159		186159	–	201052

20	35 1110-0111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка НР = 90 % К=3,000;	изделие	6	–		–		–	14893	
					1403	138,17	8418	829	2521	4948	14435
					844,67	71,67	5068	430	–	1069	
21	36 2990-0000-1500(пл)	Поручень стационарный для унитаза. Труба нерж. 40 мм длинной 900 мм К=3,000;	шт	6	9654		57924		57924	–	62558
					–		–		–	4634	
22	37 1110-0111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка НР = 90 % К=3,000;	изделие	6	1403	138,17	8418	829	2521	4948	14435
					844,67	71,67	5068	430	–	1069	
23	38 2990-0000-1600(пл)	Поручень опоясывающий под умывальник. Труба нерж. 40 мм длинной 600 мм К=3,000;	шт	6	22768		136608		136608	–	147537
					–		–		–	10929	
24	39 1117-0201-0104	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка НР = 98 % К=3,000;	шт.	3	474	0,33	1422	1	7	1386	3033
					471,33	–	1414	–	–	225	
25	40 2990-0000-1700(пл)	Вешалка для одежды на 3 крючка К=3,000;	шт	3	3775		11325		11325	–	12231
					–		–		–	906	
26	41 1117-0201-0104	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка НР = 98 % К=3,000;	шт.	3	474	0,33	1422	1	7	1386	3033
					471,33	–	1414	–	–	225	
27	42 2990-0000-1800(пл)	Полотенцедержатель К=3,000;	шт	3	3024		9072		9072	–	9798
					–		–		–	726	

28	43 1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 61 % К=3,000;	шт.	3	1124	–	3372	–	–	2057	5863
					1124	–	3372	–	–	434	
29	44 2990-0000-1291(пл)	Кнопка вызова персонала К=3,000;	шт	3	9253		27759		27759	–	29980
					–		–		–	2221	
	Раздел 3 Фасад										
30	46 1115-0108-1807	Фасад здания . Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	562,83	633,91	4,28	356781	2409	163671	153197	550775
					338,83	1,41	190701	795	–	40798	
31	47 2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 К=1,030;	м3	16,5521	31224		516823		516823	–	558169
					–		–		–	41346	
32	48 1115-0212-0203	Фасад здания и откосы. Отделка составом с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3 мм (Мюнхенская штукатурка) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1193,2	3590,55	15,46	4284247	18450	3054806	976130	568120
					1014,91	7,69	1210991	9171	–	420830	
33	49 1115-0402-0201	Фасад. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	663	697,59	4,38	462505	2902	319306	113402	621980
					211,61	2,2	140297	1456	–	46073	
34	50 1115-0106-0201	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Керамогранит") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	188,6	8312,05	41,29	1567653	7788	775612	630504	2374010

35	51 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %			4158,29	20,56	784253	3877	–	175853	
			м2 покрытия	77,7	5089,59	172,68	395461	13417	277845	103948	539362
36	52 1134-0108-0711	Облицовка карниза всех входных групп и крылец металлосайдингом НР = 76 %			1341,04	82,16	104199	6384	–	39953	
			м2 поверхности	126,7	1381,52	7,11	175038	901	476	132229	331848
37	53 2110-0103-0907	Металлосайдинг, прим.			1370,65	2,57	173661	325	–	24581	
			м2	126,7	2877		364516		364516	–	393677
38	54 1134-0108-0711	Облицовка парапета всех входных групп и крылец металлосайдингом НР = 76 %			–		–		–	29161	
			м2 поверхности	22,2	1381,49	7,12	30669	158	83	23169	58145
39	55 2110-0103-0907	Металлосайдинг, прим.			1370,63	2,57	30428	57	–	4307	
			м2	22,2	2877		63869		63869	–	68979
40	56 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 %			–		–		–	5110	
			м труб	126,7	1800,65	115,83	228142	14676	2194	198362	460624
41	57 2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм			1667,5	34,25	211272	4339	–	34120	
			м	126,7	2005		254034		254034	–	274357
42	58 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %			–		–		–	20323	
			м желобов	244,2	421,74	14,96	102988	3654	3619	89174	207535
					391,95	4,97	95715	1213	–	15373	

43	59 2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	244,2	1513		369475		369475	–	399033
					–		–		–	29558	
	Раздел 4 Внутренняя отделка помещений										
	4.1 Внутренняя отделка помещений 1-го и 2-го этажей										
44	60 1211-0103-0201	Затирка поверхностей швов потолка, прим. НР = 72 %	м2	1384,17	365,41	2,31	505791	3191	16929	350905	925232
					350,88	1,23	485671	1697	–	68536	
45	62 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1384,17	546,82	3,87	756886	5351	204403	439902	1292531
					395,28	1,98	547132	2745	–	95743	
46	64 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2912,99	2438,75	106,98	7104067	311636	3277274	3009977	10923168
					1206,72	84,9	3515157	247314	–	809124	
47	65 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	2912,99	1126,68	9,63	3282008	28045	729700	2027090	5733826
					866,55	3,3	2524263	9599	–	424728	
48	66 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2912,99	490,03	3,87	1427464	11260	393193	823030	2430534

					351,19	1,98	1023011	5777	–	180040	
49	67 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	195,42	5550,74	26,26	1084726	5132	463826	494698	1705778
					3151	13,33	615768	2605	–	126354	
	Раздел 5 Полы										
50	68 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	426,3	1123,95	38,4	479141	16372	276898	182518	714592
					436,01	19,46	185871	8297	–	52933	
51	69 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	426,3	5089,59	172,69	2169693	73617	1524390	570313	2959206
					1341,04	82,17	571686	35030	–	219200	
52	70 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	439,1	1592,8	16,79	699397	7374	538483	146883	913982
					349,67	6,19	153540	2718	–	67702	
	5.2 Тип 2										
53	71 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	43,1	204,25	0,72	8803	31	6675	1986	11652
					48,65	0,37	2097	16	–	863	
54	72 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	43,1	1123,94	38,4	48442	1655	27995	18453	72247
					436,01	19,47	18792	839	–	5352	
55	73 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	43,1	3625,34	101,55	156252	4377	84309	65415	239400
					1567,66	46,96	67566	2024	–	17733	
	5.3 Тип 3										

56	74 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	283,6	1123,95	38,4	318753	10891	184209	121423	475390
					436,01	19,46	123653	5520	–	35214	
57	75 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	283,6	3014,27	27,97	854846	7933	701896	140185	1074633
					511,34	14,51	145017	4116	–	79602	
58	76 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	292,1	378,97	1,07	110696	313	65294	42534	165488
					154,36	0,55	45089	160	–	12258	
	5.4 Тип 4										
59	77 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	13,2	1123,94	38,41	14836	507	8574	5651	22126
					435,98	19,47	5755	257	–	1639	
60	78 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	13,2	3625,38	101,59	47855	1341	25821	20034	73320
					1567,65	46,97	20693	620	–	5431	
	5.5 Тип 5										
61	79 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	151,3	1123,95	38,4	170053	5810	98275	64778	253617
					436,01	19,46	65968	2945	–	18786	
62	80 1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР = 94 %	м2 стяжки	151,3	1073,52	20,13	162424	3046	89862	66168	246879
					459,46	5,78	69516	875	–	18287	

63	81 1111-0101-1110	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 НР = 94 % К=10,000;	м2 стяжки	1513	149	3,47	225435	5248	178282	41024	287776
					27,7	1,15	41905	1738	–	21317	
64	82 1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 6,5 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	151,3	9994,25	30,43	1512130	4604	1382355	137009	1781070
					827,3	11,16	125171	1689	–	131931	
65	83 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	155,8	378,97	1,07	59043	167	34827	22687	88268
					154,36	0,55	24049	86	–	6538	
	5.6 Тип 6										
66	84 1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 94 %	м2 покрытия	62,23	2688,57	15,99	167310	995	146014	19569	201829
					326,23	8,31	20301	517	–	14950	
	5.7 Тип 1										
67	85 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	134,05	1123,95	38,4	150665	5148	87070	57393	224703
					436,01	19,46	58447	2609	–	16645	
68	86 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	134,05	5089,6	172,7	682261	23150	479344	179335	930524
					1341,04	82,17	179767	11015	–	68928	
69	87 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	138,1	1592,8	16,8	219966	2320	169357	46195	287454
					349,67	6,19	48289	855	–	21293	
	5.8 Тип 2										

70	88 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	19,6	204,23	0,71	4003	14	3036	902	5297
					48,62	0,36	953	7	–	392	
71	89 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	19,6	1123,98	38,42	22030	753	12731	8391	32855
					436,02	19,44	8546	381	–	2434	
72	90 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	19,6	3625,41	101,58	71058	1991	38341	29747	108869
					1567,65	46,94	30726	920	–	8064	
	5.9 Тип 3										
73	91 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	238	1123,96	38,41	267502	9141	154590	101899	398953
					436,01	19,46	103771	4632	–	29552	
74	92 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	238	3014,26	27,97	717395	6657	589038	117646	901844
					511,34	14,52	121700	3455	–	66803	
75	93 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	245,1	378,97	1,07	92885	263	54788	35691	138862
					154,36	0,55	37834	135	–	10286	
	5.10 Тип 4										
76	94 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	13,2	1123,94	38,41	14836	507	8574	5651	22126
					435,98	19,47	5755	257	–	1639	
77	95 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	13,2	3625,38	101,59	47855	1341	25821	20034	73320
					1567,65	46,97	20693	620	–	5431	

Раздел 6 Витражи

		6									
78	96	1109-0403-0203	Установка витражей алюминиевых наружных НР = 69 %								
				м2	34,724	9341,23	625,48	324365	21719	173	216237	583850
						8710,78	314,31	302473	10914	–	43248	
79	97	2109-0304-0106	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла								
				м2	34,724	35932		1247703		1247703	–	1347519
						–		–		–	99816	
80	98	1109-0403-0203	Установка витражей алюминиевых внутренних НР = 69 %								
				м2	23,168	9341,29	625,52	216419	14492	116	144275	389550
						8710,76	314,36	201811	7283	–	28856	
81	99	2109-0304-0103	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом								
				м2	23,168	19858		460070		460070	–	496876
						–		–		–	36806	
82	100	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	3	1603,33	3	4810	9	–	3313	8773
						1600,33	–	4801	–	–	650	
83	101	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	3	3966		11898		11898	–	12850
						–		–		–	952	

Раздел 9 Заполнение дверных проемов

84	138	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % К=19,000;	м2	38	2075,39	100,89	78865	3834	20732	50486	139699
						1428,92	47,26	54299	1796	–	10348	
85	139	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=19,000;	м2	38	4461		169518		169518	–	183079
						–		–		–	13561	
86	140	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 К=19,000;	шт.	19	5659		107521		107521	–	116123
						–		–		–	8602	
87	141	2113-0814-2211	Скобяные изделия К=19,000;	шт.	57	827		47139		47139	–	50910
						–		–		–	3771	
88	142	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 % К=19,000;	м коробок	190	427,38	1,43	81203	272	61726	17410	106502
						101,08	0,73	19205	139	–	7889	
89	143	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % К=10,000;	м2	14	2075,43	100,93	29056	1413	7638	18600	51468
						1428,93	47,29	20005	662	–	3812	

90	144 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=10,000;	м2	14	5646		79044		79044	–	85368
					–		–		–	6324	
91	145 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 К=10,000;	шт.	10	5659		56590		56590	–	61117
					–		–		–	4527	
92	146 2113-0814-2211	Скобяные изделия К=10,000;	шт.	30	827		24810		24810	–	26795
					–		–		–	1985	
93	147 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 % К=10,000;	м коробок	94	427,4	1,44	40176	135	30539	8614	52693
					101,09	0,73	9502	69	–	3903	
94	148 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % К=6,000;	м2	10,8	2075,37	100,93	22414	1090	5892	14348	39703
					1428,89	47,22	15432	510	–	2941	
95	149 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 К=6,000;	м2	10,8	4461		48179		48179	–	52033
					–		–		–	3854	
96	150 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 К=6,000;	шт.	6	5659		33954		33954	–	36670
					–		–		–	2716	
97	151 2113-0814-2211	Скобяные изделия К=6,000;	шт.	18	827		14886		14886	–	16077

98	152 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 % К=6,000;			–		–		–	1191	
			м коробок	58,8	427,4	1,43	25131	84	19103	5388	32961
99	153 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % К=5,000;			101,09	0,73	5944	43	–	2442	
			м2	8	2075,38	100,88	16603	807	4365	10629	29411
100	154 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=5,000;			1428,88	47,38	11431	379	–	2179	
			м2	8	5646		45168		45168	–	48781
101	155 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 К=5,000;			–		–		–	3613	
			шт.	5	5659		28295		28295	–	30559
102	156 2113-0814-2211	Скобяные изделия К=5,000;			–		–		–	2264	
			шт.	15	827		12405		12405	–	13397
103	157 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 % К=5,000;			–		–		–	992	
			м коробок	48	427,4	1,44	20515	69	15594	4398	26906
104	158 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % К=2,000;			101,08	0,73	4852	35	–	1993	
			м2	5,52	2075,36	100,91	11456	557	3011	7334	20293
					1428,99	47,28	7888	261	–	1503	

105	159	2109-0102-0121	Блоки дверные внутренние с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=2,000;								
				м2	5,52	6152		33959		33959	–	36676
						–		–		–	2717	
106	160	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 К=2,000;								
				шт.	2	5659		11318		11318	–	12223
						–		–		–	905	
107	161	2113-0814-2211	Скобяные изделия К=2,000;								
				шт.	12	827		9924		9924	–	10718
						–		–		–	794	
108	162	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 % К=2,000;								
				м коробок	23,2	427,37	1,42	9915	33	7537	2126	13004
						101,08	0,73	2345	17	–	963	
109	163	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %								
				м2	3,68	1754,62	140,22	6457	516	1460	4259	11573
						1217,66	68,21	4481	251	–	857	
110	164	2109-0102-0121	Блоки дверные внутренние с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92								
				м2	3,68	6152		22639		22639	–	24450
						–		–		–	1811	
111	165	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011								
				шт.	1	5659		5659		5659	–	6112
						–		–		–	453	

112	166 2113-0814-2211	Скобяные изделия									
			шт.	6	827		4962		4962	–	5359
					–		–		–	397	
113	167 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	12,4	427,42	1,45	5300	18	4029	1136	6951
					101,05	0,73	1253	9	–	515	
114	168 1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % К=4,000;	м2	13,8	1754,49	140,22	24212	1935	5473	15971	43398
					1217,68	68,19	16804	941	–	3215	
115	169 2109-0102-0121	Блоки дверные внутренние с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=4,000;	м2	13,8	6152		84898		84898	–	91690
					–		–		–	6792	
116	170 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 К=4,000;	шт.	4	5659		22636		22636	–	24447
					–		–		–	1811	
117	171 2113-0814-2211	Скобяные изделия К=4,000;	шт.	24	827		19848		19848	–	21436
					–		–		–	1588	
118	172 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 % К=4,000;	м коробок	48,8	427,4	1,43	20857	70	15854	4472	27355
					101,09	0,74	4933	36	–	2026	
119	173 1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % К=2,000;	м2	6,4	1754,22	140	11227	896	2538	7407	20125

120	174 2109-0102-0121	Блоки дверные внутренние с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=2,000;			1217,66	68,28	7793	437	–	1491	
			м2	6,4	6152		39373		39373	–	42523
					–		–		–	3150	
121	175 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 К=2,000;									
			шт.	2	5659		11318		11318	–	12223
					–		–		–	905	
122	176 2113-0814-2211	Скобяные изделия К=2,000;									
			шт.	12	827		9924		9924	–	10718
					–		–		–	794	
123	177 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 % К=2,000;									
			м коробок	22,4	427,37	1,43	9573	32	7277	2052	12555
					101,07	0,71	2264	16	–	930	

Раздел 10 Ограждение из труб для лестниц, входных групп и крылец

10											
124	190 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %									
			т конструкций	2,3306	89697,5	33911,01	209049	79033	20181	94312	327630
					47127,35	11520,21	109835	26849	–	24269	
125	191 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения									
			т	2,3306	540121		1258806		1258806	–	1359510
					–		–		–	100704	
126	192 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=29,000;									
			м2 окрашиваемой поверхности	67,5874	1096,14	1,36	74085	92	8820	52176	136362
					964,28	0,7	65173	47	–	10101	

Раздел 11 Кровля

11.1 Твердая кровля

127	193	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	1001,2	1069,15	66,85	1070432	66928	334407	631006	1837553
						668,3	16,76	669097	16779	–	136115	
128	194	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 К=1,030;	м3	154,6854	31224		4829897		4829897	–	5216289
						–		–		–	386392	
129	195	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	206	125,57	30,52	25867	6287	1438	18347	47751
						88,07	8,74	18142	1800	–	3537	
130	196	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,5723	540121		309111		309111	–	333840
						–		–		–	24729	
131	197	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=29,000;	м2 окрашиваемой поверхности	16,5967	1096,12	1,39	18192	23	2165	12813	33485
						964,29	0,72	16004	12	–	2480	
132	198	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,0214	668364,49	2943,93	14303	63	5008	8427	24548
						431401,87	1308,41	9232	28	–	1818	

Итого	**62 982 416**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 584 493
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	827 079
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	459 974

- материалы, изделия и конструкции, тенге	28 676 092
- накладные расходы, тенге	13 229 389
в т.ч. зарплата, тенге	1 190 644
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 665 363
Всего	**62 982 416**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	755 789
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	860 466
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 291 973**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**65 890 644**
НДС (12 %)	7 906 877
Итого	**73 797 521**
Всего со скидкой 10%	**66 417 769**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.