"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области" БИН 180540005668, с.Кеген, Б.Момышулы 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с.Узынбулак Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №14

за 10-2020

на Система автоматической пожарной сигнализации

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Система пожарной сигнализации									
1	1	1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	59474	2	59474	2	610	35906	103010
						58862	–	58862	–	–	7630	
2	2	2308-0303-0307	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1	29508		29508		29508	–	31869

					–		–		–	2361	
3	3 1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3255	–	3255	–	327	2108	5792
					2928	–	2928	–	–	429	
4	4 2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2218		2218		2218	–	2395
					–		–		–	177	
5	5 1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или внише НР = 98 %	шт.	1	1182	21	1182	21	–	1146	2514
					1161	8	1161	8	–	186	
6	6 2912-0000-0000(пл)	Шкаф пожарной сигнализации со встроенным источником питания ШПС-12	шт	1	114820		114820		114820	–	124006
					–		–		–	9186	
7	7 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	7990	2	7990	2	98	4813	13827
					7890	–	7890	–	–	1024	
8	8 2308-0504-1109	Блок коммутации УК-ВК/0,3, прим.	шт.	1	4475		4475		4475	–	4833
					–		–		–	358	
9	9 1310-0408-0403	Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	10661	1777	10661	1777	302	5574	17534
					8582	556	8582	556	–	1299	
10	10 2308-0303-0902	Приборы управления оповещением модели Рокот-2	шт.	1	33405		33405		33405	–	36077
					–		–		–	2672	
11	11 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	63	2960,95	2,24	186540	141	1935	112523	322988

					2928	–	184464	–	–	23925	
12	12 2308-0302-0102	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-63	шт.	63	4517		284571		284571	–	307337
					–		–		–	22766	
13	13 1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	5	1489	0,8	7445	4	121	4465	12863
					1464	–	7320	–	–	953	
14	14 2308-0302-0201	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	5	957		4785		4785	–	5168
					–		–		–	383	
15	15 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	19	2960,95	2,26	56258	43	583	33936	97410
					2928	–	55632	–	–	7216	
16	16 2308-0302-0705	Извещатели пожарные дымовые линейные модели ИП 535-07е	шт.	19	40684		772996		772996	–	834836
					–		–		–	61840	
17	17 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	15	1460,2	142,47	21903	2137	1058	13900	38667
					1247,2	39,8	18708	597	–	2864	
18	18 2308-0304-0102	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Шыгу"	шт.	15	759		11385		11385	–	12296
					–		–		–	911	
19	19 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	14	1839,71	336	25756	4704	556	16191	45303

					1464	142,29	20496	1992	–	3356	
20	20 2912-1000-2000(пл)	Акустическая система АС-2	шт	14	4144		58016		58016	–	62657
					–		–		–	4641	
21	21 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	50	750,76	–	37538	–	213	22768	65130
					746,5	–	37325	–	–	4824	
22	22 2307-0202-0106	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	50	1298		64900		64900	–	70092
					–		–		–	5192	
23	23 1308-0206-0101	Прокладка кбельных каналов НР = 72 %	м	800	258,27	2,24	206617	1794	16902	135374	369350
					234,9	0,12	187921	98	–	27359	
24	24 2306-1710-0102	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм	м	600	46		27600		27600	–	29808
					–		–		–	2208	
25	25 2306-1710-0104	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	200	74		14800		14800	–	15984
					–		–		–	1184	
26	26 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	800	90,54	0,84	72430	672	15038	41043	122551
					70,9	0,36	56720	284	–	9078	
27	27 1310-0105-0508	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР = 61 %	м провода	493	309,14	32,4	152406	15972	45771	58298	227560
					183,9	9,96	90663	4908	–	16856	

28	28	2912-0002-0000(пл)	Кабель сигнальный КПСнг(А)-FRLS 1х4х0,5	м	858	187		160446		160446	–	173282
						–		–		–	12836	
29	29	2912-0003-0000(пл)	Кабель питания (система оповещения) КПСЭнг(А)-FRLS 1х4х0,75	м	435	255		110925		110925	–	119799
						–		–		–	8874	
30	30	2404-0207-3968	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	17	48		816		816	–	881
						–		–		–	65	
31	31	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	10	2452	–	24520	–	–	14957	42635
						2452	–	24520	–	–	3158	
32	32	2912-0005-0000(пл)	Устройство контроля шлейфов пожарной сигнализации УКШ-1	шт	10	6445		64450		64450	–	69606
						–		–		–	5156	

Итого	**3 388 060**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	763 192
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27 269
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 443
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 843 630
- накладные расходы, тенге	503 002
в т.ч. зарплата, тенге	45 270
- сметная прибыль (8 %), тенге	250 967
Всего	**3 388 060**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	40 657
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	46 288
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**69 500**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**3 544 505**

НДС (12 %)	425 341
Итого	**3 969 846**
Всего со скидкой 10%	**3 572 861**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.