"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области" БИН 180540005668, с.Кеген, Б.Момышулы 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с.Узынбулак Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 12.05.2020 г.

**Акт приемки выполненных работ №15**

за 10-2020

на Внутренние сети электроснабжения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 1 Силовое электрооборудование. Электротехническое оборудование** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1308-0104-0201 | Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 % | шкаф | 1 | 28051 | 6720 | 28051 | 6720 | 2299 | 15751 | 47306 |
| | | | | | | 19032 | 2845 | 19032 | 2845 | – | 3504 | |
| 2 | 2 | 5108-0401-0301(об) | Вводная панель ВРУ8-1Н-002-31, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012, прим. | шт. | 1 | 229894 | | 229894 | | – | – | 229894 |
| | | | | | | – | | – | | 229894 | – | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 1308-0305-1002 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 % | шт. | 1 | 1434 | 84 | 1434 | 84 | 27 | 978 | 2605 |
| | | | | | 1323 | 36 | 1323 | 36 | – | 193 | |
| 4 | 4 2307-0501-1017 | Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1 | шт. | 1 | 54502 | | 54502 | | 54502 | – | 58862 |
| | | | | | – | | – | | – | 4360 | |
| 5 | 5 1308-0103-0201 | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 3 | 4194,33 | 415,33 | 12583 | 1246 | 2553 | 6685 | 20809 |
| | | | | | 2928 | 167 | 8784 | 501 | – | 1541 | |
| 6 | 6 2307-0503-0406 | Трансформаторы тока марки ТТИ-А 30/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2015 | шт. | 3 | 5528 | | 16584 | | 16584 | – | 17911 |
| | | | | | – | | – | | – | 1327 | |
| 7 | 7 1308-0305-0106 | Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 % | шт. | 1 | 517 | 4 | 517 | 4 | 11 | 363 | 950 |
| | | | | | 502 | 2 | 502 | 2 | – | 70 | |
| 8 | 8 2307-0205-0107 | Переключатель ВР-32-35 Ф-30В-250А | шт. | 1 | 9631 | | 9631 | | 9631 | – | 10401 |
| | | | | | – | | – | | – | 770 | |
| 9 | 9 1308-0303-0601 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % | шт. | 2 | 2811 | 25 | 5622 | 50 | 2688 | 2076 | 8314 |
| | | | | | 1442 | – | 2884 | – | – | 616 | |
| 10 | 10 2307-0204-0601 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 685 | | 1370 | | 1370 | – | 1480 |
| | | | | | – | | – | | – | 110 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 1308-0303-0602 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % | шт. | 1 | 5138 | 115 | 5138 | 115 | 2139 | 2102 | 7819 |
| | | | | | 2884 | 36 | 2884 | 36 | – | 579 | |
| 12 | 12 2307-0204-0923 | Выключатель автоматический ВА47-10057-35 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 7285 | | 7285 | | 7285 | – | 7868 |
| | | | | | – | | – | | – | 583 | |
| 13 | 13 1308-0103-0401 | Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 1 | 1678 | 84 | 1678 | 84 | 130 | 1080 | 2979 |
| | | | | | 1464 | 36 | 1464 | 36 | – | 221 | |
| 14 | 14 2307-0204-1901 | Расцепитель тепловой ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 6611 | | 6611 | | 6611 | – | 7140 |
| | | | | | – | | – | | – | 529 | |
| 15 | 15 1308-0304-0203 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 % | шт. | 1 | 13242 | 986 | 13242 | 986 | 9214 | 2446 | 16943 |
| | | | | | 3042 | 355 | 3042 | 355 | – | 1255 | |
| 16 | 16 5108-0401-0761(об) | Пункт распределительный ПР 11-7123-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 192325 | | 192325 | | – | – | 192325 |
| | | | | | – | | – | | 192325 | – | |
| 17 | 17 1308-0303-0601 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % | шт. | 8 | 2809,75 | 25,13 | 22478 | 201 | 10741 | 8306 | 33247 |
| | | | | | 1442 | – | 11536 | – | – | 2463 | |
| 18 | 18 2307-0204-0927 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 5 | 7241 | | 36205 | | 36205 | – | 39101 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 19 2307-0204-0925 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | | | – | | – | | – | 2896 | |
| | | | шт. | 2 | 7241 | | 14482 | | 14482 | – | 15641 |
| 20 | 20 2307-0204-0902 | Выключатель автоматический ВА47-60 1Р 6А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | | | – | | – | | – | 1159 | |
| | | | шт. | 1 | 2437 | | 2437 | | 2437 | – | 2632 |
| 21 | 21 1308-0303-0602 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % | | | – | | – | | – | 195 | |
| | | | шт. | 1 | 5138 | 115 | 5138 | 115 | 2139 | 2102 | 7819 |
| 22 | 22 2307-0204-0930 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | | | 2884 | 36 | 2884 | 36 | – | 579 | |
| | | | шт. | 1 | 7513 | | 7513 | | 7513 | – | 8114 |
| 23 | 23 1308-0103-0401 | Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 % | | | – | | – | | – | 601 | |
| | | | шт. | 1 | 1678 | 84 | 1678 | 84 | 130 | 1080 | 2979 |
| 24 | 24 2307-0204-1901 | Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010 | | | 1464 | 36 | 1464 | 36 | – | 221 | |
| | | | шт. | 1 | 6611 | | 6611 | | 6611 | – | 7140 |
| 25 | 25 1308-0305-0902 | Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 % | | | – | | – | | – | 529 | |
| | | | шт. | 5 | 5665,8 | 90,8 | 28329 | 454 | 5060 | 16555 | 48475 |
| | | | | | 4563 | 35,6 | 22815 | 178 | – | 3591 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 2307-0201-0207 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 4 | 5893 | | 23572 | | 23572 | – | 25458 |
| | | | | | – | | – | | – | 1886 | |
| 27 | 27 2307-0201-0205 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 5018 | | 5018 | | 5018 | – | 5419 |
| | | | | | – | | – | | – | 401 | |
| 28 | 28 1308-0303-0601 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % | шт. | 25 | 4957,08 | 25,12 | 123927 | 628 | 87249 | 25956 | 161874 |
| | | | | | 1442 | – | 36050 | – | – | 11991 | |
| 29 | 29 1308-0303-0602 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % | шт. | 1 | 5138 | 115 | 5138 | 115 | 2139 | 2102 | 7819 |
| | | | | | 2884 | 36 | 2884 | 36 | – | 579 | |
| 30 | 30 2307-0204-0644 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 7 | 1633 | | 11431 | | 11431 | – | 12345 |
| | | | | | – | | – | | – | 914 | |
| 31 | 31 2307-0204-0646 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1687 | | 1687 | | 1687 | – | 1822 |
| | | | | | – | | – | | – | 135 | |
| 32 | 32 2307-0204-0638 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1633 | | 1633 | | 1633 | – | 1764 |
| | | | | | – | | – | | – | 131 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 33 2307-0204-0640 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1633 | | 1633 | | 1633 | – | 1764 |
| | | | | | – | | – | | – | 131 | |
| 34 | 34 2307-0204-0606 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 546 | | 1092 | | 1092 | – | 1179 |
| | | | | | – | | – | | – | 87 | |
| 35 | 35 2307-0204-1608 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 13 | 3696 | | 48048 | | 48048 | – | 51892 |
| | | | | | – | | – | | – | 3844 | |
| 36 | 36 2307-0204-1611 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 3570 | | 3570 | | 3570 | – | 3856 |
| | | | | | – | | – | | – | 286 | |
| | **Раздел 2 Электроустановочные изделия** | | | | | | | | | | |
| 37 | 37 1308-0305-0109 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 % | шт. | 33 | 543,7 | 3,36 | 17942 | 111 | 765 | 12321 | 32684 |
| | | | | | 517,15 | 1,42 | 17066 | 47 | – | 2421 | |
| 38 | 38 2307-0220-0504 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 33 | 393 | | 12969 | | 12969 | – | 14007 |
| | | | | | – | | – | | – | 1038 | |
| 39 | 39 1308-0305-0108 | Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 % | шт. | 3 | 558,67 | 4,33 | 1676 | 13 | 20 | 1187 | 3092 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 2307-0220-0805 | Розетка и вилка трехконтактная, количество полюсов 3P+PE+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016 | | | 547,67 | 1,67 | 1643 | 5 | – | 229 | |
| | | | шт. | 3 | 1459 | | 4377 | | 4377 | – | 4727 |
| | | | | | – | | – | | – | 350 | |
| 41 | 41 1308-0305-0108 | Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 % | шт. | 6 | 558,5 | 4,17 | 3351 | 25 | 41 | 2372 | 6181 |
| | | | | | 547,5 | 1,5 | 3285 | 9 | – | 458 | |
| 42 | 42 2307-0220-0802 | Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток 63 А, напряжение 220 В, степень защиты IP54 ГОСТ IEC 60309-1-2016 | шт. | 6 | 7623 | | 45738 | | 45738 | – | 49397 |
| | | | | | – | | – | | – | 3659 | |
| 43 | 43 2307-0202-0101 | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм x 35 мм | шт. | 18 | 309 | | 5562 | | 5562 | – | 6007 |
| | | | | | – | | – | | – | 445 | |
| 44 | 44 2307-0202-0801 | Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica | шт. | 33 | 479 | | 15807 | | 15807 | – | 17072 |
| | | | | | – | | – | | – | 1265 | |
| | **Раздел 5 Оборудование и материалы осветительной сети: Электротехническое оборудование** | | | | | | | | | | |
| 45 | 83 2307-0204-0644 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4 | 1633 | | 6532 | | 6532 | – | 7055 |
| | | | | | – | | – | | – | 523 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 84 2307-0204-0610 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 11 | 519 | | 5709 | | 5709 | – | 6166 |
| | | | | | – | | – | | – | 457 | |
| 47 | 85 1308-0305-1301 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 1711 | 172 | 1711 | 172 | 18 | 1146 | 3086 |
| | | | | | 1521 | 71 | 1521 | 71 | – | 229 | |
| 48 | 86 2307-0204-0608 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 3 | 519 | | 1557 | | 1557 | – | 1682 |
| | | | | | – | | – | | – | 125 | |
| 49 | 87 2307-0204-0640 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 1633 | | 1633 | | 1633 | – | 1764 |
| | | | | | – | | – | | – | 131 | |
| 50 | 88 2307-0203-0601 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 11237 | | 11237 | | 11237 | – | 12136 |
| | | | | | – | | – | | – | 899 | |
| | **Раздел 6 Светотехническое оборудование** | | | | | | | | | | |
| 51 | 89 1308-0305-0403 | Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 78 | 3704,03 | 1280,42 | 288914 | 99873 | 15830 | 172025 | 497814 |
| | | | | | 2220,65 | 842,47 | 173211 | 65713 | – | 36875 | |
| 52 | 90 2307-0102-1334 | Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S 4x18 ГОСТ 17677-82 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 78 | 4136 | | 322608 | | 322608 | – | 348417 |
| | | | | | – | | – | | – | 25809 | |
| 53 | 91 1308-0305-0402 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 11 | 2633,91 | 925,18 | 28973 | 10177 | 2232 | 16798 | 49433 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1505,82 | 615,18 | 16564 | 6767 | – | 3662 | |
| 54 | 92 2307-0102-1332 | Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S 2*18 ГОСТ 17677-82 | шт. | 11 | 2748 | | 30228 | | 30228 | – | 32646 |
| | | | | | – | | – | | – | 2418 | |
| 55 | 93 1308-0305-0402 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР = 72 % | шт. | 42 | 2633,88 | 925,14 | 110623 | 38856 | 8524 | 64137 | 188741 |
| | | | | | 1505,79 | 615,14 | 63243 | 25836 | – | 13981 | |
| 56 | 94 2307-0102-1341 | Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2x36-712 Norma ГОСТ 17677-82 | шт. | 42 | 8569 | | 359898 | | 359898 | – | 388690 |
| | | | | | – | | – | | – | 28792 | |
| 57 | 95 1308-0305-0306 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 % | шт. | 24 | 2093,92 | 817,88 | 50254 | 19629 | 3247 | 29531 | 86168 |
| | | | | | 1140,75 | 568,21 | 27378 | 13637 | – | 6383 | |
| 58 | 96 2307-0101-0327 | Светильники потолочные, тип НПП03-100-001.1 IP65 ГОСТ 17677-82 | шт. | 24 | 2232 | | 53568 | | 53568 | – | 57853 |
| | | | | | – | | – | | – | 4285 | |
| 59 | 97 1308-0305-0306 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 % | шт. | 3 | 2093,67 | 818 | 6281 | 2454 | 405 | 3691 | 10770 |
| | | | | | 1140,67 | 568 | 3422 | 1704 | – | 798 | |
| 60 | 98 2307-0101-0703 | Светильники, тип НПО22-100-230 ГОСТ 17677-82 | шт. | 3 | 1468 | | 4404 | | 4404 | – | 4756 |
| | | | | | – | | – | | – | 352 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 99 | 1308-0305-0309 | Светильник дежурного освещения. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 11 | 1205 | 61,73 | 13255 | 679 | 697 | 8598 | 23601 |
| | | | | | | 1079,91 | 5,73 | 11879 | 63 | – | 1748 | |
| 62 | 100 | 2307-0101-0807 | Светильники, тип НБП02-60-038.01 ГОСТ 17677-82 | шт. | 11 | 924 | | 10164 | | 10164 | – | 10977 |
| | | | | | | – | | – | | – | 813 | |
| 63 | 101 | 1308-0305-0306 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 % | шт. | 12 | 2093,83 | 817,83 | 25126 | 9814 | 1623 | 14765 | 43082 |
| | | | | | | 1140,75 | 568,17 | 13689 | 6818 | – | 3191 | |
| 64 | 102 | 2307-0101-0328 | Светильники потолочные, тип НПП03-100-002.1 IP65 ГОСТ 17677-82 | шт. | 12 | 2110 | | 25320 | | 25320 | – | 27346 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2026 | |
| 65 | 103 | 1308-0305-0306 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 % | шт. | 9 | 2093,67 | 817,78 | 18843 | 7360 | 1216 | 11074 | 32310 |
| | | | | | | 1140,78 | 568,11 | 10267 | 5113 | – | 2393 | |
| 66 | 104 | 2307-0101-0707 | Светильники, тип НПО22-60-033 ГОСТ 17677-82 | шт. | 9 | 1054 | | 9486 | | 9486 | – | 10245 |
| | | | | | | – | | – | | – | 759 | |
| 67 | 105 | 1308-0305-0306 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 % | шт. | 3 | 2093,67 | 818 | 6281 | 2454 | 405 | 3691 | 10770 |
| | | | | | | 1140,67 | 568 | 3422 | 1704 | – | 798 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 106 | 2307-0101-0258 | Светильники подвесные, тип НСП26-200-011 ГОСТ 17677-82 | шт. | 3 | 6344 | | 19032 | | 19032 | 20555 |
| | | | | | | – | | – | | – | – 1523 |
| 69 | 107 | 2307-0104-0406 | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В | шт. | 501 | 1374 | | 688374 | | 688374 | 743444 |
| | | | | | | – | | – | | – | – 55070 |
| 70 | 108 | 2307-0101-2203 | Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-24ХЛ2, длина кабеля 5 м ГОСТ 17677-82 | шт. | 1 | 3515 | | 3515 | | 3515 | 3796 |
| | | | | | | – | | – | | – | – 281 |
| 71 | 109 | 2307-0104-0302 | Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40 | 10 шт. | 0,1 | 795 | | 80 | | 80 | 86 |
| | | | | | | – | | – | | – | – 6 |
| | | | **Раздел 7 Электроустановочные изделия** | | | | | | | | |
| 72 | 110 | 1308-0305-0102 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 % | шт | 53 | 457,42 | 3,36 | 24243 | 178 | 687 | 16886 44419 |
| | | | | | | 441,09 | 1,42 | 23378 | 75 | – | 3290 |
| 73 | 111 | 2307-0218-1501 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 53 | 285 | | 15105 | | 15105 | 16313 |
| | | | | | | – | | – | | – | – 1208 |
| 74 | 112 | 1308-0305-0105 | Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 % | шт. | 9 | 457,44 | 3,33 | 4117 | 30 | 117 | 2868 7544 |
| | | | | | | 441,11 | 1,44 | 3970 | 13 | – | 559 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 113 | 2307-0218-1503 | Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 9 | 303 | | 2727 | | 2727 | – | 2945 |
| | | | | | | – | | – | | – | 218 | |
| 76 | 114 | 1308-0305-0107 | Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 % | шт. | 6 | 457,33 | 3,33 | 2744 | 20 | 77 | 1912 | 5028 |
| | | | | | | 441,17 | 1,5 | 2647 | 9 | – | 372 | |
| 77 | 115 | 2307-0206-0130 | Переключатели кулачковые модели ПКП10-11 /У, положений "откл-вкл", 10 А, 1Р/400 В | шт. | 6 | 4290 | | 25740 | | 25740 | – | 27799 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2059 | |
| 78 | 119 | 1308-0305-0108 | Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 % | шт. | 7 | 558,57 | 4,29 | 3910 | 30 | 47 | 2767 | 7211 |
| | | | | | | 547,57 | 1,43 | 3833 | 10 | – | 534 | |
| 79 | 120 | 2307-0220-0802 | Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток 63 А, напряжение 220 В, степень защиты IP54 ГОСТ IEC 60309-1-2016 | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 7 | 7623 | | 53361 | | 53361 | – | 57630 |
| | | | | | | – | | – | | – | 4269 | |
| | | **Раздел 10 Испытания и электроизмерения** | | | | | | | | | | |
| 80 | 144 | 1310-0901-1301 | Измерение заземляющего устройства НР = 61 % | измерение | 1 | 4395 | 1847 | 4395 | 1847 | – | 2010 | 6917 |
| | | | | | | 2548 | 747 | 2548 | 747 | – | 512 | |
| 81 | 145 | 1310-0901-1301 | Измерение изоляции кабеля НР = 61 % | измерение | 44 | 4394,7 | 1846,7 | 193367 | 81255 | – | 88428 | 304339 |
| | | | | | | 2548 | 746,64 | 112112 | 32852 | – | 22544 | |
| | | **Раздел 11 Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 82 | 146 | 1217-0101-0703 | Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 % | шт. | 45 | 65,53 | 0,69 | 2949 | 31 | – | 2113 | 5467 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 64,84 | 0,38 | 2918 | 17 | – | 405 |
| **Итого** | | | **4 316 114** | | | |
| в том числе | | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | 615 544 | | | |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | 285 894 | | | |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | 165 307 | | | |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | 2 158 116 | | | |
| - оборудование, тенге | | | 422 219 | | | |
| - накладные расходы, тенге | | | 545 902 | | | |
| в т.ч. зарплата, тенге | | | 49 130 | | | |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | | | 288 439 | | | |
| **Всего** | | | **4 316 114** | | | |
| Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8 | | | 46 727 | | | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | | | 53 198 | | | |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | | | **79 876** | | | |
| **Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.** | | | **4 495 915** | | | |
| НДС (12 %) | | | 539 510 | | | |
| **Итого** | | | **5 035 425** | | | |
| **Всего со скидкой 10%** | | | **4 531 883** | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "ЭнергоСтройПроект" БИН 050440002742
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области" БИН 180540005668, с.Кеген, Б.Момышулы 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с.Узынбулак Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 12.05.2020 г.

**Акт приемки выполненных работ №16**

за 10-2020

на Внутренние сети видеонаблюдения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 1 Электротехническое оборудование и материалы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1310-1001-0101 | Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР = 61 % | камера | 25 | 4595,4 | 5,68 | 114885 | 142 | – | 69993 | 199668 |
| | | | | | | 4589,72 | – | 114743 | – | – | 14790 | |
| 2 | 2 | 2913-1000-4000(пл) | IP видеокамера, внутренней установки ED-910F | шт | 11 | 24626 | | 270886 | | 270886 | – | 292557 |
| | | | | | | – | | – | | – | 21671 | |
| 3 | 3 | 2913-1000-5000(пл) | IP видеокамера, наружной установки EHD-935F | шт | 14 | 28059 | | 392826 | | 392826 | – | 424252 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 1310-0408-0623 | Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования НР = 61 % | шт | 3 | – | | – | | – | 31426 | |
| | | | | | 3546,67 | 46,67 | 10640 | 140 | – | 6432 | 18438 |
| 5 | 5 2913-1000-1000(пл) | Видеорегистратор 16-канальный ELUX-16 | шт | 2 | 3500 | 14,67 | 10500 | 44 | – | 1366 | |
| | | | | | 38833 | | 77666 | | 77666 | – | 83879 |
| 6 | 6 2913-1000-2000(пл) | Видеорегистратор 4-канальный ELUX-4 | шт | 1 | – | | – | | – | 6213 | |
| | | | | | 29361 | | 29361 | | 29361 | – | 31710 |
| 7 | 7 2308-0505-1001 | Монитор жидкокристалический | шт. | 2 | – | | – | | – | 2349 | |
| | | | | | 65884 | | 131768 | | 131768 | – | 142309 |
| 8 | 8 1310-0701-0303 | Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 % | шт. | 2 | – | | – | | – | 10541 | |
| | | | | | 7990 | 2 | 15980 | 4 | 196 | 9626 | 27654 |
| 9 | 9 2308-0306-0302 | Блок питания Квант-50 NB | шт. | 2 | 7890 | – | 15780 | – | – | 2048 | |
| | | | | | 10085 | | 20170 | | 20170 | – | 21784 |
| 10 | 10 1308-0105-0101 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 2 | – | | – | | – | 1614 | |
| | | | | | 3253,5 | – | 6507 | – | 651 | 4216 | 11581 |
| 11 | 11 2308-0306-0208 | Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч | шт. | 2 | 2928 | – | 5856 | – | – | 858 | |
| | | | | | 2218 | | 4436 | | 4436 | – | 4791 |
| 12 | 12 1310-0701-0303 | Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 % | шт. | 2 | – | | – | | – | 355 | |
| | | | | | 7990 | 2 | 15980 | 4 | 196 | 9626 | 27654 |
| | | | | | 7890 | – | 15780 | – | – | 2048 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 2913-1000-3000(пл) | Источник бесперебойного питания UPC SVC 1200VA | шт | 2 | 25804 | | 51608 | | 51608 | – | 55737 |
| | | | | | – | | – | | – | 4129 | |
| 14 | 14 2308-0505-0702 | Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ | шт. | 2 | 43287 | | 86574 | | 86574 | – | 93500 |
| | | | | | – | | – | | – | 6926 | |
| 15 | 15 1310-0302-0105 | Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования НР = 61 % | шт. | 1 | 10508 | 1263 | 10508 | 1263 | 461 | 5599 | 17396 |
| | | | | | 8784 | 395 | 8784 | 395 | – | 1289 | |
| 16 | 16 2913-1000-6000(пл) | Неуправляемый коммутатор 48-портовый DGS-1052X | шт | 1 | 172894 | | 172894 | | 172894 | – | 186726 |
| | | | | | – | | – | | – | 13832 | |
| 17 | 17 1308-0206-0101 | Прокладка кбельных каналов НР = 72 % | м | 863 | 258,27 | 2,24 | 222888 | 1935 | 18233 | 146035 | 398437 |
| | | | | | 234,9 | 0,12 | 202720 | 106 | – | 29514 | |
| 18 | 18 2306-1710-0102 | Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм | м | 717 | 46 | | 32982 | | 32982 | – | 35621 |
| | | | | | – | | – | | – | 2639 | |
| 19 | 19 2306-1710-0104 | Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм | м | 146 | 74 | | 10804 | | 10804 | – | 11668 |
| | | | | | – | | – | | – | 864 | |
| 20 | 20 1308-0206-2201 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % | м | 863 | 90,54 | 0,84 | 78133 | 725 | 16221 | 44276 | 132202 |
| | | | | | 70,9 | 0,36 | 61187 | 307 | – | 9793 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 1308-0206-2209 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | | м | 1395 | 45,49 | 0,84 | 63461 | 1172 | 22727 | 28842 | 99687 |
| | | | | | 28,36 | 0,36 | 39562 | 496 | – | 7384 | |
| 22 | 22 2306-1623-0202 | Кабель КВК-П, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2, прим. | км | 1,129 | 64349 | | 72650 | | 72650 | – | 78462 |
| | | | | | – | | – | | – | 5812 | |
| 23 | 23 2306-0407-0603 | Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11 | км | 1,129 | 201988 | | 228044 | | 228044 | – | 246288 |
| | | | | | – | | – | | – | 18244 | |
| 24 | 24 2306-1709-0410 | Коннектор | шт. | 58 | 38 | | 2204 | | 2204 | – | 2380 |
| | | | | | – | | – | | – | 176 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **2 644 381** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 474 912 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 5 385 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 348 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 643 558 |
| - накладные расходы, тенге | 324 645 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 29 218 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 195 881 |
| **Всего** | **2 644 381** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8 | 31 733 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | 36 128 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **54 245** |

| | |
|---|---|
| **Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.** | **2 766 487** |
| НДС (12 %) | 331 978 |
| **Итого** | **3 098 465** |
| **Всего со скидкой 10%** | **2 788 619** |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Отдел культуры и развития языков Кегенского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.