"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области" БИН 180540005668, с.Кеген, Б.Момышулы 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с.Узынбулак Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №17

за 10-2020
на Системы связи

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Телефонизация										
1	1	1310-0201-0102	Мини АТС. Монтаж оборудования НР = 61 %	статив	1	94769	9451	94769	9451	22366	40151	145714
						62952	2869	62952	2869	–	10794	

2	2 2960-1000-0000(пл)	Мини АТС в составе: -3-портовая плата EXP-M для подключения блоков расширенияKX-NS5130X 1 шт, -6-портовая плата аналоговых внешних линий KX-NS5180X 1 шт, -карта MCSLC16, 16 внутренних аналоговых портов KX-NS5174X 1 шт									
			шт	1	198067		198067		198067	–	213912
					–		–		–	15845	
3	3 1310-0202-0206	Блок расширения. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	19047	2058	19047	2058	1239	10000	31371
					15750	644	15750	644	–	2324	
4	4 2306-1701-0701	Блок расширения, прим.	шт.	1	25388		25388		25388	–	27419
					–		–		–	2031	
5	5 1310-0408-0507	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования НР = 40,6 %	шт.	10	848,1	–	8481	–	110	3399	12830
					837,1	–	8371	–	–	950	
6	6 2960-2000-0000(пл)	Розетка двухместная телефонная RG11	шт	10	1049		10490		10490	–	11329
					–		–		–	839	
7	7 1310-0203-0101	Аппарат телефонный настольный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	10	1179,9	–	11799	–	1258	6430	19687
					1054,1	–	10541	–	–	1458	
8	8 2308-0201-0201	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2382	шт.	10	5632		56320		56320	–	60826
					–		–		–	4506	
9	9 1310-0203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	1180	–	1180	–	126	643	1969
					1054	–	1054	–	–	146	
10	10 2960-4000-0000(пл)	Телефон системный KX-DT521RU	шт	1	35425		35425		35425	–	38259
					–		–		–	2834	

11	11 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	90	233,02	9,38	20972	844	2261	13118	36817
					198,52	3,91	17867	352	–	2727	
12	12 1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	15	264,4	11,93	3966	179	384	2504	6988
					226,87	5	3403	75	–	518	
13	13 2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	90	71		6390		6390	–	6901
					–		–		–	511	
14	14 2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	15	140		2100		2100	–	2268
					–		–		–	168	
15	15 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	105	90,54	0,84	9507	88	1974	5387	16086
					70,9	0,35	7445	37	–	1192	
16	16 1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	29	45,45	0,83	1318	24	472	599	2070
					28,34	0,34	822	10	–	153	
17	17 2306-0409-0102	Кабель UTP CAT6E	км	0,134	88016		11794		11794	–	12738
					–		–		–	944	
18	18 1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	5075	–	5075	–	171	2991	8711

					4904	–	4904	–	–	645	
19	19 2306-1707-0101	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.	1	3556		3556		3556	–	3840
					–		–		–	284	
20	20 1310-0105-0207	Плинт. Монтаж НР = 61 %	шт.	2	179	–	358	–	8	214	618
					175	–	350	–	–	46	
21	21 2970-4000-0000(пл)	Плинт Cabeus DM-10P-P	шт	2	526		1052		1052	–	1136
					–		–		–	84	
	Раздел 2 ЛВС										
22	22 2990-0000-8777(пл)	Серверный компьютер	шт	1	588208		588208		588208	–	635265
					–		–		–	47057	
23	23 1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	19047	2058	19047	2058	1239	10000	31371
					15750	644	15750	644	–	2324	
24	24 2990-0000-7779(пл)	Высокопроизводительный сетевой адаптер с 2-мя портами DXE-820T	шт	1	11748		11748		11748	–	12688
					–		–		–	940	
25	25 1310-0302-0105	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	10508	1263	21016	2526	922	11199	34792
					8784	395,5	17568	791	–	2577	
26	26 2990-0000-7778(пл)	Коммутатор на 8 портов DGS-1008D	шт	2	11783		23566		23566	–	25451
					–		–		–	1885	

27	27 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	134	233,03	9,39	31226	1258	3366	19531	54818
					198,52	3,91	26602	524	–	4061	
28	28 2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	134	71		9514		9514	–	10275
					–		–		–	761	
29	29 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	134	90,54	0,84	12132	112	2519	6875	20528
					70,9	0,36	9501	48	–	1521	
30	30 2306-0409-0102	Кабель UTP CAT6E	км	0,134	88016		11794		11794	–	12738
					–		–		–	944	

Итого	**1 499 415**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	202 880
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 598
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 994
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 033 827
- накладные расходы, тенге	133 041
в т.ч. зарплата, тенге	11 973
- сметная прибыль (8 %), тенге	111 069
Всего	**1 499 415**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	17 993
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	20 485
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**30 758**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**1 568 651**

НДС (12 %)	188 238
Итого	**1 756 889**
Всего со скидкой 10%	**1 581 200**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект" БИН 050440002742

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области" БИН 180540005668, с.Кеген, Б.Момышулы 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с.Узынбулак Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №18

за 10-2020
на Водоснабжение и канализация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Пожарные шкафы - 6 шт										
1	1	1110-0111-0301	Установка пожарных шкафов НР = 90 % К=6,000;	изделие	6	1403	138,17	8418	829	2521	4948	14435
						844,67	71,67	5068	430	–	1069	
2	2	2308-0307-0101	Шкаф пожарный К=6,000;	шт.	6	10826		64956		64956	–	70152
						–		–		–	5196	
3	3	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 % К=6,000;	кран	6	20024,17	152,33	120145	914	110140	9233	139728

4	4 2304-0702-0601	Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 К=6,000;			1515,17	55	9091	330	–	10350	
			шт.	6	6145		36870		36870	–	39820
					–		–		–	2950	
5	5 2308-0305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 К=6,000;									
			шт.	12	8835		106020		106020	–	114502
					–		–		–	8482	
	Раздел 2 Водомерный узел д. 15										
6	6 1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %									
			узел	1	25966	609	25966	609	12200	13053	42141
					13157	162	13157	162	–	3122	
7	7 2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194		3194		3194	–	3450
					–		–		–	256	
8	8 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %									
			шт.	2	2727,5	154	5455	308	596	4532	10786
					2275,5	36,5	4551	73	–	799	
9	9 2304-0501-0224	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2217		4434		4434	–	4789
					–		–		–	355	
10	10 1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 98 %									
			фильтр	1	1432	193	1432	193	16	1254	2901
					1223	57	1223	57	–	215	

11	11 2304-1013-1804	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1 1/4", Т до +120 °С, PN 20, DN 32, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	4449		4449		4449	–	4805
					–		–		–	356	
12	12 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2728	155	2728	155	298	2266	5394
					2275	37	2275	37	–	400	
13	13 2304-1001-6601	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	10974		10974		10974	–	11852
					–		–		–	878	
14	14 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2692	119	2692	119	298	2247	5334
					2275	18	2275	18	–	395	
15	15 2304-0905-0702	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1124		1124		1124	–	1214
					–		–		–	90	
16	16 1312-1101-0303	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	6823	114	6823	114	121	4055	11748
					6588	59	6588	59	–	870	

17	17 5101-0102-1802(об)	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1005149		1005149		–	–	1005149
					–		–		1005149	–	
18	18 5104-0206-0202(об)	Электропривод	шт.	1	66061		66061		–	–	66061
					–		–		66061	–	
	Раздел 3 Хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение В-1										
19	19 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм, 57 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	115	1026,37	51,16	118033	5883	2961	109254	245470
					949,47	19,96	109189	2295	–	18183	
20	20 2301-0201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30	292		8760		8760	–	9461
					–		–		–	701	
21	21 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	85	1228		104380		104380	–	112730
					–		–		–	8350	
22	22 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 25 мм, 57 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,115	1019756,52	46026,09	117272	5293	73910	37709	167379
					331034,78	182,61	38069	21	–	12398	
23	23 1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	13	2755,38	712,77	35820	9266	253	28476	69440

24	24 2301-0501-1204	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 63x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,946;			2023,15	212	26301	2756	–	5144	
			м	12,298	537		6604		6604	–	7132
25	25 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %			–		–		–	528	
			м трубопровода	150,0035	1788,42	19,69	268269	2954	1152	258899	569341
26	26 2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные К=0,990;			1761,05	0,13	264163	20	–	42173	
			м	34,65	173		5994		5994	–	6474
27	27 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %			–		–		–	480	
			м трубопровода	150	108,96	1,52	16344	228	101	15695	34602
28	28 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %			106,77	–	16015	–	–	2563	
			м трубопровода	13	109,77	1,54	1427	20	19	1360	3010
29	29 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 % К=0,001;			106,77	–	1388	–	–	223	
			км трубопровода	0,048	74666,67	–	3584	–	99	3450	7597
30	30 2302-1104-0406	Хомутики для крепления труб			72604,17	–	3485	–	–	563	
			100 шт.	1,5	4092		6138		6138	–	6629

31	31 1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка футляра НР = 98 %			–		–		–	491	
			м трубопровода	0,8	8550	121,25	6840	97	5363	1385	8883
32	32 1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %			1725	41,25	1380	33	–	658	
			км трубопровода	0,0008	2456250	270000	1965	216	1415	371	2523
33	33 1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %			417500	51250	334	41	–	187	
			м трубы, уложенной в футляре	0,8	1705	10	1364	8	219	1128	2691
34	34 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 150 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 % ктрр1=0,187; ктрм1=0,187; кэкс1=0,187; кмат1=0,187;			1421,25	2,5	1137	2	–	199	
			футляр	1	6471	753	6471	753	3446	2266	9436
35	35 2304-0501-0226	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005			2272	17	2272	17	–	699	
			шт.	1	4256		4256		4256	–	4596
36	36 2304-0501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005			–		–		–	340	
			шт.	5	1037		5185		5185	–	5600
37	37 2304-0501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005			–		–		–	415	
			шт.	5	835		4175		4175	–	4509

38	38 2304-1001-1801	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20 °С до 130 °С, PN 25, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015			–		–		–	334	
			шт.	5	962		4810		4810	–	5195
39	39 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %			–		–		–	385	
			м трубопровода	115	724,53	89,43	83321	10285	30593	36255	129142
40	40 2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;			369,07	45,75	42443	5261	–	9566	
			м	33	379		12507		12507	–	13508
41	41 2111-0403-0317	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;			–		–		–	1001	
			м	33	761		25113		25113	–	27122
	Раздел 4 Водопровод горячей воды Т3				–		–		–	2009	
42	42 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %									
			м трубопровода	35	1788,46	19,71	62596	690	269	60409	132845

43	43 2301-0602-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные К=0,990;			1761,06	0,14	61637	5	–	9840
			м	34,65	170		5891		5891	–	6362
					–		–		–	471
44	44 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	35	108,94	1,51	3813	53	23	3662	8073
					106,77	–	3737	–	–	598
45	45 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 % К=0,001;	км трубопровода	0,035	74657,14	–	2613	–	72	2516	5539
					72600	–	2541	–	–	410
46	46 2302-1104-0406	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,35	4092		1432		1432	–	1547
					–		–		–	115
47	47 2304-0501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	835		4175		4175	–	4509
					–		–		–	334
48	48 1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 98 %	комплект	5	13511,2	600,2	67556	3001	387	64289	142393
					12833,6	286,6	64168	1433	–	10548
49	49 5104-0106-0106(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	4	31871		127484		–	–	127484
					–		–		127484	–

50	50 5104-0106-0105(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 20 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	30667		30667		–	–	30667
					–		–		30667	–	
51	51 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	5	832,6	–	4163	–	1985	2134	6801
					435,6	–	2178	–	–	504	
	Раздел 5 Канализация К-1										
52	52 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	71	999,27	12,27	70948	871	531	68523	150629
					979,52	5,28	69546	375	–	11158	
53	53 2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,4 мм К=0,998;	м	64,87	832		53972		53972	–	58290
					–		–		–	4318	
54	54 2301-0501-1207	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 ГОСТ 18599-2001 К=0,998;	м	5,988	1593		9539		9539	–	10302
					–		–		–	763	
55	55 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	35	1029,74	5,37	36041	188	100	35121	76855
					1021,51	2,43	35753	85	–	5693	
56	56 2301-0801-0103	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм К=0,998;	м	34,93	400		13972		13972	–	15090
					–		–		–	1118	

57	57 1116-0401-0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 325 мм. Прокладка футляра НР = 98 %	м трубопровода	2,4	21925,83	390	52622	936	42492	9276	66850
					3830,83	112,92	9194	271	–	4952	
58	58 1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0024	4592083,33	389583,33	11021	935	8689	1558	13585
					582083,33	73750	1397	177	–	1006	
59	59 1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	2,4	1704,58	10	4091	24	657	3383	8072
					1420,83	2,92	3410	7	–	598	
60	60 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 % ктрр1=0,406; ктрм1=0,406; кэкс1=0,406; кмат1=0,406;	футляр	1	14050	1637	14050	1637	7481	4919	20487
					4932	37	4932	37	–	1518	
61	61 2301-0501-1210	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 160x9,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 - гильзы К=4,000;	м	2	3358		6716		6716	–	7253
					–		–		–	537	
62	62 2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	4	2176		8704		8704	–	9400
					–		–		–	696	
63	63 2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,004	81824		327		327	–	353
					–		–		–	26	
64	64 2302-0302-2406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	15	363		5445		5445	–	5881

65	65 2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	10	– / 1873		– / 18730		– / 18730	436 / –	20228
66	66 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	6	– / 553		– / 3318		– / 3318	1498 / –	3583
67	67 2302-0302-3310	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16	шт.	25	– / 3228		– / 80700		– / 80700	265 / –	87156
68	68 2302-0302-4714	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10	шт.	8	– / 2637		– / 21096		– / 21096	6456 / –	22784
69	69 2302-0302-3306	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16	шт.	8	– / 987		– / 7896		– / 7896	1688 / –	8528
70	70 2302-0303-6606	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	1	– / 1837		– / 1837		– / 1837	632 / –	1984
71	71 2302-0302-5917	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10	шт.	5	– / 1172		– / 5860		– / 5860	147 / –	6329
72	72 2302-0601-0803	Прочистка в лючке DN 100	шт.	1	– / 553		– / 553		– / 553	469 / –	597
	Раздел 6 Санитарно-технические приборы										
73	73 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 98 %	комплект	4	– / 2209	288	– / 8836	1152	– / 1017	44 / 7117	17229

74	74 2303-0102-0205	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94			1666,75	148,75	6667	595	–	1276	
			шт.	4	8327		33308		33308	–	35973
					–		–		–	2665	
75	75 2303-0102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	4	1100		4400		4400	–	4752
					–		–		–	352	
76	76 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	4	1201	0,25	4804	1	89	4620	10178
					1178,5	–	4714	–	–	754	
77	77 2303-0102-3324	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	4	7604		30416		30416	–	32849
					–		–		–	2433	
78	78 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	4	832,5	–	3330	–	1588	1707	5440
					435,5	–	1742	–	–	403	
79	79 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	13	3587,38	116,54	46636	1515	2442	42592	96366
					3283	60,15	42679	782	–	7138	
80	80 2303-0102-3214	Умывальник керамический шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	13	8852		115076		115076	–	124282
					–		–		–	9206	

81	81 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94									
			шт.	13	1028		13364		13364	–	14433
					–		–		–	1069	
82	82 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %									
			шт.	13	1200,85	0,15	15611	2	288	15015	33076
					1178,54	–	15321	–	–	2450	
83	83 2303-0102-3329	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96									
			шт.	13	8703		113139		113139	–	122190
					–		–		–	9051	
84	84 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %									
			м подводок	13	832,62	–	10824	–	5161	5550	17684
					435,62	–	5663	–	–	1310	
85	85 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %									
			комплект	13	4415,54	232,15	57402	3018	6525	48437	114306
					3681,46	120,46	47859	1566	–	8467	
86	86 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96									
			комплект	13	18506		240578		240578	–	259824
					–		–		–	19246	
87	87 1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР = 98 %									
			комплект	3	17870	96,67	53610	290	49330	4057	62280
					1330	50	3990	150	–	4613	

Итого

в том числе **5 018 049**

- зарплата рабочих-строителей, тенге	937 532
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	52 557
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 095
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 595 234
- оборудование, тенге	1 229 361
- накладные расходы, тенге	922 721
в т.ч. зарплата, тенге	83 045
- сметная прибыль (8 %), тенге	280 644
Всего	**5 018 049**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	45 464
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	51 761
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**77 718**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**5 192 992**
НДС (12 %)	623 159
Итого	**5 816 151**
Всего со скидкой 10%	**5 234 536**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры и развития языков Кегенского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.