"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области" БИН 180540005668, с.Кеген, Б.Момышулы 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с.Узынбулак Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Надворный туалет на 12 очков
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №19

за 10-2020

на Надворный туалет на 12 очков

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 2 Стены, перегородки										
1	29	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	15,55	32624,05	2476,78	507304	38514	386615	84891	639571
						5284,57	585,59	82175	9106	–	47376	
2	30	1108-0401-0401	Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2	33	3531,73	200,06	116547	6602	61105	46899	176522
						1480	48,15	48840	1589	–	13076	

3	31	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05323	275909 / –		14687 / –		14687 / –	– / 1175	15862
		Раздел 3 Перемычки										
4	32	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	0,38	62242,11 / 16376,32	4473,68 / 992,11	23652 / 6223	1700 / 377	15729 / –	6006 / 2373	32031
5	33	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0494	21801,62 / 20101,21	1396,76 / 425,1	1077 / 993	69 / 21	15 / –	923 / 160	2160
6	34	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0227	222028 / –		5040 / –		5040 / –	– / 403	5443
7	35	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0211	222028 / –		4685 / –		4685 / –	– / 375	5060
8	36	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056	229797 / –		1287 / –		1287 / –	– / 103	1390
		Раздел 4 Кровля										
9	37	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3	0,92	108569,57 / 25723,91	1477,17 / 635,87	99884 / 23666	1359 / 585	74859 / –	21826 / 9737	131447
10	38	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3	0,92	8938,04	60,87	8223	56	7270	831	9778

11	39 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0292	975 / 298767,12	28,26 / 12636,99	897 / 8724	26 / 369	– / 522	724 / 9297	19463
12	40 2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0135	268253,42 / 280708	1575,34 / –	7833 / 3790	46 / –	– / 3790	1442 / –	4093
13	41 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0157	– / 272400	– / –	– / 4277	– / –	– / 4277	303 / –	4619
14	42 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	41	– / 7069,1	– / 102,8	– / 289833	– / 4215	– / 197980	342 / 81772	401333
15	43 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2	41	2137,51 / 311,29	30,37 / 2,8	87638 / 12763	1245 / 115	– / 11133	29728 / 1412	15309
	Раздел 5 Наружная отделка										
16	44 1115-0203-0201	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2	88,5	36,95 / 1504,18	1,32 / 80,52	1515 / 133120	54 / 7126	– / 48565	1134 / 66562	215657
17	45 1115-0402-0301	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая НР = 80 %	м2 фасада	88,5	874,9 / 58,84	65,23 / 0,61	77429 / 5207	5773 / 54	– / 575	15975 / 3683	9601

18	46	1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	4,3	51,73 / 2448,14	0,29 / 11,4	4578 / 10527	26 / 49	– / 5247	711 / 4888	16648
		Раздел 6 Внутренняя отделка										
19	47	1115-0203-0201	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2	67,1	1216,51 / 1504,19	5,81 / 80,52	5231 / 100931	25 / 5403	– / 36822	1233 / 50466	163509
20	48	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2	67,1	874,9 / 112,79	65,22 / 0,79	58706 / 7568	4376 / 53	– / 576	12112 / 5574	14193
		Раздел 7 Окна и двери										
21	49	1110-0106-0201	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР = 90 %	м2	1,44	103,41 / 4174,31	0,42 / 486,81	6939 / 6011	28 / 701	– / 2188	1051 / 2993	9724
22	50	1115-0501-0101	Окна в два переплета, открывающиеся в одну сторону. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 80 %	м2	1,44	2168,06 / 1943,75	141,67 / 33,33	3122 / 2799	204 / 48	– / 2034	720 / 586	3656
23	51	2109-0101-6802	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 24700-99	м2	1,44	497,92 / 44201	11,11 /	717 / 63649	16 /	– / 63649	271 / –	68741

24	52	2109-0404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	2	3495 / –		6990 / –		6990 / –	5092 / 559	7549
25	53	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,42	2888,01 / 1231,58	559,94 / 155,26	9877 / 4212	1915 / 531	3750 / –	4269 / 1132	15278
26	54	2109-0102-0120	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,42	5999 / –		20517 / –		20517 / –	– / 1641	22158
27	55	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5659 / –		11318 / –		11318 / –	– / 905	12223
		Раздел 8 Полы										
28	56	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2	4,7	530,85 / 80,64	33,19 / 12,98	2495 / 379	156 / 61	1960 / –	414 / 233	3142
29	57	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,376	42428,19 / 4114,36	7,98 / –	15953 / 1547	3 / –	14403 / –	1454 / 1393	18800
30	58	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4,7	1090,85 / 379,15	30,85 / 15,53	5127 / 1782	145 / 73	3200 / –	1744 / 550	7421
31	59	1106-1401-0104	Железнение поверхности пола НР = 91 %	м2	4,7	449,79 / 423,19	0,85 / 0,43	2114 / 1989	4 / 2	121 / –	1812 / 314	4240

32	60 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,712	42428,15	7,59	72637	13	65581	6620	85598
					4113,9	–	7043	–	–	6341	
33	61 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	21,4	1090,61	30,7	23339	657	14568	7940	33781
					379,16	15,56	8114	333	–	2502	
34	62 1106-1401-0104	Железнение поверхности пола НР = 91 %	м2	21,4	449,58	0,84	9621	18	549	8247	19297
					423,08	0,42	9054	9	–	1429	
	Раздел 9 Отмостка										
35	63 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2	32,28	530,51	32,9	17125	1062	13460	2838	21560
					80,64	12,89	2603	416	–	1597	
36	64 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	32,28	1610,29	2,97	51980	96	45404	7038	63739
					200,74	1,15	6480	37	–	4721	
37	65 1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	129,12	250,69	–	32369	–	28193	4510	39829
					32,34	–	4176	–	–	2950	
	Раздел 10 Пояс обвязки ПО-1										
38	66 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	1,44	52411,81	4838,89	75473	6968	52800	15686	98452
					10906,25	1063,89	15705	1532	–	7293	

39	67 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %									
			т	0,1024	21816,41	1406,25	2234	144	31	1913	4479
40	68 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			20107,42	419,92	2059	43	–	332	
			т	0,0817	227746		18607		18607	–	20096
41	69 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			–		–		–	1489	
			т	0,0207	229797		4757		4757	–	5138
					–		–		–	381	

Итого	
в том числе	**2 448 590**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	481 645
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	77 614
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 534
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 254 859
- накладные расходы, тенге	453 094
в т.ч. зарплата, тенге	40 779
- сметная прибыль (8 %), тенге	181 378
Всего	**2 448 590**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	29 383
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	33 453
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**50 229**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**2 561 655**
НДС (12 %)	307 399

Итого **2 869 054**

Всего со скидкой 10% **2 582 149**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области" БИН 180540005668, с.Кеген, Б.Момышулы 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с.Узынбулак Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Блочно-модульная котельная БМК
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №20

за 10-2020

на Блочно-модульная котельная БМК

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1125-0130-0102	Установка БМК НР = 91 %	т блок-боксов	5	32489,2 / 14640	16178 / 5087,2	162446 / 73200	80890 / 25436	8356 / –	89759 / 20176	272381
2	2	5805-0000-0100(пл)(об)	Стоимость блочно-модульной котельной согласно ценового предложения с доставкой (Без пусконаладочных работ.)	БМК	1	5444625 / –		5444625 / –		– / 5444625	– / –	5444625
			Итого									**5 717 006**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	73 200
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	80 890
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 436
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 356
- оборудование, тенге	5 444 625
- накладные расходы, тенге	89 759
в т.ч. зарплата, тенге	8 078
- сметная прибыль (8 %), тенге	20 176
Всего	**5 717 006**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	3 269
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	3 721
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 587**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**5 729 583**
НДС (12 %)	687 550
Итого	**6 417 133**
Всего со скидкой 10%	**5 775 420**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области" БИН 180540005668, с.Кеген, Б.Момышулы 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с.Узынбулак Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Блочно-модульная котельная БМК
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №21

за 10-2020
на Фундамент под котельную

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	9,40318	175,26	167,82	1648	1578	–	423	2237
						7,44	55,09	70	518	–	166	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,29082	2186,92	–	636	–	–	458	1182

					2186,92	–	636	–	–	88	
3	3 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,850;	м3 грунта	6,018	19,11	19,11	115	115	–	35	162
					–	7,98	–	48	–	12	
4	4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,150;	м3 грунта	0,531	951,04	–	505	–	–	364	939
					951,04	–	505	–	–	70	
5	5 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,154	69,39	69,39	427	427	–	104	573
					–	23,4	–	144	–	42	
6	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6,018	171,82	79,1	1034	476	–	568	1730
					92,72	38,38	558	231	–	128	
7	7 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,96	36272,92	1126,04	34822	1081	32411	1442	39165
					1385,42	265,63	1330	255	–	2901	
8	8 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	4,1	41062,44	1377,56	168356	5648	148256	14395	197371
					3524,88	333,41	14452	1367	–	14620	
9	9 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	27	900	20	24300	540	15506	7750	34614
					305,7	2,93	8254	79	–	2564	

Итого	**277 973**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	25 805
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 865
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 642
- материалы, изделия и конструкции, тенге	196 173
- накладные расходы, тенге	25 539
в т.ч. зарплата, тенге	2 299
- сметная прибыль (8 %), тенге	20 591
Всего	**277 973**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	3 336
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	3 798
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 702**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**290 809**
НДС (12 %)	34 897
Итого	**325 706**
Всего со скидкой 10%	**293 135**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект" БИН 050440002742

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.