Ф-2

Наименование стройки: Строительство наружной сети водопровода в селе Таволжан Успенского района Павлодарской области

Заказ 711

Наименование объекта: Внутриквартальные сети водопровода

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Генподрядчик: ТОО "Компания "НурайСтрой"

Субподрядчик: ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Договор №04-04-20 от 2020-05-28

Акт №2 от 17 июня 2020 года

приемки выполненных работ

по строительству водопровода В1 L=5783.4

за июнь 2020 года

Смета 2-1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
		1.1 Траншея (трубопровод, колодцы)									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	27572,15	110,32	104,99	3041880	2894761	–	576411	3907754
					5,34	23,7	147119	653452	–	289463	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	3985,08	149,65	143,5	596354	571874	283	120534	774239
					6,07	35,94	24197	143211	–	57351	
3	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3-мокрый НР = 72 % ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	22866,42	121,35	115,49	2774944	2640785	–	525801	3564805
					5,87	26,07	134159	596120	–	264060	
4	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-мокрый НР = 72 % ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	3104,79	164,6	157,85	511061	490103	220	103299	663509

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6,68	39,53	20738	122733	–	49149	
5	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство обсыпка, подсыпка НР = 99 %	3 основания	1869,3	997,22	148,57	1864094	277731	–	1640711	3785189
					848,64	37,94	1586363	70921	–	280384	
6	1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	584,22	1716,96	–	1003082	–	–	722219	1863325
					1716,96	–	1003082	–	–	138024	
7	1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м-мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1;	м3 грунта	779,14	1888,66	–	1471527	–	–	1059499	2733508
					1888,66	–	1471527	–	–	202482	
8	1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную - в местах пересечения с действующими коммуникациями НР = 72 %	м3 грунта	103	1716,96	–	176847	–	–	127330	328511
					1716,96	–	176847	–	–	24334	
9	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	3540,4	640,74	–	2268476	–	–	1633303	4213921
					640,74	–	2268476	–	–	312142	
10	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	29929,06	13,22	13,22	395545	395545	–	106146	541826
					–	4,93	–	147425	–	40135	
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	ного грунта	29929,06	131,32	62,74	3930210	1877675	–	2091000	6502907
					68,58	28,45	2052535	851631	–	481697	

Итого по разделу 1 **28 879 493**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 8 885 042
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 9 148 474
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 585 493
- материалы, изделия и конструкции, тенге 503

Накладные расходы, тенге 8 706 253

Сметная прибыль (8 %), тенге 2 139 221

Раздел 2 Трубопровод

2.0 подраздел без наименования

16	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	152	1846	81,31	280592	12359	45687	219710	540326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1464,12	10,84	222546	1648	–	40024	
17	2304-0502-0601	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	152	1211		184072		184072	–	198798
					–		–		–	14726	
39	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР = 99 %	ных частей	0,658	72685,41	2583,59	47827	1700	21001	25616	79318
					38185,41	1138,3	25126	749	–	5875	
40	2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	12	81501		978012		978012	–	1056253
					–		–		–	78241	
45	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (за вычетом футляров) НР = 99 %	убопровода	2,466	294623,68	92497,57	726542	228099	4730	549315	1377926
					200208,03	24797,65	493713	61151	–	102069	
46	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2517,728	1606		4043471		4043471	–	4366949
					–		–		–	323478	
48	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляра НР = 99 %	убопровода	0,0268	1011305,97	486940,3	27103	13050	–	17829	48527
					524365,67	147611,94	14053	3956	–	3595	
49	2301-0201-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (футляры 1-14,5 м; 1-12,3м)	м	26,8	6454		172967		172967	–	186804
					–		–		–	13837	
50	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	убопровода	0,0268	4214850,75	272835,82	112958	7312	95600	11138	134024
					374850,75	44962,69	10046	1205	–	9928	
51	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	і в футляре	26,8	1191,42	7,05	31930	189	7222	24322	60752
					914,89	1,83	24519	49	–	4500	
52	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	убопровода	0,2	243650	64575	48730	12915	108	38746	94474
					178535	17150	35707	3430	–	6998	
53	2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	202	604		122008		122008	–	131769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	9761	
		Итого по разделу 2					**8 275 920**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					825 710				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					275 624				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					72 188				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 674 878				
		Накладные расходы, тенге					886 676				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					613 032				
	Раздел 3 Колодцы										
	3.1 Колодцы круглые (70 шт)										
81	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	ий колодца	83,95	52124,32	8202,24	4375837	688578	2483013	1447303	6288991
					14344,8	3069,4	1204246	257676	–	465851	
82	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	ий колодца	20,92	32162,57	8101,15	672841	169476	328579	236316	981890
					8354,97	3055,31	174786	63917	–	72733	
83	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15069		30138		30138	–	32549
					–		–		–	2411	
84	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	23717		213453		213453	–	230529
					–		–		–	17076	
85	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	43	15108		649644		649644	–	701616
					–		–		–	51972	
86	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	21326		341216		341216	–	368513
					–		–		–	27297	
87	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	128	2118		271104		271104	–	292792
					–		–		–	21688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	17788		35576		35576	–	38422
					–		–		–	2846	
90	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	19561		176049		176049	–	190133
					–		–		–	14084	
91	2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	29	23267		674743		674743	–	728722
					–		–		–	53979	
93	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянки С5-70 шт)	т	0,535	521272		278881		278881	–	301191
					–		–		–	22310	
94	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	3 основания	37,6	5013,62	1452,21	188512	54603	107318	45791	253047
					707,21	602,31	26591	22647	–	18744	
95	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 %	м3	37,6	21058,16	1042,87	791787	39212	714048	41784	900257
					1024,65	196,54	38527	7390	–	66686	
	3.2 Колодцы прямоугольные (1шт)										
96	1122-1301-0304	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	ий колодца	11,5	36591,22	3170,52	420799	36461	266891	131805	596812
					10212,78	1364,26	117447	15689	–	44208	
97	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	15902		16220		16220	–	17518
					–		–		–	1298	
98	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	8	18209		145672		145672	–	157326
					–		–		–	11654	
99	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2118		6354		6354	–	6862
					–		–		–	508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	2,24	40061		89737		89737	–	96916
					–		–		–	7179	
101	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8494		8494		8494	–	9174
					–		–		–	680	
102	2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	23267		46534		46534	–	50257
					–		–		–	3723	
103	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянки С 5- 2шт	т	0,02674	521272		13939		13939	–	15054
					–		–		–	1115	
		Итого по разделу 3					**12 258 571**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 561 597				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					988 330				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					367 319				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 897 603				
		Накладные расходы, тенге					1 902 999				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					908 042				

Раздел 4 Водопонижение

4.1 Открытый водоотлив

104	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	50	1033,68	–	51684	–	–	37212	96008
					1033,68	–	51684	–	–	7112	
105	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	50	640,74	–	32037	–	–	23067	59512
					640,74	–	32037	–	–	4408	
106	1123-0101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство (засыпка приямков) НР = 99 %	3 основания	50	3767,64	216,5	188382	10825	135125	44744	251776
					848,64	55,28	42432	2764	–	18650	
107	1123-1001-0101	Трубы для водопонижения, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	убопровода	5	79385,4	12479,6	396927	62398	–	355648	812781
					66905,8	4942,2	334529	24711	–	60206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	1123-1001-0101	Трубы для водопонижения, диаметр 100 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	убопровода	5	47631,2	7487,6	238156	37438	–	213389	487669
					40143,6	2965,2	200718	14826	–	36124	
109	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	100	2476		247600		247600	–	267408
					–		–		–	19808	

Итого по разделу 4	**1 975 154**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	661 400
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	110 661
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 301
- материалы, изделия и конструкции, тенге	382 725
Накладные расходы, тенге	674 060
Сметная прибыль (8 %), тенге	146 308
Итого по смете	**51 389 137**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 933 747
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 523 089
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 067 301
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 955 709
Накладные расходы, тенге	12 169 986
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 806 603
Временные здания и сооружения (2,0 %)	1 027 783
Итого	52 416 920
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	1 902 734
Итого	54 319 654
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 086 393**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**55 406 047**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 года к=1,06	**58 730 409,82**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	**52 857 368,84**
минус генподрядные 10%	**-5 285 736,88**
Итого	**47 571 631,96**
НДС (12 %)	5 708 595,84
Итого по акту	**53 280 227,80**

Генподрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой"

Руководитель_____ Акмагамбетов Ж.К.

Субподрядчик:

ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Руководитель_____ Рахметов Р.К.

Ф-2

Заказ 711

Наименование стройки: Строительство наружной сети водопровода в селе Таволжан Успенского района Павлодарской области

Наименование объекта: КТПН-100кВа

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Генподрядчик: ТОО "Компания "НурайСтрой"

Субподрядчик: ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Договор №04-04-20 от 2020-05-28

Акт №3 от 17 июня 2020 года

приемки выполненных работ

Комплектная трансформаторная подстанция

за июнь 2020 года

Смета 4-2-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.1 Общестроительные работы											
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,29	1348,84	–	1740	–	–	1253	3232
					1348,84	–	1740	–	–	239	
2	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	3 основания	0,1	5010	1450	501	145	285	122	67
					710	600	71	60	–	50	
3	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В 7,5 НР = 91 %	м3	0,3	21060	1043,33	6318	313	5698	333	718
					1023,33	196,67	307	59	–	532	
4	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=2,000;	м3	1,086	16774		18217		18217	–	1967
					–		–		–	1457	
0.2 Монтажные работы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР = 80 %	подстанция	1	9979	6001	9979	6001	1149	4442	15575
					2829	2724	2829	2724	–	1154	
6	5108-0102-0409(	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	1040330		1040330		–	–	1040330
					–		–		1040330	–	
7	5108-0101-0104(	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	624902		624902		–	–	62490
					–		–		624902	–	
8	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	15	569,87	22,67	8548	340	6003	1650	1101
					147	5,8	2205	87	–	816	
9	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х4 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	3076,75	180,25	12307	721	7806	2866	1638
					945	50	3780	200	–	1214	
10	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3,15	1348,89	–	4249	–	–	3059	78
					1348,89	–	4249	–	–	585	
11	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	3,15	640,63	–	2018	–	–	1453	37
					640,63	–	2018	–	–	278	
		Итого по смете					**1 750 612**				
		в том числе									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					17 199				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 520				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 130				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					39 158				
		- оборудование, тенге					1 665 232				
		Накладные расходы, тенге					15 178				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					6 325				
		Временные здания и сооружения (2,0 %)					1 708				
		Итого					1 752 320				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					3 161				
		Итого					1 755 481				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**1 805**				
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**1 757 286**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 года	к=1,06				**1 862 723,16**				
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9			**1 676 450,84**				
		минус генподрядные 10%					**-167 645,08**				
		Итого					**1 508 805,76**				
		НДС (12 %)					181 056,69				
		Итого по акту					**1 689 862,45**				

Генподрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой"

Руководитель_____Акмагамбетов Ж.К.

Субподрядчик:

ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Руководитель_____Рахметов Р.К.

Ф-2

Заказ 711

Наименование стройки: Строительство наружной сети водопровода в селе Таволжан Успенского района Павлодарской области

Наименование объекта: Дизельная электростанция

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Генподрядчик: ТОО "Компания "НурайСтрой"

Субподрядчик: ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Договор №04-04-20 от 2020-05-28

Акт №4 от 17 июня 2020 года

приемки выполненных работ

ДГУ АД-50

за июнь 2020 года

Смета 4-3-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.1 Общестроительные работы											
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,77	1349,15	–	2388	–	–	1719	443
					1349,15	–	2388	–	–	329	
2	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	3 основания	0,1	5010	1450	501	145	285	122	67
					710	600	71	60	–	50	
3	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В 7,5 НР = 91 %	м3	0,3	21060	1043,33	6318	313	5698	333	718
					1023,33	196,67	307	59	–	532	
4	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	конструкций	2	3090	1647	6180	3294	1051	3526	104
					917,5	576,5	1835	1153	–	776	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=2,000;	м3	1,086	16774 / –		18217 / –		18217 / –	– / 1457	19674
	0.2 Монтажные работы										
6	1308-0301-0208	Машина электрическая переменного или постоянного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 1,2 т. Установка НР = 72 %	шт.	1	51848 / 23646	25597 / 9093	51848 / 23646	25597 / 9093	2605 / –	23572 / 6034	81454
7	5800-0000-0000(	Дизельный генератор ТТС АД-50С-Т400-2РКМ 19 С АВР	комплект	1	3691964 / –		3691964 / –		– / 3691964	– / –	3691964
8	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	15,6	569,87 / 146,99	22,69 / 5,77	8890 / 2293	354 / 90	6243 / –	1716 / 848	11454
9	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х4 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	3077,5 / 945	180,25 / 50	12310 / 3780	721 / 200	7809 / –	2866 / 1214	16390
10	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3,276	1348,9 / 1348,9	– / –	4419 / 4419	– / –	– / –	3182 / 608	8209
11	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	3,276	640,72 / 640,72	– / –	2099 / 2099	– / –	– / –	1511 / 289	389
							3 855 818				

Итого по смете

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	40 838
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 424
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 655
- материалы, изделия и конструкции, тенге	41 908
- оборудование, тенге	3 691 964
Накладные расходы, тенге	38 547
Сметная прибыль (8 %), тенге	12 137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения (2,0 %)					3 277				
		Итого					3 859 095				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					6 067				
		Итого					3 865 162				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**3 464**				
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**3 868 626**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 года	к=1,06				**4 100 743,56**				
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9			**3 690 669,20**				
		минус генподрядные 10%					**-369 066,92**				
		Итого					**3 321 602,28**				
		НДС (12 %)					398 592,27				
		Итого по акту					**3 720 194,55**				

Генподрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой"

Руководитель_____ Акмагамбетов Ж.К.

Субподрядчик:

ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Руководитель_____ Рахметов Р.К.

Ф-2

Заказ 711

Наименование стройки: Строительство наружной сети водопровода в селе Таволжан Успенского района Павлодарской области

Наименование объекта: Насосная станция 1-го подъема

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Генподрядчик: ТОО "Компания "НурайСтрой"

Субподрядчик: ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Договор №04-04-20 от 2020-05-28

Акт №5 от 17 июня 2020 года

приемки выполненных работ

Технологическое решение

за июнь 2020 года

Смета 6-5-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Монтаж Нс 1-го подъема										
1	5800-0000-0001(	ДВУ 1-15 (насосная станция 1-го	шт	1	7111607 / –		7111607 / –		– / 7111607	– / –	7111607
		Итого по разделу 1					**7 111 607**				
		в том числе					7 111 607				
		- оборудование, тенге									
	Раздел 2 Герметизированный оголовок										
3	1109-0601-0102	Герметизированный оголовок. Монтаж НР = 69 %	конструкций	0,12504	47272,87 / 42266,47	2335,25 / 391,87	5911 / 5285	292 / 49	334 / –	3680 / 767	1035
4	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,12504	439273 / –		54927 / –		54927 / –	– / 4394	593

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 2					**69 679**				
		в том числе					5 285				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					292				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					49				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					55 261				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 680				
		Накладные расходы, тенге					5 161				
		Сметная прибыль (8 %), тенге									
							7 181 286				
		Итого по смете									
		в том числе					5 285				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					292				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					49				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					55 261				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 111 607				
		- оборудование, тенге					3 680				
		Накладные расходы, тенге					5 161				
		Сметная прибыль (8 %), тенге									
							1 394				
		Временные здания и сооружения (2,0 %)					7 182 680				
		Итого					2 580				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)									
							7 185 260				
		Итого					**1 473**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)									
							7 186 733				
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**7 617 936,98**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 года	к=1,06				**6 856 143,28**				
		Итого с понижающим коэффициентом	0,9				**-685 614,33**				
		минус генподрядные 10%					**6 170 528,95**				
		Итого					740 463,47				
		НДС (12 %)					**6 910 992,42**				
		Итого по акту									

Генподрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой"

Руководитель_____Акмагамбетов Ж.К.

Субподрядчик:

ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Руководитель_____Рахметов Р.К.

Ф-2

Наименование стройки: Строительство наружной сети водопровода в селе Таволжан Успенского района Павлодарской области

Заказ 711

Наименование объекта: Насосная станция 1-го подъема

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Генподрядчик: ТОО "Компания "НурайСтрой"

Субподрядчик: ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Договор №04-04-20 от 2020-05-28

Акт №6 от 17 июня 2020 года
приемки выполненных работ
Технологическое решение
за июнь 2020 года

Смета 6-6-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Монтаж НС 1-го подъема										
1	5800-0000-0001(	ДВУ 1-15 (насосная станция 1-го	шт	1	7111607		7111607		–	–	711160
					–		–		7111607	–	
		Итого по разделу 1					**7 111 607**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					7 111 607				
	Раздел 2 Герметизированный оголовок										
2	1109-0601-0102	Герметизированный оголовок. Монтаж НР = 69 %	конструкций	0,12504	47272,87	2335,25	5911	292	334	3680	1035
					42266,47	391,87	5285	49	–	767	
3	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,12504	439273		54927		54927	–	5932
					–		–		–	4394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 2					**69 679**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 285				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					292				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					49				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					55 261				
		Накладные расходы, тенге					3 680				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					5 161				
		Итого по смете					**7 181 286**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 285				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					292				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					49				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					55 261				
		- оборудование, тенге					7 111 607				
		Накладные расходы, тенге					3 680				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					5 161				
		Временные здания и сооружения (2,0 %)					1 394				
		Итого					7 182 680				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					2 580				
		Итого					7 185 260				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**1 473**				
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**7 186 733**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 года	к=1,06				**7 617 936,98**				
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9			**6 856 143,28**				
		минус генподрядные 10%					**-685 614,33**				
		Итого					**6 170 528,95**				
		НДС (12 %)					740 463,47				
		Итого по акту					**6 910 992,42**				

Генподрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой"

Руководитель_____Акмагамбетов Ж.К.

Субподрядчик:

ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Руководитель_____Рахметов Р.К.

Ф-2

Наименование стройки: Строительство наружной сети водопровода в селе Таволжан Успенского района Павлодарской области Заказ 711

Наименование объекта: Бурение двух эксплуатационных скважин глубиной 60 метров

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Генподрядчик: ТОО "Компания "НурайСтрой"

Субподрядчик: ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Договор № 31 от 2020-05-14, допсоглашение №31/1 от 2020-05-18

Акт №7 от 17 июня 2020 года

приемки выполненных работ

Бурение двух эксплуатационных скважин глубиной 60 метров

за июнь 2020 года

Смета 6-1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		На 1 скважину									
1	1104-0101-0202	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % т.ч. п.3.45: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кэкс1=0,9;	м бурения	3	2390,67	1678,33	7172	5035	77	3116	11111
					686,67	535,33	2060	1606	–	823	
2	1104-0101-0203	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 % т.ч. п.3.45: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кэкс1=0,9;	м бурения	7	4221,29	2929,29	29549	20505	282	13019	45973
					1251,71	936,29	8762	6554	–	3405	
3	1104-0101-0202	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % т.ч. п.3.45: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кэкс1=0,9;	м бурения	42,5	2390,35	1678,09	101590	71319	1089	44146	157395
					686,64	535,41	29182	22755	–	11659	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1104-0101-0203	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 % т.ч. п.3.45: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кэкс1=0,9;	м бурения	3	4221,33	2929,33	12664	8788	121	5579	19702
					1251,67	936	3755	2808	–	1459	
5	1104-0101-0205	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 % т.ч. п.3.45: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кэкс1=0,9;	м бурения	4,5	8846	6090,44	39807	27407	327	17116	61477
					2682,89	1792	12073	8064	–	4554	
6	1104-0201-0107	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 %	й скважины	10	1436,2	807,2	14362	8072	165	6862	22922
					612,5	194,8	6125	1948	–	1698	
7	2301-0303-0153	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 10,2 мм	м	10	22310		223100		223100	–	240948
					–		–		–	17848	
8	1104-0201-0106	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 %	й скважины	50	2191,08	1320,38	109554	66019	825	49654	171945
					854,2	314,14	42710	15707	–	12737	
9	2301-0303-0124	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм	м	50	11883		594150		594150	–	641682
					–		–		–	47532	
10	1104-0301-0102	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	1	402064	242716	402064	242716	–	197362	647380
					159348	72842	159348	72842	–	47954	
11	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,5	19250		9625		9625	–	10395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	770	
12	1104-0401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 %	м труб	15	972,87	635,33	14593	9530	495	5851	22080
					304,53	154,33	4568	2315	–	1636	
13	2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В 3,1м ценообразов 37849,14/3,1	шт.	1	40118		40118		40118	–	43327
					–		–		–	3209	
14	1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	'тки откачки	5	298154,2	227617,8	1490771	1138089	–	563717	2218847
					70536,4	62102,8	352682	310514	–	164359	
15	1104-0501-0203	Скважины. Откачка воды насосом и оборудованием колонкового бурения НР = 85 %	'тки откачки	10	85088,2	34268,2	850882	342682	–	551154	1514199
					50820	14021,6	508200	140216	–	112163	
16	2101-0102-0102	Глина бентонитовая	т	3	37702		113106		113106	–	122154
					–		–		–	9048	
17	1106-0101-0101	Оголовок. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	0,3	21060	1043,33	6318	313	5698	333	7183
					1023,33	196,67	307	59	–	532	
18	2910-0001-0001(	Проведение сокращенного химического анализа	проба	1	13776		13776		13776	–	14878
					–		–		–	1102	
19	2910-0001-0002(	Проведение сокращенного химического анализа	проба	1	884		884		884	–	955
					–		–		–	71	
20	2910-0001-0003(	Проведение сокращенного химического анализа	проба	1	73557		73557		73557	–	79442
					–		–		–	5885	
21	2910-0001-0004(	Проведение сокращенного химического анализа	проба	1	1934		1934		1934	–	2089
					–		–		–	155	
22	2910-0001-0005(	Изготовления паспорта на скважину	шт	1	25900		25900		25900	–	27972
					–		–		–	2072	
		Итого по акту на 1 скважину					**6 084 056**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 129 772				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 940 475				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					585 388				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 105 229				
		Накладные расходы, тенге					1 457 909				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					450 671				
		Итого по акту на 2 скважины					**12 168 112**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 259 544				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 880 950				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 170 776				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 210 458				
		Накладные расходы, тенге					2 915 818				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					901 342				
		Временные здания и сооружения (2,0 %)					243 362				
		Итого					12 411 474				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					450 537				
		Итого					12 862 011				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**257 240**				
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**13 119 251**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 года	к=1,06				**13 906 406,06**				
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9			**12 515 765,45**				
		минус генподрядные 10%					**-1 251 576,55**				
		Итого					**11 264 188,90**				
		НДС (12 %)					1 351 702,67				
		Итого по акту					**12 615 891,57**				

Генподрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой"

Руководитель_____Акмагамбетов Ж.К.

Субподрядчик:

ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Руководитель_____Рахметов Р.К.