Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области" БИН 180540005668, с.Кеген, Б.Момышулы 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с.Узынбулак Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Сети электроснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №22

за 10-2020
на Сети электроснабжения

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Электротехническое оборудование										
1	1	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР = 80 %	подстанция	1	11896	7039	11896	7039	1035	6002	19330
						3822	3680	3822	3680	–	1432	
2	2	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %	подстанция	1	38087	9441	38087	9441	10581	17295	59813

3	9 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %			18065	3554	18065	3554	–	4431	
			шт.	8	3343,38	165,63	26747	1325	17481	6004	35371
					992,63	49,75	7941	398	–	2620	
4	10 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			м	17	480,41	17,71	8167	301	4009	2838	11885
					226,88	5	3857	85	–	880	
5	11 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %									
			шт.	1	13242	986	13242	986	9214	2446	16943
					3042	355	3042	355	–	1255	
6	16 1313-1201-0101	Генератор. Монтаж оборудования НР = 61 %									
			т	2,047	216364,92	15585,25	442899	31903	37378	231929	728814
					182519,79	3221,3	373618	6594	–	53986	
7	17 5810-0000-1000(пл)(об)	Дизельный генератор HIMOINSA HHW-75 T5, мощностью 75 кВт 4HD47 TC5									
			шт	1	2123392		2123392		–	–	2123392
					–		–		2123392	–	
8	18 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			шт.	6	3343,33	165,5	20060	993	13111	4504	26529
					992,67	49,83	5956	299	–	1965	
9	19 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			м	20	480,4	17,65	9608	353	4717	3339	13983
					226,9	5	4538	100	–	1036	

Раздел 2 Кабельная линия 0,4 кВ КТП-10/0.4 и ДЭС- ГРЩ (дом культуры), 2 кабеля

10	20	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,100;	м3 грунта	1,008	165,67	156,75	167	158	–	37	220
						8,93	41,67	9	42	–	16	
11	21	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,900;	м3 грунта	9,072	333	314,37	3021	2852	–	663	3979
						18,63	82,89	169	752	–	295	
12	22	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	6,72	21,73	21,73	146	146	–	44	205
						–	9,08	–	61	–	15	
13	23	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6,72	204,91	94,2	1377	633	–	757	2305
						110,71	45,68	744	307	–	171	
14	24	1101-0205-0503	Разравнивание грунта вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	3,36	1360,12	–	4570	–	–	3290	8489
						1360,12	–	4570	–	–	629	
15	25	1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,024	249166,67	–	5980	–	927	3840	10606
						210541,67	–	5053	–	–	786	
16	26	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	24	1048		25152		25152	–	27164

					–		–		–	2012	
17	27 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	26	342,88	152,23	8915	3958	1151	3688	13611
					146,38	50,62	3806	1316	–	1008	
18	28 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	56	507	419,16	28392	23473	–	10696	42215
					87,84	177,45	4919	9937	–	3127	
19	29 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР = 72 %	м кабеля	111	149,4	120,12	16583	13333	–	6404	24826
					29,28	50,86	3250	5645	–	1839	
20	30 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	32	444	356,16	14208	11397	–	5497	21281
					87,84	150,75	2811	4824	–	1576	
21	31 1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР = 72 %	м кабеля	111	257,28	213,36	28558	23683	–	10729	42430
					43,92	90,32	4875	10026	–	3143	
22	32 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,224	45439		10178		10178	–	10992
					–		–		–	814	
23	33 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	91	368,29	160,98	33514	14649	4210	14046	51365
					161,04	53,34	14655	4854	–	3805	

24	34	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	50	315,64	127,16	15782	6358	2104	6754	24339
						146,4	41,2	7320	2060	–	1803	
25	35	2306-0137-0731	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,167	1437113		239998		239998	–	259198
						–		–		–	19200	
26	36	1308-0201-2505	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	27127,75	19751,75	108511	79007	224	42456	163044
						7320	7421,75	29280	29687	–	12077	
27	37	2306-1703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-25/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	9975		39900		39900	–	43092
						–		–		–	3192	
28	38	1308-0401-0501	Ввод унифицированный ВГУ. Герметизация проходов НР = 72 % К=2,000;	шт.	2	43521	16583	87042	33166	1172	45312	142942
						26352	5115	52704	10230	–	10588	
29	39	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=2,000;	м3	0,06	32939		1976		1976	–	2134
						–		–		–	158	
30	40	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 К=2,000;	м	2	1048		2096		2096	–	2264

31	41 2110-0502-1702	Замазка уплотнительная ТГ-18 К=2,000;	кг	4	–		–		–		168	
					1179		4716		4716		–	5093
32	42 2110-0502-1001	Гермит (шнур диаметром 40 мм) К=2,000;	кг	2	–		–		–		377	
					716		1432		1432		–	1547
33	43 2101-0102-0101	Глина К=2,000;	м3	1	–		–		–		115	
					8015		8015		8015		–	8656
		Раздел 3 Кабельная линия 0,4 кВ наружного освещения			–		–		–		641	
34	44 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,100;	м3 грунта	5,886	166,5	157,15	980	925	–		215	1291
35	45 1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,900;	м3 грунта	52,974	9,34	41,45	55	244	–		96	
					333,01	314,34	17641	16652	–		3872	23234
36	46 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	39,24	18,67	82,85	989	4389	–		1721	
					21,74	21,74	853	853	–		256	1198
37	47 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	39,24	–	9,05	–	355	–		89	
					204,94	94,27	8042	3699	–		4419	13458
38	48 1101-0205-0503	Разравнивание грунта вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	19,62	110,68	45,74	4343	1795	–		997	
					1360,04	–	26684	–	–		19212	49568

39	49 1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,063	1360,04 249142,86	– –	26684 15696	– –	– 2433	3672 10080	27838
40	50 2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	63	210523,81 1048	–	13263 66024	–	– 66024	2062 –	71306
41	51 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	67	– 342,87	152,22	– 22972	10199	– 2964	5282 9506	35076
42	52 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	327	146,4 507	50,66 419,16	9809 165789	3394 137065	– –	2598 62459	246508
43	53 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР = 72 %	м кабеля	83	87,84 149,4	177,45 120,12	28724 12400	58025 9970	– –	18260 4789	18564
44	54 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	280	29,28 368,28	50,86 160,98	2430 103118	4221 45073	– 12954	1375 43220	158045
45	55 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	63	161,04 315,65	53,35 127,16	45091 19886	14937 8011	– 2652	11707 8509	30667

46	56 2306-0137-0801	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80			146,4	41,19	9223	2595	–	2272	
			км	0,41	339487		139190		139190	–	150325
47	57 1310-0904-0101	Прокладка сигнальной ленты НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;			–		–		–	11135	
			км кабеля	0,347	29596,54	19838,62	10270	6884	–	3081	14419
48	58 2113-0809-1303	Сигнальная лента, прим.			9757,93	4798,27	3386	1665	–	1068	
			м	347	50		17350		17350	–	18738
49	59 1308-0401-0501	Ввод унифицированный ВГУ. Герметизация проходов НР = 72 %			–		–		–	1388	
			шт.	1	43522	16584	43522	16584	586	22657	71473
50	60 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010			26352	5116	26352	5116	–	5294	
			м3	0,03	32939		988		988	–	1067
51	61 2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009			–		–		–	79	
			м	1	1048		1048		1048	–	1132
52	62 2110-0502-1702	Замазка уплотнительная ТГ-18			–		–		–	84	
			кг	2	1179		2358		2358	–	2547
53	63 2110-0502-1001	Гермит (шнур диаметром 40 мм)			–		–		–	189	
			кг	1	716		716		716	–	773
54	64 2101-0102-0101	Глина			–		–		–	57	
			м3	0,5	8015		4008		4008	–	4329
					–		–		–	321	

Раздел 4 Опоры наружного освещения Н=4,0м - 19 шт

55	65	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	22,211	1580,03	–	35094	–	–	25268	65191
56	66	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	15,561	1580,03 951,61	– –	35094 14808	– –	– –	4829 10662	27508
57	67	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,684	951,61 31400	– –	14808 21478	– –	– 21478	2038 –	23196
58	68	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	3,42	– 35169		– 120278		– 120278	1718 –	129900
59	69	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	19	– 26797,84	9615,16	– 509159	182688	– 14111	9622 309228	883858
60	70	2301-0201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60,8	16440 1906	3903,95	312360 115885	74175	– 115885	65471 –	125156
61	71	2301-0201-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	31,35	– 1250		– 39188		– 39188	9271 –	42323
62	72	2301-0201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,9	– 852		– 1619		– 1619	3135 –	1749
						–		–		–	130	

63	73 1133-0303-0402	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой НР = 80 %	т	0,5909	18031,82	12611,27	10655	7452	634	3479	15265
					4347,61	3012,35	2569	1780	–	1131	
64	74 1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 % К=2,000;	м	41,8	350,1	28,37	14634	1186	2186	8462	24944
					269,43	11,75	11262	491	–	1848	
65	75 2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм К=2,000;	м	41,8	140		5852		5852	–	6320
					–		–		–	468	
66	76 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	41,8	342,89	152,25	14333	6364	1849	5931	21885
					146,41	50,65	6120	2117	–	1621	
67	77 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	76	671,13	375,2	51006	28515	9139	16859	73294
					175,68	132,41	13352	10063	–	5429	
68	78 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,076	180030		13682		13682	–	14777
					–		–		–	1095	
69	79 1121-0401-0103	Светильники для ламп светодиодных. Установка на стальных трубах НР = 72 %	шт.	19	1064,74	96,42	20230	1832	193	13692	36636
					958,16	42,68	18205	811	–	2714	
70	80 2307-0103-1201	Светильники уличные светодиодные типа BNL 40W 24V-DC CT, мощность 40 Вт, IP 67 CT РК 2942-2016	шт.	19	40001		760019		760019	–	820821

71	81 1308-0303-2505	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	19	–		–		–	60802		
					5059,53	47,84	96131	909	41338	38796	145721	
					2836	–	53884	–	–	10794		
72	82 2404-0207-3972	Разветвительная коробка У995 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	19	574		10906		10906	–	11778	
					–		–		–	872		
73	83 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	19	3343,32	165,58	63523	3146	41518	14259	84005	
					992,58	49,74	18859	945	–	6223		
74	84 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	19	480,37	17,63	9127	335	4481	3172	13283	
					226,89	5	4311	95	–	984		
	Раздел 5 Опора концевая анкерная Аж 20-1 - 1 шт											
	5.1 Опора											
75	85 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	15795	7537	15795	7537	639	9242	27040	
					7619	3933	7619	3933	–	2003		
76	86 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	55756		111512		111512	–	120433	
					–		–		–	8921		
77	87 1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР = 80 % К=2,000;	м3	0,4	12470	7275	4988	2910	–	2324	7897	
					5195	2067,5	2078	827	–	585		

78	88 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=2,000;	м3	0,4	63937	25575	25575	–	27621
					–	–	–	2046	
79	89 2920-0000-0770(пл)	Крепление подкоса У1,	шт	1	5410	5410	5410	–	5843
					–	–	–	433	
80	90 2910-0000-0200(пл)	Траверса ТМ2002	шт	1	10327	10327	10327	–	11153
					–	–	–	826	
81	91 2920-0000-0002(пл)	Траверса ТМ2003	шт	1	5819	5819	5819	–	6285
					–	–	–	466	
82	92 2920-0088-0002(пл)	Заземляющий проводник ЗП1	шт	1	501	501	501	–	541
					–	–	–	40	
83	93 2910-0000-0220(пл)	Стяжка См1	шт	2	3197	6394	6394	–	6906
					–	–	–	512	
84	94 2113-0201-1107	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90	шт.	2	167	334	334	–	361
					–	–	–	27	
85	95 2113-0201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,189	187	35	35	–	38
					–	–	–	3	
86	96 2404-0102-0235	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-УО ГОСТ 1232-93	шт.	1	2442	2442	2442	–	2637

87	97 2404-0109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	–		–		–	195			
					47		47		47	–	51		
88	98 2404-0207-4701	Вязка спиральная ВС-35/50.1 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	0,33333	–		–		–	4			
					440		147		147	–	159		
89	99 2404-0204-1706	Соединитель UU 7-16 ГОСТ Р 51177-2017, прим.	шт.	1	–		–		–	12			
					1914		1914		1914	–	2067		
90	100 2404-0106-0303	Изоляторы подвесные SML 70/20-AII ГОСТ 28856-90, прим.	шт.	6	–		–		–	153			
					5548		33288		33288	–	35951		
91	101 2404-0207-3259	Зажимы анкерные DN35 Rpl ГОСТ Р 51177-2017, прим.	шт.	6	–		–		–	2663			
					1626		9756		9756	–	10536		
92	102 2978-0008-0000(пл)	Зажимы плашечные SD150	шт	3	–		–		–	780			
					410		1230		1230	–	1328		
93	103 1133-0208-0104	Разъединители. Установка вручную НР = 80 %	комплект	1	–		–		–	98			
					12660	1059	12660	1059	107	9629	24072		
94	104 5108-0301-1101(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (двухполюсный) с при водом ПРНЗ			11494	542	11494	542	–	1783			
			шт.	1	65777		65777		–	–	65777		
95	105 2920-0000-0002(пл)	Кронштейн РА1	шт	1	–		–		65777	–			
					1566		1566		1566	–	1691		
96	106 2910-0000-0001(пл)	Кронштейн РА2	шт	1	–		–		–	125			
					1566		1566		1566	–	1691		
					–		–		–	125			

97	107 2925-0000-1300(пл)	Вал привода РА3	шт	2	7131	14262	14262	–	15403
					–	–	–	1141	
98	108 2925-8000-0059(пл)	Кронштейн РА4	шт	1	756	756	756	–	816
					–	–	–	60	
99	109 2925-8000-9871(пл)	Кронштейн РА5	шт	1	729	729	729	–	787
					–	–	–	58	
100	110 2925-8000-0001(пл)	Хомут Х7	шт	3	410	1230	1230	–	1328
					–	–	–	98	
101	111 2936-9000-0300(пл)	Хомут Х8	шт	1	474	474	474	–	512
					–	–	–	38	
102	112 2920-1008-0002(пл)	Заземляющий проводник ЗП1	м	4,5	501	2255	2255	–	2435
					–	–	–	180	
103	113 2404-0102-0235	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	шт.	2	2442	4884	4884	–	5275
					–	–	–	391	
104	114 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	47	94	94	–	102
					–	–	–	8	
105	115 2302-1104-0405	Крепления К=0,450;	кг	0,9	537	483	483	–	522
					–	–	–	39	
106	116 2978-0008-0000(пл)	Зажимы плашечные SD150	шт	3	410	1230	1230	–	1328
					–	–	–	98	
107	117 2910-0000-1111(пл)	Траверса ТМ-74	шт	1	5665	5665	5665	–	6118

108	118	2936-9000-1038(пл)	Ответвительный зпжим CD135	шт	3	7859		23577		23577	–	25463
						–		–		–	453	
109	119	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	3343	165,5	13372	662	8740	3002	17684
						–		–		–	1886	
110	120	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	8	480,38	17,63	3843	141	1887	1335	5592
						992,5	49,75	3970	199	–	1310	
111	121	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	2,2	900	20	1980	44	1263	631	2820
						226,88	4,88	1815	39	–	414	
112	122	1133-0204-0207	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР = 80 %	км линии	0,015	109533,33	9933,33	1643	149	41	1223	3095
						305,91	2,73	673	6	–	209	
113	123	2306-1201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012	км	0,045	282475		12711		12711	–	13728
						96866,67	5066,67	1453	76	–	229	
						–		–		–	1017	

Итого **7 920 309**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 245 279
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 765 998

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	287 641
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 197 294
- оборудование, тенге	2 189 169
- накладные расходы, тенге	1 098 039
в т.ч. зарплата, тенге	98 824
- сметная прибыль (8 %), тенге	424 530
Всего	**7 920 309**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	68 774
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	78 299
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**117 564**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**8 184 946**
НДС (12 %)	982 194
Итого	**9 167 140**
Всего со скидкой 10%	**8 250 426**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.