"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области" БИН 180540005668, с.Кеген, Б.Момышулы 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с.Узынбулак Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные слаботочные сети
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №23

за 10-2020
на Наружные слаботочные сети

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0406	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	16	310,5	295,13	4968	4722	–	1564	7055
						15,38	120,38	246	1926	–	523	
2	2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2	3523,5	–	7047	–	–	5074	13091

					3523,5	–	7047	–	–	970	
3	3 1101-0101-0406	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	26	310,54	295,15	8074	7674	–	2542	11465
					15,38	120,38	400	3130	–	849	
4	4 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3	3523,67	–	10571	–	–	7611	19637
					3523,67	–	10571	–	–	1455	
5	5 1101-0205-0501	Подбивка пазух вручную мягким грунтом НР = 72 %	м3 грунта	2	866,5	–	1733	–	–	1248	3219
					866,5	–	1733	–	–	238	
6	6 1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Обратная засыпка мягким грунтом экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	13	174,69	166	2271	2158	–	715	3225
					8,69	67,69	113	880	–	239	
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	13	171,92	79,23	2235	1030	–	1228	3740
					92,69	38,46	1205	500	–	277	
8	8 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	28	42,39	42,39	1187	1187	–	333	1642
					–	16,5	–	462	–	122	

9	9 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	28	79,29	79,29	2220	2220	–	652	3102
					–	32,32	–	905	–	230	
10	10 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	3	172,33	163,67	517	491	1	122	690
					8,33	48,33	25	145	–	51	
11	11 4102-0102-1902	Завоз мягкого грунта. самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км К=1,700;	т	5,1	3501		17855		–	–	19283
					–		–		–	1428	
12	12 4102-0102-1991	Завоз мягкого грунта. самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км К=58,000;	т·км	295,8	20		5916		–	–	6389
					–		–		–	473	
13	13 1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	19	277,05	263,42	5264	5005	8	1249	7034
					13,21	78,11	251	1484	–	521	
14	14 4102-0102-1003	Вывоз лишнего грунта. самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=1,700;	т	32,3	89		2875		–	–	3105
					–		–		–	230	

Раздел 2 Наружные слаботочные сети

15	15 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр	0,102	161696,08	–	16493	–	173	12403	31208
					160000	–	16320	–	–	2312	
16	16 2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	102	921		93942		93942	–	101457
					–		–		–	7515	
17	17 2302-1104-2301	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	2,1	1294		2717		2717	–	2934
					–		–		–	217	
18	18 1310-0904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода НР = 61 %	м кабеля	102	319,13	93,3	32551	9517	100	16677	53166
					224,84	43,19	22934	4405	–	3938	
19	19 1310-0904-0204	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода НР = 61 %	м кабеля	107	410,88	120,82	43964	12928	104	22519	71802
					289,08	55,93	30932	5984	–	5319	
20	20 2306-0702-0502	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-2-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,209	155561		32512		32512	–	35113
					–		–		–	2601	
21	21 1310-0205-0103	Модуль. Монтаж оборудования, прим. НР = 61 %	кассета	2	102,5	–	205	–	–	125	356
					102,5	–	205	–	–	26	
22	22 2946-0000-0000(пл)	Модуль SFP OK-OC24-2B 1550/1310 MM 2 KM	шт	1	5146		5146		5146	–	5558

					–		–		–	412	
23	23 2946-0000-4400(пл)	Модуль SFP DEM-302S-BXD/10A1A	шт	1	3989		3989		3989	–	4308
					–		–		–	319	
24	24 1391-0809-093309060302-01	Установка соединительной муфты на волоконно-оптическом гибком кабеле, количество оптических волокон - 2 шт. НР = 0	шт.	1	14992	–	14992	–	–	–	16191
					14992	–	14992	–	–	1199	
25	25 2306-1703-0110	Муфта оптическая МОК число волоклн 2	комплект	1	11940		11940		11940	–	12895
					–		–		–	955	
26	26 1308-0201-0802	Прокладка патчкорда НР = 72 %	м кабеля	15	410,33	178,6	6155	2679	621	2694	9557
					190,33	59,07	2855	886	–	708	
27	27 2956-0000-0000(пл)	Патчкорд RG45	шт	1	373		373		373	–	403
					–		–		–	30	
	Раздел 3 Устройство колодцев										
28	28 1134-0201-0504	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР = 76 %	колодец	2	42993	3051	85986	6102	60951	16266	110432
					9466,5	1234,5	18933	2469	–	8180	
29	29 2104-0301-0501	Колодцы железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3	1,6	105253		168405		168405	–	181877
					–		–		–	13472	
30	30 2303-0101-0204	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л ГОСТ 8591-76	комплект	2	37741		75482		75482	–	81521
					–		–		–	6039	

31	31 2404-0207-1203	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-3 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,06	49964		2998		2998	–	3238
					–		–		–	240	
32	32 2404-0207-2303	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП- 1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	1021		8168		8168	–	8821
					–		–		–	653	
33	33 2404-0207-2302	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1495		8970		8970	–	9688
					–		–		–	718	
34	34 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	8	900,13	20	7201	160	4595	2296	10257
					305,75	2,88	2446	23	–	760	
35	35 1134-0201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб НР = 76 %	канал	4	1183,25	–	4733	–	517	3204	8572
					1054	–	4216	–	–	635	
36	36 1308-0401-0501	Ввод унифицированный ВГУ. Герметизация проходов НР = 72 %	шт.	1	43522	16584	43522	16584	586	22657	71473
					26352	5116	26352	5116	–	5294	
37	37 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,03	32939		988		988	–	1067
					–		–		–	79	

38	38 2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	1	1048	1048	1048	–	1132
					–	–	–	84	
39	39 2110-0502-1702	Замазка уплотнительная ТГ-18	кг	2	1179	2358	2358	–	2547
					–	–	–	189	
40	40 2110-0502-1001	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	1	716	716	716	–	773
					–	–	–	57	
41	41 2101-0102-0101	Глина	м3	0,5	8015	4008	4008	–	4329
					–	–	–	321	

Итого	**943 352**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	161 776
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	72 457
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 315
- материалы, изделия и конструкции, тенге	491 416
- перевозка грузов, тенге	26 646
- накладные расходы, тенге	121 179
в т.ч. зарплата, тенге	10 906
- сметная прибыль (8 %), тенге	69 878
Всего	**943 352**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	11 320
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	12 888
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**19 351**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**986 911**

НДС (12 %)	118 429
Итого	**1 105 340**
Всего со скидкой 10%	**994 806**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области" БИН 180540005668, с.Кеген, Б.Момышулы 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с.Узынбулак Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №24

за 10-2020
на Наружные сети водоснабжения

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 2 Наружные сети водоснабжения										
1	39	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	53022	189	53022	189	50602	2294	59741
						2231	86	2231	86	–	4425	
2	40	1134-0201-0804	Установка указателя НР = 76 %	шт.	2	722	–	1444	–	–	1097	2744
						722	–	1444	–	–	203	
3	41	2401-0107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,02	116296		2326		2326	–	2512

					–		–		–	186	
4	42 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	1	1502	945	1502	945	–	827	2515
					557	278	557	278	–	186	
5	43 2302-0302-2407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	1	726		726		726	–	784
					–		–		–	58	
	Раздел 4 Строительство колодца д. 1500 мм - 2 шт										
6	61 2106-0208-0501	Стремянка	т	0,04704	587963		27658		27658	–	29871
					–		–		–	2213	
7	63 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (Устройство бетонных упоров и для заделки труб)	м3	0,2	32939		6588		6588	–	7115
					–		–		–	527	
8	64 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,1	37841,82	1125,45	41626	1238	38864	1653	46741
					1385,45	265,45	1524	292	–	3462	
	Раздел 5 Разборка асфальтового покрытия										
9	65 1218-0101-1202	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 72 % К=0,380;	м3 конструкции	5,7	554,21	362,28	3159	2065	–	1159	4663
					191,93	90,53	1094	516	–	345	
10	66 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,040;	м3 конструкции	0,6	3096,67	1291,67	1858	775	–	1543	3673
					1805	576,67	1083	346	–	272	
11	67 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,060;	м3 конструкции	0,9	3096,67	1292,22	2787	1163	–	2316	5511

					1804,44	577,78	1624	520	–	408	
	Раздел 6 Восстановление асфальтового покрытия										
12	70 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3	2,25	10179,56	1061,33	22904	2388	20164	994	25810
					156,44	252,44	352	568	–	1912	
13	71 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	15	2010,73	273,6	30161	4104	25501	1974	34706
					37,07	84,8	556	1272	–	2571	
14	72 1127-0602-0702	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума НР = 108 %	м2 основания	15	1397,73	103,07	20966	1546	18529	1488	24250
					59,4	32,47	891	487	–	1796	
15	73 1127-0602-0703	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702 НР = 108 % К=3,000;	м2 покрытия или основания	45	243,89	4,47	10975	201	10759	108	11970
					0,33	1,89	15	85	–	887	
16	74 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	15	1829,87	128,87	27448	1933	24777	1345	31096

					49,2	33,8	738	507	–	2303	
17	75 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	60	206,43	0,02	12386	1	12377	9	13387
					0,13	–	8	–	–	992	
18	76 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	15	1927,67	128,87	28915	1933	26244	1345	32681
					49,2	33,8	738	507	–	2421	

Итого	**339 770**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 855
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 481
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 464
- материалы, изделия и конструкции, тенге	265 115
- накладные расходы, тенге	18 152
в т.ч. зарплата, тенге	1 635
- сметная прибыль (8 %), тенге	25 167
Всего	**339 770**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	4 077
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	4 642
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 970**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**355 459**

НДС (12 %)	42 655
Итого	**398 114**
Всего со скидкой 10%	**358 303**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области" БИН 180540005668, с.Кеген, Б.Момышулы 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с.Узынбулак Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Резервуар подъземный для хранения нефтепродуктов емкостью 5м3 - 2 шт
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №25

за 07-2020

на Резервуар подъземный для хранения нефтепродуктов емкостью 5м3 - 2 шт

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	38,4	116,64	110,65	4479	4249	–	900	5809
						5,99	26,56	230	1020	–	430	

2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта	1,152	2188,37	–	2521	–	–	1815	4683
					2188,37	–	2521	–	–	347	
	Раздел 2 Металлоконструкции										
3	8 1109-0202-0101	Емкость под ГСМ 5м3 - монтаж НР = 69 %	т	0,9	90877,78	34096,67	81790	30687	21178	27031	117527
					33250	10278,89	29925	9251	–	8706	
4	9 2925-0000-0008(пл)	Емкость под ГСМ 5 м3 (Резервуар стальной, горизонтальный цилиндрический для хранения дизельного топлива с плоским днищем заводского изготовления в комплекте с крышкой горловины резервуара)	шт	2	1684820		3369640		3369640	–	3639211
					–		–		–	269571	

Итого	**3 767 230**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	32 676
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	34 936
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 271
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 390 818
- накладные расходы, тенге	29 746
в т.ч. зарплата, тенге	2 677
- сметная прибыль (8 %), тенге	279 054
Всего	**3 767 230**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	45 207
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	51 468
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**77 278**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**3 941 183**

НДС (12 %)	472 942
Итого	**4 414 125**
Всего со скидкой 10%	**3 972 713**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.