Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Наименование стройки: "Строительство систем водоснабжения в селе Акбастау Жуалынсого района Жамбылской области"
Договор:№67 от 28.04.2020г.

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 года.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и запрат в тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	в том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов.,мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов.,мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство водоснабжения в селе Терис Жуалынского района Жамбылской области	39 245 030	39 245 030	35 040 205	4 204 825	-	39 245 030	35 040 205	4 204 825	
2	в том числе НДС	4 204 825	4 204 825				4 204 825			
	Удержание 5%гарантия качества	1 962 252	1 962 252				1 962 252			
	Возврат аванса 30%	11 773 509	11 773 509				11 773 509			
3	Всего к оплате	**25 509 270**	25 509 270				25 509 270			
4	В том числе НДС	**2 733 136**	2 733 136				2 733 136			

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области"

_____ **Сейтбеков Е.О.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

«Байсын-А»

_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
ДОГОВОР №67 от 28.04.2020г.
Наименование стройки: "Строительство систем водоснабжения в селе Акбастау Жуалынского района Жамбылской области"

Акт выполненных работ №1
за июль 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Внутрипоселковые сети водоснабжения										
		Земляные работы										
1	**Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 0,63м3**	**м3**		**4278,6964**	**156,87**	**149,19**	**671211**	**638352**	–	**128574**	**863767**
		НР - 72%; СП - 8%				**7,68**	**34,06**	**32859**	**145715**		**63983**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0091	38,98	842,99		32859,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	84,72							
1.3	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0198	84,718189		7535,00		638352,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0198	84,718189		1720,00		145715,29			
2	**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2**	**Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработки)**	**м3 грунта**		**150,4216**	**1377,77**	–	**207246**	–	–	**149217**	**384980**
		НР - 72%; СП - 8%				**1377,77**	–	**207246**	–		**28517**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,42	213	973,00		207246,00				
3	**Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты I группы. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/**	**м3 грунта**		**160,2811**	**156,87**	**149,19**	**15731**	**14961**	–	**3013**	**20144**
		НР - 72%; СП - 8%				**7,68**	**34,06**	**770**	**3415**		**1500**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0091	0,9136	842,86		770,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	1,99							
3.3	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0198	1,985566		7535,00		14961,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0198	1,985566		1720,00		3415,17			
4	**Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**		**3337,6333**	**28,87**	**28,87**	**96357**	**96357**	–	**23095**	**129873**
		НР - 72%; СП - 8%				–	**9,04**	–	**33188**		**9620**	
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0069	23,06							
4.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	23,063046		4170,00		96357,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,00691	23,063046		1439,00		33187,71			
5	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**3337,6333**	**147,91**	**71,66**	**493671**	**239183**	–	**259181**	**813080**
		НР - 72%; СП - 8%				**76,25**	**31,61**	**254488**	**105486**		**60238**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	360,46	706,00		254488,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	87,61							
5.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	87,612874		2670,00		233926,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,02625	87,612874		1204,00		105485,90			
5.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	350,451497		15,00		5257,00			

6	E11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	775,5156		712,43	–	552497	–	–	397798	1026318
		НР - 72%; СП - 8%				712,43	–	552497	–		76024	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,885	686,33	805,00		552497,00				
7	E11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м 3 /Лишний грунт/	м3 грунта	550,6005		217,19	209,70	119582	115462	–	23968	155035
		НР - 72%; СП - 8%				7,48	52,98	4120	29169		11484	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0106	5,84	705,92		4120,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	16,96							
7.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	4,239624		4629,00		19625,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	4,239624		1720,00		7292,35			
7.4	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	12,718872		7535,00		95837,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	12,718872		1720,00		21876,46			
8	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	775,5156		112,00	–	86858	–		–	93806
		СП - 8%				–	–	–	–		6949	
		Укладка трубопровода и фасонных частей										
9	E11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	3,9271		327306,04	102650,16	1285364	403117	9158	971494	2437406
		НР - 99%; СП - 8%				222324,00	27556,92	873089	108219		180549	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	194	761,86	1146,00		873089,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	105,36							
9.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	96,60666		3938,00		380437,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	96,60666		1008,00		97379,51			
9.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	1,256672		4283,00		5382,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	1,256672		1439,00		1808,35			
9.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	47,1252		77,00		3629,00			
9.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	5,458669		1536,00		8385,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	5,458669		1294,00		6972,24			
9.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	2,042092		2588,00		5285,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	2,042092		1294,00		2458,68			
9.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	1,727924	227,00				392,00		
9.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	70,6878	124,00				8765,00		
10	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4088,3971		1651,00	–	6749944	–	6749944	–	7289939
		СП - 8%				–	–	–	–		539995	
11	E11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,067		603849,59	237128,98	40458	15888	1464	27239	73113
		НР - 99%; СП - 8%				344862,00	65797,30	23106	4408		5416	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	306	20,5	1127,01		23106,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	63,4	4,25							
11.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	54,5	3,6515		3938,00		14380,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	54,5	3,6515		1008,00		3680,71			
11.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,62	0,04154		4283,00		178,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,62	0,04154		1439,00		59,78			
11.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	2,345		77,00		181,00			
11.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	0,27202		1536,00		418,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,06	0,27202		1294,00		327,51			
11.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,22	0,28274		2588,00		732,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,22	0,28274		1294,00		340,42			

11.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,22981	227,00				52,00		
11.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	170	11,39	124,00				1412,00		
12	С123-010501-1322 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	67,67		13291,00	–	899402	–	899402	–	971354
		СП - 8%				–	–	–	–		71952	
13	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/**	км трубопровода	0,027		560957,31	211954,70	15146	5723	416	10480	27675
		НР - 99%, СП - 8%				333592,00	58459,26	9007	1578		2050	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	296	7,99	1127,00		9007,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	56,49	1,53							
13.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	49,3	1,3311		3938,00		5242,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	49,3	1,3311		1008,00		1341,75			
13.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,46	0,01242		4283,00		53,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,01242		1439,00		17,87			
13.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	0,945		77,00		73,00			
13.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	0,10962		1536,00		168,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,06	0,10962		1204,00		131,98			
13.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,67	0,07209		2588,00		187,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,67	0,07209		1204,00		86,80			
13.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,09261	227,00				21,00		
13.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	118	3,186	124,00				395,00		
14	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/**	км трубопровода	0,0015		327306,04	102650,16	491	154	4	371	931
		НР - 99%, СП - 8%				222324,00	27556,92	333	41		69	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	194	0,291	1144,33		333,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,0402							
14.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	0,0369		3938,00		145,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	0,0369		1008,00		37,20			
14.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,00048		4283,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,00048		1439,00		0,69			
14.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,018		77,00		1,00			
14.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,002085		1536,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,002085		1204,00		2,51			
14.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,00078		2588,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,00078		1204,00		0,94			
14.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,00066	227,00				0,15		
14.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,027	124,00				3,00		
15	С123-010502-0614 2301-0502-0614 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 225х13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	27,27		7044,00	–	192090	–	192090	–	207457
		СП - 8%				–	–	–	–		15367	
16	С123-010502-0608 2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	1,515		1690,00	–	2560	–	2560	–	2765
		СП - 8%				–	–	–	–		205	
		Водопроводные колодцы D=1500мм /39 шт/										
17	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	28,477		20779,12	8819,42	591727	251151	76411	357176	1024815
		НР - 99%, СП - 8%				9276,42	3392,87	264165	96619		75912	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,86	252,31	1047,00		264165,00				

17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,22	63,16							
17.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,711925		4386,00		3123,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,025	0,711925		1204,00		857,16			
17.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	39,8678		4762,00		189850,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	1,4	39,8678		1726,00		68572,62			
17.5	1005 С	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,911264		235,00		214,00			
17.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,455632		1536,00		700,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,016	0,455632		1204,00		548,58			
17.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	22,126629		2588,00		57264,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,777	22,126629		1204,00		26645,46			
17.8	100055 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ 9Н400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	6,435802	2284,00				14699,00		
17.9	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	3,787441	13095,00				49607,00		
17.10	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,28477	15503,00				4415,00		
17.11	131548 С	Брусок обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,113908	25433,00				2897,00		
17.12	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,003132	26738,00				84,00		
17.13	249132 С	Вода техническая	м3	0,0001	0,008828	29,00				0,26		
17.14	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	3,41724	1254,00				4285,00		
17.15	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,08	2,27816	274,00				624,00		
18	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	39		23617,00	–	843063	–	843063	–	910508
		СП - 8%				–	–	–	–		67445	
19	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	39		15175,00	–	591825	–	591825	–	639171
		СП - 8%				–	–	–	–		47346	
20	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9в	шт.	39		15175,00	–	591825	–	591825	–	639171
		СП - 8%				–	–	–	–		47346	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					14047048	1780348	9958162	2352406	17711408
								2221680	5278,58	–	1311957	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6203052				
	Материалы		Тенге					87453				
	Всего заработная плата		Тенге						2749518			
	Мостовые материалы		Тенге					2826713				
	Транспортные расходы		Тенге					86858				
		Накладные расходы	Тенге					2352406				
		Сметная прибыль	Тенге					684437				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9239894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2737
		Сметная заработная плата	Тенге						2749518			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					7843996				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7843996				
		Сметная прибыль	Тенге					627520				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					8471515				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					17711410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2737
		Сметная заработная плата	Тенге						2749518			

РАЗДЕЛ 2.Благоустройство территории 7-1

		Ограждение										
21	С121-041202-9901 2104-1202-9901 РСНБ РК 2015	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В35 СТ РК 937-92	м3	54,3125		40925,00	–	2222739	–	2222739	–	2400558
		СП - 8%				–	–	–	–		177819	

28	Е11-040201-0104 1104-0201-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.50 Ктр=0,9, Кэк=0,9	**Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Группы 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; времени эксплуатации машин - 0,9** *ЗР - 83%; СЗП - 8%*	м закрепленной скважины	10,5		2027,85 813,78	1197,68 293,81	21292 8545	12576 3085	171	9885 2494	33672
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,6759	7,1	1204,04		8545,00				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1746	1,83							
28.3	128 С	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,0297	0,31185		620,00		193,00			
28.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0081	0,08505		4262,00		405,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,08505		1720,00		146,29			
28.5	2020 С	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	0,1539	1,61595		7200,00		11635,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1539	1,61595		1720,00		2779,43			
28.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0126	0,1323		2588,00		342,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,1323		1204,00		159,29			
28.7	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00003	0,000315	216144,00				68,00		
28.8	147340 С	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00042	247693,00				104,00		
29	Е11-040301-0102 1104-0301-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.74 Ктр=0,98, Кэк=0,98	**Скважины. Цементажи затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементировочной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг. Наружный диаметр труб до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,98; к времени эксплуатации машин - 0,98** *ЗР - 83%; СЗП - 8%*	колонна	1		432410,40 173448,24	258962,16 79264,85	432410 173448	258962 79265	–	214806 51777	698994
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	144,06	144,06	1204,00		173448,00				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	50,27	50,27							
29.3	113 С	Автоцементовозы, 13 т	маш.-ч	1,96	1,96		4867,00		9539,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,96	1,96		1439,00		2820,44			
29.4	1772 С	Автоцистерны	маш.-ч	0,784	0,784		5555,00		4355,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,784	0,784		1204,00		943,94			
29.5	2020 С	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	25,284	25,284		7200,00		182045,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25,284	25,284		1720,00		43488,48			
29.6	2040 С	Установки цементационные автоматизированные, 15 м3/ч	маш.-ч	22,246	22,246		2831,00		63023,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	22,246	22,246		1439,00		3201,39			
30	Е11-040401-0101 1104-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.91 Ктр=0,8, Кэк=0,8	**Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8** *ЗР - 83%; СЗП - 8%*	м труб	15		853,00 270,51	549,70 137,05	12795 4058	8246 2056	491	5196 1439	19431
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,232	3,48	1166,09		4058,00				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,084	1,26							
30.3	128 С	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,056	0,84		620,00		521,00			
30.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0096	0,144		4762,00		686,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,144		1720,00		247,68			
30.5	2020 С	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	0,06	0,9		7200,00		6480,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	0,9		1720,00		1548,00			
30.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0144	0,216		2588,00		559,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,216		1204,00		260,06			
30.7	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00006	0,0009	216144,00				195,00		

30.8	147340 С	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,0012	249693,00				297,00		
31	С123-010303-0122 2301-0303-0122 РСНБ РК 2015	Трубы стальные водоподъемные, DN60 мм	м	48		11523,00	–	460920	–	460920	–	497794
		СП - 8%				–	–	–	–		36874	
32	С123-010303-0141 2301-0303-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм	м	10,71		18034,00	–	193144	–	193144	–	208596
		СП - 8%				–	–	–	–		15452	
33	С123-010303-0141 2301-0303-0141 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы перфорированные 219х8 мм	м	15		18034,00	–	270510	–	270510	–	292151
		СП - 8%				–	–	–	–		21641	
34	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм /пьезометрические трубки диам.3/4/	м	35		221,00	–	7735	–	7735	–	8354
		СП - 8%				–	–	–	–		619	
35	С121-130101-1502 2113-0101-1502 РСНБ РК 2015	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками	т	8,08		22414,00	–	181105	–	181105	–	195594
		СП - 8%				–	–	–	–		14488	
36	С121-130703-1404 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода	м3	100		124,00	–	12400	–	12400	–	13392
		СП - 8%				–	–	–	–		992	
37	Е11-040501-0113 1104-0501-0113 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 200 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от электродвигателя	сутки откачки	3		246651,25	177662,05	739954	532986	–	353367	1180786
		НР - 85%, СП - 8%				68989,20	49586,04	206968	208758		87466	
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	52,3	171,9	1204,00		206968,00				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	47,51	142,53							
37.3	868 С	Комплекты оборудования для откачки воды с компрессором и электродвигателем	маш.-ч	24	72		2151,00		154872,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	24	72		1720,00		123840,00			
37.4	1772 С	Автоцистерна	маш.-ч	0,71	2,13		5555,00		11832,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,71	2,13		1204,00		2564,52			
37.5	2026 С	Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм	маш.-ч	22,8	68,4		5355,00		366282,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	22,8	68,4		1204,00		82353,60			
38	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование устья скважины. Устройство	м3	2,25		24001,44	3382,31	54005	7610	39820	6936	65817
		НР - 84%, СП - 8%				2922,30	747,60	6575	1682		4875	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	2,55	5,74	1145,97		65,75,00				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4348	0,9783							
38.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5865	1,319625		41,00		54,00			
38.4	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0355	0,079875		13,00		1,00			
38.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,000675		4762,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,000675		1720,00		1,16			
38.6	808 С	Краны на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,434	0,9765		7710,00		7529,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,434	0,9765		1720,00		1679,58			
38.7	1297 С	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 55 м	маш.-ч	0,0232	0,0522		275,00		14,00			
38.8	1795 С	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0258	0,03535		162,00		6,00			
38.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,001125		2988,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,001125		1204,00		1,35			

		Итого с понижающим коэффициентом										35 040 205
		Налог на добавленную стоимость-12%										4 204 825
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										39 245 030

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Сейтбеков Е.О.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

Калмагамбетова Ж.Б.

Технический надзор
ТОО "Жамбылгеоструктура"

Даузов Ф.М.