Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. № 656
Приложение 4-1
кПравилам организации деятельности
осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие "Талдыкорганский агро-технический колледж" государственного учреждения "Управление образования Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Golden City DS"**

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт здания общежития ГККП"Талдыкорганский агро-технический колледж"

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов объектов , комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					№63	12.05.2020 г.				
			Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
			Из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в сметн. базисных ценах)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз. ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Др.доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания общежития ГККП"Талдыкорганский агро-технический колледж"	323 956 399,54	22 375 283,52							2 685 034,02	25 060 317,54
Удержание авансового платежа	97 186 919,86	6 712 585,06							805 510,21	7 518 095
Всего к оплате:	**226 769 480**	**15 662 698,46**							**1 879 523,82**	**17 542 222,3**

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие "Талдыкорганский агро-технический колледж" государственного учреждения "Управление образования Алматинской области"**

Абыканова С.К.

Подрядчик: **ТОО "Golden City DS"**

Комшабаев С.К.

Авторский надзор: **ТОО "Жетысу саулет курылысы"**

Саятов Т.Р.

Эксперт по техническому надзору: **ТОО «Музтау»**

Сарыбаев Д.К.

"SANA-2015". Версия 19.4.1 от 11.11.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие "Талдыкорганский агро техническийколледж" государственного учреждения "Управление образования Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Golden city DS"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания общежития ГККП"Талдыкорганский агро-технический колледж"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания общежития ГККП"Талдыкорганский агро-технический колледж"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 63 от 12.05.2020 года

Акт приемки выполненных работ №7 за декабрь месяц 2020 года

на Электрооборудование и освещение

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета № 2-1-4

Раздел 4 Кабельные изделия

1	69	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	2910	333,69	151,61	971047	441192	129148	388307	1468102
						137,7	47,63	400707	138608	–	108748	
2	70	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	55	371,04	2,73	20407	150	8518	8492	31211
						213,44	1	11739	55	–	2312	
3	71	2306-0146-0103	Кабели контрольные КПС(нг) A-FRLS 1x2x0,5 (примин)	км	0,205	92548		18972		18972	–	20490
						–		–		–	1518	
4	72	2306-0146-0302	Кабели контрольные КПС(нг) A-FRLS 2x2x0,5 (примин)	км	0,03	189574		5687		5687	–	6142
						–		–		–	455	
5	73	2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,28	114761		146894		146894	–	158646
						–		–		–	11752	
6	74	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,5	168503		758264		758264	–	818925

					–	–	–	60661	
7	75	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,972	260495	774191	774191	–	836126
						–	–	–	61935	
8	76	2306-0128-0307	Кабели силовые ВВГ 3х8 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,36	975524	1326713	1326713	–	1432850
						–	–	–	106137	
9	77	2306-0128-0308	Кабели силовые ВВГ 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	1601675	40042	40042	–	43245
						–	–	–	3203	
10	78	2306-0902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	128851	2577	2577	–	2783
						–	–	–	206	
11	79	2306-0128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	425803	12774	12774	–	13796
						–	–	–	1022	
12	80	2306-0128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,171	667801	114194	114194	–	123330
						–	–	–	9136	
13	81	2306-0128-0504	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,014	960264	13444	13444	–	14520

					–	–	–	–	1076	
14	82 2306-0131-0512	Кабели силовые АВВГ 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,046	446709 / –	20549 / –	20549 / –	– / 1644		22193
15	83 2306-0131-0513	Кабели силовые АВВГ 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,122	682208 / –	83229 / –	83229 / –	– / 6658		89887
16	84 2306-0131-0206	Кабели силовые АВВГ 2х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,325	176108 / –	57235 / –	57235 / –	– / 4579		61814
17	85 2306-0131-0207	Кабели силовые АВВГ 2х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	297100 / –	1486 / –	1486 / –	– / 119		1605
18	86 2306-0131-0307	Кабели силовые АВВГ 3х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,325	510184 / –	165810 / –	165810 / –	– / 13265		179075
19	87 2306-0131-0308	Кабели силовые АВВГ 3х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,125	743658 / –	92957 / –	92957 / –	– / 7437		100394

Раздел 5 Изоляционные изделия

20	88	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	10912	431,35	16,27	4706914	177576	1326884	2334666	7604906
						293,48	3,68	3202454	40138	–	563326	
21	89	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	19	26		494		494	–	534
						–		–		–	40	
22	90	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	9468	32		302976		302976	–	327214
						–		–		–	24238	
23	91	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	1425	45		64125		64125	–	69255
						–		–		–	5130	
24	92	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	177	545,61	36,69	96573	6494	21605	50707	159062

					386,86	11,03	68474	1953	–	11782	
25	93 2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	12	70		840		840	–	907
					–		–		–	67	
26	94 2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	45	91		4095		4095	–	4423
					–		–		–	328	
27	95 2301-0504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	120	135		16200		16200	–	17496
					–		–		–	1296	
28	96 1308-0206-1903	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	321	608,13	47,08	195209	15113	38785	105144	324381
					440,22	14,71	141311	4723	–	24028	
29	97 2301-0503-0602	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м	321	169		54249		54249	–	58589
					–		–		–	4340	

Раздел 6 Система уравнивания потенциалов и молниезащита

30	98	1308-0208-0202									
		Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	145	578,38	26,21	83865	3801	52984	20265	112460
					186,76	7,35	27080	1066	–	8330	
31	99	1308-0208-0104									
		Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	70	3087,24	177,66	216107	12436	138305	49423	286772
					933,8	46,81	65366	3277	–	21242	
32	100	1308-0208-0204									
		Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	300	371,45	57	111436	17099	34307	46616	170696
					200,1	15,72	60030	4715	–	12644	

Итого	**14 561 829**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 977 161
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	673 861
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	194 535
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 828 533
- накладные расходы, тенге	3 003 620
в т.ч. зарплата, тенге	270 326

- сметная прибыль (8 %), тенге	1 078 654
Всего	**14 561 829**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	174 742
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	198 944
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**298 710**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**15 234 225**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,049)	**15 980 702**
НДС (12 %)	1 917 684
Итого	**17 898 386**
Скидка -10%	-1789838,6
Итого с учетом тендерной скидкой	**16 108 547**
Аванс - 30%	-4 832 564
Всего к оплате	**11 275 983**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Golden city DS"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Комшабаев С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Жетысу саулет курылысы"

Саятов Т.Р.

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное казенное предприятие

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Абыканова С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Музтау"

Сарыбаев Д.К.

Приложение 3-1к Правилам организациидеятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие "Талдыкорганский агро технический колледж" государственного учреждения "Управление образования Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Golden city DS"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания общежития ГККП"Талдыкорганский агро-технический колледж"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания общежития ГККП"Талдыкорганский агро-технический колледж"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 63 от 12.05.2020 года

Акт приемки выполненных работ №8 за декабрь месяц 2020 года

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета №2-1-5

Раздел 1 Система автоматической пожарной сигнализации

1.1 Электротехническое оборудование и материалы

1	1 1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	56086,5	2,5	112173	5	1436	67547	194098
					55366	–	110732	–	–	14378	
2	2 2308-0303-1301	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж-4А	шт.	1	40924		40924		40924	–	44198
					–		–		–	3274	
3	3 2308-0303-1302	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж БИ	шт.	1	45896		45896		45896	–	49568
					–		–		–	3672	
4	4 1308-0103-3001	Пульт дистанционного управления. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1781	364	1781	364	40	1088	3099
					1377	134	1377	134	–	230	
5	5 2308-0303-1501	Модули управления клапаном дымоудаления модели МДУ-1, исполнение 3	шт.	1	16255		16255		16255	–	17555
					–		–		–	1300	

6	6 1308-0103-3001	Прибор управления речевыми оповещателями. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	1780,8	364	8904	1820	199	5438	15489
					1377	133,6	6885	668	–	1147	
7	7 2308-0303-0902	Приборы управления оповещением модели Рокот-2	шт.	5	32969		164845		164845	–	178033
					–		–		–	13188	
8	8 1308-0105-0102	Блок резервированного питания. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	3314,5	–	6629	–	1121	3966	11443
					2754	–	5508	–	–	848	
9	9 2308-0306-0310	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	2	11337		22674		22674	–	24488
					–		–		–	1814	
10	10 1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3078	–	3078	–	324	1983	5466
					2754	–	2754	–	–	405	
11	11 2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2113		2113		2113	–	2282
					–		–		–	169	

12	12 1310-0411-0207	Акустическая система. Монтаж в помещении НР = 61 %	шт.	42	2730,38	–	114676	–	8332	64870	193910
					2532	–	106344	–	–	14364	
13	13 2308-0304-0501	Динамик аккустический Соната-5	шт.	42	803		33726		33726	–	36424
					–		–		–	2698	
14	14 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	1395,83	152,67	8375	916	423	5228	14691
					1172,67	37,5	7036	225	–	1088	
15	15 2308-0304-0311	Оповещатели модели Маяк-24-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	6	1628		9768		9768	–	10549
					–		–		–	781	
16	16 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	10	1780,7	364	17807	3640	397	10878	30980

					1377	133,8	13770	1338	–	2295	
17	17 2308-0302-0104	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11	шт.	10	2629		26290		26290	–	28393
					–		–		–	2103	
18	18 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	45	2854,64	2,4	128459	108	4421	75597	220380
					2754	–	123930	–	–	16324	
19	19 2308-0302-0102	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64	шт.	45	4303		193635		193635	–	209126
					–		–		–	15491	
20	20 1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	292	1429,38	0,9	417378	263	15031	245271	715661
					1377	–	402084	–	–	53012	
21	21 2308-0302-0101	Извещатели пожарные адресные модели ИП 101-29-A3R1	шт.	292	2964		865488		865488	–	934727

					–		–		–	69239	
22	22 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	114	706,24	–	80511	–	483	48817	139674
					702	–	80028	–	–	10346	
23	23 2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	114	132		15048		15048	–	16252
					–		–		–	1204	
24	24 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	1550	333,69	151,61	517223	234999	68789	206831	781978
					137,7	47,63	213435	73830	–	57924	
25	25 2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	1,4	39265		54971		54971	–	59369
					–		–		–	4398	
26	26 2306-0902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,15	50308		7546		7546	–	8150
					–		–		–	604	

27	27 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	1400	244,31	2,29	342039	3211	29579	222775	609999
					220,89	0,12	309249	161	–	45185	
28	28 2306-1710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	1400	37		51800		51800	–	55944
					–		–		–	4144	
29	29 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	150	393,29	16,27	58994	2441	12531	32093	98374
					293,48	3,68	44022	552	–	7287	
30	30 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	150	26		3900		3900	–	4212
					–		–		–	312	
31	31 1310-0104-0206	Изолятор шлейфа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	5	2306	–	11530	–	–	7033	20048
					2306	–	11530	–	–	1485	
32	32 2404-0109-0802	Изолятор шлейфа ГОСТ 9984-85	шт.	5	3627		18135		18135	–	19586

					–		–		–	1451	
33	33 1310-0104-0206	Релейный модуль. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	6	2306	–	13836	–	–	8440	24058
					2306	–	13836	–	–	1782	
34	34 2308-0303-1401	Модуль адресный релейный модели РМ-2	шт.	1	5737		5737		5737	–	6196
					–		–		–	459	
35	35 2308-0303-1402	Модуль адресный релейный модели РМ-3К	шт.	5	12909		64545		64545	–	69709
					–		–		–	5164	

Итого	**4 854 109**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 452 520
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	247 767
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	76 908
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 786 402
- накладные расходы, тенге	1 007 855
в т.ч. зарплата, тенге	90 707
- сметная прибыль (8 %), тенге	359 565
Всего	**4 854 109**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	58 249
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	66 317
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**99 574**

Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**5 078 249**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,049)	**5 327 083**
НДС (12 %)	639 250
Итого	**5 966 333**
Скидка -10%	-596633,3
Итого с учетом тендерной скидкой	**5 369 700**
Аванс - 30%	-1 610 910
Всего к оплате	**3 758 790**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Golden city DS"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Комшабаев С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное казенное предприятие

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Абыканова С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Жетысу саулет курылысы"

Саятов Т.Р.

Технический надзор

ТОО "Музтау"

Сарыбаев Д.К.

Приложение 3-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие "Талдыкорганский агро технический колледж" государственного учреждения "Управление образования Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Golden city DS"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания общежития ГККП"Талдыкорганский агро-технический колледж"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания общежития ГККП"Талдыкорганский агро-технический колледж"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 63 от 12.05.2020 года

Акт приемки выполненных работ №10 за декабрь месяц 2020 года

на Оборудование для МГН

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета 2-1-9											
1	1	2913-0000-0000(пл)	Тактильные пластиковые пиктограммы, 200х200	комплект	2	3050		6100		6100	–	6588	

					–		–		–	488	
2	2 2923-0000-0000(пл)	Тактильные наклейки	шт	2	408		816		816	–	881
					–		–		–	65	
3	3 2912-0000-0000(пл)	Беспроводная система вызова помощи на 2 точки (комплект); кнопка для санузла, вход в здание	шт	2	12240		24480		24480	–	26438
					–		–		–	1958	
4	4 2913-0000-0000(пл)	Комплект поручней для инвалидов, для умывальника и сан узла	комплект	2	71946		143892		143892	–	155403
					–		–		–	11511	
5	5 1303-0502-0103	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования НР = 61 %	подъемник	1	58322	6199	58322	6199	–	33411	99072
					52123	2649	52123	2649	–	7339	

6	6 5110-0201-0102(об)	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 II, грузоподъемность 250 кг	комплект	1	1499128	1499128	–	–	1499128
					–	–	1499128	–	

Итого	**1 787 510**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	52 123
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 199
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 649
- материалы, изделия и конструкции, тенге	175 288
- оборудование, тенге	1 499 128
- накладные расходы, тенге	33 411
в т.ч. зарплата, тенге	3 007
- сметная прибыль (8 %), тенге	21 361
Всего	**1 787 510**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	3 461
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	3 940
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 916**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**1 800 827**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,049)	**1 889 068**
НДС (12 %)	226 688
Итого	**2 115 756**

Скидка -10%	-211575,6
Итого с учетом тендерной скидкой	**1 904 180**
Аванс - 30%	-571 254
Всего к оплате	**1 332 926,3**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Golden city DS"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор **Комшабаев С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Жетысу саулет курылысы"

Саятов Т.Р.

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное казенное предприятие

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Абыканова С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Музтау"

Сарыбаев Д.К.

Приложение 3-1к Правилам организации деятельности и осуществленияфункций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие "Талдыкорганский агро технический колледж" государственного учреждения "Управление образования Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Golden city DS"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания общежития ГККП"Талдыкорганский агро-технический колледж"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания общежития ГККП"Талдыкорганский агро-технический колледж"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 63 от 12.05.2020 года

Акт приемки выполненных работ №9 за декабрь месяц 2020 года

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета № 2-1-7

Раздел 1 Система видеонаблюдения

1.1 Электротехническое оборудование и материалы

1	11 2308-0505-0703	Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ, Serial ATA III-600, NCQ	шт.	4	29163		116652		116652	–	125984
					–		–		–	9332	
2	12 1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1	18397	2006	18397	2006	1577	9406	30027
					14814	606	14814	606	–	2224	
3	13 2308-0306-0302	Блок питания Квант-50 NB	шт.	1	9605		9605		9605	–	10373
					–		–		–	768	
4	14 1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	3078,5	–	6157	–	649	3966	10933
					2754	–	5508	–	–	810	
5	15 2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	2	2113		4226		4226	–	4564
					–		–		–	338	
6	16 1310-0701-0303	Источник бесперебойного питания. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1	7601	2	7601	2	179	4526	13097

					7420	–	7420	–	–	970	
7	17 2308-0505-0509	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1203-06CB, типа AndGood	шт.	1	8330		8330		8330	–	8996
					–		–		–	666	
8	18 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	1051	333,69	151,61	350711	159344	46644	140244	530231
					137,7	47,63	144723	50061	–	39276	
9	19 2306-0409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,051	81224		85366		85366	–	92195
					–		–		–	6829	
10	20 1308-0206-0103	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	1051	318,89	2,84	335153	2981	42438	208696	587357
					275,67	0,12	289734	121	–	43508	
11	21 2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм x 16 мм	м	1051	81		85131		85131	–	91941
					–		–		–	6810	

12	22 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	16,0402	393,45	16,33	6311	262	1342	3432	10522
					293,45	3,68	4707	59	–	779	
13	23 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	20	26		520		520	–	562
					–		–		–	42	

Итого	**1 516 782**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	466 906
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	164 595
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 847
- материалы, изделия и конструкции, тенге	402 659
- накладные расходы, тенге	370 270
в т.ч. зарплата, тенге	33 324
- сметная прибыль (8 %), тенге	112 352
Всего	**1 516 782**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	18 201
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	20 722
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**31 114**

Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**1 586 819**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,049)	**1 664 573**
НДС (12 %)	199 749
Итого	**1 864 323**
Скидка -10%	-186432,2817
Итого с учетом тендерной скидкой	**1 677 890,54**
Аванс - 30%	-503 367
Всего к оплате	**1 174 523**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Golden city DS"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Комшабаев С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное казенное предприятие

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Абыканова С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Жетысу саулет курылысы"

Саятов Т.Р.

Технический надзор

ТОО "Музтау"

Сарыбаев Д.К.