Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ИП Кушенбеков М.М.,Республика Казахстан, г.Уральск ул.Мектеп дом 6** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**780107301239**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "KazConstructionGroup",Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Г.Потанина.строение 1 Д.,нежилое помещение 1, тел.: 21-02-34** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**021040000550**

Договор (контракт) Договор № 01/10/2019 от 01.10.2019 года

Номер документа	Дата составления
48	**23.12.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выпонение работы по объекту"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по адресу ЗКО,г.Уральск,мкр.Д.А.Кунаева ,д.52/2"			услуга	1	100 000 000,00	100 000 000,00
				Итого	1	x	100 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам / _____ / Хайруллин Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.12.2020

М.П.

ИП Кушенбеков М.М. ИИН 780107301239 г.Уральск

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию РК
от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и
осуществления функции заказчика (застройщика)

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ИП "Кушенбеков М.М."
ПОДРЯДЧИК: ТОО «KazConstructionGroup»
Наименование строительства Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по адресу ЗКО, г.Уральск, мкр. Д.А.Кунаева, д.52/2

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		01.10.2019	01.10.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по адресу ЗКО, г.Уральск, мкр. Д.А.Кунаева, д.52/2	100 000 000,00	89 285 714,29							10 714 285,71	100 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:
ИП "Кушенбеков М.М."

Руководитель _____ Кушенбеков М.М.
подпись

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «KazConstructionGroup»

Ген. Директор _____ Мухамбедиев М.К.
подпись

Форма 4

Наименование стройки - Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по адресу ЗКО, г.Уральск, мкр. Д.А.Кунаева, д.52/1

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ИП "Кушенбеков М.М."**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «KazConstructionGroup»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по адресу ЗКО, г.Уральск, мкр. Д.А.Кунаева, д.52/2**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по адресу ЗКО, г.Уральск, мкр. Д.А.Кунаева, д.52/2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01.10.2019 от 01.10.2019г**

Акт №1 от декабря 2020 г.
(по ресурсному методу)
приемки выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Смета 2-1-1. Общестроительные работы									
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ПОДВАЛА									
1	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,68	10189,48	2657,60	68066	17753	21711	30287	106221
		НР - 93%; СП - 8%			4281,72	593,56	28602	3965		7868	
2	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	6,1456	19630,00	--	120638	--	120638	--	130289
		СП - 8%			--	--	--	--		9651	
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	0,52	29782,50	2416,00	15487	1256	11789	2532	19460
		НР - 93%; СП - 8%			4695,36	539,60	2442	281		1441	
		СТЕНЫ 1 ГО ЭТАЖА									
4	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	52,42	10189,48	2657,60	534132	139311	170373	237673	833550
		НР - 93%; СП - 8%			4281,72	593,56	224448	31114		61744	

5	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	48,2264	19630,00	--	946684	--	946684	--	1022419
		СП - 8%			--	--	--	--		75735	
6	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	6,86	29782,50	2416,00	204308	16574	155524	33398	256722
		НР - 93%; СП - 8%			4695,36	539,60	32210	3702		19016	
				СТЕНЫ 2 ГО ЭТАЖА							
7	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	61,33	10189,48	2657,60	624921	162991	199332	278071	975231
		НР - 93%; СП - 8%			4281,72	593,56	262598	36403		72239	
8	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	56,4236	19630,00	--	1107595	--	1107595	--	1196203
		СП - 8%			--	--	--	--		88608	
9	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	15,9	29782,50	2416,00	473542	38414	360472	77409	595027
		НР - 93%; СП - 8%			4695,36	539,60	74656	8580		44076	
				СТЕНЫ С 3 ГО ПО 5 ЭТАЖА							
10	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	183,99	10189,48	2657,60	1874762	488972	597996	834213	2925693
		НР - 93%; СП - 8%			4281,72	593,56	787794	109209		216718	
11	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	169,2708	19630,00	--	3322786	--	3322786	--	3588609
		СП - 8%			--	--	--	--		265823	
12	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	47,7	29782,50	2416,00	1420625	115243	1081413	232228	1785081
		НР - 93%; СП - 8%			4695,36	539,60	223969	25739		132228	
				СТЕНЫ С 6ГО ПО 9 ЭТАЖА							
13	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	183,99	10189,48	2657,60	1874762	488972	597996	834213	2925693
		НР - 93%; СП - 8%			4281,72	593,56	787794	109209		216718	
14	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	169,2708	19630,00	--	3322786	--	3322786	--	3588609
		СП - 8%			--	--	--	--		265823	
15	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	47,7	29782,50	2416,00	1420625	115243	1081413	232228	1785081
		НР - 93%; СП - 8%			4695,36	539,60	223969	25739		132228	
				ЧЕРДАК НА ОТМ.+29.710							

16	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,53	10189,48	2657,60	25779	6724	8222	11471	40230
		НР - 93%; СП - 8%			4281,72	593,56	10833	1502		2980	
17	2103-0302-0214 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	384	239,00	--	91776	--	91776	--	99118
		СП - 8%			--	--	--	--		7342	
				ФАСАД							
18	1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	96	4939,73	57,19	474214	5490	49196	336869	875970
		НР - 80%; СП - 8%			4370,09	16,23	419528	1558		64887	
19	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	1539	188,12	0,22	289517	336	234220	44091	360297
		НР - 80%; СП - 8%			35,71	0,10	54961	153		26689	
20	2206-0301-9901 РСНБ РК 2015	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2	97,92	3284,00	--	321569	--	321569	--	347295
		СП - 8%			--	--	--	--		25726	
21	2203-0102-0103 РСНБ РК 2015	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 1 м ГОСТ 22233-2001	м2	1667,3	12539,00	--	20906275	--	20906275	--	22578777
		СП - 8%			--	--	--	--		1672502	
22	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	168,9	14069,00	--	2376254	--	2376254	--	2566354
		СП - 8%			--	--	--	--		190100	
23	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	43,3	39207,00	--	1697663	--	1697663	--	1833476
		СП - 8%			--	--	--	--		135813	
24	1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж	т конструкций	0,576	120479,89	34480,83	69396	19861	4903	35429	113211
		НР - 69%; СП - 8%			77486,10	11656,54	44632	6714		8386	
25	2301-0103-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	74	1585,00	--	117290	--	117290	--	126673
		СП - 8%			--	--	--	--		9383	
26	2301-0103-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	133,2	796,00	--	106027	--	106027	--	114509
		СП - 8%			--	--	--	--		8482	
27	2113-0203-9901 РСНБ РК 2015	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,148	85415,00	--	12641	--	12641	--	13653
		СП - 8%			--	--	--	--		1011	
				ПЕРЕМЫЧКИ 1 ЭТАЖА							
28	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	6	500,29	253,77	3002	1523	437	1640	5013
		НР - 118%; СП - 8%			173,60	58,01	1042	348		371	

29	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,243	83914,00	--	20391	--	20391	--	22022
		СП - 8%			--	--	--	--		1631	
				ПЕРЕМЫЧКИ НА 8 ЭТАЖЕЙ							
30	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	96	500,29	253,77	48028	24362	7000	26237	80206
		НР - 118%; СП - 8%			173,60	58,01	16666	5569		5941	
31	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	3,488	83914,00	--	292692	--	292692	--	316107
		СП - 8%			--	--	--	--		23415	
				ПЕРЕМЫЧКА ПР-3,ПР-4							
32	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,304224	20337,20	991,68	6187	302	87	5367	12478
		НР - 91%; СП - 8%			19057,52	327,59	5798	100		924	
33	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30176	214158,00	--	64624	--	64624	--	69794
		СП - 8%			--	--	--	--		5170	
34	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,002464	236986,00	--	584	--	584	--	631
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
				ПЕРЕМЫЧКА ПР-5							
35	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1	500,29	253,77	500	254	72	273	835
		НР - 118%; СП - 8%			173,60	58,01	174	58		62	
36	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,125	83914,00	--	10489	--	10489	--	11328
		СП - 8%			--	--	--	--		839	
				ПЕРЕМЫЧКИ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ							
37	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1	500,29	253,77	500	254	72	273	835
		НР - 118%; СП - 8%			173,60	58,01	174	58		62	
38	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,075	83914,00	--	6294	--	6294	--	6797
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
39	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,003408	20337,20	991,68	69	3	1	60	140
		НР - 91%; СП - 8%			19057,52	327,59	65	1		10	
40	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00338	214158,00	--	724	--	724	--	782
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
41	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,000028	236986,00	--	7	--	7	--	7
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
				КРОВЛЯ							
42	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,04	3043,68	13,99	3165	15	2009	1053	4556
		НР - 92%; СП - 8%			1097,39	3,64	1141	4		338	

				ТИП1							
43	1112-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	249,3	3299,61	132,18	822592	32952	704011	82761	977782
		НР - 92%; СП - 8%			343,48	17,36	85629	4329		72428	
44	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	249,3	830,01	102,03	206921	25437	124236	58671	286839
		НР - 92%; СП - 8%			229,64	26,17	57248	6524		21247	
45	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	249,3	475,88	22,65	118637	5647	109810	4318	132792
		НР - 92%; СП - 8%			12,76	6,07	3180	1513		9836	
46	2105-0308-0133 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 4 мм, размером стороны ячейки 100 мм ГОСТ 5336-80	м2	249,3	1390,00	--	346527	--	346527	--	374249
		СП - 8%			--	--	--	--		27722	
47	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	17,451	14359,06	1721,62	250580	30044	175845	48480	322984
		НР - 92%; СП - 8%			2560,95	458,66	44691	8004		23925	
48	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой	249,3	724,55	26,48	180630	6600	123564	47388	246259
		НР - 92%; СП - 8%			202,43	4,18	50466	1043		18241	
49	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	249,3	910,71	52,56	227040	13103	80516	125581	380831
		НР - 92%; СП - 8%			535,18	12,35	133421	3080		28210	
50	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	49,86	29035,00	--	1447685	--	1447685	--	1563500
		СП - 8%			--	--	--	--		115815	
51	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой	249,3	93,99	12,58	23432	3137	--	19387	46244
		НР - 92%; СП - 8%			81,41	3,12	20295	778		3425	
52	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	274,23	104,00	--	28520	--	28520	--	30802
		СП - 8%			--	--	--	--		2282	
				ТИП2							
53	1112-0101-0102 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	44,05	2187,98	139,74	96381	6155	76707	13251	118402
		НР - 92%; СП - 8%			306,91	20,06	13519	884		8771	
54	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	44,05	830,01	102,03	36562	4495	21952	10367	50683
		НР - 92%; СП - 8%			229,64	26,17	10115	1153		3754	
55	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	44,05	475,88	22,65	20963	998	19403	763	23464
		НР - 92%; СП - 8%			12,76	6,07	562	267		1738	

56	2105-0308-0133 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 4 мм, размером стороны ячейки 100 мм ГОСТ 5336-80	м2	44,05	1390,00	--	61230	--	61230	--	66128
		СП - 8%			--	--	--	--		4898	
57	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	2,64	14359,06	1721,62	37908	4545	26602	7334	48861
		НР - 92%; СП - 8%			2560,95	458,66	6761	1211		3619	
58	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой	44,05	93,99	12,58	4140	554	--	3426	8171
		НР - 92%; СП - 8%			81,41	3,12	3586	138		605	
59	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	48,455	104,00	--	5039	--	5039	--	5442
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
					ПРИМЫКАНИЕ КРОВЛИ К ПАРАПЕТУ						
60	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	120,9	667,46	14,63	80696	1768	18587	55810	147426
		НР - 92%; СП - 8%			499,10	2,66	60341	322		10920	
61	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	120,9	1543,00	--	186549	--	186549	--	201473
		СП - 8%			--	--	--	--		14924	
62	2110-0102-0110 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	241,8	1543,00	--	373097	--	373097	--	402945
		СП - 8%			--	--	--	--		29848	
63	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,018	239496,00	--	4311	--	4311	--	4656
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
64	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	438,4	830,01	102,03	363876	44731	218473	103174	504413
		НР - 92%; СП - 8%			229,64	26,17	100672	11473		37364	
65	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	438,4	1110,39	52,86	486796	23173	450573	17719	544876
		НР - 92%; СП - 8%			29,77	14,16	13050	6210		40361	
					ВОРОНКА ВОДОПРИЕМНАЯ						
66	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	3	2310,57	120,80	6932	362	6101	506	8033
		НР - 92%; СП - 8%			156,48	26,98	469	81		595	
67	1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	0,54	91,02	2,33	49	1	23	18	72
		НР - 69%; СП - 8%			46,73	0,27	25	--		5	
68	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,54	93,54	2,33	51	1	26	17	73
		НР - 69%; СП - 8%			45,19	0,27	24	--		5	
					ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ						

69	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	4,53	33769,33	2174,40	152975	9850	114231	28918	196444
		НР - 93%; СП - 8%			6378,40	485,64	28894	2200		14551	
70	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	3,66	22517,78	1400,63	82415	5126	7737	54773	148163
		НР - 76%; СП - 8%			19003,20	687,99	69552	2518		10975	
71	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	3,66	14069,00	--	51493	--	51493	--	55612
		СП - 8%			--	--	--	--		4119	
72	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой	14	4267,08	34,32	59739	480	38941	16440	82274
		НР - 80%; СП - 8%			1451,30	16,57	20318	232		6094	
73	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	30,27	3043,68	13,99	92132	424	58490	30662	132618
		НР - 92%; СП - 8%			1097,39	3,64	33218	110		9824	
74	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05	228022,00	--	11401	--	11401	--	12313
		СП - 8%			--	--	--	--		912	
75	2106-0902-1001 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-50 мм, перфорированная	м	27	189,00	--	5103	--	5103	--	5511
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
76	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,142506	240293,00	--	34243	--	34243	--	36983
		СП - 8%			--	--	--	--		2739	
77	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,01	124902,91	1330,56	1249	13	700	488	1876
		НР - 90%; СП - 8%			53625,00	553,07	536	6		139	
78	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (ФАРТУК) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	27,48	3043,68	13,99	83640	385	53099	27836	120394
		НР - 92%; СП - 8%			1097,39	3,64	30156	100		8918	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				50268911	1863835	44414852	4013103	58624570
							3990224	422179	--	4342554	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				49971094				
	Материалы		Тенге				7008962				
	Всего заработная плата		Тенге					4361056			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27930436				
	Местные материалы		Тенге				9242131				
		Накладные расходы	Тенге				3977670				
		Сметная прибыль	Тенге				4315901				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				58264665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3713
		Сметная заработная плата	Тенге					4361056			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				74499				
	Материалы		Тенге				4903				
	Всего заработная плата		Тенге					51346			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5103				
		Накладные расходы	Тенге				35429				
		Сметная прибыль	Тенге				8794				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				118723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					51346			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				223317				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				223317				
		Сметная прибыль	Тенге				17865				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				241183				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				58624571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3748
		Сметная заработная плата	Тенге					4412403			
		РАЗДЕЛ 2.СТРЕМЯНКИ, ЛЮК									
		СТРЕМЯНКА СТ1 16ШТ									
79	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0271	233335,60	59439,87	6323	1611	111	3226	10313
		НР - 69%; СП - 8%			169780,00	2717,20	4601	74		764	
80	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0271	573726,00	--	15548	--	15548	--	16792
		СП - 8%			--	--	--	--		1244	
		ЛЮК Л1 16ШТ									
81	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,03192	99178,38	4684,73	3166	150	57	2084	5670
		НР - 69%; СП - 8%			92690,90	1929,00	2959	62		420	
82	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02827	240293,00	--	6793	--	6793	--	7337
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
83	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00365	239496,00	--	874	--	874	--	944
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
84	1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	3,2	91,02	2,33	291	7	134	104	427
		НР - 69%; СП - 8%			46,73	0,27	150	1		32	
85	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,2	93,54	2,33	299	7	147	100	432

		НР - 69%; СП - 8%			45,19	0,27	145	1		32	
				СТРЕМЯНКА СТ2 1ШТ							
86	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,052618	233335,60	59439,87	12278	3128	217	6263	20024
		НР - 69%; СП - 8%			169780,00	2717,20	8933	143		1483	
87	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,052618	573726,00	--	30188	--	30188	--	32603
		СП - 8%			--	--	--	--		2415	
				ЛЮК Л2 1ШТ							
88	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,03682	99178,38	4684,73	3652	172	67	2404	6540
		НР - 69%; СП - 8%			92690,90	1929,00	3413	71		484	
89	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03317	240293,00	--	7971	--	7971	--	8608
		СП - 8%			--	--	--	--		638	
90	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00365	239496,00	--	874	--	874	--	944
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
91	1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	3,2	91,02	2,33	291	7	134	104	427
		НР - 69%; СП - 8%			46,73	0,27	150	1		32	
92	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,2	93,54	2,33	299	7	147	100	432
		НР - 69%; СП - 8%			45,19	0,27	145	1		32	
				ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ОТМ.-2.300							
93	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз/ГЛАТ/. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	261,94	850,36	4,72	222745	1237	78668	114596	364328
		НР - 80%; СП - 8%			545,31	1,55	142840	405		26987	
94	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (ФИНИШ) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой	261,94	793,63	6,46	207882	1691	65215	113491	347083
		НР - 80%; СП - 8%			538,20	3,39	140976	887		25710	
95	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	261,94	839,83	4,80	219986	1258	62397	125564	373195
		НР - 80%; СП - 8%			596,82	2,38	156331	625		27644	
96	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/ГЛАТ/	м2 оштукатуриваемой	297,4	1452,67	19,28	432024	5735	143788	227498	712283
		НР - 80%; СП - 8%			949,90	6,29	282501	1871		52762	
97	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (ФИНИШ) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой	297,4	652,79	5,38	194140	1600	63465	103931	321917
		НР - 80%; СП - 8%			434,01	2,82	129075	839		23846	

98	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	297,4	697,94	4,53	207567	1347	64949	113552	346808
		НР - 80%; СП - 8%			475,02	2,25	141271	669		25690	
				ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ОТМ.-0.000							
99	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (ФИНИШ) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой	434,61	652,79	5,38	283710	2338	92747	151881	470439
		НР - 80%; СП - 8%			434,01	2,82	188625	1227		34847	
100	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	434,61	697,94	4,53	303331	1969	94914	165941	506814
		НР - 80%; СП - 8%			475,02	2,25	206448	978		37542	
101	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	74,631723	5727,44	19,70	427449	1470	237609	151283	625030
		НР - 80%; СП - 8%			2524,00	9,82	188370	733		46299	
				ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ СО 2-ГО ПО 9 ЭТАЖИ							
102	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз/ГЛАТ/. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2194,77	850,36	4,72	1866355	10363	659151	960189	3052668
		НР - 80%; СП - 8%			545,31	1,55	1196841	3396		226124	
103	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (ФИНИШ) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой	2194,77	793,63	6,46	1741824	14169	546430	950927	2908172
		НР - 80%; СП - 8%			538,20	3,39	1181225	7434		215420	
104	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2194,77	839,83	4,80	1843242	10542	522817	1052092	3126961
		НР - 80%; СП - 8%			596,82	2,38	1309883	5233		231627	
105	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/ГЛАТ/	м2 оштукатуриваемой	5818,45	1452,67	19,28	8452279	112201	2813114	4450855	13935384
		НР - 80%; СП - 8%			949,90	6,29	5526964	36604		1032251	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16491381	171012	5508526	8696185	27202575
							10811845	61252	--	2015008	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16420226				
	Материалы		Тенге				5445824				
	Всего заработная плата		Тенге					10852842			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16512				
		Накладные расходы	Тенге				8682208				
		Сметная прибыль	Тенге				2008195				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27110629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8628
		Сметная заработная плата	Тенге					10852842			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				71155				
	Материалы		Тенге				452				
	Всего заработная плата		Тенге					20255			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45736				
		Накладные расходы	Тенге				13976				
		Сметная прибыль	Тенге				6810				

	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				91941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата	Тенге				20255			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				27202571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							8645
		Сметная заработная плата	Тенге				10873097			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								85 827 291,23
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								85 827 291,23
	Оборудование									
	ИТОГО Временные здания и сооружения	Тенге		0,009		772 445,62				86 599 736,85
	ИТОГО Зимние удорожания	Тенге		0,0108		935 277,16				87 535 014,01
	Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге		0,02		1 750 700,28				89 285 714,29
	В текущих ценах 2020 г. 100% к= 1	Тенге		1						89 285 714,29
	Итого со скидкой	Тенге		0						0,00
	НДС	Тенге		0,12						10 714 285,71
	ВСЕГО	Тенге								100 000 000,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KazConstructionGroup»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор М.К.Мухамбедиев.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Мунай жолдары"
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Кульман"
Авторский надзор

Принял (Заказчик)

ИП "Кушенбеков М.М."
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кушенбеков М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Батыров Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Храмов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный