Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "Казахстанский электролизный завод",140001, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, промышленная зона восточная строение 60/2** — **050340001374**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ",Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Короленко 21-56** — **070340014230**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №PD/KAS/20-30321 от 08.04.2020 г.

Номер документа	Дата составления
11	**26.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работы на привидение санитарно-бытовых помещений к единому стандарту на объекте №54			Работа	1	16 101 268,00	16 101 268,00	1 932 152,16	18 033 420,16
				Итого	1	x	16 101 268,00	1 932 152,16	18 033 420,16

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сулейменов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Президент / _____ / Донбекбаев С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.11.2020

М.П.

Наименование стройки: АО "Казахстанский электролизный завод" БИН 050340001374
Наименование объекта: Работы по приведению санитарно-бытовых помещений к единому стандарту на объекте №54 Центральная заводская лаборатория
Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230
Вид строительства: Текущий ремонт
Договор: PD/KAS/20-30321 от 08.04.2020 г.
Основание: Локальная смета Э-111/20

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2

за ноябрь месяц 2020 года
от 26 ноября 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Архитектурные решения									
		Демонтажные работы									
1	1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж подвесного потолка "Армстронг"	м2 облицовки	580,73	104,05	5,18	60425	3008	0	42352	113055
		НР - 72%; СП - 10%			98,87	2,42	57417	1405		10278	
2	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	1245,4	694,74	52,79	865229	65745	0	596603	1608015
		НР - 72%; СП - 10%			641,95	23,39	799485	29130		146183	
3	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из декоративных стеновых панелей стен. Разборка	м2 облицовки	35,5	80,62	5,18	2862	184	0	1990	5337
		НР - 72%; СП - 10%			75,44	2,42	2678	86		485	
4	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамогранитных плиток. Разборка покрытия	м2	255,84	736,22	29,13	188355	7453	0	132931	353415
		НР - 72%; СП - 10%			707,08	14,57	180899	3728		32129	
5	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	431,46	736,22	29,13	317649	12568	0	224181	596014
		НР - 72%; СП - 10%			707,08	14,57	305077	6286		54183	
6	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	70,2	99,10	2,63	6957	185	0	4943	13090
		НР - 72%; СП - 10%			96,47	1,32	6772	92		1190	
9	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	4,41	987,87	156,58	4357	691	0	3370	8499
		НР - 84%; СП - 10%			831,29	78,33	3666	345		773	
		Потолок									
12	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	641,9	1335,01	134,73	856943	86483	0	648776	1656291
		НР - 80%; СП - 10%			1200,28	63,11	770460	40510		150572	

13	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 10%*	м2 окрашиваемой поверхности	29	286,71 283,92	2,79 1,31	8315 8234	81 38	0	6617 1493	16425
		Стены									
14	1115-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 10%*	м2 поверхности облицовки	1643,87	1811,06 1788,56	22,50 16,86	2977147 2940160	36987 27716	0	2374301 535145	5886593
15	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 10%*	м2 окрашиваемой поверхности	114	255,05 252,25	2,79 1,31	29076 28757	318 149	0	23125 5220	57420
		Полы									
17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 10%*	м2 стяжки	7	340,33 313,28	27,05 12,85	2382 2193	189 90	0	2146 453	4981
18	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 30мм *НР - 94%; СП - 10%*	м2 стяжки	7	16,94 7,74	9,19 4,25	119 54	64 30	0	79 20	217
20	1111-0101-1107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 10%*	м2 стяжки	57,48	78,97 61,75	17,22 4,50	4539 3549	990 259	0	3580 812	8931
23	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 10%*	м2 покрытия	734,1	1088,38 963,08	125,30 54,32	798980 706997	91983 39876	0	702061 150104	1651145
24	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *НР - 94%; СП - 10%*	м2 покрытия	92,1	387,14 367,10	20,04 9,59	35656 33810	1846 883	0	32612 6827	75095
25	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство *НР - 94%; СП - 10%*	м	721,2	263,61 251,16	12,45 4,09	190115 181137	8979 2952	0	173043 36316	399475
26	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах *НР - 94%; СП - 10%*	м плинтусов	40,17	80,11 77,99	2,12 0,79	3218 3133	85 32	0	2975 619	6812
		Проемы									

27	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей									
			м2	7,14	1060,56	166,29	7572	1187	0	6233	15186
		НР - 90%; СП - 10%			894,26	75,68	6385	540		1381	
28	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях									
			м2	3,78	1099,08	73,06	4155	276	0	3597	8526
		НР - 90%; СП - 10%			1026,02	31,25	3878	118		775	
				Прочее							
30	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка									
			т	97,808	516,00	0,00	50469	0		0	55516
		СП - 10%			0,00	0,00	0	0		5047	
31	4101-0204-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 30 км									
			т	97,808	835,00	0,00	81670	0		0	89837
		СП - 10%			0,00	0,00	0	0		8167	
		Всего прямые затраты по акту					6496189	319302	0	4985513	12629873
							6044741	154265	0	1148171	0
		Накладные расходы					4985513				
		Сметная прибыль					1148171				
		Всего					**12629873**				
		Перевозка рабочих					**237279**				
		Материалы подрядчика					**2686131**				
		Итого по акту					**15553283**				
		Итого с коэффициентом инфляции К=1,1					**17108610**				
		Итого с коэффициентом договорной цены К=0,94112077					**16101268**				

Сдал:

Директор ТОО "СтройКом-ПВ" А.А.Сулейменов

Принял:

Директор по ЭиФ С.Ж.Даербекова

Начальник ЦЗЛ-ОТК Д.Г. Аханова

Менеджер по СЦЭ И.А.Полуструева

Начальник ОКС М.Р.Мукушев

Инженер по надзору за эксплуатацией ЗиС Н.Е.Адильханов

Программный комплекс АВС (редакция 2020.1)

Наименование стройки: АО "Казахстанский электролизный завод" БИН 050340001374
Наименование объекта: Работы по приведению санитарно-бытовых помещений к единому стандарту на объекте №54 Центральная заводская лаборатория
Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230
Вид строительства: Текущий ремонт
Договор: PD/KAS/20-30321 от 08.04.2020 г.
Основание: Локальная смета Э-111/20

Материалы подрядчика

№ п/п	Коды ресурсов	Найменование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
					на ед.изм.	общая
8	101069	Краска в/эмульсионная	кг	90,09	280,78	25295,47
10	30110613	Клей для плитки	кг	6164,51	43,5	268156,19
10	ТОО "RINAL TRADE"	Клей вместо гвоздей, 280 мл	шт	72	2000	144000,00
11	30064257	Затирка для швов плитки	кг	1339,45	183,96	246405,22
15	102458	ДВП	м2	57,48	346,9	19939,81
19	ТОО "RINAL TRADE"	Линолеум дискавери хадсон	м2	93,94	4661,9	437 939
20	901804	Клей для линолеума Бустилат	кг	18,14	541,36	9820,27
22	927533	Плинтус пластиковый Rico Leo цвет ясень серый, №112	мп	40,57	175	7099,75
23	924237	Дюбель-гвоздь 6*40 мм	шт	19	6,69	127,11
24	900575	Дверной блок (глухой ПВХ в комплекте) 4шт	м2	7,14	26629,06	190131,49
25	30130301	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	3	1807,9	5423,70
26	900575 прим.	Дверной блок (глухой MDF покрытие ламинатин-дверные полотна коробка наличники врезной замок в комплекте) 2шт	м2	3,78	26629,06	100657,85
32	923327	Герметик (туба 550мл)	шт	1	1986,4	1986,40
35	101883	Дюбель анкерный 6х40мм 8шт	кг	0,0264	1422,57	37,56
		Итого строительные материалы и конструкции	**Тенге**			**1 457 020**
		Сметная прибыль 10%	**Тенге**			**145 702**

		Итого с плановыми 10%	**Тенге**			**1 602 722**

Материалы заказчика

1	30134824	Потолок подвесной Ceramaguard фирма ARMSTRONG	м2	641,9	0	0
2	30115171	Плинтус керамогранитный 728,41 м.п	шт	1214	0	0
3	9000022049	Плитка керамическая белая, разм.200х300 мм	м2	1405,5	0	0
4	9000022280	Плитка керамическая оранжевая, разм.200х200 мм	м2	238,37	0	0
5	30115157	Плитка керамогранитная противоскользящая 600х600 мм	м2	734,4	0	0
		Итого строительные материалы и конструкции	**Тенге**			**0**
		Сметная прибыль 10%	**Тенге**			**0**
		Итого с плановыми 10%	**Тенге**			**0**

Материалы подрядчика, использованные дополнительно

10	30110613	Клей для плитки	кг	14740,7	43,5	641220,45
23	924237	Дюбель-гвоздь 6*40 мм	шт	87	6,69	582,03
	ТОО "RINAL TRADE"	Крестики ПВХ 2,5 мм	шт	16750	1,77	29 647,50
	ТОО "RINAL TRADE"	Клей ПВА	кг	1	1300	1 300,00
	ТОО "RINAL TRADE"	Порожек угловой 1,8 м	тш	6	1235	7 410,00
	ТОО "RINAL TRADE"	Вязальная проволока	кг	10,5	1500	15 750,00
	ТОО "RINAL TRADE"	Гвоздь нивидимка	шт	190	5,3	1 007,00
	ТОО "RINAL TRADE"	Мешки полипропиленовые, строительные	шт	2400	120	288 000,00

		Итого строительные материалы и конструкции	**Тенге**			**984 917**
		Сметная прибыль 10%	**Тенге**			**98 492**
		Итого с плановыми 10%	**Тенге**			**1 083 409**

Сдал:

Директор ТОО "СтройКом-ПВ" А.А.Сулейменов

Принял:

Директор по ЭиФ С.Ж.Даербекова

Начальник ЦЗЛ-ОТК Д.Г. Аханова

Менеджер по СЦЭ И.А.Полуструева

Начальник ОКС М.Р.Мукушев

Инженер по надзору за эксплуатацией ЗиС Н.Е.Адильханов

Программный комплекс АВС (редакция 2020.1)

Наименование стройки: АО "Казахстанский электролизный завод" БИН 050340001374

Наименование объекта: Работы по приведению санитарно-бытовых помещений к единому стандарту на объекте №54 Центральная заводская лаборатория

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230

Вид строительства: Текущий ремонт

Договор: PD/KAS/20-30321 от 08.04.2020 г.

Основание: Локальная смета Э-111/20

ВЕДОМОСТЬ ЗАМЕНЫ МАТЕРИАЛОВ № 1
за ноябрь месяц 2020 года
от 26 ноября 2020 года

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге		№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
					на ед.изм.	общая						на ед.изм.	общая
19	100220	Линолеум Tarkett коллекция "Aria" Цвет CARII-664/CARII-655	м2	93,94	3250	305305	19	ТОО "RINAL TRADE"	Линолеум дискавери хадсон	м2	93,94	4661,9	437 939
10	30110613	Клей для плитки	кг	461,568	43,5	20078,21	10	ТОО "RINAL TRADE"	Клей вместо гвоздей, 280 мл	шт	72	2000	144 000
14	100431	Раствор М150	м3	13,2	10771,92	142189,34	14	ТОО "RINAL TRADE"	Клей для плитки	кг	14740,7	43,5	641 220,45
		Итого строительные материалы и конструкции	**Тенге**			**467 573**			**Итого строительные материалы и конструкции**	**Тенге**			**1 223 159**
		Сметная прибыль 10%	**Тенге**			**46 757**			**Сметная прибыль 10%**	**Тенге**			**122 316**
		Итого с плановыми 10%	**Тенге**			**514 330**			**Итого с плановыми 10%**	**Тенге**			**1 345 475**

Сдал:
Директор ТОО "СтройКом-ПВ" А.А.Сулейменов

Принял:
Директор по ЭиФ С.Ж.Даербекова

Начальник ЦЗЛ-ОТК Д.Г. Аханова

Менеджер по СЦЭ И.А.Полуструева

Начальник ОКС М.Р.Мукушев

Инженер по надзору за эксплуатацией ЗиС Н.Е.Адильханов